

公共事業継続評価調書(総括表)  
(平成25年度実施)

部局・課名 県土整備部 河川砂防課

番号	事業種別 (事業名)	箇所名等 (市町村名)	全体計画				当該年度 までの 進捗率	B/C	評価結果		備考
			着手	完了 (予定)	事業費 (百万円)	事業量 (単位)			評点	順位	
1	河川事業 (広域河川改修事業)	中村川 (鯉ヶ沢町)	H19	H38	5,100	築堤工 L=2,800m 掘削工 L=1,400m 護岸工 L=2,800m 橋梁 N=3橋	28.8 %	5.14	97	1	
2	河川事業 (床上浸水対策特別緊急事業)	馬淵川 (南部町、 三戸町)	H24	H27	2,570	輪中堤 L=1250m 掘削工 V=70万m <sup>3</sup>	62.9 %	1.49	95	2	
3	河川事業 (地震・高潮対策河川事業)	奥入瀬川 (八戸市、おいら せ町)	H23	H27	3,000	耐震対策工L=1,500m	4.4 %	1.12	93	3	
4	河川事業 (地震・高潮対策河川事業)	明神川 (おいらせ町)	H23	H27	500	耐震対策工L=210m	22.0 %	1.12	93	4	
5	河川事業 (地震・高潮対策河川事業)	五戸川 (八戸市)	H23	H27	4,800	耐震対策工L=3,000m	8.1 %	1.11	93	5	
6	河川事業 (総合流域防災事業)	明神川 (おいらせ町)	H18	H37	3,287	築堤工 L=7,040m 掘削工 L=3,320m 護岸工 L=2,500m	40.2 %	1.84	79	6	

※1 事業箇所及び全体計画(着手、完了予定、事業費、事業量)等は評価時点のものであり、最終的な事業箇所、全体計画等は今後の予算編成過程で決定されます。

※2 事業完了予定年度は、今後の社会情勢や県の財政状況等により変更になる場合があります。

※3 評点は、事業種別ごとの評価基準に基づき算出した点数であり、異種事業間では比較できません。

公共事業継続評価調書(総括表)  
(平成25年度実施)

部局・課名 県土整備部 河川砂防課

番号	事業種別 (事業名)	箇所名等 (市町村名)	全体計画				当該年度 までの 進捗率	B/C	評価結果		備考
			着手	完了 (予定)	事業費 (百万円)	事業量 (単位)			評点	順位	
1	河川事業 (河川改良事業)	蟹田川 (外ヶ浜町)	H4	H27	1,020	築堤工 L=4,000m 掘削工 L=4,000m 樋門 N=2箇所	93.1 %	1.46	85	1	
2	河川事業 (河川改良事業)	山田川 (つがる市)	H12	H27	350	掘削工 L=24,400m	73.0 %	1.83	83	2	
3	河川事業 (河川改良事業)	相内川 (五所川原市)	H21	H29	320	掘削工L=750m 樋門N=3箇所 道路橋N=1橋	94.2 %	-	80	3	

※1 事業箇所及び全体計画(着手、完了予定、事業費、事業量)等は評価時点のものであり、最終的な事業箇所、全体計画等は今後の予算編成過程で決定されます。

※2 事業完了予定年度は、今後の社会情勢や県の財政状況等により変更になる場合があります。

※3 評点は、事業種別ごとの評価基準に基づき算出した点数であり、異種事業間では比較できません。

公共事業継続評価調書(総括表)  
(平成25年度実施)

部局・課名 県土整備部 河川砂防課

番号	事業種別 (事業名)	箇所名等 (市町村名)	全体計画				当該年度 までの 進捗率	B/C	評価結果		備考
			着手	完了 (予定)	事業費 (百万円)	事業量 (単位)			評点	順位	
1	ダム事業 (河川総合開発事業)	駒込ダム (青森市)	S57	H38	45,000	重方式コンクリートダム 堤高 84.5m 総貯水容量 7,800,000m <sup>3</sup>	19.2 %	1.96	97	1	

※1 事業箇所及び全体計画(着手、完了予定、事業費、事業量)等は評価時点のものであり、最終的な事業箇所、全体計画等は今後の予算編成過程で決定されます。

※2 事業完了予定年度は、今後の社会情勢や県の財政状況等により変更になる場合があります。

※3 評点は、事業種別ごとの評価基準に基づき算出した点数であり、異種事業間では比較できません。

公共事業継続評価調書(総括表)  
(平成25年度実施)

部局・課名 県土整備部 河川砂防課

番号	事業種別 (事業名)	箇所名等 (市町村名)	全体計画				当該年度 までの 進捗率	B/C	評価結果		備考
			着手	完了 (予定)	事業費 (百万円)	事業量 (単位)			評点	順位	
1	砂防事業 (火山砂防事業)	後長根沢2号 (弘前市)	H23	H29	360	砂防えん堤N=2基 溪流保全工L=240m	25.8 %	7.67	95	1	
2	砂防事業 (火山砂防事業)	東湖南沢 (十和田市)	H20	H28	255	砂防えん堤N=1基 溪流保全工L=450m	62.1 %	4.74	95	2	
3	砂防事業 (通常砂防事業)	南大鱈沢 (大鱈町)	H22	H28	150	砂防えん堤N=1基	69.2 %	15.66	93	3	
4	砂防事業 (通常砂防事業)	北南中村沢 (鱈ヶ沢町)	H22	H29	330	砂防えん堤N=2基 溪流保全工L=650m	31.1 %	6.82	93	4	
5	砂防事業 (通常砂防事業)	中大川平沢 (今別町)	H23	H30	350	砂防えん堤N=3基 溪流保全工L=350m	42.1 %	4.11	93	5	
6	砂防事業 (火山砂防事業)	上山形沢 (黒石市)	H22	H28	203	砂防えん堤N=1基	63.0 %	3.79	93	6	
7	砂防事業 (通常砂防事業)	九艘泊川 (むつ市)	H14	H28	830	砂防えん堤N=7基 堆積工N=1基	72.0 %	2.52	93	7	
8	砂防事業 (通常砂防事業)	築出沢 (鱈ヶ沢町)	H18	H27	552	砂防えん堤嵩上げN=2基 山腹工 N=1箇所	82.4 %	2.13	93	8	
9	砂防事業 (火山砂防事業)	吉田川 (むつ市)	H20	H27	250	溪流保全工L=860m	59.9 %	6.09	92	9	
10	砂防事業 (通常砂防事業)	東大沢 (弘前市)	H20	H27	420	砂防えん堤N=2基 溪流保全工L=650m	78.5 %	2.56	92	10	

※1 事業箇所及び全体計画(着手、完了予定、事業費、事業量)等は評価時点のものであり、最終的な事業箇所、全体計画等は今後の予算編成過程で決定されます。

※2 事業完了予定年度は、今後の社会情勢や県の財政状況等により変更になる場合があります。

※3 評点は、事業種別ごとの評価基準に基づき算出した点数であり、異種事業間では比較できません。

公共事業継続評価調書(総括表)  
(平成25年度実施)

部局・課名 県土整備部 河川砂防課

番号	事業種別 (事業名)	箇所名等 (市町村名)	全体計画				当該年度 までの 進捗率	B/C	評価結果		備考
			着手	完了 (予定)	事業費 (百万円)	事業量 (単位)			評点	順位	
11	砂防事業 (通常砂防事業)	蔵館沢 (大鰐町)	H25	H28	200	砂防えん堤工1基	10.0 %	23.61	90	11	
12	砂防事業 (火山砂防事業)	下森合沢 (黒石市)	H25	H29	220	砂防えん堤工1基	9.1 %	8.12	90	12	
13	砂防事業 (通常砂防事業)	大山下沢 (深浦町)	H25	H29	200	砂防えん堤工1基	10.0 %	5.97	90	13	
14	砂防事業 (火山砂防事業)	目倉石沢 (青森市)	H22	H30	550	砂防えん堤N=2基 溪流保全工L=25m 堆積工N=1基	23.3 %	2.88	90	14	
15	砂防事業 (通常砂防事業)	押付沢 (六ヶ所村)	H19	H27	371	砂防えん堤N=1基	75.1 %	2.62	90	15	
16	砂防事業 (通常砂防事業)	泉山沢 (三戸町)	H25	H32	370	砂防えん堤工3基	6.8 %	2.60	90	16	
17	砂防事業 (通常砂防事業)	家ノ下沢 (平内町)	H25	H29	250	砂防えん堤工1基	8.0 %	2.57	90	17	
18	砂防事業 (通常砂防事業)	小湯ノ沢川 (外ヶ浜町)	H24	H29	290	砂防えん堤工2基	20.8 %	2.53	90	18	
19	砂防事業 (通常砂防事業)	中大沢 (弘前市)	H20	H30	380	砂防えん堤N=3基 堆積工N=1基 山腹工A=140m <sup>2</sup> 溪流保全工L=200m	67.9 %	2.04	90	19	
20	砂防事業 (通常砂防事業)	津軽沢 (中泊町)	H19	H27	630	床固工N=1基 溪流保全工N=1,160m	66.3 %	11.19	88	20	

※1 事業箇所及び全体計画(着手、完了予定、事業費、事業量)等は評価時点のものであり、最終的な事業箇所、全体計画等は今後の予算編成過程で決定されます。

※2 事業完了予定年度は、今後の社会情勢や県の財政状況等により変更になる場合があります。

※3 評点は、事業種別ごとの評価基準に基づき算出した点数であり、異種事業間では比較できません。

公共事業継続評価調書(総括表)  
(平成25年度実施)

部局・課名 県土整備部 河川砂防課

番号	事業種別 (事業名)	箇所名等 (市町村名)	全体計画				当該年度 までの 進捗率	B/C	評価結果		備考
			着手	完了 (予定)	事業費 (百万円)	事業量 (単位)			評点	順位	
21	砂防事業 (火山砂防事業)	沢田沢 (三戸町)	H19	H28	700	溪流保全工L=730m	55.7 %	2.61	88	21	
22	砂防事業 (通常砂防事業)	北南熊沢 (青森市)	H24	H29	260	砂防えん堤工2基 溪流保全工L=200m	19.2 %	2.24	88	22	
23	砂防事業 (火山砂防事業)	内山沢 (五戸町)	H24	H31	370	砂防えん堤工2基 溪流保全工L=280m	10.8 %	2.13	88	23	
24	砂防事業 (通常砂防事業)	蛇浦川 (風間浦村)	H25	H30	470	砂防えん堤工4基	6.4 %	6.28	87	25	
25	砂防事業 (通常砂防事業)	向旗屋沢 (東北町)	H25	H28	210	砂防えん堤工1基	9.5 %	4.28	87	26	
26	砂防事業 (通常砂防事業)	中村沢 (鱒ヶ沢町)	H24	H29	240	砂防えん堤工1基 溪流保全工L=150m	23.2 %	2.59	87	27	
27	砂防事業 (火山砂防事業)	茂市沢 (田子町)	H15	H28	820	砂防えん堤N=1基 堆積工N=1基	80.4 %	1.31	86	24	
28	砂防事業 (通常砂防事業)	小川平沢 (青森市)	H20	H29	397	砂防えん堤N=2基 溪流保全工L=250m	82.1 %	1.44	83	28	
29	砂防事業 (火山砂防事業)	道前沢 (田子町)	H20	H27	250	溪流保全工L=780m	73.6 %	4.58	81	29	
30	砂防事業 (火山砂防事業)	惣辺川 (十和田市)	H20	H29	700	砂防えん堤N=3基 除石工N=3基	47.2 %	2.94	80	30	

※1 事業箇所及び全体計画(着手、完了予定、事業費、事業量)等は評価時点のものであり、最終的な事業箇所、全体計画等は今後の予算編成過程で決定されます。

※2 事業完了予定年度は、今後の社会情勢や県の財政状況等により変更になる場合があります。

※3 評点は、事業種別ごとの評価基準に基づき算出した点数であり、異種事業間では比較できません。

公共事業継続評価調書(総括表)  
(平成25年度実施)

部局・課名 県土整備部 河川砂防課

番号	事業種別 (事業名)	箇所名等 (市町村名)	全体計画				当該年度 までの 進捗率	B/C	評価結果		備考
			着手	完了 (予定)	事業費 (百万円)	事業量 (単位)			評点	順位	
31	砂防事業 (通常砂防事業)	郷沢川 (深浦町)	H22	H30	496	砂防えん堤N=3基	43.0 %	1.79	66	31	

※1 事業箇所及び全体計画(着手、完了予定、事業費、事業量)等は評価時点のものであり、最終的な事業箇所、全体計画等は今後の予算編成過程で決定されます。

※2 事業完了予定年度は、今後の社会情勢や県の財政状況等により変更になる場合があります。

※3 評点は、事業種別ごとの評価基準に基づき算出した点数であり、異種事業間では比較できません。

公共事業継続評価調書(総括表)  
(平成25年度実施)

部局・課名 県土整備部 河川砂防課

番号	事業種別 (事業名)	箇所名等 (市町村名)	全体計画				当該年度 までの 進捗率	B/C	評価結果		備考
			着手	完了 (予定)	事業費 (百万円)	事業量 (単位)			評点	順位	
1	砂防事業 (砂防整備事業)	弁天崎沢 (今別町)	H23	H27	95	砂防えん堤N=1基	42.1 %	3.18	93	1	
2	砂防事業 (砂防整備事業)	稲生沢 (平内町)	H25	H28	210	砂防えん堤N=1基	1.8 %	18.60	90	2	
3	砂防事業 (砂防整備事業)	昆布掛沢 (中泊町)	H21	H27	90	砂防えん堤N=1基	38.0 %	2.79	90	3	

※1 事業箇所及び全体計画(着手、完了予定、事業費、事業量)等は評価時点のものであり、最終的な事業箇所、全体計画等は今後の予算編成過程で決定されます。

※2 事業完了予定年度は、今後の社会情勢や県の財政状況等により変更になる場合があります。

※3 評点は、事業種別ごとの評価基準に基づき算出した点数であり、異種事業間では比較できません。

公共事業継続評価調書(総括表)  
(平成25年度実施)

部局・課名 県土整備部 河川砂防課

番号	事業種別 (事業名)	箇所名等 (市町村名)	全体計画				当該年度 までの 進捗率	B/C	評価結果		備考
			着手	完了 (予定)	事業費 (百万円)	事業量 (単位)			評点	順位	
1	砂防事業 (地すべり対策事業)	石浜3号 (外ヶ浜町)	H25	H32	260	集水井工 N=4基 横ポーリング工 L=1130m 抑止杭工L=1850m	7.7 %	3.62	98	1	
2	砂防事業 (地すべり対策事業)	大山長根 (中泊町)	H18	H27	388	集水工 N=1基 横ポーリング工 L=6,140m	87.1 %	6.92	92	2	
3	砂防事業 (地すべり対策事業)	奥平部 (今別町)	H25	H31	230	集水井工 N=1基 抑止杭工L=940m	13.0 %	2.33	92	3	
4	砂防事業 (地すべり対策事業)	温湯 (黒石市)	H12	H28	1,800	集水ポーリング工 L=11,600m 水路工 L=7,400m	68.3 %	7.16	80	4	
5	砂防事業 (地すべり対策事業)	蔦川 (十和田市)	H19	H34	3,350	集水井工 N=7基 鋼管杭工 L=500m	36.7 %	3.07	70	5	

※1 事業箇所及び全体計画(着手、完了予定、事業費、事業量)等は評価時点のものであり、最終的な事業箇所、全体計画等は今後の予算編成過程で決定されます。

※2 事業完了予定年度は、今後の社会情勢や県の財政状況等により変更になる場合があります。

※3 評点は、事業種別ごとの評価基準に基づき算出した点数であり、異種事業間では比較できません。



公共事業継続評価調書(総括表)  
(平成25年度実施)

部局・課名 県土整備部 河川砂防課

番号	事業種別 (事業名)	箇所名等 (市町村名)	全体計画				当該年度 までの 進捗率	B/C	評価結果		備考
			着手	完了 (予定)	事業費 (百万円)	事業量 (単位)			評点	順位	
1	急傾斜地崩壊対策事業	幸神区域 (五戸町)	H25	H29	120	施工延長L=260m 補強土植生法枠工A=4,400㎡	8.3 %	7.04	95	1	
2	急傾斜地崩壊対策事業	浦島区域 (青森市)	H25	H29	128	施工延長L=130m 法面工A=2,300㎡	23.4 %	4.33	93	2	
3	急傾斜地崩壊対策事業	九艘泊区域 (むつ市)	H24	H29	196	施工延長L=140m 現場打吹付法枠工5,000㎡	17.9 %	4.10	93	3	
4	急傾斜地崩壊対策事業	二枚橋区域 (むつ市)	H21	H27	300	施工延長L=330m 現場打吹付法枠工A=2,300㎡ 補強土植生法枠工A=3,350㎡	55.3 %	4.04	93	4	
5	急傾斜地崩壊対策事業	鬢田区域 (三戸町)	H25	H32	450	施工延長L=260m 連続繊維補強土工A=20,000㎡	2.2 %	2.84	90	5	
6	急傾斜地崩壊対策事業	日計2号区域 (八戸市)	H21	H28	300	施工延長L=252m 現場打吹付法枠工A=1,500㎡ 連続繊維補強土工A=5,600㎡	72.1 %	2.45	90	6	
7	急傾斜地崩壊対策事業	塚ノ上区域 (田子町)	H25	H33	340	施工延長L=350m 補強土植生法枠工A=20,000㎡	2.9 %	2.36	90	7	
8	急傾斜地崩壊対策事業	川部区域 (青森市)	H24	H33	810	施工延長L=598m 現場打吹付法枠工24,200㎡ ノンフレーム工10,200㎡ 待受擁壁工L=459m	9.9 %	2.28	90	8	
9	急傾斜地崩壊対策事業	万年坂区域 (深浦町)	H24	H28	205	施工延長L=123m 現場打吹付法枠工2,360㎡ 連続繊維補強土工2,680㎡	29.3 %	2.14	90	9	
10	急傾斜地崩壊対策事業	虹貝新田区域 (大鰐町)	H25	H33	440	施工延長L=410m 現場打吹付法枠工A=14,000㎡	5.2 %	2.05	90	10	

※1 事業箇所及び全体計画(着手、完了予定、事業費、事業量)等は評価時点のものであり、最終的な事業箇所、全体計画等は今後の予算編成過程で決定されます。

※2 事業完了予定年度は、今後の社会情勢や県の財政状況等により変更になる場合があります。

※3 評点は、事業種別ごとの評価基準に基づき算出した点数であり、異種事業間では比較できません。

公共事業継続評価調書(総括表)  
(平成25年度実施)

部局・課名 県土整備部 河川砂防課

番号	事業種別 (事業名)	箇所名等 (市町村名)	全体計画				当該年度 までの 進捗率	B/C	評価結果		備考
			着手	完了 (予定)	事業費 (百万円)	事業量 (単位)			評点	順位	
11	急傾斜地崩壊対策事業	小峠2号区域 (八戸市)	H23	H27	150	施工延長L=126.7m 補強土植生法砕工A=2,940㎡	33.3 %	4.13	88	11	
12	急傾斜地崩壊対策事業	雷電林1号区域 (平内町)	H23	H27	260	施工延長L=230m 連続繊維補強土工A=9,820㎡	39.6 %	3.33	88	12	
13	急傾斜地崩壊対策事業	大沢5号区域 (弘前市)	H21	H27	300	施工延長L=260m 連続繊維補強土工A=4,989㎡	41.5 %	1.65	88	13	
14	急傾斜地崩壊対策事業	遠瀬1号区域 (田子町)	H21	H28	350	施工延長L=241.7m ノンフレーム工A=3,600㎡ 現場打吹付法砕工A=1,200㎡ 待受擁壁工L=117m	28.8 %	1.23	88	14	
15	急傾斜地崩壊対策事業	長崎区域 (黒石市)	H15	H29	360	施工延長L=360m 現場打吹付法砕工3,200㎡ 連続繊維補強土工3,426㎡	88.1 %	2.72	85	15	

※1 事業箇所及び全体計画(着手、完了予定、事業費、事業量)等は評価時点のものであり、最終的な事業箇所、全体計画等は今後の予算編成過程で決定されます。

※2 事業完了予定年度は、今後の社会情勢や県の財政状況等により変更になる場合があります。

※3 評点は、事業種別ごとの評価基準に基づき算出した点数であり、異種事業間では比較できません。

公共事業継続評価調書(総括表)  
(平成25年度実施)

部局・課名 県土整備部 河川砂防課

番号	事業種別 (事業名)	箇所名等 (市町村名)	全体計画				当該年度 までの 進捗率	B/C	評価結果		備考
			着手	完了 (予定)	事業費 (百万円)	事業量 (単位)			評点	順位	
1	急傾斜地対策事業	北側本町区域 (八戸市)	H25	H27	60	施工延長L=50m 法面工A=800m <sup>2</sup>	8.8 %	6.58	90	1	
2	急傾斜地対策事業	小沢7号区域 (むつ市)	H24	H30	70	施工延長L=100m 法面工A=1,000m <sup>2</sup>	22.6 %	5.19	90	2	
3	急傾斜地対策事業	山形町区域 (黒石市)	H20	H27	90	施工延長L=76m 法面工A=702m <sup>2</sup>	82.0 %	3.33	90	3	
4	急傾斜地対策事業	青柳3号区域 (弘前市)	H25	H29	90	施工延長L=240m 法面工A=1,500m <sup>2</sup>	11.7 %	4.59	88	4	
5	急傾斜地対策事業	小金森1号区域 (平川市)	H25	H29	80	施工延長L=160m 法面工A=1,300m <sup>2</sup>	13.2 %	4.00	88	5	
6	急傾斜地対策事業	矢越2号区域 (佐井村)	H25	H28	100	施工延長L=100m 法面工A=3,000m <sup>2</sup>	10.5 %	2.47	87	6	
7	急傾斜地対策事業	久保1号区域 (東北町)	H20	H27	160	施工延長L=222m 法面工A=3,530m <sup>2</sup>	63.0 %	2.22	87	7	
8	急傾斜地対策事業	上名久井区域 (南部町)	H20	H29	160	施工延長 L=256m 補強土植生法柁工 A=2,800m <sup>2</sup>	53.3 %	2.05	87	8	
9	急傾斜地対策事業	桜田1号区域 (七戸町)	H24	H29	130	施工延長L=367m 法面工7,900m <sup>2</sup>	19.8 %	2.99	85	9	
10	急傾斜地対策事業	立蛇1号区域 (おいらせ町)	H23	H27	80	施工延長L=136m 法面工A=1,280m <sup>2</sup>	58.0 %	2.89	85	10	

※1 事業箇所及び全体計画(着手、完了予定、事業費、事業量)等は評価時点のものであり、最終的な事業箇所、全体計画等は今後の予算編成過程で決定されます。

※2 事業完了予定年度は、今後の社会情勢や県の財政状況等により変更になる場合があります。

※3 評点は、事業種別ごとの評価基準に基づき算出した点数であり、異種事業間では比較できません。

公共事業継続評価調書(総括表)  
(平成25年度実施)

部局・課名 県土整備部 河川砂防課

番号	事業種別 (事業名)	箇所名等 (市町村名)	全体計画				当該年度 までの 進捗率	B/C	評価結果		備考
			着手	完了 (予定)	事業費 (百万円)	事業量 (単位)			評点	順位	
11	急傾斜地対策事業	大沢田区域 (十和田市)	H22	H28	180	施工延長L=304m 補強土植生法砕工A=3,730m <sup>2</sup>	37.9 %	2.25	85	11	

※1 事業箇所及び全体計画(着手、完了予定、事業費、事業量)等は評価時点のものであり、最終的な事業箇所、全体計画等は今後の予算編成過程で決定されます。

※2 事業完了予定年度は、今後の社会情勢や県の財政状況等により変更になる場合があります。

※3 評点は、事業種別ごとの評価基準に基づき算出した点数であり、異種事業間では比較できません。