

公共事業継続評価調書(総括表)
(平成16年度実施)

部局・課名 県土整備部 河川砂防課

番号	事業種別 (事業名)	箇所名等 (市町村名)	全体計画				当該年度 までの 進捗率	B / C	評価結果		備考
			着手	完了 (予定)	事業費 (百万円)	事業量 (単位)			評点	順位	
1	田名部川広域基幹河川改修事業	むつ市	S31	H26	15,900	築堤工 L=19,715m 掘削工 L=7,010m 護岸工 L=16,833m トンネルL=675m	72.6 %	2.00	98	1	
2	新城川広域基幹河川改修事業	青森市	S41	H20	9,970	築堤工 L=11,240m 掘削工 L=5,620m 護岸工 L=11,240m	72.5 %	3.20	98	2	
3	七戸川鉄道橋・道路橋緊急対策事業	天間林村	H14	H18	6,100	鉄道橋 N = 1 橋 道路橋 N = 1 橋	47.5 %	5.15	94	3	
4	後長根川広域基幹河川改修事業	弘前市、岩木町	S59	H27 以降	9,800	築堤工 L=17,500m 掘削工 L=8,750m 護岸工 L=17,500m	60.6 %	3.20	94	4	
5	土橋川床上浸水対策特別緊急事業	八戸市	H15	H19	5,600	本體工 L=1,280m 呑口工 L=220m 吐口工 L=180m	16.1 %	2.84	94	5	
6	七戸川広域基幹河川改修事業	天間林村	S55	H27 以降	16,480	築堤工 L=42,440m 掘削工 L=21,220m 護岸工 L=37,080m	28.1 %	2.60	94	6	
7	天田内川広域基幹河川改修事業	青森市	S49	H22	3,930	築堤工 L=2,778m 掘削工 L=1,468m 護岸工 L=2,173m	79.6 %	7.08	94	7	
8	馬淵川(大向工区)広域基幹河川改修事業	南部町	S62	H19	1,030	築堤工 L=63.0m 護岸工 L=12m 樋門工 N=3基	65.0 %	14.00	91	8	
9	馬淵川水防災対策事業	名川町	H14	H18	880	護岸工 A = 3,100㎡ 補償工事1式	45.5 %	4.24	84	9	
10	堤川広域基幹河川改修事業	青森市	S43	H25	33,028	築堤工 L=19,905m 掘削工 L=8,994m 護岸工 L=14,356m	94.2 %	6.40	83	10	

- 1 事業箇所及び全体計画(着手、完了予定、事業費、事業量)等は評価時点のものであり、最終的な事業箇所、全体計画等は今後の予算編成課程で決定されます。
- 2 事業完了予定年度は、今後の社会情勢や県の財政状況等により変更になる場合があります。
- 3 評点は、事業種別ごとの評価基準に基づき算出した点数であり、異種事業間では比較できません。

公共事業継続評価調書(総括表)
(平成16年度実施)

部局・課名 県土整備部 河川砂防課

番号	事業種別 (事業名)	箇所名等 (市町村名)	全体計画				当該年度 までの 進捗率	B / C	評価結果		備考
			着手	完了 (予定)	事業費 (百万円)	事業量 (単位)			評点	順位	
11	浅水川(五戸工区) 広域基幹河川改修事業	五戸町	H16	H22	2,500	掘削・護岸工4,230m 樋門・樋管26基 道路橋7橋、堰1箇所	1.2 %	2.30	80	11	
12	古間木川統一級河川整備事業	三沢市	H13	H20	2,450	築堤工 L=740m 掘削工 L=520m 護岸工 L=100m	75.6 %	2.30	79	12	
13	十川広域基幹河川改修事業	五所川原市、 板柳町、浪岡 町、常盤村	S26	H27 以降	26,000	築堤工 L=40,800m 掘削工 L=20,400m 護岸工 L=4,300m	60.0 %	2.60	79	13	
14	脇野沢川統合二級河川整備事業	脇野沢村	H3	H22	3,000	築堤工 L=1,300m 掘削工 L=97,200m 護岸工 L=1,400m	76.2 %	10.58	77	14	
15	貴船川都市基盤河川改修事業	青森市	H16	H27 以降	4,502	河道拡幅700m、 道路橋4橋、JR橋1橋	1.5 %	7.08	76	15	
16	旧十川広域基幹河川改修事業	五所川原市、 金木町	S45	H27 以降	16,640	築堤工 L=29,000m 掘削工 L=14,900m 護岸工 L=6,500m	78.6 %	1.30	74	16	
17	平川広域基幹河川改修事業	弘前市、尾上 町、平賀町、大 鰐町	S21	H27	12,950	築堤工 L=31,600m 掘削工 L=15,800m 護岸工 L=8,930m	55.6 %	2.90	72	17	
18	牛館川都市基盤河川整備事業	青森市	H4	H20	1,830	築堤工 L=3,160m 掘削工 L=1,580m 護岸工 L=557m	70.3 %	16.60	68	18	
19	堤川統合二級河川整備事業 (消流雪)	青森市	H14	H19	470	取水樋管工 1式 機電設備工 1式	43.0 %	3.46	58	19	
20	浅瀬石川統一級河川環境整備事業	黒石市	H13	H18	840	低水護岸 L=1,566m 遊歩道 L=1,278m	63.6 %	-	58	20	

- 1 事業箇所及び全体計画(着手、完了予定、事業費、事業量)等は評価時点のものであり、最終的な事業箇所、全体計画等は今後の予算編成課程で決定されます。
- 2 事業完了予定年度は、今後の社会情勢や県の財政状況等により変更になる場合があります。
- 3 評点は、事業種別ごとの評価基準に基づき算出した点数であり、異種事業間では比較できません。

公共事業継続評価調書(総括表)
(平成16年度実施)

部局・課名 県土整備部 河川砂防課

番号	事業種別 (事業名)	箇所名等 (市町村名)	全体計画				当該年度 までの 進捗率	B / C	評価結果		備考
			着手	完了 (予定)	事業費 (百万円)	事業量 (単位)			評点	順位	
1	堤沢川河川改良事業	五戸町	H16	H20	300	掘削・護岸 L=450m 道路橋 2橋 用地買収A=45,000㎡	20.0 %	2.30	86	1	
2	鶏川河川改良事業	弘前市	H15	H19	151	築堤・掘削L=460m 排水樋門 N=2箇所	28.7 %	-	78	2	
3	田名部川河川改良事業	東通村	H8	H20	330	築堤工 L=1,400m 護岸工 L=470m	68.8 %	-	77	3	
4	熊原川河川改良事業	三戸町	H12	H19	200	管理通路 L=1.3km 築堤工 L=1.3km 護岸工 L=260m	47.0 %	-	76	4	
5	薄市川河川改良事業	中里町	H16	H20	250	築堤工L = 680m 掘削工L = 680m 樋門工N = 3基	20.0 %	-	76	5	
6	猿辺川河川改良事業	南部町	H14	H19	190	護岸嵩上工 L=200m 堤防嵩上工 L=250m 橋梁工 N=1橋	38.4 %	-	76	6	
7	馬淵川河川改良事業	南部町	H14	H19	130	護岸嵩上工L=260m 護岸工 L=260m	46.2 %	-	76	7	
8	赤石川河川改良事業	鯉ヶ沢町	H12	H20	600	水制工 L=7.6km 落差工 2箇所 低水護岸工 L=1.5km	13.0 %	-	74	8	
9	多沢川河川改良事業	弘前市	H15	H19	139	築堤・掘削L=400m 排水樋門 N=1箇所	27.6 %	-	73	9	
10	瀬戸子川河川改良事業	青森市	S60	H19	189	掘削工L = 600m 護岸工L = 200m	18.2 %	-	73	10	

- 1 事業箇所及び全体計画(着手、完了予定、事業費、事業量)等は評価時点のものであり、最終的な事業箇所、全体計画等は今後の予算編成課程で決定されます。
- 2 事業完了予定年度は、今後の社会情勢や県の財政状況等により変更になる場合があります。
- 3 評点は、事業種別ごとの評価基準に基づき算出した点数であり、異種事業間では比較できません。

公共事業継続評価調書(総括表)
(平成16年度実施)

部局・課名 県土整備部 河川砂防課

番号	事業種別 (事業名)	箇所名等 (市町村名)	全体計画				当該年度 までの 進捗率	B / C	評価結果		備考
			着手	完了 (予定)	事業費 (百万円)	事業量 (単位)			評点	順位	
11	奥入瀬川河川改良事業	下田町	H14	H19	160	築堤工 L=1,500m 園路広場工 N=1式	50.6 %	-	71	11	
12	浅瀬石川河川改良事業	黒石市	H14	H19	288	遊歩道工L=500m 根固工L=403m 床止工N=4箇所	48.3 %	-	71	12	
13	戸鎖川河川改良事業	六ヶ所村	H15	H25	1,233	築堤工 L=5700m 掘削工 L=2,850m 排水樋門工 N=10基	59.9 %	-	64	13	
14	金木川河川改良事業	金木町	H12	H22	320	護岸工A=830m ² 広場工A=3,200m ² 管理施設工 1式	18.1 %	-	64	14	
15	川去川河川改良事業	上北町	H14	H27 以降	1,296	排水樋門工 N=1基 橋梁工 N=1橋	12.3 %	-	64	15	
16	蟹田川河川改良事業	蟹田町	H4	H27 以降	1,020	築堤工4,000m 掘削工4,000m 樋門工2基	33.2 %	-	63	16	
17	奥内川河川改良事業	青森市	S60	H21	580	築堤工L = 520m 掘削工L = 260m 護岸工L = 520m	78.5 %	-	63	17	
18	六枚橋川河川改良事業	青森市	H4	H22	434	築堤工L = 592m 護岸工L = 631m 樋門樋管N = 3基	66.1 %	-	63	18	
19	桂川河川改良事業	市浦村	H10	H20	305	築堤工 L=2,600m 掘削工 L=2,600m 護岸工 L=124m	69.7 %	-	61	19	
20	相内川河川改良事業	市浦村	H10	H21	526	築堤工 L=4,340m 掘削工 L=4,340m 護岸工 L=10m	59.0 %	-	61	20	

- 1 事業箇所及び全体計画(着手、完了予定、事業費、事業量)等は評価時点のものであり、最終的な事業箇所、全体計画等は今後の予算編成課程で決定されます。
- 2 事業完了予定年度は、今後の社会情勢や県の財政状況等により変更になる場合があります。
- 3 評点は、事業種別ごとの評価基準に基づき算出した点数であり、異種事業間では比較できません。

公共事業継続評価調書(総括表)
(平成16年度実施)

部局・課名 県土整備部 河川砂防課

番号	事業種別 (事業名)	箇所名等 (市町村名)	全体計画				当該年度 までの 進捗率	B / C	評価結果		備考
			着手	完了 (予定)	事業費 (百万円)	事業量 (単位)			評点	順位	
21	山王川河川改良事業	市浦村	H8	H21	192	築堤工 L=1,850m 掘削工 L=1,850m	47.7 %	-	61	21	
22	前菟川河川改良事業	弘前市	H15	H21	238	築堤工 L=6,495m 掘削工 L=3,050m	37.4 %	-	60	22	
23	坪川河川改良事業	天間林村	H15	H21	160	築堤工 L=580m 護岸工 L=580m 樋門工 N=2基	12.5 %	-	59	23	
24	浅水川河川改良事業(現河川)	八戸市	H14	H25	1,000	護岸工 A=6,000m 植石工 1式 管理用通路L=8km	9.3 %	-	59	24	
25	馬淵川河川改良事業	福地村	H13	H25	443	広場工 A=510m 管理用通路 1,360m 歩道橋 N=1橋	29.7 %	-	59	25	
26	相米川河川改良事業	田子町	H2	H20	800	築堤工 L=1,150m 掘削工 L=7,000m ³ 護岸工 L=180m	71.8 %	-	55	26	
27	山田川河川改良事業	車力村	H12	H21	350	築堤工 L=48.7km 掘削工 L=24.4km 道路橋 N=3橋	22.0 %	-	54	27	
28	宿野部川河川改良事業	川内町	H9	H18	64	築堤工 L=1km 掘削工 V=7,400m ³ 床止工 N=60個	42.7 %	-	44	28	
29	徳明川河川改良事業	鯨ヶ沢町	H15	H19	55	護岸工 L=110m 排水工 N=1箇所	18.2 %	-	40	29	
30	中村川河川改良事業	鯨ヶ沢町	H15	H18	40	親水公園 N=1式 護岸工 L=40m	25.0 %	-	40	30	

- 1 事業箇所及び全体計画(着手、完了予定、事業費、事業量)等は評価時点のものであり、最終的な事業箇所、全体計画等は今後の予算編成課程で決定されます。
- 2 事業完了予定年度は、今後の社会情勢や県の財政状況等により変更になる場合があります。
- 3 評点は、事業種別ごとの評価基準に基づき算出した点数であり、異種事業間では比較できません。

公共事業継続評価調書(総括表)
(平成16年度実施)

部局・課名 県土整備部 河川砂防課

番号	事業種別 (事業名)	箇所名等 (市町村名)	全体計画				当該年度 までの 進捗率	B / C	評価結果		備考
			着手	完了 (予定)	事業費 (百万円)	事業量 (単位)			評点	順位	
31	堤川河川改良事業	青森市	H10	H22	800	築堤工 L=1,300m 掘削工 L=2,500m 樋門工 N=3基	47.2 %	-	39	31	
32	大和沢川河川改良事業	弘前市	H8	H21	1,200	築堤工 L=1,313m 掘削工 L=1,131m	77.6 %	-	38	32	
33	十川河川改良事業	板柳町	H12	H21	186	築堤工 L=1,000m	12.7 %	-	38	33	
34	今泉川河川改良事業	むつ市	H4	H22	400	築堤工 L=2,800m 掘削工 L=24,000m ³ 護岸工 L=860m	25.4 %	-	38	34	
35	引座川河川改良事業	平賀町	H9	H23	1,200	築堤工 L=3,000m 掘削工 L=1,500m	13.0 %	-	38	35	
36	金木川河川改良事業	金木町	H12	H24	966	築堤、掘削 L=2,500m 排水樋門工 N=4基 町道端 N=1橋	0.2 %	-	38	36	
37	腰巻川河川改良事業	弘前市	H10	H26	3,020	築堤工 L=850m	1.6 %	-	38	37	
38	内真部川河川改良事業	青森市	H7	H18	236	築堤工 L=28m 護岸工 L=86m	83.1 %	-	36	38	
39	天神川河川改良事業	五所川原市	H8	H21	227	築堤、掘削 L=310m 排水樋門工 N=1基 市道端 N=1橋	50.5 %	-	36	39	
40	天神川河川改良事業	五所川原市	H7	H21	296	築堤、掘削 L=900m 排水樋門工 N=2基 市道端 N=1橋	29.0 %	-	36	40	

- 1 事業箇所及び全体計画(着手、完了予定、事業費、事業量)等は評価時点のものであり、最終的な事業箇所、全体計画等は今後の予算編成課程で決定されます。
- 2 事業完了予定年度は、今後の社会情勢や県の財政状況等により変更になる場合があります。
- 3 評点は、事業種別ごとの評価基準に基づき算出した点数であり、異種事業間では比較できません。

公共事業継続評価調書(総括表)
(平成16年度実施)

部局・課名 県土整備部 河川砂防課

番号	事業種別 (事業名)	箇所名等 (市町村名)	全体計画				当該年度 までの 進捗率	B / C	評価結果		備考
			着手	完了 (予定)	事業費 (百万円)	事業量 (単位)			評点	順位	
41	鳥谷川河川改良事業	中里町	H7	H22	626	築堤工L=850m 掘削工 L=1,618m	68.8 %	-	36	41	
42	小泊川河川改良事業	小泊村	H13	H21	110	築堤工 L=48.7km 掘削工 L=24.4km 道路橋 N=3橋	8.2 %	-	36	42	
43	飯詰川河川改良事業	五所川原市	H9	H25	2,425	築堤、掘削 L=8,700m 鉄道端外 N=9基 頭首工 N=3基	1.9 %	-	36	43	

- 1 事業箇所及び全体計画(着手、完了予定、事業費、事業量)等は評価時点のものであり、最終的な事業箇所、全体計画等は今後の予算編成課程で決定されます。
- 2 事業完了予定年度は、今後の社会情勢や県の財政状況等により変更になる場合があります。
- 3 評点は、事業種別ごとの評価基準に基づき算出した点数であり、異種事業間では比較できません。

公共事業継続評価調書(総括表)
(平成16年度実施)

部局・課名 県土整備部 河川砂防課

番号	事業種別 (事業名)	箇所名等 (市町村名)	全体計画				当該年度 までの 進捗率	B / C	評価結果		備考
			着手	完了 (予定)	事業費 (百万円)	事業量 (単位)			評点	順位	
1	駒込ダム建設事業	青森市駒込山	S57	H27	45,000	重力式コンクリートダム 堤高 84.5m 総貯水容量 7,800,000m3	11.8 %	2.23	97	1	
2	奥戸生活貯水池建設事業	大間町奥戸	H2	H22	9,000	重力式コンクリートダム 堤高 33.0m 総貯水容量 1,590,000m3	17.2 %	1.15	92	2	
3	大和沢ダム建設事業	弘前市一野渡	H5	H27	28,700	重力式コンクリートダム 堤高 80.0m 総貯水容量 7,800,000m3	2.7 %	1.09	75	3	
4	中村ダム建設事業	鱒ヶ沢町松代 岩木町常磐野	S56	H27 以降	36,700	重力式コンクリートダム 堤高 57.5m 総貯水容量 18,000,000m3	2.9 %	1.47	68	4	

- 1 事業箇所及び全体計画(着手、完了予定、事業費、事業量)等は評価時点のものであり、最終的な事業箇所、全体計画等は今後の予算編成課程で決定されます。
- 2 事業完了予定年度は、今後の社会情勢や県の財政状況等により変更になる場合があります。
- 3 評点は、事業種別ごとの評価基準に基づき算出した点数であり、異種事業間では比較できません。

公共事業継続評価調書(総括表)
(平成16年度実施)

部局・課名 県土整備部 河川砂防課

番号	事業種別 (事業名)	箇所名等 (市町村名)	全体計画				当該年度 までの 進捗率	B / C	評価結果		備考
			着手	完了 (予定)	事業費 (百万円)	事業量 (単位)			評点	順位	
1	治水事業【砂防事業】 (砂防事業 補助通常)	婆沢 (東津軽郡平館村)	H12	H18	185	砂防えん堤1基	56.7 %	10.75	93	1	
2	治水事業【砂防事業】 (砂防事業 補助通常)	釜沢 (下北郡佐井村)	H14	H18	140	砂防えん堤1基	28.6 %	3.87	93	2	
3	治水事業【砂防事業】 (砂防事業 補助火山)	境沢 (三戸郡三戸町)	H15	H19	300	砂防えん堤4基	26.6 %	3.86	93	3	
4	治水事業【砂防事業】 (砂防事業 補助火山)	茂市沢 (三戸郡田子町)	H15	H18	500	砂防えん堤2基	16.0 %	3.50	93	4	
5	治水事業【砂防事業】 (砂防事業 補助通常)	塚ノ越沢 (東津軽郡平内町)	H12	H19	232	砂防えん堤2基	69.8 %	3.24	93	5	
6	治水事業【砂防事業】 (砂防事業 補助火山)	外狐久保沢 (三戸郡倉石村)	H15	H18	352	砂防えん堤1基	28.4 %	3.13	93	6	
7	治水事業【砂防事業】 (砂防事業 補助通常)	小川代川 (下北郡大間町)	H10	H18	650	砂防えん堤1基	64.6 %	2.22	91	7	
8	治水事業【砂防事業】 (砂防事業 補助通常)	頃々沢 (東津軽郡平館村)	H10	H18	350	砂防えん堤1基	68.9 %	2.02	88	8	
9	治水事業【砂防事業】 (砂防事業 補助火山)	南領毛沢 (むつ市)	H11	H18	810	砂防えん堤6基	75.5 %	6.28	83	9	
10	治水事業【砂防事業】 (砂防事業 補助通常)	脇ノ沢 (西津軽郡岩崎村)	H14	H18	220	砂防えん堤2基	37.0 %	5.30	83	10	

- 1 事業箇所及び全体計画(着手、完了予定、事業費、事業量)等は評価時点のものであり、最終的な事業箇所、全体計画等は今後の予算編成課程で決定されます。
- 2 事業完了予定年度は、今後の社会情勢や県の財政状況等により変更になる場合があります。
- 3 評点は、事業種別ごとの評価基準に基づき算出した点数であり、異種事業間では比較できません。

公共事業継続評価調書(総括表)
(平成16年度実施)

部局・課名 県土整備部 河川砂防課

番号	事業種別 (事業名)	箇所名等 (市町村名)	全体計画				当該年度 までの 進捗率	B / C	評価結果		備考
			着手	完了 (予定)	事業費 (百万円)	事業量 (単位)			評点	順位	
11	治水事業【砂防事業】 (砂防事業 補助通常)	吹上沢 (南津軽郡大鰐町)	H12	H18	285	山腹工A=14,000m2	35.8 %	2.85	83	11	
12	治水事業【砂防事業】 (砂防事業 補助通常)	南間沢 (東津軽郡平館村)	H13	H19	248	砂防えん堤1基	15.7 %	3.04	80	12	
13	治水事業【砂防事業】 (砂防事業 補助通常)	南泊沢 (上北郡六ヶ所村)	H14	H20	250	砂防えん堤2基	38.8 %	55.39	78	13	
14	治水事業【砂防事業】 (砂防事業 補助通常)	北大川平沢 (東津軽郡今別町)	H14	H20	150	砂防えん堤1基	18.0 %	8.98	78	14	
15	治水事業【砂防事業】 (砂防事業 補助火山)	高屋敷沢 (三戸郡南部町)	H14	H21	590	砂防えん堤2基	56.4 %	7.26	78	15	
16	治水事業【砂防事業】 (砂防事業 補助火山)	大荒川 (むつ市)	H15	H21	400	砂防えん堤1基	30.3 %	6.58	78	16	
17	治水事業【砂防事業】 (砂防事業 補助火山)	頭無沢 (中津軽郡岩木町)	H14	H20	400	砂防えん堤4基	44.0 %	4.81	78	17	
18	治水事業【砂防事業】 (砂防事業 補助通常)	九艘泊川 (下北郡脇野沢村)	H14	H22	464	砂防えん堤6基	10.8 %	4.24	78	18	
19	治水事業【砂防事業】 (砂防事業 補助火山)	石切沢 (中津軽郡岩木町)	H13	H21	437	砂防えん堤4基	37.8 %	3.18	78	19	
20	治水事業【砂防事業】 (砂防事業 補助火山)	遠瀬沢 (三戸郡田子町)	H16	H24	700	砂防えん堤2基	7.1 %	2.54	78	20	

- 1 事業箇所及び全体計画(着手、完了予定、事業費、事業量)等は評価時点のものであり、最終的な事業箇所、全体計画等は今後の予算編成課程で決定されます。
- 2 事業完了予定年度は、今後の社会情勢や県の財政状況等により変更になる場合があります。
- 3 評点は、事業種別ごとの評価基準に基づき算出した点数であり、異種事業間では比較できません。

公共事業継続評価調書(総括表)
(平成16年度実施)

部局・課名 県土整備部 河川砂防課

番号	事業種別 (事業名)	箇所名等 (市町村名)	全体計画				当該年度 までの 進捗率	B / C	評価結果		備考
			着手	完了 (予定)	事業費 (百万円)	事業量 (単位)			評点	順位	
21	治水事業【砂防事業】 (砂防事業 補助通常)	中六ヶ所沢 (上北郡六ヶ所村)	H14	H21	250	砂防えん堤3基	39.2 %	5.76	75	21	
22	治水事業【砂防事業】 (砂防事業 補助通常)	笹内川 (西津軽郡岩崎 村)	H15	H22	630	砂防えん堤1基	9.4 %	2.24	66	22	

- 1 事業箇所及び全体計画(着手、完了予定、事業費、事業量)等は評価時点のものであり、最終的な事業箇所、全体計画等は今後の予算編成課程で決定されます。
- 2 事業完了予定年度は、今後の社会情勢や県の財政状況等により変更になる場合があります。
- 3 評点は、事業種別ごとの評価基準に基づき算出した点数であり、異種事業間では比較できません。

公共事業継続評価調書(総括表)
(平成16年度実施)

部局・課名 県土整備部 河川砂防課

番号	事業種別 (事業名)	箇所名等 (市町村名)	全体計画				当該年度 までの 進捗率	B / C	評価結果		備考
			着手	完了 (予定)	事業費 (百万円)	事業量 (単位)			評点	順位	
1	治水事業【砂防事業】 (砂防事業 砂防整備費)	高石股沢 (東津軽郡蟹田町)	H16	H18	141	護岸工160m 山腹工890m2	25.3 %	4.23	95	1	
2	治水事業【砂防事業】 (砂防事業 砂防整備費)	滝ノ沢 (東津軽郡平館村)	H15	H18	50	溪流保全工421.8m	8.5 %	2.55	92	2	
3	治水事業【砂防事業】 (砂防事業 砂防整備費)	鮫貝沢 (北津軽郡小泊村)	H16	H18	90	砂防えん堤1基	55.5 %	15.80	90	3	
4	治水事業【砂防事業】 (砂防事業 砂防整備費)	脇元川 (北津軽郡市浦村)	H14	H19	250	砂防えん堤工1基 溪流保全工380m	27.2 %	9.98	90	4	
5	治水事業【砂防事業】 (砂防事業 砂防整備費)	平沢川 (西津軽郡岩崎村)	H15	H19	95	砂防えん堤1基	26.3 %	1.70	88	5	
6	治水事業【砂防事業】 (砂防事業 砂防整備費)	梨ノ木沢 (東津軽郡平館村)	H15	H19	89	砂防えん堤1基	15.4 %	2.60	87	6	
7	治水事業【砂防事業】 (砂防事業 砂防整備費)	外の沢 (弘前市)	H13	H18	105	砂防えん堤1基	63.8 %	15.62	80	7	
8	治水事業【砂防事業】 (砂防事業 砂防整備費)	切明川 (南津軽郡平賀町)	H13	H19	362	護岸工560m	62.4 %	3.48	80	8	
9	治水事業【砂防事業】 (砂防事業 砂防整備費)	藤島川 (十和田市)	H12	H20	430	護岸工860m 法覆工18,000m2	45.0 %	1.84	65	9	
10	治水事業【砂防事業】 (砂防事業 砂防整備費)	道前沢 (三戸郡田子町)	H14	H21	300	溪流保全工780m	11.0 %	2.25	56	10	
11	治水事業【砂防事業】 (砂防事業 砂防整備費)	後長根川 (中津軽郡岩木町)	H15	H23	343	溪流保全工815m	6.4 %	1.72	53	11	

- 1 事業箇所及び全体計画(着手、完了予定、事業費、事業量)等は評価時点のものであり、最終的な事業箇所、全体計画等は今後の予算編成課程で決定されます。
- 2 事業完了予定年度は、今後の社会情勢や県の財政状況等により変更になる場合があります。
- 3 評点は、事業種別ごとの評価基準に基づき算出した点数であり、異種事業間では比較できません。

公共事業継続評価調書(総括表)
(平成16年度実施)

部局・課名 県土整備部 河川砂防課

番号	事業種別 (事業名)	箇所名等 (市町村名)	全体計画				当該年度 までの 進捗率	B / C	評価結果		備考
			着手	完了 (予定)	事業費 (百万円)	事業量 (単位)			評点	順位	
1	治水事業【砂防事業】 地すべり対策事業	岩崎 (岩崎村)	H12	H22	512	横ボ-リング工L=2560m 水路工L=2540m	42.4 %	23.49	78	1	
2	治水事業【砂防事業】 地すべり対策事業	温湯 (黒石市)	H12	H27 以降	1,800	集水ボ-リングL=11600m 水路工L=7400m	10.6 %	10.59	78	2	
3	治水事業【砂防事業】 地すべり対策事業	玉掛 (南部町)	H11	H21	395	水路工L=2000m 法面工L=4900m ²	52.4 %	9.31	78	3	
4	治水事業【砂防事業】 地すべり対策事業	三ツ目内 (大鰐町)	H11	H26	1,200	集水ボ-リングL=27800m 水路工L=3070m	28.0 %	6.56	78	4	

- 1 事業箇所及び全体計画(着手、完了予定、事業費、事業量)等は評価時点のものであり、最終的な事業箇所、全体計画等は今後の予算編成課程で決定されます。
- 2 事業完了予定年度は、今後の社会情勢や県の財政状況等により変更になる場合があります。
- 3 評点は、事業種別ごとの評価基準に基づき算出した点数であり、異種事業間では比較できません。

公共事業継続評価調書(総括表)
(平成16年度実施)

部局・課名 県土整備部 河川砂防課

番号	事業種別 (事業名)	箇所名等 (市町村名)	全体計画				当該年度 までの 進捗率	B / C	評価結果		備考
			着手	完了 (予定)	事業費 (百万円)	事業量 (単位)			評点	順位	
1	竜飛海岸公有地造成 護岸等整備事業	三厩村	H14	H18	600	護岸工450m 消波工398.6m	73.3 %	11.21	100	1	
2	向平海岸環境整備事業	横浜町	H14	H18	310	離岸堤工200m	58.1 %	2.53	98	2	
3	烏沢海岸侵食対策事業	むつ市	S60	H20	2,899	人工リーフ工1,996m	64.1 %	12.77	85	3	
4	三沢海岸侵食対策事業	三沢市	S54	H24	8,575	波消堤工688.3m ヘッドランド工2,600m	54.6 %	4.08	83	4	

- 1 事業箇所及び全体計画(着手、完了予定、事業費、事業量)等は評価時点のものであり、最終的な事業箇所、全体計画等は今後の予算編成課程で決定されます。
- 2 事業完了予定年度は、今後の社会情勢や県の財政状況等により変更になる場合があります。
- 3 評点は、事業種別ごとの評価基準に基づき算出した点数であり、異種事業間では比較できません。

公共事業継続評価調書(総括表)
(平成16年度実施)

部局・課名 県土整備部 河川砂防課

番号	事業種別 (事業名)	箇所名等 (市町村名)	全体計画				当該年度 までの 進捗率	B / C	評価結果		備考
			着手	完了 (予定)	事業費 (百万円)	事業量 (単位)			評点	順位	
1	大沢片平区域急傾斜地崩壊対策工事	八戸市	H16	H18	290	施工延長210m 擁壁工210m 法覆工3,108㎡	26.0 %	3.68	93	1	
2	浅所区域急傾斜地崩壊対策工事	平内町	H10	H19	1,068	施工延長 960m 法覆工22,770㎡	48.0 %	4.24	90	2	
3	唐竹区域急傾斜地崩壊対策工事	平賀町	H16	H19	120	施工延長141m 現場打吹付法砕工 1,600㎡	25.0 %	3.73	90	3	
4	天神林3号区域急傾斜地崩壊対策工事	七戸町	H15	H19	240	施工延長210m 場所打吹付、プレキャスト法砕工 5,000㎡	33.0 %	2.41	90	4	
5	野統区域急傾斜地崩壊対策工事	七戸町	H13	H18	182	施工延長177.5m 現場打吹付法砕工1,564㎡	77.0 %	2.70	87	5	
6	虎渡区域急傾斜地崩壊対策工事	名川町	H15	H22	530	施工延長450m 現場打吹付法工 連続繊維補強土工 12,600㎡	19.0 %	3.72	78	6	
7	明神川端1号区域急傾斜地崩壊対策工事	東通村	H14	H20	320	施工延長170m 現場打吹付法砕工 4,885㎡	53.0 %	3.69	78	7	
8	蜂ヶ峰区域急傾斜地崩壊対策工事	大鰐町	H15	H20	540	施工延長250m 現場打吹付法砕工 11,407㎡	26.0 %	3.47	78	8	
9	堤ヶ沢区域急傾斜地崩壊対策工事	平内町	H15	H21	150	施工延長138.7m 擁壁工138.7m 法覆工3,390㎡	27.0 %	5.40	77	9	
10	桂沢区域急傾斜地崩壊対策工事	脇野沢村	H15	H20	130	施工延長87m 連続繊維補強土工2,420㎡	35.0 %	3.48	75	10	

- 1 事業箇所及び全体計画(着手、完了予定、事業費、事業量)等は評価時点のものであり、最終的な事業箇所、全体計画等は今後の予算編成課程で決定されます。
- 2 事業完了予定年度は、今後の社会情勢や県の財政状況等により変更になる場合があります。
- 3 評点は、事業種別ごとの評価基準に基づき算出した点数であり、異種事業間では比較できません。

公共事業継続評価調書(総括表)
(平成16年度実施)

部局・課名 県土整備部 河川砂防課

番号	事業種別 (事業名)	箇所名等 (市町村名)	全体計画				当該年度 までの 進捗率	B / C	評価結果		備考
			着手	完了 (予定)	事業費 (百万円)	事業量 (単位)			評点	順位	
11	浜町2号区域急傾斜地崩壊対策工事	深浦町	H14	H22	800	施工延長364m 現場打吹付法砕工 13,240㎡	48.0 %	2.67	75	11	
12	斗賀3号区域急傾斜地崩壊対策工事	名川町	H13	H21	810	施工延長355.1m 現場打吹付法砕工 18,835㎡	50.0 %	2.03	75	12	
13	長崎区域急傾斜地崩壊対策工事	黒石市	H15	H22	300	施工延長300m 連続繊維補強土工 7,000㎡	20.0 %	3.38	73	13	
14	玉清水区域急傾斜地崩壊対策工事	中里町	H13	H21	497	施工延長389.3m 擁壁工148.3m 現場打吹付法砕工 9,810㎡	48.0 %	1.67	73	14	

- 1 事業箇所及び全体計画(着手、完了予定、事業費、事業量)等は評価時点のものであり、最終的な事業箇所、全体計画等は今後の予算編成課程で決定されます。
- 2 事業完了予定年度は、今後の社会情勢や県の財政状況等により変更になる場合があります。
- 3 評点は、事業種別ごとの評価基準に基づき算出した点数であり、異種事業間では比較できません。

公共事業継続評価調書(総括表)
(平成16年度実施)

部局・課名 県土整備部 河川砂防課

番号	事業種別 (事業名)	箇所名等 (市町村名)	全体計画				当該年度 までの 進捗率	B/C	評価結果		備考
			着手	完了 (予定)	事業費 (百万円)	事業量 (単位)			評点	順位	
1	二枚橋区域急傾斜地対策事業	大畑町	H14	H19	30	施工延長30.0m 現場打吹付法砕工 210m ²	33.3 %	12.68	90	1	
2	銅屋町区域急傾斜地対策事業	弘前市	H16	H18	55	施工延長168.5m 連続繊維補強土工 1,390m ²	39.3 %	16.98	88	2	
3	古野区域急傾斜地対策事業	風間浦村	H16	H18	54	施工延長50.0m 現場打吹付法砕工 750m ²	25.9 %	5.25	88	3	
4	日計1号区域急傾斜地対策事業	八戸市	H15	H18	56	施工延長80.0m 連続繊維補強土工 1,400m ²	42.0 %	4.60	88	4	
5	松原一丁目区域急傾斜地対策事業	百石町	H15	H19	100	施工延長176.8m 簡易吹付法砕工 1,900m ²	40.0 %	3.00	88	5	
6	尾別2号区域急傾斜地対策事業	中里町	H13	H19	120	施工延長135.0m 現場打吹付法砕工 1,100m ²	45.8 %	2.15	87	6	
7	石名坂区域急傾斜地対策事業	黒石市	H10	H18	220	施工延長123.0m 格子法砕工 1,403m ²	82.3 %	2.23	83	7	
8	新井田区域急傾斜地対策事業	脇野沢村	H16	H21	90	施工延長70.0m 現場打吹付法砕工 1,320m ²	16.0 %	7.27	78	8	
9	小沢5号区域急傾斜地対策事業	脇野沢村	H13	H24	100	施工延長110.0m プレキャスト法砕工820m ²	25.4 %	6.09	73	9	
10	川目2号区域急傾斜地対策事業	佐井村	H15	H21	100	施工延長75.0m 現場打吹付法砕工1,900m ²	40.0 %	3.78	73	10	

- 1 事業箇所及び全体計画(着手、完了予定、事業費、事業量)等は評価時点のものであり、最終的な事業箇所、全体計画等は今後の予算編成課程で決定されます。
- 2 事業完了予定年度は、今後の社会情勢や県の財政状況等により変更になる場合があります。
- 3 評点は、事業種別ごとの評価基準に基づき算出した点数であり、異種事業間では比較できません。

公共事業継続評価調書(総括表)
(平成16年度実施)

部局・課名 県土整備部 河川砂防課

番号	事業種別 (事業名)	箇所名等 (市町村名)	全体計画				当該年度 までの 進捗率	B / C	評価結果		備考
			着手	完了 (予定)	事業費 (百万円)	事業量 (単位)			評点	順位	
11	飯詰1号区域急傾斜地対策事業	五所川原市	H15	H22	130	施工延長297.0m 連続繊維補強土工 3,000㎡	21.7 %	2.67	72	11	
12	一野渡区域急傾斜地対策事業	弘前市	H16	H21	100	施工延長224.0m 現場打吹付法砕工 1,100㎡	44.4 %	3.22	71	12	
13	清水川2号区域急傾斜地対策事業	平内町	H14	H21	91	施工延長145.0m プレキャスト法砕工 800㎡	45.1 %	2.89	70	13	
14	富范3号区域急傾斜地対策事業	車力村	H11	H19	130	施工延長160.0m プレキャスト法砕工2,200㎡	80.0 %	2.14	70	14	
15	風合瀬区域急傾斜地対策事業	深浦町	H15	H23	130	施工延長120.0m プレキャスト法砕工1,400㎡	15.0 %	2.10	55	15	

- 1 事業箇所及び全体計画(着手、完了予定、事業費、事業量)等は評価時点のものであり、最終的な事業箇所、全体計画等は今後の予算編成課程で決定されます。
- 2 事業完了予定年度は、今後の社会情勢や県の財政状況等により変更になる場合があります。
- 3 評点は、事業種別ごとの評価基準に基づき算出した点数であり、異種事業間では比較できません。