

公共事業継続評価調書(総括表)
(平成18年度実施)

部局・課名 県土整備部 河川砂防課

番号	事業種別 (事業名)	箇所名等 (市町村名)	全体計画				当該年度 までの 進捗率	B / C	評価結果		備考
			着手	完了 (予定)	事業費 (百万円)	事業量 (単位)			評点	順位	
1	河川事業 (広域基幹河川改修事業)	浅水川(五戸工 区) (五戸町)	H16	H28	2,500	掘削・護岸工 L=4,230m 樋門・樋管 N=26基 道路橋 N=7橋、堰 N=1箇所	3.2 %	2.30	98	1	
2	河川事業 (床上浸水対策特別緊急事 業)	土橋川 (八戸市)	H15	H20	5,600	本體工 L=1,140m 呑口工 L=60m 吐口工 L=130m	62.5 %	2.84	96	2	
3	河川事業 (総合流域防災事業(広基))	後長根川 (弘前市)	S59	H28 以降	9,800	築堤工 L=17,500m 掘削工 L=8,750m 護岸工 L=17,500m	67.2 %	3.20	95	3	
4	河川事業 (広域基幹河川改修事業)	七戸川 (七戸町)	S55	H28 以降	16,480	築堤工 L=42,440m 掘削工 L=21,220m 護岸工 L=37,080m	29.9 %	2.60	95	4	
5	河川事業 (総合流域防災事業(統河))	天田内川 (青森市)	S49	H22	3,930	築堤工 L=2,778m 掘削工 L=1,468m 護岸工 L=2,173m	88.4 %	7.08	94	5	
6	河川事業 (広域基幹河川改修事業)	堤川 (青森市)	S43	H25	33,028	築堤工 L=19,905m 掘削工 L=8,994m 護岸工 L=14,356m	95.3 %	6.40	94	6	
7	河川事業 (総合流域防災事業(広基))	新城川 (青森市)	S41	H20	9,970	築堤工 L=11,240m 掘削工 L=5,620m 護岸工 L=11,240m	79.9 %	3.20	94	7	
8	河川事業 (総合流域防災事業(統河))	脇野沢川 (むつ市)	H3	H22	3,700	築堤工 L=1,300m 掘削工 L=1,700m 護岸工 L=1,400m	72.0 %	10.58	93	8	
9	河川事業 (都市基盤河川改修事業)	牛館川 (青森市)	H4	H20	1,830	築堤工 L=3,160m 掘削工 L=1,580m 護岸工 L=557m	84.1 %	16.60	91	9	

- 1 事業箇所及び全体計画(着手、完了予定、事業費、事業量)等は評価時点のものであり、最終的な事業箇所、全体計画等は今後の予算編成過程で決定されます。
- 2 事業完了予定年度は、今後の社会情勢や県の財政状況等により変更になる場合があります。
- 3 評点は、事業種別ごとの評価基準に基づき算出した点数であり、異種事業間では比較できません。

公共事業継続評価調書(総括表)
(平成18年度実施)

部局・課名 県土整備部 河川砂防課

番号	事業種別 (事業名)	箇所名等 (市町村名)	全体計画				当該年度 までの 進捗率	B / C	評価結果		備考
			着手	完了 (予定)	事業費 (百万円)	事業量 (単位)			評点	順位	
10	河川事業 (広域基幹河川改修事業)	平川(弘前市、平 川市、大鰐町)	S21	H27	12,950	築堤工 L=31,600m 掘削工 L=15,800m 護岸工 L=8,930m	55.8 %	2.90	90	10	
11	河川事業 (都市基盤河川改修事業)	貴船川 (青森市)	H16	H28 以降	4,500	河道拡幅 L=700m、 道路橋 N=4橋 JR橋 N=1橋	3.9 %	7.08	80	11	
12	河川事業 (広域基幹河川改修事業)	十川(五所川原 市、板柳町、青森 市、藤崎町)	S26	H28 以降	26,000	築堤工 L=40,800m 掘削工 L=20,400m 護岸工 L=4,300m	60.8 %	2.60	80	12	
13	河川事業 (広域基幹河川改修事業)	旧十川 (五所川原市)	S45	H28	16,640	築堤工 L=29,000m 掘削工 L=14,900m 護岸工 L=6,500m	79.4 %	1.30	80	13	
14	河川事業 (広域基幹河川改修事業)	田名部川 (むつ市)	S31	H26	15,900	築堤工 L=19,715m 掘削工 L=7,010m 護岸工 L=16,833m トンネルL=675m	85.5 %	2.00	79	14	
15	河川事業 (総合流域防災事業)	明神川 (おいらせ町)	H18	H28 以降	3,287	築堤工 L=7,040m 掘削工 L=3,520m 護岸工 L=2,500m	0.6 %	1.84	76	15	
16	河川事業 (総合流域防災事業(消流 雪))	堤川 (青森市)	H14	H22	470	取水樋門工 1式 機電設備工 1式	50.6 %	3.46	56	16	

- 1 事業箇所及び全体計画(着手、完了予定、事業費、事業量)等は評価時点のものであり、最終的な事業箇所、全体計画等は今後の予算編成過程で決定されます。
- 2 事業完了予定年度は、今後の社会情勢や県の財政状況等により変更になる場合があります。
- 3 評点は、事業種別ごとの評価基準に基づき算出した点数であり、異種事業間では比較できません。

公共事業継続評価調書(総括表)
(平成18年度実施)

部局・課名 県土整備部 河川砂防課

番号	事業種別 (事業名)	箇所名等 (市町村名)	全体計画				当該年度 までの 進捗率	B / C	評価結果		備考
			着手	完了 (予定)	事業費 (百万円)	事業量 (単位)			評点	順位	
1	河川事業 (河川改良事業)	奥内川 (青森市)	S60	H20	580	築堤工L=520m 掘削工L=260m 護岸工L=520m	90.8 %	-	78	1	
2	河川事業 (河川改良事業)	田名部川 (東通村)	H8	H20	345	築堤工 L=1,509m 護岸工 L=720m	79.4 %	-	77	2	
3	河川事業 (河川改良事業)	熊原川 (三戸町)	H12	H20	200	堤防嵩上工 L=1,560m 護岸工 L=260m	82.0 %	-	76	3	
4	河川事業 (河川改良事業)	薄市川 (中泊町)	H16	H20	250	築堤工 L=680m 掘削工 L=680m 樋門 N=3箇所	27.1 %	-	76	4	
5	河川事業 (河川改良事業)	猿辺川 (南部町)	H14	H20	190	護岸嵩上工 L=200m 護岸補強工 L=100m 堤防嵩上工 L=330m	59.5 %	-	76	5	
6	河川事業 (河川改良事業)	桂川 (五所川原市)	H10	H20	358	築堤工 L=2,600m 掘削工 L=2,600m 護岸工 L=124m	86.7 %	-	76	6	
7	河川事業 (河川改良事業)	山王川 (五所川原市)	H8	H21	206	築堤工 L=1,850m 掘削工 L=1,850m	59.1 %	-	76	7	
8	河川事業 (河川改良事業)	多沢川 (弘前市)	H15	H22	170	築堤・掘削工 L=630m 樋門 N=1箇所	52.3 %	-	73	8	
9	河川事業 (河川改良事業)	瀬戸子川 (青森市)	S60	H25	280	掘削工 L=600m 護岸工 L=200m 橋梁 N=3橋	44.0 %	-	73	9	

- 1 事業箇所及び全体計画(着手、完了予定、事業費、事業量)等は評価時点のものであり、最終的な事業箇所、全体計画等は今後の予算編成過程で決定されます。
- 2 事業完了予定年度は、今後の社会情勢や県の財政状況等により変更になる場合があります。
- 3 評点は、事業種別ごとの評価基準に基づき算出した点数であり、異種事業間では比較できません。

公共事業継続評価調書(総括表)
(平成18年度実施)

部局・課名 県土整備部 河川砂防課

番号	事業種別 (事業名)	箇所名等 (市町村名)	全体計画				当該年度 までの 進捗率	B / C	評価結果		備考
			着手	完了 (予定)	事業費 (百万円)	事業量 (単位)			評点	順位	
10	河川事業 (河川改良事業)	相米川 (田子町)	H2	H25	800	築堤工 L=1,150m 掘削工 V=7,000m ³ 護岸工 L=180m	70.5 %	-	70	10	
11	河川事業 (河川改良事業)	戸鎖川 (六ヶ所村)	H15	H25	1,262	築堤工 L=5,700m 掘削工 L=2,850m 樋門 N=8箇所	62.7 %	-	64	11	
12	河川事業 (河川改良事業)	金木川 (五所川原市)	H12	H22	320	護岸工 A=830m ² 広場工 A=3,200m ² 管理施設 N=1式	34.4 %	-	64	12	
13	河川事業 (河川改良事業)	川去川 (東北町)	H14	H29	1,296	築堤工 L=1,000m 護岸工 L=90m 樋門 N=4箇所	17.9 %	-	64	13	
14	河川事業 (河川改良事業)	蟹田川 (外ヶ浜町)	H4	H25	1,020	築堤工 L=4,000m 掘削工 L=4,000m 樋門 N=2箇所	38.1 %	-	63	14	
15	河川事業 (河川改良事業)	六枚橋川 (青森市)	H4	H25	434	築堤工 L=592m 護岸工 L=631m 樋門樋管 N=3箇所	73.9 %	-	63	15	
16	河川事業 (河川改良事業)	相内川 (五所川原市)	H10	H21	529	築堤工 L=4,340m 掘削工 L=4,340m 護岸工 L=10m	61.4 %	-	61	16	
17	河川事業 (河川改良事業)	前范川 (弘前市)	H15	H23	238	掘削工 L=2,350m	48.9 %	-	60	17	
18	河川事業 (河川改良事業)	坪川 (七戸町)	H15	H23	160	築堤工 L=580m 樋門 N=1箇所	12.5 %	-	59	18	

- 1 事業箇所及び全体計画(着手、完了予定、事業費、事業量)等は評価時点のものであり、最終的な事業箇所、全体計画等は今後の予算編成過程で決定されます。
- 2 事業完了予定年度は、今後の社会情勢や県の財政状況等により変更になる場合があります。
- 3 評点は、事業種別ごとの評価基準に基づき算出した点数であり、異種事業間では比較できません。

公共事業継続評価調書(総括表)
(平成18年度実施)

部局・課名 県土整備部 河川砂防課

番号	事業種別 (事業名)	箇所名等 (市町村名)	全体計画				当該年度 までの 進捗率	B / C	評価結果		備考
			着手	完了 (予定)	事業費 (百万円)	事業量 (単位)			評点	順位	
19	河川事業 (河川改良事業)	浅水川(現河川) (八戸市)	H14	H25	1,000	護岸工 L=8,000m 植石工 N=1式 管理用通路 L=8,000m	9.3 %	-	59	19	
20	河川事業 (河川改良事業)	馬淵川 (南部町)	H13	H25	443	広場工 N=1式 管理用通路 L=3,240m 歩道橋 N=1橋	29.7 %	-	59	20	
21	河川事業 (河川改良事業)	堤沢川 (五戸町)	H16	H23	300	築堤工 L=450m 掘削工 N=1式 護岸工 L=450m	27.7 %	-	59	21	
22	河川事業 (河川改良事業)	山田川 (つがる市)	H12	H22	350	築堤工 L=48,700m 掘削工 L=24,400m 道路橋 N=3橋	22.0 %	-	54	22	
23	河川事業 (河川改良事業)	堤川 (青森市)	H10	H23	800	築堤工 L=1,300m 掘削工 L=2,500m 樋門 N=3箇所	47.2 %	-	39	25	
24	河川事業 (河川改良事業)	大和沢川 (弘前市)	H8	H21	1,200	築堤工 L=1,313m 掘削工 L=1,131m	77.6 %	-	38	26	
25	河川事業 (河川改良事業)	引座川 (平川市)	H9	H24	1,200	築堤工 L=3,000m 掘削工 L=1,500m	13.0 %	-	38	28	
26	河川事業 (河川改良事業)	腰巻川 (弘前市)	H10	H26	3,020	築堤工 L=850m	1.6 %	-	38	29	
27	河川事業 (河川改良事業)	鳥谷川 (中泊町)	H7	H22	626	築堤工 L=850m 掘削工 L=1,618m	68.8 %	-	36	32	

- 1 事業箇所及び全体計画(着手、完了予定、事業費、事業量)等は評価時点のものであり、最終的な事業箇所、全体計画等は今後の予算編成過程で決定されます。
- 2 事業完了予定年度は、今後の社会情勢や県の財政状況等により変更になる場合があります。
- 3 評点は、事業種別ごとの評価基準に基づき算出した点数であり、異種事業間では比較できません。

公共事業継続評価調書(総括表)
(平成18年度実施)

部局・課名 県土整備部 河川砂防課

番号	事業種別 (事業名)	箇所名等 (市町村名)	全体計画				当該年度 までの 進捗率	B / C	評価結果		備考
			着手	完了 (予定)	事業費 (百万円)	事業量 (単位)			評点	順位	
1	ダム事業 (河川総合開発事業)	駒込ダム (青森市)	S57	H30	45,000	重力式コンクリートダム 堤高 84.5m 総貯水容量 7,800,000m ³	13.6 %	2.23	97	1	
2	ダム事業 (河川総合開発事業)	奥戸生活貯水池 (大間町)	H2	H28	9,000	重力式コンクリートダム 堤高 33.0m 総貯水容量 1,590,000m ³	19.0 %	1.15	92	2	
3	ダム事業 (治水ダム事業)	大和沢ダム (弘前市)	H5	H37	28,700	重力式コンクリートダム 堤高 80.0m 総貯水容量 7,800,000m ³	3.0 %	1.09	75	3	

- 1 事業箇所及び全体計画(着手、完了予定、事業費、事業量)等は評価時点のものであり、最終的な事業箇所、全体計画等は今後の予算編成過程で決定されます。
- 2 事業完了予定年度は、今後の社会情勢や県の財政状況等により変更になる場合があります。
- 3 評点は、事業種別ごとの評価基準に基づき算出した点数であり、異種事業間では比較できません。

公共事業継続評価調書(総括表)
(平成18年度実施)

部局・課名 県土整備部 河川砂防課

番号	事業種別 (事業名)	箇所名等 (市町村名)	全体計画				当該年度 までの 進捗率	B / C	評価結果		備考
			着手	完了 (予定)	事業費 (百万円)	事業量 (単位)			評点	順位	
1	砂防事業 (砂防事業(通常砂防事業))	北泊沢 (六ヶ所村)	H18	H20	110	砂防えん堤1基	22.7 %	78.07	95	1	
2	砂防事業 (砂防事業(火山砂防事業))	畑沢 (むつ市)	H18	H20	130	砂防えん堤1基	23.1 %	15.16	95	2	
3	砂防事業 (砂防事業(通常砂防事業))	北間木沢 (平内町)	H18	H20	180	砂防えん堤1基	24.0 %	9.40	95	3	
4	砂防事業 (砂防事業(通常砂防事業))	南大間沢 (深浦町)	H18	H20	120	砂防えん堤1基	41.7 %	7.85	95	4	
5	砂防事業 (砂防事業(通常砂防事業))	鮫貝沢3 (中泊町)	H18	H20	120	砂防えん堤1基	20.8 %	7.07	95	5	
6	砂防事業 (砂防事業(通常砂防事業))	南一本杉沢 (鱒ヶ沢町)	H17	H20	200	砂防えん堤1基	60.0 %	6.27	95	6	
7	砂防事業 (砂防事業(通常砂防事業))	築出沢 (鱒ヶ沢町)	H18	H21	180	山腹工3基	27.8 %	6.17	95	7	
8	砂防事業 (砂防事業(通常砂防事業))	後沢 (大鰐町)	H18	H20	200	砂防えん堤1基	12.5 %	4.74	95	8	
9	砂防事業 (砂防事業(通常砂防事業))	大范沢 (中泊町)	H18	H21	216	砂防えん堤1基	11.6 %	4.18	95	9	

- 1 事業箇所及び全体計画(着手、完了予定、事業費、事業量)等は評価時点のものであり、最終的な事業箇所、全体計画等は今後の予算編成過程で決定されます。
- 2 事業完了予定年度は、今後の社会情勢や県の財政状況等により変更になる場合があります。
- 3 評点は、事業種別ごとの評価基準に基づき算出した点数であり、異種事業間では比較できません。

公共事業継続評価調書(総括表)
(平成18年度実施)

部局・課名 県土整備部 河川砂防課

番号	事業種別 (事業名)	箇所名等 (市町村名)	全体計画				当該年度 までの 進捗率	B / C	評価結果		備考
			着手	完了 (予定)	事業費 (百万円)	事業量 (単位)			評点	順位	
10	砂防事業 (砂防事業(通常砂防事業))	於法沢 (むつ市)	H17	H20	180	砂防えん堤1基	44.4 %	2.74	95	10	
11	砂防事業 (砂防事業(通常砂防事業))	堰口沢 (弘前市)	H18	H20	180	砂防えん堤1基	13.9 %	2.58	95	11	
12	砂防事業 (砂防事業(火山砂防事業))	高屋敷沢 (南部町)	H14	H20	590	砂防えん堤2基	71.9 %	7.26	93	12	
13	砂防事業 (砂防事業(火山砂防事業))	大荒川 (むつ市)	H15	H21	400	砂防えん堤1基	58.5 %	6.58	93	13	
14	砂防事業 (砂防事業(火山砂防事業))	境沢 (三戸町)	H15	H20	300	砂防えん堤4基	68.3 %	3.86	93	14	
15	砂防事業 (砂防事業(火山砂防事業))	茂市沢 (田子町)	H15	H21	500	砂防えん堤2基	39.8 %	3.50	93	15	
16	砂防事業 (砂防事業(通常砂防事業))	塚ノ越沢 (平内町)	H12	H21	350	砂防えん堤2基 溪岸保全工L = 150m	69.1 %	3.24	93	16	
17	砂防事業 (砂防事業(火山砂防事業))	石切沢 (弘前市)	H13	H21	437	砂防えん堤4基	65.5 %	3.18	93	17	
18	砂防事業 (砂防事業(火山砂防事業))	外狐久保沢 (五戸町)	H15	H21	352	砂防えん堤1基	59.7 %	3.13	93	18	

- 1 事業箇所及び全体計画(着手、完了予定、事業費、事業量)等は評価時点のものであり、最終的な事業箇所、全体計画等は今後の予算編成過程で決定されます。
- 2 事業完了予定年度は、今後の社会情勢や県の財政状況等により変更になる場合があります。
- 3 評点は、事業種別ごとの評価基準に基づき算出した点数であり、異種事業間では比較できません。

公共事業継続評価調書(総括表)
(平成18年度実施)

部局・課名 県土整備部 河川砂防課

番号	事業種別 (事業名)	箇所名等 (市町村名)	全体計画				当該年度 までの 進捗率	B / C	評価結果		備考
			着手	完了 (予定)	事業費 (百万円)	事業量 (単位)			評点	順位	
19	砂防事業 (砂防事業(火山砂防事業))	遠瀬沢 (田子町)	H16	H21	700	砂防えん堤2基	37.4 %	2.54	93	19	
20	砂防事業 (砂防事業(火山砂防事業))	南駒田沢 (青森市)	H17	H20	220	砂防えん堤1基	40.9 %	2.03	93	20	
21	砂防事業 (砂防事業(通常砂防事業))	中六ヶ所沢 (六ヶ所村)	H14	H21	250	砂防えん堤3基	64.9 %	5.76	90	21	
22	砂防事業 (砂防事業(通常砂防事業))	北六ヶ所沢 (六ヶ所村)	H18	H22	240	砂防えん堤1基	10.4 %	4.77	80	22	
23	砂防事業 (砂防事業(通常砂防事業))	吉花沢 (深浦町)	H18	H22	190	砂防えん堤2基	26.3 %	4.13	80	23	
24	砂防事業 (砂防事業(通常砂防事業))	玉坂川 (深浦町)	H18	H22	290	砂防えん堤2基	17.2 %	4.01	80	24	
25	砂防事業 (砂防事業(通常砂防事業))	脇元川 (五所川原市)	H18	H24	598	砂防えん堤1基	8.4 %	3.46	80	25	
26	砂防事業 (砂防事業(火山砂防事業))	頭無沢 (弘前市)	H14	H22	400	砂防えん堤4基	64.0 %	4.81	78	26	
27	砂防事業 (砂防事業(通常砂防事業))	九艘泊川 (むつ市)	H14	H22	464	砂防えん堤6基	42.0 %	4.24	78	27	

- 1 事業箇所及び全体計画(着手、完了予定、事業費、事業量)等は評価時点のものであり、最終的な事業箇所、全体計画等は今後の予算編成過程で決定されます。
- 2 事業完了予定年度は、今後の社会情勢や県の財政状況等により変更になる場合があります。
- 3 評点は、事業種別ごとの評価基準に基づき算出した点数であり、異種事業間では比較できません。

公共事業継続評価調書(総括表)
(平成18年度実施)

部局・課名 県土整備部 河川砂防課

番号	事業種別 (事業名)	箇所名等 (市町村名)	全体計画				当該年度 までの 進捗率	B / C	評価結果		備考
			着手	完了 (予定)	事業費 (百万円)	事業量 (単位)			評点	順位	
28	砂防事業 (砂防事業(通常砂防事業))	脇の沢 (鯉ヶ沢町)	H17	H22	445	砂防えん堤2基	48.7 %	2.30	78	28	
29	砂防事業 (砂防事業(通常砂防事業))	笹内川 (深浦町)	H15	H22	630	砂防えん堤1基	38.7 %	2.24	73	29	

- 1 事業箇所及び全体計画(着手、完了予定、事業費、事業量)等は評価時点のものであり、最終的な事業箇所、全体計画等は今後の予算編成過程で決定されます。
- 2 事業完了予定年度は、今後の社会情勢や県の財政状況等により変更になる場合があります。
- 3 評点は、事業種別ごとの評価基準に基づき算出した点数であり、異種事業間では比較できません。

公共事業継続評価調書(総括表)
(平成18年度実施)

部局・課名 県土整備部 河川砂防課

番号	事業種別 (事業名)	箇所名等 (市町村名)	全体計画				当該年度 までの 進捗率	B / C	評価結果		備考
			着手	完了 (予定)	事業費 (百万円)	事業量 (単位)			評点	順位	
1	砂防事業 (砂防事業(砂防整備事業))	津軽沢 (中泊町)	H18	H21	95	溪流保全工 L=950m	3.0 %	19.63	95	1	
2	砂防事業 (砂防事業(砂防整備事業))	小松野川 (むつ市)	H17	H20	180	砂防えん堤補修工6基	38.9 %	110.49	87	2	
3	砂防事業 (砂防事業(砂防整備事業))	屏風立沢 (鯉ヶ沢町)	H17	H20	120	砂防えん堤工1基	23.0 %	2.59	85	3	
4	砂防事業 (砂防事業(砂防整備事業))	道前沢 (田子町)	H14	H21	287	溪流保全工 L=780m	17.4 %	2.25	81	4	
5	砂防事業 (砂防事業(砂防整備事業))	藤島川 (十和田市)	H12	H20	430	護岸工 L=860m 法覆工A=18,000m ²	75.0 %	1.84	80	5	
6	砂防事業 (砂防事業(砂防整備事業))	後長根川 (弘前市)	H15	H23	342	溪流保全工 L=815m	18.0 %	1.72	63	6	

- 1 事業箇所及び全体計画(着手、完了予定、事業費、事業量)等は評価時点のものであり、最終的な事業箇所、全体計画等は今後の予算編成過程で決定されます。
- 2 事業完了予定年度は、今後の社会情勢や県の財政状況等により変更になる場合があります。
- 3 評点は、事業種別ごとの評価基準に基づき算出した点数であり、異種事業間では比較できません。

公共事業継続評価調書(総括表)
(平成18年度実施)

部局・課名 県土整備部 河川砂防課

番号	事業種別 (事業名)	箇所名等 (市町村名)	全体計画				当該年度 までの 進捗率	B / C	評価結果		備考
			着手	完了 (予定)	事業費 (百万円)	事業量 (単位)			評点	順位	
1	砂防事業 (地すべり対策事業)	温湯 (黒石市)	H12	H28	1,800	集水ボーリング工L=11,600m 水路工L=7,400m	12.9 %	10.59	80	1	
2	砂防事業 (地すべり対策事業)	三ツ目内 (大鱈町)	H11	H26	1,200	集水ボーリング工L=27,800m 水路工L=3,070m	31.2 %	6.56	80	2	
3	砂防事業 (地すべり対策事業)	大山長根 (中泊町)	H18	H23	388	集水工N=1基 横ボーリング工L=6,140m	12.9 %	7.08	64	3	

- 1 事業箇所及び全体計画(着手、完了予定、事業費、事業量)等は評価時点のものであり、最終的な事業箇所、全体計画等は今後の予算編成過程で決定されます。
- 2 事業完了予定年度は、今後の社会情勢や県の財政状況等により変更になる場合があります。
- 3 評点は、事業種別ごとの評価基準に基づき算出した点数であり、異種事業間では比較できません。

公共事業継続評価調書(総括表)
(平成18年度実施)

部局・課名 県土整備部 河川砂防課

番号	事業種別 (事業名)	箇所名等 (市町村名)	全体計画				当該年度 までの 進捗率	B / C	評価結果		備考
			着手	完了 (予定)	事業費 (百万円)	事業量 (単位)			評点	順位	
1	海岸事業 (海岸高潮対策事業)	横道海岸 (おいらせ町)	S48	H22	7,575	ヘッドランド工 L=900m 堤防耐震対策 L=1,400m	79.1 %	16.98	85	1	
2	海岸事業 (海岸侵食対策事業)	烏沢海岸 (むつ市)	S60	H30	5,900	人工リーフ L=2,326m	41.7 %	12.77	85	2	
3	海岸事業 (海岸侵食対策事業)	三沢海岸 (三沢市)	S54	H24	8,604	消波堤工 L=688.3m ヘッドランド工 L=2,600m	63.1 %	4.08	83	3	

- 1 事業箇所及び全体計画(着手、完了予定、事業費、事業量)等は評価時点のものであり、最終的な事業箇所、全体計画等は今後の予算編成過程で決定されます。
- 2 事業完了予定年度は、今後の社会情勢や県の財政状況等により変更になる場合があります。
- 3 評点は、事業種別ごとの評価基準に基づき算出した点数であり、異種事業間では比較できません。

公共事業継続評価調書(総括表)
(平成18年度実施)

部局・課名 県土整備部 河川砂防課

番号	事業種別 (事業名)	箇所名等 (市町村名)	全体計画				当該年度 までの 進捗率	B / C	評価結果		備考
			着手	完了 (予定)	事業費 (百万円)	事業量 (単位)			評点	順位	
1	急傾斜地崩壊対策事業	平岡1号区域 (青森市)	H18	H21	390	施工延長L=284m 現場打吹付法砕工A=8,900 m ²	25.6 %	3.12	93	1	
2	急傾斜地崩壊対策事業	虎渡区域 (南部町)	H15	H22	580	施工延長L=450m ソフル-ム工A=3,000m ² 、 連続繊維補強土工A = 10,900m ²	34.4 %	3.72	93	2	
3	急傾斜地崩壊対策事業	南浮田町区域 (鱒ヶ沢町)	H17	H25	850	施工延長L = 1,485m 現場打吹付法砕工A = 20,000m ²	11.8 %	3.64	93	3	
4	急傾斜地崩壊対策事業	蜂ヶ峰区域 (大鰐町)	H15	H21	540	施工延長L = 250m 現場打吹付法砕工A = 11,400m ²	45.7 %	3.47	93	4	
5	急傾斜地崩壊対策事業	新井田区域 (むつ市)	H18	H20	90	施工延長L = 97m 現場打吹付法砕工A=1,600 m ²	33.3 %	6.95	92	5	
6	急傾斜地崩壊対策事業	堤ヶ沢区域 (平内町)	H15	H21	150	施工延長L = 139m 連続繊維補強土工A=3,390 m ²	62.4 %	5.40	92	6	
7	急傾斜地崩壊対策事業	浅所区域 (平内町)	H10	H21	1,068	施工延長L = 960m 連続繊維補強土工A=17,000 m ²	60.1 %	4.24	90	7	
8	急傾斜地崩壊対策事業	坊ノ塚区域 (野辺地町)	H18	H21	218	施工延長L = 274m 現場打吹付法砕工A=1,469 m ² 、 プレキャスト法砕工A=2,915 m ²	13.8 %	3.56	90	8	
9	急傾斜地崩壊対策事業	下条区域 (八戸市)	H18	H20	150	施工延長L = 120m 現場打吹付法砕工A=960m ²	26.7 %	3.50	90	9	

- 1 事業箇所及び全体計画(着手、完了予定、事業費、事業量)等は評価時点のものであり、最終的な事業箇所、全体計画等は今後の予算編成過程で決定されます。
- 2 事業完了予定年度は、今後の社会情勢や県の財政状況等により変更になる場合があります。
- 3 評点は、事業種別ごとの評価基準に基づき算出した点数であり、異種事業間では比較できません。

公共事業継続評価調書(総括表)
(平成18年度実施)

部局・課名 県土整備部 河川砂防課

番号	事業種別 (事業名)	箇所名等 (市町村名)	全体計画				当該年度 までの 進捗率	B / C	評価結果		備考
			着手	完了 (予定)	事業費 (百万円)	事業量 (単位)			評点	順位	
10	急傾斜地崩壊対策事業	丑ヶ沢1号区域 (外ヶ浜町)	H17	H22	292	施工延長L = 254m 連続繊維補強土工A=7,800 m ²	38.1 %	2.64	90	10	
11	急傾斜地崩壊対策事業	斗賀3号区域 (南部町)	H13	H20	810	施工延長L = 388m 現場打吹付法枠工A=16,327 m ² 、 連続繊維補強土工A=2,508 m ²	83.2 %	2.03	90	11	
12	急傾斜地崩壊対策事業	長崎区域 (黒石市)	H15	H22	300	施工延長L = 300m 連続繊維補強土工A=5,200 m ²	40.0 %	3.38	88	12	
13	急傾斜地崩壊対策事業	玉清水区域 (中泊町)	H13	H21	497	施工延長L = 389m 擁壁工L=148m、 現場打吹付法枠工A=9,810 m ²	68.0 %	1.67	88	13	
14	急傾斜地崩壊対策事業	袴田区域 (三戸町)	H18	H21	180	施工延長L = 262m プレキャスト法枠工A=1,800 m ²	27.8 %	2.35	85	14	

- 1 事業箇所及び全体計画(着手、完了予定、事業費、事業量)等は評価時点のものであり、最終的な事業箇所、全体計画等は今後の予算編成過程で決定されます。
- 2 事業完了予定年度は、今後の社会情勢や県の財政状況等により変更になる場合があります。
- 3 評点は、事業種別ごとの評価基準に基づき算出した点数であり、異種事業間では比較できません。

公共事業継続評価調書(総括表)
(平成18年度実施)

部局・課名 県土整備部 河川砂防課

番号	事業種別 (事業名)	箇所名等 (市町村名)	全体計画				当該年度 までの 進捗率	B / C	評価結果		備考
			着手	完了 (予定)	事業費 (百万円)	事業量 (単位)			評点	順位	
1	急傾斜地対策事業	鶴喰1号区域 (弘前市)	H18	H22	110	施工延長 L=230m 連続繊維補強土工A=1,600 m ²	18.2 %	6.55	95	1	
2	急傾斜地対策事業	貝羅木区域 (大鰐町)	H17	H20	70	施工延長 L=130m 連続繊維補強土工A=305m ² プレキャスト法枠工A=1,600 m ²	57.1 %	3.93	93	2	
3	急傾斜地対策事業	一野渡2号区域 (弘前市)	H18	H23	95	施工延長 L=104m 現場打吹付法枠工A=1,000 m ²	15.8 %	8.48	92	3	
4	急傾斜地対策事業	奥戸2号区域 (大間町)	H17	H20	76	施工延長 L=180m 現場打吹付法枠工A=1,400 m ²	47.0 %	5.92	92	4	
5	急傾斜地対策事業	今別2号区域 (今別町)	H17	H20	150	施工延長L = 250m 現場打吹付法枠工A=2,400 m ²	40.0 %	3.01	90	5	
6	急傾斜地対策事業	家ノ前区域 (七戸町)	H17	H21	100	施工延長L = 178m プレキャスト法枠工A=1,852 m ²	40.0 %	3.25	88	6	
7	急傾斜地対策事業	一野渡区域 (弘前市)	H16	H24	178	施工延長 L=224m 現場打吹付法枠工A=2,100 m ²	50.4 %	3.22	88	7	
8	急傾斜地対策事業	幸畑2号区域 (青森市)	H17	H20	110	施工延長L = 180m 現場打吹付法枠工A=2,000 m ²	63.0 %	3.09	88	8	
9	急傾斜地対策事業	飯詰1号区域 (五所川原市)	H15	H22	139	施工延長L = 284m 連続繊維補強土工A=4,200 m ²	47.4 %	2.67	87	9	

- 1 事業箇所及び全体計画(着手、完了予定、事業費、事業量)等は評価時点のものであり、最終的な事業箇所、全体計画等は今後の予算編成過程で決定されます。
- 2 事業完了予定年度は、今後の社会情勢や県の財政状況等により変更になる場合があります。
- 3 評点は、事業種別ごとの評価基準に基づき算出した点数であり、異種事業間では比較できません。

公共事業継続評価調書(総括表)
(平成18年度実施)

部局・課名 県土整備部 河川砂防課

番号	事業種別 (事業名)	箇所名等 (市町村名)	全体計画				当該年度 までの 進捗率	B / C	評価結果		備考
			着手	完了 (予定)	事業費 (百万円)	事業量 (単位)			評点	順位	
10	急傾斜地対策事業	尾別2号区域 (中泊町)	H13	H23	208	施工延長 L=215m 現場打吹付法枠工A=2,800 m ²	47.6 %	2.15	87	10	
11	急傾斜地対策事業	清水川2号区域 (平内町)	H14	H21	91	施工延長L = 145m プレキャスト法枠工A=800m ²	67.0 %	2.89	85	11	

- 1 事業箇所及び全体計画(着手、完了予定、事業費、事業量)等は評価時点のものであり、最終的な事業箇所、全体計画等は今後の予算編成過程で決定されます。
- 2 事業完了予定年度は、今後の社会情勢や県の財政状況等により変更になる場合があります。
- 3 評点は、事業種別ごとの評価基準に基づき算出した点数であり、異種事業間では比較できません。