

公共事業継続評価調書(総括表)
(平成19年度実施)

部局・課名 県土整備部 河川砂防課

番号	事業種別 (事業名)	箇所名等 (市町村名)	全体計画				当該年度 までの 進捗率	B / C	評価結果		備考
			着手	完了 (予定)	事業費 (百万円)	事業量 (単位)			評点	順位	
1	河川事業 (広域基幹河川改修事業)	浅水川(五戸工区) (五戸町)	H16	H28	2,500	築堤工 L=8,460m 掘削工 L=4,230m 橋梁 N=7橋	19.0 %	2.30	98	1	
2	河川事業 (広域基幹河川改修事業)	中村川 (鱒ヶ沢町)	H19	H38	5,100	築堤工 L=2,800m 掘削工 L=1,400m 護岸工 L=2,800m 橋梁 N=3橋	0.6 %	5.14	96	2	
3	河川事業 (広域基幹河川改修事業)	七戸川 (七戸町、東北町)	S55	H29 以降	16,480	築堤工 L=42,440m 掘削工 L=21,220m 護岸工 L=37,080m	70.6 %	2.60	96	3	
4	河川事業 (総合流域防災事業(広基))	後長根川 (弘前市)	S59	H29 以降	9,800	築堤工 L=17,500m 掘削工 L=8,750m 護岸工 L=17,500m	32.0 %	3.20	95	4	
5	河川事業 (総合流域防災事業(統河))	天田内川 (青森市)	S49	H22	3,930	築堤工 L=2,778m 掘削工 L=1,468m 護岸工 L=2,173m	93.5 %	7.08	94	5	
6	河川事業 (広域基幹河川改修事業)	堤川 (青森市)	S43	H25	33,028	築堤工 L=19,905m 掘削工 L=8,994m 護岸工 L=14,356m	96.8 %	6.40	94	6	
7	河川事業 (総合流域防災事業(広基))	新城川 (青森市)	S41	H23	9,970	築堤工 L=11,240m 掘削工 L=5,620m 護岸工 L=11,240m	73.8 %	3.20	94	7	
8	河川事業 (総合流域防災事業(統河))	脇野沢川 (むつ市)	H3	H27	4,900	築堤工 L=2,800m 掘削工 L=1,700m 護岸工 L=2,200m	59.4 %	10.58	93	8	
9	河川事業 (都市基盤河川改修事業)	牛館川 (青森市)	H4	H21	1,830	築堤工 L=3,160m 掘削工 L=1,580m 護岸工 L=557m	90.2 %	16.60	91	9	
10	河川事業 (広域基幹河川改修事業)	平川(弘前市、平川 市、大鱈町)	S21	H27	12,950	築堤工 L=31,600m 掘削工 L=15,800m 護岸工 L=8,930m	56.0 %	2.90	90	10	

- 1 事業箇所及び全体計画(着手、完了予定、事業費、事業量)等は評価時点のものであり、最終的な事業箇所、全体計画等は今後の予算編成過程で決定されます。
- 2 事業完了予定年度は、今後の社会情勢や県の財政状況等により変更になる場合があります。
- 3 評点は、事業種別ごとの評価基準に基づき算出した点数であり、異種事業間では比較できません。

公共事業継続評価調書(総括表)
(平成19年度実施)

部局・課名 県土整備部 河川砂防課

番号	事業種別 (事業名)	箇所名等 (市町村名)	全体計画				当該年度 までの 進捗率	B / C	評価結果		備考
			着手	完了 (予定)	事業費 (百万円)	事業量 (単位)			評点	順位	
11	河川事業 (都市基盤河川改修事業)	貴船川 (青森市)	H16	H29 以降	4,500	築堤工 L=1,400m 掘削工 L=700m 護岸工 L=1,400m 橋梁 N=5橋	6.5 %	7.08	80	11	
12	河川事業 (広域基幹河川改修事業)	十川(五所川原 市、板柳町、青森 市、藤崎町)	S26	H29 以降	26,000	築堤工 L=40,800m 掘削工 L=20,400m 護岸工 L=4,300m	62.6 %	2.60	80	12	
13	河川事業 (広域基幹河川改修事業)	旧十川 (五所川原市)	S45	H28	16,640	築堤工 L=29,000m 掘削工 L=14,900m 護岸工 L=6,500m	82.2 %	1.30	80	13	
14	河川事業 (広域基幹河川改修事業)	田名部川 (むつ市)	S31	H26	15,900	築堤工 L=19,715m 掘削工 L=7,010m 護岸工 L=16,833m トンネルL=675m	85.5 %	2.00	79	14	
15	河川事業 (総合流域防災事業)	明神川 (おいらせ町)	H18	H29 以降	3,287	築堤工 L=7,040m 掘削工 L=3,520m 護岸工 L=2,500m	5.2 %	1.84	77	15	
16	河川事業 (総合流域防災事業(消流 雪))	堤川 (青森市)	H14	H21	470	取水樋門工 1式 機電設備工 1式	33.6 %	3.46	71	16	

- 1 事業箇所及び全体計画(着手、完了予定、事業費、事業量)等は評価時点のものであり、最終的な事業箇所、全体計画等は今後の予算編成過程で決定されます。
- 2 事業完了予定年度は、今後の社会情勢や県の財政状況等により変更になる場合があります。
- 3 評点は、事業種別ごとの評価基準に基づき算出した点数であり、異種事業間では比較できません。

公共事業継続評価調書(総括表)
(平成19年度実施)

部局・課名 県土整備部 河川砂防課

番号	事業種別 (事業名)	箇所名等 (市町村名)	全体計画				当該年度 までの 進捗率	B / C	評価結果		備考
			着手	完了 (予定)	事業費 (百万円)	事業量 (単位)			評点	順位	
1	河川事業 (河川改良事業)	熊原川 (三戸町)	H12	H22	400	堤防嵩上工 L=1,860m 護岸工 L=260m	46.0 %	-	76	1	
2	河川事業 (河川改良事業)	猿辺川 (南部町)	H14	H20	190	護岸嵩上工 L=200m 護岸補強工 L=100m 堤防嵩上工 L=330m	66.7 %	-	76	2	
3	河川事業 (河川改良事業)	薄市川 (中泊町)	H16	H23	200	築堤工 L=680m 掘削工 L=680m 樋門 N=2箇所	39.1 %	-	76	3	
4	河川事業 (河川改良事業)	坪川 (七戸町)	H15	H23	160	築堤工 L=580m 樋門 N=1箇所	12.5 %	-	74	4	
5	河川事業 (河川改良事業)	多沢川 (弘前市)	H15	H22	260	築堤・掘削工 L=630m 樋門 N=1箇所	46.3 %	-	73	5	
6	河川事業 (河川改良事業)	戸鎖川 (六ヶ所村)	H15	H25	1,262	築堤工 L=5,700m 掘削工 L=2,850m 樋門 N=8箇所	66.2 %	-	64	6	
7	河川事業 (河川改良事業)	金木川 (五所川原市)	H12	H22	209	護岸工 A=830m ² 広場工 A=3,200m ² 管理施設 N=1式	64.1 %	-	64	7	
8	河川事業 (河川改良事業)	川去川 (東北町)	H14	H29	498	築堤工 L=1,000m 護岸工 L=90m 樋門 N=4箇所	55.5 %	-	64	8	
9	河川事業 (河川改良事業)	姉沼川 (六戸町)	H19	H23	200	築堤工 L=1,660m 掘削工 L=780m	0.0 %	-	62	9	
10	河川事業 (河川改良事業)	前范川 (弘前市)	H15	H23	238	掘削工 L=2,350m	60.8 %	-	60	10	

- 1 事業箇所及び全体計画(着手、完了予定、事業費、事業量)等は評価時点のものであり、最終的な事業箇所、全体計画等は今後の予算編成過程で決定されます。
- 2 事業完了予定年度は、今後の社会情勢や県の財政状況等により変更になる場合があります。
- 3 評点は、事業種別ごとの評価基準に基づき算出した点数であり、異種事業間では比較できません。

公共事業継続評価調書(総括表)
(平成19年度実施)

部局・課名 県土整備部 河川砂防課

番号	事業種別 (事業名)	箇所名等 (市町村名)	全体計画				当該年度 までの 進捗率	B / C	評価結果		備考
			着手	完了 (予定)	事業費 (百万円)	事業量 (単位)			評点	順位	
11	河川事業 (河川改良事業)	浅水川(現河川) (八戸市)	H14	H25	1,000	護岸工 L=8,000m 植石工 N=1式 管理用通路 L=8,000m	9.3 %	-	59	11	
12	河川事業 (河川改良事業)	馬淵川 (南部町)	H13	H25	443	広場工 N=1式 管理用通路 L=3,240m 歩道橋 N=1橋	29.7 %	-	59	12	
13	河川事業 (河川改良事業)	堤沢川 (五戸町)	H16	H23	300	築堤工 L=450m 掘削工 N=1式 護岸工 L=450m	27.7 %	-	59	13	
14	河川事業 (河川改良事業)	山田川 (つがる市)	H12	H22	350	築堤工 L=48,700m 掘削工 L=24,400m 道路橋 N=3橋	22.0 %	-	54	14	
15	河川事業 (河川改良事業)	堤川 (青森市)	H10	H23	800	築堤工 L=1,300m 掘削工 L=2,500m 樋門 N=3箇所	47.2 %	-	39	15	
16	河川事業 (河川改良事業)	大和沢川 (弘前市)	H8	H21	1,200	築堤工 L=1,313m 掘削工 L=1,131m	77.6 %	-	38	16	
17	河川事業 (河川改良事業)	引座川 (平川市)	H9	H24	1,200	築堤工 L=3,000m 掘削工 L=1,500m	13.0 %	-	38	17	
18	河川事業 (河川改良事業)	腰巻川 (弘前市)	H10	H26	3,020	築堤工 L=850m	1.6 %	-	38	18	

- 1 事業箇所及び全体計画(着手、完了予定、事業費、事業量)等は評価時点のものであり、最終的な事業箇所、全体計画等は今後の予算編成過程で決定されます。
- 2 事業完了予定年度は、今後の社会情勢や県の財政状況等により変更になる場合があります。
- 3 評点は、事業種別ごとの評価基準に基づき算出した点数であり、異種事業間では比較できません。

公共事業継続評価調書(総括表)
(平成19年度実施)

部局・課名 県土整備部 河川砂防課

番号	事業種別 (事業名)	箇所名等 (市町村名)	全体計画				当該年度 までの 進捗率	B / C	評価結果		備考
			着手	完了 (予定)	事業費 (百万円)	事業量 (単位)			評点	順位	
1	ダム事業 (河川総合開発事業)	駒込ダム (青森市)	S57	H30	45,000	重力式コンクリートダム 堤高 84.5m 総貯水容量 7,800,000m ³	14.6 %	2.23	97	1	
2	ダム事業 (河川総合開発事業)	奥戸生活貯水池 (大間町)	H2	H28	9,000	重力式コンクリートダム 堤高 33.0m 総貯水容量 1,590,000m ³	19.9 %	1.15	92	2	
3	ダム事業 (治水ダム事業)	大和沢ダム (弘前市)	H5	H37	18,000	重力式コンクリートダム 堤高 65.0m 総貯水容量 3,000,000m ³	4.9 %	1.09	75	3	

- 1 事業箇所及び全体計画(着手、完了予定、事業費、事業量)等は評価時点のものであり、最終的な事業箇所、全体計画等は今後の予算編成過程で決定されます。
- 2 事業完了予定年度は、今後の社会情勢や県の財政状況等により変更になる場合があります。
- 3 評点は、事業種別ごとの評価基準に基づき算出した点数であり、異種事業間では比較できません。

公共事業継続評価調書(総括表)
(平成19年度実施)

部局・課名 県土整備部 河川砂防課

番号	事業種別 (事業名)	箇所名等 (市町村名)	全体計画				当該年度 までの 進捗率	B / C	評価結果		備考
			着手	完了 (予定)	事業費 (百万円)	事業量 (単位)			評点	順位	
1	砂防事業 (砂防事業(通常砂防事業))	鮫貝沢3 (中泊町)	H18	H21	120	砂防えん堤1基	45.8 %	7.07	95	1	
2	砂防事業 (砂防事業(通常砂防事業))	南一本杉沢 (鱒ヶ沢町)	H17	H21	200	砂防えん堤1基	40.0 %	6.27	95	2	
3	砂防事業 (砂防事業(通常砂防事業))	築出沢 (鱒ヶ沢町)	H18	H22	180	砂防えん堤嵩上げ2基	57.0 %	6.17	95	3	
4	砂防事業 (砂防事業(通常砂防事業))	後沢 (大鱒町)	H18	H21	200	砂防えん堤1基	37.5 %	4.74	95	4	
5	砂防事業 (砂防事業(通常砂防事業))	大范沢 (中泊町)	H18	H21	216	砂防えん堤1基	34.7 %	4.18	95	5	
6	砂防事業 (砂防事業(通常砂防事業))	堰口沢 (弘前市)	H18	H21	180	砂防えん堤1基	41.7 %	2.58	95	6	
7	砂防事業 (砂防事業(火山砂防事業))	高屋敷沢 (南部町)	H14	H21	590	砂防えん堤3基	86.0 %	7.26	93	7	
8	砂防事業 (砂防事業(火山砂防事業))	大荒川 (むつ市)	H15	H23	400	砂防えん堤2基	83.5 %	6.58	93	8	
9	砂防事業 (砂防事業(火山砂防事業))	境沢 (三戸町)	H15	H23	420	砂防えん堤2基 溪流保全工450m	69.0 %	3.86	93	9	
10	砂防事業 (砂防事業(火山砂防事業))	茂市沢 (田子町)	H15	H21	500	砂防えん堤2基	67.8 %	3.50	93	10	

- 1 事業箇所及び全体計画(着手、完了予定、事業費、事業量)等は評価時点のものであり、最終的な事業箇所、全体計画等は今後の予算編成過程で決定されます。
- 2 事業完了予定年度は、今後の社会情勢や県の財政状況等により変更になる場合があります。
- 3 評点は、事業種別ごとの評価基準に基づき算出した点数であり、異種事業間では比較できません。

公共事業継続評価調書(総括表)
(平成19年度実施)

部局・課名 県土整備部 河川砂防課

番号	事業種別 (事業名)	箇所名等 (市町村名)	全体計画				当該年度 までの 進捗率	B / C	評価結果		備考
			着手	完了 (予定)	事業費 (百万円)	事業量 (単位)			評点	順位	
11	砂防事業 (砂防事業(火山砂防事業))	石切沢 (弘前市)	H13	H21	437	砂防えん堤3基	81.5 %	3.18	93	11	
12	砂防事業 (砂防事業(火山砂防事業))	遠瀬沢 (田子町)	H16	H24	700	砂防えん堤2基	47.4 %	2.54	93	12	
13	砂防事業 (砂防事業(火山砂防事業))	南駒田沢 (青森市)	H17	H21	280	砂防えん堤1基	60.7 %	2.03	93	13	
14	砂防事業 (砂防事業(通常砂防事業))	南間沢 (外ヶ浜町)	H13	H21	289	砂防えん堤1基	74.4 %	3.04	90	14	
15	砂防事業 (砂防事業(通常砂防事業))	押付沢 (六ヶ所村)	H19	H22	210	砂防えん堤1基	11.9 %	4.54	84	15	
16	砂防事業 (砂防事業(通常砂防事業))	北六ヶ所沢 (六ヶ所村)	H18	H22	240	砂防えん堤1基	39.6 %	4.77	80	16	
17	砂防事業 (砂防事業(通常砂防事業))	吉花沢 (深浦町)	H18	H22	190	砂防えん堤2基	53.0 %	4.13	80	17	
18	砂防事業 (砂防事業(通常砂防事業))	玉坂川 (深浦町)	H18	H22	290	砂防えん堤2基	34.0 %	4.01	80	18	
19	砂防事業 (砂防事業(通常砂防事業))	脇元川 (五所川原市)	H18	H24	598	砂防えん堤1基	20.1 %	3.46	80	19	
20	砂防事業 (砂防事業(通常砂防事業))	左間木沢 (平内町)	H19	H22	140	砂防えん堤1基	17.9 %	6.95	79	20	

- 1 事業箇所及び全体計画(着手、完了予定、事業費、事業量)等は評価時点のものであり、最終的な事業箇所、全体計画等は今後の予算編成過程で決定されます。
- 2 事業完了予定年度は、今後の社会情勢や県の財政状況等により変更になる場合があります。
- 3 評点は、事業種別ごとの評価基準に基づき算出した点数であり、異種事業間では比較できません。

公共事業継続評価調書(総括表)
(平成19年度実施)

部局・課名 県土整備部 河川砂防課

番号	事業種別 (事業名)	箇所名等 (市町村名)	全体計画				当該年度 までの 進捗率	B / C	評価結果		備考
			着手	完了 (予定)	事業費 (百万円)	事業量 (単位)			評点	順位	
21	砂防事業 (砂防事業(火山砂防事業))	頭無沢 (弘前市)	H14	H22	400	砂防えん堤4基	76.5 %	4.81	78	21	
22	砂防事業 (砂防事業(通常砂防事業))	九艘泊川 (むつ市)	H14	H22	464	砂防えん堤6基	52.8 %	4.24	78	22	
23	砂防事業 (砂防事業(火山砂防事業))	第一北遠瀬沢 (田子町)	H19	H21	150	砂防えん堤1基	20.0 %	2.57	78	23	
24	砂防事業 (砂防事業(通常砂防事業))	脇の沢 (鯉ヶ沢町)	H17	H22	445	砂防えん堤2基	57.0 %	2.30	78	24	
25	砂防事業 (砂防事業(火山砂防事業))	南桜木沢 (むつ市)	H19	H21	260	砂防えん堤1基	11.5 %	39.52	76	25	
26	砂防事業 (砂防事業(火山砂防事業))	西焼山沢 (十和田市)	H19	H22	230	砂防えん堤2基	13 %	2.63	74	26	
27	砂防事業 (砂防事業(通常砂防事業))	南又沢 (今別町)	H19	H22	141	砂防えん堤1基	17.7 %	2.10	74	27	
28	砂防事業 (砂防事業(火山砂防事業))	沢田沢 (三戸町)	H19	H23	200	溪流保全工550m	15.0 %	10.42	73	28	
29	砂防事業 (砂防事業(通常砂防事業))	笹内川 (深浦町)	H15	H22	630	砂防えん堤1基	61.0 %	2.24	73	29	
30	砂防事業 (砂防事業(通常砂防事業))	津軽沢 (中泊町)	H19	H26	630	砂防えん堤1基 溪流保全工1,160m	4.8 %	11.19	72	30	

- 1 事業箇所及び全体計画(着手、完了予定、事業費、事業量)等は評価時点のものであり、最終的な事業箇所、全体計画等は今後の予算編成過程で決定されます。
- 2 事業完了予定年度は、今後の社会情勢や県の財政状況等により変更になる場合があります。
- 3 評点は、事業種別ごとの評価基準に基づき算出した点数であり、異種事業間では比較できません。

公共事業継続評価調書(総括表)
(平成19年度実施)

部局・課名 県土整備部 河川砂防課

番号	事業種別 (事業名)	箇所名等 (市町村名)	全体計画				当該年度 までの 進捗率	B / C	評価結果		備考
			着手	完了 (予定)	事業費 (百万円)	事業量 (単位)			評点	順位	
31	砂防事業 (砂防事業(火山砂防事業))	西森谷沢 (黒石市)	H19	H22	300	砂防えん堤1基	10 %	4.29	71	31	
32	砂防事業 (砂防事業(通常砂防事業))	古野牛川西沢 (東通村)	H19	H21	160	砂防えん堤1基	15.6 %	1.78	71	32	

- 1 事業箇所及び全体計画(着手、完了予定、事業費、事業量)等は評価時点のものであり、最終的な事業箇所、全体計画等は今後の予算編成過程で決定されます。
- 2 事業完了予定年度は、今後の社会情勢や県の財政状況等により変更になる場合があります。
- 3 評点は、事業種別ごとの評価基準に基づき算出した点数であり、異種事業間では比較できません。

公共事業継続評価調書(総括表)
(平成19年度実施)

部局・課名 県土整備部 河川砂防課

番号	事業種別 (事業名)	箇所名等 (市町村名)	全体計画				当該年度 までの 進捗率	B / C	評価結果		備考
			着手	完了 (予定)	事業費 (百万円)	事業量 (単位)			評点	順位	
1	砂防事業 (砂防事業(砂防整備事業))	屏風立沢 (鯉ヶ沢町)	H17	H21	120	砂防えん堤工1基	23.0 %	2.59	85	1	
2	砂防事業 (砂防事業(砂防整備事業))	中北大釈迦沢 (青森市)	H19	H22	70	砂防えん堤工1基	21.4 %	21.21	84	2	
3	砂防事業 (砂防事業(砂防整備事業))	道前沢 (田子町)	H14	H21	300	溪流保全工L=780m	33.3 %	2.25	81	3	
4	砂防事業 (砂防事業(砂防整備事業))	藤島川 (十和田市)	H12	H21	480	護岸工L=860m 法覆工A=18,000m ²	85 %	1.84	80	4	
5	砂防事業 (砂防事業(砂防整備事業))	北桃ヶ丘沢 (外ヶ浜町)	H19	H22	60	砂防えん堤工1基	25.0 %	11.51	76	5	
6	砂防事業 (砂防事業(砂防整備事業))	後長根川 (弘 前市)	H15	H23	342	溪流保全工 L=815m	32.7 %	1.72	63	6	

- 1 事業箇所及び全体計画(着手、完了予定、事業費、事業量)等は評価時点のものであり、最終的な事業箇所、全体計画等は今後の予算編成過程で決定されます。
- 2 事業完了予定年度は、今後の社会情勢や県の財政状況等により変更になる場合があります。
- 3 評点は、事業種別ごとの評価基準に基づき算出した点数であり、異種事業間では比較できません。

公共事業継続評価調書(総括表)
(平成19年度実施)

部局・課名 県土整備部 河川砂防課

番号	事業種別 (事業名)	箇所名等 (市町村名)	全体計画				当該年度 までの 進捗率	B / C	評価結果		備考
			着手	完了 (予定)	事業費 (百万円)	事業量 (単位)			評点	順位	
1	砂防事業 (地すべり対策事業)	温湯 (黒石市)	H12	H28	1,800	集水ボーリング工L=11,600m 水路工L=7,400m	21.8 %	10.59	80	1	
2	砂防事業 (地すべり対策事業)	三ツ目内 (大鰐町)	H11	H26	1,200	集水ボーリング工L=27,800m 水路工L=3,070m	44.3 %	6.56	80	2	
3	砂防事業 (地すべり対策事業)	大山長根 (中泊町)	H18	H23	388	集水工N=1基 横ボーリング工L=6,140m	24.4 %	7.08	64	3	
4	砂防事業 (地すべり対策事業)	鳶川 (十和田市)	H19	H34	3,350	集水井工 N=7基 鋼管杭工L=500m	1.8 %	3.07	62	4	

- 1 事業箇所及び全体計画(着手、完了予定、事業費、事業量)等は評価時点のものであり、最終的な事業箇所、全体計画等は今後の予算編成過程で決定されます。
- 2 事業完了予定年度は、今後の社会情勢や県の財政状況等により変更になる場合があります。
- 3 評点は、事業種別ごとの評価基準に基づき算出した点数であり、異種事業間では比較できません。

公共事業継続評価調書(総括表)
(平成19年度実施)

部局・課名 県土整備部 河川砂防課

番号	事業種別 (事業名)	箇所名等 (市町村名)	全体計画				当該年度 までの 進捗率	B / C	評価結果		備考
			着手	完了 (予定)	事業費 (百万円)	事業量 (単位)			評点	順位	
1	海岸事業 (海岸高潮対策事業)	横道海岸 (おいらせ町)	S48	H22	7,575	ヘッドランド工 L=900m 堤防耐震対策 L=1,400m	86.1 %	16.98	85	1	
2	海岸事業 (海岸侵食対策事業)	烏沢海岸 (むつ市)	S60	H30	5,900	人工リーフ L=2,326m	52.4 %	12.77	85	2	
3	海岸事業 (海岸侵食対策事業)	三沢海岸 (三沢市)	S54	H24	8,604	消波堤工 L=688.3m ヘッドランド L=2,600m	70.0 %	4.08	83	3	

- 1 事業箇所及び全体計画(着手、完了予定、事業費、事業量)等は評価時点のものであり、最終的な事業箇所、全体計画等は今後の予算編成過程で決定されます。
- 2 事業完了予定年度は、今後の社会情勢や県の財政状況等により変更になる場合があります。
- 3 評点は、事業種別ごとの評価基準に基づき算出した点数であり、異種事業間では比較できません。

公共事業継続評価調書(総括表)
(平成19年度実施)

部局・課名 県土整備部 河川砂防課

番号	事業種別 (事業名)	箇所名等 (市町村名)	全体計画				当該年度 までの 進捗率	B / C	評価結果		備考
			着手	完了 (予定)	事業費 (百万円)	事業量 (単位)			評点	順位	
1	急傾斜地崩壊対策事業	平岡1号区域 (青森市)	H18	H21	490	施工延長L = 269m 現場打吹付法砕工A=8,900 m ²	40.8 %	3.12	93	1	
2	急傾斜地崩壊対策事業	虎渡区域 (南部町)	H15	H22	580	施工延長L=450m ノフル-ム工A=3,000m ² 、 連続繊維補強土工A = 10,900m ²	44.8 %	3.72	93	2	
3	急傾斜地崩壊対策事業	南浮田町区域 (鯉ヶ沢町)	H17	H25	850	施工延長L = 1,485m 現場打吹付法砕工A = 20,000m ²	19.1 %	3.64	93	3	
4	急傾斜地崩壊対策事業	蜂ヶ峰区域 (大鰐町)	H15	H21	540	施工延長L = 250m 現場打吹付法砕工A = 11,400 m ²	58.7 %	3.47	93	4	
5	急傾斜地崩壊対策事業	堤ヶ沢区域 (平内町)	H15	H21	150	施工延長L = 139m 連続繊維補強土工A=3,390m ²	75.7 %	5.40	92	5	
6	急傾斜地崩壊対策事業	坊ノ塚区域 (野辺地町)	H18	H22	256	施工延長L = 367m 現場打吹付法砕工A=3,771m ² プレキャスト法砕工A=1,995m ²	38.3 %	3.56	90	6	
7	急傾斜地崩壊対策事業	長崎区域 (黒石市)	H15	H22	300	施工延長L = 300m 連続繊維補強土工A=5,200m ²	50.0 %	3.38	88	7	
8	急傾斜地崩壊対策事業	玉清水区域 (中泊町)	H13	H21	497	施工延長L = 389m 擁壁工L=148m、 現場打吹付法砕工A=9,810m ²	82.3 %	1.67	88	8	
9	急傾斜地崩壊対策事業	袴田区域 (三戸町)	H18	H21	180	施工延長L = 348m プレキャスト法砕工A=2,020m ² 連続繊維補強土工A = 3,870m ²	44.4 %	2.35	85	9	
10	急傾斜地崩壊対策事業	家ノ上区域 (むつ市)	H19	H21	80	施工延長L = 100m 現場打吹付法砕工A=1,500m ²	37.5 %	3.23	82	10	

- 1 事業箇所及び全体計画(着手、完了予定、事業費、事業量)等は評価時点のものであり、最終的な事業箇所、全体計画等は今後の予算編成過程で決定されます。
- 2 事業完了予定年度は、今後の社会情勢や県の財政状況等により変更になる場合があります。
- 3 評点は、事業種別ごとの評価基準に基づき算出した点数であり、異種事業間では比較できません。

公共事業継続評価調書(総括表)
(平成19年度実施)

部局・課名 県土整備部 河川砂防課

番号	事業種別 (事業名)	箇所名等 (市町村名)	全体計画				当該年度 までの 進捗率	B / C	評価結果		備考
			着手	完了 (予定)	事業費 (百万円)	事業量 (単位)			評点	順位	
11	急傾斜地崩壊対策事業	上平区域 (五戸町)	H19	H24	180	施工延長L=83m プレキャスト法枠工A=3,600m ²	16.7 %	3.18	76	11	
12	急傾斜地崩壊対策事業	新坂区域 (深浦町)	H19	H21	170	施工延長L=90m 連続繊維補強土工A=4,350m ²	17.0 %	2.54	73	12	

- 1 事業箇所及び全体計画(着手、完了予定、事業費、事業量)等は評価時点のものであり、最終的な事業箇所、全体計画等は今後の予算編成過程で決定されます。
- 2 事業完了予定年度は、今後の社会情勢や県の財政状況等により変更になる場合があります。
- 3 評点は、事業種別ごとの評価基準に基づき算出した点数であり、異種事業間では比較できません。

公共事業継続評価調書(総括表)
(平成19年度実施)

部局・課名 県土整備部 河川砂防課

番号	事業種別 (事業名)	箇所名等 (市町村名)	全体計画				当該年度 までの 進捗率	B / C	評価結果		備考
			着手	完了 (予定)	事業費 (百万円)	事業量 (単位)			評点	順位	
1	急傾斜地対策事業	貝羅木区域 (大鰐町)	H17	H21	70	施工延長 L=130m 連続繊維補強土工A=305m ² プレキャスト法枠工A=1,600m ²	78.6 %	3.93	93	1	
2	急傾斜地対策事業	一野渡2号区域 (弘前市)	H18	H23	95	施工延長 L=104m 現場打吹付法枠工A=1,000 m ²	31.6 %	8.48	92	2	
3	急傾斜地対策事業	今別2号区域 (今別町)	H17	H22	150	施工延長 L = 268m 現場打吹付法枠工A=2,400m ²	54.7 %	3.01	90	3	
4	急傾斜地対策事業	家ノ前区域 (七戸町)	H17	H21	100	施工延長 L = 178m プレキャスト法枠工A=1,852m ²	60.0 %	3.25	88	4	
5	急傾斜地対策事業	一野渡区域 (弘前市)	H16	H24	178	施工延長 L=224m 現場打吹付法枠工A=2,100 m ²	60.0 %	3.22	88	5	
6	急傾斜地対策事業	幸畑2号区域 (青森市)	H17	H21	110	施工延長 L = 186m 現場打吹付法枠工A=1,654m ²	70.0 %	3.09	88	6	
7	急傾斜地対策事業	尾別2号区域 (中泊町)	H13	H22	208	施工延長 L=215m 現場打吹付法枠工A=2,800 m ²	58.2 %	2.15	87	7	
8	急傾斜地対策事業	清水川2号区域 (平内町)	H14	H21	91	施工延長 L=180m プレキャスト法枠工A=470m ² 現場打吹付法枠工A=300m ²	64.8 %	2.89	85	8	
9	急傾斜地対策事業	日計2号区域 (八戸市)	H19	H21	80	施工延長 L = 50m 法面工 A=900m ²	12.5 %	1.70	81	9	
10	急傾斜地対策事業	赤平1号区域 (東通村)	H19	H22	120	施工延長 L=290m 現場打吹付法枠工 A=4,000m ²	25.0 %	5.58	78	10	

- 1 事業箇所及び全体計画(着手、完了予定、事業費、事業量)等は評価時点のものであり、最終的な事業箇所、全体計画等は今後の予算編成過程で決定されます。
- 2 事業完了予定年度は、今後の社会情勢や県の財政状況等により変更になる場合があります。
- 3 評点は、事業種別ごとの評価基準に基づき算出した点数であり、異種事業間では比較できません。