





公共事業継続評価調書(総括表)  
(令和2年度実施)

部局・課名 農林水産部 林政課

番号	事業種別 (事業名)	箇所名等 (市町村名)	全体計画				当該年度 までの 進捗率	B/C	評価結果		備考
			着手	完了 (予定)	事業費 (百万 円)	事業量 (単位)			評点	順位	
1	山地治山総合対策事業 (地すべり防止事業)	唐竹石倉 (平川市)	H27	R5	444	集水井工 1式、ボーリング工 1式、アンカー工 1式、護岸工 1式、床固工 1式	42.0 %	2.01	93	1	
2	山地治山総合対策事業 (地すべり防止事業)	長後 (佐井村)	H25	R4	990	集水井工 N=11基、ボーリング工 1式、杭打工 1式、山腹工 A=0.30ha	80.0 %	4.62	89	2	
3	山地治山総合対策事業 (地すべり防止事業)	立石 (弘前市)	H26	R4	432	集水井工 1式 ボーリング工 1式 杭打工 1式	70.0 %	1.73	86	3	
4	山地治山総合対策事業 (地すべり防止事業)	上長慶平 (深浦町)	H27	R5	720	集水井工 N=8基、集水ボーリング工 L=6,480m、谷止工 N=3個 ほか	36.3 %	1.18	85	4	

※1 事業箇所及び全体計画(着手、完了予定、事業費、事業量)等は評価時点のものであり、最終的な事業箇所、全体計画等は今後の予算編成過程で決定されます。

※2 事業完了予定年度は、今後の社会情勢や県の財政状況等により変更になる場合があります。

※3 評点は、事業種別ごとの評価基準に基づき算出した点数であり、異種事業間では比較できません。

公共事業継続評価調書(総括表)  
(令和2年度実施)

部局・課名 農林水産部 林政課

番号	事業種別 (事業名)	箇所名等 (市町村名)	全体計画				当該年度 までの 進捗率	B/C	評価結果		備考
			着手	完了 (予定)	事業費 (百万 円)	事業量 (単位)			評点	順位	
1	防災林造成事業	黒崎小浜 (深浦町)	R1	R7	426	防潮護岸工 L=185m、護岸工 L=110m、植栽工A=0.30ha、 静垣砂工L=850m ほか	7.0 %	5.37	91	1	
2	防災林造成事業	浜田 (横浜町)	R1	R4	112	覆砂工 A=0.20ha 森林整備工 A=0.40ha	26.7 %	4.16	91	2	
3	防災林造成事業	今須 (鯉ヶ沢町)	R2	R4	33	防風工 L=120m 静砂垣工 L=1,400m 植栽工 A=0.30ha	42.4 %	1.60	84	3	
4	防災林造成事業	野牛川 (東通村)	R1	R5	290	消波工(嵩上工)L=300m	24.1 %	2.35	81	4	
5	防災林造成事業	磯松磯野 (五所川原市)	R2	R8	200	根固工(嵩上げ)L=338m 覆砂工A=1,267m <sup>2</sup> 森林造成工A=0.54ha ほか	51.0 %	1.39	80	5	

※1 事業箇所及び全体計画(着手、完了予定、事業費、事業量)等は評価時点のものであり、最終的な事業箇所、全体計画等は今後の予算編成過程で決定されます。

※2 事業完了予定年度は、今後の社会情勢や県の財政状況等により変更になる場合があります。

※3 評点は、事業種別ごとの評価基準に基づき算出した点数であり、異種事業間では比較できません。





公共事業継続評価調書(総括表)  
(令和2年度実施)

部局・課名 農林水産部 林政課

番号	事業種別 (事業名)	箇所名等 (市町村名)	全体計画				当該年度 までの 進捗率	B/C	評価結果		備考
			着手	完了 (予定)	事業費 (百万 円)	事業量 (単位)			評点	順位	
1	林道事業 (森林資源循環利用林道整備事業)	三ツ目内 高野新田線 (大鰐町)	H30	R6	800	林道開設 L=9,300m	37.0 %	1.24	85	1	
2	林道事業 (森林資源循環利用林道整備事業)	前田野目馬神線 (五所川原市)	H30	R8	1,200	林道開設 L=8,000.0m	14.5 %	1.24	83	2	

※1 事業箇所及び全体計画(着手、完了予定、事業費、事業量)等は評価時点のものであり、最終的な事業箇所、全体計画等は今後の予算編成過程で決定されます。  
 ※2 事業完了予定年度は、今後の社会情勢や県の財政状況等により変更になる場合があります。  
 ※3 評点は、事業種別ごとの評価基準に基づき算出した点数であり、異種事業間では比較できません。

