

公共事業継続評価調書(総括表)
(平成21年度実施)

部局・課名 農林水産部 農村整備課

番号	事業種別 (事業名)	箇所名等 (市町村名)	全体計画				当該年度 までの 進捗率	翌年度 事業費 (百万 円)	B/C	評価結果		対応 方針	備考
			着手	完了 (予定)	事業費 (百万 円)	事業量 (単位)				評点	順位		
1	かんがい排水事業 (かんがい排水事業)	指久保 (十和田市、八戸市、六戸 町、おいらせ町、五戸町)	S60	H23	22,429	ダム工 用水路 N= 1ヶ所 L= 3,814m	94.5 %	1,000	1.02	85	1	○	
2	かんがい排水事業 (かんがい排水事業)	二本柳 (五所川原市)	H19	H24	1,258	排水路 L= 4,807m	37.4 %	200	1.13	79	2	○	
3	かんがい排水事業 (かんがい排水事業)	大放水 (板柳町、鶴田町)	H21	H26	1,160	排水路 L= 5,044m	8.6 %	121	1.20	78	3	○	
4	かんがい排水事業 (かんがい排水事業)	赤堀 (五所川原市)	H21	H26	709	排水路 L= 3,155m	7.1 %	66	1.28	77	4	○	
5	かんがい排水事業 (かんがい排水事業)	岩木川左岸 (五所川原市、つがる市、鶴 田町)	H 8	H24	4,264	用水路 L= 3,587m 排水路 L= 7,880m	90.8 %	100	1.03	76	5	○	
6	かんがい排水事業 (かんがい排水事業)	岩木川左岸3期 (五所川原市、つがる市、鶴 田町)	H20	H26	4,019	用水路 L= 5,060m 排水路 L= 6,280m 揚水機場 N= 1ヶ所 集中管理 N= 1ヶ所	15.4 %	542	1.03	76	6	○	

対応方針欄 ○:継続、-:保留

※1 事業箇所及び全体計画(着手、完了予定、事業費、事業量)等は平成22年度当初予算提案時点のものであり、今後の社会情勢や県の財政状況等(補助事業にあつては、国の採択状況)により変更になる場合があります。

※2 評点は、事業種別ごとの評価基準に基づき算出した点数であり、異種事業間では比較できません。

公共事業継続評価調書(総括表)
(平成21年度実施)

部局・課名 農林水産部 農村整備課

番号	事業種別 (事業名)	箇所名等 (市町村名)	全体計画				当該年度 までの 進捗率	翌年度 事業費 (百万 円)	B/C	評価結果		対応 方針	備考
			着手	完了 (予定)	事業費 (百万 円)	事業量 (単位)				評点	順位		
1	かんがい排水事業 (排水対策特別事業)	土場川 (七戸町、東北町)	H18	H23	139	排水路 L= 1,913m	71.2 %	20	1.47	85	1	○	

対応方針欄 ○:継続、一:保留

※1 事業箇所及び全体計画(着手、完了予定、事業費、事業量)等は平成22年度当初予算提案時点のものであり、今後の社会情勢や県の財政状況等(補助事業にあっては、国の採択状況)により変更になる場合があります。

※2 評点は、事業種別ごとの評価基準に基づき算出した点数であり、異種事業間では比較できません。

(別紙4)

公共事業継続評価調書(総括表)
(平成21年度実施)

部局・課名 農林水産部 農村整備課

番号	事業種別 (事業名)	箇所名等 (市町村名)	全体計画				当該年度 までの 進捗率	翌年度 事業費 (百万 円)	B/C	評価結果		対応 方針	備考
			着手	完了 (予定)	事業費 (百万 円)	事業量 (単位)				評点	順位		
1	基幹水利施設ストックマネジメント事業	小田川基幹第3 (五所川原市、中泊町)	H19	H23	591	排水機場 N= 3ヶ所 支線用水路 N= 1式 支線排水路 N= 1式	43.7 %	135	-	79	1	○	

対応方針欄 ○:継続、-:保留

※1 事業箇所及び全体計画(着手、完了予定、事業費、事業量)等は平成22年度当初予算提案時点のものであり、今後の社会情勢や県の財政状況等(補助事業にあっては、国の採択状況)により変更になる場合があります。

※2 評点は、事業種別ごとの評価基準に基づき算出した点数であり、異種事業間では比較できません。

公共事業継続評価調書(総括表)
(平成21年度実施)

部局・課名 農林水産部 農村整備課

番号	事業種別 (事業名)	箇所名等 (市町村名)	全体計画				当該年度 までの 進捗率	翌年度 事業費 (百万 円)	B/C	評価結果		対応 方針	備考
			着手	完了 (予定)	事業費 (百万 円)	事業量 (単位)				評点	順位		
1	畑地帯総合整備事業	野沢 (青森市)	H14	H23	1,421	農道整備 L= 10,329m 営農用水 N= 1 式	90.8 %	66	1.08	84	1	○	
2	畑地帯総合整備事業	屏風山 (つがる市)	H20	H28	2,820	揚水機場 N= 1 箇所 加圧機場 N= 3 箇所 暗渠排水 A= 269 ha	6.1 %	371	1.67	82	2	○	
3	畑地帯総合整備事業	屏風山1期 (つがる市)	H21	H26	1,007	加圧機場 N= 2 箇所 暗渠排水 A= 206 ha	3.2 %	41	1.67	82	3	○	

対応方針欄 ○:継続、-:保留

※1 事業箇所及び全体計画(着手、完了予定、事業費、事業量)等は平成22年度当初予算提案時点のものであり、今後の社会情勢や県の財政状況等(補助事業にあっては、国の採択状況)により変更になる場合があります。

※2 評点は、事業種別ごとの評価基準に基づき算出した点数であり、異種事業間では比較できません。

(別紙4)

公共事業継続評価調書(総括表)
(平成21年度実施)

部局・課名 農林水産部 農村整備課

番号	事業種別 (事業名)	箇所名等 (市町村名)	全体計画				当該年度 までの 進捗率	翌年度 事業費 (百万 円)	B/C	評価結果		対応 方針	備考
			着手	完了 (予定)	事業費 (百万 円)	事業量 (単位)				評点	順位		
1	経営体育成基盤整備事業 (経営体育成基盤整備事業)	豊間内 (五戸町)	H18	H23	811	区画整理 A= 46.6ha 暗渠排水 A= 46.3ha	86.3 %	16	1.08	92	1	○	
2	経営体育成基盤整備事業 (経営体育成基盤整備事業)	大秋 (西目屋村)	H19	H23	285	暗渠排水 A= 33.2ha 農業用排 L= 3.8km	66.7 %	40	1.09	89	2	○	

対応方針欄 ○:継続、-:保留

※1 事業箇所及び全体計画(着手、完了予定、事業費、事業量)等は平成22年度当初予算提案時点のものであり、今後の社会情勢や県の財政状況等(補助事業にあっては、国の採択状況)により変更になる場合があります。

※2 評点は、事業種別ごとの評価基準に基づき算出した点数であり、異種事業間では比較できません。

公共事業継続評価調書(総括表)
(平成21年度実施)

部局・課名 農林水産部 農村整備課

番号	事業種別 (事業名)	箇所名等 (市町村名)	全体計画				当該年度 までの 進捗率	翌年度 事業費 (百万 円)	B/C	評価結果		対応 方針	備考
			着手	完了 (予定)	事業費 (百万 円)	事業量 (単位)				評点	順位		
1	経営体育成基盤整備事業 (緊急農地集積加速化整備 事業)	上小国 (外ヶ浜町)	H20	H24	780	区画整理 A= 48.5ha 暗渠排水 A= 25.6ha 客土工 A= 17.0ha	37.4 %	270	1.43	84	1	○	
2	経営体育成基盤整備事業 (緊急農地集積加速化整備 事業)	野木 (青森市)	H21	H25	464	区画整理 A= 23.1ha 暗渠排水 A= 23.1ha 客土工 A= 5.91ha	10.8 %	130	1.09	77	2	○	

対応方針欄 ○:継続、-:保留

※1 事業箇所及び全体計画(着手、完了予定、事業費、事業量)等は平成22年度当初予算提案時点のものであり、今後の社会情勢や県の財政状況等(補助事業にあっては、国の採択状況)により変更になる場合があります。

※2 評点は、事業種別ごとの評価基準に基づき算出した点数であり、異種事業間では比較できません。

公共事業継続評価調書(総括表)
(平成21年度実施)

部局・課名 農林水産部 農村整備課

番号	事業種別 (事業名)	箇所名等 (市町村名)	全体計画				当該年度 までの 進捗率	翌年度 事業費 (百万 円)	B/C	評価結果		対応 方針	備考
			着手	完了 (予定)	事業費 (百万 円)	事業量 (単位)				評点	順位		
1	農業水利施設魚道整備促進事業	奥入瀬川 (十和田市)	H19	H24	317	魚道工 N= 1 式	55.2 %	35	-	89	1	○	
2	農業水利施設魚道整備促進事業	安兵衛 (今別町)	H20	H24	105	魚道工 N= 1 式	46.7 %	20	-	82	2	○	
3	農業水利施設魚道整備促進事業	南沢 (外ヶ浜町)	H21	H23	82	魚道工 N= 1 式	22.0 %	17	-	82	3	○	
4	農業水利施設魚道整備促進事業	浅瀬石川第1 (黒石市)	H21	H24	167	魚道工 N= 1 式	12.0 %	72	-	81	4	○	

対応方針欄 ○:継続、-:保留

※1 事業箇所及び全体計画(着手、完了予定、事業費、事業量)等は平成22年度当初予算提案時点のものであり、今後の社会情勢や県の財政状況等(補助事業にあっては、国の採択状況)により変更になる場合があります。

※2 評点は、事業種別ごとの評価基準に基づき算出した点数であり、異種事業間では比較できません。

公共事業継続評価調書(総括表)
(平成21年度実施)

部局・課名 農林水産部 農村整備課

番号	事業種別 (事業名)	箇所名等 (市町村名)	全体計画				当該年度 までの 進捗率	翌年度 事業費 (百万 円)	B/C	評価結果		対応 方針	備考
			着手	完了 (予定)	事業費 (百万 円)	事業量 (単位)				評点	順位		
1	広域営農団地農道整備事業	東部おいらせ (おいらせ町)	H21	H24	600	路面改良 L=7,254m	25.0 %	35	2.79	90	1	○	
2	広域営農団地農道整備事業	十和田 (十和田市)	H21	H23	300	路面改良 L=6,200m	33.3 %	35	1.64	90	2	○	
3	広域営農団地農道整備事業	西海岸2期 (深浦町)	H17	H25	7,429	道路工 L=5,200m	43.0 %	670	1.09	89	3	○	
4	広域営農団地農道整備事業	五戸 (五戸町)	H20	H24	570	路面改良 L=13,770m	18.9 %	35	1.04	82	4	○	

対応方針欄 ○:継続、一:保留

※1 事業箇所及び全体計画(着手、完了予定、事業費、事業量)等は平成22年度当初予算提案時点のものであり、今後の社会情勢や県の財政状況等(補助事業にあっては、国の採択状況)により変更になる場合があります。

※2 評点は、事業種別ごとの評価基準に基づき算出した点数であり、異種事業間では比較できません。

公共事業継続評価調書(総括表)
(平成21年度実施)

部局・課名 農林水産部 農村整備課

番号	事業種別 (事業名)	箇所名等 (市町村名)	全体計画				当該年度 までの 進捗率	翌年度 事業費 (百万 円)	B/C	評価結果		対応 方針	備考
			着手	完了 (予定)	事業費 (百万 円)	事業量 (単位)				評点	順位		
1	基幹農道整備事業	六戸第1 (六戸町)	H21	H23	100	路面改良 L=2,700m	32.0 %	10	1.52	86	1	○	
2	基幹農道整備事業	田子 (田子町)	H20	H24	110	路面改良 L=2,900m	45.5 %	10	1.01	82	2	○	

対応方針欄 ○:継続、-:保留

※1 事業箇所及び全体計画(着手、完了予定、事業費、事業量)等は平成22年度当初予算提案時点のものであり、今後の社会情勢や県の財政状況等(補助事業にあっては、国の採択状況)により変更になる場合があります。

※2 評点は、事業種別ごとの評価基準に基づき算出した点数であり、異種事業間では比較できません。

公共事業継続評価調書(総括表)
(平成21年度実施)

部局・課名 農林水産部 農村整備課

番号	事業種別 (事業名)	箇所名等 (市町村名)	全体計画				当該年度 までの 進捗率	翌年度 事業費 (百万 円)	B/C	評価結果		対応 方針	備考
			着手	完了 (予定)	事業費 (百万 円)	事業量 (単位)				評点	順位		
1	一般農道整備事業	内山 (平川市)	H21	H26	500	道路工 L=3,350m	20.0 %	58	1.22	91	1	○	
2	一般農道整備事業	明神 (平内町)	H21	H26	197	道路工 L=1,350m	25.4 %	40	1.13	90	2	○	
3	一般農道整備事業	駒木沢 (大鰐町)	H20	H25	420	道路工 L=2,562m	32.5 %	70	1.57	89	3	○	
4	一般農道整備事業	新岡 (弘前市)	H20	H25	343	道路工 L=2,341m	37.9 %	74	1.36	86	4	○	
5	一般農道整備事業	奥戸 (大間町)	H21	H26	300	道路工 L=2,150m	25.0 %	30	1.03	86	5	○	
6	一般農道整備事業	鳴瀬 (弘前市)	H21	H23	60	路面改良 L=310m 橋梁補修 N=1ヶ所	16.7 %	30	2.38	85	6	○	
7	一般農道整備事業	根岸平 (八戸市)	H21	H25	286	路面改良 L=4,370m	17.5 %	40	1.10	85	7	○	
8	一般農道整備事業	高根 (蓬田村)	H21	H26	290	道路工 L=2,300m	17.2 %	50	1.09	83	8	○	
9	一般農道整備事業	長前二期 (弘前市)	H20	H25	326	道路工 L=2,300m	39.9 %	56	2.54	82	9	○	
10	一般農道整備事業	田ノ沢 (東北町)	H21	H26	215	道路工 L=1,917m	18.6 %	54	1.00	80	10	○	

対応方針欄 ○:継続、-:保留

※1 事業箇所及び全体計画(着手、完了予定、事業費、事業量)等は平成22年度当初予算提案時点のものであり、今後の社会情勢や県の財政状況等(補助事業にあっては、国の採択状況)により変更になる場合があります。

※2 評点は、事業種別ごとの評価基準に基づき算出した点数であり、異種事業間では比較できません。

公共事業継続評価調書(総括表)
(平成21年度実施)

部局・課名 農林水産部 農村整備課

番号	事業種別 (事業名)	箇所名等 (市町村名)	全体計画				当該年度 までの 進捗率	翌年度 事業費 (百万 円)	B/C	評価結果		対応 方針	備考
			着手	完了 (予定)	事業費 (百万 円)	事業量 (単位)				評点	順位		
1	ふるさと農道緊急整備事業	折戸 (風間浦村)	H21	H24	333	道路工 L=2,000m	22.9 %	50	-	86	1	○	
2	ふるさと農道緊急整備事業	北野崎 (黒石市)	H20	H24	105	道路工 L=1,100m	27.3 %	29	-	84	2	○	
3	ふるさと農道緊急整備事業	志戸岸 (五戸町)	H20	H23	191	道路工 L=420m	60.0 %	48	-	82	3	○	
4	ふるさと農道緊急整備事業	堀切川 (おいらせ町)	H21	H24	197	道路工 L=535m	26.6 %	48	-	82	4	○	
5	ふるさと農道緊急整備事業	中豊田 (藤崎町)	H20	H23	114	道路工 L=1,000m	83.3 %	9	-	80	5	○	

対応方針欄 ○:継続、-:保留

※1 事業箇所及び全体計画(着手、完了予定、事業費、事業量)等は平成22年度当初予算提案時点のものであり、今後の社会情勢や県の財政状況等(補助事業にあっては、国の採択状況)により変更になる場合があります。

※2 評点は、事業種別ごとの評価基準に基づき算出した点数であり、異種事業間では比較できません。

(別紙4)

公共事業継続評価調書(総括表)
(平成21年度実施)

部局・課名 農林水産部 農村整備課

番号	事業種別 (事業名)	箇所名等 (市町村名)	全体計画				当該年度 までの 進捗率	翌年度 事業費 (百万 円)	B/C	評価結果		対応 方針	備考
			着手	完了 (予定)	事業費 (百万 円)	事業量 (単位)				評点	順位		
1	農村振興総合整備事業	三戸 (三戸町)	H17	H24	1,484	農業用排水路 3,413m、農道 3,194m、集落道 929m、集落排水 816m、集落防災安全施設 4ヶ所、営農飲雑用水施設 1系統	59.3 %	200	1.53	87	1	○	
2	農村振興総合整備事業	上北 (東北町)	H19	H24	1,046	農業用排水路 2,666m、農道 5,993m、集落道 762m、自然環境・生態系保全1路線	43.1 %	180	1.13	87	2	○	

対応方針欄 ○:継続、一:保留

※1 事業箇所及び全体計画(着手、完了予定、事業費、事業量)等は平成22年度当初予算提案時点のものであり、今後の社会情勢や県の財政状況等(補助事業にあっては、国の採択状況)により変更になる場合があります。

※2 評点は、事業種別ごとの評価基準に基づき算出した点数であり、異種事業間では比較できません。

公共事業継続評価調書(総括表)
(平成21年度実施)

部局・課名 農林水産部 農村整備課

番号	事業種別 (事業名)	箇所名等 (市町村名)	全体計画				当該年度 までの 進捗率	翌年度 事業費 (百万 円)	B/C	評価結果		対応 方針	備考
			着手	完了 (予定)	事業費 (百万 円)	事業量 (単位)				評点	順位		
1	中山間地域総合整備事業	東北 (東北町)	H19	H24	1,542	・農用排 用排水路 L=2,119m ・農道 L=11,232m ・生態系保全施設 N=1箇所	42.2 %	240	1.10	90	1	○	
2	中山間地域総合整備事業	階上 (階上町)	H20	H25	1,020	・農用排 用排水路 L=4,158m ・農道 L=4,041m ・集道 L=2,810m	34.3 %	250	1.92	88	2	○	

対応方針欄 ○:継続、-:保留

※1 事業箇所及び全体計画(着手、完了予定、事業費、事業量)等は平成22年度当初予算提案時点のものであり、今後の社会情勢や県の財政状況等(補助事業にあっては、国の採択状況)により変更になる場合があります。

※2 評点は、事業種別ごとの評価基準に基づき算出した点数であり、異種事業間では比較できません。

(別紙4)

公共事業継続評価調書(総括表)
(平成21年度実施)

部局・課名 農林水産部 農村整備課

番号	事業種別 (事業名)	箇所名等 (市町村名)	全体計画				当該年度 までの 進捗率	翌年度 事業費 (百万 円)	B/C	評価結果		対応 方針	備考
			着手	完了 (予定)	事業費 (百万 円)	事業量 (単位)				評点	順位		
1	環境公共推進モデル事業 (生物多様性型)	青女子堰 (弘前市)	H20	H24	60	排水路工 L=1,544m	20.7 %	47	1.84	84	1	○	

対応方針欄 ○:継続、-:保留

※1 事業箇所及び全体計画(着手、完了予定、事業費、事業量)等は平成22年度当初予算提案時点のものであり、今後の社会情勢や県の財政状況等(補助事業にあつては、国の採択状況)により変更になる場合があります。

※2 評点は、事業種別ごとの評価基準に基づき算出した点数であり、異種事業間では比較できません。

公共事業継続評価調書(総括表)
(平成21年度実施)

部局・課名 農林水産部 農村整備課

番号	事業種別 (事業名)	箇所名等 (市町村名)	全体計画				当該年度 までの 進捗率	翌年度 事業費 (百万 円)	B/C	評価結果		対応 方針	備考
			着手	完了 (予定)	事業費 (百万 円)	事業量 (単位)				評点	順位		
1	湛水防除事業	高根 (中泊町)	H19	H25	2,087	排水機場工 1ヶ所 付帯工 1式	32.6 %	340	1.38	90	1	○	
2	湛水防除事業	仏沼 (三沢市)	H21	H24	353	排水機場工 1ヶ所	6.5 %	60	5.37	85	2	○	

対応方針欄 ○:継続、-:保留

※1 事業箇所及び全体計画(着手、完了予定、事業費、事業量)等は平成22年度当初予算提案時点のものであり、今後の社会情勢や県の財政状況等(補助事業にあっては、国の採択状況)により変更になる場合があります。

※2 評点は、事業種別ごとの評価基準に基づき算出した点数であり、異種事業間では比較できません。

公共事業継続評価調書(総括表)
(平成21年度実施)

部局・課名 農林水産部 農村整備課

番号	事業種別 (事業名)	箇所名等 (市町村名)	全体計画				当該年度 までの 進捗率	翌年度 事業費 (百万 円)	B/C	評価結果		対応 方針	備考
			着手	完了 (予定)	事業費 (百万 円)	事業量 (単位)				評点	順位		
1	ため池等整備事業 (ため池等整備工事)	吹原小堤 (つがる市)	H21	H23	89	堤体工 1式	44.9 %	30	1.07	85	1	○	
2	ため池等整備事業 (ため池等整備工事)	後山 (弘前市)	H20	H23	174	堤体工 1式 洪水吐工 1式	41.3 %	40	1.14	83	2	○	
3	ため池等整備事業 (ため池等整備工事)	出来島大堤 (つがる市)	H21	H23	128	浚渫工 1式	7.0 %	30	1.64	82	3	○	

対応方針欄 ○:継続、一:保留

※1 事業箇所及び全体計画(着手、完了予定、事業費、事業量)等は平成22年度当初予算提案時点のものであり、今後の社会情勢や県の財政状況等(補助事業にあっては、国の採択状況)により変更になる場合があります。

※2 評点は、事業種別ごとの評価基準に基づき算出した点数であり、異種事業間では比較できません。

公共事業継続評価調書(総括表)
(平成21年度実施)

部局・課名 農林水産部 農村整備課

番号	事業種別 (事業名)	箇所名等 (市町村名)	全体計画				当該年度 までの 進捗率	翌年度 事業費 (百万 円)	B/C	評価結果		対応 方針	備考
			着手	完了 (予定)	事業費 (百万 円)	事業量 (単位)				評点	順位		
1	農業用河川工作物応急対策事業	飯詰第一 (五所川原市)	H20	H24	210	頭首工 1式	16.6 %	83	1.12	88	1	○	
2	農業用河川工作物応急対策事業	古淵堰 (十和田市)	H20	H24	547	頭首工 1式	31.1 %	138	1.11	87	2	○	

対応方針欄 ○:継続、-:保留

※1 事業箇所及び全体計画(着手、完了予定、事業費、事業量)等は平成22年度当初予算提案時点のものであり、今後の社会情勢や県の財政状況等(補助事業にあっては、国の採択状況)により変更になる場合があります。

※2 評点は、事業種別ごとの評価基準に基づき算出した点数であり、異種事業間では比較できません。

公共事業継続評価調書(総括表)
(平成21年度実施)

部局・課名 農林水産部 農村整備課

番号	事業種別 (事業名)	箇所名等 (市町村名)	全体計画				当該年度 までの 進捗率	翌年度 事業費 (百万 円)	B/C	評価結果		対応 方針	備考
			着手	完了 (予定)	事業費 (百万 円)	事業量 (単位)				評点	順位		
1	地すべり対策事業	下菖蒲沢 (鯉ヶ沢町)	H20	H24	369	地すべり対策工 1式	56.9 %	60	1.44	85	1	○	
2	地すべり対策事業	第2園村 (弘前市)	H19	H23	592	地すべり対策工 1式	74.1 %	20	3.24	77	2	○	

対応方針欄 ○:継続、-:保留

※1 事業箇所及び全体計画(着手、完了予定、事業費、事業量)等は平成22年度当初予算提案時点のものであり、今後の社会情勢や県の財政状況等(補助事業にあっては、国の採択状況)により変更になる場合があります。

※2 評点は、事業種別ごとの評価基準に基づき算出した点数であり、異種事業間では比較できません。

公共事業継続評価調書(総括表)
(平成21年度実施)

部局・課名 農林水産部 農村整備課

番号	事業種別 (事業名)	箇所名等 (市町村名)	全体計画				当該年度 までの 進捗率	翌年度 事業費 (百万 円)	B/C	評価結果		対応 方針	備考
			着手	完了 (予定)	事業費 (百万 円)	事業量 (単位)				評点	順位		
1	海岸保全施設整備事業	松神 (深浦町)	S59	H24	1,945	離岸堤工 L=1,253m	86.5 %	156	1.07	92	1	○	
2	海岸保全施設整備事業	大戸瀬 (深浦町)	S61	H24	1,054	護岸工 L=2,741m	62.6 %	48	1.05	92	2	○	

対応方針欄 ○:継続、一:保留

※1 事業箇所及び全体計画(着手、完了予定、事業費、事業量)等は平成22年度当初予算提案時点のものであり、今後の社会情勢や県の財政状況等(補助事業にあっては、国の採択状況)により変更になる場合があります。

※2 評点は、事業種別ごとの評価基準に基づき算出した点数であり、異種事業間では比較できません。

(別紙4)

公共事業継続評価調書(総括表)
(平成21年度実施)

部局・課名 農林水産部 農村整備課

番号	事業種別 (事業名)	箇所名等 (市町村名)	全体計画				当該年度 までの 進捗率	翌年度 事業費 (百万 円)	B/C	評価結果		対応 方針	備考
			着手	完了 (予定)	事業費 (百万 円)	事業量 (単位)				評点	順位		
1	海岸環境整備事業	十二湖 (深浦町)	H6	H23	4,970	護岸工 L=580m 突堤工 L=430m 付帯施設工 N=1式	85.7 %	116	1.09	93	1	○	

対応方針欄 ○:継続、-:保留

※1 事業箇所及び全体計画(着手、完了予定、事業費、事業量)等は平成22年度当初予算提案時点のものであり、今後の社会情勢や県の財政状況等(補助事業にあっては、国の採択状況)により変更になる場合があります。

※2 評点は、事業種別ごとの評価基準に基づき算出した点数であり、異種事業間では比較できません。