

公共事業継続評価調書(総括表)
(平成21年度実施)

部局・課名 県土整備部 道路課

番号	事業種別 (事業名)	箇所名等 (市町村名)	全体計画				当該年度 までの 進捗率	翌年度 事業費 (百万 円)	B/C	評価結果		対応 方針	備考
			着手	完了 (予定)	事業費 (百万 円)	事業量 (単位)				評点	順位		
1	道路改築事業 (国道改築事業)	国道394号 榎林バイパス (七戸町)	H21	H28	2,528	計画延長L=3,400m 計画幅員W=6.5(12.0)m	4.7 %	149	1.50	88	1	○	
2	道路改築事業 (国道改築事業)	国道454号 豊間内バイパス (八戸市~五戸町)	H19	H23	1,450	計画延長L=3,300m 計画幅員W=6.5(9.50)m	63.4 %	309	2.31	81	2	○	
3	道路改築事業 (国道改築事業)	国道338号 大湊Ⅱ期バイパス (むつ市)	H20	H26	2,497	計画延長L=3670m 計画幅員W=6.5(16.0)m	5.2 %	242	2.88	77	3	○	
4	道路改築事業 (国道改築事業)	国道339号 五所川原北バイパス (五所川原市)	H6	H30	9,360	計画延長L=5,240m 計画幅員W=6.5@2(19.0)m	61.7 %	212	2.67	73	4	○	
5	道路改築事業 (国道改築事業)	国道279号 二枚橋バイパス (むつ市)	H8	H27	5,330	計画延長L=4,100m 計画幅員W=6.5(13.0)m	60.4 %	175	1.18	70	5	○	

対応方針欄 : 継続、- : 保留

- 1 事業箇所及び全体計画(着手、完了予定、事業費、事業量)等は平成22年度当初予算提案時点のものであり、今後の社会情勢や県の財政状況等(補助事業にあっては、国の採択状況)により変更になる場合があります。
- 2 評点は、事業種別ごとの評価基準に基づき算出した点数であり、異種事業間では比較できません。

公共事業継続評価調書(総括表)
(平成21年度実施)

部局・課名 県土整備部 道路課

番号	事業種別 (事業名)	箇所名等 (市町村名)	全体計画				当該年度 までの 進捗率	翌年度 事業費 (百万 円)	B/C	評価結果		対応 方針	備考
			着手	完了 (予定)	事業費 (百万 円)	事業量 (単位)				評点	順位		
1	道路改築事業 (地域活力基盤道路建設事業)	国道280号 蓬田～蟹田バイパス (蓬田村～外ヶ浜町)	H15	H29	6,840	計画延長L=7,150m 計画幅員W=6.5(14.5)m	68.8 %	1,661	1.74	87	1	○	
2	道路改築事業 (地域活力基盤道路建設事業)	国道340号 泥障作Ⅱ期バイパス (八戸市)	H14	H23	1,450	計画延長L=1,270m 計画幅員W=6.0(11.5)m	92.0 %	20	2.74	81	2	○	
3	道路改築事業 (地域活力基盤道路建設事業)	国道101号 追良瀬Ⅱ期バイパス (深浦町)	H20	H27	3,952	計画延長L=3550m 計画幅員W=6.5(9.5)m	3.0 %	298	1.04	74	3	○	
4	道路改築事業 (地域活力基盤道路建設事業)	国道280号 砂ヶ森拡幅 (今別町)	H20	H23	1,000	計画延長L=920m 計画幅員W=6.0(8.0)m	16.0 %	199	1.09	69	4	○	

対応方針欄 :継続、-:保留

- 1 事業箇所及び全体計画(着手、完了予定、事業費、事業量)等は平成22年度当初予算提案時点のものであり、今後の社会情勢や県の財政状況等(補助事業にあっては、国の採択状況)により変更になる場合があります。
- 2 評点は、事業種別ごとの評価基準に基づき算出した点数であり、異種事業間では比較できません。

公共事業継続評価調書(総括表)
(平成21年度実施)

部局・課名 県土整備部 道路課

番号	事業種別 (事業名)	箇所名等 (市町村名)	全体計画				当該年度 までの 進捗率	翌年度 事業費 (百万 円)	B/C	評価結果		対応 方針	備考
			着手	完了 (予定)	事業費 (百万 円)	事業量 (単位)				評点	順位		
1	道路改築事業 (県道改築事業)	岩崎西目屋弘前線 川原平～田代 (西目屋村)	H15	H25	8,858	計画延長L=13,000m 計画幅員W=6.0(9.0)m	87.7 %	718	1.24	91	1	○	
2	道路改築事業 (県道改築事業)	八戸環状線 糠塚 (八戸市)	H9	H24	9,553	計画延長L=1,950m 計画幅員W=13.0(24.0)m	87.5 %	98	2.47	88	2	○	

対応方針欄 :継続、-:保留

- 1 事業箇所及び全体計画(着手、完了予定、事業費、事業量)等は平成22年度当初予算提案時点のものであり、今後の社会情勢や県の財政状況等(補助事業にあっては、国の採択状況)により変更になる場合があります。
- 2 評点は、事業種別ごとの評価基準に基づき算出した点数であり、異種事業間では比較できません。

公共事業継続評価調書(総括表)
(平成21年度実施)

部局・課名 県土整備部 道路課

番号	事業種別 (事業名)	箇所名等 (市町村名)	全体計画				当該年度 までの 進捗率	翌年度 事業費 (百万 円)	B/C	評価結果		対応 方針	備考
			着手	完了 (予定)	事業費 (百万 円)	事業量 (単位)				評点	順位		
1	道路改築事業 (地域活力基盤道路建設事業)	小友板柳(停)線 小友 (弘前市)	H11	H24	1,800	計画延長L=2,360m 計画幅員W=6.5(12.0)m	60.1 %	199	2.49	86	1	○	
2	道路改築事業 (地域活力基盤道路建設事業)	中野北高岩(停)線 上野 (八戸市)	H13	H24	340	計画延長L=614m 計画幅員W=6.0(11.5)m	53.5 %	99	1.08	77	2	○	
3	道路改築事業 (地域活力基盤道路建設事業)	青森浪岡線 八ツ役 (青森市)	H11	H25	4,622	計画延長L=2,100m 計画幅員W=13.0(24.5)m	86.8 %	199	1.89	73	3	○	
4	道路改築事業 (地域活力基盤道路建設事業)	夏泊公園線 浦田～茂浦 (平内町)	H14	H26	5,700	計画延長L=2,610m 計画幅員W=6.0(11.5)m	44.5 %	687	1.27	72	4	○	
5	道路改築事業 (地域活力基盤道路建設事業)	五所川原岩木線 掛落林 (板柳町)	H13	H27	1,461	計画延長L=920m 計画幅員W=6.5(14.5)m	28.5 %	51	2.23	71	5	○	
6	道路改築事業 (地域活力基盤道路建設事業)	名川階上線 剣吉踏切 (南部町)	H15	H25	1,380	計画延長L=561m 計画幅員W=6.5(14.5)m	28.7 %	298	1.02	68	6	○	
7	道路改築事業 (地域活力基盤道路建設事業)	弘前田舎館黒石線 畑中 (田舎館村)	H14	H24	1,167	計画延長L=1,500m 計画幅員W=6.5(13.0)m	64.6 %	99	2.74	67	7	○	
8	道路改築事業 (地域活力基盤道路建設事業)	八戸大野線 田代 (八戸市)	H14	H23	1,219	計画延長L=1,720m 計画幅員W=6.5(12.0)m	58.9 %	99	2.19	67	8	○	
9	道路改築事業 (地域活力基盤道路建設事業)	常海橋銀線 上常海橋～福館 (板柳町～藤崎町)	H11	H25	1,310	計画延長L=1,400m 計画幅員W=6.5(12.0)m	43.5 %	132	1.01	67	9	○	
10	道路改築事業 (地域活力基盤道路建設事業)	東北横浜線 室の久保 (六ヶ所村)	H11	H25	850	計画延長L=1,700m 計画幅員W=5.5(7.0)m							核燃サイクル交付 金事業へ移行

対応方針欄 : 継続、- : 保留

- 1 事業箇所及び全体計画(着手、完了予定、事業費、事業量)等は平成22年度当初予算提案時点のものであり、今後の社会情勢や県の財政状況等(補助事業にあっては、国の採択状況)により変更になる場合があります。
- 2 評点は、事業種別ごとの評価基準に基づき算出した点数であり、異種事業間では比較できません。

公共事業継続評価調書(総括表)
(平成21年度実施)

部局・課名 県土整備部 道路課

番号	事業種別 (事業名)	箇所名等 (市町村名)	全体計画				当該年度 までの 進捗率	翌年度 事業費 (百万 円)	B/C	評価結果		対応 方針	備考
			着手	完了 (予定)	事業費 (百万 円)	事業量 (単位)				評点	順位		
11	道路改築事業 (地域活力基盤道路建設事業)	八戸野辺地線 駒沢 (三沢市)	H11	H25	1,200	計画延長L=1,840m 計画幅員W=6.5(12.0)m	50.8 %	80	5.13	66	10	○	
12	道路改築事業 (地域活力基盤道路建設事業)	上野十和田線 立崎 (十和田市)	H15	H25	550	計画延長L=700m 計画幅員W=6.0(13.0)m	38.5 %	149	8.06	63	11	○	
13	道路改築事業 (地域活力基盤道路建設事業)	常海橋銀線 福館～女鹿沢 (藤崎町～青森市)	H11	H30	3,000	計画延長L=5,060m 計画幅員W=6.5(12.0)m	7.4 %	50	1.21	63	12	○	
14	道路改築事業 (地域活力基盤道路建設事業)	松代町陸奥赤石(停)線 深谷町 (鯉ヶ沢町)	H10	H30	2,624	計画延長L=6,680m 計画幅員W=5.5(7.0)m	3.3 %	64	1.41	62	13	○	
15	道路改築事業 (地域活力基盤道路建設事業)	水喰上北町(停)線 甲地 (東北町)	H11	H25	1,000	計画延長L=2,200m 計画幅員W=6.0(11.5)m	76.0 %	30	1.37	61	14	○	

対応方針欄 : 継続、- : 保留

- 1 事業箇所及び全体計画(着手、完了予定、事業費、事業量)等は平成22年度当初予算提案時点のものであり、今後の社会情勢や県の財政状況等(補助事業にあっては、国の採択状況)により変更になる場合があります。
- 2 評点は、事業種別ごとの評価基準に基づき算出した点数であり、異種事業間では比較できません。

公共事業継続評価調書(総括表)
(平成21年度実施)

部局・課名 県土整備部 道路課

番号	事業種別 (事業名)	箇所名等 (市町村名)	全体計画				当該年度 までの 進捗率	翌年度 事業費 (百万 円)	B/C	評価結果		対応 方針	備考
			着手	完了 (予定)	事業費 (百万 円)	事業量 (単位)				評点	順位		
1	道路改築事業 (市町村合併支援事業)	むつ恐山公園大畑線 葉色沢 (むつ市)	H13	H25	550	計画延長L=860m 計画幅員W=6.0(9.0)m	11.1 %	50	1.60	71	1	○	
2	道路改築事業 (市町村合併支援事業)	青森環状野内線 宮田 (青森市)	H8	H25	3,850	計画延長L=3,335m 計画幅員W=13.0(30.0)m	82.9 %	34	2.48	64	3	○	
3	道路改築事業 (市町村合併支援事業)	名久井岳公園線 法光寺 (南部町)	H11	H25	840	計画延長L=1,875m 計画幅員W=6.0(11.5)m	24.6 %	20	1.33	64	4	○	
4	道路改築事業 (市町村合併支援事業)	再賀木造線 千年～善積 (つがる市)	H5	H30	3,282	計画延長L=4,930m 計画幅員W=6.0(12.5)m	65.4 %	30	1.15	64	5	○	
5	道路改築事業 (市町村合併支援事業)	浅水南部線 手倉橋 (五戸町)	H14	H25	303	計画延長L=500m 計画幅員W=6.0(11.5)m	49.6 %	20	4.92	61	6	○	
6	道路改築事業 (市町村合併支援事業)	岩崎深浦線 岩崎 (深浦町)	H15	H29 以降	2,100	計画延長L=1,120m 計画幅員W=6.0(9.0)m	11.1 %	0	0.55	51	7	-	
7	道路改築事業 (市町村合併支援事業)	楯引上名久井三戸線 森越Ⅱ期 (南部町)	H15	H30	757	計画延長L=1,272m 計画幅員W=6.5(11.5)m	6.6 %	40	4.23	71	2	○	地方特定道路建 設整備事業から移 行

対応方針欄 :継続、-:保留

- 1 事業箇所及び全体計画(着手、完了予定、事業費、事業量)等は平成22年度当初予算提案時点のものであり、今後の社会情勢や県の財政状況等(補助事業にあっては、国の採択状況)により変更になる場合があります。
- 2 評点は、事業種別ごとの評価基準に基づき算出した点数であり、異種事業間では比較できません。

公共事業継続評価調書(総括表)
(平成21年度実施)

部局・課名 県土整備部 道路課

番号	事業種別 (事業名)	箇所名等 (市町村名)	全体計画				当該年度 までの 進捗率	翌年度 事業費 (百万 円)	B/C	評価結果		対応 方針	備考
			着手	完了 (予定)	事業費 (百万 円)	事業量 (単位)				評点	順位		
1	道路改築事業 (地方特定道路建設整備事業)	久渡寺新寺町線 小沢 (弘前市)	H13	H24	200	計画延長L=195.7m 計画幅員W=6.0(12.5)m	25.0 %	50	12.96	82	1	○	
2	道路改築事業 (地方特定道路建設整備事業)	夏泊公園線 東滝 (平内町)	H10	H26	900	計画延長L=1,200m 計画幅員W=6.0(9.0)m	3.7 %	30	1.74	72	2	○	
3	道路改築事業 (地方特定道路建設整備事業)	むつ尻屋崎線 尻屋 (東通村)	H14	H25	210	計画延長L=540m 計画幅員W=5.5(9.5)m	30.0 %	20	5.60	71	3	○	
4	道路改築事業 (地方特定道路建設整備事業)	櫛引上名久井 三戸線 森越Ⅱ期 (南部町)	H15	H30	757	計画延長L=1,272m 計画幅員W=6.5(11.5)m							市町村合併支援 事業へ移行
5	道路改築事業 (地方特定道路建設整備事業)	夏泊公園線 久慈ノ浜 (平内町)	H11	H25	480	計画延長L=1,120m 計画幅員W=6.0(11.5)m	30.8 %	20	3.39	66	4	○	
6	道路改築事業 (地方特定道路建設整備事業)	増田浅虫線 増田～浅虫 (青森市)	H10	H25	900	計画延長L=2,185m 計画幅員W=5.5(7.0)m	14.4 %	20	1.54	66	5	○	
7	道路改築事業 (地方特定道路建設整備事業)	南部田子線 下平 (三戸町)	H10	H25	311	計画延長L=700m 計画幅員W=5.5(7.0)m	77.1 %	10	1.88	64	6	○	
8	道路改築事業 (地方特定道路建設整備事業)	五林平藤崎線 館野越 (板柳町)	H12	H25	240	計画延長L=224m 計画幅員W=5.5(7.0)m	6.6 %	10	11.27	64	7	○	
9	道路改築事業 (地方特定道路建設整備事業)	大俵板柳(停)線 大俵～深味 (板柳町)	H14	H25	350	計画延長L=1,060m 計画幅員W=6.0(10.0)m	63.1 %	10	1.44	62	8	○	
10	道路改築事業 (地方特定道路建設整備事業)	酸ヶ湯黒石線 高館 (黒石市)	H13	H25	374	計画延長L=1,130m 計画幅員W=5.5(7.0)m	56.7 %	20	4.11	62	9	○	

対応方針欄 : 継続、- : 保留

- 1 事業箇所及び全体計画(着手、完了予定、事業費、事業量)等は平成22年度当初予算提案時点のものであり、今後の社会情勢や県の財政状況等(補助事業にあっては、国の採択状況)により変更になる場合があります。
- 2 評点は、事業種別ごとの評価基準に基づき算出した点数であり、異種事業間では比較できません。

公共事業継続評価調書(総括表)
(平成21年度実施)

部局・課名 県土整備部 道路課

番号	事業種別 (事業名)	箇所名等 (市町村名)	全体計画				当該年度 までの 進捗率	翌年度 事業費 (百万)	B/C	評価結果		対応 方針	備考
			着手	完了 (予定)	事業費 (百万)	事業量 (単位)				評点	順位		
11	道路改築事業 (地方特定道路建設整備事業)	大沢内(停)線 大沢内 (中泊町)	H13	H25	230	計画延長L=470m 計画幅員W=6.0(9.0)m	6.5 %	10	2.00	62	10	○	
12	道路改築事業 (地方特定道路建設整備事業)	青森五所川原線 飯詰 (五所川原市)	H14	H26	850	計画延長L=1,760m 計画幅員W=6.5(13.0)m	14.7 %	10	0.86	61	11	○	
13	道路改築事業 (地方特定道路建設整備事業)	弘前田舎館黒石線 猿賀 (平川市)	H15	H25	800	計画延長L=942m 計画幅員W=6.5(16.5)m	19.4 %	0	3.14	56	12	-	
14	道路改築事業 (地方特定道路建設整備事業)	十和田三戸線 下切田～横道 (十和田市)	H14	H26	1,400	計画延長L=2,400m 計画幅員W=6.0(11.5)m	52.4 %	0	1.05	56	13	-	
15	道路改築事業 (地方特定道路建設整備事業)	松木平撫牛子 (停)線 撫牛子 (弘前市)	H13	H25	500	計画延長L=300m 計画幅員W=6.0(11.5)m	2.8 %	0	14.16	47	14	-	
16	道路改築事業 (地方特定道路建設整備事業)	柄棚手倉橋線 上横沢Ⅱ期 (新郷村)	H13	H30以降	1,030	計画延長L=1,300m 計画幅員W=5.5(7.0)m	12.9 %	0	0.46	44	15	-	

対応方針欄 : 継続、- : 保留

- 1 事業箇所及び全体計画(着手、完了予定、事業費、事業量)等は平成22年度当初予算提案時点のものであり、今後の社会情勢や県の財政状況等(補助事業にあっては、国の採択状況)により変更になる場合があります。
- 2 評点は、事業種別ごとの評価基準に基づき算出した点数であり、異種事業間では比較できません。

公共事業継続評価調書(総括表)
(平成21年度実施)

部局・課名 県土整備部 道路課

番号	事業種別 (事業名)	箇所名等 (市町村名)	全体計画				当該年度 までの 進捗率	翌年度 事業費 (百万 円)	B/C	評価結果		対応 方針	備考
			着手	完了 (予定)	事業費 (百万 円)	事業量 (単位)				評点	順位		
1	道路改築事業 (拠点施設関連基盤施設整備事業)	九艘泊脇野沢線 脇野沢 (むつ市)	H6	H25	2,070	計画延長L=1,147m 計画幅員W=6.0(16.0)m	71.1 %	78	0.82	67	1	○	

対応方針欄 :継続、-:保留

- 1 事業箇所及び全体計画(着手、完了予定、事業費、事業量)等は平成22年度当初予算提案時点のものであり、今後の社会情勢や県の財政状況等(補助事業にあっては、国の採択状況)により変更になる場合があります。
- 2 評点は、事業種別ごとの評価基準に基づき算出した点数であり、異種事業間では比較できません。

公共事業継続評価調書(総括表)
(平成21年度実施)

部局・課名 県土整備部 道路課

番号	事業種別 (事業名)	箇所名等 (市町村名)	全体計画				当該年度 までの 進捗率	翌年度 事業費 (百万 円)	B/C	評価結果		対応 方針	備考
			着手	完了 (予定)	事業費 (百万 円)	事業量 (単位)				評点	順位		
1	道路改築事業 (核燃サイクル交付金事業)	東北横浜線 室の久保 (六ヶ所村)	H11	H25	850	計画延長L=1,700m 計画幅員W=5.5(7.0)m	11.7 %	50	1.11	66	1	○	地域活力基盤道 路建設事業から移 行

対応方針欄 : 継続、- : 保留

- 1 事業箇所及び全体計画(着手、完了予定、事業費、事業量)等は平成22年度当初予算提案時点のものであり、今後の社会情勢や県の財政状況等(補助事業にあっては、国の採択状況)により変更になる場合があります。
- 2 評点は、事業種別ごとの評価基準に基づき算出した点数であり、異種事業間では比較できません。

公共事業継続評価調書(総括表)
(平成21年度実施)

部局・課名 県土整備部 道路課

番号	事業種別 (事業名)	箇所名等 (市町村名)	全体計画				当該年度 までの 進捗率	翌年度 事業費 (百万 円)	B/C	評価結果		対応 方針	備考
			着手	完了 (予定)	事業費 (百万 円)	事業量 (単位)				評点	順位		
1	災害防除事業 (国道災害防除事業)	国道279号 易国間 (風間浦村)	H17	H24	4,530	急崖部対策 L=510m	76.9 %	438	-	93	1	○	

対応方針欄 :継続、-:保留

- 1 事業箇所及び全体計画(着手、完了予定、事業費、事業量)等は平成22年度当初予算提案時点のものであり、今後の社会情勢や県の財政状況等(補助事業にあっては、国の採択状況)により変更になる場合があります。
- 2 評点は、事業種別ごとの評価基準に基づき算出した点数であり、異種事業間では比較できません。

公共事業継続評価調書(総括表)
(平成21年度実施)

部局・課名 県土整備部 道路課

番号	事業種別 (事業名)	箇所名等 (市町村名)	全体計画				当該年度 までの 進捗率	翌年度 事業費 (百万 円)	B/C	評価結果		対応 方針	備考
			着手	完了 (予定)	事業費 (百万 円)	事業量 (単位)				評点	順位		
1	交通安全事業 (交通安全施設等整備事業)	八戸大野線 中居林 (八戸市)	H19	H23	790	全体延長L=481m/ 自歩道幅員w=4.5m(両側)	64.0 %	29	—	98	1	○	
2	交通安全事業 (交通安全施設等整備事業)	国道454号 倉石太田 (五戸町)	H19	H23	376	全体延長L=500m/ 車道幅員w=9.0m/ 歩道w=2.5m(片側)	59.0 %	98	—	98	2	○	
3	交通安全事業 (交通安全施設等整備事業)	国道394号 乙供 (東北町)	H19	H23	398	全体延長L=1,110m/ 歩道幅員w=3.0m(片側)	58.0 %	79	—	94	3	○	
4	交通安全事業 (交通安全施設等整備事業)	国道338号 二川目 (おいらせ町)	H19	H23	370	全体延長L=1,200m/ 歩道幅員w=2.5m(片側)	45.0 %	79	—	94	4	○	
5	交通安全事業 (交通安全施設等整備事業)	差波新井田線 新井田 (八戸市)	H20	H23	670	全体延長L=355m/ 歩道幅員w=2.5m(両側)	55.0 %	68	—	88	5	○	

対応方針欄 : 継続、- : 保留

- 1 事業箇所及び全体計画(着手、完了予定、事業費、事業量)等は平成22年度当初予算提案時点のものであり、今後の社会情勢や県の財政状況等(補助事業にあっては、国の採択状況)により変更になる場合があります。
- 2 評点は、事業種別ごとの評価基準に基づき算出した点数であり、異種事業間では比較できません。

公共事業継続評価調書(総括表)
(平成21年度実施)

部局・課名 県土整備部 道路課

番号	事業種別 (事業名)	箇所名等 (市町村名)	全体計画				当該年度 までの 進捗率	翌年度 事業費 (百万 円)	B/C	評価結果		対応 方針	備考
			着手	完了 (予定)	事業費 (百万 円)	事業量 (単位)				評点	順位		
1	交通安全事業 (地域活力基盤道路維持事業)	夏泊公園線 中野 (平内町)	H20	H23	111	全体延長L=540m/ 歩道幅員w=3.0(片側)	91.0 %	15	—	98	1	○	
2	交通安全事業 (地域活力基盤道路維持事業)	国道104号 下田子 (田子町)	H19	H23	380	全体延長L=1,010m/ 歩道幅員w=2.5m(片側)	72.6 %	37	—	98	2	○	
3	交通安全事業 (地域活力基盤道路維持事業)	差波新井田線 新井田 (八戸市)	H20	H23	350	全体延長L=300m/ 歩道幅員w=2.5m(両側)	55.7 %	80	—	98	3	○	
4	交通安全事業 (地域活力基盤道路維持事業)	五戸六戸線 蛸川 (五戸町)	H18	H23	600	全体延長L=800m/ 歩道幅員w=2.5m(片側)	50.5 %	80	—	98	4	○	
5	交通安全事業 (地域活力基盤道路維持事業)	軽米名川線 剣吉 (南部町)	H20	H23	440	全体延長L=310m/ 車道幅員w=9.5m 歩道幅員w=3.5m(片側)	44.5 %	87	—	98	5	○	
6	交通安全事業 (地域活力基盤道路維持事業)	国道104号 石亀～茂市 (田子町)	H19	H23	237	全体延長L=400m/ 歩道幅員w=2.5m(片側)	34.6 %	50	—	98	6	○	
7	交通安全事業 (地域活力基盤道路維持事業)	金屋尾上線 南田中 (平川市)	H20	H23	400	全体延長L=870m/ 自歩道幅員w=3.5m(片側)	27.0 %	70	—	98	7	○	
8	交通安全事業 (地域活力基盤道路維持事業)	鶴ヶ坂千刈線 白旗野 (青森市)	H18	H24	990	全体延長L=1,240m/ 自歩道幅員w=3.5m(両側)	41.9 %	50	—	98	8	○	
9	交通安全事業 (地域活力基盤道路維持事業)	山田鶴田線 妙堂崎～木筒 (鶴田町)	H17	H23	785	全体延長L=3,040m/ 歩道幅員w=2.5m(片側)							H21完了予定と なったため評価対 象外
10	交通安全事業 (地域活力基盤道路維持事業)	吹上金屋黒石線 町居 (平川市)	H18	H23	307	全体延長L=320m/ 歩道幅員w=2.5m(片側)	76.9 %	40	—	94	9	○	

対応方針欄 : 継続、- : 保留

- 1 事業箇所及び全体計画(着手、完了予定、事業費、事業量)等は平成22年度当初予算提案時点のものであり、今後の社会情勢や県の財政状況等(補助事業にあっては、国の採択状況)により変更になる場合があります。
- 2 評点は、事業種別ごとの評価基準に基づき算出した点数であり、異種事業間では比較できません。

公共事業継続評価調書(総括表)
(平成21年度実施)

部局・課名 県土整備部 道路課

番号	事業種別 (事業名)	箇所名等 (市町村名)	全体計画				当該年度 までの 進捗率	翌年度 事業費 (百万 円)	B/C	評価結果		対応 方針	備考
			着手	完了 (予定)	事業費 (百万 円)	事業量 (単位)				評点	順位		
11	交通安全事業 (地域活力基盤道路維持事業)	石川百田線 松森町 (弘前市)	H20	H23	160	全体延長L=240m/ 車道幅員w=10.0m/ 歩道幅員w=3.0(両側)	60.6 %	44	—	94	10	○	
12	交通安全事業 (地域活力基盤道路維持事業)	上野十和田線 上野 (東北町)	H20	H23	242	全体延長L=610m/ 歩道幅員w=2.5m(片側)	28.9 %	48	—	94	11	○	
13	交通安全事業 (地域活力基盤道路維持事業)	関ヶ平五代線 相馬 (弘前市)	H19	H23	343	全体延長L=520m/ 車道幅員w=7.5m	59.2 %	99	—	94	12	○	
14	交通安全事業 (地域活力基盤道路維持事業)	十和田三戸線 川守田 (三戸町)	H18	H24	600	全体延長L=600m/ 歩道幅員w=2.5m(片側)	50.0 %	89	—	94	13	○	
15	交通安全事業 (地域活力基盤道路維持事業)	三沢七戸線 春日台 (三沢市)	H19	H24	272	全体延長L=195m/ 車道幅員w=9.5m 歩道幅員w=2.5m(片側)	11.4 %	55	—	94	14	○	
16	交通安全事業 (地域活力基盤道路維持事業)	野辺地野辺地(停) 線 前田 (野辺地町)	H20	H25	500	全体延長L=600m/ 歩道幅員w=2.5m(片側)	23.0 %	50	—	94	15	○	
17	交通安全事業 (地域活力基盤道路維持事業)	国道279号 近川 (むつ市)	H19	H23	170	全体延長L=1,276m/ 歩道幅員w=2.5m(片側)	55.9 %	20	—	92	16	○	
18	交通安全事業 (地域活力基盤道路維持事業)	国道338号 佐井 (佐井村)	H21	H23	84	歩道の整備 全体延長L=200m	35.7 %	35	—	88	17	○	
19	交通安全事業 (地域活力基盤道路維持事業)	むつ尻屋崎線 田名部 (むつ市)	H21	H23	50	全体延長L=250m/ 歩道幅員w=3.0m(片側)							H21完了予定と なったため評価対 象外
20	交通安全事業 (地域活力基盤道路維持事業)	持子沢鶴田線 瀬良沢 (鶴田町)	H21	H23	180	全体延長L=1,000m/ 歩道幅員w=3.0m(片側)	16.7 %	40	—	88	18	○	

対応方針欄 : 継続、- : 保留

- 1 事業箇所及び全体計画(着手、完了予定、事業費、事業量)等は平成22年度当初予算提案時点のものであり、今後の社会情勢や県の財政状況等(補助事業にあっては、国の採択状況)により変更になる場合があります。
- 2 評点は、事業種別ごとの評価基準に基づき算出した点数であり、異種事業間では比較できません。

公共事業継続評価調書(総括表)
(平成21年度実施)

部局・課名 県土整備部 道路課

番号	事業種別 (事業名)	箇所名等 (市町村名)	全体計画				当該年度 までの 進捗率	翌年度 事業費 (百万 円)	B/C	評価結果		対応 方針	備考
			着手	完了 (予定)	事業費 (百万 円)	事業量 (単位)				評点	順位		
21	交通安全事業 (地域活力基盤道路維持事業)	畑中竹鼻線 八反田 (田舎館村)	H21	H23	140	全体延長L=290m/ 歩道幅員w=2.5m(片側)	14.3 %	55	—	88	19	○	
22	交通安全事業 (地域活力基盤道路維持事業)	八戸野辺地線 小田 (八戸市)	H21	H24	450	全体延長L=380m/ 自歩道幅員 w=3.5m、2.5m(両側)	4.4 %	99	—	88	20	○	
23	交通安全事業 (地域活力基盤道路維持事業)	五所川原浪岡線 郷山前 (青森市)	H13	H25	620	全体延長L=880m/ 歩道幅員w=2.5m(片側)	6.5 %	50	—	88	21	○	

対応方針欄 : 継続、- : 保留

- 1 事業箇所及び全体計画(着手、完了予定、事業費、事業量)等は平成22年度当初予算提案時点のものであり、今後の社会情勢や県の財政状況等(補助事業にあっては、国の採択状況)により変更になる場合があります。
- 2 評点は、事業種別ごとの評価基準に基づき算出した点数であり、異種事業間では比較できません。

公共事業継続評価調書(総括表)
(平成21年度実施)

部局・課名 県土整備部 道路課

番号	事業種別 (事業名)	箇所名等 (市町村名)	全体計画				当該年度 までの 進捗率	翌年度 事業費 (百万 円)	B/C	評価結果		対応 方針	備考
			着手	完了 (予定)	事業費 (百万 円)	事業量 (単位)				評点	順位		
1	防雪事業 (地域活力基盤道路積寒事業)	岩崎西目屋弘前線 大川原平 (西目屋村)	H21	H23	160	雪崩防止柵 L=265m	31.3 %	49	—	86	1	○	
2	防雪事業 (地域活力基盤道路積寒事業)	青森田代十和田線 深持 (十和田市)	H20	H23	437	スノーシェルター L=125m	26.8 %	99	—	83	2	○	

対応方針欄 :継続、-:保留

- 1 事業箇所及び全体計画(着手、完了予定、事業費、事業量)等は平成22年度当初予算提案時点のものであり、今後の社会情勢や県の財政状況等(補助事業にあっては、国の採択状況)により変更になる場合があります。
- 2 評点は、事業種別ごとの評価基準に基づき算出した点数であり、異種事業間では比較できません。

公共事業継続評価調書(総括表)
(平成21年度実施)

部局・課名 県土整備部 道路課

番号	事業種別 (事業名)	箇所名等 (市町村名)	全体計画				当該年度 までの 進捗率	翌年度 事業費 (百万 円)	B/C	評価結果		対応 方針	備考
			着手	完了 (予定)	事業費 (百万 円)	事業量 (単位)				評点	順位		
1	凍雪害防止事業 (地域活力基盤道路積寒事業)	国道280号 油川Ⅱ期 (青森市)	H20	H23	550	融雪溝 L=3,740m	24.9 %	198	—	93	1	○	
2	凍雪害防止事業 (地域活力基盤道路積寒事業)	国道280号 前田～内真部 (青森市)	H21	H24	500	融雪溝 L=3,680m	6.0 %	189	—	93	2	○	
3	凍雪害防止事業 (地域活力基盤道路積寒事業)	増田浅虫線 浅虫 (青森市)	H19	H23	260	融雪溝 L=2,600m	71.8 %	24	—	88	3	○	

対応方針欄 :継続、-:保留

- 1 事業箇所及び全体計画(着手、完了予定、事業費、事業量)等は平成22年度当初予算提案時点のものであり、今後の社会情勢や県の財政状況等(補助事業にあっては、国の採択状況)により変更になる場合があります。
- 2 評点は、事業種別ごとの評価基準に基づき算出した点数であり、異種事業間では比較できません。

公共事業継続評価調書(総括表)
(平成21年度実施)

部局・課名 県土整備部 道路課

番号	事業種別 (事業名)	箇所名等 (市町村名)	全体計画				当該年度 までの 進捗率	翌年度 事業費 (百万 円)	B/C	評価結果		対応 方針	備考
			着手	完了 (予定)	事業費 (百万 円)	事業量 (単位)				評点	順位		
1	電線共同溝事業 (地域活力基盤道路維持事業)	妙売市線 長横町 (八戸市)	H18	H25	386	全体延長L=350m/ 歩道幅員w=1.5~2.5m(両 側)	9.0 %	24	-	92	1	○	

対応方針欄 :継続、-:保留

- 1 事業箇所及び全体計画(着手、完了予定、事業費、事業量)等は平成22年度当初予算提案時点のものであり、今後の社会情勢や県の財政状況等(補助事業にあっては、国の採択状況)により変更になる場合があります。
- 2 評点は、事業種別ごとの評価基準に基づき算出した点数であり、異種事業間では比較できません。

公共事業継続評価調書(総括表)
(平成21年度実施)

部局・課名 県土整備部 道路課

番号	事業種別 (事業名)	箇所名等 (市町村名)	全体計画				当該年度 までの 進捗率	翌年度 事業費 (百万 円)	B/C	評価結果		対応 方針	備考
			着手	完了 (予定)	事業費 (百万 円)	事業量 (単位)				評点	順位		
1	県代行事業 (交付金)	中村長平線 中村町 (鱒ヶ沢町)	H15	H23	1,121	道路改築 L=3,092m	71.7%	99	-	93	1	○	
2	県代行事業 (交付金)	福浦川目線 福浦 (佐井村)	H14	H25	1,393	道路改築 L=4,590m	71.3%	50	-	81	2	○	
3	県代行事業 (交付金)	温泉線 西越 (新郷村)	H14	H26	1,379	道路改築 L=3,718m	60.0%	30	-	66	3	○	

対応方針欄 :継続、-:保留

- 1 事業箇所及び全体計画(着手、完了予定、事業費、事業量)等は平成22年度当初予算提案時点のものであり、今後の社会情勢や県の財政状況等(補助事業にあっては、国の採択状況)により変更になる場合があります。
- 2 評点は、事業種別ごとの評価基準に基づき算出した点数であり、異種事業間では比較できません。