

公共事業継続評価調書(総括表)  
(平成21年度実施)

部局・課名 県土整備部 河川砂防課

番号	事業種別 (事業名)	箇所名等 (市町村名)	全体計画				当該年度 までの 進捗率	翌年度 事業費 (百万 円)	B/C	評価結果		対応 方針	備考
			着手	完了 (予定)	事業費 (百万 円)	事業量 (単位)				評点	順位		
1	河川事業 (広域基幹河川改修事業)	浅水川(五戸工 区) (五戸町)	H16	H28	2,500	築堤工 L=8,460m 掘削工 L=4,230m 橋梁 N=7橋	62.2 %	197	2.30	98	1	○	
2	河川事業 (広域基幹河川改修事業)	中村川 (鱒ヶ沢町)	H19	H38	5,100	築堤工 L=2,800m 掘削工 L=1,400m 護岸工 L=2,800m	8.4 %	246	5.14	97	2	○	
3	河川事業 (広域基幹河川改修事業)	七戸川 (七戸町、 東北町)	S55	H38	16,480	築堤工 L=42,440m 掘削工 L=21,220m 護岸工 L=37,080m	36.4 %	226	2.72	96	3	○	
4	河川事業 (広域基幹河川改修事業)	十川 (五所川原市、板柳 町、青森市、藤崎町)	S26	H38	26,000	築堤工 L=40,800m 掘削工 L=20,400m 護岸工 L=4,300m	67.9 %	648	2.70	96	4	○	
5	河川事業 (総合流域防災事業(統河))	天田内川 (青森市)	S49	H32	7,800	築堤工 L=6,320m 掘削工 L=2,950m 護岸工 L=2,149m	53.7 %	199	3.52	95	5	○	
6	河川事業 (土地利用一体型水防災事業)	馬淵川 (南部町、 三戸町)	H20	H29	3,320	輪中堤 L=1,300m 掘削工 V=97万m3	10.5 %	296	1.20	95	6	○	
7	河川事業 (広域基幹河川改修事業)	堤川 (青森市)	S43	H25	33,028	築堤工 L=19,905m 掘削工 L=8,994m 護岸工 L=14,356m	98.1 %	224	3.90	94	7	○	
8	河川事業 (総合流域防災事業(広基))	新城川 (青森市)	S41	H23	9,970	築堤工 L=11,240m 掘削工 L=5,620m 護岸工 L=11,240m	89.3 %	238	2.97	94	8	○	
9	河川事業 (総合流域防災事業(統河))	脇野沢川 (むつ市)	H3	H27	4,900	築堤工 L=2,800m 掘削工 L=1,700m 護岸工 L=2,200m	72.4 %	278	2.94	93	9	○	
10	河川事業 (広域基幹河川改修事業)	平川 (弘前市、平川 市、大鰐町)	S21	H32	12,950	築堤工 L=31,600m 掘削工 L=15,800m 護岸工 L=8,930m	57.1 %	147	2.60	91	10	○	

対応方針欄 : 継続、- : 保留

- 1 事業箇所及び全体計画(着手、完了予定、事業費、事業量)等は平成22年度当初予算提案時点のものであり、今後の社会情勢や県の財政状況等(補助事業にあっては、国の採択状況)により変更になる場合があります。
- 2 評点は、事業種別ごとの評価基準に基づき算出した点数であり、異種事業間では比較できません。

公共事業継続評価調書(総括表)  
(平成21年度実施)

部局・課名 県土整備部 河川砂防課

番号	事業種別 (事業名)	箇所名等 (市町村名)	全体計画				当該年度 までの 進捗率	翌年度 事業費 (百万 円)	B/C	評価結果		対応 方針	備考
			着手	完了 (予定)	事業費 (百万 円)	事業量 (単位)				評点	順位		
11	河川事業 (総合流域防災事業)	土淵川 (弘前市)	H21	H25	520	低水路工 L=1,060m 遊歩道工 L=1,040m	5.8 %	148	1.55	89	11	○	
12	河川事業 (広域基幹河川改修事業)	旧十川 (五所川原市)	S45	H28	16,640	築堤工 L=29,000m 掘削工 L=14,900m 護岸工 L=6,500m	87.0 %	397	1.30	86	12	○	
13	河川事業 (総合流域防災事業)	明神川 (おいらせ町)	H18	H37	3,287	築堤工 L=7,040m 掘削工 L=3,320m 護岸工 L=2,500m	21.9 %	216	1.84	79	13	○	
14	河川事業 (広域基幹河川改修事業)	田名部川 (むつ市)	S31	H26	15,900	築堤工 L=19,715m 掘削工 L=7,010m 護岸工 L=16,833m	78.7 %	87	1.84	76	14	○	

対応方針欄 :継続、-:保留

- 1 事業箇所及び全体計画(着手、完了予定、事業費、事業量)等は平成22年度当初予算提案時点のものであり、今後の社会情勢や県の財政状況等(補助事業にあっては、国の採択状況)により変更になる場合があります。
- 2 評点は、事業種別ごとの評価基準に基づき算出した点数であり、異種事業間では比較できません。

公共事業継続評価調書(総括表)  
(平成21年度実施)

部局・課名 県土整備部 河川砂防課

番号	事業種別 (事業名)	箇所名等 (市町村名)	全体計画				当該年度 までの 進捗率	翌年度 事業費 (百万 円)	B/C	評価結果		対応 方針	備考
			着手	完了 (予定)	事業費 (百万 円)	事業量 (単位)				評点	順位		
1	河川事業 (河川改良事業)	薄市川 (中泊町)	H16	H23	200	築堤工 L=680m 掘削工 L=680m 樋門 N=2箇所	48.1 %	5	-	76	1	○	
2	河川事業 (河川改良事業)	前范川 (弘前市)	H15	H24	238	掘削工 L=2,350m	81.2	13	-	75	2	○	
3	河川事業 (河川改良事業)	多沢川 (弘前市)	H15	H23	260	築堤工 L=630m 掘削工 L=630m 樋門 N=1箇所	65.3	36	-	73	3	○	
4	河川事業 (河川改良事業)	坪川 (七戸町)	H15	H23	160	築堤工 L=580m 樋門 N=1箇所	32.3	32	-	73	4	○	
5	河川事業 (河川改良事業)	鳥谷川 (中泊町)	S56	H24	1,200	築堤工 L=4,200m 掘削工 L=2,850m	91.9	10	3.93	72	5	○	
6	河川事業 (河川改良事業)	堤川 (青森市)	H10	H23	800	築堤工 L=1,300m 掘削工 L=2,500m 樋門 N=3箇所	50.4	35	1.68	72	6	○	
7	河川事業 (河川改良事業)	蟹田川 (外ヶ浜町)	H4	H25	1,020	築堤工 L=4,000m 掘削工 L=4,000m 樋門 N=2箇所	49.6	80	1.37	70	7	○	
8	河川事業 (河川改良事業)	瀬戸子川 (青森市)	S60	H25	540	掘削工 L=1,840m 護岸工 L=300m	81.1	33	3.90	68	8	○	
9	河川事業 (河川改良事業)	相内川 (五所川原市)	H21	H29	320	掘削工 L=750m 樋門 N=3箇所 道路橋 N=1橋	8.6	91	-	65	9	○	
10	河川事業 (河川改良事業)	浅水川(現河 川) (八戸市)	H14	H25	270	護岸工 L=1,170m 管理用通路 L=2,120m 転落防止柵工 L=2,350m	36.3	41	-	64	10	○	

対応方針欄 : 継続、- : 保留

- 1 事業箇所及び全体計画(着手、完了予定、事業費、事業量)等は平成22年度当初予算提案時点のものであり、今後の社会情勢や県の財政状況等(補助事業にあっては、国の採択状況)により変更になる場合があります。
- 2 評点は、事業種別ごとの評価基準に基づき算出した点数であり、異種事業間では比較できません。

公共事業継続評価調書(総括表)  
(平成21年度実施)

部局・課名 県土整備部 河川砂防課

番号	事業種別 (事業名)	箇所名等 (市町村名)	全体計画				当該年度 までの 進捗率	翌年度 事業費 (百万 円)	B/C	評価結果		対応 方針	備考
			着手	完了 (予定)	事業費 (百万 円)	事業量 (単位)				評点	順位		
11	河川事業 (河川改良事業)	戸鎖川 (六ヶ所村)	H15	H25	1,262	築堤工 L=5,700m 掘削工 L=2,850m 樋門 N=8箇所	70.6 %	30	-	63	11	○	
12	河川事業 (河川改良事業)	姉沼川 (六戸町)	H19	H25	200	築堤工 L=1,660m 掘削工 L=780m	37.2	20	-	62	12	○	
13	河川事業 (河川改良事業)	大和沢川 (弘前市)	H8	H32	1,200	築堤工 L=1,310m 掘削工 L=1,130m	77.6	0	-	40	13	-	
14	河川事業 (河川改良事業)	引座川 (平川市)	H9	H32	1,200	築堤工 L=3,000m 掘削工 L=1,500m	13.0	0	-	40	14	-	
15	河川事業 (河川改良事業)	腰巻川 (弘前市)	H10	H32	3,020	掘削工 L=620m	1.6	0	-	40	15	-	

対応方針欄 : 継続、- : 保留

- 1 事業箇所及び全体計画(着手、完了予定、事業費、事業量)等は平成22年度当初予算提案時点のものであり、今後の社会情勢や県の財政状況等(補助事業にあっては、国の採択状況)により変更になる場合があります。
- 2 評点は、事業種別ごとの評価基準に基づき算出した点数であり、異種事業間では比較できません。

公共事業継続評価調書(総括表)  
(平成21年度実施)

部局・課名 県土整備部 河川砂防課

番号	事業種別 (事業名)	箇所名等 (市町村名)	全体計画				当該年度 までの 進捗率	翌年度 事業費 (百万 円)	B/C	評価結果		対応 方針	備考
			着手	完了 (予定)	事業費 (百万 円)	事業量 (単位)				評点	順位		
1	ダム事業 (河川総合開発事業)	駒込ダム (青森市)	S57	H30	45,000	重力式コンクリートダム 堤高 84.5m 総貯水容量 7,800,000m <sup>3</sup>	16.7 %	411	1.91	97	1	○	
2	ダム事業 (河川総合開発事業)	奥戸生活貯水 池(大間町)	H2	H28	9,000	重力式コンクリートダム 堤高 33.0m 総貯水容量 1,590,000m <sup>3</sup>	22.3 %	204	1.07	93	2	○	
3	ダム事業 (治水ダム事業)	大和沢ダム (弘前市)	H5	H37	28,700	重力式コンクリートダム 堤高 80.0m 総貯水容量 7,800,000m <sup>3</sup>	3.2 %	0	1.33	69	3	—	

対応方針欄 :継続、-:保留

- 1 事業箇所及び全体計画(着手、完了予定、事業費、事業量)等は平成22年度当初予算提案時点のものであり、今後の社会情勢や県の財政状況等(補助事業にあっては、国の採択状況)により変更になる場合があります。
- 2 評点は、事業種別ごとの評価基準に基づき算出した点数であり、異種事業間では比較できません。

公共事業継続評価調書(総括表)  
(平成21年度実施)

部局・課名 県土整備部 河川砂防課

番号	事業種別 (事業名)	箇所名等 (市町村名)	全体計画				当該年度 までの 進捗率	翌年度 事業費 (百万 円)	B/C	評価結果		対応 方針	備考
			着手	完了 (予定)	事業費 (百万 円)	事業量 (単位)				評点	順位		
1	砂防事業 (砂防事業(通常砂防事業))	築出沢 (鯉ヶ沢町)	H18	H23	250	砂防えん堤嵩上げ2基	81.0 %	26	5.51	95	1	○	
2	砂防事業 (砂防事業(火山砂防事業))	東湖南沢 (十和田市)	H20	H23	255	砂防えん堤1基 溪流保全工450m	19.6 %	29	4.74	95	2	○	
3	砂防事業 (砂防事業(通常砂防事業))	右間木沢 (平内町)	H20	H23	110	砂防えん堤1基	34.5 %	34	4.44	95	3	○	
4	砂防事業 (砂防事業(通常砂防事業))	大范沢 (中泊町)	H18	H23	216	砂防えん堤1基	54.5 %	29	4.18	95	4	○	
5	砂防事業 (砂防事業(通常砂防事業))	玉坂川 (深浦町)	H18	H24	290	砂防えん堤2基	69.0 %	17	4.01	95	5	○	
6	砂防事業 (砂防事業(火山砂防事業))	大荒川 (むつ市)	H15	H23	814	砂防えん堤3基 床固工4基	67.4 %	68	7.67	93	6	○	
7	砂防事業 (砂防事業(火山砂防事業))	石切沢 (弘前市)	H13	H23	528	砂防えん堤3基 床固工1基	80.2 %	49	5.85	93	7	○	
8	砂防事業 (砂防事業(火山砂防事業))	高屋敷沢 (南部町)	H14	H23	760	砂防えん堤3基	86.8 %	59	5.76	93	8	○	
9	砂防事業 (砂防事業(通常砂防事業))	九艘泊川 (むつ市)	H14	H24	464	砂防えん堤6基	80.8 %	49	4.24	93	9	○	
10	砂防事業 (砂防事業(火山砂防事業))	境沢 (三戸町)	H15	H23	420	砂防えん堤2基 溪流保全工450m	82.1 %	30	3.86	93	10	○	

対応方針欄 :継続、-:保留

- 1 事業箇所及び全体計画(着手、完了予定、事業費、事業量)等は平成22年度当初予算提案時点のものであり、今後の社会情勢や県の財政状況等(補助事業にあっては、国の採択状況)により変更になる場合があります。
- 2 評点は、事業種別ごとの評価基準に基づき算出した点数であり、異種事業間では比較できません。

公共事業継続評価調書(総括表)  
(平成21年度実施)

部局・課名 県土整備部 河川砂防課

番号	事業種別 (事業名)	箇所名等 (市町村名)	全体計画				当該年度 までの 進捗率	翌年度 事業費 (百万 円)	B/C	評価結果		対応 方針	備考
			着手	完了 (予定)	事業費 (百万 円)	事業量 (単位)				評点	順位		
11	砂防事業 (砂防事業(通常砂防事業))	脇の沢 (鯉ヶ沢町)	H17	H23	445	砂防えん堤2基	90.0 %	29	2.30	93	11	○	
12	砂防事業 (砂防事業(火山砂防事業))	第1寺牛沢 (三戸町)	H20	H23	125	砂防えん堤1基	46.9 %	65	10.65	92	12	○	
13	砂防事業 (砂防事業(通常砂防事業))	東立石子沢 (平内町)	H20	H23	157	砂防えん堤1基	29.9 %	36	4.25	92	13	○	
14	砂防事業 (砂防事業(通常砂防事業))	押付沢 (六ヶ所村)	H19	H24	210	砂防えん堤1基	40.5 %	49	4.54	90	14	○	
15	砂防事業 (砂防事業(火山砂防事業))	西焼山沢 (十和田市)	H19	H23	230	砂防えん堤2基	47.8 %	39	2.63	90	15	○	
16	砂防事業 (砂防事業(通常砂防事業))	吉花沢 (深浦町)	H18	H25	340	砂防えん堤2基	54.1 %	40	1.80	90	16	○	
17	砂防事業 (砂防事業(火山砂防事業))	沢田沢 (三戸町)	H19	H27	700	溪流保全工730m 橋梁工1橋	15.0 %	149	2.61	88	17	○	
18	砂防事業 (砂防事業(通常砂防事業))	笹内川 (深浦町)	H15	H23	630	砂防えん堤1基	84.5 %	87	2.24	88	18	○	
19	砂防事業 (砂防事業(火山砂防事業))	茂市沢 (田子町)	H15	H24	600	砂防えん堤2基	86.5 %	30	1.75	88	19	○	
20	砂防事業 (砂防事業(通常砂防事業))	小川平沢 (青森市)	H20	H23	188	砂防えん堤2基 溪流保全工L=250m	26.6 %	49	2.65	85	20	○	

対応方針欄 : 継続、- : 保留

- 1 事業箇所及び全体計画(着手、完了予定、事業費、事業量)等は平成22年度当初予算提案時点のものであり、今後の社会情勢や県の財政状況等(補助事業にあっては、国の採択状況)により変更になる場合があります。
- 2 評点は、事業種別ごとの評価基準に基づき算出した点数であり、異種事業間では比較できません。

公共事業継続評価調書(総括表)  
(平成21年度実施)

部局・課名 県土整備部 河川砂防課

番号	事業種別 (事業名)	箇所名等 (市町村名)	全体計画				当該年度 までの 進捗率	翌年度 事業費 (百万 円)	B/C	評価結果		対応 方針	備考
			着手	完了 (予定)	事業費 (百万 円)	事業量 (単位)				評点	順位		
21	砂防事業 (砂防事業(通常砂防事業))	脇元川 (五所川原市)	H18	H24	598	砂防えん堤1基	68.1 %	69	3.46	80	21	○	
22	砂防事業 (砂防事業(火山砂防事業))	惣辺川 (十和田市)	H20	H27	700	砂防えん堤3基	10.7 %	29	2.51	80	22	○	
23	砂防事業 (砂防事業(火山砂防事業))	遠瀬沢 (田子町)	H16	H24	700	砂防えん堤2基	64.6 %	50	2.54	78	23	○	
24	砂防事業 (砂防事業(火山砂防事業))	吉田川 (むつ市)	H20	H24	160	溪流保全工860m	31.1 %	0	9.36	52	29	-	
25	砂防事業 (砂防事業(通常砂防事業))	東大沢 (弘前市)	H20	H24	210	砂防えん堤1基 土石流堆積1基	34.1 %	59	4.47	77	24	○	
26	砂防事業 (砂防事業(通常砂防事業))	中大沢 (弘前市)	H20	H24	237	砂防えん堤1基 土石流堆積工1基	24.4 %	49	3.76	77	25	○	
27	砂防事業 (砂防事業(通常砂防事業))	津軽沢 (中泊町)	H19	H26	630	床固工1基 溪流保全工1,160m	18.7 %	49	11.19	73	26	○	
28	砂防事業 (砂防事業(火山砂防事業))	道前沢 (田子町)	H20	H25	250	溪流保全工780m	32.0 %	30	4.58	71	27	○	
29	砂防事業 (砂防事業(通常砂防事業))	古野牛川西沢 (東通村)	H19	H23	207	砂防えん堤1基	41.2 %	79	1.78	71	28	○	

対応方針欄 : 継続、- : 保留

- 1 事業箇所及び全体計画(着手、完了予定、事業費、事業量)等は平成22年度当初予算提案時点のものであり、今後の社会情勢や県の財政状況等(補助事業にあっては、国の採択状況)により変更になる場合があります。
- 2 評点は、事業種別ごとの評価基準に基づき算出した点数であり、異種事業間では比較できません。



公共事業継続評価調書(総括表)  
(平成21年度実施)

部局・課名 県土整備部 河川砂防課

番号	事業種別 (事業名)	箇所名等 (市町村名)	全体計画				当該年度 までの 進捗率	翌年度 事業費 (百万 円)	B/C	評価結果		対応 方針	備考
			着手	完了 (予定)	事業費 (百万 円)	事業量 (単位)				評点	順位		
1	砂防事業 (砂防事業(砂防整備事業))	左野際沢 (青森市)	H21	H23	70	砂防えん堤工1基	28.6 %	30	3.51	95	1	○	
2	砂防事業 (砂防事業(砂防整備事業))	中北大釈迦沢 (青森市)	H21	H23	95	砂防えん堤工1基	28.4 %	33	13.76	93	2	○	
3	砂防事業 (砂防事業(砂防整備事業))	昆布掛沢 (中泊町)	H21	H24	90	砂防えん堤工1基	26.7 %	25	2.79	90	3	○	
4	砂防事業 (砂防事業(砂防整備事業))	南手倉橋沢 (五戸町)	H21	H24	90	砂防えん堤工1基	25.6 %	30	2.19	83	4	○	

対応方針欄 : 継続、- : 保留

- 1 事業箇所及び全体計画(着手、完了予定、事業費、事業量)等は平成22年度当初予算提案時点のものであり、今後の社会情勢や県の財政状況等(補助事業にあっては、国の採択状況)により変更になる場合があります。
- 2 評点は、事業種別ごとの評価基準に基づき算出した点数であり、異種事業間では比較できません。

公共事業継続評価調書(総括表)  
(平成21年度実施)

部局・課名 県土整備部 河川砂防課

番号	事業種別 (事業名)	箇所名等 (市町村名)	全体計画				当該年度 までの 進捗率	翌年度 事業費 (百万 円)	B/C	評価結果		対応 方針	備考
			着手	完了 (予定)	事業費 (百万 円)	事業量 (単位)				評点	順位		
1	砂防事業 (地すべり対策事業)	大山長根 (中泊町)	H18	H23	388	集水井工 N=1基 横ボーリング工 L=6,140m	51.5 %	35	7.08	90	1	○	
2	砂防事業 (地すべり対策事業)	三ツ目内 (大鰐町)	H11	H26	1,200	集水ボーリング工 L=12,500m 水路工 L=5,720m	60.1 %	69	6.79	80	2	○	
3	砂防事業 (地すべり対策事業)	蔦川 (十和田市)	H19	H34	3,350	集水井工 N=7基 鋼管杭工 L=500m	8.7 %	45	3.07	70	3	○	

対応方針欄 : 継続、- : 保留

- 1 事業箇所及び全体計画(着手、完了予定、事業費、事業量)等は平成22年度当初予算提案時点のものであり、今後の社会情勢や県の財政状況等(補助事業にあっては、国の採択状況)により変更になる場合があります。
- 2 評点は、事業種別ごとの評価基準に基づき算出した点数であり、異種事業間では比較できません。

公共事業継続評価調書(総括表)  
(平成21年度実施)

部局・課名 県土整備部 河川砂防課

番号	事業種別 (事業名)	箇所名等 (市町村名)	全体計画				当該年度 までの 進捗率	翌年度 事業費 (百万 円)	B/C	評価結果		対応 方針	備考
			着手	完了 (予定)	事業費 (百万 円)	事業量 (単位)				評点	順位		
1	海岸事業 (海岸侵食対策事業)	烏沢海岸 (むつ市)	S60	H30	5,900	人工リーフ L=2,330m	63.3 %	265	3.00	85	1	○	
2	海岸事業 (海岸侵食対策事業)	三沢海岸 (三沢市)	S54	H26	8,605	消波堤工 L= 688m ヘッドランド工 L=2,600m	78.3 %	346	2.45	83	2	○	

対応方針欄 : 継続、- : 保留

- 1 事業箇所及び全体計画(着手、完了予定、事業費、事業量)等は平成22年度当初予算提案時点のものであり、今後の社会情勢や県の財政状況等(補助事業にあっては、国の採択状況)により変更になる場合があります。
- 2 評点は、事業種別ごとの評価基準に基づき算出した点数であり、異種事業間では比較できません。

公共事業継続評価調書(総括表)  
(平成21年度実施)

部局・課名 県土整備部 河川砂防課

番号	事業種別 (事業名)	箇所名等 (市町村名)	全体計画				当該年度 までの 進捗率	翌年度 事業費 (百万 円)	B/C	評価結果		対応 方針	備考
			着手	完了 (予定)	事業費 (百万 円)	事業量 (単位)				評点	順位		
1	急傾斜地崩壊対策事業	泊1号区域 (六ヶ所村)	H20	H23	207	施工延長L=110m 現場打吹付法砕工A=1,640㎡	60.5 %	9	8.59	95	1	○	
2	急傾斜地崩壊対策事業	茂森町2号 (弘前市)	H21	H25	130	施工延長L=106m 連続繊維補強土工A=3,000㎡	11.5 %	25	8.24	95	2	○	
3	急傾斜地崩壊対策事業	磯谷区域 (佐井村)	H20	H24	219	施工延長L=210m 現場打吹付法砕工A=4,380㎡	32.0 %	40	5.33	95	3	○	
4	急傾斜地崩壊対策事業	船橋区域 (野辺地町)	H20	H23	160	施工延長L=150m 連続繊維補強土工A=4,500㎡	18.8 %	20	5.15	95	4	○	
5	急傾斜地崩壊対策事業	富范区域 (つがる市)	H20	H23	90	施工延長L=90m プレキャスト法砕工A=2,300㎡	50.0 %	20	4.52	93	5	○	
6	急傾斜地崩壊対策事業	二枚橋 (むつ市)	H21	H26	300	施工延長L=360m 現場打吹付法砕工A=6,900㎡	13.3 %	37	4.03	93	6	○	
7	急傾斜地崩壊対策事業	虎渡区域 (南部町)	H15	H24	580	施工延長L=450m ノンフレーム工A=3,160㎡、 連続繊維補強土工A=11,740㎡	71.5 %	79	3.72	93	7	○	
8	急傾斜地崩壊対策事業	蜂ヶ峰区域 (大鰐町)	H15	H24	540	施工延長L=250m 現場打吹付法砕工A=11,400 ㎡	82.8 %	50	3.47	93	8	○	
9	急傾斜地崩壊対策事業	舟岡4号 (外ヶ浜町)	H21	H26	300	施工延長L=370m 連続繊維補強土工A=7,200㎡	13.3 %	54	3.41	93	9	○	
10	急傾斜地崩壊対策事業	上平区域 (五戸町)	H19	H24	180	施工延長L=83m 連続繊維補強土工A=1,970㎡	47.1 %	20	3.18	93	10	○	

対応方針欄 : 継続、- : 保留

- 1 事業箇所及び全体計画(着手、完了予定、事業費、事業量)等は平成22年度当初予算提案時点のものであり、今後の社会情勢や県の財政状況等(補助事業にあっては、国の採択状況)により変更になる場合があります。
- 2 評点は、事業種別ごとの評価基準に基づき算出した点数であり、異種事業間では比較できません。

公共事業継続評価調書(総括表)  
(平成21年度実施)

部局・課名 県土整備部 河川砂防課

番号	事業種別 (事業名)	箇所名等 (市町村名)	全体計画				当該年度 までの 進捗率	翌年度 事業費 (百万 円)	B/C	評価結果		対応 方針	備考
			着手	完了 (予定)	事業費 (百万 円)	事業量 (単位)				評点	順位		
11	急傾斜地崩壊対策事業	平岡1号区域 (青森市)	H18	H23	490	施工延長L=269m 現場打吹付法砕工A=8,900㎡	83.3 %	59	3.12	93	11	○	
12	急傾斜地崩壊対策事業	遠瀬1号 (田子町)	H21	H25	200	施工延長L=200m 連続繊維補強土工A=5,000㎡	7.5 %	20	2.50	90	12	○	
13	急傾斜地崩壊対策事業	日計2号 (八戸市)	H21	H26	300	施工延長L=252m 現場打吹付法砕工A=1,500㎡ 連続繊維補強土工A=5,600㎡	14.8 %	66	2.45	90	13	○	
14	急傾斜地崩壊対策事業	旗野台団地 1号区域 (青森市)	H20	H24	290	施工延長L=270m 連続繊維補強土工A=11,200㎡	27.6 %	40	2.22	90	14	○	
15	急傾斜地崩壊対策事業	沢田区域 (弘前市)	H20	H24	230	施工延長L=218m 待受擁壁工L=162m 樹脂吹付工A=1,600㎡	11.3 %	70	2.04	90	15	○	
16	急傾斜地崩壊対策事業	長崎区域 (黒石市)	H15	H24	300	施工延長L=300m 連続繊維補強土工A=5,200㎡	70.7 %	30	3.38	88	16	○	
17	急傾斜地崩壊対策事業	大沢5号 (弘前市)	H21	H29	300	施工延長L=240m 連続繊維補強土工A=6,600㎡	6.7 %	20	1.67	88	17	○	
18	急傾斜地崩壊対策事業	玉清水区域 (中泊町)	H13	H23	600	施工延長L=389m 擁壁工L=148m、 現場打吹付法砕工A=9,810㎡	83.9 %	45	1.58	88	18	○	
19	急傾斜地崩壊対策事業	袴田区域 (三戸町)	H18	H24	180	施工延長L=348m プレキャスト法砕工A=2,020㎡ 連続繊維補強土工A=3,870㎡	88.9 %	30	2.35	85	19	○	

対応方針欄 :継続、-:保留

- 1 事業箇所及び全体計画(着手、完了予定、事業費、事業量)等は平成22年度当初予算提案時点のものであり、今後の社会情勢や県の財政状況等(補助事業にあっては、国の採択状況)により変更になる場合があります。
- 2 評点は、事業種別ごとの評価基準に基づき算出した点数であり、異種事業間では比較できません。

公共事業継続評価調書(総括表)  
(平成21年度実施)

部局・課名 県土整備部 河川砂防課

番号	事業種別 (事業名)	箇所名等 (市町村名)	全体計画				当該年度 までの 進捗率	翌年度 事業費 (百万 円)	B/C	評価結果		対応 方針	備考
			着手	完了 (予定)	事業費 (百万 円)	事業量 (単位)				評点	順位		
1	急傾斜地対策事業	山形町区域 (黒石市)	H20	H24	70	施工延長L=185m 法面工A=2,000㎡	28.6 %	10	13.83	92	1	○	
2	急傾斜地対策事業	赤平1号区域 (東通村)	H19	H24	120	施工延長 L=290m 現場打吹付法砕工 A=4,000m2	66.7 %	30	5.58	92	2	○	
3	急傾斜地対策事業	唐崎2号区域 (中泊町)	H21	H24	54	施工延長L=130m 法面工A=1,800m2	11.1 %	20	5.00	92	3	○	
4	急傾斜地対策事業	原田2号区域 (佐井村)	H20	H25	85	施工延長 L=130m プレキャスト法砕工 A=1,420m2	35.3 %	15	4.06	90	4	○	
5	急傾斜地対策事業	久保1号区域 (東北町)	H20	H26	130	施工延長L=222m 現場打吹付法砕工A=1,500 ㎡	19.2 %	20	3.16	90	5	○	
6	急傾斜地対策事業	上名久井区域 (南部町)	H20	H28	100	施工延長 L=20m 法面工A=300m2	20.0 %	10	3.14	90	6	○	
7	急傾斜地対策事業	今別2号区域 (今別町)	H17	H23	150	施工延長L=268m 現場打吹付法砕工A=2,400 ㎡	74.7 %	30	3.01	90	7	○	
8	急傾斜地対策事業	田野沢 6号区域 (深浦町)	H20	H25	65	施工延長L=52m 現場打吹付法砕工A=650㎡ 擁壁工L=20m	29.8 %	10	3.58	88	8	○	
9	急傾斜地対策事業	湯舟5号区域 (鯉ヶ沢町)	H20	H25	70	施工延長L=125m プレキャスト法砕工A=1,620 ㎡	28.6 %	15	3.49	88	9	○	
10	急傾斜地対策事業	千刈田 2号区域 (おいらせ町)	H20	H23	100	施工延長L=140m プレキャスト法砕工A=1,800㎡	35.0 %	20	2.89	87	10	○	

対応方針欄 : 継続、- : 保留

- 1 事業箇所及び全体計画(着手、完了予定、事業費、事業量)等は平成22年度当初予算提案時点のものであり、今後の社会情勢や県の財政状況等(補助事業にあっては、国の採択状況)により変更になる場合があります。
- 2 評点は、事業種別ごとの評価基準に基づき算出した点数であり、異種事業間では比較できません。

公共事業継続評価調書(総括表)  
(平成21年度実施)

部局・課名 県土整備部 河川砂防課

番号	事業種別 (事業名)	箇所名等 (市町村名)	全体計画				当該年度 までの 進捗率	翌年度 事業費 (百万 円)	B/C	評価結果		対応 方針	備考
			着手	完了 (予定)	事業費 (百万 円)	事業量 (単位)				評点	順位		
11	急傾斜地対策事業	焼山3号区域 (六ヶ所村)	H20	H23	40	施工延長L=45m 法面工A=500㎡	50.0 %	10	2.54	87	11	○	
12	急傾斜地対策事業	七日市区域 (田子町)	H20	H23	70	施工延長 L=40m 法面工A=600m2	42.9 %	30	2.30	87	12	○	

対応方針欄 :継続、-:保留

- 1 事業箇所及び全体計画(着手、完了予定、事業費、事業量)等は平成22年度当初予算提案時点のものであり、今後の社会情勢や県の財政状況等(補助事業にあっては、国の採択状況)により変更になる場合があります。
- 2 評点は、事業種別ごとの評価基準に基づき算出した点数であり、異種事業間では比較できません。