

公共事業継続評価調書(総括表)  
(平成21年度実施)

部局・課名 県土整備部 道路課

番号	事業種別 (事業名)	箇所名等 (市町村名)	全体計画				当該年度 までの 進捗率	B/C	評価結果		備考
			着手	完了 (予定)	事業費 (百万 円)	事業量 (単位)			評点	順位	
1	道路改築事業 (国道改築事業)	国道394号 榎林バイパス (七戸町)	H21	H28	2,528	計画延長L=3,400m 計画幅員W=6.5(12.0)m	4.7 %	1.50	88	1	
2	道路改築事業 (国道改築事業)	国道454号 豊間内バイパス (八戸市~五戸町)	H19	H23	1,450	計画延長L=3,300m 計画幅員W=6.5(9.50)m	63.4 %	2.31	81	2	
3	道路改築事業 (国道改築事業)	国道338号 大湊Ⅱ期バイパス (むつ市)	H20	H26	2,497	計画延長L=3670m 計画幅員W=6.5(16.0)m	5.2 %	2.88	77	3	
4	道路改築事業 (国道改築事業)	国道339号 五所川原北バイパス (五所川原市)	H6	H30	9,360	計画延長L=5,240m 計画幅員W=6.5@2(19.0)m	61.7 %	2.67	73	4	
5	道路改築事業 (国道改築事業)	国道279号 二枚橋バイパス (むつ市)	H8	H27	5,330	計画延長L=4,100m 計画幅員W=6.5(13.0)m	60.4 %	1.18	70	5	

- 1 事業箇所及び全体計画(着手、完了予定、事業費、事業量)等は評価時点のものであり、最終的な事業箇所、全体計画等は今後の予算編成過程で決定されます。
- 2 事業完了予定年度は、今後の社会情勢や県の財政状況等により変更になる場合があります。
- 3 評点は、事業種別ごとの評価基準に基づき算出した点数であり、異種事業間では比較できません。

公共事業継続評価調書(総括表)  
(平成21年度実施)

部局・課名 県土整備部 道路課

番号	事業種別 (事業名)	箇所名等 (市町村名)	全体計画				当該年度 までの 進捗率	B/C	評価結果		備考
			着手	完了 (予定)	事業費 (百万 円)	事業量 (単位)			評点	順位	
1	道路改築事業 (国道交付金事業)	国道280号 蓬田～蟹田バイパス (蓬田村～外ヶ浜町)	H15	H29	6,840	計画延長L=7,150m 計画幅員W=6.5(14.5)m	68.8 %	1.74	87	1	
2	道路改築事業 (国道交付金事業)	国道340号 泥障作Ⅱ期バイパス (八戸市)	H14	H23	1,450	計画延長L=1,270m 計画幅員W=6.0(11.5)m	92.0 %	2.74	81	2	
3	道路改築事業 (国道交付金事業)	国道101号 追良瀬Ⅱ期バイパス (深浦町)	H20	H27	3,952	計画延長L=3550m 計画幅員W=6.5(9.5)m	3.0 %	1.04	74	3	
4	道路改築事業 (国道交付金事業)	国道280号 砂ヶ森拡幅 (今別町)	H20	H23	1,000	計画延長L=920m 計画幅員W=6.0(8.0)m	16.0 %	1.09	69	4	

- 1 事業箇所及び全体計画(着手、完了予定、事業費、事業量)等は評価時点のものであり、最終的な事業箇所、全体計画等は今後の予算編成過程で決定されます。
- 2 事業完了予定年度は、今後の社会情勢や県の財政状況等により変更になる場合があります。
- 3 評点は、事業種別ごとの評価基準に基づき算出した点数であり、異種事業間では比較できません。

公共事業継続評価調書(総括表)  
(平成21年度実施)

部局・課名 県土整備部 道路課

番号	事業種別 (事業名)	箇所名等 (市町村名)	全体計画				当該年度 までの 進捗率	B/C	評価結果		備考
			着手	完了 (予定)	事業費 (百万 円)	事業量 (単位)			評点	順位	
1	道路改築事業 (県道改築事業)	岩崎西目屋弘前線 川原平～田代 (西目屋村)	H15	H25	8,858	計画延長L=13,000m 計画幅員W=6.0(9.0)m	87.7 %	1.16	91	1	
2	道路改築事業 (県道改築事業)	八戸環状線 糠塚 (八戸市)	H9	H24	9,553	計画延長L=1,950m 計画幅員W=13.0(24.0)m	87.5 %	2.47	88	2	

- 1 事業箇所及び全体計画(着手、完了予定、事業費、事業量)等は評価時点のものであり、最終的な事業箇所、全体計画等は今後の予算編成過程で決定されます。
- 2 事業完了予定年度は、今後の社会情勢や県の財政状況等により変更になる場合があります。
- 3 評点は、事業種別ごとの評価基準に基づき算出した点数であり、異種事業間では比較できません。

公共事業継続評価調書(総括表)  
(平成21年度実施)

部局・課名 県土整備部 道路課

番号	事業種別 (事業名)	箇所名等 (市町村名)	全体計画				当該年度 までの 進捗率	B/C	評価結果		備考
			着手	完了 (予定)	事業費 (百万 円)	事業量 (単位)			評点	順位	
1	道路改築事業 (地域活力基盤道路建設事業)	小友板柳(停)線 小友 (弘前市)	H11	H24	1,800	計画延長L=2,360m 計画幅員W=6.5(12.0)m	60.1 %	2.49	86	1	
2	道路改築事業 (地域活力基盤道路建設事業)	中野北高岩(停)線 上野 (八戸市)	H13	H24	340	計画延長L=614m 計画幅員W=6.0(11.5)m	53.5 %	1.08	77	2	
3	道路改築事業 (地域活力基盤道路建設事業)	青森浪岡線 八ツ役 (青森市)	H11	H25	4,622	計画延長L=2,100m 計画幅員W=13.0(24.5)m	86.8 %	1.89	73	3	
4	道路改築事業 (地域活力基盤道路建設事業)	夏泊公園線 浦田～茂浦 (平内町)	H14	H26	5,700	計画延長L=2,610m 計画幅員W=6.0(11.5)m	44.5 %	1.27	72	4	
5	道路改築事業 (地域活力基盤道路建設事業)	五所川原岩木線 掛落林 (板柳町)	H13	H27	1,461	計画延長L=920m 計画幅員W=6.5(14.5)m	28.5 %	2.23	71	5	
6	道路改築事業 (地域活力基盤道路建設事業)	名川階上線 剣吉踏切 (南部町)	H15	H25	1,380	計画延長L=561m 計画幅員W=6.5(14.5)m	28.7 %	1.02	68	6	
7	道路改築事業 (地域活力基盤道路建設事業)	弘前田舎館黒石線 畑中 (田舎館村)	H14	H24	1,167	計画延長L=1,500m 計画幅員W=6.5(13.0)m	64.6 %	2.74	67	7	
8	道路改築事業 (地域活力基盤道路建設事業)	八戸大野線 田代 (八戸市)	H14	H23	1,219	計画延長L=1,720m 計画幅員W=6.5(12.0)m	58.9 %	2.19	67	8	
9	道路改築事業 (地域活力基盤道路建設事業)	常海橋銀線 上常海橋～福館 (板柳町～藤崎町)	H11	H25	1,310	計画延長L=1,400m 計画幅員W=6.5(12.0)m	43.5 %	1.01	67	9	
10	道路改築事業 (地域活力基盤道路建設事業)	東北横浜線 室の久保 (六ヶ所村)	H11	H25	850	計画延長L=1,700m 計画幅員W=5.5(7.0)m	11.7 %	1.11	66	10	

- 1 事業箇所及び全体計画(着手、完了予定、事業費、事業量)等は評価時点のものであり、最終的な事業箇所、全体計画等は今後の予算編成過程で決定されます。
- 2 事業完了予定年度は、今後の社会情勢や県の財政状況等により変更になる場合があります。
- 3 評点は、事業種別ごとの評価基準に基づき算出した点数であり、異種事業間では比較できません。

公共事業継続評価調書(総括表)  
(平成21年度実施)

部局・課名 県土整備部 道路課

番号	事業種別 (事業名)	箇所名等 (市町村名)	全体計画				当該年度 までの 進捗率	B/C	評価結果		備考
			着手	完了 (予定)	事業費 (百万 円)	事業量 (単位)			評点	順位	
11	道路改築事業 (地域活力基盤道路建設事業)	八戸野辺地線 駒沢 (三沢市)	H11	H25	1,200	計画延長L=1,840m 計画幅員W=6.5(12.0)m	50.8 %	5.13	66	11	
12	道路改築事業 (地域活力基盤道路建設事業)	上野十和田線 立崎 (十和田市)	H15	H25	550	計画延長L=700m 計画幅員W=6.0(13.0)m	38.5 %	8.06	63	12	
13	道路改築事業 (地域活力基盤道路建設事業)	常海橋銀線 福館～女鹿沢 (藤崎町～青森市)	H11	H30	3,000	計画延長L=5,060m 計画幅員W=6.5(12.0)m	7.4 %	1.21	63	13	
14	道路改築事業 (地域活力基盤道路建設事業)	松代町陸奥赤石(停)線 深谷町 (鯉ヶ沢町)	H10	H30	2,624	計画延長L=6,680m 計画幅員W=5.5(7.0)m	3.3 %	1.41	62	14	
15	道路改築事業 (地域活力基盤道路建設事業)	水喰上北町(停)線 甲地 (東北町)	H11	H25	1,000	計画延長L=2,200m 計画幅員W=6.0(11.5)m	76.0 %	1.37	61	15	

- 1 事業箇所及び全体計画(着手、完了予定、事業費、事業量)等は評価時点のものであり、最終的な事業箇所、全体計画等は今後の予算編成過程で決定されます。
- 2 事業完了予定年度は、今後の社会情勢や県の財政状況等により変更になる場合があります。
- 3 評点は、事業種別ごとの評価基準に基づき算出した点数であり、異種事業間では比較できません。

公共事業継続評価調書(総括表)  
(平成21年度実施)

部局・課名 県土整備部 道路課

番号	事業種別 (事業名)	箇所名等 (市町村名)	全体計画				当該年度 までの 進捗率	B/C	評価結果		備考
			着手	完了 (予定)	事業費 (百万 円)	事業量 (単位)			評点	順位	
1	道路改築事業 (市町村合併支援事業)	むつ恐山公園大畑線 葉色沢 (むつ市)	H13	H25	550	計画延長L=860m 計画幅員W=6.0(9.0)m	11.1 %	1.60	71	1	
2	道路改築事業 (市町村合併支援事業)	青森環状野内線 宮田 (青森市)	H8	H25	3,850	計画延長L=3,335m 計画幅員W=13.0(30.0)m	82.9 %	2.48	64	2	
3	道路改築事業 (市町村合併支援事業)	名久井岳公園線 法光寺 (南部町)	H11	H25	840	計画延長L=1,875m 計画幅員W=6.0(11.5)m	24.6 %	1.33	64	3	
4	道路改築事業 (市町村合併支援事業)	再賀木造線 千年～善積 (つがる市)	H5	H30	3,282	計画延長L=4,930m 計画幅員W=6.0(12.5)m	65.4 %	1.15	64	4	
5	道路改築事業 (市町村合併支援事業)	浅水南部線 手倉橋 (五戸町)	H14	H25	303	計画延長L=500m 計画幅員W=6.0(11.5)m	49.6 %	4.92	61	5	
6	道路改築事業 (市町村合併支援事業)	岩崎深浦線 岩崎 (深浦町)	H15	H29 以降	2,100	計画延長L=1,120m 計画幅員W=6.0(9.0)m	11.1 %	0.55	51	6	

- 1 事業箇所及び全体計画(着手、完了予定、事業費、事業量)等は評価時点のものであり、最終的な事業箇所、全体計画等は今後の予算編成過程で決定されます。
- 2 事業完了予定年度は、今後の社会情勢や県の財政状況等により変更になる場合があります。
- 3 評点は、事業種別ごとの評価基準に基づき算出した点数であり、異種事業間では比較できません。

公共事業継続評価調書(総括表)  
(平成21年度実施)

部局・課名 県土整備部 道路課

番号	事業種別 (事業名)	箇所名等 (市町村名)	全体計画				当該年度 までの 進捗率	B/C	評価結果		備考
			着手	完了 (予定)	事業費 (百万 円)	事業量 (単位)			評点	順位	
1	道路改築事業 (地方特定道路建設整備事業)	久渡寺新寺町線 小沢 (弘前市)	H13	H24	200	計画延長L=195.7m 計画幅員W=6.0(12.5)m	25.0 %	12.96	82	1	
2	道路改築事業 (地方特定道路建設整備事業)	夏泊公園線 東滝 (平内町)	H10	H26	900	計画延長L=1,200m 計画幅員W=6.0(9.0)m	3.7 %	1.74	72	2	
3	道路改築事業 (地方特定道路建設整備事業)	むつ尻屋崎線 尻屋 (東通村)	H14	H25	210	計画延長L=540m 計画幅員W=5.5(9.5)m	30.0 %	5.60	71	3	
4	道路改築事業 (地方特定道路建設整備事業)	櫛引上名久井 三戸線 森越Ⅱ期 (南部町)	H15	H30	757	計画延長L=1,272m 計画幅員W=6.5(11.5)m	6.6 %	4.23	71	4	
5	道路改築事業 (地方特定道路建設整備事業)	夏泊公園線 久慈ノ浜 (平内町)	H11	H25	480	計画延長L=1,120m 計画幅員W=6.0(11.5)m	30.8 %	3.39	66	5	
6	道路改築事業 (地方特定道路建設整備事業)	増田浅虫線 増田～浅虫 (青森市)	H10	H25	900	計画延長L=2,185m 計画幅員W=5.5(7.0)m	14.4 %	1.54	66	6	
7	道路改築事業 (地方特定道路建設整備事業)	南部田子線 下平 (三戸町)	H10	H25	311	計画延長L=700m 計画幅員W=5.5(7.0)m	77.1 %	1.88	64	7	
8	道路改築事業 (地方特定道路建設整備事業)	五林平藤崎線 館野越 (板柳町)	H12	H25	240	計画延長L=224m 計画幅員W=5.5(7.0)m	6.6 %	11.27	64	8	
9	道路改築事業 (地方特定道路建設整備事業)	大俵板柳(停)線 大俵～深味 (板柳町)	H14	H25	350	計画延長L=1,060m 計画幅員W=6.0(10.0)m	63.1 %	1.44	62	9	
10	道路改築事業 (地方特定道路建設整備事業)	酸ヶ湯黒石線 高館 (黒石市)	H13	H25	374	計画延長L=1,130m 計画幅員W=5.5(7.0)m	56.7 %	4.11	62	10	

- 1 事業箇所及び全体計画(着手、完了予定、事業費、事業量)等は評価時点のものであり、最終的な事業箇所、全体計画等は今後の予算編成過程で決定されます。
- 2 事業完了予定年度は、今後の社会情勢や県の財政状況等により変更になる場合があります。
- 3 評点は、事業種別ごとの評価基準に基づき算出した点数であり、異種事業間では比較できません。

公共事業継続評価調書(総括表)  
(平成21年度実施)

部局・課名 県土整備部 道路課

番号	事業種別 (事業名)	箇所名等 (市町村名)	全体計画				当該年度 までの 進捗率	B/C	評価結果		備考
			着手	完了 (予定)	事業費 (百万)	事業量 (単位)			評点	順位	
11	道路改築事業 (地方特定道路建設整備事業)	大沢内(停)線 大沢内 (中泊町)	H13	H25	230	計画延長L=470m 計画幅員W=6.0(9.0)m	6.5 %	2.00	62	11	
12	道路改築事業 (地方特定道路建設整備事業)	青森五所川原線 飯詰 (五所川原市)	H14	H26	850	計画延長L=1,760m 計画幅員W=6.5(13.0)m	14.7 %	0.86	61	12	
13	道路改築事業 (地方特定道路建設整備事業)	弘前田舎館黒石線 猿賀 (平川市)	H15	H25	800	計画延長L=942m 計画幅員W=6.5(16.5)m	19.4 %	3.14	56	13	
14	道路改築事業 (地方特定道路建設整備事業)	十和田三戸線 下切田～横道 (十和田市)	H14	H26	1,400	計画延長L=2,400m 計画幅員W=6.0(11.5)m	52.4 %	1.05	56	14	
15	道路改築事業 (地方特定道路建設整備事業)	松木平撫牛子 (停)線 撫牛子 (弘前市)	H13	H25	500	計画延長L=300m 計画幅員W=6.0(11.5)m	2.8 %	14.16	47	15	
16	道路改築事業 (地方特定道路建設整備事業)	柗棚手倉橋線 上横沢Ⅱ期 (新郷村)	H13	H30以降	1,030	計画延長L=1,300m 計画幅員W=5.5(7.0)m	12.9 %	0.46	44	16	

- 1 事業箇所及び全体計画(着手、完了予定、事業費、事業量)等は評価時点のものであり、最終的な事業箇所、全体計画等は今後の予算編成過程で決定されます。
- 2 事業完了予定年度は、今後の社会情勢や県の財政状況等により変更になる場合があります。
- 3 評点は、事業種別ごとの評価基準に基づき算出した点数であり、異種事業間では比較できません。



公共事業継続評価調書(総括表)  
(平成21年度実施)

部局・課名 県土整備部 道路課

番号	事業種別 (事業名)	箇所名等 (市町村名)	全体計画				当該年度 までの 進捗率	B/C	評価結果		備考
			着手	完了 (予定)	事業費 (百万 円)	事業量 (単位)			評点	順位	
1	道路改築事業 (拠点施設関連基盤施設整備事業)	九艘泊脇野沢線 脇野沢 (むつ市)	H6	H25	2,070	計画延長L=1,147m 計画幅員W=6.0(16.0)m	71.1 %	0.82	67	1	

- 1 事業箇所及び全体計画(着手、完了予定、事業費、事業量)等は評価時点のものであり、最終的な事業箇所、全体計画等は今後の予算編成過程で決定されます。
- 2 事業完了予定年度は、今後の社会情勢や県の財政状況等により変更になる場合があります。
- 3 評点は、事業種別ごとの評価基準に基づき算出した点数であり、異種事業間では比較できません。

### 公共事業継続評価調書(総括表) (平成21年度実施)

部局・課名 県土整備部 道路課

番号	事業種別 (事業名)	箇所名等 (市町村名)	全体計画				当該年度 までの 進捗率	B/C	評価結果		備考
			着手	完了 (予定)	事業費 (百万 円)	事業量 (単位)			評点	順位	
1	災害防除事業 (国道災害防除事業)	国道279号 易国間 (風間浦村)	H17	H24	4,530	急崖部対策 L=510m	76.9 %	-	93	1	

1 事業箇所及び全体計画(着手、完了予定、事業費、事業量)等は評価時点のものであり、最終的な事業箇所、全体計画等は今後の予算編成過程で決定されます。  
 2 事業完了予定年度は、今後の社会情勢や県の財政状況等により変更になる場合があります。  
 3 評点は、事業種別ごとの評価基準に基づき算出した点数であり、異種事業間では比較できません。

公共事業継続評価調書(総括表)  
(平成21年度実施)

部局・課名 県土整備部 道路課

番号	事業種別 (事業名)	箇所名等 (市町村名)	全体計画				当該年度 までの 進捗率	B/C	評価結果		備考
			着手	完了 (予定)	事業費 (百万 円)	事業量 (単位)			評点	順位	
1	交通安全事業 (交通安全施設等整備事業)	八戸大野線 中居林 (八戸市)	H19	H23	790	全体延長L=481m/ 自歩道幅員w=4.5m(両側)	64.0 %	—	98	1	
2	交通安全事業 (交通安全施設等整備事業)	国道454号 倉石太田 (五戸町)	H19	H23	376	全体延長L=500m/ 車道幅員w=9.0m/ 歩道w=2.5m(片側)	59.0 %	—	98	2	
3	交通安全事業 (交通安全施設等整備事業)	国道394号 乙供 (東北町)	H19	H23	398	全体延長L=1,110m/ 歩道幅員w=3.0m(片側)	58.0 %	—	94	3	
4	交通安全事業 (交通安全施設等整備事業)	国道338号 二川目 (おいらせ町)	H19	H23	370	全体延長L=1,200m/ 歩道幅員w=2.5m(片側)	45.0 %	—	94	4	
5	交通安全事業 (交通安全施設等整備事業)	差波新井田線 新井田 (八戸市)	H20	H23	670	全体延長L=355m/ 歩道幅員w=2.5m(両側)	55.0 %	—	88	5	

- 1 事業箇所及び全体計画(着手、完了予定、事業費、事業量)等は評価時点のものであり、最終的な事業箇所、全体計画等は今後の予算編成過程で決定されます。
- 2 事業完了予定年度は、今後の社会情勢や県の財政状況等により変更になる場合があります。
- 3 評点は、事業種別ごとの評価基準に基づき算出した点数であり、異種事業間では比較できません。

公共事業継続評価調書(総括表)  
(平成21年度実施)

部局・課名 県土整備部 道路課

番号	事業種別 (事業名)	箇所名等 (市町村名)	全体計画				当該年度 までの 進捗率	B/C	評価結果		備考
			着手	完了 (予定)	事業費 (百万 円)	事業量 (単位)			評点	順位	
1	交通安全事業 (地域活力基盤道路維持事業)	夏泊公園線 中野 (平内町)	H20	H23	111	全体延長L=540m/ 歩道幅員w=3.0(片側)	91.0 %	—	98	1	
2	交通安全事業 (地域活力基盤道路維持事業)	国道104号 下田子 (田子町)	H19	H23	380	全体延長L=1,010m/ 歩道幅員w=2.5m(片側)	72.6 %	—	98	2	
3	交通安全事業 (地域活力基盤道路維持事業)	差波新井田線 新井田 (八戸市)	H20	H23	350	全体延長L=300m/ 歩道幅員w=2.5m(両側)	55.7 %	—	98	3	
4	交通安全事業 (地域活力基盤道路維持事業)	五戸六戸線 蛸川 (五戸町)	H18	H23	600	全体延長L=800m/ 歩道幅員w=2.5m(片側)	50.5 %	—	98	4	
5	交通安全事業 (地域活力基盤道路維持事業)	軽米名川線 剣吉 (南部町)	H20	H23	440	全体延長L=310m/ 車道幅員w=9.5m 歩道幅員w=3.5m(片側)	44.5 %	—	98	5	
6	交通安全事業 (地域活力基盤道路維持事業)	国道104号 石亀～茂市 (田子町)	H19	H23	237	全体延長L=400m/ 歩道幅員w=2.5m(片側)	34.6 %	—	98	6	
7	交通安全事業 (地域活力基盤道路維持事業)	金屋尾上線 南田中 (平川市)	H20	H23	400	全体延長L=870m/ 自歩道幅員w=3.5m(片側)	27.0 %	—	98	7	
8	交通安全事業 (地域活力基盤道路維持事業)	鶴ヶ坂千刈線 白旗野 (青森市)	H18	H24	990	全体延長L=1,240m/ 自歩道幅員w=3.5m(両側)	41.9 %	—	98	8	
9	交通安全事業 (地域活力基盤道路維持事業)	山田鶴田線 妙堂崎～木筒 (鶴田町)	H17	H23	785	全体延長L=3,040m/ 歩道幅員w=2.5m(片側)	96.2 %	—	94	9	
10	交通安全事業 (地域活力基盤道路維持事業)	吹上金屋黒石線 町居 (平川市)	H18	H23	307	全体延長L=320m/ 歩道幅員w=2.5m(片側)	76.9 %	—	94	10	

- 1 事業箇所及び全体計画(着手、完了予定、事業費、事業量)等は評価時点のものであり、最終的な事業箇所、全体計画等は今後の予算編成過程で決定されます。
- 2 事業完了予定年度は、今後の社会情勢や県の財政状況等により変更になる場合があります。
- 3 評点は、事業種別ごとの評価基準に基づき算出した点数であり、異種事業間では比較できません。

公共事業継続評価調書(総括表)  
(平成21年度実施)

部局・課名 県土整備部 道路課

番号	事業種別 (事業名)	箇所名等 (市町村名)	全体計画				当該年度 までの 進捗率	B/C	評価結果		備考
			着手	完了 (予定)	事業費 (百万 円)	事業量 (単位)			評点	順位	
11	交通安全事業 (地域活力基盤道路維持事業)	石川百田線 松森町 (弘前市)	H20	H23	160	全体延長L=240m/ 車道幅員w=10.0m/ 歩道幅員w=3.0(両側)	60.6 %	—	94	11	
12	交通安全事業 (地域活力基盤道路維持事業)	上野十和田線 上野 (東北町)	H20	H23	242	全体延長L=610m/ 歩道幅員w=2.5m(片側)	28.9 %	—	94	12	
13	交通安全事業 (地域活力基盤道路維持事業)	関ヶ平五代線 相馬 (弘前市)	H19	H23	343	全体延長L=520m/ 車道幅員w=7.5m	59.2 %	—	94	13	
14	交通安全事業 (地域活力基盤道路維持事業)	十和田三戸線 川守田 (三戸町)	H18	H24	600	全体延長L=600m/ 歩道幅員w=2.5m(片側)	50.0 %	—	94	14	
15	交通安全事業 (地域活力基盤道路維持事業)	三沢七戸線 春日台 (三沢市)	H19	H24	272	全体延長L=195m/ 車道幅員w=9.5m 歩道幅員w=2.5m(片側)	11.4 %	—	94	15	
16	交通安全事業 (地域活力基盤道路維持事業)	野辺地野辺地(停) 線 前田 (野辺地町)	H20	H25	500	全体延長L=600m/ 歩道幅員w=2.5m(片側)	23.0 %	—	94	16	
17	交通安全事業 (地域活力基盤道路維持事業)	国道279号 近川 (むつ市)	H19	H23	170	全体延長L=1,276m/ 歩道幅員w=2.5m(片側)	55.9 %	—	92	17	
18	交通安全事業 (地域活力基盤道路維持事業)	国道338号 佐井 (佐井村)	H21	H23	84	歩道の整備 全体延長L=200m	35.7 %	—	88	18	
19	交通安全事業 (地域活力基盤道路維持事業)	むつ尻屋崎線 田名部 (むつ市)	H21	H23	50	全体延長L=250m/ 歩道幅員w=3.0m(片側)	30.0 %	—	88	19	
20	交通安全事業 (地域活力基盤道路維持事業)	持子沢鶴田線 瀬良沢 (鶴田町)	H21	H23	180	全体延長L=1,000m/ 歩道幅員w=3.0m(片側)	16.7 %	—	88	20	

- 1 事業箇所及び全体計画(着手、完了予定、事業費、事業量)等は評価時点のものであり、最終的な事業箇所、全体計画等は今後の予算編成過程で決定されます。
- 2 事業完了予定年度は、今後の社会情勢や県の財政状況等により変更になる場合があります。
- 3 評点は、事業種別ごとの評価基準に基づき算出した点数であり、異種事業間では比較できません。

公共事業継続評価調書(総括表)  
(平成21年度実施)

部局・課名 県土整備部 道路課

番号	事業種別 (事業名)	箇所名等 (市町村名)	全体計画				当該年度 までの 進捗率	B/C	評価結果		備考
			着手	完了 (予定)	事業費 (百万 円)	事業量 (単位)			評点	順位	
21	交通安全事業 (地域活力基盤道路維持事業)	畑中竹鼻線 八反田 (田舎館村)	H21	H23	140	全体延長L=290m/ 歩道幅員w=2.5m(片側)	14.3 %	—	88	21	
22	交通安全事業 (地域活力基盤道路維持事業)	八戸野辺地線 小田 (八戸市)	H21	H24	450	全体延長L=380m/ 自歩道幅員 w=3.5m、2.5m(両側)	4.4 %	—	88	23	
23	交通安全事業 (地域活力基盤道路維持事業)	五所川原浪岡線 郷山前 (青森市)	H13	H25	620	全体延長L=880m/ 歩道幅員w=2.5m(片側)	6.5 %	—	88	24	

- 1 事業箇所及び全体計画(着手、完了予定、事業費、事業量)等は評価時点のものであり、最終的な事業箇所、全体計画等は今後の予算編成過程で決定されます。
- 2 事業完了予定年度は、今後の社会情勢や県の財政状況等により変更になる場合があります。
- 3 評点は、事業種別ごとの評価基準に基づき算出した点数であり、異種事業間では比較できません。

公共事業継続評価調書(総括表)  
(平成21年度実施)

部局・課名 県土整備部 道路課

番号	事業種別 (事業名)	箇所名等 (市町村名)	全体計画				当該年度 までの 進捗率	B/C	評価結果		備考
			着手	完了 (予定)	事業費 (百万 円)	事業量 (単位)			評点	順位	
1	防雪事業 (地域活力基盤道路積寒事業)	岩崎西目屋弘前線 大川原平 (西目屋村)	H21	H23	160	雪崩防止柵 L=265m	31.3 %	—	86	1	
2	防雪事業 (地域活力基盤道路積寒事業)	青森田代十和田線 深持 (十和田市)	H20	H23	437	スノーシェルター L=125m	26.8 %	—	83	2	

1 事業箇所及び全体計画(着手、完了予定、事業費、事業量)等は評価時点のものであり、最終的な事業箇所、全体計画等は今後の予算編成過程で決定されます。  
2 事業完了予定年度は、今後の社会情勢や県の財政状況等により変更になる場合があります。  
3 評点は、事業種別ごとの評価基準に基づき算出した点数であり、異種事業間では比較できません。

公共事業継続評価調書(総括表)  
(平成21年度実施)

部局・課名 県土整備部 道路課

番号	事業種別 (事業名)	箇所名等 (市町村名)	全体計画				当該年度 までの 進捗率	B/C	評価結果		備考
			着手	完了 (予定)	事業費 (百万 円)	事業量 (単位)			評点	順位	
1	凍雪害防止事業 (地域活力基盤道路積寒事業)	国道280号 油川Ⅱ期 (青森市)	H20	H23	550	融雪溝 L=3,740m	24.9 %	—	93	1	
2	凍雪害防止事業 (地域活力基盤道路積寒事業)	国道280号 前田～内真部 (青森市)	H21	H24	500	融雪溝 L=3,680m	6.0 %	—	93	2	
3	凍雪害防止事業 (地域活力基盤道路積寒事業)	増田浅虫線 浅虫 (青森市)	H19	H23	260	融雪溝 L=2,600m	71.8 %	—	88	3	

- 1 事業箇所及び全体計画(着手、完了予定、事業費、事業量)等は評価時点のものであり、最終的な事業箇所、全体計画等は今後の予算編成過程で決定されます。
- 2 事業完了予定年度は、今後の社会情勢や県の財政状況等により変更になる場合があります。
- 3 評点は、事業種別ごとの評価基準に基づき算出した点数であり、異種事業間では比較できません。



公共事業継続評価調書(総括表)  
(平成21年度実施)

部局・課名 県土整備部 道路課

番号	事業種別 (事業名)	箇所名等 (市町村名)	全体計画				当該年度 までの 進捗率	B/C	評価結果		備考
			着手	完了 (予定)	事業費 (百万 円)	事業量 (単位)			評点	順位	
1	電線共同溝事業 (地域活力基盤道路維持事業)	妙売市線 長横町 (八戸市)	H18	H25	386	全体延長L=350m/ 歩道幅員w=1.5~2.5m(両 側)	9.0 %	-	92	1	

- 1 事業箇所及び全体計画(着手、完了予定、事業費、事業量)等は評価時点のものであり、最終的な事業箇所、全体計画等は今後の予算編成過程で決定されます。
- 2 事業完了予定年度は、今後の社会情勢や県の財政状況等により変更になる場合があります。
- 3 評点は、事業種別ごとの評価基準に基づき算出した点数であり、異種事業間では比較できません。

公共事業継続評価調書(総括表)  
(平成21年度実施)

部局・課名 県土整備部 道路課

番号	事業種別 (事業名)	箇所名等 (市町村名)	全体計画				当該年度 までの 進捗率	B/C	評価結果		備考
			着手	完了 (予定)	事業費 (百万 円)	事業量 (単位)			評点	順位	
1	県代行事業 (交付金)	中村長平線 中村町 (鱒ヶ沢町)	H15	H23	1,121	道路改築 L=3,092m	71.7%	-	93	1	
2	県代行事業 (交付金)	福浦川目線 福浦 (佐井村)	H14	H25	1,393	道路改築 L=4,590m	71.3%	-	81	2	
3	県代行事業 (交付金)	温泉線 西越 (新郷村)	H14	H26	1,379	道路改築 L=3,718m	60.0%	-	66	3	

- 1 事業箇所及び全体計画(着手、完了予定、事業費、事業量)等は評価時点のものであり、最終的な事業箇所、全体計画等は今後の予算編成過程で決定されます。
- 2 事業完了予定年度は、今後の社会情勢や県の財政状況等により変更になる場合があります。
- 3 評点は、事業種別ごとの評価基準に基づき算出した点数であり、異種事業間では比較できません。