

公共事業継続評価調書(総括表)
(平成30年度実施)

部局・課名 農林水産部・林政課

番号	事業種別 (事業名)	箇所名等 (市町村名)	全体計画				当該年度 までの 進捗率	翌年度 事業費 (百万 円)	B/C	評価結果		対応 方針	備考
			着手	完了 (予定)	事業費 (百万 円)	事業量 (単位)				評点	順位		
1	山地治山総合対策事業 (復旧治山事業)	相西 (南部町)	H29	H33	140	床固工 N=1個、護岸工 L=59.0m、流木捕捉工N=1式 山腹工 A=0.54ha	17.9 %	40	3.79	95	1	○	
2	山地治山総合対策事業 (復旧治山事業)	鷺ノ巣 (弘前市)	H26	H31	110	床固工 N=7個 谷止工 N=1個	92.3 %	14	3.45	88	2	○	事業計画見直しにより、完了年度前倒し (H32→H31)
3	山地治山総合対策事業 (復旧治山事業)	無沢 (弘前市)	H27	H33	100	床固工 N=5個 山腹工 A=0.30ha	36.5 %	23	1.19	88	3	○	事業計画見直しにより、完了年度延伸の ため追加
4	山地治山総合対策事業 (復旧治山事業)	稲刈沢川 (弘前市)	H27	H31	70	山腹工 A=0.97ha、床固工 N=5 個、谷止工 N=1個、護岸工 L=40m	78.6 %	15	1.83	84	4	○	事業計画見直しにより、完了年度前倒し (H32→H31)
5	山地治山総合対策事業 (復旧治山事業)	浅瀬石山 (黒石市)	H27	H33	250	山腹工 A=1.0ha 谷止工 N=2個	67.3 %	30	1.54	84	5	○	事業計画見直しにより、完了年度延伸 (H32→H33)
6	山地治山総合対策事業 (復旧治山事業)	黒倉沢 (平川市)	H25	H31	428	山腹工 A=1.50ha	88.3 %	50	1.48	80	6	○	事業計画見直しにより、完了年度前倒し (H32→H31)
7	山地治山総合対策事業 (復旧治山事業)	北向 (十和田市)	H30	H32	108	山腹工 A=0.39ha	33.3 %	40	1.32	77	7	○	事業計画見直しにより、完了年度延伸の ため追加

対応方針欄 ○:継続、一:保留

※1 事業箇所及び全体計画(着手、完了予定、事業費、事業量)等は、平成31年度当初予算提案時点のものであり、今後の社会情勢や県の財政状況等(補助事業にあっては、国の採択状況)により変更になる場合があります。

※2 評点は、事業種別ごとの評価基準に基づき算出した点数であり、異種事業間では比較できません。

公共事業継続評価調書(総括表)
(平成30年度実施)

部局・課名農林水産部・林政課

番号	事業種別 (事業名)	箇所名等 (市町村名)	全体計画				当該年度 までの 進捗率	翌年度 事業費 (百万 円)	B/C	評価結果		対応 方針	備考
			着手	完了 (予定)	事業費 (百万 円)	事業量 (単位)				評点	順位		
1	山地治山総合対策事業 (予防治山事業)	本町 (外ヶ浜町)	H26	H32	180	山腹工 A=3.00ha	78.3 %	40	7.63	91	1	○	
2	山地治山総合対策事業 (予防治山事業)	野沢平 (新郷村)	H28	H32	77	山腹工 A=0.23ha	49.4 %	15	1.47	79	2	○	事業計画見直しにより、完了年度延伸のため追加
3	山地治山総合対策事業 (予防治山事業)	富田 (弘前市)	H26	H31	170	谷止工 N=3個、ボーリング 暗渠工 N=1式、排土工 N=1 式、アンカー工 N=1式	82.4 %	30	1.22	77	3	○	事業計画見直しにより、完了年度前倒し(H32→H31)
4	山地治山総合対策事業 (予防治山事業)	八重越 (東通村)	H30	H32	83	山腹工 A=0.15ha	25.3 %	20	1.71	76	4	○	事業計画見直しにより、完了年度延伸のため追加

対応方針欄 ○:継続、-:保留

※1 事業箇所及び全体計画(着手、完了予定、事業費、事業量)等は、平成31年度当初予算提案時点のものであり、今後の社会情勢や県の財政状況等(補助事業にあっては、国の採択状況)により変更になる場合があります。

※2 評点は、事業種別ごとの評価基準に基づき算出した点数であり、異種事業間では比較できません。

公共事業継続評価調書(総括表)
(平成30年度実施)

部局・課名 農林水産部・林政課

番号	事業種別 (事業名)	箇所名等 (市町村名)	全体計画				当該年度 までの 進捗率	翌年度 事業費 (百万 円)	B/C	評価結果		対応 方針	備考
			着手	完了 (予定)	事業費 (百万 円)	事業量 (単位)				評点	順位		
1	山地治山総合対策事業 (地すべり防止事業)	唐竹石倉 (平川市)	H27	H33	444	集水井工 N=1式、ボーリング工 N=1式、アンカー工 N=1式、護 岸工 N=1式、床固工 N=1式	30.0 %	55	2.01	93	1	○	
2	山地治山総合対策事業 (地すべり防止事業)	長後 (佐井村)	H25	H33	990	集水井工 N=11基、ボーリン グ工 N=1式、杭打工 N=1 式、山腹工 a=0.3ha	64.3 %	0	4.62	89	2	○	平成31年度予算を前 倒し、国補正予算で実 施(県2月補正で対応)
3	山地治山総合対策事業 (地すべり防止事業)	立石 (弘前市)	H26	H32	432	集水井工 N=1式 ボーリング工 N=1式 杭打工 N=1式	39.9 %	30	1.73	86	3	○	
4	山地治山総合対策事業 (地すべり防止事業)	上長慶平 (深浦町)	H27	H32	557	集水井工 N=8基、集水ボーリン グ工 L=6480.0m、ボーリング暗渠工 L=2500.0m、谷止工 N=3個	25.3 %	60	1.36	85	4	○	

対応方針欄 ○:継続、-:保留

※1 事業箇所及び全体計画(着手、完了予定、事業費、事業量)等は、平成31年度当初予算提案時点のものであり、今後の社会情勢や県の財政状況等(補助事業にあっては、国の採択状況)により変更になる場合があります。

※2 評点は、事業種別ごとの評価基準に基づき算出した点数であり、異種事業間では比較できません。

公共事業継続評価調書(総括表)
(平成30年度実施)

部局・課名 農林水産部・林政課

番号	事業種別 (事業名)	箇所名等 (市町村名)	全体計画				当該年度 までの 進捗率	翌年度 事業費 (百万 円)	B/C	評価結果		対応 方針	備考
			着手	完了 (予定)	事業費 (百万 円)	事業量 (単位)				評点	順位		
1	防災林造成事業 (海岸防災林造成事業)	出来島雉子森 (つがる市)	H30	H32	28	静砂工 L=1127m 植栽工 A=1.10ha	53.6 %	7	5.39	91	1	○	事業計画見直しにより、完了年度延伸のため追加
2	防災林造成事業 (海岸防災林造成事業)	二川目 (おいらせ町)	H24	H31	387	植栽工A=9.49ha,静砂工L=18,378m,下刈工A=4.37ha,整理伐A=9.25ha,樹下植栽工A=0.16ha	80.1 %	55	2.75	91	2	○	事業計画見直しにより、完了年度前倒し(H32→H31)
3	防災林造成事業 (海岸防災林造成事業)	深沢 (おいらせ町)	H24	H31	999	防風工L=4,348m,静砂工L=29,141m,植栽工A=19.19ha,下刈工A=1.89ha,整理伐A=5.47ha,水路兼伐根処理工L=1,981m	79.4 %	190	2.58	91	3	○	事業計画見直しにより、完了年度前倒し(H32→H31)
4	防災林造成事業 (海岸防災林造成事業)	通行道 (五所川原市)	H24	H32	766	防風工 L=2539.0m、静砂工 L=15198.0m、植栽工 A=2.32ha、防潮護岸工・消波工・人工砂丘 L=115.0m、消波工(嵩上げ)L=757.6m、覆砂工 L=947.5m	50.5 %	0	2.25	90	4	—	他地区優先 (予算枠による)
5	防災林造成事業 (海岸防災林造成事業)	神山 (つがる市)	H27	H32	125	防風工 L=621.0m 森林造成工 A=1.41ha	72.0 %	20	1.33	77	5	○	
6	防災林造成事業 (海岸防災林造成事業)	向田 (野辺地町)	H25	H33	301	防潮護岸工L=133.5m,根固工L=135m,植栽工A=2.66ha,防風工(H=2m)L=759m,防風工(H=1m)L=6,383m,水路工L=752m	82.4 %	17	1.39	75	6	○	事業計画見直しにより、完了年度延伸(H32→H33)

対応方針欄 ○:継続、—:保留

※1 事業箇所及び全体計画(着手、完了予定、事業費、事業量)等は、平成31年度当初予算提案時点のものであり、今後の社会情勢や県の財政状況等(補助事業にあっては、国の採択状況)により変更になる場合があります。

※2 評点は、事業種別ごとの評価基準に基づき算出した点数であり、異種事業間では比較できません。

公共事業継続評価調書(総括表)
(平成30年度実施)

部局・課名 農林水産部・林政課

番号	事業種別 (事業名)	箇所名等 (市町村名)	全体計画				当該年度 までの 進捗率	翌年度 事業費 (百万 円)	B/C	評価結果		対応 方針	備考
			着手	完了 (予定)	事業費 (百万 円)	事業量 (単位)				評点	順位		
1	水源地域保安林整備事業 (水源森林再生対策事業)	滝ノ又 (田子町)	H28	H32	274	森林整備 A=176.85ha 作業道 L=5,820m 溪間工 N=5個、山腹工 A=0.30ha	56.9 %	52	6.37	95	1	○	箇所名の修正
2	水源地域等保安林整備事業 (県営水源森林再生対策事業)	小金石 (中泊町)	H26	H32	400	森林整備工 A=185.41ha 作業道 L=2,679.4m 山腹工 N=1式	60.8 %	50	7.16	93	2	○	

対応方針欄 ○:継続、-:保留

※1 事業箇所及び全体計画(着手、完了予定、事業費、事業量)等は、平成31年度当初予算提案時点のものであり、今後の社会情勢や県の財政状況等(補助事業にあっては、国の採択状況)により変更になる場合があります。

※2 評点は、事業種別ごとの評価基準に基づき算出した点数であり、異種事業間では比較できません。

公共事業継続評価調書(総括表)
(平成30年度実施)

部局・課名 農林水産部・林政課

番号	事業種別 (事業名)	箇所名等 (市町村名)	全体計画				当該年度 までの 進捗率	翌年度 事業費 (百万 円)	B/C	評価結果		対応 方針	備考
			着手	完了 (予定)	事業費 (百万 円)	事業量 (単位)				評点	順位		
1	水源地域等保安林整備事業 (奥地保安林保全緊急対策事業)	西松倉沢 (平内町)	H25	H33	196	森林整備 N=116.33ha	36.9 %	0	13.51	91	1	—	他地区優先 (予算枠による)
2	水源地域等保安林整備事業 (奥地保安林保全緊急対策事業)	内真部山 (青森市)	H26	H32	70	森林整備 A=50.51ha	29.3 %	0	3.36	86	2	—	他地区優先 (予算枠による)

対応方針欄 ○:継続、-:保留

※1 事業箇所及び全体計画(着手、完了予定、事業費、事業量)等は、平成31年度当初予算提案時点のものであり、今後の社会情勢や県の財政状況等(補助事業にあっては、国の採択状況)により変更になる場合があります。

※2 評点は、事業種別ごとの評価基準に基づき算出した点数であり、異種事業間では比較できません。

公共事業継続評価調書(総括表)
(平成30年度実施)

部局・課名 林政課

番号	事業種別 (事業名)	箇所名等 (市町村名)	全体計画				当該年度 までの 進捗率	翌年度 事業費 (百万 円)	B/C	評価結果		対応 方針	備考
			着手	完了 (予定)	事業費 (百万 円)	事業量 (単位)				評点	順位		
1	林道事業 (育成林整備事業)	黒崎大間越線 (深浦町)	H22	H36	1,300	林道開設 L=7,249.0m	61.8 %	9	1.65	90	1	○	
2	林道事業 (育成林整備事業)	三ツ目内高野新 田線(大鰐町)	H30	H36	800	林道開設 L=9,300m	3.8 %	130	1.65	86	2	○	
3	林道事業 (育成林整備事業)	前田野目馬神線 (五所川原市)	H29	H38	1,200	林道開設 L=8,000m	0.5 %	52	1.64	80	3	○	

対応方針欄 ○:継続、-:保留

※1 事業箇所及び全体計画(着手、完了予定、事業費、事業量)等は、平成31年度当初予算提案時点のものであり、今後の社会情勢や県の財政状況等(補助事業にあっては、国の採択状況)により変更になる場合があります。

※2 評点は、事業種別ごとの評価基準に基づき算出した点数であり、異種事業間では比較できません。

公共事業継続評価調書(総括表)
(平成30年度実施)

部局・課名 農林水産部・林政課

番号	事業種別 (事業名)	箇所名等 (市町村名)	全体計画				当該年度 までの 進捗率	翌年度 事業費 (百万 円)	B/C	評価結果		対応 方針	備考
			着手	完了 (予定)	事業費 (百万 円)	事業量 (単位)				評点	順位		
1	林業専用道整備事業 (林業専用道開設事業)	西田浜名線 (今別町)	H30	H34	150	林業専用道開設 L=3,040m	13.3 %	50	2.13	91	1	○	

対応方針欄 ○:継続、-:保留

※1 事業箇所及び全体計画(着手、完了予定、事業費、事業量)等は、平成31年度当初予算提案時点のものであり、今後の社会情勢や県の財政状況等(補助事業にあっては、国の採択状況)により変更になる場合があります。

※2 評点は、事業種別ごとの評価基準に基づき算出した点数であり、異種事業間では比較できません。