

公共事業継続評価調書(総括表)
(平成30年度実施)

部局・課名 県土整備部 都市計画課

番号	事業種別 (事業名)	箇所名等 (市町村名)	全体計画				当該年度 までの 進捗率	翌年度 事業費 (百万円)	B/C	評価結果		対応 方針	備考
			着手	完了 (予定)	事業費 (百万円)	事業量 (単位)				評点	順位		
1	街路事業 (道路改築事業)	3・3・8号白銀市 川環状線(尻内) (八戸市)	H26	H35	7,200	計画延長 L=1,370m 幅員W=13.0m(22.0) 橋梁N=1箇所(266m)	43.4 %	789	7.67	96	1		
2	街路事業 (道路改築事業)	3・5・1号沼館三 日町線 (八戸市)	H22	H33	3,566	全体延長L=700m 幅員w=6.0m(15.0~46.0)	57.6 %	230	2.40	93	2		
3	街路事業 (道路改築事業)	3・5・4号堤町通 り浜田線 (青森市)	H24	H35	2,090	全体延長L=490m 幅員w=6.0m(15.0~18.0)	66.9 %	55	1.72	92	3		
4	街路事業 (道路改築事業)	3・4・20号紺屋町 野田線 (弘前市)	H28	H34	5,300	全体延長L=900m 幅員w=6.0m(16.0)	5.4 %	196	4.08	85	4		

対応方針欄 : 継続、- : 保留

- 1 事業箇所及び全体計画(着手、完了予定、事業費、事業量)等は平成31年度当初予算提案時点のものであり、今後の社会情勢や県の財政状況等(補助事業にあっては、国の採択状況)により変更になる場合があります。
- 2 評点は、事業種別ごとの評価基準に基づき算出した点数であり、異種事業間では比較できません。

公共事業継続評価調書(総括表)
(平成30年度実施)

部局・課名 県土整備部 都市計画課

番号	事業種別 (事業名)	箇所名等 (市町村名)	全体計画				当該年度 までの 進捗率	翌年度 事業費 (百万円)	B / C	評価結果		対応 方針	備考
			着手	完了 (予定)	事業費 (百万円)	事業量 (単位)				評点	順位		
1	都市公園事業 (新青森県総合運動公園整備事業)	青森市	H8	H35	76,409	公園面積 A = 86.0ha	78.2 %	1,165	1.06	81	1		

対応方針欄 : 継続、- : 保留

- 1 事業箇所及び全体計画(着手、完了予定、事業費、事業量)等は平成31年度当初予算提案時点のものであり、今後の社会情勢や県の財政状況等(補助事業にあっては、国の採択状況)により変更になる場合があります。
- 2 評点は、事業種別ごとの評価基準に基づき算出した点数であり、異種事業間では比較できません。