

公共事業継続評価調書(総括表)
(平成22年度実施)

部局・課名 農林水産部 水産局 漁港漁場整備課

番号	事業種別 (事業名)	箇所名等 (市町村名)	全体計画				当該年度 までの 進捗率	翌年度 事業費 (百万円)	B/C	評価結果		対応 方針	備考
			着手	完了 (予定)	事業費 (百万円)	事業量 (単位)				評点	順位		
1	広域水産物供給基盤整備 事業 (広域漁港整備事業)	八戸地区 (八戸市)	H14	H28	11,280	八戸漁港 -6.0m岸壁L=150m外	53.2 %	250	2.05	90	1	○	
2	広域水産物供給基盤整備 事業 (広域漁港整備事業)	白糠地区 (東通村・六ヶ所 村)	H14	H28	21,430	白糠漁港 沖防波堤L=250m外	64.9 %	1,100	1.22	89	2	○	
3	広域水産物供給基盤整備 事業 (広域漁港整備事業)	北金ヶ沢地区 (深浦町)	H14	H24	2,700	北金ヶ沢漁港 -3.0m岸壁L=150m外	75.8 %	200	1.36	83	3	○	
4	広域水産物供給基盤整備 事業 (広域漁港整備事業)	小泊地区 (中泊町)	H14	H28	9,650	小泊漁港 南防波堤L=110m外 3漁場 増殖場A=21.5ha外	72.0 %	350	1.37	82	4	○	
5	広域水産物供給基盤整備 事業 (広域漁港整備事業)	三沢地区 (中泊町)	H14	H24	7,370	三沢漁港 沖防波堤L=350m外 三沢漁場 魚礁V=3052.7空m3外	76.4 %	330	1.19	81	5	○	

対応方針欄 : 継続、- : 保留

- 1 事業箇所及び全体計画(着手、完了予定、事業費、事業量)等は平成23年度当初予算提案時点のものであり、今後の社会情勢や県の財政状況等(補助事業にあっては、国の採択状況)により変更になる場合があります。
- 2 評点は、事業種別ごとの評価基準に基づき算出した点数であり、異種事業間では比較できません。

公共事業継続評価調書(総括表)
(平成22年度実施)

部局・課名 農林水産部 水産局 漁港漁場整備課

番号	事業種別 (事業名)	箇所名等 (市町村名)	全体計画				当該年度 までの 進捗率	翌年度 事業費 (百万円)	B/C	評価結果		対応 方針	備考
			着手	完了 (予定)	事業費 (百万円)	事業量 (単位)				評点	順位		
1	広域水産物供給基盤整備 事業 (広域漁場整備事業)	第2鯺ヶ沢地区 (鯺ヶ沢町)	H21	H24	378	第2鯺ヶ沢増殖場 着定基質A=1.3ha	55.6 %	100	1.64	89	1	○	
2	広域水産物供給基盤整備 事業 (広域漁場整備事業)	第2岩崎地区 (深浦町)	H22	H26	600	第2岩崎増殖場 着定基質A=2.0ha	5.0 %	80	1.61	89	2	○	
3	広域水産物供給基盤整備 事業 (広域漁場整備事業)	長後地区 (むつ市)	H20	H26	700	長後増殖場 着定基質A=8.0ha	75.5 %	180	1.24	86	3	○	

対応方針欄 : 継続、- : 保留

- 1 事業箇所及び全体計画(着手、完了予定、事業費、事業量)等は平成23年度当初予算提案時点のものであり、今後の社会情勢や県の財政状況等(補助事業にあっては、国の採択状況)により変更になる場合があります。
- 2 評点は、事業種別ごとの評価基準に基づき算出した点数であり、異種事業間では比較できません。

公共事業継続評価調書(総括表)
(平成22年度実施)

部局・課名 農林水産部 水産局 漁港漁場整備課

番号	事業種別 (事業名)	箇所名等 (市町村名)	全体計画				当該年度 までの 進捗率	翌年度 事業費 (百万円)	B/C	評価結果		対応 方針	備考
			着手	完了 (予定)	事業費 (百万円)	事業量 (単位)				評点	順位		
1	地域水産物供給基盤整備 事業	佐井地区 (佐井村)	H14	H24	5,680	牛滝・磯谷・福浦漁港 沖防波堤L=60m外 佐井・福浦漁場 増殖場A=45.7ha外	75.2 %	251	1.56	86	1	○	
2	地域水産物供給基盤整備 事業	十三地区 (五所川原市)	H14	H24	5,100	十三漁港 西防波堤L=430m外	85.0 %	330	1.25	86	2	○	
3	地域水産物供給基盤整備 事業	岩崎地区 (深浦町)	H14	H24	3,200	岩崎漁港 第4南防波堤L=215m外	79.3 %	210	1.11	86	3	○	
4	地域水産物供給基盤整備 事業	奥戸地区 (大間町)	H14	H24	3,400	奥戸・材木漁港 西防波堤L=113m外 奥戸3漁場 増殖場A=18.0ha外	77.7 %	245	1.67	82	4	○	
5	地域水産物供給基盤整備 事業	脇野沢地区 (むつ市)	H14	H24	2,602	脇野沢漁港 東防波堤L=90m外 脇野沢・九艘泊漁場 増殖場A=17.4ha	67.5 %	150	1.46	79	5	○	
6	地域水産物供給基盤整備 事業	今別地区 (今別町)	H14	H24	3,006	今別・一本木漁港 北防波堤L=100m外 今別3漁場 増殖場A=101.3ha	87.4 %	100	1.32	77	6	○	
7	地域水産物供給基盤整備 事業	下手浜地区 (大間町)	H14	H24	2,100	下手浜漁港 東防波堤L=356m外、 大間2漁場 増殖場A=6.0ha外	75.4 %	54	1.12	77	7	○	

対応方針欄 : 継続、- : 保留

- 1 事業箇所及び全体計画(着手、完了予定、事業費、事業量)等は平成23年度当初予算提案時点のものであり、今後の社会情勢や県の財政状況等(補助事業にあっては、国の採択状況)により変更になる場合があります。
- 2 評点は、事業種別ごとの評価基準に基づき算出した点数であり、異種事業間では比較できません。

公共事業継続評価調書(総括表)
(平成22年度実施)

部局・課名 農林水産部 水産局 漁港漁場整備課

番号	事業種別 (事業名)	箇所名等 (市町村名)	全体計画				当該年度 までの 進捗率	翌年度 事業費 (百万円)	B/C	評価結果		対応 方針	備考
			着手	完了 (予定)	事業費 (百万円)	事業量 (単位)				評点	順位		
1	漁港施設機能強化事業	東青地区 (外ヶ浜町)	H22	H26	960	平館(石崎)漁港 北防波堤L=245m外	27.3 %	200	1.31	81	1	○	

対応方針欄 : 継続、- : 保留

- 1 事業箇所及び全体計画(着手、完了予定、事業費、事業量)等は平成23年度当初予算提案時点のものであり、今後の社会情勢や県の財政状況等(補助事業にあっては、国の採択状況)により変更になる場合があります。
- 2 評点は、事業種別ごとの評価基準に基づき算出した点数であり、異種事業間では比較できません。

公共事業継続評価調書(総括表)
(平成22年度実施)

部局・課名 農林水産部 水産局 漁港漁場整備課

番号	事業種別 (事業名)	箇所名等 (市町村名)	全体計画				当該年度 までの 進捗率	翌年度 事業費 (百万円)	B/C	評価結果		対応 方針	備考
			着手	完了 (予定)	事業費 (百万円)	事業量 (単位)				評点	順位		
1	港整備交付金事業	青森地区 (青森市)	H22	H25	1,970	青森漁港 北防波堤L=260m外	5.1 %	300	2.29	84	1	○	

対応方針欄 : 継続、- : 保留

- 1 事業箇所及び全体計画(着手、完了予定、事業費、事業量)等は平成23年度当初予算提案時点のものであり、今後の社会情勢や県の財政状況等(補助事業にあっては、国の採択状況)により変更になる場合があります。
- 2 評点は、事業種別ごとの評価基準に基づき算出した点数であり、異種事業間では比較できません。

公共事業継続評価調書(総括表)
(平成22年度実施)

部局・課名 農林水産部 水産局 漁港漁場整備課

番号	事業種別 (事業名)	箇所名等 (市町村名)	全体計画				当該年度 までの 進捗率	翌年度 事業費 (百万円)	B/C	評価結果		対応 方針	備考
			着手	完了 (予定)	事業費 (百万円)	事業量 (単位)				評点	順位		
1	漁港海岸保全施設整備事業 (高潮対策事業)	大畑漁港海岸 (むつ市)	H22	H26	2,370	人工リーフL=960m	14.7 %	167	2.32	95	1	○	

対応方針欄 : 継続、- : 保留

- 1 事業箇所及び全体計画(着手、完了予定、事業費、事業量)等は平成23年度当初予算提案時点のものであり、今後の社会情勢や県の財政状況等(補助事業にあっては、国の採択状況)により変更になる場合があります。
- 2 評点は、事業種別ごとの評価基準に基づき算出した点数であり、異種事業間では比較できません。