

公共事業継続評価調書(総括表)  
(平成22年度実施)

部局・課名 県土整備部 道路課

番号	事業種別 (事業名)	箇所名等 (市町村名)	全体計画				当該年度 までの 進捗率	翌年度 事業費 (百万 円)	B/C	評価結果		対応 方針	備考
			着手	完了 (予定)	事業費 (百万 円)	事業量 (単位)				評点	順位		
1	道路改築事業 (国道改築事業)	国道394号 榎林バイパス (七戸町)	H21	H28	2,528	計画延長L=3,400m 計画幅員W=6.5(12.0)m	8.3 %	82	2.15	92	1	○	
2	道路改築事業 (国道改築事業)	国道280号 蓬田～蟹田バイパス (蓬田村～外ヶ浜町)	H15	H29	8,100	計画延長L=7,150m 計画幅員W=6.5(14.5)m	69.7 %	500	1.74	92	2	○	
3	道路改築事業 (国道改築事業)	国道454号 豊間内バイパス (八戸市～五戸町)	H19	H24	1,450	計画延長L=3,300m 計画幅員W=6.5(9.50)m	70.3 %	320	3.48	81	3	○	
4	道路改築事業 (国道改築事業)	国道338号 大湊Ⅱ期バイパス (むつ市)	H20	H26	2,497	計画延長L=3,670m 計画幅員W=6.5(16.0)m	9.2 %	200	4.14	77	4	○	
5	道路改築事業 (国道改築事業)	国道338号 白糠バイパス (東通村～六ヶ所村)	S62	H29	8,500	計画延長L=6,465m 計画幅員W=6.0(11.5)m	66.0 %	1,250	1.07	76	5	○	
6	道路改築事業 (国道改築事業)	国道338号 倉内バイパス (六ヶ所村)	S55	H24	2,438	計画延長L=3,300m 計画幅員W=6.5(12.0)m	94.1 %	82	2.65	74	6	○	
7	道路改築事業 (国道改築事業)	国道280号 砂ヶ森拡幅 (今別町)	H20	H26	1,000	計画延長L=920m 計画幅員W=6.0(8.0)m	24.0 %	150	1.56	74	7	○	
8	道路改築事業 (国道改築事業)	国道101号 追良瀬Ⅱ期バイパス (深浦町)	H20	H27	3,952	計画延長L=3,550m 計画幅員W=6.5(9.5)m	7.9 %	100	1.04	74	8	○	
9	道路改築事業 (国道改築事業)	国道339号 五所川原北バイパス (五所川原市)	H6	H30	9,360	計画延長L=5,240m 計画幅員W=6.5@2(19.0)m	66.9 %	165	4.02	73	9	○	
10	道路改築事業 (国道改築事業)	国道103号 青樺山バイパス (十和田市)	H12	H30 以降	26,700	計画延長L=4,990m 計画幅員W=6.0(9.0)m	4.7 %	80	1.17	70	10	○	

対応方針欄 : 継続、- : 保留

- 1 事業箇所及び全体計画(着手、完了予定、事業費、事業量)等は平成23年度当初予算提案時点のものであり、今後の社会情勢や県の財政状況等(補助事業にあっては、国の採択状況)により変更になる場合があります。
- 2 評点は、事業種別ごとの評価基準に基づき算出した点数であり、異種事業間では比較できません。



公共事業継続評価調書(総括表)  
(平成22年度実施)

部局・課名 県土整備部 道路課

番号	事業種別 (事業名)	箇所名等 (市町村名)	全体計画				当該年度 までの 進捗率	翌年度 事業費 (百万 円)	B/C	評価結果		対応 方針	備考
			着手	完了 (予定)	事業費 (百万 円)	事業量 (単位)				評点	順位		
1	道路改築事業 (県道改築事業)	岩崎西目屋弘前線 川原平～田代 (西目屋村)	H15	H25	8,858	計画延長L=13,000m 計画幅員W=6.0(9.0)m	84.1 %	800	1.30	91	1	○	
2	道路改築事業 (県道改築事業)	青森浪岡線 八ツ役 (青森市)	H11	H25	4,622	計画延長L=2,100m 計画幅員W=13.0(24.5)m	89.9 %	300	2.70	88	2	○	
3	道路改築事業 (県道改築事業)	苫米地免内線 豊間内 (五戸町)	H22	H25	200	計画延長L=600m 計画幅員W=7.0(9.5)m	20.0 %	80	8.86	86	3	○	
4	道路改築事業 (県道改築事業)	弘前田舎館黒石線 畑中 (田舎館村)	H14	H24	1,167	計画延長L=1,500m 計画幅員W=6.5(13.0)m	76.3 %	200	4.13	82	4	○	
5	道路改築事業 (県道改築事業)	八戸大野線 田代 (八戸市)	H14	H24	1,219	計画延長L=1,720m 計画幅員W=6.5(12.0)m	69.2 %	150	3.20	82	5	○	
6	道路改築事業 (県道改築事業)	小友板柳(停)線 小友 (弘前市)	H11	H24	1,800	計画延長L=2,360m 計画幅員W=6.5(12.0)m	67.3 %	320	3.75	82	6	○	
7	道路改築事業 (県道改築事業)	上野十和田線 立崎 (十和田市)	H15	H25	550	計画延長L=700m 計画幅員W=6.0(13.0)m	56.0 %	100	11.78	82	7	○	
8	道路改築事業 (県道改築事業)	夏泊公園線 浦田～茂浦 (平内町)	H14	H28	5,700	計画延長L=2,610m 計画幅員W=6.0(11.5)m	53.0 %	54	1.81	77	8	○	
9	道路改築事業 (県道改築事業)	前坂藤崎線 白子 (藤崎町)	H22	H32	900	計画延長L=850m 計画幅員W=6.0(11.5)m	1.7 %	60	4.66	73	9	○	
10	道路改築事業 (県道改築事業)	むつ尻屋崎線 岩屋 (東通村)	H5	H26	4,200	計画延長L=4,040m 計画幅員W=6.0(11.5)m	83.0 %	200	1.19	72	10	○	

対応方針欄 : 継続、- : 保留

- 1 事業箇所及び全体計画(着手、完了予定、事業費、事業量)等は平成23年度当初予算提案時点のものであり、今後の社会情勢や県の財政状況等(補助事業にあっては、国の採択状況)により変更になる場合があります。
- 2 評点は、事業種別ごとの評価基準に基づき算出した点数であり、異種事業間では比較できません。

公共事業継続評価調書(総括表)  
(平成22年度実施)

部局・課名 県土整備部 道路課

番号	事業種別 (事業名)	箇所名等 (市町村名)	全体計画				当該年度 までの 進捗率	翌年度 事業費 (百万 円)	B/C	評価結果		対応 方針	備考
			着手	完了 (予定)	事業費 (百万 円)	事業量 (単位)				評点	順位		
11	道路改築事業 (県道改築事業)	五所川原車力線 福浦～車力 (中泊町～つがる市)	H12	H26	9,208	計画延長L=5,050m 計画幅員W=6.0(11.5)m	79.3 %	1,000	1.07	68	11	○	
12	道路改築事業 (県道改築事業)	名川階上線 剣吉踏切 (南部町)	H15	H28	1,380	計画延長L=561m 計画幅員W=6.5(14.5)m	47.5 %	250	1.49	68	12	○	
13	道路改築事業 (県道改築事業)	常海橋銀線 上常海橋～福館 (板柳町～藤崎町)	H11	H26	1,632	計画延長L=1,400m 計画幅員W=6.5(12.0)m	52.9 %	110	1.64	67	13	○	
14	道路改築事業 (県道改築事業)	八戸野辺地線 駒沢 (三沢市)	H11	H26	1,200	計画延長L=1,840m 計画幅員W=6.5(12.0)m	57.5 %	85	7.49	66	14	○	
15	道路改築事業 (県道改築事業)	水喰上北町(停)線 甲地 (東北町)	H11	H28	1,000	計画延長L=2,200m 計画幅員W=6.0(11.5)m	67.7 %	100	2.00	66	15	○	
16	道路改築事業 (県道改築事業)	常海橋銀線 福館～女鹿沢 (藤崎町～青森市)	H11	H30	3,000	計画延長L=5,060m 計画幅員W=6.5(12.0)m	20.3 %	25	1.82	64	16	○	
17	道路改築事業 (県道改築事業)	松代町陸奥赤石(停)線 深谷町 (鱒ヶ沢町)	H10	H30	2,624	計画延長L=6,680m 計画幅員W=5.5(7.0)m	4.2 %	50	2.12	64	17	○	
18	道路改築事業 (県道改築事業)	五所川原黒石線 梅田 (五所川原市)	H12	H30 以降	1,950	計画延長L=1,960m 計画幅員W=6.0(12.5)m	22.7 %	50	1.70	64	18	○	

対応方針欄 : 継続、- : 保留

- 1 事業箇所及び全体計画(着手、完了予定、事業費、事業量)等は平成23年度当初予算提案時点のものであり、今後の社会情勢や県の財政状況等(補助事業にあっては、国の採択状況)により変更になる場合があります。
- 2 評点は、事業種別ごとの評価基準に基づき算出した点数であり、異種事業間では比較できません。

公共事業継続評価調書(総括表)  
(平成22年度実施)

部局・課名 県土整備部 道路課

番号	事業種別 (事業名)	箇所名等 (市町村名)	全体計画				当該年度 までの 進捗率	翌年度 事業費 (百万 円)	B/C	評価結果		対応 方針	備考
			着手	完了 (予定)	事業費 (百万 円)	事業量 (単位)				評点	順位		
1	道路改築事業 (市町村合併支援事業)	浅水南部線 手倉橋 (五戸町)	H14	H25	303	計画延長L=500m 計画幅員W=6.0(11.5)m	56.4 %	30	7.19	79	1	○	
2	道路改築事業 (市町村合併支援事業)	櫛引上名久井三戸線 森越Ⅱ期 (南部町)	H15	H30	757	計画延長L=1,272m 計画幅員W=6.5(11.5)m	11.8 %	40	6.18	71	2	○	
3	道路改築事業 (市町村合併支援事業)	名久井岳公園線 法光寺 (南部町)	H11	H27	840	計画延長L=1,875m 計画幅員W=6.0(11.5)m	24.0 %	30	1.94	69	3	○	
4	道路改築事業 (市町村合併支援事業)	再賀木造線 千年～善積 (つがる市)	H5	H30	3,282	計画延長L=4,930m 計画幅員W=6.0(12.5)m	66.3 %	30	1.73	69	4	○	
5	道路改築事業 (市町村合併支援事業)	九艘泊脇野沢線 脇野沢 (むつ市)	H6	H26	2,070	計画延長L=1,147m 計画幅員W=6.0(16.0)m	74.1 %	10	1.18	68	5	○	
6	道路改築事業 (市町村合併支援事業)	関根蒲野沢線 関根 (むつ市)	H4	H26	850	計画延長L=3,280m 計画幅員W=6.0(9.0)m	89.3 %	30	2.35	61	6	○	
7	道路改築事業 (市町村合併支援事業)	岩崎深浦線 岩崎 (深浦町)	H15	H30 以降	2,100	計画延長L=1,120m 計画幅員W=6.0(9.0)m	11.1 %	0	0.83	51	7	-	

対応方針欄 :継続、-:保留

- 1 事業箇所及び全体計画(着手、完了予定、事業費、事業量)等は平成23年度当初予算提案時点のものであり、今後の社会情勢や県の財政状況等(補助事業にあっては、国の採択状況)により変更になる場合があります。
- 2 評点は、事業種別ごとの評価基準に基づき算出した点数であり、異種事業間では比較できません。

公共事業継続評価調書(総括表)  
(平成22年度実施)

部局・課名 県土整備部 道路課

番号	事業種別 (事業名)	箇所名等 (市町村名)	全体計画				当該年度 までの 進捗率	翌年度 事業費 (百万 円)	B/C	評価結果		対応 方針	備考
			着手	完了 (予定)	事業費 (百万 円)	事業量 (単位)				評点	順位		
1	道路改築事業 (地方特定道路建設整備事業)	南部田子線 下平 (三戸町)	H10	H24	311	計画延長L=700m 計画幅員W=5.5(7.0)m	71.4 %	40	2.75	86	1	○	
2	道路改築事業 (地方特定道路建設整備事業)	むつ尻屋崎線 尻屋 (東通村)	H14	H25	210	計画延長L=540m 計画幅員W=5.5(9.5)m	39.5 %	30	8.05	86	2	○	
3	道路改築事業 (地方特定道路建設整備事業)	夏泊公園線 久慈ノ浜 (平内町)	H11	H25	480	計画延長L=1,120m 計画幅員W=6.0(11.5)m	32.7 %	20	4.84	86	3	○	
4	道路改築事業 (地方特定道路建設整備事業)	十和田三戸線 小坂 (新郷村)	H12	H25	1,116	計画延長L=1,452m 計画幅員W=6.0(9.0)m	93.1 %	10	1.68	80	4	○	
5	道路改築事業 (地方特定道路建設整備事業)	大俵板柳(停)線 大俵～深味 (板柳町)	H14	H25	350	計画延長L=1,060m 計画幅員W=6.0(10.0)m	69.1 %	10	2.17	78	5	○	
6	道路改築事業 (地方特定道路建設整備事業)	夏泊公園線 東滝 (平内町)	H10	H26	900	計画延長L=1,200m 計画幅員W=6.0(9.0)m	9.7 %	30	2.49	72	6	○	
7	道路改築事業 (地方特定道路建設整備事業)	相馬常盤野線 大秋 (西目屋村)	H22	H27	300	計画延長L=1,372m 計画幅員W=5.5(7.0)m	3.3 %	10	2.28	70	7	○	
8	道路改築事業 (地方特定道路建設整備事業)	青森五所川原線 飯詰 (五所川原市)	H14	H26	850	計画延長L=1,760m 計画幅員W=6.5(13.0)m	14.9 %	10	1.30	66	8	○	
9	道路改築事業 (地方特定道路建設整備事業)	弘前岳繆ヶ沢線 芦花町 (繆ヶ沢町)	H12	H26	507	計画延長L=1,030m 計画幅員W=6.0(9.0)m	41.6 %	10	1.39	64	9	○	
10	道路改築事業 (地方特定道路建設整備事業)	増田浅虫線 増田～浅虫 (青森市)	H10	H28	900	計画延長L=2,185m 計画幅員W=5.5(7.0)m	14.1 %	20	2.20	64	10	○	

対応方針欄 : 継続、- : 保留

- 1 事業箇所及び全体計画(着手、完了予定、事業費、事業量)等は平成23年度当初予算提案時点のものであり、今後の社会情勢や県の財政状況等(補助事業にあっては、国の採択状況)により変更になる場合があります。
- 2 評点は、事業種別ごとの評価基準に基づき算出した点数であり、異種事業間では比較できません。

公共事業継続評価調書(総括表)  
(平成22年度実施)

部局・課名 県土整備部 道路課

番号	事業種別 (事業名)	箇所名等 (市町村名)	全体計画				当該年度 までの 進捗率	翌年度 事業費 (百万 円)	B/C	評価結果		対応 方針	備考
			着手	完了 (予定)	事業費 (百万 円)	事業量 (単位)				評点	順位		
11	道路改築事業 (地方特定道路建設整備事業)	稲盛千代町山田線 木造浦船 (つがる市)	H22	H32	667	計画延長L=1,400m 計画幅員W=6.0(12.0)m	1.5 %	10	8.81	64	11	○	
12	道路改築事業 (地方特定道路建設整備事業)	十和田三戸線 下切田～横道 (十和田市)	H14	H26	1,400	計画延長L=2,400m 計画幅員W=6.0(11.5)m	52.4 %	0	1.53	59	12	-	
13	道路改築事業 (地方特定道路建設整備事業)	弘前田舎館黒石線 猿賀 (平川市)	H15	H30 以降	800	計画延長L=942m 計画幅員W=6.5(16.5)m	19.4 %	0	4.73	56	13	-	

対応方針欄 :継続、-:保留

- 1 事業箇所及び全体計画(着手、完了予定、事業費、事業量)等は平成23年度当初予算提案時点のものであり、今後の社会情勢や県の財政状況等(補助事業にあっては、国の採択状況)により変更になる場合があります。
- 2 評点は、事業種別ごとの評価基準に基づき算出した点数であり、異種事業間では比較できません。

公共事業継続評価調書(総括表)  
(平成22年度実施)

部局・課名 県土整備部 道路課

番号	事業種別 (事業名)	箇所名等 (市町村名)	全体計画				当該年度 までの 進捗率	翌年度 事業費 (百万 円)	B/C	評価結果		対応 方針	備考
			着手	完了 (予定)	事業費 (百万 円)	事業量 (単位)				評点	順位		
1	道路改築事業 (核燃料サイクル交付金事業)	東北横浜線 室の久保 (六ヶ所村)	H11	H28	850	計画延長L=1,700m 計画幅員W=5.5(7.0)m	45.3 %	50	1.62	71	1	○	
2	道路改築事業 (核燃料サイクル交付金事業)	薬研佐井線 薬研 (むつ市)	H12	H26	362	計画延長L=1,500m 計画幅員W=4.0(5.0)m	36.2 %	40	1.20	64	2	○	
3	道路改築事業 (核燃料サイクル交付金事業)	薬研佐井線 佐井 (佐井村)	H12	H32	462	計画延長L=1,500m 計画幅員W=4.0(5.0)m	22.1 %	10	1.27	62	3	○	

対応方針欄 :継続、-:保留

- 1 事業箇所及び全体計画(着手、完了予定、事業費、事業量)等は平成23年度当初予算提案時点のものであり、今後の社会情勢や県の財政状況等(補助事業にあっては、国の採択状況)により変更になる場合があります。
- 2 評点は、事業種別ごとの評価基準に基づき算出した点数であり、異種事業間では比較できません。

公共事業継続評価調書(総括表)  
(平成22年度実施)

部局・課名 県土整備部 道路課

番号	事業種別 (事業名)	箇所名等 (市町村名)	全体計画				当該年度 までの 進捗率	翌年度 事業費 (百万 円)	B/C	評価結果		対応 方針	備考
			着手	完了 (予定)	事業費 (百万 円)	事業量 (単位)				評点	順位		
1	災害防除事業 (国道災害防除事業)	国道279号 易国間 (風間浦村)	H17	H24	4,530	急崖部対策 L=510m	84.2 %	300	-	93	1	○	

対応方針欄 : 継続、- : 保留

- 1 事業箇所及び全体計画(着手、完了予定、事業費、事業量)等は平成23年度当初予算提案時点のものであり、今後の社会情勢や県の財政状況等(補助事業にあっては、国の採択状況)により変更になる場合があります。
- 2 評点は、事業種別ごとの評価基準に基づき算出した点数であり、異種事業間では比較できません。

公共事業継続評価調書(総括表)  
(平成22年度実施)

部局・課名 県土整備部 道路課

番号	事業種別 (事業名)	箇所名等 (市町村名)	全体計画				当該年度 までの 進捗率	翌年度 事業費 (百万 円)	B/C	評価結果		対応 方針	備考	
			着手	完了 (予定)	事業費 (百万 円)	事業量 (単位)				評点	順位			
1	交通安全事業 (道路交通安全施設整備事業)	国道454号 倉石太田 (五戸町)	H19	H24	376	全体延長L=500m 車道幅員w=9.0m 歩道w=2.5m(片側)	68.6 %	58	—	98	1	○		
2	交通安全事業 (道路交通安全施設整備事業)	国道104号 石亀～茂市 (田子町)	H19	H24	266	全体延長L=400m 歩道幅員w=2.5m(片側)								H22完了予定と なったため評価対 象外
3	交通安全事業 (道路交通安全施設整備事業)	国道104号 下田子 (田子町)	H19	H24	315	全体延長L=1,010m 歩道幅員w=2.5m(片側)	62.4 %	25	—	98	2	○		
4	交通安全事業 (道路交通安全施設整備事業)	差波新井田線 新井田 (八戸市)	H20	H25	370	全体延長L=300m 歩道幅員w=2.5m(両側)	63.6 %	134	—	98	3	○		
5	交通安全事業 (道路交通安全施設整備事業)	五戸六戸線 蛭川 (五戸町)	H18	H25	600	全体延長L=800m 歩道幅員w=2.5m(片側)	57.5 %	26	—	98	4	○		
6	交通安全事業 (道路交通安全施設整備事業)	国道280号 沖館～新田 (青森市)	H22	H25	180	全体延長L=700m 歩道幅員w=2.0m(両側)	13.0 %	40	—	98	5	○		
7	交通安全事業 (道路交通安全施設整備事業)	国道338号 桧川 (むつ市)	H22	H25	200	全体延長L=200m 歩道幅員w=2.5m(両側)	3.6 %	20	—	98	6	○		
8	交通安全事業 (道路交通安全施設整備事業)	金屋尾上線 南田中 (平川市)	H20	H26	400	全体延長L=870m 自歩道幅員w=3.5m(片側)	44.8 %	83	—	98	7	○		
9	交通安全事業 (道路交通安全施設整備事業)	鶴ヶ坂千刈線 白旗野 (青森市)	H18	H27	990	全体延長L=1,240m 自歩道幅員w=3.5m(両側)	44.8 %	29	—	98	8	○		
10	交通安全事業 (道路交通安全施設整備事業)	八戸大野線 金山沢 (階上町)	H22	H27	250	全体延長L=500m 歩道幅員w=2.5m(片側)	4.5 %	15	—	98	9	○		

対応方針欄 : 継続、- : 保留

- 1 事業箇所及び全体計画(着手、完了予定、事業費、事業量)等は平成23年度当初予算提案時点のものであり、今後の社会情勢や県の財政状況等(補助事業にあっては、国の採択状況)により変更になる場合があります。
- 2 評点は、事業種別ごとの評価基準に基づき算出した点数であり、異種事業間では比較できません。

公共事業継続評価調書(総括表)  
(平成22年度実施)

部局・課名 県土整備部 道路課

番号	事業種別 (事業名)	箇所名等 (市町村名)	全体計画				当該年度 までの 進捗率	翌年度 事業費 (百万 円)	B/C	評価結果		対応 方針	備考
			着手	完了 (予定)	事業費 (百万 円)	事業量 (単位)				評点	順位		
11	交通安全事業 (道路交通安全施設整備事業)	国道454号 金ヶ沢 (新郷村)	H22	H27	725	全体延長L=710m 歩道幅員w=2.5m(片側)	2.3 %	26	—	98	10	○	
12	交通安全事業 (道路交通安全施設整備事業)	十和田三戸線 川守田 (三戸町)	H18	H24	600	全体延長L=600m 歩道幅員w=2.5m(片側)							H22完了予定と なったため評価対 象外
13	交通安全事業 (道路交通安全施設整備事業)	国道340号 二ツ屋 (八戸市)	H22	H24	120	全体延長L=204m 自歩道幅員w=3.5m(片側)	16.7 %	33	—	94	11	○	
14	交通安全事業 (道路交通安全施設整備事業)	国道339号 四枚橋 (外ヶ浜町)	H22	H24	90	全体延長L=200m 車道幅員w=7.0m							H22完了予定と なったため評価対 象外
15	交通安全事業 (道路交通安全施設整備事業)	上野十和田線 上野 (東北町)	H20	H25	242	全体延長L=610m 歩道幅員w=2.5m(片側)	34.8 %	115	—	94	12	○	
16	交通安全事業 (道路交通安全施設整備事業)	国道101号 浅井 (五所川原市)	H22	H25	170	全体延長L=600m 自歩道幅員w=3.0m(片側)	20.6 %	75	—	94	13	○	
17	交通安全事業 (道路交通安全施設整備事業)	国道280号 柳川 (青森市)	H22	H25	300	全体延長L=200m 自歩道幅員w=3.5m(両側)	14.4 %	70	—	94	14	○	
18	交通安全事業 (道路交通安全施設整備事業)	国道394号 乙供 (東北町)	H19	H26	398	全体延長L=1,110m 歩道幅員w=3.0m(片側)	55.2 %	52	—	94	15	○	
19	交通安全事業 (道路交通安全施設整備事業)	三沢七戸線 春日台 (三沢市)	H19	H26	272	全体延長L=195m 車道幅員w=9.5m 歩道幅員w=2.5m(片側)	14.8 %	10	—	94	16	○	
20	交通安全事業 (道路交通安全施設整備事業)	鱒ヶ沢蟹田線 下小国 (外ヶ浜町)	H22	H26	200	全体延長L=400m 歩道幅員w=2.5m(片側)	9.6 %	25	—	94	17	○	

対応方針欄 : 継続、- : 保留

- 1 事業箇所及び全体計画(着手、完了予定、事業費、事業量)等は平成23年度当初予算提案時点のものであり、今後の社会情勢や県の財政状況等(補助事業にあっては、国の採択状況)により変更になる場合があります。
- 2 評点は、事業種別ごとの評価基準に基づき算出した点数であり、異種事業間では比較できません。

公共事業継続評価調書(総括表)  
(平成22年度実施)

部局・課名 県土整備部 道路課

番号	事業種別 (事業名)	箇所名等 (市町村名)	全体計画				当該年度 までの 進捗率	翌年度 事業費 (百万 円)	B/C	評価結果		対応 方針	備考
			着手	完了 (予定)	事業費 (百万 円)	事業量 (単位)				評点	順位		
21	交通安全事業 (道路交通安全施設整備事業)	国道338号 鷹架 (六ヶ所村)	H22	H26	120	全体延長L=300m 車道幅員w=7.0m	8.3 %	48	—	94	18	○	
22	交通安全事業 (道路交通安全施設整備事業)	野辺地野辺地(停)線 前田 (野辺地町)	H20	H27	500	全体延長L=600m 歩道幅員w=2.5m(片側)	34.4 %	80	—	94	19	○	
23	交通安全事業 (道路交通安全施設整備事業)	橋向五戸線 上市川 (五戸町)	H22	H27	150	全体延長L=800m 歩道幅員w=2.5m(片側)	7.5 %	15	—	94	20	○	
24	交通安全事業 (道路交通安全施設整備事業)	国道338号 出戸 (六ヶ所村)	H22	H27	250	全体延長L=620m 車道幅員w=9.0m	4.0 %	21	—	94	21	○	
25	交通安全事業 (道路交通安全施設整備事業)	国道454号 正法寺Ⅱ期 (八戸市)	H22	H27	600	全体延長L=580m 自歩道幅員w=2.5m(片側)	1.7 %	12	—	94	22	○	
26	交通安全事業 (道路交通安全施設整備事業)	国道279号 近川 (むつ市)	H19	H25	170	全体延長L=1,276m 歩道幅員w=2.5m(片側)	66.2 %	30	—	92	23	○	
27	交通安全事業 (道路交通安全施設整備事業)	国道279号 関根 (むつ市)	H22	H24	90	全体延長L=500m 車道幅員w=7.0m	9.2 %	12	—	88	24	○	
28	交通安全事業 (道路交通安全施設整備事業)	差波新井田線 新井田 (八戸市)	H20	H25	670	全体延長L=355m 歩道幅員w=2.5m(両側)	48.2 %	195	—	88	25	○	
29	交通安全事業 (道路交通安全施設整備事業)	畑中竹鼻線 八反田 (田舎館村)	H21	H25	200	全体延長L=290m 歩道幅員w=2.5m(片側)	27.3 %	90	—	88	26	○	
30	交通安全事業 (道路交通安全施設整備事業)	八戸野辺地線 小田 (八戸市)	H21	H25	400	全体延長L=380m 自歩道幅員 w=3.5m、2.5m(両側)	14.0 %	50	—	88	27	○	

対応方針欄 : 継続、- : 保留

- 1 事業箇所及び全体計画(着手、完了予定、事業費、事業量)等は平成23年度当初予算提案時点のものであり、今後の社会情勢や県の財政状況等(補助事業にあっては、国の採択状況)により変更になる場合があります。
- 2 評点は、事業種別ごとの評価基準に基づき算出した点数であり、異種事業間では比較できません。

公共事業継続評価調書(総括表)  
(平成22年度実施)

部局・課名 県土整備部 道路課

番号	事業種別 (事業名)	箇所名等 (市町村名)	全体計画				当該年度 までの 進捗率	翌年度 事業費 (百万 円)	B/C	評価結果		対応 方針	備考
			着手	完了 (予定)	事業費 (百万 円)	事業量 (単位)				評点	順位		
31	交通安全事業 (道路交通安全施設整備事業)	清水川滝沢 野内線 野内 (青森市)	H22	H25	150	全体延長L=600m 歩道幅員w=1.5m(片側)	13.7 %	20	—	88	28	○	
32	交通安全事業 (道路交通安全施設整備事業)	檜引上名久井三戸線 在府小路町 (三戸町)	H22	H25	200	全体延長L=300m 歩道幅員w=2.5m(両側)	5.7 %	15	—	88	29	○	
33	交通安全事業 (道路交通安全施設整備事業)	国道394号 高屋敷 (七戸町)	H22	H25	180	全体延長L=240m 自歩道幅員w=3.5m(片側)	5.6 %	66	—	88	30	○	
34	交通安全事業 (道路交通安全施設整備事業)	五所川原浪岡線 郷山前 (青森市)	H13	H27	600	全体延長L=880m 歩道幅員w=2.5m(片側)	26.8 %	50	—	88	31	○	
35	交通安全事業 (道路交通安全施設整備事業)	国道101号 小曲 (五所川原市)	H22	H25	120	全体延長L=400m 歩道幅員w=2.0m(両側)	21.3 %	0	—	84	32	—	

対応方針欄 : 継続、- : 保留

- 1 事業箇所及び全体計画(着手、完了予定、事業費、事業量)等は平成23年度当初予算提案時点のものであり、今後の社会情勢や県の財政状況等(補助事業にあっては、国の採択状況)により変更になる場合があります。
- 2 評点は、事業種別ごとの評価基準に基づき算出した点数であり、異種事業間では比較できません。

公共事業継続評価調書(総括表)  
(平成22年度実施)

部局・課名 県土整備部 道路課

番号	事業種別 (事業名)	箇所名等 (市町村名)	全体計画				当該年度 までの 進捗率	翌年度 事業費 (百万 円)	B/C	評価結果		対応 方針	備考
			着手	完了 (予定)	事業費 (百万 円)	事業量 (単位)				評点	順位		
1	防雪事業 (積寒地域道路整備事業)	青森田代十和田線 深持 (十和田市)	H20	H24	439	スノーシェルター L=125m	36.8 %	130	-	88	1	○	
2	防雪事業 (積寒地域道路整備事業)	八戸三沢線 尻内町 (八戸市)	H22	H24	108	防雪柵 L=400m	18.5 %	48	-	83	2	○	

対応方針欄 :継続、-:保留

- 1 事業箇所及び全体計画(着手、完了予定、事業費、事業量)等は平成23年度当初予算提案時点のものであり、今後の社会情勢や県の財政状況等(補助事業にあっては、国の採択状況)により変更になる場合があります。
- 2 評点は、事業種別ごとの評価基準に基づき算出した点数であり、異種事業間では比較できません。

公共事業継続評価調書(総括表)  
(平成22年度実施)

部局・課名 県土整備部 道路課

番号	事業種別 (事業名)	箇所名等 (市町村名)	全体計画				当該年度 までの 進捗率	翌年度 事業費 (百万 円)	B/C	評価結果		対応 方針	備考
			着手	完了 (予定)	事業費 (百万 円)	事業量 (単位)				評点	順位		
1	凍雪害防止事業 (積寒地域道路整備事業)	国道280号 油川Ⅱ期 (青森市)	H20	H25	650	融雪溝 L=3,740m	59.3 %	90	-	93	1	○	
2	凍雪害防止事業 (積寒地域道路整備事業)	国道280号 前田～内真部 (青森市)	H21	H24	600	融雪溝 L=3,680m	57.8 %	104	-	93	2	○	
3	凍雪害防止事業 (積寒地域道路整備事業)	国道280号 瀬戸子～奥内 (青森市)	H22	H25	390	融雪溝 L=2,680m	37.2 %	85	-	93	3	○	
4	凍雪害防止事業 (積寒地域道路整備事業)	国道280号 長科 (蓬田村)	H22	H24	200	融雪溝 L=1,800m	25.0 %	60	-	93	4	○	
5	凍雪害防止事業 (積寒地域道路整備事業)	増田浅虫線 浅虫 (青森市)	H19	H24	280	融雪溝 L=2,600m	63.5 %	40	-	88	5	○	
6	凍雪害防止事業 (積寒地域道路整備事業)	国道338号 川内町宿野部 (むつ市)	H22	H24	150	融雪溝 L=1,520m	26.7 %	30	-	88	6	○	
7	凍雪害防止事業 (積寒地域道路整備事業)	鱒ヶ沢蟹田線 下小国 (外ヶ浜町)	H22	H24	150	融雪溝 L=1,330m	26.7 %	80	-	88	7	○	
8	凍雪害防止事業 (積寒地域道路整備事業)	金屋尾上線 南田中 (平川市)	H22	H24	160	融雪溝 L=1,600m	34.4 %	20	-	85	8	○	
9	凍雪害防止事業 (積寒地域道路整備事業)	弘前岳鱒ヶ沢線 浜横沢 (鱒ヶ沢町)	H22	H26	200	堆雪幅 L=900m	0.0 %	25	-	84	9	○	
10	凍雪害防止事業 (積寒地域道路整備事業)	国道339号 三厩中浜Ⅱ期 (外ヶ浜町)	H22	H24	100	融雪幅 L=720m	20.0 %	40	-	83	10	○	

対応方針欄 : 継続、- : 保留

- 1 事業箇所及び全体計画(着手、完了予定、事業費、事業量)等は平成23年度当初予算提案時点のものであり、今後の社会情勢や県の財政状況等(補助事業にあっては、国の採択状況)により変更になる場合があります。
- 2 評点は、事業種別ごとの評価基準に基づき算出した点数であり、異種事業間では比較できません。

公共事業継続評価調書(総括表)  
(平成22年度実施)

部局・課名 県土整備部 道路課

番号	事業種別 (事業名)	箇所名等 (市町村名)	全体計画				当該年度 までの 進捗率	翌年度 事業費 (百万 円)	B/C	評価結果		対応 方針	備考
			着手	完了 (予定)	事業費 (百万 円)	事業量 (単位)				評点	順位		
1	電線共同溝整備事業 (道路交通安全施設整備事業)	弘前鯉ヶ沢線 百石町～元寺町 (弘前市)	H22	H25	300	全体延長L=270m 自歩道幅員w=3.5m(両側)	4.7 %	100	—	96	1	○	
2	電線共同溝整備事業 (道路交通安全施設整備事業)	妙売市線 長横町 (八戸市)	H18	H25	386	全体延長L=350m 歩道幅員w=1.5～2.5m(両側)	14.7 %	40	—	92	2	○	

対応方針欄 :継続、-:保留

- 1 事業箇所及び全体計画(着手、完了予定、事業費、事業量)等は平成23年度当初予算提案時点のものであり、今後の社会情勢や県の財政状況等(補助事業にあっては、国の採択状況)により変更になる場合があります。
- 2 評点は、事業種別ごとの評価基準に基づき算出した点数であり、異種事業間では比較できません。

公共事業継続評価調書(総括表)  
(平成22年度実施)

部局・課名 県土整備部 道路課

番号	事業種別 (事業名)	箇所名等 (市町村名)	全体計画				当該年度 までの 進捗率	翌年度 事業費 (百万 円)	B/C	評価結果		対応 方針	備考
			着手	完了 (予定)	事業費 (百万 円)	事業量 (単位)				評点	順位		
1	市町村道代行事業 (県代行事業)	中村長平線 中村町 (鱒ヶ沢町)	15	24	1,121	道路改築 L=3,092m	80.8%	140	-	93	1	○	
2	市町村道代行事業 (県代行事業)	福浦川目線 福浦3工区 (佐井村)	14	27	1,377	道路改築 L=4,520m	77.9%	110	-	81	2	○	
3	市町村道代行事業 (県代行事業)	温泉線 西越 (新郷村)	14	26	1,148	道路改築 L=3,718m	77.2%	90	-	76	3	○	

対応方針欄 :継続、-:保留

- 1 事業箇所及び全体計画(着手、完了予定、事業費、事業量)等は平成23年度当初予算提案時点のものであり、今後の社会情勢や県の財政状況等(補助事業にあっては、国の採択状況)により変更になる場合があります。
- 2 評点は、事業種別ごとの評価基準に基づき算出した点数であり、異種事業間では比較できません。