

公共事業継続評価調書(総括表)
(平成22年度実施)

部局・課名 県土整備部 都市計画課

番号	事業種別 (事業名)	箇所名等 (市町村名)	全体計画				当該年度 までの 進捗率	翌年度 事業費 (百万 円)	B/C	評価結果		対応 方針	備考
			着手	完了 (予定)	事業費 (百万 円)	事業量 (単位)				評点	順位		
1	流域下水道事業	馬淵川流域 (八戸市他3町)	S56	H32	56,029	処理場1式 幹線管渠L=44.3km	68.3 %	266	1.46	91	1	○	
2	流域下水道事業	岩木川流域 (弘前市他7市町村)	S54	H32	84,669	処理場1式 幹線管渠L=51.4km	81.2 %	209	1.43	91	2	○	

対応方針欄 :継続、-:保留

- 1 事業箇所及び全体計画(着手、完了予定、事業費、事業量)等は平成23年度当初予算提案時点のものであり、今後の社会情勢や県の財政状況等(補助事業にあっては、国の採択状況)により変更になる場合があります。
- 2 評点は、事業種別ごとの評価基準に基づき算出した点数であり、異種事業間では比較できません。

公共事業継続評価調書(総括表)
(平成22年度実施)

部局・課名 県土整備部 都市計画課

番号	事業種別 (事業名)	箇所名等 (市町村名)	全体計画				当該年度 までの 進捗率	翌年度 事業費 (百万 円)	B/C	評価結果		対応 方針	備考
			着手	完了 (予定)	事業費 (百万 円)	事業量 (単位)				評点	順位		
1	街路事業 (道路改築事業)	3・3・8号白銀市川 環状線(中居林) (八戸市)	H15	H24	2,750	全体延長L=602m 幅員W=13.0(25.0)m	52.3 %	680	9.64	96	1	○	
2	街路事業 (道路改築事業)	3・3・8号白銀市川 環状線(桔梗野) (八戸市)	H7	H25	10,165	全体延長L=2620m 幅員W=13.0(24.5)m 橋梁工1基L=530m	83.8 %	876	3.05	94	2	○	
3	街路事業 (道路改築事業)	3・4・2号西滝新城 線(石江) (青森市)	H19	H25	3,180	全体延長L=1,355m 幅員W=6.5(18.0~21.0)m	42.6 %	584	2.83	90	3	○	
4	街路事業 (道路改築事業)	3・3・3号下白銀町 福村線(高崎) (弘前市)	H19	H25	3,400	全体延長L=1,200m 幅員W=13.0(20.0~25.0)m	43.5 %	911	3.78	89	4	○	
5	街路事業 (道路改築事業)	3・4・3号中央町金 矢線 (三沢市)	H5	H25	10,702	全体延長L=1,564m 幅員W=6.0(16.0)m 跨線橋1基L=408m トンネル工2基L=352m	78.3 %	1,398	1.68	85	5	○	
6	街路事業 (道路改築事業)	3・4・3号蜷貝八重 田線(筒井) (青森市)	H22	H29	1,850	全体延長L=400m 幅員W=6.0(18.0)m 橋梁工1基L=45m	2.4 %	339	2.40	77	6	○	
7	街路事業 (道路改築事業)	3・5・1号沼館三日 町線 (八戸市)	H22	H28	3,200	全体延長L=700m 幅員W=6.0(15.0)m	0.9 %	80	2.40	74	7	○	

対応方針欄 : 継続、- : 保留

- 1 事業箇所及び全体計画(着手、完了予定、事業費、事業量)等は平成23年度当初予算提案時点のものであり、今後の社会情勢や県の財政状況等(補助事業にあっては、国の採択状況)により変更になる場合があります。
- 2 評点は、事業種別ごとの評価基準に基づき算出した点数であり、異種事業間では比較できません。