

公共事業継続評価調書(総括表)
(平成23年度実施)

部局・課名 農林水産部 水産局 漁港漁場整備課

番号	事業種別 (事業名)	箇所名等 (市町村名)	全体計画				当該年度 までの 進捗率	B / C	評価結果		備考
			着手	完了 (予定)	事業費 (百万円)	事業量 (単位)			評点	順位	
1	水産流通基盤整備事業	八戸地区 (八戸市)	H14	H28	11,280	八戸漁港 -6.0m岸壁L=150m外	55.8 %	2.05	92	1	

- 1 事業箇所及び全体計画(着手、完了予定、事業費、事業量)等は評価時点のものであり、最終的な事業箇所、全体計画等は今後の予算編成過程で決定されます。
- 2 事業完了予定年度は、今後の社会情勢や県の財政状況等により変更になる場合があります。
- 3 評点は、事業種別ごとの評価基準に基づき算出した点数であり、異種事業間では比較できません。

公共事業継続評価調書(総括表)
(平成23年度実施)

部局・課名 農林水産部 水産局 漁港漁場整備課

番号	事業種別 (事業名)	箇所名等 (市町村名)	全体計画				当該年度 までの 進捗率	B / C	評価結果		備考
			着手	完了 (予定)	事業費 (百万円)	事業量 (単位)			評点	順位	
1	水産環境整備事業	赤石・風合瀬 地区 (鯉ヶ沢町 、深浦町)	H23	H29	1,900	赤石増殖場 着定基質A=4.0ha 風合瀬増殖場 着定基質A=0.54ha 深浦増殖場 着底基質A=0.14ha 魚礁 V=24,180空m3	5.3 %	1.68	87	1	
2	水産環境整備事業	第2岩崎地区 (深浦町)	H22	H26	600	第2岩崎増殖場 着定基質A=2.0ha	22.2 %	1.61	84	2	
3	水産環境整備事業	今別地区 (今別町、大間 町)	H23	H29	1,990	今別東部増殖場 着定基質A=13.98ha 魚礁 V=33,825空m3 大間漁場 魚礁 V=30,046.8空m3	1.5 %	1.33	84	3	
4	水産環境整備事業	長後地区 (佐井村)	H20	H26	807	長後増殖場 着定基質A=8.0ha	87.0 %	1.24	77	4	

- 1 事業箇所及び全体計画(着手、完了予定、事業費、事業量)等は評価時点のものであり、最終的な事業箇所、全体計画等は今後の予算編成過程で決定されます。
- 2 事業完了予定年度は、今後の社会情勢や県の財政状況等により変更になる場合があります。
- 3 評点は、事業種別ごとの評価基準に基づき算出した点数であり、異種事業間では比較できません。

公共事業継続評価調書(総括表)
(平成23年度実施)

部局・課名 農林水産部 水産局 漁港漁場整備課

番号	事業種別 (事業名)	箇所名等 (市町村名)	全体計画				当該年度 までの 進捗率	B / C	評価結果		備考
			着手	完了 (予定)	事業費 (百万円)	事業量 (単位)			評点	順位	
1	水産物供給基盤機能保全 事業	八戸地区 (八戸市)	H23	H28	474	八戸漁港 -4.5m岸壁L=950m外	3.6 %	3.50	90	1	
2	水産物供給基盤機能保全 事業	白糠地区 (東通村、 六ヶ所村)	H23	H25	600	白糠漁港 泊北防波堤L=127m外	71.7 %	1.85	88	2	
3	水産物供給基盤機能保全 事業	檜川地区 (むつ市)	H23	H25	250	檜川漁港 -2.0m物揚場L=65m外	12.0 %	2.75	87	3	
4	水産物供給基盤機能保全 事業	佐井地区 (佐井村)	H23	H26	480	佐井漁港 第2西防波堤L=89m外	6.3 %	2.33	85	4	
5	水産物供給基盤機能保全 事業	小泊(下前) 地区 (中泊町)	H23	H26	390	小泊漁港下前地区 第2西防波堤L=19.5m外	21.8 %	1.23	83	5	
6	水産物供給基盤機能保全 事業	三沢地区 (三沢市)	H23	H27	330	三沢漁港 -4.0m岸壁L=280m外	15.2 %	1.26	81	6	
7	水産物供給基盤機能保全 事業	蟹田地区 (外ヶ浜町)	H23	H27	170	蟹田漁港 東防波堤L=185m外	17.6 %	1.66	80	7	

- 1 事業箇所及び全体計画(着手、完了予定、事業費、事業量)等は評価時点のものであり、最終的な事業箇所、全体計画等は今後の予算編成過程で決定されます。
- 2 事業完了予定年度は、今後の社会情勢や県の財政状況等により変更になる場合があります。
- 3 評点は、事業種別ごとの評価基準に基づき算出した点数であり、異種事業間では比較できません。

公共事業継続評価調書(総括表)
(平成23年度実施)

部局・課名 農林水産部 水産局 漁港漁場整備課

番号	事業種別 (事業名)	箇所名等 (市町村名)	全体計画				当該年度 までの 進捗率	B / C	評価結果		備考
			着手	完了 (予定)	事業費 (百万円)	事業量 (単位)			評点	順位	
1	漁港施設機能強化事業	東青地区 (外ヶ浜町)	H22	H26	960	平館(石崎)漁港 北防波堤 L=245m外	50.2 %	1.31	83	1	

- 1 事業箇所及び全体計画(着手、完了予定、事業費、事業量)等は評価時点のものであり、最終的な事業箇所、全体計画等は今後の予算編成過程で決定されます。
- 2 事業完了予定年度は、今後の社会情勢や県の財政状況等により変更になる場合があります。
- 3 評点は、事業種別ごとの評価基準に基づき算出した点数であり、異種事業間では比較できません。

公共事業継続評価調書(総括表)
(平成23年度実施)

部局・課名 農林水産部 水産局 漁港漁場整備課

番号	事業種別 (事業名)	箇所名等 (市町村名)	全体計画				当該年度 までの 進捗率	B / C	評価結果		備考
			着手	完了 (予定)	事業費 (百万円)	事業量 (単位)			評点	順位	
1	港整備交付金事業	青森地区 (青森市)	H22	H25	1,970	青森漁港 北防波堤 L=260m外	20.3 %	2.29	81	1	

1 事業箇所及び全体計画(着手、完了予定、事業費、事業量)等は評価時点のものであり、最終的な事業箇所、全体計画等は今後の予算編成過程で決定されます。
2 事業完了予定年度は、今後の社会情勢や県の財政状況等により変更になる場合があります。
3 評点は、事業種別ごとの評価基準に基づき算出した点数であり、異種事業間では比較できません。

公共事業継続評価調書(総括表)
(平成23年度実施)

部局・課名 農林水産部 水産局 漁港漁場整備課

番号	事業種別 (事業名)	箇所名等 (市町村名)	全体計画				当該年度 までの 進捗率	B / C	評価結果		備考
			着手	完了 (予定)	事業費 (百万円)	事業量 (単位)			評点	順位	
1	漁港海岸保全整備事業 (高潮対策事業)	大畑漁港海岸 (むつ市)	H22	H26	2,370	人工リーフ L=960m	31.1 %	2.32	95	1	

1 事業箇所及び全体計画(着手、完了予定、事業費、事業量)等は評価時点のものであり、最終的な事業箇所、全体計画等は今後の予算編成過程で決定されます。

2 事業完了予定年度は、今後の社会情勢や県の財政状況等により変更になる場合があります。

3 評点は、事業種別ごとの評価基準に基づき算出した点数であり、異種事業間では比較できません。