

公共事業継続評価調書(総括表)
(平成23年度実施)

部局・課名 県土整備部 港湾空港課

番号	事業種別 (事業名)	箇所名等 (市町村名)	全体計画				当該年度 までの 進捗率	B / C	評価結果		備考
			着手	完了 (予定)	事業費 (百万 円)	事業量 (単位)			評点	順位	
1	港湾改修事業	八戸港 河原木地区 (八戸市)	H22	H26	360	道路L=1,200m	23.3 %	-	84	1	
2	港湾改修事業	仏ヶ浦港 長後地区 (佐井村)	H3	H35	1,349	防波堤L=100m 物揚場L=90m	56.3 %	1.9	81	2	

- 1 事業箇所及び全体計画(着手、完了予定、事業費、事業量)等は評価時点のものであり、最終的な事業箇所、全体計画等は今後の予算編成過程で決定されます。
- 2 事業完了予定年度は、今後の社会情勢や県の財政状況等により変更になる場合があります。
- 3 評点は、事業種別ごとの評価基準に基づき算出した点数であり、異種事業間では比較できません。

公共事業継続評価調書(総括表)
(平成23年度実施)

部局・課名 県土整備部 港湾空港課

番号	事業種別 (事業名)	箇所名等 (市町村名)	全体計画				当該年度 までの 進捗率	B / C	評価結果		備考
			着手	完了 (予定)	事業費 (百万 円)	事業量 (単位)			評点	順位	
1	港湾環境整備事業	大湊港 大平地区 (むつ市)	H13	H27	930	緑地A=55,000m2	54.0 %	11.5	91	1	
2	みなと振興対策事業	八戸港 河原木・沼館地区 (八戸市)	H21	H25	497	緑地整備 A=3.0ha 休憩所整備 N=1式	14.9 %	-	83	2	

- 1 事業箇所及び全体計画(着手、完了予定、事業費、事業量)等は評価時点のものであり、最終的な事業箇所、全体計画等は今後の予算編成過程で決定されます。
- 2 事業完了予定年度は、今後の社会情勢や県の財政状況等により変更になる場合があります。
- 3 評点は、事業種別ごとの評価基準に基づき算出した点数であり、異種事業間では比較できません。