

公共事業継続評価調書(総括表)
(平成24年度実施)

部局・課名 農林水産部 農村整備課

番号	事業種別 (事業名)	箇所名等 (市町村名)	全体計画				当該年度 までの 進捗率	翌年度 事業費 (百万 円)	B / C	評価結果		対応 方針	備考
			着手	完了 (予定)	事業費 (百万 円)	事業量 (単位)				評点	順位		
1	かんがい排水事業	大放水 (板柳町、鶴田町)	H21	H26	1,123	排水路 L= 5,044m	63.4 %	10	1.20	82	1		
2	かんがい排水事業	赤堀 (五所川原市)	H21	H26	687	排水路 L= 3,155m	81.4 %	50	1.28	81	2		
3	かんがい排水事業	岩木川左岸3期 (五所川原市、つがる市、 鶴田町)	H20	H26	4,529	用水路 L= 7,060m 排水路 L= 6,466m 揚水機場 N= 1ヶ所	71.0 %	401	1.03	81	3		

対応方針欄 :継続、 -:保留

- 1 事業箇所及び全体計画(着手、完了予定、事業費、事業量)等は平成25年度当初予算提案時点のものであり、今後の社会情勢や県の財政状況等(補助事業にあっては、国の採択状況)により変更になる場合があります。
- 2 評点は、事業種別ごとの評価基準に基づき算出した点数であり、異種事業間では比較できません。

公共事業継続評価調書(総括表)
(平成24年度実施)

部局・課名 農林水産部 農村整備課

番号	事業種別 (事業名)	箇所名等 (市町村名)	全体計画				当該年度 までの 進捗率	翌年度 事業費 (百万 円)	B / C	評価結果		対応 方針	備考
			着手	完了 (予定)	事業費 (百万 円)	事業量 (単位)				評点	順位		
1	基幹水利施設ストックマネジメント事業	平滝2号排水機場 (つがる市)	H24	H26	106	排水機場1箇所	20.8 %	38	2.24	88	1		
2	基幹水利施設ストックマネジメント事業	生田1号排水路 (つがる市)	H24	H26	71	排水路L = 844m	11.3 %	38	1.29	88	2		
3	基幹水利施設ストックマネジメント事業	淋代平揚水機場 (三沢市)	H24	H26	137	揚水機場1箇所、用水路 182m	67.9 %	37	1.89	86	3		

対応方針欄 :継続、-:保留

1 事業箇所及び全体計画(着手、完了予定、事業費、事業量)等は平成25年度当初予算提案時点のものであり、今後の社会情勢や県の財政状況等(補助事業にあっては、国の採択状況)により変更になる場合があります。

2 評点は、事業種別ごとの評価基準に基づき算出した点数であり、異種事業間では比較できません。

公共事業継続評価調書(総括表)
(平成24年度実施)

部局・課名 農林水産部 農村整備課

番号	事業種別 (事業名)	箇所名等 (市町村名)	全体計画				当該年度 までの 進捗率	翌年度 事業費 (百万 円)	B / C	評価結果		対応 方針	備考
			着手	完了 (予定)	事業費 (百万 円)	事業量 (単位)				評点	順位		
1	畑地帯総合整備事業	屏風山 (つがる市)	H20	H28	2,820	揚水機場 N= 1 箇所 加圧機場 N= 3 箇所 暗渠排水 A= 320 ha	41.6 %	306	1.67	83	1		
2	畑地帯総合整備事業	屏風山(一期) (つがる市)	H21	H26	1,106	揚水機場 N= 1 箇所 加圧機場 N= 2 箇所 暗渠排水 A= 206 ha	58.5 %	209	1.67	83	2		
3	畑地帯総合整備事業	屏風山(二期) (つがる市)	H23	H28	880	加圧機場 N= 2 箇所 暗渠排水 A= 168 ha	49.7 %	183	1.67	83	3		
4	畑地帯総合整備事業	野沢2期 (青森市)	H22	H27	2,528	農道 L=16,717m 営農用水 N=一式	48.2 %	272	1.12	81	4		

対応方針欄 :継続、-:保留

- 1 事業箇所及び全体計画(着手、完了予定、事業費、事業量)等は平成25年度当初予算提案時点のものであり、今後の社会情勢や県の財政状況等(補助事業にあっては、国の採択状況)により変更になる場合があります。
- 2 評点は、事業種別ごとの評価基準に基づき算出した点数であり、異種事業間では比較できません。

公共事業継続評価調書(総括表)
(平成24年度実施)

部局・課名 農林水産部 農村整備課

番号	事業種別 (事業名)	箇所名等 (市町村名)	全体計画				当該年度 までの 進捗率	翌年度 事業費 (百万 円)	B / C	評価結果		対応 方針	備考
			着手	完了 (予定)	事業費 (百万 円)	事業量 (単位)				評点	順位		
1	経営体育成基盤整備事業	福島徳下 (藤崎町)	H23	H28	1,231	区画整理 A=94.9ha	38.6 %	150	1.73	94	1		
2	経営体育成基盤整備事業	北三沢 (三沢市)	H22	H27	1,150	区画整理 A=99.6ha	70.0 %	90	1.04	93	2		
3	経営体育成基盤整備事業	福館 (藤崎町)	H23	H28	673	用排水路 L=29.2km 暗渠排水 A=116.2ha	28.8 %	150	2.20	92	3		
4	経営体育成基盤整備事業	地引 (南部町)	H23	H28	1,661	区画整理 A=79.5ha	26.7 %	500	1.48	88	4		
5	経営体育成基盤整備事業	原・飯豊 (田子町)	H23	H28	805	区画整理 A=38.6ha	44.6 %	70	1.42	88	5		
6	経営体育成基盤整備事業	高野 (五所川原市)	H23	H28	441	用排水路 L=24.3km 農道 L=0.9km	31.2 %	50	1.25	87	6		
7	経営体育成基盤整備事業	南沢 (外ヶ浜町)	H24	H29	712	区画整理 A=32.1ha	5.2 %	50	1.21	85	7		
8	経営体育成基盤整備事業	大平 (外ヶ浜町)	H24	H29	1,120	区画整理 A=52.4ha	5.8 %	200	1.20	85	8		
9	経営体育成基盤整備事業	大別内金浜 (青森市)	H22	H26	826	区画整理 A=55.8ha	57.6 %	30	1.17	80	9		

対応方針欄 :継続、-:保留

- 1 事業箇所及び全体計画(着手、完了予定、事業費、事業量)等は平成25年度当初予算提案時点のものであり、今後の社会情勢や県の財政状況等(補助事業にあっては、国の採択状況)により変更になる場合があります。
- 2 評点は、事業種別ごとの評価基準に基づき算出した点数であり、異種事業間では比較できません。

公共事業継続評価調書(総括表)
(平成24年度実施)

部局・課名 農林水産部 農村整備課

番号	事業種別 (事業名)	箇所名等 (市町村名)	全体計画				当該年度 までの 進捗率	翌年度 事業費 (百万 円)	B/C	評価結果		対応 方針	備考
			着手	完了 (予定)	事業費 (百万 円)	事業量 (単位)				評点	順位		
1	経営体育成基盤整備事業 (通作条件整備型)	小栗山 (弘前市)	H24	H27	949	路面改良 L=1,960m	10.7 %	210	3.32	94	1		
2	経営体育成基盤整備事業 (通作条件整備型)	鳥舌内 (南部町)	H24	H28	164	道路工 L=1,490m	31.8 %	41	1.64	90	2		
3	経営体育成基盤整備事業 (通作条件整備型)	沖館 (平川市)	H22	H27	423	道路工 L=2,660m	60.2 %	70	2.16	85	3		
4	経営体育成基盤整備事業 (通作条件整備型)	沖浦 (黒石市)	H24	H28	198	路面改良 L=3,433m	12.0 %	35	1.83	85	4		
5	経営体育成基盤整備事業 (通作条件整備型)	内田 (むつ市)	H22	H27	264	道路工 L=2,240m	59.8 %	6	1.77	84	5		
6	経営体育成基盤整備事業 (通作条件整備型)	相沢 (青森市)	H24	H28	264	路面改良 L=7,007m	8.3 %	49	1.63	84	6		
7	経営体育成基盤整備事業 (通作条件整備型)	東部三沢 (三沢市)	H24	H26	154	路面改良 L=2,696m	46.5 %	28	1.31	84	7		
8	経営体育成基盤整備事業 (通作条件整備型)	六戸第2 (六戸町)	H24	H28	80	路面改良 L=1,709m	12.7 %	5	3.17	83	8		
9	経営体育成基盤整備事業 (通作条件整備型)	第二南津軽 (黒石市)	H23	H27	219	路面改良 L=3,470m	37.0 %	40	1.73	83	9		
10	経営体育成基盤整備事業 (通作条件整備型)	南郷 (八戸市)	H24	H28	103	路面改良 L=100m 法面保護1式	12.2 %	15	1.78	82	10		

対応方針欄 :継続、-:保留

- 1 事業箇所及び全体計画(着手、完了予定、事業費、事業量)等は平成25年度当初予算提案時点のものであり、今後の社会情勢や県の財政状況等(補助事業にあっては、国の採択状況)により変更になる場合があります。
- 2 評点は、事業種別ごとの評価基準に基づき算出した点数であり、異種事業間では比較できません。

公共事業継続評価調書(総括表)
(平成24年度実施)

部局・課名 農林水産部 農村整備課

番号	事業種別 (事業名)	箇所名等 (市町村名)	全体計画				当該年度 までの 進捗率	翌年度 事業費 (百万 円)	B / C	評価結果		対応 方針	備考
			着手	完了 (予定)	事業費 (百万 円)	事業量 (単位)				評点	順位		
11	経営体育成基盤整備事業 (通作条件整備型)	新郷 (新郷村)	H23	H27	262	路面改良 L=4,700m	45.1 %	32	1.52	82	11		
12	経営体育成基盤整備事業 (通作条件整備型)	五戸北部 (五戸町)	H24	H28	120	路面改良 L=2,739m	8.7 %	19	2.79	81	12		
13	経営体育成基盤整備事業 (通作条件整備型)	池ノ堂 (五戸町)	H24	H28	110	路面改良 L=2,515m	9.0 %	4	2.11	81	13		
14	経営体育成基盤整備事業 (通作条件整備型)	若宮 (中泊町)	H24	H28	200	道路工 L=4,140m	35.3 %	40	1.41	81	14		
15	経営体育成基盤整備事業 (通作条件整備型)	蟹田 (外ヶ浜町)	H22	H26	185	路面改良 L=4,625m	39.2 %	15	1.02	80	15		
16	経営体育成基盤整備事業 (通作条件整備型)	三戸 (三戸町)	H22	H26	103	路面改良 L=1,700m	48.0 %	22	1.06	75	16		

対応方針欄 :継続、-:保留

1 事業箇所及び全体計画(着手、完了予定、事業費、事業量)等は平成25年度当初予算提案時点のものであり、今後の社会情勢や県の財政状況等(補助事業にあっては、国の採択状況)により変更になる場合があります。

2 評点は、事業種別ごとの評価基準に基づき算出した点数であり、異種事業間では比較できません。

公共事業継続評価調書(総括表)
(平成24年度実施)

部局・課名 農林水産部 農村整備課

番号	事業種別 (事業名)	箇所名等 (市町村名)	全体計画				当該年度 までの 進捗率	翌年度 事業費 (百万 円)	B / C	評価結果		対応 方針	備考
			着手	完了 (予定)	事業費 (百万 円)	事業量 (単位)				評点	順位		
1	農業水利施設魚道整備促進事業	五戸川 (八戸市、五戸 町)	H22	H27	708	魚道工 N= 1 式	54.2 %	169	-	81	1		

対応方針欄 :継続、 -:保留

- 1 事業箇所及び全体計画(着手、完了予定、事業費、事業量)等は平成25年度当初予算提案時点のものであり、今後の社会情勢や県の財政状況等(補助事業にあっては、国の採択状況)により変更になる場合があります。
- 2 評点は、事業種別ごとの評価基準に基づき算出した点数であり、異種事業間では比較できません。

公共事業継続評価調書(総括表)
(平成24年度実施)

部局・課名 農林水産部 農村整備課

番号	事業種別 (事業名)	箇所名等 (市町村名)	全体計画				当該年度 までの 進捗率	翌年度 事業費 (百万 円)	B / C	評価結果		対応 方針	備考
			着手	完了 (予定)	事業費 (百万 円)	事業量 (単位)				評点	順位		
1	広域営農団地農道整備事業	東部おいらせ (おいらせ町)	H21	H26	906	路面改良 L=7,254m	54.5 %	140	2.79	86	1		
2	広域営農団地農道整備事業	十和田 (十和田市)	H21	H26	473	路面改良 L=6,715m	64.8 %	57	1.64	82	2		
3	広域営農団地農道整備事業	西海岸2期 (深浦町)	H17	H27	8,208	道路工 L=4,160m	66.6 %	800	1.09	82	3		
4	広域営農団地農道整備事業	五戸 (五戸町)	H20	H26	761	路面改良 L=12,763m	77.7 %	69	1.45	80	4		

対応方針欄 :継続、-:保留

- 1 事業箇所及び全体計画(着手、完了予定、事業費、事業量)等は平成25年度当初予算提案時点のものであり、今後の社会情勢や県の財政状況等(補助事業にあっては、国の採択状況)により変更になる場合があります。
- 2 評点は、事業種別ごとの評価基準に基づき算出した点数であり、異種事業間では比較できません。

公共事業継続評価調書(総括表)
(平成24年度実施)

部局・課名 農林水産部 農村整備課

番号	事業種別 (事業名)	箇所名等 (市町村名)	全体計画				当該年度 までの 進捗率	翌年度 事業費 (百万 円)	B / C	評価結果		対応 方針	備考
			着手	完了 (予定)	事業費 (百万 円)	事業量 (単位)				評点	順位		
1	一般農道整備事業	内山 (平川市)	H21	H26	518	道路工 L=3,350m	81.9 %	29	1.22	86	1		
2	一般農道整備事業	奥戸 (大間町)	H21	H26	319	道路工 L=2,150m	62.3 %	45	1.03	81	2		
3	一般農道整備事業	明神 (平内町)	H21	H26	197	道路工 L=1,350m	77.6 %	25	1.13	79	3		

対応方針欄 :継続、-:保留

- 1 事業箇所及び全体計画(着手、完了予定、事業費、事業量)等は平成25年度当初予算提案時点のものであり、今後の社会情勢や県の財政状況等(補助事業にあっては、国の採択状況)により変更になる場合があります。
- 2 評点は、事業種別ごとの評価基準に基づき算出した点数であり、異種事業間では比較できません。

公共事業継続評価調書(総括表)
(平成24年度実施)

部局・課名 農林水産部 農村整備課

番号	事業種別 (事業名)	箇所名等 (市町村名)	全体計画				当該年度 までの 進捗率	翌年度 事業費 (百万 円)	B / C	評価結果		対応 方針	備考
			着手	完了 (予定)	事業費 (百万 円)	事業量 (単位)				評点	順位		
1	集落基盤整備事業	上北 (東北町)	H19	H26	1,139	水路工 L=2,666m 道路工 L=6,755m 自然環境生態系保全施設整備 L=1,041m	74.8 %	90	1.44	91	1		
2	集落基盤整備事業	六戸 (六戸町)	H23	H28	798	水路工 L=2,778m 道路工 L=3,343m 集落防災安全施設 防護柵 L=1,348m 防火水槽 5箇所	28.5 %	69	1.49	85	2		

対応方針欄 :継続、-:保留

1 事業箇所及び全体計画(着手、完了予定、事業費、事業量)等は平成25年度当初予算提案時点のものであり、今後の社会情勢や県の財政状況等(補助事業にあっては、国の採択状況)により変更になる場合があります。

2 評点は、事業種別ごとの評価基準に基づき算出した点数であり、異種事業間では比較できません。

公共事業継続評価調書(総括表)
(平成24年度実施)

部局・課名 農林水産部 農村整備課

番号	事業種別 (事業名)	箇所名等 (市町村名)	全体計画				当該年度 までの 進捗率	翌年度 事業費 (百万 円)	B / C	評価結果		対応 方針	備考
			着手	完了 (予定)	事業費 (百万 円)	事業量 (単位)				評点	順位		
1	中山間地域総合整備事業	十和田西部 (十和田市)	H22	H27	800	水路工 L=1,399m 道路工 L=6,809m	47.3 %	50	1.38	88	1		
2	中山間地域総合整備事業	南部町 (南部町)	H22	H27	1,812	水路工 L=547m 道路工 L=13,455m 集落防災安全施設 30ヶ所	44.8 %	83	1.29	82	2		

対応方針欄 :継続、 -:保留

- 1 事業箇所及び全体計画(着手、完了予定、事業費、事業量)等は平成25年度当初予算提案時点のものであり、今後の社会情勢や県の財政状況等(補助事業にあっては、国の採択状況)により変更になる場合があります。
- 2 評点は、事業種別ごとの評価基準に基づき算出した点数であり、異種事業間では比較できません。

公共事業継続評価調書(総括表)
(平成24年度実施)

部局・課名 農林水産部 農村整備課

番号	事業種別 (事業名)	箇所名等 (市町村名)	全体計画				当該年度 までの 進捗率	翌年度 事業費 (百万 円)	B / C	評価結果		対応 方針	備考
			着手	完了 (予定)	事業費 (百万 円)	事業量 (単位)				評点	順位		
1	ため池等整備事業 (用排水施設整備)	新法師 (弘前市)	H23	H26	94	水路工 L=1,042m	79.6 %	13	1.92	94	1		
2	ため池等整備事業 (用排水施設整備)	川内 (むつ市)	H24	H27	127	用排水路 L=614.8m	6.6 %	22	2.14	84	2		

対応方針欄 :継続、-:保留

- 1 事業箇所及び全体計画(着手、完了予定、事業費、事業量)等は平成25年度当初予算提案時点のものであり、今後の社会情勢や県の財政状況等(補助事業にあっては、国の採択状況)により変更になる場合があります。
- 2 評点は、事業種別ごとの評価基準に基づき算出した点数であり、異種事業間では比較できません。

公共事業継続評価調書(総括表)
(平成24年度実施)

部局・課名 農林水産部 農村整備課

番号	事業種別 (事業名)	箇所名等 (市町村名)	全体計画				当該年度 までの 進捗率	翌年度 事業費 (百万 円)	B / C	評価結果		対応 方針	備考
			着手	完了 (予定)	事業費 (百万 円)	事業量 (単位)				評点	順位		
1	震災対策農業水利施設整備 事業(用排水施設整備)	七崎地区 (八戸市・五戸 町)	H22	H26	239	水路工 L=2,367m	72.3 %	50	2.29	88	1		

対応方針欄 :継続、- :保留

1 事業箇所及び全体計画(着手、完了予定、事業費、事業量)等は平成25年度当初予算提案時点のものであり、今後の社会情勢や県の財政状況等(補助事業にあっては、国の採択状況)により変更になる場合があります。

2 評点は、事業種別ごとの評価基準に基づき算出した点数であり、異種事業間では比較できません。

公共事業継続評価調書(総括表)
(平成24年度実施)

部局・課名 農林水産部 農村整備課

番号	事業種別 (事業名)	箇所名等 (市町村名)	全体計画				当該年度 までの 進捗率	翌年度 事業費 (百万 円)	B / C	評価結果		対応 方針	備考
			着手	完了 (予定)	事業費 (百万 円)	事業量 (単位)				評点	順位		
1	震災対策農業水利施設整備 事業(ため池整備)	黒岡地区 (東北町)	H24	H27	162	堤体工 N = 1式	9.7 %	96	1.61	88	1		

対応方針欄 :継続、-:保留

- 1 事業箇所及び全体計画(着手、完了予定、事業費、事業量)等は平成25年度当初予算提案時点のものであり、今後の社会情勢や県の財政状況等(補助事業にあっては、国の採択状況)により変更になる場合があります。
- 2 評点は、事業種別ごとの評価基準に基づき算出した点数であり、異種事業間では比較できません。

公共事業継続評価調書(総括表)
(平成24年度実施)

部局・課名 農林水産部 農村整備課

番号	事業種別 (事業名)	箇所名等 (市町村名)	全体計画				当該年度 までの 進捗率	翌年度 事業費 (百万 円)	B / C	評価結果		対応 方針	備考
			着手	完了 (予定)	事業費 (百万 円)	事業量 (単位)				評点	順位		
1	農業用河川工作物応急対策 事業	津刈1期 (平川市)	H23	H28	685	河川復旧工 1式	14.6 %	42	1.34	89	1		

対応方針欄 :継続、-:保留

- 1 事業箇所及び全体計画(着手、完了予定、事業費、事業量)等は平成25年度当初予算提案時点のものであり、今後の社会情勢や県の財政状況等(補助事業にあっては、国の採択状況)により変更になる場合があります。
- 2 評点は、事業種別ごとの評価基準に基づき算出した点数であり、異種事業間では比較できません。

公共事業継続評価調書(総括表)
(平成24年度実施)

部局・課名 農林水産部 農村整備課

番号	事業種別 (事業名)	箇所名等 (市町村名)	全体計画				当該年度 までの 進捗率	翌年度 事業費 (百万 円)	B / C	評価結果		対応 方針	備考
			着手	完了 (予定)	事業費 (百万 円)	事業量 (単位)				評点	順位		
1	地すべり対策事業	駒木 (大鰐町)	H22	H26	303	地すべり対策工 1式	72.9 %	41	4.97	88	1		

対応方針欄 :継続、-:保留

- 1 事業箇所及び全体計画(着手、完了予定、事業費、事業量)等は平成25年度当初予算提案時点のものであり、今後の社会情勢や県の財政状況等(補助事業にあっては、国の採択状況)により変更になる場合があります。
- 2 評点は、事業種別ごとの評価基準に基づき算出した点数であり、異種事業間では比較できません。

公共事業継続評価調書(総括表)
(平成24年度実施)

部局・課名 農林水産部 農村整備課

番号	事業種別 (事業名)	箇所名等 (市町村名)	全体計画				当該年度 までの 進捗率	翌年度 事業費 (百万 円)	B / C	評価結果		対応 方針	備考
			着手	完了 (予定)	事業費 (百万 円)	事業量 (単位)				評点	順位		
1	広域農業用水適正管理対策 事業	相坂川左岸 (十和田市、三沢 市、七戸町、おいら せ町、六戸町、 東北町)	H22	H26	41	旧揚水機撤去工7ヶ所	70.7 %	5	-	79	1		

対応方針欄 :継続、 -:保留

- 1 事業箇所及び全体計画(着手、完了予定、事業費、事業量)等は平成25年度当初予算提案時点のものであり、今後の社会情勢や県の財政状況等(補助事業にあっては、国の採択状況)により変更になる場合があります。
- 2 評点は、事業種別ごとの評価基準に基づき算出した点数であり、異種事業間では比較できません。

公共事業継続評価調書(総括表)
(平成24年度実施)

部局・課名 農林水産部 農村整備課

番号	事業種別 (事業名)	箇所名等 (市町村名)	全体計画				当該年度 までの 進捗率	翌年度 事業費 (百万 円)	B / C	評価結果		対応 方針	備考
			着手	完了 (予定)	事業費 (百万 円)	事業量 (単位)				評点	順位		
1	水質保全対策事業	堤川1期 (青森市)	H22	H27	178	水質保全施設 N=1式	42.0 %	13	-	80	1		

対応方針欄 :継続、 -:保留

- 1 事業箇所及び全体計画(着手、完了予定、事業費、事業量)等は平成25年度当初予算提案時点のものであり、今後の社会情勢や県の財政状況等(補助事業にあっては、国の採択状況)により変更になる場合があります。
- 2 評点は、事業種別ごとの評価基準に基づき算出した点数であり、異種事業間では比較できません。