

公共事業継続評価調書(総括表)
(平成24年度実施)

部局・課名 農林水産部 林政課

番号	事業種別 (事業名)	箇所名等 (市町村名)	全体計画				当該年度 までの 進捗率	B / C	評価結果		備考
			着手	完了 (予定)	事業費 (百万 円)	事業量 (単位)			評点	順位	
1	山地治山総合対策事業 (復旧治山事業)	山部 (大鰐町)	H24	H27	140	治山ダム工 N=9個	23.6 %	4.68	76	1	
2	山地治山総合対策事業 (復旧治山事業)	園村 (弘前市)	H24	H26	115	治山ダム工 N=9個 山腹工 A=2.00ha	58.3 %	3.51	74	2	
3	山地治山総合対策事業 (復旧治山事業)	矢吹沢 (三戸町)	H24	H27	116	治山ダム工 N=5基 山腹工 A=0.30ha	18.1 %	3.06	73	3	

- 1 事業箇所及び全体計画(着手、完了予定、事業費、事業量)等は評価時点のものであり、最終的な事業箇所、全体計画等は今後の予算編成過程で決定されます。
- 2 事業完了予定年度は、今後の社会情勢や県の財政状況等により変更になる場合があります。
- 3 評点は、事業種別ごとの評価基準に基づき算出した点数であり、異種事業間では比較できません。

公共事業継続評価調書(総括表)
(平成24年度実施)

部局・課名 農林水産部 林政課

番号	事業種別 (事業名)	箇所名等 (市町村名)	全体計画				当該年度 までの 進捗率	B / C	評価結果		備考
			着手	完了 (予定)	事業費 (百万 円)	事業量 (単位)			評点	順位	
1	水源地域等保安林整備事業 (水源森林再生対策事業)	影日 (五所川原市)	H24	H26	300	森林整備 A=47.90ha 山腹工 A=0.02ha 作業車道 L=5,000m	9.5 %	3.22	86	1	
2	水源地域等保安林整備事業 (水源森林再生対策事業)	菖蒲谷地 (田子町)	H23	H27	423	森林整備 A=366.15ha 治山ダム工 N=5個 山腹工 A=0.08ha 作業車道 L=6,790m	56.7 %	5.28	83	2	

- 1 事業箇所及び全体計画(着手、完了予定、事業費、事業量)等は評価時点のものであり、最終的な事業箇所、全体計画等は今後の予算編成過程で決定されます。
- 2 事業完了予定年度は、今後の社会情勢や県の財政状況等により変更になる場合があります。
- 3 評点は、事業種別ごとの評価基準に基づき算出した点数であり、異種事業間では比較できません。

公共事業継続評価調書(総括表)
(平成24年度実施)

部局・課名 農林水産部 林政課

番号	事業種別 (事業名)	箇所名等 (市町村名)	全体計画				当該年度 までの 進捗率	B / C	評価結果		備考
			着手	完了 (予定)	事業費 (百万 円)	事業量 (単位)			評点	順位	
1	水源地域等保安林整備事業 (奥地保安林保全緊急対策事業)	板割沢 (平内町)	H23	H26	120	治山ダム工 N=1個 森林整備 A=56.20ha	47.5 %	4.03	86	1	
2	水源地域等保安林整備事業 (奥地保安林保全緊急対策事業)	松ノ木沢 (東通村)	H23	H26	45	森林整備 A=109.40ha	44.0 %	5.32	79	2	

- 1 事業箇所及び全体計画(着手、完了予定、事業費、事業量)等は評価時点のものであり、最終的な事業箇所、全体計画等は今後の予算編成過程で決定されます。
- 2 事業完了予定年度は、今後の社会情勢や県の財政状況等により変更になる場合があります。
- 3 評点は、事業種別ごとの評価基準に基づき算出した点数であり、異種事業間では比較できません。

(別紙4)

公共事業継続評価調書(総括表)
(平成24年度実施)

部局・課名 農林水産部 林政課

番号	事業種別 (事業名)	箇所名等 (市町村名)	全体計画				当該年度 までの 進捗率	B / C	評価結果		備考
			着手	完了 (予定)	事業費 (百万 円)	事業量 (単位)			評点	順位	
1	水源地域等保安林整備事業 (水源の里保全緊急整備事業)	高野川 (むつ市)	H22	H26	123	森林整備 A=79.69ha	69.1 %	2.40	75	1	

- 1 事業箇所及び全体計画(着手、完了予定、事業費、事業量)等は評価時点のものであり、最終的な事業箇所、全体計画等は今後の予算編成過程で決定されます。
- 2 事業完了予定年度は、今後の社会情勢や県の財政状況等により変更になる場合があります。
- 3 評点は、事業種別ごとの評価基準に基づき算出した点数であり、異種事業間では比較できません。

