

公共事業継続評価調書(総括表)
(平成24年度実施)

部局・課名 県土整備部 河川砂防課

番号	事業種別 (事業名)	箇所名等 (市町村名)	全体計画				当該年度 までの 進捗率	B / C	評価結果		備考
			着手	完了 (予定)	事業費 (百万円)	事業量 (単位)			評点	順位	
1	河川事業 (地震・高潮対策河川事業)	奥入瀬川 (八戸市、おいらせ町)	H23	H27	1,700	耐震対策工L=1,500m	1.8 %	2.24	98	1	
2	河川事業 (地震・高潮対策河川事業)	明神川 (おいらせ町)	H23	H27	390	耐震対策工L=210m	15.4 %	2.24	98	2	
3	河川事業 (総合流域防災事業)	天田内川 (青森市)	S49	H32	7,800	築堤工 L=6,320m 掘削工 L=2,950m 護岸工 L=2,149m	66.4 %	3.26	98	3	
4	河川事業 (総合流域防災事業)	脇野沢川 (むつ市)	H3	H27	4,900	築堤工 L=2,800m 掘削工 L=1,700m 護岸工 L=2,200m	87.4 %	2.94	98	4	
5	河川事業 (広域河川改修事業)	浅水川(五戸工区) (五戸町)	H16	H28	2,500	築堤工 L=8,460m 掘削工 L=4,230m 橋梁 N=7橋	90.9 %	2.30	98	5	
6	河川事業 (広域河川改修事業)	中村川 (鱒ヶ沢町)	H19	H38	5,100	築堤工 L=2,800m 掘削工 L=1,400m 護岸工 L=2,800m 橋梁 N=2橋	26.3 %	5.14	97	6	
7	河川事業 (流域治水対策河川事業)	堤川 (青森市)	S43	H26	33,028	築堤工 L=19,905m 掘削工 L=8,994m 護岸工 L=14,356m	99.4 %	3.90	96	7	
8	河川事業 (広域河川改修事業)	七戸川 (七戸町、東北町)	S55	H38	16,480	築堤工 L=42,440m 掘削工 L=21,220m 護岸工 L=37,080m	40.3 %	2.72	96	8	
9	河川事業 (広域河川改修事業)	十川(五所川原市、板柳町、青森市、藤崎町)	S26	H38	26,000	築堤工 L=40,800m 掘削工 L=20,400m 護岸工 L=4,300m	73.2 %	2.70	96	9	
10	河川事業 (広域河川改修事業)	平川(弘前市、平川市、大鱒町)	S21	H32	16,950	築堤工 L=35,300m 掘削工 L=19,400m 護岸工 L=11,400m	51.3 %	2.60	96	10	

- 1 事業箇所及び全体計画(着手、完了予定、事業費、事業量)等は評価時点のものであり、最終的な事業箇所、全体計画等は今後の予算編成過程で決定されます。
- 2 事業完了予定年度は、今後の社会情勢や県の財政状況等により変更になる場合があります。
- 3 評点は、事業種別ごとの評価基準に基づき算出した点数であり、異種事業間では比較できません。

公共事業継続評価調書(総括表)
(平成24年度実施)

部局・課名 県土整備部 河川砂防課

番号	事業種別 (事業名)	箇所名等 (市町村名)	全体計画				当該年度 までの 進捗率	B / C	評価結果		備考
			着手	完了 (予定)	事業費 (百万円)	事業量 (単位)			評点	順位	
11	河川事業 (床上浸水対策特別緊急事業)	馬淵川 (南部町、 三戸町)	H24	H27	2,570	輪中堤 L=750m 掘削工 V=70万m3	24.9 %	1.49	95	11	
12	河川事業 (地震・高潮対策河川事業)	五戸川 (八戸市)	H23	H27	2,956	耐震対策工L=1,700m	2.4 %	1.59	93	12	
13	河川事業 (広域河川改修事業)	旧十川 (五所川原市)	S45	H28	16,640	築堤工 L=29,000m 掘削工 L=14,900m 護岸工 L=6,500m	90.6 %	1.30	86	13	
14	河川事業 (総合流域防災事業)	明神川 (おいらせ町)	H18	H37	3,287	築堤工 L=7,040m 掘削工 L=3,320m 護岸工 L=2,500m	38.7 %	1.84	79	14	
15	河川事業 (広域河川改修事業)	田名部川 (むつ市)	S31	H26	15,900	築堤工 L=19,710m 掘削工 L=7,010m 護岸工 L=16,833m トンネル L=675m	90.0 %	1.84	76	15	

- 1 事業箇所及び全体計画(着手、完了予定、事業費、事業量)等は評価時点のものであり、最終的な事業箇所、全体計画等は今後の予算編成過程で決定されます。
- 2 事業完了予定年度は、今後の社会情勢や県の財政状況等により変更になる場合があります。
- 3 評点は、事業種別ごとの評価基準に基づき算出した点数であり、異種事業間では比較できません。

公共事業継続評価調書(総括表)
(平成24年度実施)

部局・課名 県土整備部 河川砂防課

番号	事業種別 (事業名)	箇所名等 (市町村名)	全体計画				当該年度 までの 進捗率	B / C	評価結果		備考
			着手	完了 (予定)	事業費 (百万円)	事業量 (単位)			評点	順位	
1	河川事業 (河川改良事業)	蟹田川 (外ヶ浜町)	H4	H26	1,020	築堤工 L=4,000m 掘削工 L=4,000m 樋門 N=2箇所	82.9 %	1.46	85	1	
2	河川事業 (河川改良事業)	山田川 (つがる市)	H12	H27	350	掘削工 L=24,400m	57.1 %	1.83	83	2	
3	河川事業 (河川改良事業)	相内川 (五所川原市)	H21	H26	320	掘削工L=750m 樋門N=3箇所 道路橋N=1橋	94.2 %	-	80	3	

- 1 事業箇所及び全体計画(着手、完了予定、事業費、事業量)等は評価時点のものであり、最終的な事業箇所、全体計画等は今後の予算編成過程で決定されます。
- 2 事業完了予定年度は、今後の社会情勢や県の財政状況等により変更になる場合があります。
- 3 評点は、事業種別ごとの評価基準に基づき算出した点数であり、異種事業間では比較できません。

公共事業継続評価調書(総括表)
(平成24年度実施)

部局・課名 県土整備部 河川砂防課

番号	事業種別 (事業名)	箇所名等 (市町村名)	全体計画				当該年度 までの 進捗率	B / C	評価結果		備考
			着手	完了 (予定)	事業費 (百万円)	事業量 (単位)			評点	順位	
1	海岸事業 (海岸侵食対策事業)	三沢海岸 (三沢市)	S54	H26	8,605	消波堤工L = 688m ヘッドランド工L = 2,600m	88.5 %	2.45	98	1	
2	海岸事業 (海岸高潮対策事業)	焼山崎海岸 (風間浦村)	H22	H26	1,400	人工リーフ工L = 375m	27.0 %	1.34	89	2	
3	海岸事業 (海岸侵食対策事業)	烏沢海岸 (むつ市)	S60	H30	5,901	人工リーフ工L = 2,330m	75.3 %	3.00	85	3	

- 1 事業箇所及び全体計画(着手、完了予定、事業費、事業量)等は評価時点のものであり、最終的な事業箇所、全体計画等は今後の予算編成過程で決定されます。
- 2 事業完了予定年度は、今後の社会情勢や県の財政状況等により変更になる場合があります。
- 3 評点は、事業種別ごとの評価基準に基づき算出した点数であり、異種事業間では比較できません。

公共事業継続評価調書(総括表)
(平成24年度実施)

部局・課名 県土整備部 河川砂防課

番号	事業種別 (事業名)	箇所名等 (市町村名)	全体計画				当該年度 までの 進捗率	B / C	評価結果		備考
			着手	完了 (予定)	事業費 (百万円)	事業量 (単位)			評点	順位	
1	ダム事業 (河川総合開発事業)	駒込ダム (青森市)	S57	H38	45,000	重力式コンクリートダム 堤高 84.5m 総貯水容量 7,800,000m3	18.1 %	1.96	97	1	

1 事業箇所及び全体計画(着手、完了予定、事業費、事業量)等は評価時点のものであり、最終的な事業箇所、全体計画等は今後の予算編成過程で決定されます。
2 事業完了予定年度は、今後の社会情勢や県の財政状況等により変更になる場合があります。
3 評点は、事業種別ごとの評価基準に基づき算出した点数であり、異種事業間では比較できません。

公共事業継続評価調書(総括表)
(平成24年度実施)

部局・課名 県土整備部 河川砂防課

番号	事業種別 (事業名)	箇所名等 (市町村名)	全体計画				当該年度 までの 進捗率	B / C	評価結果		備考
			着手	完了 (予定)	事業費 (百万円)	事業量 (単位)			評点	順位	
1	砂防事業 (火山砂防事業)	後長根沢2号 (弘前市)	H23	H29	360	砂防えん堤N=2基 溪流保全工L=240m	11.1 %	7.67	95	1	
2	砂防事業 (火山砂防事業)	東湖南沢 (十和田市)	H20	H26	255	砂防えん堤N=1基 溪流保全工L=450m	47.6 %	4.74	95	2	
3	砂防事業 (通常砂防事業)	大范沢 (中泊町)	H18	H26	268	砂防えん堤N=1基	75.6 %	3.41	95	3	
4	砂防事業 (通常砂防事業)	南大鱒沢 (大鱒町)	H22	H28	150	砂防えん堤N=1基	62.0 %	15.66	93	4	
5	砂防事業 (通常砂防事業)	北南中村沢 (鱒ヶ沢町)	H22	H29	330	砂防えん堤N=2基 溪流保全工L=650m	22.5 %	6.82	93	5	
6	砂防事業 (通常砂防事業)	中大川平沢 (今別町)	H23	H30	350	砂防えん堤N=3基 溪流保全工L=350m	23.7 %	4.11	93	6	
7	砂防事業 (火山砂防事業)	上山形沢 (黒石市)	H22	H27	203	砂防えん堤N=1基	27.6 %	3.79	93	7	
8	砂防事業 (通常砂防事業)	九艘泊川 (むつ市)	H14	H27	620	砂防えん堤N=5基 堆積工N=1基	82.3 %	3.08	93	8	
9	砂防事業 (通常砂防事業)	築出沢 (鱒ヶ沢町)	H18	H27	488	砂防えん堤嵩上げN=2基 山腹工 N=1箇所	76.9 %	2.25	93	9	
10	砂防事業 (通常砂防事業)	東大沢 (弘前市)	H20	H27	350	砂防えん堤N=2基 溪流保全工L=650m	79.9 %	4.47	92	10	

- 1 事業箇所及び全体計画(着手、完了予定、事業費、事業量)等は評価時点のものであり、最終的な事業箇所、全体計画等は今後の予算編成過程で決定されます。
- 2 事業完了予定年度は、今後の社会情勢や県の財政状況等により変更になる場合があります。
- 3 評点は、事業種別ごとの評価基準に基づき算出した点数であり、異種事業間では比較できません。

公共事業継続評価調書(総括表)
(平成24年度実施)

部局・課名 県土整備部 河川砂防課

番号	事業種別 (事業名)	箇所名等 (市町村名)	全体計画				当該年度 までの 進捗率	B / C	評価結果		備考
			着手	完了 (予定)	事業費 (百万円)	事業量 (単位)			評点	順位	
11	砂防事業 (通常砂防事業)	押付沢 (六ヶ所村)	H19	H26	328	砂防えん堤N=1基	72.8 %	2.95	90	11	
12	砂防事業 (火山砂防事業)	目倉石沢 (青森市)	H22	H30	550	砂防えん堤N=2基 溪流保全工L=25m 堆積工N=1基	12.4 %	2.88	90	12	
13	砂防事業 (通常砂防事業)	小湯ノ沢川 (外ヶ浜町)	H24	H29	290	砂防えん堤工2基	7.0 %	2.53	90	13	
14	砂防事業 (通常砂防事業)	中大沢 (弘前市)	H20	H27	380	砂防えん堤N=5基 堆積工N=1基 山腹工A=140m2 溪流保全工L=280m	52.7 %	2.04	90	14	
15	砂防事業 (通常砂防事業)	津軽沢 (中泊町)	H19	H27	630	床固工N=1基 溪流保全工N=1,160m	49.8 %	11.19	88	15	
16	砂防事業 (火山砂防事業)	沢田沢 (三戸町)	H19	H27	700	溪流保全工L=730m	45.1 %	2.61	88	16	
17	砂防事業 (通常砂防事業)	北南熊沢 (青森市)	H24	H29	260	砂防えん堤工2基 溪流保全工L=200m	7.7 %	2.24	88	17	
18	砂防事業 (火山砂防事業)	内山沢 (五戸町)	H24	H31	370	砂防えん堤工2基 溪流保全工L=280m	5.4 %	2.13	88	18	
19	砂防事業 (通常砂防事業)	中村沢 (鱒ヶ沢町)	H24	H29	240	砂防えん堤工1基 溪流保全工L=150m	8.3 %	2.59	87	19	
20	砂防事業 (通常砂防事業)	小川平沢 (青森市)	H20	H26	397	砂防えん堤N=2基 溪流保全工L=250m	64.5 %	1.44	83	20	

- 1 事業箇所及び全体計画(着手、完了予定、事業費、事業量)等は評価時点のものであり、最終的な事業箇所、全体計画等は今後の予算編成過程で決定されます。
- 2 事業完了予定年度は、今後の社会情勢や県の財政状況等により変更になる場合があります。
- 3 評点は、事業種別ごとの評価基準に基づき算出した点数であり、異種事業間では比較できません。

公共事業継続評価調書(総括表)
(平成24年度実施)

部局・課名 県土整備部 河川砂防課

番号	事業種別 (事業名)	箇所名等 (市町村名)	全体計画				当該年度 までの 進捗率	B / C	評価結果		備考
			着手	完了 (予定)	事業費 (百万円)	事業量 (単位)			評点	順位	
21	砂防事業 (火山砂防事業)	道前沢 (田子町)	H20	H27	250	溪流保全工L=780m	58.8 %	4.58	81	21	
22	砂防事業 (火山砂防事業)	惣辺川 (十和田市)	H20	H29	700	砂防えん堤N=3基 除石工N=3基	31.1 %	2.94	80	22	
23	砂防事業 (火山砂防事業)	吉田川 (むつ市)	H20	H29	160	溪流保全工L=860m	31.1 %	9.36	77	23	
24	砂防事業 (通常砂防事業)	郷沢川 (深浦町)	H22	H30	496	砂防えん堤N=3基	33.1 %	1.79	66	24	

- 1 事業箇所及び全体計画(着手、完了予定、事業費、事業量)等は評価時点のものであり、最終的な事業箇所、全体計画等は今後の予算編成過程で決定されます。
- 2 事業完了予定年度は、今後の社会情勢や県の財政状況等により変更になる場合があります。
- 3 評点は、事業種別ごとの評価基準に基づき算出した点数であり、異種事業間では比較できません。

公共事業継続評価調書(総括表)
(平成24年度実施)

部局・課名 県土整備部 河川砂防課

番号	事業種別 (事業名)	箇所名等 (市町村名)	全体計画				当該年度 までの 進捗率	B / C	評価結果		備考
			着手	完了 (予定)	事業費 (百万円)	事業量 (単位)			評点	順位	
1	砂防事業 (砂防整備事業)	弁天崎沢 (今別町)	H23	H27	95	砂防えん堤N=1基	10.3 %	3.18	93	1	
2	砂防事業 (砂防整備事業)	昆布掛沢 (中泊町)	H21	H26	90	砂防えん堤N=1基	38.0 %	2.79	90	2	
3	砂防事業 (砂防整備事業)	左野際沢 (青森市)	H21	H26	129	砂防えん堤N=1基	45.5 %	1.93	90	3	

- 1 事業箇所及び全体計画(着手、完了予定、事業費、事業量)等は評価時点のものであり、最終的な事業箇所、全体計画等は今後の予算編成過程で決定されます。
- 2 事業完了予定年度は、今後の社会情勢や県の財政状況等により変更になる場合があります。
- 3 評点は、事業種別ごとの評価基準に基づき算出した点数であり、異種事業間では比較できません。

公共事業継続評価調書(総括表)
(平成24年度実施)

部局・課名 県土整備部 河川砂防課

番号	事業種別 (事業名)	箇所名等 (市町村名)	全体計画				当該年度 までの 進捗率	B / C	評価結果		備考
			着手	完了 (予定)	事業費 (百万円)	事業量 (単位)			評点	順位	
1	砂防事業 (地すべり対策事業)	大山長根 (中泊町)	H18	H26	388	集水工 N=1基 横ボーリング工 L=6,140m	85.8 %	6.92	92	1	
2	砂防事業 (地すべり対策事業)	温湯 (黒石市)	H12	H28	1,800	集水ボーリング工 L=11,600m 水路工 L=7,400m	64.1 %	7.16	80	2	
3	砂防事業 (地すべり対策事業)	鳶川 (十和田市)	H19	H34	3,350	集水井工 N=7基 鋼管杭工 L=500m	12.1 %	3.07	70	3	

- 1 事業箇所及び全体計画(着手、完了予定、事業費、事業量)等は評価時点のものであり、最終的な事業箇所、全体計画等は今後の予算編成過程で決定されます。
- 2 事業完了予定年度は、今後の社会情勢や県の財政状況等により変更になる場合があります。
- 3 評点は、事業種別ごとの評価基準に基づき算出した点数であり、異種事業間では比較できません。

公共事業継続評価調書(総括表)
(平成24年度実施)

部局・課名 県土整備部 河川砂防課

番号	事業種別 (事業名)	箇所名等 (市町村名)	全体計画				当該年度 までの 進捗率	B / C	評価結果		備考
			着手	完了 (予定)	事業費 (百万円)	事業量 (単位)			評点	順位	
1	急傾斜地崩壊対策事業	船橋区域 (野辺地町)	H20	H26	160	施工延長L=150m 連続繊維補強土工A=4,500㎡	37.5 %	4.97	93	1	
2	急傾斜地崩壊対策事業	九艘泊区域 (むつ市)	H24	H29	196	施工延長L = 188m 現場打吹付法枠工3,300㎡ 待受擁壁工L = 68m	7.7 %	4.10	93	2	
3	急傾斜地崩壊対策事業	二枚橋区域 (むつ市)	H21	H26	300	施工延長L = 360m 現場打吹付法枠工A = 6,900㎡	48.7 %	4.03	93	3	
4	急傾斜地崩壊対策事業	舟岡4号区域 (外ヶ浜町)	H21	H26	300	施工延長L = 370m 連続繊維補強土工A = 7,200㎡	58.2 %	3.41	93	4	
5	急傾斜地崩壊対策事業	日計2号区域 (八戸市)	H21	H28	300	施工延長L = 252m 現場打吹付法枠工A = 1,500㎡ 連続繊維補強土工A = 5,600㎡	60.5 %	2.45	90	5	
6	急傾斜地崩壊対策事業	川部区域 (青森市)	H24	H33	810	施工延長L = 583m 現場打吹付法枠工12,000㎡ 待受擁壁工L = 470m	2.5 %	2.28	90	6	
7	急傾斜地崩壊対策事業	万年坂区域 (深浦町)	H24	H28	205	施工延長L = 130m 現場打吹付法枠工3,800㎡	9.8 %	2.14	90	7	
8	急傾斜地崩壊対策事業	小峠2号区域 (八戸市)	H23	H27	150	施工延長L = 126.7m 補強土植生法枠工A=2,940㎡	20.0 %	4.13	88	8	
9	急傾斜地崩壊対策事業	雷電林1号区域 (平内町)	H23	H27	260	施工延長L = 230m 連続繊維補強土工A=9,820㎡	16.5 %	3.33	88	9	
10	急傾斜地崩壊対策事業	大沢5号区域 (弘前市)	H21	H26	300	施工延長L = 240m 連続繊維補強土工A = 6,600㎡	28.3 %	1.67	88	10	

- 1 事業箇所及び全体計画(着手、完了予定、事業費、事業量)等は評価時点のものであり、最終的な事業箇所、全体計画等は今後の予算編成過程で決定されます。
- 2 事業完了予定年度は、今後の社会情勢や県の財政状況等により変更になる場合があります。
- 3 評点は、事業種別ごとの評価基準に基づき算出した点数であり、異種事業間では比較できません。

公共事業継続評価調書(総括表)
(平成24年度実施)

部局・課名 県土整備部 河川砂防課

番号	事業種別 (事業名)	箇所名等 (市町村名)	全体計画				当該年度 までの 進捗率	B / C	評価結果		備考
			着手	完了 (予定)	事業費 (百万円)	事業量 (単位)			評点	順位	
11	急傾斜地崩壊対策事業	遠瀬1号区域 (田子町)	H21	H28	350	施工延長L=241.7m ノンフレーム工A=3,600㎡ 現場打吹付法枠工A=1,200㎡ 待受擁壁工L=117m	20.2 %	1.23	88	11	

- 1 事業箇所及び全体計画(着手、完了予定、事業費、事業量)等は評価時点のものであり、最終的な事業箇所、全体計画等は今後の予算編成過程で決定されます。
- 2 事業完了予定年度は、今後の社会情勢や県の財政状況等により変更になる場合があります。
- 3 評点は、事業種別ごとの評価基準に基づき算出した点数であり、異種事業間では比較できません。

公共事業継続評価調書(総括表)
(平成24年度実施)

部局・課名 県土整備部 河川砂防課

番号	事業種別 (事業名)	箇所名等 (市町村名)	全体計画				当該年度 までの 進捗率	B / C	評価結果		備考
			着手	完了 (予定)	事業費 (百万円)	事業量 (単位)			評点	順位	
1	急傾斜地対策事業	小沢7号区域 (むつ市)	H24	H26	70	施工延長L=100m 法面工A=1,000m ²	14.3 %	5.18	90	1	
2	急傾斜地対策事業	山形町区域 (黒石市)	H20	H27	90	施工延長L=76m 法面工A=702m ²	62.2 %	3.33	90	2	
3	急傾斜地対策事業	上名久井区域 (南部町)	H20	H28	100	施工延長 L=256m 補強土植生法枠工 A=2,800m ²	63.0 %	3.14	90	3	
4	急傾斜地対策事業	栄山1号区域 (青森市)	H23	H26	60	施工延長L=160m プレキャスト法枠工A=1,120 m ²	48.0 %	3.33	88	4	
5	急傾斜地対策事業	浪打4号区域 (平内町)	H22	H26	85	施工延長L=125m 連続繊維補強土工A=1,500 m ²	69.1 %	3.15	88	5	
6	急傾斜地対策事業	久保1号区域 (東北町)	H20	H27	160	施工延長L=222m 法面工A=3,530m ²	53.1 %	2.22	87	6	
7	急傾斜地対策事業	桜田1号区域 (七戸町)	H24	H29	130	施工延長L = 250m プレキャスト法枠工1,680m ² 待受擁壁工L = 40m	7.2 %	2.99	85	7	
8	急傾斜地対策事業	立蛇1号区域 (おいらせ町)	H23	H26	80	施工延長L=136m 法面工A=1,230m ²	38.2 %	2.87	85	8	
9	急傾斜地対策事業	大沢田区域 (十和田市)	H22	H28	180	施工延長L=304m 補強土植生法枠工A=3,730 m ²	25.3 %	2.25	85	9	

- 1 事業箇所及び全体計画(着手、完了予定、事業費、事業量)等は評価時点のものであり、最終的な事業箇所、全体計画等は今後の予算編成過程で決定されます。
- 2 事業完了予定年度は、今後の社会情勢や県の財政状況等により変更になる場合があります。
- 3 評点は、事業種別ごとの評価基準に基づき算出した点数であり、異種事業間では比較できません。