

公共事業継続評価調書(総括表)
(平成24年度実施)

部局・課名 県土整備部 河川砂防課

番号	事業種別 (事業名)	箇所名等 (市町村名)	全体計画				当該年度 までの 進捗率	翌年度 事業費 (百万円)	B / C	評価結果		対応 方針	備考
			着手	完了 (予定)	事業費 (百万円)	事業量 (単位)				評点	順位		
1	河川事業 (地震・高潮対策河川事業)	奥入瀬川 (八戸市、おいらせ町)	H23	H27	1,700	耐震対策工L=1,500m	1.8 %	90	2.24	98	1		
2	河川事業 (地震・高潮対策河川事業)	明神川 (おいらせ町)	H23	H27	390	耐震対策工L=210m	15.4 %	90	2.24	98	2		
3	河川事業 (総合流域防災事業)	天田内川 (青森市)	S49	H32	7,800	築堤工 L=6,320m 掘削工 L=2,950m 護岸工 L=2,149m	68.5 %	330	3.26	98	3		
4	河川事業 (総合流域防災事業)	脇野沢川 (むつ市)	H3	H27	4,900	築堤工 L=2,800m 掘削工 L=1,700m 護岸工 L=2,200m	87.4 %	90	2.94	98	4		
5	河川事業 (広域河川改修事業)	浅水川(五戸工区) (五戸町)	H16	H28	2,500	築堤工 L=8,460m 掘削工 L=4,230m 橋梁 N=7橋	92.8 %	120	2.30	98	5		
6	河川事業 (広域河川改修事業)	中村川 (鱒ヶ沢町)	H19	H38	5,100	築堤工 L=2,800m 掘削工 L=1,400m 護岸工 L=2,800m 橋梁 N=2橋	25.6 %	227	5.14	97	6		
7	河川事業 (流域治水対策河川事業)	堤川 (青森市)	S43	H26	33,028	築堤工 L=19,905m 掘削工 L=8,994m 護岸工 L=14,356m	99.4 %	175	3.90	96	7		
8	河川事業 (広域河川改修事業)	七戸川 (七戸町、東北町)	S55	H38	16,480	築堤工 L=42,440m 掘削工 L=21,220m 護岸工 L=37,080m	41.3 %	217	2.72	96	8		
9	河川事業 (広域河川改修事業)	十川(五所川原市、板柳町、青森市、藤崎町)	S26	H38	26,000	築堤工 L=40,800m 掘削工 L=20,400m 護岸工 L=4,300m	73.5 %	467	2.70	96	9		
10	河川事業 (広域河川改修事業)	平川(弘前市、平川市、大鰐町)	S21	H32	16,950	築堤工 L=35,300m 掘削工 L=19,400m 護岸工 L=11,400m	51.3 %	160	2.60	96	10		

対応方針欄 : 継続、- : 保留

- 1 事業箇所及び全体計画(着手、完了予定、事業費、事業量)等は平成25年度当初予算提案時点のものであり、今後の社会情勢や県の財政状況等(補助事業にあっては、国の採択状況)により変更になる場合があります。
- 2 評点は、事業種別ごとの評価基準に基づき算出した点数であり、異種事業間では比較できません。

公共事業継続評価調書(総括表)
(平成24年度実施)

部局・課名 県土整備部 河川砂防課

番号	事業種別 (事業名)	箇所名等 (市町村名)	全体計画				当該年度 までの 進捗率	翌年度 事業費 (百万円)	B / C	評価結果		対応 方針	備考
			着手	完了 (予定)	事業費 (百万円)	事業量 (単位)				評点	順位		
11	河川事業 (床上浸水対策特別緊急事業)	馬淵川 (南部町、 三戸町)	H24	H27	2,570	輪中堤 L=750m 掘削工 V=70万m3	40.5 %	640	1.49	95	11		
12	河川事業 (地震・高潮対策河川事業)	五戸川 (八戸市)	H23	H27	2,956	耐震対策工L=1,700m	2.4 %	300	1.59	93	12		
13	河川事業 (広域河川改修事業)	旧十川 (五所川原市)	S45	H28	16,640	築堤工 L=29,000m 掘削工 L=14,900m 護岸工 L=6,500m	90.8 %	96	1.30	86	13		
14	河川事業 (総合流域防災事業)	明神川 (おいらせ町)	H18	H37	3,287	築堤工 L=7,040m 掘削工 L=3,320m 護岸工 L=2,500m	38.7 %	120	1.84	79	14		
15	河川事業 (広域河川改修事業)	田名部川 (むつ市)	S31	H26	15,900	築堤工 L=19,715m 掘削工 L=7,010m 護岸工 L=16,833m	90.0 %	30	1.84	76	15		

対応方針欄 : 継続、- : 保留

- 1 事業箇所及び全体計画(着手、完了予定、事業費、事業量)等は平成25年度当初予算提案時点のものであり、今後の社会情勢や県の財政状況等(補助事業にあっては、国の採択状況)により変更になる場合があります。
- 2 評点は、事業種別ごとの評価基準に基づき算出した点数であり、異種事業間では比較できません。

公共事業継続評価調書(総括表)
(平成24年度実施)

部局・課名 県土整備部 河川砂防課

番号	事業種別 (事業名)	箇所名等 (市町村名)	全体計画				当該年度 までの 進捗率	翌年度 事業費 (百万円)	B / C	評価結果		対応 方針	備考
			着手	完了 (予定)	事業費 (百万円)	事業量 (単位)				評点	順位		
1	河川事業 (河川改良事業)	蟹田川 (外ヶ浜町)	H4	H26	1,020	築堤工 L=4,000m 掘削工 L=4,000m 樋門 N=2箇所	82.9 %	83	1.46	85	1		
2	河川事業 (河川改良事業)	山田川 (つがる市)	H12	H27	350	掘削工 L=24,400m	57.1 %	50	1.83	83	2		
3	河川事業 (河川改良事業)	相内川 (五所川原市)	H21	H26	320	掘削工L=750m 樋門N=3箇所 道路橋N=1橋	94.2 %	85	-	80	3		

対応方針欄 : 継続、- : 保留

- 1 事業箇所及び全体計画(着手、完了予定、事業費、事業量)等は平成25年度当初予算提案時点のものであり、今後の社会情勢や県の財政状況等(補助事業にあっては、国の採択状況)により変更になる場合があります。
- 2 評点は、事業種別ごとの評価基準に基づき算出した点数であり、異種事業間では比較できません。

公共事業継続評価調書(総括表)
(平成24年度実施)

部局・課名 県土整備部 河川砂防課

番号	事業種別 (事業名)	箇所名等 (市町村名)	全体計画				当該年度 までの 進捗率	翌年度 事業費 (百万円)	B / C	評価結果		対応 方針	備考
			着手	完了 (予定)	事業費 (百万円)	事業量 (単位)				評点	順位		
1	海岸事業 (海岸侵食対策事業)	三沢海岸 (三沢市)	S54	H26	8,605	消波堤工L = 688m ヘッドランド工L = 2,600m	91.1 %	90	2.45	98	1		
2	海岸事業 (海岸高潮対策事業)	焼山崎海岸 (風間浦村)	H22	H26	1,400	人工リーフ工L = 375m	50.7 %	200	1.34	89	2		
3	海岸事業 (海岸侵食対策事業)	烏沢海岸 (むつ市)	S60	H30	5,901	人工リーフ工L = 2,330m	76.1 %	220	3.00	85	3		

対応方針欄 : 継続、- : 保留

- 1 事業箇所及び全体計画(着手、完了予定、事業費、事業量)等は平成25年度当初予算提案時点のものであり、今後の社会情勢や県の財政状況等(補助事業にあっては、国の採択状況)により変更になる場合があります。
- 2 評点は、事業種別ごとの評価基準に基づき算出した点数であり、異種事業間では比較できません。

公共事業継続評価調書(総括表)
(平成24年度実施)

部局・課名 県土整備部 河川砂防課

番号	事業種別 (事業名)	箇所名等 (市町村名)	全体計画				当該年度 までの 進捗率	翌年度 事業費 (百万円)	B / C	評価結果		対応 方針	備考
			着手	完了 (予定)	事業費 (百万円)	事業量 (単位)				評点	順位		
1	ダム事業 (河川総合開発事業)	駒込ダム (青森市)	S57	H38	45,000	重力式コンクリートダム 堤高 84.5m 総貯水容量 7,800,000m3	18.1 %	505	1.96	97	1		

対応方針欄 : 継続、- : 保留

- 1 事業箇所及び全体計画(着手、完了予定、事業費、事業量)等は平成25年度当初予算提案時点のものであり、今後の社会情勢や県の財政状況等(補助事業にあっては、国の採択状況)により変更になる場合があります。
- 2 評点は、事業種別ごとの評価基準に基づき算出した点数であり、異種事業間では比較できません。

公共事業継続評価調書(総括表)
(平成24年度実施)

部局・課名 県土整備部 河川砂防課

番号	事業種別 (事業名)	箇所名等 (市町村名)	全体計画				当該年度 までの 進捗率	翌年度 事業費 (百万円)	B / C	評価結果		対応 方針	備考
			着手	完了 (予定)	事業費 (百万円)	事業量 (単位)				評点	順位		
1	砂防事業 (火山砂防事業)	後長根沢2号 (弘前市)	H23	H29	360	砂防えん堤N=2基 溪流保全工L=240m	11.1 %	50	7.67	95	1		
2	砂防事業 (火山砂防事業)	東湖南沢 (十和田市)	H20	H26	255	砂防えん堤N=1基 溪流保全工L=450m	47.6 %	30	4.74	95	2		
3	砂防事業 (通常砂防事業)	大范沢 (中泊町)	H18	H26	268	砂防えん堤N=1基	75.6 %	35	3.41	95	3		
4	砂防事業 (通常砂防事業)	南大鱒沢 (大鱒町)	H22	H28	150	砂防えん堤N=1基	62.0 %	50	15.66	93	4		
5	砂防事業 (通常砂防事業)	北南中村沢 (鱒ヶ沢町)	H22	H29	330	砂防えん堤N=2基 溪流保全工L=650m	22.5 %	40	6.82	93	5		
6	砂防事業 (通常砂防事業)	中大川平沢 (今別町)	H23	H30	350	砂防えん堤N=3基 溪流保全工L=350m	23.7 %	50	4.11	93	6		
7	砂防事業 (火山砂防事業)	上山形沢 (黒石市)	H22	H27	203	砂防えん堤N=1基	27.6 %	50	3.79	93	7		
8	砂防事業 (通常砂防事業)	九艘泊川 (むつ市)	H14	H27	620	砂防えん堤N=5基 堆積工N=1基	82.3 %	35	3.08	93	8		
9	砂防事業 (通常砂防事業)	築出沢 (鱒ヶ沢町)	H18	H27	488	砂防えん堤嵩上げN=2基 山腹工 N=1箇所	76.9 %	55	2.25	93	9		
10	砂防事業 (通常砂防事業)	東大沢 (弘前市)	H20	H27	350	砂防えん堤N=2基 溪流保全工L=650m	79.9 %	70	4.47	92	10		

対応方針欄 : 継続、- : 保留

- 1 事業箇所及び全体計画(着手、完了予定、事業費、事業量)等は平成25年度当初予算提案時点のものであり、今後の社会情勢や県の財政状況等(補助事業にあっては、国の採択状況)により変更になる場合があります。
- 2 評点は、事業種別ごとの評価基準に基づき算出した点数であり、異種事業間では比較できません。

公共事業継続評価調書(総括表)
(平成24年度実施)

部局・課名 県土整備部 河川砂防課

番号	事業種別 (事業名)	箇所名等 (市町村名)	全体計画				当該年度 までの 進捗率	翌年度 事業費 (百万円)	B / C	評価結果		対応 方針	備考
			着手	完了 (予定)	事業費 (百万円)	事業量 (単位)				評点	順位		
11	砂防事業 (通常砂防事業)	押付沢 (六ヶ所村)	H19	H26	328	砂防えん堤N=1基	72.8 %	40	2.95	90	11		
12	砂防事業 (火山砂防事業)	目倉石沢 (青森市)	H22	H30	550	砂防えん堤N=2基 溪流保全工L=25m 堆積工N=1基	12.4 %	60	2.88	90	12		
13	砂防事業 (通常砂防事業)	小湯ノ沢川 (外ヶ浜町)	H24	H29	290	砂防えん堤工2基	7.0 %	40	2.53	90	13		
14	砂防事業 (通常砂防事業)	中大沢 (弘前市)	H20	H27	380	砂防えん堤N=3基 堆積工N=1基 山腹工A=140m2	52.7 %	50	2.04	90	14		
15	砂防事業 (通常砂防事業)	津軽沢 (中泊町)	H19	H27	630	床固工N=1基 溪流保全工N=1,160m	49.8 %	48	11.19	88	15		
16	砂防事業 (火山砂防事業)	沢田沢 (三戸町)	H19	H27	700	溪流保全工L=730m	45.1 %	42	2.61	88	16		
17	砂防事業 (通常砂防事業)	北南熊沢 (青森市)	H24	H29	260	砂防えん堤工2基 溪流保全工L=200m	7.7 %	40	2.24	88	17		
18	砂防事業 (火山砂防事業)	内山沢 (五戸町)	H24	H31	370	砂防えん堤工2基 溪流保全工L=280m	5.4 %	40	2.13	88	18		
19	砂防事業 (通常砂防事業)	中村沢 (鱒ヶ沢町)	H24	H29	240	砂防えん堤工1基 溪流保全工L=150m	8.3 %	40	2.59	87	19		
20	砂防事業 (通常砂防事業)	小川平沢 (青森市)	H20	H26	397	砂防えん堤N=2基 溪流保全工L=250m	64.5 %	42	1.44	83	20		

対応方針欄 : 継続、- : 保留

- 1 事業箇所及び全体計画(着手、完了予定、事業費、事業量)等は平成25年度当初予算提案時点のものであり、今後の社会情勢や県の財政状況等(補助事業にあっては、国の採択状況)により変更になる場合があります。
- 2 評点は、事業種別ごとの評価基準に基づき算出した点数であり、異種事業間では比較できません。

公共事業継続評価調書(総括表)
(平成24年度実施)

部局・課名 県土整備部 河川砂防課

番号	事業種別 (事業名)	箇所名等 (市町村名)	全体計画				当該年度 までの 進捗率	翌年度 事業費 (百万円)	B / C	評価結果		対応 方針	備考
			着手	完了 (予定)	事業費 (百万円)	事業量 (単位)				評点	順位		
21	砂防事業 (火山砂防事業)	道前沢 (田子町)	H20	H27	250	溪流保全工L=780m	58.8 %	60	4.58	81	21		
22	砂防事業 (火山砂防事業)	惣辺川 (十和田市)	H20	H29	700	砂防えん堤N=3基 除石工N=3基	31.1 %	100	2.94	80	22		
23	砂防事業 (火山砂防事業)	吉田川 (むつ市)	H20	H29	160	溪流保全工L=860m	31.1 %	20	9.36	77	23		
24	砂防事業 (通常砂防事業)	郷沢川 (深浦町)	H22	H30	496	砂防えん堤N=3基	33.1 %	60	1.79	66	24		

対応方針欄 : 継続、- : 保留

- 1 事業箇所及び全体計画(着手、完了予定、事業費、事業量)等は平成25年度当初予算提案時点のものであり、今後の社会情勢や県の財政状況等(補助事業にあっては、国の採択状況)により変更になる場合があります。
- 2 評点は、事業種別ごとの評価基準に基づき算出した点数であり、異種事業間では比較できません。

公共事業継続評価調書(総括表)
(平成24年度実施)

部局・課名 県土整備部 河川砂防課

番号	事業種別 (事業名)	箇所名等 (市町村名)	全体計画				当該年度 までの 進捗率	翌年度 事業費 (百万円)	B / C	評価結果		対応 方針	備考
			着手	完了 (予定)	事業費 (百万円)	事業量 (単位)				評点	順位		
1	砂防事業 (砂防整備事業)	弁天崎沢 (今別町)	H23	H27	95	砂防えん堤N=1基	10.3 %	32	3.18	93	1		
2	砂防事業 (砂防整備事業)	昆布掛沢 (中泊町)	H21	H26	90	砂防えん堤N=1基	38.0 %	10	2.79	90	2		
3	砂防事業 (砂防整備事業)	左野際沢 (青森市)	H21	H26	129	砂防えん堤N=1基	45.5 %	32	1.93	90	3		

対応方針欄 : 継続、- : 保留

- 1 事業箇所及び全体計画(着手、完了予定、事業費、事業量)等は平成25年度当初予算提案時点のものであり、今後の社会情勢や県の財政状況等(補助事業にあっては、国の採択状況)により変更になる場合があります。
- 2 評点は、事業種別ごとの評価基準に基づき算出した点数であり、異種事業間では比較できません。

公共事業継続評価調書(総括表)
(平成24年度実施)

部局・課名 県土整備部 河川砂防課

番号	事業種別 (事業名)	箇所名等 (市町村名)	全体計画				当該年度 までの 進捗率	翌年度 事業費 (百万円)	B / C	評価結果		対応 方針	備考
			着手	完了 (予定)	事業費 (百万円)	事業量 (単位)				評点	順位		
1	砂防事業 (地すべり対策事業)	大山長根 (中泊町)	H18	H26	388	集水工 N=1基 横ボーリング工 L=6,140m	85.8 %	30	6.92	92	1		
2	砂防事業 (地すべり対策事業)	温湯 (黒石市)	H12	H28	1,800	集水ボーリング工 L=11,600m 水路工 L=7,400m	64.1 %	69	7.16	80	2		
3	砂防事業 (地すべり対策事業)	鳶川 (十和田市)	H19	H34	3,350	集水井工 N=7基 鋼管杭工 L=500m	12.1 %	30	3.07	70	3		

対応方針欄 : 継続、- : 保留

- 1 事業箇所及び全体計画(着手、完了予定、事業費、事業量)等は平成25年度当初予算提案時点のものであり、今後の社会情勢や県の財政状況等(補助事業にあっては、国の採択状況)により変更になる場合があります。
- 2 評点は、事業種別ごとの評価基準に基づき算出した点数であり、異種事業間では比較できません。

公共事業継続評価調書(総括表)
(平成24年度実施)

部局・課名 県土整備部 河川砂防課

番号	事業種別 (事業名)	箇所名等 (市町村名)	全体計画				当該年度 までの 進捗率	翌年度 事業費 (百万円)	B / C	評価結果		対応 方針	備考
			着手	完了 (予定)	事業費 (百万円)	事業量 (単位)				評点	順位		
1	急傾斜地崩壊対策事業	船橋区域 (野辺地町)	H20	H26	160	施工延長L=150m 連続繊維補強土工A=4,500㎡	37.5 %	20	4.97	93	1		
2	急傾斜地崩壊対策事業	九艘泊区域 (むつ市)	H24	H29	196	施工延長L = 188m 現場打吹付法枠工3,300㎡ 待受擁壁工L = 68m	7.7 %	20	4.10	93	2		
3	急傾斜地崩壊対策事業	二枚橋区域 (むつ市)	H21	H26	300	施工延長L = 360m 現場打吹付法枠工A = 6,900㎡	48.7 %	20	4.03	93	3		
4	急傾斜地崩壊対策事業	舟岡4号区域 (外ヶ浜町)	H21	H26	300	施工延長L = 370m 連続繊維補強土工A = 7,200㎡	58.2 %	80	3.41	93	4		
5	急傾斜地崩壊対策事業	日計2号区域 (八戸市)	H21	H28	300	施工延長L = 252m 現場打吹付法枠工A = 1,500㎡ 連続繊維補強土工A = 5,600㎡	60.5 %	35	2.45	90	5		
6	急傾斜地崩壊対策事業	川部区域 (青森市)	H24	H33	810	施工延長L = 583m 現場打吹付法枠工12,000㎡ 待受擁壁工L = 470m	2.5 %	60	2.28	90	6		
7	急傾斜地崩壊対策事業	万年坂区域 (深浦町)	H24	H28	205	施工延長L = 130m 現場打吹付法枠工3,800㎡	9.8 %	40	2.14	90	7		
8	急傾斜地崩壊対策事業	小峠2号区域 (八戸市)	H23	H27	150	施工延長L = 126.7m 補強土植生法枠工A=2,940㎡	20.0 %	20	4.13	88	8		
9	急傾斜地崩壊対策事業	雷電林1号区域 (平内町)	H23	H27	260	施工延長L = 230m 連続繊維補強土工A=9,820㎡	16.5 %	60	3.33	88	9		
10	急傾斜地崩壊対策事業	大沢5号区域 (弘前市)	H21	H26	300	施工延長L = 240m 連続繊維補強土工A = 6,600㎡	28.3 %	45	1.67	88	10		

対応方針欄 : 継続、- : 保留

- 1 事業箇所及び全体計画(着手、完了予定、事業費、事業量)等は平成25年度当初予算提案時点のものであり、今後の社会情勢や県の財政状況等(補助事業にあっては、国の採択状況)により変更になる場合があります。
- 2 評点は、事業種別ごとの評価基準に基づき算出した点数であり、異種事業間では比較できません。

公共事業継続評価調書(総括表)
(平成24年度実施)

部局・課名 県土整備部 河川砂防課

番号	事業種別 (事業名)	箇所名等 (市町村名)	全体計画				当該年度 までの 進捗率	翌年度 事業費 (百万円)	B / C	評価結果		対応 方針	備考
			着手	完了 (予定)	事業費 (百万円)	事業量 (単位)				評点	順位		
11	急傾斜地崩壊対策事業	遠瀬1号区域 (田子町)	H21	H28	350	施工延長L=241.7m ノンフレーム工A=3,600㎡ 現場打吹付法砕工A=1,200㎡ 待受擁壁工L=117m	20.2 %	30	1.23	88	11		

対応方針欄 : 継続、- : 保留

- 1 事業箇所及び全体計画(着手、完了予定、事業費、事業量)等は平成25年度当初予算提案時点のものであり、今後の社会情勢や県の財政状況等(補助事業にあっては、国の採択状況)により変更になる場合があります。
- 2 評点は、事業種別ごとの評価基準に基づき算出した点数であり、異種事業間では比較できません。

公共事業継続評価調書(総括表)
(平成24年度実施)

部局・課名 県土整備部 河川砂防課

番号	事業種別 (事業名)	箇所名等 (市町村名)	全体計画				当該年度 までの 進捗率	翌年度 事業費 (百万円)	B / C	評価結果		対応 方針	備考
			着手	完了 (予定)	事業費 (百万円)	事業量 (単位)				評点	順位		
1	急傾斜地対策事業	小沢7号区域 (むつ市)	H24	H26	70	施工延長L=100m 法面工A=1,000m ²	14.3 %	5	5.18	90	1		
2	急傾斜地対策事業	山形町区域 (黒石市)	H20	H27	90	施工延長L=76m 法面工A=702m ²	62.2 %	16	3.33	90	2		
3	急傾斜地対策事業	上名久井区域 (南部町)	H20	H28	100	施工延長 L=256m 補強土植生法枠工 A=2,800m ²	63.0 %	20	3.14	90	3		
4	急傾斜地対策事業	栄山1号区域 (青森市)	H23	H26	60	施工延長L=160m プレキャスト法枠工A=1,120 m ²	48.0 %	15	3.33	88	4		
5	急傾斜地対策事業	浪打4号区域 (平内町)	H22	H26	85	施工延長L=125m 連続繊維補強土工A=1,500 m ²	69.1 %	20	3.15	88	5		
6	急傾斜地対策事業	久保1号区域 (東北町)	H20	H27	160	施工延長L=222m 法面工A=3,530m ²	53.1 %	15	2.22	87	6		
7	急傾斜地対策事業	桜田1号区域 (七戸町)	H24	H29	130	施工延長L = 250m プレキャスト法枠工1,680m ² 待受擁壁工L = 40m	7.2 %	15	2.99	85	7		
8	急傾斜地対策事業	立蛇1号区域 (おいらせ町)	H23	H26	80	施工延長L=136m 法面工A=1,230m ²	38.2 %	15	2.87	85	8		
9	急傾斜地対策事業	大沢田区域 (十和田市)	H22	H28	180	施工延長L=304m 補強土植生法枠工A=3,730 m ²	25.3 %	21	2.25	85	9		

対応方針欄 : 継続、- : 保留

- 1 事業箇所及び全体計画(着手、完了予定、事業費、事業量)等は平成25年度当初予算提案時点のものであり、今後の社会情勢や県の財政状況等(補助事業にあっては、国の採択状況)により変更になる場合があります。
- 2 評点は、事業種別ごとの評価基準に基づき算出した点数であり、異種事業間では比較できません。