

公共事業継続評価調書(総括表)
(平成24年度実施)

部局・課名 県土整備部 港湾空港課

番号	事業種別 (事業名)	箇所名等 (市町村名)	全体計画				当該年度 までの 進捗率	翌年度 事業費 (百万円)	B / C	評価結果		対応 方針	備考
			着手	完了 (予定)	事業費 (百万円)	事業量 (単位)				評点	順位		
1	港湾改修事業 (八戸港改修(統合補助)事業)	八戸港 河原木地区 (八戸市)	H22	H26	360	道路 L=1,100m	50.8 %	78	-	84	1		
2	港湾改修事業 (仏ヶ浦港改修(地方)事業)	仏ヶ浦港 長後地区 (下北郡佐井村)	H3	H35	2,062	防波堤 L=100m 物揚場 L=90m	67.7	50	1.89	80	2		
3	港湾改修事業 (尻屋岬港地域再生基盤強化事業)	尻屋岬港 第2ふ頭地区 (下北郡東通村)	H4	H27	3,845	防波堤(東) L=200m 防波堤(西) L=220m	86.9	200	2.29	76	3		
4	港湾改修事業 (七里長浜港地域再生基盤強化事業)	七里長浜港 鳴沢地区 (西津軽郡鰐ヶ沢町)	H3	H29	8,401	防波堤(南) L=730m	91.5	126	1.02	75	4		
5	港湾改修事業 (小湊港港湾改修(統合補助)事業)	小湊港 東湊地区 (平内町)	H23	H26	294	船揚場 L=100m	10.2	150	-	74	5		
6	港湾改修事業 (むつ小川原港改修(統合補助)事業)	むつ小川原港 尾駁地区 (六ヶ所村)	H24	H27	305	護岸(改良) L=65m 防波堤(改良) L=100m	3.9	150	-	74	6		

対応方針欄 : 継続、- : 保留

- 1 事業箇所及び全体計画(着手、完了予定、事業費、事業量)等は平成25年度当初予算提案時点のものであり、今後の社会情勢や県の財政状況等(補助事業にあっては、国の採択状況)により変更になる場合があります。
- 2 評点は、事業種別ごとの評価基準に基づき算出した点数であり、異種事業間では比較できません。

公共事業継続評価調書(総括表)
(平成24年度実施)

部局・課名 県土整備部 港湾空港課

番号	事業種別 (事業名)	箇所名等 (市町村名)	全体計画				当該年度 までの 進捗率	翌年度 事業費 (百万円)	B / C	評価結果		対応 方針	備考
			着手	完了 (予定)	事業費 (百万円)	事業量 (単位)				評点	順位		
1	港湾環境整備事業 (青森港港湾環境整備事業)	青森港 本港地区 (青森市)	H14	H28	3,000	緑地(浜町) A=26,500m2	58.5 %	270	2.28	89	1		
2	港湾環境整備事業 (大湊港港湾環境整備事業)	大湊港 大平地区 (むつ市)	H13	H27	930	緑地 A=55,000m2	64.8	58	11.50	86	2		
3	みなと振興対策事業 (八戸港みなと振興対策事 業)	八戸港 河原木(沼館)地区 (八戸市)	H21	H28	813	緑地整備 2.9ha 休憩所整備 N=1式	14.0	270	-	75	3		

対応方針欄 : 継続、- : 保留

- 1 事業箇所及び全体計画(着手、完了予定、事業費、事業量)等は平成25年度当初予算提案時点のものであり、今後の社会情勢や県の財政状況等(補助事業にあっては、国の採択状況)により変更になる場合があります。
- 2 評点は、事業種別ごとの評価基準に基づき算出した点数であり、異種事業間では比較できません。