

公共事業継続評価調書(総括表)
(平成25年度実施)

部局・課名 農林水産部 水産局 漁港漁場整備課

番号	事業種別 (事業名)	箇所名等 (市町村名)	全体計画				当該年度 までの 進捗率	翌年度 事業費 (百万 円)	B / C	評価結果		対応 方針	備考
			着手	完了 (予定)	事業費 (百万 円)	事業量 (単位)				評点	順位		
1	水産流通基盤整備事業	八戸地区 (八戸市)	H14	H28	11,280	八戸漁港 -6.0m岸壁 L=150.0m 外	78.9 %	2,065	1.66	92	1		
2	水産流通基盤整備事業	白糠地区 (東通村・六ヶ所村)	H14	H28	21,800	白糠漁港 沖防波堤 L=195.0m 外	85.6 %	1,383	1.24	89	2		
3	水産流通基盤整備事業	小泊地区 (中泊町)	H14	H28	11,550	小泊漁港 第3東防波堤 L=670.0m外	92.8 %	863	1.22	87	3		
4	水産流通基盤整備事業	北金ヶ沢地区 (深浦町)	H14	H27	2,700	北金ヶ沢漁港 -3.0m岸壁 L=150.0m 外	96.3 %	50	1.12	83	4		

対応方針欄 :継続、 -:保留

1 事業箇所及び全体計画(着手、完了予定、事業費、事業量)等は平成26年度当初予算提案時点のものであり、今後の社会情勢や県の財政状況等(補助事業にあっては、国の採択状況)により変更になる場合があります。

2 評点は、事業種別ごとの評価基準に基づき算出した点数であり、異種事業間では比較できません。

公共事業継続評価調書(総括表)
(平成25年度実施)

部局・課名 農林水産部 水産局 漁港漁場整備課

番号	事業種別 (事業名)	箇所名等 (市町村名)	全体計画				当該年度 までの 進捗率	翌年度 事業費 (百万 円)	B / C	評価結果		対応 方針	備考
			着手	完了 (予定)	事業費 (百万 円)	事業量 (単位)				評点	順位		
1	水産生産基盤整備事業	尻屋地区 (東通村)	H24	H33	2,200	尻屋漁港 第2北防波堤 L=100.0m 外	25.0 %	250	1.37	91	1		
2	水産生産基盤整備事業	岩崎地区 (深浦町)	H14	H27	3,200	岩崎漁港 第4南防波堤 L=215.0m 外	99.0 %	50	1.12	84	2		

対応方針欄 :継続、 -:保留

- 1 事業箇所及び全体計画(着手、完了予定、事業費、事業量)等は平成26年度当初予算提案時点のものであり、今後の社会情勢や県の財政状況等(補助事業にあっては、国の採択状況)により変更になる場合があります。
- 2 評点は、事業種別ごとの評価基準に基づき算出した点数であり、異種事業間では比較できません。

公共事業継続評価調書(総括表)
(平成25年度実施)

部局・課名 農林水産部 水産局 漁港漁場整備課

番号	事業種別 (事業名)	箇所名等 (市町村名)	全体計画				当該年度 までの 進捗率	翌年度 事業費 (百万 円)	B / C	評価結果		対応 方針	備考
			着手	完了 (予定)	事業費 (百万 円)	事業量 (単位)				評点	順位		
1	水産環境整備事業	下北地区(大間町、 風間浦村、むつ市、 東通村)	H23	H27	990	岩屋漁場外 着定基質A=3.5ha 石持漁場外 魚礁V=42,806空m3	89.5 %	83	-	89	1		
2	水産環境整備事業	三八地区 (三沢市、八戸市)	H23	H27	770	八戸南浜漁場他 着定基質 A=1.5ha 三沢漁場 魚礁 V=34,163空m3	53.1 %	151	-	89	2		
3	水産環境整備事業	赤石・風合瀬地区 (鯨ヶ沢町、深浦町)	H23	H29	1,990	赤石漁場外 着定基質A=4.62ha 深浦漁場 魚礁 V=30,225空m3	65.6 %	171	1.68	87	3		
4	水産環境整備事業	陸奥湾地区 (野辺地町、外ヶ浜 町、むつ市)	H25	H31	1,920	常夜灯漁場他 着定基質A=55.882ha	3.9 %	430	1.74	84	4		
5	水産環境整備事業	第2鯨ヶ沢地区 (鯨ヶ沢町)	H20	H27	200	第2鯨ヶ沢漁場 着定基質A=1.3ha	92.2 %	4	1.64	84	5		
6	水産環境整備事業	今別地区 (今別町、大間町)	H23	H29	1,990	今別東部漁場 着定基質A=13.56ha 大間漁場外 魚礁 V=66319.8空m3	63.6 %	256	1.36	81	6		

対応方針欄 :継続、 -:保留

1 事業箇所及び全体計画(着手、完了予定、事業費、事業量)等は平成26年度当初予算提案時点のものであり、今後の社会情勢や県の財政状況等(補助事業にあっては、国の採択状況)により変更になる場合があります。

2 評点は、事業種別ごとの評価基準に基づき算出した点数であり、異種事業間では比較できません。

公共事業継続評価調書(総括表)
(平成25年度実施)

部局・課名 農林水産部 水産局 漁港漁場整備課

番号	事業種別 (事業名)	箇所名等 (市町村名)	全体計画				当該年度 までの 進捗率	翌年度 事業費 (百万 円)	B / C	評価結果		対応 方針	備考
			着手	完了 (予定)	事業費 (百万 円)	事業量 (単位)				評点	順位		
1	水産物供給基盤機能保全事業	八戸地区 (八戸市)	H23	H28	474	八戸漁港 -4.5m岸壁L=950.0m 外	67.5 %	100	3.50	88	1		
2	水産物供給基盤機能保全事業	岩崎地区 (深浦町)	H24	H28	390	岩崎漁港 -4.0m岸壁 L=116.7m 外	43.6 %	110	3.45	87	2		
3	水産物供給基盤機能保全事業	小泊(小泊)地区 (中泊町)	H24	H29	754	小泊漁港小泊地区 -4.0m岸壁 L=268.8m 外	62.4 %	280	3.50	86	3		
4	水産物供給基盤機能保全事業	龍飛地区 (外ヶ浜町)	H24	H28	250	龍飛漁港 漁港護岸 L=35.0m 外	24.0 %	100	1.28	82	4		
5	水産物供給基盤機能保全事業	大畑地区 (むつ市)	H24	H28	330	大畑漁港 北防波堤L=123.2m 外	66.2 %	50	1.65	81	5		
6	水産物供給基盤機能保全事業	三沢地区 (三沢市)	H23	H27	720	三沢漁港 -3.0m岸壁L=178.0m 外	47.2 %	200	1.22	81	6		
7	水産物供給基盤機能保全事業	鶏沢地区 (横浜町)	H24	H27	200	鶏沢漁港 物揚場 L=40.0m 外	16.4 %	20	4.29	80	7		
8	水産物供給基盤機能保全事業	鱒ヶ沢地区 (鱒ヶ沢町)	H24	H29	185	鱒ヶ沢漁港 東突堤 L=80.7m 外	32.4 %	30	1.29	80	8		
9	水産物供給基盤機能保全事業	蟹田地区 (外ヶ浜町)	H23	H27	393	蟹田漁港 東防波堤L=185.0m 外	61.8 %	100	1.47	79	9		

対応方針欄 :継続、 -:保留

1 事業箇所及び全体計画(着手、完了予定、事業費、事業量)等は平成26年度当初予算提案時点のものであり、今後の社会情勢や県の財政状況等(補助事業にあっては、国の採択状況)により変更になる場合があります。

2 評点は、事業種別ごとの評価基準に基づき算出した点数であり、異種事業間では比較できません。

公共事業継続評価調書(総括表)
(平成25年度実施)

部局・課名 農林水産部 水産局 漁港漁場整備課

番号	事業種別 (事業名)	箇所名等 (市町村名)	全体計画				当該年度 までの 進捗率	翌年度 事業費 (百万 円)	B / C	評価結果		対応 方針	備考
			着手	完了 (予定)	事業費 (百万 円)	事業量 (単位)				評点	順位		
1	漁港施設機能強化事業	青森県地区 (三沢市ほか)	H23	H27	2,130	三沢漁港 B突堤L=90.0m 外	99.7 %	400	-	96	1		
2	漁港施設機能強化事業	下北八戸沿岸地区 (佐井村ほか)	H24	H27	424	佐井漁港 -2m物揚場 L=50.0m 外	43.9 %	96	-	85	2		
3	漁港施設機能強化事業	津軽沿岸地区 (外ヶ浜町ほか)	H24	H27	247	三厩漁港 -5.0m岸壁 L=50.0m 外	56.3 %	16	-	85	3		
4	漁港施設機能強化事業	陸奥湾沿岸地区 (外ヶ浜町ほか)	H24	H27	437	蟹田漁港 -3.5m岸壁 L=50.0m 外	37.5 %	248	-	84	4		
5	漁港施設機能強化事業	久栗坂地区 (青森市)	H24	H29	500	久栗坂漁港 北護岸 L=180.0m 外	30.0 %	150	1.39	77	5		

対応方針欄 :継続、 -:保留

1 事業箇所及び全体計画(着手、完了予定、事業費、事業量)等は平成26年度当初予算提案時点のものであり、今後の社会情勢や県の財政状況等(補助事業にあっては、国の採択状況)により変更になる場合があります。

2 評点は、事業種別ごとの評価基準に基づき算出した点数であり、異種事業間では比較できません。

公共事業継続評価調書(総括表)
(平成25年度実施)

部局・課名 農林水産部 水産局 漁港漁場整備課

番号	事業種別 (事業名)	箇所名等 (市町村名)	全体計画				当該年度 までの 進捗率	翌年度 事業費 (百万 円)	B / C	評価結果		対応 方針	備考
			着手	完了 (予定)	事業費 (百万 円)	事業量 (単位)				評点	順位		
1	漁港関連道整備事業	野牛漁港 (東通村)	H24	H27	200	道路 L=700.0m	20.0 %	100	2.10	89	1		

対応方針欄 :継続、 -:保留

- 1 事業箇所及び全体計画(着手、完了予定、事業費、事業量)等は平成26年度当初予算提案時点のものであり、今後の社会情勢や県の財政状況等(補助事業にあっては、国の採択状況)により変更になる場合があります。
- 2 評点は、事業種別ごとの評価基準に基づき算出した点数であり、異種事業間では比較できません。

公共事業継続評価調書(総括表)
(平成25年度実施)

部局・課名 農林水産部 水産局 漁港漁場整備課

番号	事業種別 (事業名)	箇所名等 (市町村名)	全体計画				当該年度 までの 進捗率	翌年度 事業費 (百万 円)	B / C	評価結果		対応 方針	備考
			着手	完了 (予定)	事業費 (百万 円)	事業量 (単位)				評点	順位		
1	港整備交付金	十三漁港 (五所川原市)	H25	H28	900	十三漁港十三湊地区 北防波堤 L=370.0m 外	33.3 %	300	1.17	80	1		

対応方針欄 :継続、 -:保留

- 1 事業箇所及び全体計画(着手、完了予定、事業費、事業量)等は平成26年度当初予算提案時点のものであり、今後の社会情勢や県の財政状況等(補助事業にあっては、国の採択状況)により変更になる場合があります。
- 2 評点は、事業種別ごとの評価基準に基づき算出した点数であり、異種事業間では比較できません。