

公共事業継続評価調書(総括表)
(平成25年度実施)

部局・課名 県土整備部 道路課

番号	事業種別 (事業名)	箇所名等 (市町村名)	全体計画				当該年度 までの 進捗率	翌年度 事業費 (百万円)	B/C	評価結果		対応 方針	備考
			着手	完了 (予定)	事業費 (百万円)	事業量 (単位)				評点	順位		
1	高規格改築事業 (国道改築事業)	国道279号 吹越ハイパス (六ヶ所村～横浜町)	H20	H27	7,130	計画延長L=5,750m 計画幅員W=7.0(13.5)m	65.5 %	1350	2.00	88	1	○	
2	高規格改築事業 (国道改築事業)	国道279号 横浜南バイパス (横浜町)	H25	H33	9,822	計画延長L=7,000m 計画幅員W=7.0(13.5)m	1.0 %	400	1.75	73	2	○	
3	高規格改築事業 (国道改築事業)	国道279号 むつ南バイパス (むつ市)	H15	H28	12,200	計画延長L=8,700m 計画幅員W=7.0(13.5)m	52.5 %	1550	1.32	66	3	○	

対応方針欄 ○:継続、-:保留

※1 事業箇所及び全体計画(着手、完了予定、事業費、事業量)等は平成26年度当初予算提案時点のものであり、今後の社会情勢や県の財政状況等(補助事業にあっては、国の採択状況)により変更になる場合があります。

※2 評点は、事業種別ごとの評価基準に基づき算出した点数であり、異種事業間では比較できません。

公共事業継続評価調書(総括表)
(平成25年度実施)

部局・課名 県土整備部 道路課

番号	事業種別 (事業名)	箇所名等 (市町村名)	全体計画				当該年度 までの 進捗率	翌年度 事業費 (百万円)	B/C	評価結果		対応 方針	備考
			着手	完了 (予定)	事業費 (百万円)	事業量 (単位)				評点	順位		
1	道路改築事業 (国道改築事業)	国道394号 榎林ハイパス (七戸町)	H21	H28	2,528	計画延長L=3,400m 計画幅員W=6.5(12.0)m	23.4 %	150	2.15	92	1	○	
2	道路改築事業 (国道改築事業)	国道338号 砂子又ハイパス (むつ市)	H25	H28	240	計画延長L=900m 計画幅員W=6.0(9.0)m	12.5 %	50	1.26	87	2	○	
3	道路改築事業 (国道改築事業)	国道280号 蓬田～蟹田ハイパス (蓬田村～外ヶ浜町)	H15	H29	8,100	計画延長L=7,150m 計画幅員W=6.5(14.5)m	76.5 %	650	1.89	77	3	○	
4	道路改築事業 (国道改築事業)	国道338号 大湊Ⅱ期ハイパス (むつ市)	H20	H30	2,497	計画延長L=3,670m 計画幅員W=6.5(16.0)m	20.7 %	260	4.14	77	4	○	
5	道路改築事業 (国道改築事業)	国道338号 白糠ハイパス (東通村～六ヶ所村)	S62	H29	8,500	計画延長L=6,680m 計画幅員W=6.0(11.5)m	80.3 %	135	1.07	76	5	○	
6	道路改築事業 (国道改築事業)	国道279号 二枚橋ハイパス (むつ市)	H8	H29	5,330	計画延長L=4,100m 計画幅員W=6.5(12.0)m	64.0 %	645	2.01	75	6	○	
7	道路改築事業 (国道改築事業)	国道280号 砂ヶ森拡幅 (今別町)	H20	H29	1,320	計画延長L=920m 計画幅員W=6.0(8.0)m	29.5 %	130	1.56	74	7	○	
8	道路改築事業 (国道改築事業)	国道101号 追良瀬Ⅱ期ハイパス (深浦町)	H20	H30	3,952	計画延長L=3,550m 計画幅員W=6.5(9.5)m	14.1 %	100	1.04	74	8	○	

対応方針欄 ○:着手、-:保留

※1 事業箇所及び全体計画(着手、完了予定、事業費、事業量)等は平成26年度当初予算提案時点のものであり、今後の社会情勢や県の財政状況等(補助事業にあっては、国の採択状況)により変更になる場合があります。

※2 評点は、事業種別ごとの評価基準に基づき算出した点数であり、異種事業間では比較できません。

公共事業継続評価調書(総括表)
(平成25年度実施)

部局・課名 県土整備部 道路課

番号	事業種別 (事業名)	箇所名等 (市町村名)	全体計画				当該年度 までの 進捗率	翌年度 事業費 (百万円)	B/C	評価結果		対応 方針	備考
			着手	完了 (予定)	事業費 (百万円)	事業量 (単位)				評点	順位		
1	道路改築事業 (県道改築事業)	夏泊公園線 東滝 (平内町)	H10	H28	900	計画延長L=1,200m 計画幅員W=6.0(9.0)m	65.6 %	140	1.33	87	1	○	
2	道路改築事業 (県道改築事業)	五所川原岩木線 掛落林 (板柳町)	H13	H27	1,461	計画延長L=920m 計画幅員W=6.5(14.5)m	64.2 %	250	1.84	86	2	○	
3	道路改築事業 (県道改築事業)	むつ恐山公園大畑線 葉色沢 (むつ市)	H13	H28	550	計画延長L=860m 計画幅員W=6.0(9.0)m	34.9 %	170	2.17	86	3	○	
4	道路改築事業 (県道改築事業)	相馬常盤野線 大秋 (西目屋村)	H22	H28	420	計画延長L=1,210m 計画幅員W=5.5(7.0)m	22.1 %	50	2.28	85	4	○	
5	道路改築事業 (県道改築事業)	五所川原車力線 福浦～車力 (中泊町～つがる市)	H12	H27	10,123	計画延長L=5,050m 計画幅員W=6.0(11.5)m	89.9 %	680	1.07	83	5	○	
6	道路改築事業 (県道改築事業)	名川階上線 剣吉踏切 (南部町)	H15	H28	1,697	計画延長L=561m 計画幅員W=6.5(14.5)m	67.4 %	300	1.16	83	6	○	
7	道路改築事業 (県道改築事業)	弘前田舎館黒石線 猿賀 (平川市)	H15	H28	550	計画延長L=784m 計画幅員W=5.5(9.5)m	34.9 %	72	6.65	81	7	○	
8	道路改築事業 (県道改築事業)	青森環状野内線 宮田 (青森市)	H8	H28	4,919	計画延長L=3,335m 計画幅員W=13.0(30.0)m	69.6 %	40	1.49	78	8	○	
9	道路改築事業 (県道改築事業)	前坂藤崎線 白子 (藤崎町)	H22	H32	900	計画延長L=850m 計画幅員W=6.0(11.5)m	7.6 %	170	4.66	73	9	○	
10	道路改築事業 (県道改築事業)	楡引上名久井三戸線 森越Ⅱ期 (南部町)	H15	H30	955	計画延長L=1,272m 計画幅員W=6.5(11.5)m	50.1 %	180	4.25	71	10	○	

対応方針欄 ○:継続、-:保留

※1 事業箇所及び全体計画(着手、完了予定、事業費、事業量)等は平成26年度当初予算提案時点のものであり、今後の社会情勢や県の財政状況等(補助事業にあっては、国の採択状況)により変更になる場合があります。

※2 評点は、事業種別ごとの評価基準に基づき算出した点数であり、異種事業間では比較できません。

公共事業継続評価調書(総括表)
(平成25年度実施)

部局・課名 県土整備部 道路課

番号	事業種別 (事業名)	箇所名等 (市町村名)	全体計画				当該年度 までの 進捗率	翌年度 事業費 (百万円)	B/C	評価結果		対応 方針	備考
			着手	完了 (予定)	事業費 (百万円)	事業量 (単位)				評点	順位		
11	道路改築事業 (県道改築事業)	東北横浜線 戸鎖 (六ヶ所村)	H24	H33	900	計画延長L=2,182m 計画幅員W=5.5(7.0)m	8.2 %	130	4.03	71	11	○	
12	道路改築事業 (県道改築事業)	八戸環状線 天久岱 (八戸市)	H25	H32	1,200	計画延長L=1,000m 計画幅員W=13.0(24.0)m	12.5 %	800	3.61	71	12	○	
13	道路改築事業 (県道改築事業)	青森五所川原線 飯詰 (五所川原市)	H14	H30	1,284	計画延長L=1,760m 計画幅員W=6.0(12.5)m	17.8 %	70	1.69	66	13	○	
14	道路改築事業 (県道改築事業)	五所川原黒石線 梅田 (五所川原市)	H12	H33	1,587	計画延長L=1,960m 計画幅員W=6.0(12.5)m	35.3 %	125	1.70	64	14	○	
15	道路改築事業 (県道改築事業)	松代町陸奥赤石(停)線 深谷町 (鱒ヶ沢町)	H10	H30	900	計画延長L=2,760m 計画幅員W=5.5(7.0)m	29.1 %	50	2.06	64	15	○	
16	道路改築事業 (県道改築事業)	稲盛千代町山田線 木造浦船 (つがる市)	H22	H32	597	計画延長L=1,180m 計画幅員W=6.0(11.5)m	22.9 %	80	8.81	64	16	○	
17	道路改築事業 (県道改築事業)	酸ヶ湯黒石線 高館 (黒石市)	H13	H30	740	計画延長L=1,130m 計画幅員W=5.5(7.0)m	66.9 %	127	2.40	62	17	○	
18	道路改築事業 (県道改築事業)	栃棚手倉橋線 上横沢Ⅱ期 (新郷村)	H13	H30	1,030	計画延長L=1,300m 計画幅員W=5.5(7.0)m	14.8 %	100	1.30	62	18	○	

対応方針欄 ○:継続、-:保留

※1 事業箇所及び全体計画(着手、完了予定、事業費、事業量)等は平成26年度当初予算提案時点のものであり、今後の社会情勢や県の財政状況等(補助事業にあつては、国の採択状況)により変更になる場合があります。

※2 評点は、事業種別ごとの評価基準に基づき算出した点数であり、異種事業間では比較できません。

公共事業継続評価調書(総括表)
(平成25年度実施)

部局・課名 県土整備部 道路課

番号	事業種別 (事業名)	箇所名等 (市町村名)	全体計画				当該年度 までの 進捗率	翌年度 事業費 (百万円)	B/C	評価結果		対応 方針	備考
			着手	完了 (予定)	事業費 (百万円)	事業量 (単位)				評点	順位		
1	道路改築事業 (道路建設整備事業)	十和田三戸線 下切田～横道 (十和田市)	H14	H28	1,400	計画延長L=2,400m 計画幅員W=6.0(11.5)m	55.1 %	21	1.47	84	1	○	
2	道路改築事業 (道路建設整備事業)	十和田三戸線 小坂 (新郷村)	H12	H27	1,258	計画延長L=1,452m 計画幅員W=6.0(9.0)m	87.8 %	20	1.68	80	2	○	
3	道路改築事業 (道路建設整備事業)	大俵板柳(停)線 大俵～深味 (板柳町)	H14	H28	350	計画延長L=1,060m 計画幅員W=6.0(7.5)m	89.4 %	13	2.10	78	3	○	

対応方針欄 ○:継続、-:保留

※1 事業箇所及び全体計画(着手、完了予定、事業費、事業量)等は平成26年度当初予算提案時点のものであり、今後の社会情勢や県の財政状況等(補助事業にあっては、国の採択状況)により変更になる場合があります。

※2 評点は、事業種別ごとの評価基準に基づき算出した点数であり、異種事業間では比較できません。

公共事業継続評価調書(総括表)
(平成25年度実施)

部局・課名 県土整備部 道路課

番号	事業種別 (事業名)	箇所名等 (市町村名)	全体計画				当該年度 までの 進捗率	翌年度 事業費 (百万円)	B/C	評価結果		対応 方針	備考
			着手	完了 (予定)	事業費 (百万円)	事業量 (単位)				評点	順位		
1	道路改築事業 (核燃料サイクル交付金事業・電 源立地地域対策交付金事業)	薬研佐井線 薬研～佐井 (むつ市、佐井村)	H23	H32	4,005	計画延長L=20,400m 計画幅員W=4.0(5.0)m	14.0 %	236	1.20	64	1	○	

対応方針欄 ○:継続、-:保留

※1 事業箇所及び全体計画(着手、完了予定、事業費、事業量)等は平成26年度当初予算提案時点のものであり、今後の社会情勢や県の財政状況等(補助事業にあっては、国の採択状況)により変更になる場合があります。

※2 評点は、事業種別ごとの評価基準に基づき算出した点数であり、異種事業間では比較できません。

公共事業継続評価調書(総括表)
(平成25年度実施)

部局・課名 県土整備部 道路課

番号	事業種別 (事業名)	箇所名等 (市町村名)	全体計画				当該年度 までの 進捗率	翌年度 事業費 (百万円)	B/C	評価結果		対応 方針	備考
			着手	完了 (予定)	事業費 (百万円)	事業量 (単位)				評点	順位		
1	交通安全事業 (道路交通安全施設整備事業)	国道280号 沖館～新田 (青森市)	H22	H26	280	全体延長L=1460m 歩道幅員w=2.0m(両側)	88.0 %	35	—	98	1	○	
2	交通安全事業 (道路交通安全施設整備事業)	八戸大野線 金山沢 (階上町)	H23	H26	150	全体延長L=820m 歩道幅員w=2.5m(片側)	60.0 %	60	—	98	2	○	
3	交通安全事業 (道路交通安全施設整備事業)	今別蟹田線 二股 (今別町)	H24	H26	194	全体延長L=160m 右折レーン設置	43.0 %	110	—	98	3	○	
4	交通安全事業 (道路交通安全施設整備事業)	鶴ヶ坂千刈線 白旗野 (青森市)	H18	H26	990	全体延長L=1,240m 自歩道幅員w=3.5m(両側)	32.0 %	80	—	98	4	○	
5	交通安全事業 (道路交通安全施設整備事業)	差波新井田線 新井田(1) (八戸市)	H20	H27	900	全体延長L=770m 歩道幅員w=2.5m(両側)	88.0 %	50	—	98	5	○	
6	交通安全事業 (道路交通安全施設整備事業)	国道454号 金ヶ沢 (新郷村)	H20	H27	725	全体延長L=710m 歩道幅員w=2.5m(片側)	39.0 %	160	—	98	6	○	
7	交通安全事業 (道路交通安全施設整備事業)	国道338号 桧川 (むつ市)	H22	H29	200	全体延長L=200m 歩道幅員w=2.5m(方側)	35.0 %	44	—	98	7	○	
8	交通安全事業 (道路交通安全施設整備事業)	上野十和田線 上野 (東北町)	H20	H26	314	全体延長L=610m 歩道幅員w=2.5m(片側)	97.0 %	10	—	94	8	○	
9	交通安全事業 (道路交通安全施設整備事業)	野辺地野辺地(停線) 前田 (野辺地町)	H20	H26	500	全体延長L=930m 歩道幅員w=2.5m(片側)	91.0 %	47	—	94	9	○	
10	交通安全事業 (道路交通安全施設整備事業)	橋向五戸線 上市川 (五戸町)	H22	H26	120	全体延長L=1250m 歩道幅員w=2.5m(片側)	75.0 %	30	—	94	10	○	

対応方針欄 ○:継続、—:保留

※1 事業箇所及び全体計画(着手、完了予定、事業費、事業量)等は平成26年度当初予算提案時点のものであり、今後の社会情勢や県の財政状況等(補助事業にあっては、国の採択状況)により変更になる場合があります。

※2 評点は、事業種別ごとの評価基準に基づき算出した点数であり、異種事業間では比較できません。

公共事業継続評価調書(総括表)
(平成25年度実施)

部局・課名 県土整備部 道路課

番号	事業種別 (事業名)	箇所名等 (市町村名)	全体計画				当該年度 までの 進捗率	翌年度 事業費 (百万円)	B/C	評価結果		対応 方針	備考
			着手	完了 (予定)	事業費 (百万円)	事業量 (単位)				評点	順位		
11	交通安全事業 (道路交通安全施設整備事業)	国道394号 乙供 (東北町)	H19	H27	398	全体延長L=764m 歩道幅員w=3.0m(片側)	68.0 %	30	—	94	11	○	
12	交通安全事業 (道路交通安全施設整備事業)	国道101号 浅井 (五所川原市)	H22	H27	350	全体延長L=900m 自歩道幅員w=3.0m(片側)	64.0 %	30	—	94	12	○	
13	交通安全事業 (道路交通安全施設整備事業)	国道454号 正法寺Ⅱ期 (八戸市)	H22	H27	470	全体延長L=640m 歩道幅員w=2.5m(片側)	21.0 %	65	—	94	13	○	
14	交通安全事業 (道路交通安全施設整備事業)	三沢七戸線 春日台 (三沢市)	H21	H28	300	全体延長L=140m 歩道幅員w=2.5m(両側)	43.0 %	20	—	94	14	○	
15	交通安全事業 (道路交通安全施設整備事業)	柵棚手倉橋線 間明田 (新郷村)	H23	H26	250	全体延長L=460m 車道幅員w=7.0m	88.0 %	29	—	90	15	○	
16	交通安全事業 (道路交通安全施設整備事業)	橋向五戸線 市川町 (八戸市)	H23	H27	312	全体延長L=230m 歩道幅員w=2.5m(両側)	60.3 %	55	—	90	16	○	
17	交通安全事業 (道路交通安全施設整備事業)	鱒ヶ沢蟹田線 中師 (外ヶ浜町)	H23	H27	200	全体延長L=560m 歩道幅員w=2.5m(片側)	65.0 %	50	—	90	17	○	
18	交通安全事業 (道路交通安全施設整備事業)	国道339号 毘沙門 (五所川原市)	H24	H27	200	全体延長L=700m 歩道幅員w=2.5m(片側)	47.0 %	30	—	90	18	○	
19	交通安全事業 (道路交通安全施設整備事業)	苔米地兎内線 苔米地 (南部町)	H23	H29	450	全体延長L=300m 歩道幅員w=2.5m(片側)	33.0 %	140	—	90	19	○	
20	交通安全事業 (道路交通安全施設整備事業)	弘前鱒ヶ沢線 大森 (弘前市)	H24	H29	400	全体延長L=1800m 歩道幅員w=2.5m(片側)	27.0 %	95	—	90	20	○	

対応方針欄 ○:継続、-:保留

※1 事業箇所及び全体計画(着手、完了予定、事業費、事業量)等は平成26年度当初予算提案時点のものであり、今後の社会情勢や県の財政状況等(補助事業にあっては、国の採択状況)により変更になる場合があります。

※2 評点は、事業種別ごとの評価基準に基づき算出した点数であり、異種事業間では比較できません。

公共事業継続評価調書(総括表)
(平成25年度実施)

部局・課名 県土整備部 道路課

番号	事業種別 (事業名)	箇所名等 (市町村名)	全体計画				当該年度 までの 進捗率	翌年度 事業費 (百万円)	B/C	評価結果		対応 方針	備考
			着手	完了 (予定)	事業費 (百万円)	事業量 (単位)				評点	順位		
21	交通安全事業 (道路交通安全施設整備事業)	石川土手町線 住吉町 (弘前市)	H25	H28	680	全体延長 L=120m 交差点改良	22.0 %	113	—	89	21	○	
22	交通安全事業 (道路交通安全施設整備事業)	国道338号 三川目 (三沢市)	H23	H26	200	全体延長L=800m 歩道幅員w=2.5m(片側)	90.0 %	20	—	88	22	○	
23	交通安全事業 (道路交通安全施設整備事業)	差波新井田線 新井田(2) (八戸市)	H20	H26	600	全体延長L=355m 歩道幅員w=2.5m(両側)	87.0 %	76	—	88	23	○	
24	交通安全事業 (道路交通安全施設整備事業)	橋引上名久井三戸線 在府小路町 (三戸町)	H22	H26	232	全体延長L=360m 歩道幅員w=2.5m(両側)	81.0 %	45	—	88	24	○	
25	交通安全事業 (道路交通安全施設整備事業)	三沢十和田線 大町 (三沢市)	H24	H27	250	全体延長L=100m 歩道幅員w=2.5m(両側)	76.0 %	25	—	88	25	○	
26	交通安全事業 (道路交通安全施設整備事業)	清水川滝沢野内線 野内 (青森市)	H22	H27	260	全体延長L=830m 歩道幅員w=2.5m(両側)	63.0 %	20	—	88	26	○	
27	交通安全事業 (道路交通安全施設整備事業)	五所川原浪岡線 郷山前 (青森市)	H21	H28	600	全体延長L=830m 歩道幅員w=2.5m(片側)	64.0 %	70	—	88	27	○	
28	交通安全事業 (道路交通安全施設整備事業)	橋引上名久井三戸線 梅内 (南部町)	H25	H28	200	全体延長L=840m 歩道幅員w=2.5m(両側)	10.0 %	40	—	86	28	○	
29	交通安全事業 (道路交通安全施設整備事業)	国道394号 西上川原 (七戸町)	H25	H29	200	全体延長L=400m 歩道幅員w=2.5m(片側)	10.0 %	50	—	86	29	○	
30	交通安全事業 (道路交通安全施設整備事業)	弘前繆ヶ沢線 鬼沢 (弘前市)	H25	H29	220	全体延長L=1,000m 歩道幅員w=2.5m(片側)	11.4 %	15	—	86	30	○	

対応方針欄 ○:継続、-:保留

※1 事業箇所及び全体計画(着手、完了予定、事業費、事業量)等は平成26年度当初予算提案時点のものであり、今後の社会情勢や県の財政状況等(補助事業にあっては、国の採択状況)により変更になる場合があります。

※2 評点は、事業種別ごとの評価基準に基づき算出した点数であり、異種事業間では比較できません。

公共事業継続評価調書(総括表)
(平成25年度実施)

部局・課名 県土整備部 道路課

番号	事業種別 (事業名)	箇所名等 (市町村名)	全体計画				当該年度 までの 進捗率	翌年度 事業費 (百万円)	B/C	評価結果		対応 方針	備考
			着手	完了 (予定)	事業費 (百万円)	事業量 (単位)				評点	順位		
31	交通安全事業 (道路交通安全施設整備事業)	石川百田線 百田 (弘前市)	H23	H27	170	全体延長L=340m 歩道幅員w=2.5m(片側)	72.0 %	25	—	84	31	○	
32	交通安全事業 (道路交通安全施設整備事業)	弘前鰯ヶ沢線 高杉Ⅱ (弘前市)	H23	H27	200	全体延長L=600m 歩道幅員w=2.5m(片側)	60.0 %	35	—	84	32	○	
33	交通安全事業 (道路交通安全施設整備事業)	稲盛千代町山田線 赤根 (つがる市)	H25	H27	100	全体延長 L=260m 歩道幅員W=2.5m(片側)	20.0 %	40	—	84	33	○	
34	交通安全事業 (道路交通安全施設整備事業)	五所川原黒石線 大俵 (板柳町)	H25	H28	150	全体延長 L=500m 歩道幅員W=2.5m(片側)	13.0 %	20	—	84	34	○	
35	交通安全事業 (道路交通安全施設整備事業)	久渡寺新寺町線 樹木 (弘前市)	H25	H28	200	全体延長 L=800m 歩道幅員W=3.5m(片側)	10.0 %	20	—	84	35	○	
36	交通安全事業 (道路交通安全施設整備事業)	五所川原岩木線 宮館 (弘前市)	H25	H28	300	全体延長 L=860m 歩道幅員W=2.5m(片側)	7.0 %	20	—	84	36	○	
37	交通安全事業 (道路交通安全施設整備事業)	大鰯浪岡線 浪岡 (青森市)	H25	H29	300	全体延長L=420m 右折レーン設置	6.7 %	100	—	84	37	○	
38	交通安全事業 (道路交通安全施設整備事業)	平賀門外線 館田 (平川市)	H25	H30	270	全体延長 L=1700m 歩道幅員W=2.5m(片側)	11.0 %	10	—	84	38	○	
39	交通安全事業 (道路交通安全施設整備事業)	国道338号 二川目 (おいらせ町)	H25	H30	460	全体延長 L=1600m 歩道幅員W=2.5m(片側)	4.0 %	30	—	84	39	○	
40	交通安全事業 (道路交通安全施設整備事業)	田子十和田湖線 野々上～池振 (田子町)	H25	H31	350	全体延長 L=1050m 歩道幅員W=2.5m(片側)	13.0 %	50	—	84	40	○	

対応方針欄 ○:継続、-:保留

※1 事業箇所及び全体計画(着手、完了予定、事業費、事業量)等は平成26年度当初予算提案時点のものであり、今後の社会情勢や県の財政状況等(補助事業にあっては、国の採択状況)により変更になる場合があります。

※2 評点は、事業種別ごとの評価基準に基づき算出した点数であり、異種事業間では比較できません。

公共事業継続評価調書(総括表)
(平成25年度実施)

部局・課名 県土整備部 道路課

番号	事業種別 (事業名)	箇所名等 (市町村名)	全体計画				当該年度 までの 進捗率	翌年度 事業費 (百万円)	B/C	評価結果		対応 方針	備考
			着手	完了 (予定)	事業費 (百万円)	事業量 (単位)				評点	順位		
41	交通安全事業 (道路交通安全施設整備事業)	国道338号 田野沢 (むつ市)	H25	H29	500	全体延長 L=800m 歩道幅員W=2.5m(片側)	8.0 %	20	—	80	41	○	
42	交通安全事業 (道路交通安全施設整備事業)	苦米地菟内線 苦米地(2) (南部町)	H25	H27	220	全体延長L=800m 車道幅員w=7.0m	9.1 %	60	—	65	42	○	
43	交通安全事業 (道路交通安全施設整備事業)	大沢内(停)線 大沢内 (中泊町)	H13	H30	180	全体延長 L=220m 交差点改良	21.0 %	100	—	65	43	○	

対応方針欄 ○:継続、-:保留

※1 事業箇所及び全体計画(着手、完了予定、事業費、事業量)等は平成26年度当初予算提案時点のものであり、今後の社会情勢や県の財政状況等(補助事業にあっては、国の採択状況)により変更になる場合があります。

※2 評点は、事業種別ごとの評価基準に基づき算出した点数であり、異種事業間では比較できません。

公共事業継続評価調書(総括表)
(平成25年度実施)

部局・課名 県土整備部 道路課

番号	事業種別 (事業名)	箇所名等 (市町村名)	全体計画				当該年度 までの 進捗率	翌年度 事業費 (百万円)	B/C	評価結果		対応 方針	備考
			着手	完了 (予定)	事業費 (百万円)	事業量 (単位)				評点	順位		
1	防雪事業 (積寒施設道路整備事業)	国道102号 板留 (黒石市)	H24	H28	260	スノーシェルター L=50m	38.0 %	80	-	83	1	○	

対応方針欄 ○:継続、-:保留

※1 事業箇所及び全体計画(着手、完了予定、事業費、事業量)等は平成26年度当初予算提案時点のものであり、今後の社会情勢や県の財政状況等(補助事業にあっては、国の採択状況)により変更になる場合があります。

※2 評点は、事業種別ごとの評価基準に基づき算出した点数であり、異種事業間では比較できません。

公共事業継続評価調書(総括表)
(平成25年度実施)

部局・課名 県土整備部 道路課

番号	事業種別 (事業名)	箇所名等 (市町村名)	全体計画				当該年度 までの 進捗率	翌年度 事業費 (百万円)	B/C	評価結果		対応 方針	備考
			着手	完了 (予定)	事業費 (百万円)	事業量 (単位)				評点	順位		
1	道路改築事業 (電源立地地域対策交付金事業)	川内佐井線 川内～佐井 (むつ市、佐井村)	H24	H33	3,690	計画延長L=12.6km 防雪施設	11.0 %	324	-	71	1	○	

対応方針欄 ○:継続、-:保留

※1 事業箇所及び全体計画(着手、完了予定、事業費、事業量)等は平成26年度当初予算提案時点のものであり、今後の社会情勢や県の財政状況等(補助事業にあっては、国の採択状況)により変更になる場合があります。

※2 評点は、事業種別ごとの評価基準に基づき算出した点数であり、異種事業間では比較できません。

公共事業継続評価調書(総括表)
(平成25年度実施)

部局・課名 県土整備部 道路課

番号	事業種別 (事業名)	箇所名等 (市町村名)	全体計画				当該年度 までの 進捗率	翌年度 事業費 (百万円)	B/C	評価結果		対応 方針	備考
			着手	完了 (予定)	事業費 (百万円)	事業量 (単位)				評点	順位		
1	凍雪害防止事業 (積寒地域道路整備事業)	弘前鰯ヶ沢線 大森 (弘前市)	H25	H29	400	融雪溝 L=1,800m	5.0 %	85	—	88	1	○	
2	凍雪害防止事業 (積寒地域道路整備事業)	弘前岳鰯ヶ沢線 浜町～赤石町 (鰯ヶ沢町)	H25	H28	200	融雪溝 L=2,000m	15.0 %	80	—	86	2	○	
3	凍雪害防止事業 (積寒地域道路整備事業)	国道280号 阿弥陀川 (蓬田村)	H25	H27	180	融雪溝 L=1,440m	10.0 %	70	—	85	3	○	
4	凍雪害防止事業 (積寒地域道路整備事業)	国道280号 瀬辺地～広瀬 (蓬田村)	H25	H30	550	融雪溝 L=5,100m	4.0 %	180	—	85	4	○	
5	凍雪害防止事業 (積寒地域道路整備事業)	弘前岳鰯ヶ沢線 中村町 (鰯ヶ沢町)	H24	H27	200	堆雪幅 L=900m	26.0 %	80	—	84	5	○	
6	凍雪害防止事業 (積寒地域道路整備事業)	国道338号 桧川 (むつ市)	H24	H29	300	融雪溝 L=2,400m	17.0 %	78	—	83	6	○	

対応方針欄 ○:継続、—:保留

※1 事業箇所及び全体計画(着手、完了予定、事業費、事業量)等は平成26年度当初予算提案時点のものであり、今後の社会情勢や県の財政状況等(補助事業にあっては、国の採択状況)により変更になる場合があります。

※2 評点は、事業種別ごとの評価基準に基づき算出した点数であり、異種事業間では比較できません。

公共事業継続評価調書(総括表)
(平成25年度実施)

部局・課名 県土整備部 道路課

番号	事業種別 (事業名)	箇所名等 (市町村名)	全体計画				当該年度 までの 進捗率	翌年度 事業費 (百万円)	B/C	評価結果		対応 方針	備考
			着手	完了 (予定)	事業費 (百万円)	事業量 (単位)				評点	順位		
1	電線共同溝事業 (道路交通安全施設整備費)	妙売市線 長横町 (八戸市)	H18	H26	200	全体延長L=118m / 歩道幅員w=1.5~2.5m(両側)	87.5 %	40	-	96	1	○	
2	電線共同溝事業 (道路交通安全施設整備費)	弘前鰯ヶ沢線 百石町~元寺町 (弘前市)	H22	H28	380	全体延長L=315m / 自歩道幅員w=3.5m(両側)	60.7 %	41	-	96	2	○	
3	電線共同溝事業 (道路交通安全施設整備費)	弘前岳鰯ヶ沢線 土手町~元長町 (弘前市)	H23	H29	300	全体延長L=300m / 歩道幅員W=1.5~3.5m(両側)	21.6 %	133	-	90	3	○	
4	電線共同溝事業 (道路交通安全施設整備費)	町居平賀(停)線 本町 (平川市)	H24	H27	150	全体延長L=153m / 歩道幅員w=3.5m(両側)	19.4 %	13	-	86	4	○	

対応方針欄 ○:継続、-:保留

※1 事業箇所及び全体計画(着手、完了予定、事業費、事業量)等は平成26年度当初予算提案時点のものであり、今後の社会情勢や県の財政状況等(補助事業にあっては、国の採択状況)により変更になる場合があります。

※2 評点は、事業種別ごとの評価基準に基づき算出した点数であり、異種事業間では比較できません。

公共事業継続評価調書(総括表)
(平成25年度実施)

部局・課名 県土整備部 道路課

番号	事業種別 (事業名)	箇所名等 (市町村名)	全体計画				当該年度 までの 進捗率	翌年度 事業費 (百万円)	B/C	評価結果		対応 方針	備考
			着手	完了 (予定)	事業費 (百万円)	事業量 (単位)				評点	順位		
1	県代行事業 (交付金)	温泉線 西越 (新郷村)	14	28	1,807	道路改築 L=3,718m	60.4 %	135	-	76	1	○	

対応方針欄 ○:継続、-:保留

※1 事業箇所及び全体計画(着手、完了予定、事業費、事業量)等は平成26年度当初予算提案時点のものであり、今後の社会情勢や県の財政状況等(補助事業にあっては、国の採択状況)により変更になる場合があります。

※2 評点は、事業種別ごとの評価基準に基づき算出した点数であり、異種事業間では比較できません。