

公共事業継続評価調書(総括表)  
(平成25年度実施)

部局・課名 県土整備部 都市計画課

番号	事業種別 (事業名)	箇所名等 (市町村名)	全体計画				当該年度 までの 進捗率	翌年度 事業費 (百万円)	B/C	評価結果		対応 方針	備考
			着手	完了 (予定)	事業費 (百万円)	事業量 (単位)				評点	順位		
1	街路事業 (道路改築事業)	3・4・2号西滝 新城線 石江 (青森市)	H19	H29	3,838	全体延長L=1,355m 幅員w=6.5m(18.0~21.0)	82.5 %	250	2.83	96	1	○	
2	街路事業 (道路改築事業)	3・5・1号沼館 三日町線 (八戸市)	H22	H28	2,539	全体延長L=700m 幅員w=6.0m(15.0~46.0)	21.8 %	500	2.40	93	2	○	
3	街路事業 (道路改築事業)	3・4・24号筒井 大矢沢線 (青森市)	H24	H28	666	全体延長L=328m 幅員w=6.0m(15.0)	38.3 %	300	1.70	90	3	○	
4	街路事業 (道路改築事業)	3・4・3号蜷貝 八重田線 筒井 (青森市)	H22	H29	1,814	全体延長L=410m 幅員w=6.0m(15.0~18.0) 橋梁工N=1橋(45.9)	20.3 %	450	2.41	90	4	○	
5	街路事業 (道路改築事業)	3・3・3号下白銀町 福田線 高崎 (弘前市)	H19	H26	3,400	全体延長L=1,200m 幅員w=13.0m(20.0~25.0)	76.1 %	100	3.78	86	5	○	
6	街路事業 (道路改築事業)	3・4・3号 中央町金矢線 (三沢市)	H5	H27	10,750	全体延長L=1,564m 幅員 w=6.0m(16.0~)橋梁工N=1橋 L=408m,トンネル工2箇所	91.5 %	850	1.84	85	6	○	
7	街路事業 (道路改築事業)	3・5・4号 堤町通り浜田線 (青森市)	H24	H30	2,090	全体延長L=490m 幅員w=6.0m(15.0~18.0)	3.1 %	500	1.72	77	7	○	

対応方針欄 ○:継続、-:保留

※1 事業箇所及び全体計画(着手、完了予定、事業費、事業量)等は平成26年度当初予算提案時点のものであり、今後の社会情勢や県の財政状況等(補助事業にあっては、国の採択状況)により変更になる場合があります。

※2 評点は、事業種別ごとの評価基準に基づき算出した点数であり、異種事業間では比較できません。

公共事業継続評価調書(総括表)  
(平成25年度実施)

部局・課名 県土整備部 都市計画課

番号	事業種別 (事業名)	箇所名等 (市町村名)	全体計画				当該年度 までの 進捗率	翌年度 事業費 (百万円)	B/C	評価結果		対応 方針	備考
			着手	完了 (予定)	事業費 (百万円)	事業量 (単位)				評点	順位		
1	都市公園事業 (新青森県総合運動公園整備事業)	青森市	H8	H30	65,134	公園面積 A=86.0ha	59.4 %	428	1.43	81	1	○	

対応方針欄 ○:継続、-:保留

- ※1 事業箇所及び全体計画(着手、完了予定、事業費、事業量)等は平成26年度当初予算提案時点のものであり、今後の社会情勢や県の財政状況等(補助事業にあっては、国の採択状況)により変更になる場合があります。
- ※2 評点は、事業種別ごとの評価基準に基づき算出した点数であり、異種事業間では比較できません。