

公共事業継続評価調書(総括表)
(平成25年度実施)

部局・課名 県土整備部 道路課

番号	事業種別 (事業名)	箇所名等 (市町村名)	全体計画				当該年度 までの 進捗率	B/C	評価結果		備考
			着手	完了 (予定)	事業費 (百万円)	事業量 (単位)			評点	順位	
1	高規格改築事業 (国道改築事業)	国道279号 吹越ハイパス (六ヶ所村～横浜町)	H20	H27	7,130	計画延長L=5,750m 計画幅員W=7.0(13.5)m	65.5 %	2.00	88	1	
2	高規格改築事業 (国道改築事業)	国道279号 横浜南ハイパス (横浜町)	H25	H33	9,822	計画延長L=7,000m 計画幅員W=7.0(13.5)m	1.0 %	1.75	73	2	
3	高規格改築事業 (国道改築事業)	国道279号 むつ南ハイパス (むつ市)	H15	H28	12,200	計画延長L=8,700m 計画幅員W=7.0(13.5)m	52.5 %	1.32	66	3	

※1 事業箇所及び全体計画(着手、完了予定、事業費、事業量)等は評価時点のものであり、最終的な事業箇所、全体計画等は今後の予算編成過程で決定されます。

※2 事業完了予定年度は、今後の社会情勢や県の財政状況等により変更になる場合があります。

※3 評点は、事業種別ごとの評価基準に基づき算出した点数であり、異種事業間では比較できません。

公共事業継続評価調書(総括表)
(平成25年度実施)

部局・課名 県土整備部 道路課

番号	事業種別 (事業名)	箇所名等 (市町村名)	全体計画				当該年度 までの 進捗率	B/C	評価結果		備考
			着手	完了 (予定)	事業費 (百万円)	事業量 (単位)			評点	順位	
1	道路改築事業 (国道改築事業)	国道394号 榎林ハイパス (七戸町)	H21	H28	2,528	計画延長L=3,400m 計画幅員W=6.5(12.0)m	23.4 %	2.15	92	1	
2	道路改築事業 (国道改築事業)	国道338号 砂子又ハイパス (むつ市)	H25	H28	240	計画延長L=900m 計画幅員W=6.0(9.0)m	12.5 %	1.26	87	2	
3	道路改築事業 (国道改築事業)	国道280号 蓬田～蟹田ハイパス (蓬田村～外ヶ浜町)	H15	H29	8,100	計画延長L=7,150m 計画幅員W=6.5(14.5)m	76.5 %	1.89	77	3	
4	道路改築事業 (国道改築事業)	国道338号 大湊Ⅱ期ハイパス (むつ市)	H20	H30	2,497	計画延長L=3,670m 計画幅員W=6.5(16.0)m	20.7 %	4.14	77	4	
5	道路改築事業 (国道改築事業)	国道338号 白糠ハイパス (東通村～六ヶ所村)	S62	H29	8,500	計画延長L=6,680m 計画幅員W=6.0(11.5)m	80.3 %	1.07	76	5	
6	道路改築事業 (国道改築事業)	国道279号 二枚橋ハイパス (むつ市)	H8	H29	5,330	計画延長L=4,100m 計画幅員W=6.5(12.0)m	64.0 %	2.01	75	6	
7	道路改築事業 (国道改築事業)	国道280号 砂ヶ森拡幅 (今別町)	H20	H29	1,320	計画延長L=920m 計画幅員W=6.0(8.0)m	29.5 %	1.56	74	7	
8	道路改築事業 (国道改築事業)	国道101号 追良瀬Ⅱ期ハイパス (深浦町)	H20	H30	3,952	計画延長L=3,550m 計画幅員W=6.5(9.5)m	14.1 %	1.04	74	8	

※1 事業箇所及び全体計画(着手、完了予定、事業費、事業量)等は評価時点のものであり、最終的な事業箇所、全体計画等は今後の予算編成過程で決定されます。

※2 事業完了予定年度は、今後の社会情勢や県の財政状況等により変更になる場合があります。

※3 評点は、事業種別ごとの評価基準に基づき算出した点数であり、異種事業間では比較できません。

公共事業継続評価調書(総括表)
(平成25年度実施)

部局・課名 県土整備部 道路課

番号	事業種別 (事業名)	箇所名等 (市町村名)	全体計画				当該年度 までの 進捗率	B/C	評価結果		備考
			着手	完了 (予定)	事業費 (百万円)	事業量 (単位)			評点	順位	
1	道路改築事業 (県道改築事業)	夏泊公園線 東滝 (平内町)	H10	H28	900	計画延長L=1,200m 計画幅員W=6.0(9.0)m	65.6 %	1.33	87	1	
2	道路改築事業 (県道改築事業)	五所川原岩木線 掛落林 (板柳町)	H13	H27	1,461	計画延長L=920m 計画幅員W=6.5(14.5)m	64.2 %	1.84	86	2	
3	道路改築事業 (県道改築事業)	むつ恐山公園大畑線 葉色沢 (むつ市)	H13	H28	550	計画延長L=860m 計画幅員W=6.0(9.0)m	34.9 %	2.17	86	3	
4	道路改築事業 (県道改築事業)	相馬常盤野線 大秋 (西目屋村)	H22	H28	420	計画延長L=1,210m 計画幅員W=5.5(7.0)m	22.1 %	2.28	85	4	
5	道路改築事業 (県道改築事業)	五所川原車力線 福浦～車力 (中泊町～つがる市)	H12	H27	10,123	計画延長L=5,050m 計画幅員W=6.0(11.5)m	89.9 %	1.07	83	5	
6	道路改築事業 (県道改築事業)	名川階上線 剣吉踏切 (南部町)	H15	H28	1,697	計画延長L=561m 計画幅員W=6.5(14.5)m	67.4 %	1.16	83	6	
7	道路改築事業 (県道改築事業)	弘前田舎館黒石線 猿賀 (平川市)	H15	H28	550	計画延長L=784m 計画幅員W=5.5(9.5)m	34.9 %	6.65	81	7	
8	道路改築事業 (県道改築事業)	青森環状野内線 宮田 (青森市)	H8	H28	4,919	計画延長L=3,335m 計画幅員W=13.0(30.0)m	69.6 %	1.49	78	8	
9	道路改築事業 (県道改築事業)	前坂藤崎線 白子 (藤崎町)	H22	H32	900	計画延長L=850m 計画幅員W=6.0(11.5)m	7.6 %	4.66	73	9	
10	道路改築事業 (県道改築事業)	楡引上名久井三戸線 森越Ⅱ期 (南部町)	H15	H30	955	計画延長L=1,272m 計画幅員W=6.5(11.5)m	50.1 %	4.25	71	10	

※1 事業箇所及び全体計画(着手、完了予定、事業費、事業量)等は評価時点のものであり、最終的な事業箇所、全体計画等は今後の予算編成過程で決定されます。

※2 事業完了予定年度は、今後の社会情勢や県の財政状況等により変更になる場合があります。

※3 評点は、事業種別ごとの評価基準に基づき算出した点数であり、異種事業間では比較できません。

公共事業継続評価調書(総括表)
(平成25年度実施)

部局・課名 県土整備部 道路課

番号	事業種別 (事業名)	箇所名等 (市町村名)	全体計画				当該年度 までの 進捗率	B/C	評価結果		備考
			着手	完了 (予定)	事業費 (百万円)	事業量 (単位)			評点	順位	
11	道路改築事業 (県道改築事業)	東北横浜線 戸鎖 (六ヶ所村)	H24	H33	900	計画延長L=2,182m 計画幅員W=5.5(7.0)m	8.2 %	4.03	71	11	
12	道路改築事業 (県道改築事業)	八戸環状線 天久岱 (八戸市)	H25	H32	1,200	計画延長L=1,000m 計画幅員W=13.0(24.0)m	12.5 %	3.61	71	12	
13	道路改築事業 (県道改築事業)	青森五所川原線 飯詰 (五所川原市)	H14	H30	1,284	計画延長L=1,760m 計画幅員W=6.0(12.5)m	17.8 %	1.69	66	13	
14	道路改築事業 (県道改築事業)	五所川原黒石線 梅田 (五所川原市)	H12	H30 以降	1,587	計画延長L=1,960m 計画幅員W=6.0(12.5)m	35.3 %	1.70	64	14	
15	道路改築事業 (県道改築事業)	松代町陸奥赤石(停)線 深谷町 (鯉ヶ沢町)	H10	H30	900	計画延長L=2,760m 計画幅員W=5.5(7.0)m	29.1 %	2.06	64	15	
16	道路改築事業 (県道改築事業)	稲盛千代町山田線 木造浦船 (つがる市)	H22	H32	597	計画延長L=1,180m 計画幅員W=6.0(11.5)m	22.9 %	8.81	64	16	
17	道路改築事業 (県道改築事業)	酸ヶ湯黒石線 高館 (黒石市)	H13	H30	740	計画延長L=1,130m 計画幅員W=5.5(7.0)m	66.9 %	2.40	62	17	
18	道路改築事業 (県道改築事業)	栃棚手倉橋線 上横沢Ⅱ期 (新郷村)	H13	H30	1,030	計画延長L=1,300m 計画幅員W=5.5(7.0)m	14.8 %	1.30	62	18	

※1 事業箇所及び全体計画(着手、完了予定、事業費、事業量)等は評価時点のものであり、最終的な事業箇所、全体計画等は今後の予算編成過程で決定されます。

※2 事業完了予定年度は、今後の社会情勢や県の財政状況等により変更になる場合があります。

※3 評点は、事業種別ごとの評価基準に基づき算出した点数であり、異種事業間では比較できません。

公共事業継続評価調書(総括表)
(平成25年度実施)

部局・課名 県土整備部 道路課

番号	事業種別 (事業名)	箇所名等 (市町村名)	全体計画				当該年度 までの 進捗率	B/C	評価結果		備考
			着手	完了 (予定)	事業費 (百万円)	事業量 (単位)			評点	順位	
1	道路改築事業 (道路建設整備事業)	十和田三戸線 下切田～横道 (十和田市)	H14	H28	1,400	計画延長L=2,400m 計画幅員W=6.0(11.5)m	55.1 %	1.47	84	1	
2	道路改築事業 (道路建設整備事業)	十和田三戸線 小坂 (新郷村)	H12	H27	1,258	計画延長L=1,452m 計画幅員W=6.0(9.0)m	87.8 %	1.68	80	2	
3	道路改築事業 (道路建設整備事業)	大俵板柳(停)線 大俵～深味 (板柳町)	H14	H28	350	計画延長L=1,060m 計画幅員W=6.0(7.5)m	89.4 %	2.10	78	3	

※1 事業箇所及び全体計画(着手、完了予定、事業費、事業量)等は評価時点のものであり、最終的な事業箇所、全体計画等は今後の予算編成過程で決定されます。

※2 事業完了予定年度は、今後の社会情勢や県の財政状況等により変更になる場合があります。

※3 評点は、事業種別ごとの評価基準に基づき算出した点数であり、異種事業間では比較できません。

公共事業継続評価調書(総括表)
(平成25年度実施)

部局・課名 県土整備部 道路課

番号	事業種別 (事業名)	箇所名等 (市町村名)	全体計画				当該年度 までの 進捗率	B/C	評価結果		備考
			着手	完了 (予定)	事業費 (百万円)	事業量 (単位)			評点	順位	
1	道路改築事業 (核燃料サイクル交付金事業・電 源立地地域対策交付金事業)	葉研佐井線 葉研～佐井 (むつ市、佐井村)	H23	H32	4,005	計画延長L=20,400m 計画幅員W=4.0(5.0)m	14.0 %	1.20	64	1	

※1 事業箇所及び全体計画(着手、完了予定、事業費、事業量)等は評価時点のものであり、最終的な事業箇所、全体計画等は今後の予算編成過程で決定されます。
 ※2 事業完了予定年度は、今後の社会情勢や県の財政状況等により変更になる場合があります。
 ※3 評点は、事業種別ごとの評価基準に基づき算出した点数であり、異種事業間では比較できません。

公共事業継続評価調書(総括表)
(平成25年度実施)

部局・課名 県土整備部 道路課

番号	事業種別 (事業名)	箇所名等 (市町村名)	全体計画				当該年度 までの 進捗率	B/C	評価結果		備考
			着手	完了 (予定)	事業費 (百万円)	事業量 (単位)			評点	順位	
1	交通安全事業 (道路交通安全施設整備事業)	国道280号 沖館～新田 (青森市)	H22	H26	280	全体延長L=1460m 歩道幅員w=2.0m(両側)	88.0 %	—	98	1	
2	交通安全事業 (道路交通安全施設整備事業)	八戸大野線 金山沢 (階上町)	H23	H26	150	全体延長L=820m 歩道幅員w=2.5m(片側)	60.0 %	—	98	2	
3	交通安全事業 (道路交通安全施設整備事業)	今別蟹田線 二股 (今別町)	H24	H26	194	全体延長L=160m 右折レーン設置	43.0 %	—	98	3	
4	交通安全事業 (道路交通安全施設整備事業)	鶴ヶ坂千刈線 白旗野 (青森市)	H18	H26	990	全体延長L=1,240m 自歩道幅員w=3.5m(両側)	32.0 %	—	98	4	
5	交通安全事業 (道路交通安全施設整備事業)	差波新井田線 新井田(1) (八戸市)	H20	H27	900	全体延長L=770m 歩道幅員w=2.5m(両側)	88.0 %	—	98	5	
6	交通安全事業 (道路交通安全施設整備事業)	国道454号 金ヶ沢 (新郷村)	H20	H27	725	全体延長L=710m 歩道幅員w=2.5m(片側)	39.0 %	—	98	6	
7	交通安全事業 (道路交通安全施設整備事業)	国道338号 桧川 (むつ市)	H22	H29	200	全体延長L=200m 歩道幅員w=2.5m(方側)	35.0 %	—	98	7	
8	交通安全事業 (道路交通安全施設整備事業)	上野十和田線 上野 (東北町)	H20	H26	314	全体延長L=610m 歩道幅員w=2.5m(片側)	97.0 %	—	94	8	
9	交通安全事業 (道路交通安全施設整備事業)	野辺地野辺地(停)線 前田 (野辺地町)	H20	H26	500	全体延長L=930m 歩道幅員w=2.5m(片側)	91.0 %	—	94	9	
10	交通安全事業 (道路交通安全施設整備事業)	橋向五戸線 上市川 (五戸町)	H22	H26	120	全体延長L=1250m 歩道幅員w=2.5m(片側)	75.0 %	—	94	10	

※1 事業箇所及び全体計画(着手、完了予定、事業費、事業量)等は評価時点のものであり、最終的な事業箇所、全体計画等は今後の予算編成過程で決定されます。

※2 事業完了予定年度は、今後の社会情勢や県の財政状況等により変更になる場合があります。

※3 評点は、事業種別ごとの評価基準に基づき算出した点数であり、異種事業間では比較できません。

公共事業継続評価調書(総括表)
(平成25年度実施)

部局・課名 県土整備部 道路課

番号	事業種別 (事業名)	箇所名等 (市町村名)	全体計画				当該年度 までの 進捗率	B/C	評価結果		備考
			着手	完了 (予定)	事業費 (百万円)	事業量 (単位)			評点	順位	
11	交通安全事業 (道路交通安全施設整備事業)	国道394号 乙供 (東北町)	H19	H27	398	全体延長L=764m 歩道幅員w=3.0m(片側)	68.0 %	—	94	11	
12	交通安全事業 (道路交通安全施設整備事業)	国道101号 浅井 (五所川原市)	H22	H27	350	全体延長L=900m 自歩道幅員w=3.0m(片側)	64.0 %	—	94	12	
13	交通安全事業 (道路交通安全施設整備事業)	国道454号 正法寺Ⅱ期 (八戸市)	H22	H27	470	全体延長L=640m 歩道幅員w=2.5m(片側)	21.0 %	—	94	13	
14	交通安全事業 (道路交通安全施設整備事業)	三沢七戸線 春日台 (三沢市)	H21	H28	300	全体延長L=140m 歩道幅員w=2.5m(両側)	43.0 %	—	94	14	
15	交通安全事業 (道路交通安全施設整備事業)	栃棚手倉橋線 間明田 (新郷村)	H23	H26	250	全体延長L=460m 車道幅員w=7.0m	88.0 %	—	90	15	
16	交通安全事業 (道路交通安全施設整備事業)	鱒ヶ沢蟹田線 中師 (外ヶ浜町)	H23	H27	200	全体延長L=560m 歩道幅員w=2.5m(片側)	65.0 %	—	90	16	
17	交通安全事業 (道路交通安全施設整備事業)	国道339号 毘沙門 (五所川原市)	H24	H27	200	全体延長L=700m 歩道幅員w=2.5m(片側)	47.0 %	—	90	17	
18	交通安全事業 (道路交通安全施設整備事業)	苔米地兎内線 苔米地 (南部町)	H23	H29	450	全体延長L=300m 歩道幅員w=2.5m(片側)	33.0 %	—	90	18	
19	交通安全事業 (道路交通安全施設整備事業)	弘前鱒ヶ沢線 大森 (弘前市)	H24	H29	400	全体延長L=1800m 歩道幅員w=2.5m(片側)	27.0 %	—	90	19	
20	交通安全事業 (道路交通安全施設整備事業)	石川土手町線 住吉町 (弘前市)	H25	H28	680	全体延長 L=120m 交差点改良	22.0 %	—	89	20	

※1 事業箇所及び全体計画(着手、完了予定、事業費、事業量)等は評価時点のものであり、最終的な事業箇所、全体計画等は今後の予算編成過程で決定されます。

※2 事業完了予定年度は、今後の社会情勢や県の財政状況等により変更になる場合があります。

※3 評点は、事業種別ごとの評価基準に基づき算出した点数であり、異種事業間では比較できません。

公共事業継続評価調書(総括表)
(平成25年度実施)

部局・課名 県土整備部 道路課

番号	事業種別 (事業名)	箇所名等 (市町村名)	全体計画				当該年度 までの 進捗率	B/C	評価結果		備考
			着手	完了 (予定)	事業費 (百万円)	事業量 (単位)			評点	順位	
21	交通安全事業 (道路交通安全施設整備事業)	国道338号 三川目 (三沢市)	H23	H26	200	全体延長L=800m 歩道幅員w=2.5m(片側)	90.0 %	—	88	21	
22	交通安全事業 (道路交通安全施設整備事業)	差波新井田線 新井田(2) (八戸市)	H20	H26	600	全体延長L=355m 歩道幅員w=2.5m(両側)	87.0 %	—	88	22	
23	交通安全事業 (道路交通安全施設整備事業)	楯引上名久井三戸線 在府小路町 (三戸町)	H22	H26	232	全体延長L=360m 歩道幅員w=2.5m(両側)	81.0 %	—	88	23	
24	交通安全事業 (道路交通安全施設整備事業)	三沢十和田線 大町 (三沢市)	H24	H27	250	全体延長L=100m 歩道幅員w=2.5m(両側)	76.0 %	—	88	24	
25	交通安全事業 (道路交通安全施設整備事業)	清水川滝沢野内線 野内 (青森市)	H22	H27	260	全体延長L=830m 歩道幅員w=2.5m(両側)	63.0 %	—	88	25	
26	交通安全事業 (道路交通安全施設整備事業)	五所川原浪岡線 郷山前 (青森市)	H21	H28	600	全体延長L=830m 歩道幅員w=2.5m(片側)	64.0 %	—	88	26	
27	交通安全事業 (道路交通安全施設整備事業)	石川百田線 百田 (弘前市)	H23	H27	170	全体延長L=340m 歩道幅員w=2.5m(片側)	72.0 %	—	84	27	
28	交通安全事業 (道路交通安全施設整備事業)	弘前鱒ヶ沢線 高杉Ⅱ (弘前市)	H23	H27	200	全体延長L=600m 歩道幅員w=2.5m(片側)	60.0 %	—	84	28	
29	交通安全事業 (道路交通安全施設整備事業)	稲盛千代町山田線 赤根 (つがる市)	H25	H27	100	全体延長 L=260m 歩道幅員W=2.5m(片側)	20.0 %	—	84	29	
30	交通安全事業 (道路交通安全施設整備事業)	五所川原黒石線 大俵 (板柳町)	H25	H28	150	全体延長 L=500m 歩道幅員W=2.5m(片側)	13.0 %	—	84	30	

※1 事業箇所及び全体計画(着手、完了予定、事業費、事業量)等は評価時点のものであり、最終的な事業箇所、全体計画等は今後の予算編成過程で決定されます。

※2 事業完了予定年度は、今後の社会情勢や県の財政状況等により変更になる場合があります。

※3 評点は、事業種別ごとの評価基準に基づき算出した点数であり、異種事業間では比較できません。

公共事業継続評価調書(総括表)
(平成25年度実施)

部局・課名 県土整備部 道路課

番号	事業種別 (事業名)	箇所名等 (市町村名)	全体計画				当該年度 までの 進捗率	B/C	評価結果		備考
			着手	完了 (予定)	事業費 (百万円)	事業量 (単位)			評点	順位	
31	交通安全事業 (道路交通安全施設整備事業)	久渡寺新寺町線 樹木 (弘前市)	H25	H28	200	全体延長 L=800m 歩道幅員W=3.5m(片側)	10.0 %	—	84	31	
32	交通安全事業 (道路交通安全施設整備事業)	五所川原岩木線 宮館 (弘前市)	H25	H28	300	全体延長 L=860m 歩道幅員W=2.5m(片側)	7.0 %	—	84	32	
33	交通安全事業 (道路交通安全施設整備事業)	平賀門外線 館田 (平川市)	H25	H30	270	全体延長 L=1700m 歩道幅員W=2.5m(片側)	11.0 %	—	84	33	
34	交通安全事業 (道路交通安全施設整備事業)	国道338号 二川目 (おいらせ町)	H25	H30	460	全体延長 L=1600m 歩道幅員W=2.5m(片側)	4.0 %	—	84	34	
35	交通安全事業 (道路交通安全施設整備事業)	田子十和田湖線 野々上～池振 (田子町)	H25	H31	350	全体延長 L=1050m 歩道幅員W=2.5m(片側)	13.0 %	—	84	35	
36	交通安全事業 (道路交通安全施設整備事業)	国道338号 田野沢 (むつ市)	H25	H29	500	全体延長 L=800m 歩道幅員W=2.5m(片側)	8.0 %	—	80	36	
37	交通安全事業 (道路交通安全施設整備事業)	大沢内(停)線 大沢内 (中泊町)	H13	H30	180	全体延長 L=220m 交差点改良	21.0 %	—	65	37	

※1 事業箇所及び全体計画(着手、完了予定、事業費、事業量)等は評価時点のものであり、最終的な事業箇所、全体計画等は今後の予算編成過程で決定されます。

※2 事業完了予定年度は、今後の社会情勢や県の財政状況等により変更になる場合があります。

※3 評点は、事業種別ごとの評価基準に基づき算出した点数であり、異種事業間では比較できません。

公共事業継続評価調書(総括表)
(平成25年度実施)

部局・課名 県土整備部 道路課

番号	事業種別 (事業名)	箇所名等 (市町村名)	全体計画				当該年度 までの 進捗率	B/C	評価結果		備考
			着手	完了 (予定)	事業費 (百万円)	事業量 (単位)			評点	順位	
1	凍雪害防止事業 (積寒地域道路整備事業)	弘前繻ヶ沢線 大森 (弘前市)	H25	H29	400	融雪溝 L=1,800m	5.0 %	—	88	1	
2	凍雪害防止事業 (積寒地域道路整備事業)	弘前岳繻ヶ沢線 浜町～赤石町 (繻ヶ沢町)	H25	H28	200	融雪溝 L=2,000m	15.0 %	—	86	2	
3	凍雪害防止事業 (積寒地域道路整備事業)	国道280号 阿弥陀川 (蓬田村)	H25	H27	180	融雪溝 L=1,440m	10.0 %	—	85	3	
4	凍雪害防止事業 (積寒地域道路整備事業)	国道280号 瀬辺地～広瀬 (蓬田村)	H25	H30	550	融雪溝 L=5,100m	4.0 %	—	85	4	
5	凍雪害防止事業 (積寒地域道路整備事業)	弘前岳繻ヶ沢線 中村町 (繻ヶ沢町)	H24	H27	200	堆雪幅 L=900m	26.0 %	—	84	5	
6	凍雪害防止事業 (積寒地域道路整備事業)	国道338号 桧川 (むつ市)	H24	H29	300	融雪溝 L=2,400m	17.0 %	—	83	6	

※1 事業箇所及び全体計画(着手、完了予定、事業費、事業量)等は評価時点のものであり、最終的な事業箇所、全体計画等は今後の予算編成過程で決定されます。

※2 事業完了予定年度は、今後の社会情勢や県の財政状況等により変更になる場合があります。

※3 評点は、事業種別ごとの評価基準に基づき算出した点数であり、異種事業間では比較できません。

公共事業継続評価調書(総括表)
(平成25年度実施)

部局・課名 県土整備部 道路課

番号	事業種別 (事業名)	箇所名等 (市町村名)	全体計画				当該年度 までの 進捗率	B/C	評価結果		備考
			着手	完了 (予定)	事業費 (百万円)	事業量 (単位)			評点	順位	
1	電線共同溝事業 (道路交通安全施設整備費)	妙売市線 長横町 (八戸市)	H18	H26	200	全体延長L=118m / 歩道幅員w=1.5~2.5m(両側)	87.5 %	—	96	1	
2	電線共同溝事業 (道路交通安全施設整備費)	弘前鰯ヶ沢線 百石町~元寺町 (弘前市)	H22	H28	380	全体延長L=315m / 自歩道幅員w=3.5m(両側)	60.7 %	—	96	2	
3	電線共同溝事業 (道路交通安全施設整備費)	弘前岳鰯ヶ沢線 土手町~元長町 (弘前市)	H23	H29	300	全体延長L=300m / 歩道幅員W=1.5~3.5m(両側)	21.6 %	—	90	3	
4	電線共同溝事業 (道路交通安全施設整備費)	町居平賀(停)線 本町 (平川市)	H24	H27	150	全体延長L=153m / 歩道幅員w=3.5m(両側)	19.4 %	—	86	4	

※1 事業箇所及び全体計画(着手、完了予定、事業費、事業量)等は評価時点のものであり、最終的な事業箇所、全体計画等は今後の予算編成過程で決定されます。

※2 事業完了予定年度は、今後の社会情勢や県の財政状況等により変更になる場合があります。

※3 評点は、事業種別ごとの評価基準に基づき算出した点数であり、異種事業間では比較できません。