

公共事業継続評価調書(総括表)
(平成26年度実施)

部局・課名 県土整備部 港湾空港課

番号	事業種別 (事業名)	箇所名等 (市町村名)	全体計画				当該年度 までの 進捗率	B/C	評価結果		備考
			着手	完了 (予定)	事業費 (百万円)	事業量 (単位)			評点	順位	
1	港湾改修事業 (大間港港整備交付金事業)	大間港 根田内地区 (大間町)	H26	H30	1,000	防波堤 L=100m	2.0 %	—	85	1	
2	港湾改修事業 (八戸港改修(統合補助)事業)	八戸港 八太郎地区 (八戸市)	H25	H28	240	防砂堤 L=100m	37.5 %	2.27	77	2	
3	港湾改修事業 (尻屋岬港整備交付金事業)	尻屋岬港 第2ふ頭地区 (下北郡東通村)	H4	H27	3,845	防波堤(東) L=200m 防波堤(西) L=220m	91.9 %	2.29	76	3	
4	港湾改修事業 (七里長浜港整備交付金事業)	七里長浜港 鳴沢地区 (西津軽郡鰺ヶ沢町)	H3	H29	8,401	防波堤(南) L=730m	93.0 %	1.02	75	4	
5	港湾改修事業 (小湊港改修(統合補助)事業)	小湊港 東滝地区 (平内町)	H23	H27	271	船揚場 L=100m	69.0 %	—	74	5	
6	港湾改修事業 (大間港改修(統合補助)事業)	大間港 根田内地区 (大間町)	H25	H28	240	波除堤 L=120m	21.3 %	—	74	6	

※1 事業箇所及び全体計画(着手、完了予定、事業費、事業量)等は評価時点のものであり、最終的な事業箇所、全体計画等は今後の予算編成課程で決定されます。

※2 事業完了予定年度は、今後の社会情勢や県の財政状況等により変更になる場合があります。

※3 評点は、事業種別ごとの評価基準に基づき算出した点数であり、異種事業間では比較できません。

公共事業継続評価調書(総括表)
(平成26年度実施)

部局・課名 県土整備部 港湾空港課

番号	事業種別 (事業名)	箇所名等 (市町村名)	全体計画				当該年度 までの 進捗率	B/C	評価結果		備考
			着手	完了 (予定)	事業費 (百万円)	事業量 (単位)			評点	順位	
1	港湾環境整備事業 (青森港湾環境整備事業)	青森港 本港地区 (青森市)	H14	H28	3,000	緑地(浜町) A=26,500m ²	72.0 %	2.28	89	1	
2	港湾環境整備事業 (大湊港湾環境整備事業)	大湊港 大平地区 (むつ市)	H13	H27	930	緑地 A=55,000m ²	92.7 %	11.50	86	2	
3	港湾環境整備事業 (八戸港みなと振興対策事業)	八戸港 河原木(沼館)地区 (八戸市)	H21	H28	813	緑地整備 2.9ha 休憩所整備 N=1式	21.4 %	—	75	3	

※1 事業箇所及び全体計画(着手、完了予定、事業費、事業量)等は評価時点のものであり、最終的な事業箇所、全体計画等は今後の予算編成課程で決定されます。

※2 事業完了予定年度は、今後の社会情勢や県の財政状況等により変更になる場合があります。

※3 評点は、事業種別ごとの評価基準に基づき算出した点数であり、異種事業間では比較できません。