

公共事業継続評価調書(総括表)
(平成26年度実施)

部局・課名 農林水産部 農村整備課

番号	事業種別 (事業名)	箇所名等 (市町村名)	全体計画				当該年度 までの 進捗率	翌年度 事業費 (百万 円)	B/C	評価結果		対応 方針	備考
			着手	完了 (予定)	事業費 (百万 円)	事業量 (単位)				評点	順位		
1	基幹水利施設 ストックマネジメント事業	庄司川上堰 幹線用水路 (弘前市、平川市)	H25	H29	354	用水路 L= 3,643m	48.6 %	30	2.12	97	1	○	
2	基幹水利施設 ストックマネジメント事業	川倉 (青森市)	H25	H29	465	排水路 L= 1,095m 揚水機場 N= 1式	43.2 %	39	1.20	92	2	○	
3	基幹水利施設 ストックマネジメント事業	相坂平幹線用水 路 (十和田市、六戸町)	H25	H30	583	用水路 L= 2,960m	23.7 %	53	1.90	89	3	○	
4	基幹水利施設 ストックマネジメント事業	天満下頭首工 (五戸町)	H25	H28	185	頭首工 N= 1式	32.4 %	58	1.36	83	4	○	

対応方針欄 ○:継続、-:保留

※1 事業箇所及び全体計画(着手、完了予定、事業費、事業量)等は平成27年度当初予算提案時点のものであり、今後の社会情勢や県の財政状況等(補助事業にあっては、国の採択状況)により変更になる場合があります。

※2 評点は、事業種別ごとの評価基準に基づき算出した点数であり、異種事業間では比較できません。

公共事業継続評価調書(総括表)
(平成26年度実施)

部局・課名 農林水産部 農村整備課

番号	事業種別 (事業名)	箇所名等 (市町村名)	全体計画				当該年度 までの 進捗率	翌年度 事業費 (百万 円)	B/C	評価結果		対応 方針	備考
			着手	完了 (予定)	事業費 (百万 円)	事業量 (単位)				評点	順位		
1	農業水利施設 保全合理化事業	平川第一 (弘前市、平川市、 大鱒町、田舎館村)	H26	H30	600	用水路 L= 2,451m	5.3 %	50	1.72	97	1	○	

対応方針欄 ○:継続、-:保留

※1 事業箇所及び全体計画(着手、完了予定、事業費、事業量)等は平成27年度当初予算提案時点のものであり、今後の社会情勢や県の財政状況等(補助事業にあっては、国の採択状況)により変更になる場合があります。

※2 評点は、事業種別ごとの評価基準に基づき算出した点数であり、異種事業間では比較できません。

公共事業継続評価調書(総括表)
(平成26年度実施)

部局・課名 農林水産部 農村整備課

番号	事業種別 (事業名)	箇所名等 (市町村名)	全体計画				当該年度 までの 進捗率	翌年度 事業費 (百万 円)	B/C	評価結果		対応 方針	備考
			着手	完了 (予定)	事業費 (百万 円)	事業量 (単位)				評点	順位		
1	畑地帯総合整備事業	屏風山 (つがる市)	H20	H28	2,003	揚水機場 N= 1 箇所 加圧機場 N= 3 箇所 暗渠排水 A= 269 ha	81.9 %	200	1.67	83	1	○	
2	畑地帯総合整備事業	屏風山(一期) (つがる市)	H21	H28	1,249	加圧機場 N= 2 箇所 暗渠排水 A= 186 ha	82.9 %	67	1.67	83	2	○	
3	畑地帯総合整備事業	屏風山(二期) (つがる市)	H23	H28	994	加圧機場 N= 2 箇所 暗渠排水 A= 164 ha	70.4 %	85	1.67	83	3	○	
4	畑地帯総合整備事業	野沢2期 (青森市)	H22	H29	2,815	農道 L=16,837m 営農用水 N=1式	67.5 %	188	1.13	81	4	○	

対応方針欄 ○:継続、-:保留

※1 事業箇所及び全体計画(着手、完了予定、事業費、事業量)等は平成27年度当初予算提案時点のものであり、今後の社会情勢や県の財政状況等(補助事業にあっては、国の採択状況)により変更になる場合があります。

※2 評点は、事業種別ごとの評価基準に基づき算出した点数であり、異種事業間では比較できません。

公共事業継続評価調書(総括表)
(平成26年度実施)

部局・課名 農林水産部 農村整備課

番号	事業種別 (事業名)	箇所名等 (市町村名)	全体計画				当該年度 までの 進捗率	翌年度 事業費 (百万 円)	B/C	評価結果		対応 方針	備考
			着手	完了 (予定)	事業費 (百万 円)	事業量 (単位)				評点	順位		
1	経営体育成基盤整備事業	勤兵衛放 (五所川原市)	H25	H28	221	排水路 L=2.0km 暗渠排水 A=17.7ha	47.9 %	91	1.41	96	1	○	
2	経営体育成基盤整備事業	諏訪沢 (青森市)	H25	H30	1,241	区画整理 A=58.8ha	39.7 %	190	1.24	95	2	○	
3	経営体育成基盤整備事業	荒川中部 (青森市)	H25	H30	1,218	区画整理 A=58.3ha	40.9 %	250	1.21	95	3	○	
4	経営体育成基盤整備事業	ハツ役 (青森市)	H25	H30	683	区画整理 A=36.5ha	47.7 %	130	1.20	95	4	○	
5	経営体育成基盤整備事業	阿部堰 (五所川原市)	H25	H29	1,381	用排水路 L=6.0km 暗渠排水 A=82.5ha	26.6 %	259	1.30	93	5	○	
6	経営体育成基盤整備事業	福館 (藤崎町)	H23	H28	977	用排水路 L=29.2km 暗渠排水 A=116.2ha	62.4 %	179	2.40	92	6	○	
7	経営体育成基盤整備事業	白山 (五所川原市)	H25	H28	228	暗渠排水 A=73.4ha	54.8 %	93	1.23	92	7	○	
8	経営体育成基盤整備事業	幸畑 (青森市)	H26	H31	716	区画整理 A=41.3ha	8.8 %	89	1.20	89	8	○	
9	経営体育成基盤整備事業	地引 (南部町)	H23	H28	1,869	区画整理 A=79.5ha	77.6 %	42	1.48	88	9	○	
10	経営体育成基盤整備事業	原・飯豊 (田子町)	H23	H28	910	区画整理 A=38.6ha	88.9 %	63	1.42	88	10	○	

対応方針欄 ○:継続、-:保留

※1 事業箇所及び全体計画(着手、完了予定、事業費、事業量)等は平成27年度当初予算提案時点のものであり、今後の社会情勢や県の財政状況等(補助事業にあっては、国の採択状況)により変更になる場合があります。

※2 評点は、事業種別ごとの評価基準に基づき算出した点数であり、異種事業間では比較できません。

公共事業継続評価調書(総括表)
(平成26年度実施)

部局・課名 農林水産部 農村整備課

番号	事業種別 (事業名)	箇所名等 (市町村名)	全体計画				当該年度 までの 進捗率	翌年度 事業費 (百万 円)	B/C	評価結果		対応 方針	備考
			着手	完了 (予定)	事業費 (百万 円)	事業量 (単位)				評点	順位		
11	経営体育成基盤整備事業	高野 (五所川原市)	H23	H28	508	用排水路 L=24.3km 農道 L=0.9km	63.1 %	87	1.25	87	11	○	
12	経営体育成基盤整備事業	上野 (青森市)	H26	H31	989	区画整理 A=58.7ha	7.4 %	89	1.19	87	12	○	
13	経営体育成基盤整備事業	磯松 (五所川原市)	H26	H31	694	区画整理 A=32.4ha	6.1 %	71	1.16	87	13	○	
14	経営体育成基盤整備事業	福島徳下 (藤崎町)	H23	H28	1,607	区画整理 A=93.7ha	75.8 %	134	1.10	87	14	○	
15	経営体育成基盤整備事業	黒崎 (深浦町)	H25	H29	588	区画整理 A=24.2ha	35.9 %	145	1.19	86	15	○	
16	経営体育成基盤整備事業	南沢 (外ヶ浜町)	H24	H29	827	区画整理 A=34.8ha	71.2 %	168	1.21	85	16	○	
17	経営体育成基盤整備事業	大平 (外ヶ浜町)	H24	H29	1,328	区画整理 A=60.1ha	47.4 %	230	1.20	85	17	○	

対応方針欄 ○:継続、-:保留

※1 事業箇所及び全体計画(着手、完了予定、事業費、事業量)等は平成27年度当初予算提案時点のものであり、今後の社会情勢や県の財政状況等(補助事業にあっては、国の採択状況)により変更になる場合があります。

※2 評点は、事業種別ごとの評価基準に基づき算出した点数であり、異種事業間では比較できません。

公共事業継続評価調書(総括表)
(平成26年度実施)

部局・課名 農林水産部 農村整備課

番号	事業種別 (事業名)	箇所名等 (市町村名)	全体計画				当該年度 までの 進捗率	翌年度 事業費 (百万 円)	B/C	評価結果		対応 方針	備考
			着手	完了 (予定)	事業費 (百万 円)	事業量 (単位)				評点	順位		
1	農業水利施設魚道整備促進事業	鱒ヶ沢堰 (鱒ヶ沢町)	H26	H28	138	魚道工 N= 1 式	11.6 %	12	-	88	1	○	
2	農業水利施設魚道整備促進事業	留崎 (三戸町)	H26	H29	93	魚道工 N= 1 式	11.8 %	44	-	87	2	○	
3	農業水利施設魚道整備促進事業	上川原 (三戸町)	H26	H30	100	魚道工 N= 1 式	9.0 %	42	-	87	3	○	
4	農業水利施設魚道整備促進事業	五戸川 (八戸市、五戸 町)	H22	H29	779	魚道工 N= 1 式	80.5 %	11	-	81	4	○	

対応方針欄 ○:継続、-:保留

※1 事業箇所及び全体計画(着手、完了予定、事業費、事業量)等は平成27年度当初予算提案時点のものであり、今後の社会情勢や県の財政状況等(補助事業にあっては、国の採択状況)により変更になる場合があります。

※2 評点は、事業種別ごとの評価基準に基づき算出した点数であり、異種事業間では比較できません。

公共事業継続評価調書(総括表)
(平成26年度実施)

部局・課名 農林水産部 農村整備課

番号	事業種別 (事業名)	箇所名等 (市町村名)	全体計画				当該年度 までの 進捗率	翌年度 事業費 (百万 円)	B/C	評価結果		対応 方針	備考
			着手	完了 (予定)	事業費 (百万 円)	事業量 (単位)				評点	順位		
1	農道整備事業 (通作条件整備)	小栗山 (弘前市)	H24	H29	1,575	路面改良 L=3,106m	56.3 %	126	3.32	94	1	○	
2	農道整備事業 (通作条件整備)	下湯口・原ヶ平 (弘前市)	H26	H31	1,562	路面改良 L=6,000m	10.6 %	131	3.33	90	2	○	
3	農道整備事業 (通作条件整備)	沖浦 (黒石市)	H24	H28	233	路面改良 L=3,433m	55.7 %	37	1.83	86	3	○	
4	農道整備事業 (通作条件整備)	相沢 (青森市)	H24	H28	324	路面改良 L=7,007m	62.1 %	32	1.63	84	4	○	
5	農道整備事業 (通作条件整備)	馬門 (野辺地町)	H26	H29	225	路面改良 L=2,900.0m	14.8 %	44	2.79	84	5	○	
6	農道整備事業 (通作条件整備)	東北第1 (東北町)	H26	H30	590	路面改良 L=6,028.0m	16.2 %	74	2.59	83	6	○	
7	農道整備事業 (通作条件整備)	東北第2 (東北町)	H26	H30	728	路面改良 L=9,166.0m	21.1 %	74	1.06	83	7	○	
8	農道整備事業 (通作条件整備)	新郷 (新郷村)	H23	H29	477	路面改良 L=7,502m	64.6 %	49	1.74	82	8	○	
9	農道整備事業 (通作条件整備)	津軽北部 (つがる市)	H25	H29	523	路面改良L=5,200m	56.2 %	32	1.34	82	9	○	
10	農道整備事業 (通作条件整備)	丹内 (三戸町)	H26	H30	184	路面改良 L=1,855m	26.9 %	42	1.91	82	10	○	

対応方針欄 ○:継続、-:保留

※1 事業箇所及び全体計画(着手、完了予定、事業費、事業量)等は平成27年度当初予算提案時点のものであり、今後の社会情勢や県の財政状況等(補助事業にあっては、国の採択状況)により変更になる場合があります。

※2 評点は、事業種別ごとの評価基準に基づき算出した点数であり、異種事業間では比較できません。

公共事業継続評価調書(総括表)
(平成26年度実施)

部局・課名 農林水産部 農村整備課

番号	事業種別 (事業名)	箇所名等 (市町村名)	全体計画				当該年度 までの 進捗率	翌年度 事業費 (百万 円)	B/C	評価結果		対応 方針	備考
			着手	完了 (予定)	事業費 (百万 円)	事業量 (単位)				評点	順位		
11	農道整備事業 (通作条件整備)	外の沢 (弘前市)	H26	H30	239	道路工 L=1,650m	13.3 %	26	1.12	82	15	○	
12	農道整備事業 (通作条件整備)	若宮 (中泊町)	H24	H28	233	道路工 L=4,140m	85.0 %	11	1.41	81	11	○	
13	農道整備事業 (通作条件整備)	権現沢 (六戸町)	H26	H30	210	路面改良 L=2,295.0m	23.3 %	15	3.21	81	12	○	
14	農道整備事業 (通作条件整備)	南部町 (南部町)	H24	H32	596	路面改良 L=7,772m	30.9 %	21	1.14	79	13	○	
15	農道整備事業 (通作条件整備)	八戸南 (八戸市)	H26	H32	767	路面改良 L=7,933m	10.0 %	60	1.59	79	14	○	
16	農道整備事業 (通作条件整備)	階上 (階上町)	H26	H30	287	路面改良 L=4,399m	11.0 %	63	1.21	76	16	○	

対応方針欄 ○:継続、-:保留

※1 事業箇所及び全体計画(着手、完了予定、事業費、事業量)等は平成27年度当初予算提案時点のものであり、今後の社会情勢や県の財政状況等(補助事業にあっては、国の採択状況)により変更になる場合があります。

※2 評点は、事業種別ごとの評価基準に基づき算出した点数であり、異種事業間では比較できません。

公共事業継続評価調書(総括表)
(平成26年度実施)

部局・課名 農林水産部 農村整備課

番号	事業種別 (事業名)	箇所名等 (市町村名)	全体計画				当該年度 までの 進捗率	翌年度 事業費 (百万 円)	B/C	評価結果		対応 方針	備考
			着手	完了 (予定)	事業費 (百万 円)	事業量 (単位)				評点	順位		
1	集落基盤整備事業	みさわ (三沢市)	H26	H31	1,101	農用排 L=2,104m 農道 L=7,265m 集落道 L=591m 集落防災(防護柵) N=3箇所	6.7 %	147	2.06	84	1	○	
2	集落基盤整備事業	上北 (東北町)	H19	H28	1,113	農用排 L=2,330m 農道 L=5,665m 集落道 L=755m 自然環境・生態系保全 L=1,030m	95.7 %	2	1.82	83	2	○	
3	集落基盤整備事業	六戸 (六戸町)	H23	H31	1,103	農用排 L=3,249m 農道 L=3,019m 集落道 L= 233m 集落防災(防護柵) L=1,348m 集落防災(防火水槽) N=1箇所	62.2 %	61	1.41	77	3	○	

対応方針欄 ○:継続、-:保留

※1 事業箇所及び全体計画(着手、完了予定、事業費、事業量)等は平成27年度当初予算提案時点のものであり、今後の社会情勢や県の財政状況等(補助事業にあっては、国の採択状況)により変更になる場合があります。

※2 評点は、事業種別ごとの評価基準に基づき算出した点数であり、異種事業間では比較できません。

公共事業継続評価調書(総括表)
(平成26年度実施)

部局・課名 農林水産部 農村整備課

番号	事業種別 (事業名)	箇所名等 (市町村名)	全体計画				当該年度 までの 進捗率	翌年度 事業費 (百万 円)	B/C	評価結果		対応 方針	備考
			着手	完了 (予定)	事業費 (百万 円)	事業量 (単位)				評点	順位		
1	中山間地域総合整備事業	三戸 (三戸町)	H26	H31	1,504	農用排 L=2,201m 農道 L=4,115m 集道 L=2,451m 営農飲雑 N=1系統 集排 L=388m 交流施設基盤 N=1箇所	7.0 %	226	1.40	94	1	○	
2	中山間地域総合整備事業	十和田西部 (十和田市)	H22	H29	1,210	農用排 L=1,399m 農道 L=3,018m 集道 L=3,378m	61.9 %	129	1.62	91	2	○	
3	中山間地域総合整備事業	下北北部 (大間町、風間浦村、佐井 村)	H25	H31	1,599	農用排 L=1,489m 農道 L=5,420m ほ場整備 A=29.2ha 集道 L=1,093m	13.8 %	68	1.75	89	3	○	
4	中山間地域総合整備事業	七戸 (七戸町)	H26	H31	1,421	農用排 L=7,018m 農道 L=6,864m 集道 L=668m 集落防災 L=611m	7.4 %	284	2.19	88	4	○	
5	中山間地域総合整備事業	南部町 (南部町)	H22	H29	2,047	農用排 L=542m 農道 L=9,703m 集道 L=3,569m 集落防災 N=30箇所	76.2 %	221	1.19	87	5	○	

対応方針欄 ○:継続、-:保留

※1 事業箇所及び全体計画(着手、完了予定、事業費、事業量)等は平成27年度当初予算提案時点のものであり、今後の社会情勢や県の財政状況等(補助事業にあっては、国の採択状況)により変更になる場合があります。

※2 評点は、事業種別ごとの評価基準に基づき算出した点数であり、異種事業間では比較できません。

公共事業継続評価調書(総括表)
(平成26年度実施)

部局・課名 農林水産部 農村整備課

番号	事業種別 (事業名)	箇所名等 (市町村名)	全体計画				当該年度 までの 進捗率	翌年度 事業費 (百万 円)	B/C	評価結果		対応 方針	備考
			着手	完了 (予定)	事業費 (百万 円)	事業量 (単位)				評点	順位		
1	ため池等整備事業 (ため池整備)	下小国たかのこ (外ヶ浜町)	H26	H29	234	ため池工 N=1 箇所	15.9 %	135	1.76	91	1	○	

対応方針欄 ○:継続、-:保留

※1 事業箇所及び全体計画(着手、完了予定、事業費、事業量)等は平成27年度当初予算提案時点のものであり、今後の社会情勢や県の財政状況等(補助事業にあっては、国の採択状況)により変更になる場合があります。

※2 評点は、事業種別ごとの評価基準に基づき算出した点数であり、異種事業間では比較できません。

公共事業継続評価調書(総括表)
(平成26年度実施)

部局・課名 農林水産部 農村整備課

番号	事業種別 (事業名)	箇所名等 (市町村名)	全体計画				当該年度 までの 進捗率	翌年度 事業費 (百万 円)	B/C	評価結果		対応 方針	備考
			着手	完了 (予定)	事業費 (百万 円)	事業量 (単位)				評点	順位		
1	ため池等整備事業 (用排水施設整備)	川内 (むつ市)	H24	H28	132	水路工 L=695.8m	73.1 %	19	2.14	98	1	○	
2	ため池等整備事業 (用排水施設整備)	花切 (東北町)	H26	H28	138	水門工 N= 4箇所	19.1 %	67	1.51	94	2	○	
3	ため池等整備事業 (用排水施設整備)	奥入瀬川南岸 (十和田市外3 市町)	H24	H30	1,499	水路工 L=7,546.0m	18.9 %	352	1.32	94	3	○	
4	ため池等整備事業 (用排水施設整備)	早瀬野 (大鰐町)	H26	H28	119	水路工 L=610.0m	23.9 %	32	2.80	93	4	○	
5	ため池等整備事業 (用排水施設整備)	梅内 (三戸町)	H26	H30	68	水路工 L=150.0m	58.5 %	24	1.25	93	5	○	

対応方針欄 ○:継続、-:保留

※1 事業箇所及び全体計画(着手、完了予定、事業費、事業量)等は平成27年度当初予算提案時点のものであり、今後の社会情勢や県の財政状況等(補助事業にあっては、国の採択状況)により変更になる場合があります。

※2 評点は、事業種別ごとの評価基準に基づき算出した点数であり、異種事業間では比較できません。

公共事業継続評価調書(総括表)
(平成26年度実施)

部局・課名 農林水産部 農村整備課

番号	事業種別 (事業名)	箇所名等 (市町村名)	全体計画				当該年度 までの 進捗率	翌年度 事業費 (百万 円)	B/C	評価結果		対応 方針	備考
			着手	完了 (予定)	事業費 (百万 円)	事業量 (単位)				評点	順位		
1	農業用河川工作物 応急対策等事業	上川原 (三戸町)	H26	H29	105	河川復旧工 1式	29.0 %	11	6.92	98	1	○	
2	農業用河川工作物 応急対策等事業	留崎 (三戸町)	H26	H29	96	河川復旧工 1式	40.7 %	19	4.20	98	2	○	
3	農業用河川工作物 応急対策等事業	白山 (南部町)	H26	H29	70	河川復旧工 1式	44.8 %	34	3.32	98	3	○	
4	農業用河川工作物 応急対策等事業	鱒ヶ沢堰 (鱒ヶ沢町)	H26	H28	305	河川復旧工 1式	13.4 %	22	2.32	98	4	○	
5	農業用河川工作物 応急対策等事業	松館 (八戸市)	H25	H27	135	河川復旧工 1式	96.1 %	4	1.34	93	5	○	
6	農業用河川工作物 応急対策等事業	津刈1期 (平川市)	H23	H28	806	河川復旧工 1式	32.0 %	169	1.34	91	6	○	

対応方針欄 ○:継続、-:保留

※1 事業箇所及び全体計画(着手、完了予定、事業費、事業量)等は平成27年度当初予算提案時点のものであり、今後の社会情勢や県の財政状況等(補助事業にあっては、国の採択状況)により変更になる場合があります。

※2 評点は、事業種別ごとの評価基準に基づき算出した点数であり、異種事業間では比較できません。

公共事業継続評価調書(総括表)
(平成26年度実施)

部局・課名 農林水産部 農村整備課

番号	事業種別 (事業名)	箇所名等 (市町村名)	全体計画				当該年度 までの 進捗率	翌年度 事業費 (百万 円)	B/C	評価結果		対応 方針	備考
			着手	完了 (予定)	事業費 (百万 円)	事業量 (単位)				評点	順位		
1	地すべり対策事業	長坂2期 (黒石市)	H24	H28	424	地すべり対策工 1式	52.8 %	15	1.31	85	1	○	

対応方針欄 ○:継続、-:保留

※1 事業箇所及び全体計画(着手、完了予定、事業費、事業量)等は平成27年度当初予算提案時点のものであり、今後の社会情勢や県の財政状況等(補助事業にあっては、国の採択状況)により変更になる場合があります。

※2 評点は、事業種別ごとの評価基準に基づき算出した点数であり、異種事業間では比較できません。

公共事業継続評価調書(総括表)
(平成26年度実施)

部局・課名 農林水産部 農村整備課

番号	事業種別 (事業名)	箇所名等 (市町村名)	全体計画				当該年度 までの 進捗率	翌年度 事業費 (百万 円)	B/C	評価結果		対応 方針	備考
			着手	完了 (予定)	事業費 (百万 円)	事業量 (単位)				評点	順位		
1	海岸保全施設整備事業	大間越 (深浦町)	H24	H28	1,180	海岸保全施設 N=1式	47.0 %	32	7.81	90	1	○	

対応方針欄 ○:継続、-:保留

※1 事業箇所及び全体計画(着手、完了予定、事業費、事業量)等は平成27年度当初予算提案時点のものであり、今後の社会情勢や県の財政状況等(補助事業にあっては、国の採択状況)により変更になる場合があります。

※2 評点は、事業種別ごとの評価基準に基づき算出した点数であり、異種事業間では比較できません。

公共事業継続評価調書(総括表)
(平成26年度実施)

部局・課名 農林水産部 農村整備課

番号	事業種別 (事業名)	箇所名等 (市町村名)	全体計画				当該年度 までの 進捗率	翌年度 事業費 (百万 円)	B/C	評価結果		対応 方針	備考
			着手	完了 (予定)	事業費 (百万 円)	事業量 (単位)				評点	順位		
1	水質保全対策事業	堤川1期 (青森市)	H22	H30	190	水質保全施設 N=1式	43.6 %	1	なし	80	1	○	

対応方針欄 ○:継続、-:保留

※1 事業箇所及び全体計画(着手、完了予定、事業費、事業量)等は平成27年度当初予算提案時点のものであり、今後の社会情勢や県の財政状況等(補助事業にあっては、国の採択状況)により変更になる場合があります。

※2 評点は、事業種別ごとの評価基準に基づき算出した点数であり、異種事業間では比較できません。

公共事業継続評価調書(総括表)
(平成26年度実施)

部局・課名 農林水産部 農村整備課

番号	事業種別 (事業名)	箇所名等 (市町村名)	全体計画				当該年度 までの 進捗率	翌年度 事業費 (百万 円)	B/C	評価結果		対応 方針	備考
			着手	完了 (予定)	事業費 (百万 円)	事業量 (単位)				評点	順位		
1	農村災害対策整備事業	西津軽 (つがる市)	H26	H30	1,001	水路工 L= 12,178.0m	13.6 %	107	1.45	92	1	○	

対応方針欄 ○:継続、-:保留

※1 事業箇所及び全体計画(着手、完了予定、事業費、事業量)等は平成27年度当初予算提案時点のものであり、今後の社会情勢や県の財政状況等(補助事業にあっては、国の採択状況)により変更になる場合があります。

※2 評点は、事業種別ごとの評価基準に基づき算出した点数であり、異種事業間では比較できません。