

公共事業継続評価調書(総括表)
(平成26年度実施)

部局・課名 県土整備部 道路課

番号	事業種別 (事業名)	箇所名等 (市町村名)	全体計画				当該年度 までの 進捗率	翌年度 事業費 (百万円)	B/C	評価結果		対応 方針	備考
			着手	完了 (予定)	事業費 (百万円)	事業量 (単位)				評点	順位		
1	高規格改築事業 (国道改築事業)	国道279号 横浜南バイパス (横浜町)	H25	H33	9,822	計画延長L=7,000m 計画幅員W=7.0(13.5)m	3.5 %	400	1.75	73	1	○	
2	高規格改築事業 (国道改築事業)	国道279号 むつ南バイパス (むつ市)	H15	H30	12,200	計画延長L=8,700m 計画幅員W=7.0(13.5)m	65.2 %	1,280	1.32	68	2	○	

対応方針欄 ○:継続、-:保留

※1 事業箇所及び全体計画(着手、完了予定、事業費、事業量)等は平成27年度当初予算提案時点のものであり、今後の社会情勢や県の財政状況等(補助事業にあつては、国の採択状況)により変更になる場合があります。

※2 評点は、事業種別ごとの評価基準に基づき算出した点数であり、異種事業間では比較できません。

公共事業継続評価調書(総括表)
(平成26年度実施)

部局・課名 県土整備部 道路課

番号	事業種別 (事業名)	箇所名等 (市町村名)	全体計画				当該年度 までの 進捗率	翌年度 事業費 (百万円)	B/C	評価結果		対応 方針	備考
			着手	完了 (予定)	事業費 (百万円)	事業量 (単位)				評点	順位		
1	道路改築事業 (国道改築事業)	国道394号 榎林バイパス (七戸町)	H21	H28	2,528	計画延長L=3,400m 計画幅員W=6.5(12.0)m	22.6 %	130	2.15	92	1	○	
2	道路改築事業 (国道改築事業)	国道280号 蓬田～蟹田バイパス (蓬田村～外ヶ浜町)	H15	H29	8,100	計画延長L=7,150m 計画幅員W=6.5(14.5)m	88.7 %	580	1.89	92	2	○	
3	道路改築事業 (国道改築事業)	国道338号 砂子又バイパス (むつ市)	H25	H28	240	計画延長L=900m 計画幅員W=6.0(9.0)m	33.3 %	40	1.26	87	3	○	
4	道路改築事業 (国道改築事業)	国道339号 今泉～太田バイパス (中泊町～五所川原市)	H16	H29	1,600	計画延長L=1,880m 計画幅員W=6.5(9.0)m	50.6 %	60	1.59	83	4	○	
5	道路改築事業 (国道改築事業)	国道338号 大湊Ⅱ期バイパス (むつ市)	H20	H30	2,497	計画延長L=3,670m 計画幅員W=6.5(16.0)m	26.7 %	100	4.14	77	5	○	
6	道路改築事業 (国道改築事業)	国道279号 二枚橋バイパス (むつ市)	H8	H29	5,330	計画延長L=4,100m 計画幅員W=6.5(12.0)m	70.8 %	305	2.01	75	6	○	
7	道路改築事業 (国道改築事業)	国道280号 砂ヶ森拡幅 (今別町)	H20	H29	1,320	計画延長L=920m 計画幅員W=6.0(8.0)m	38.9 %	100	1.56	74	7	○	
8	道路改築事業 (国道改築事業)	国道101号 追良瀬Ⅱ期バイパス (深浦町)	H20	H30	3,952	計画延長L=3,550m 計画幅員W=6.5(9.5)m	17.5 %	80	1.04	74	8	○	
9	道路改築事業 (国道改築事業)	国道339号 五所川原北バイパス (五所川原市)	H6	H30	9,360	計画延長L=5,240m 計画幅員W=6.5@2(19.0)m	75.3 %	50	3.40	73	9	○	

対応方針欄 ○:継続、-:保留

※1 事業箇所及び全体計画(着手、完了予定、事業費、事業量)等は平成27年度当初予算提案時点のものであり、今後の社会情勢や県の財政状況等(補助事業にあつては、国の採択状況)により変更になる場合があります。

※2 評点は、事業種別ごとの評価基準に基づき算出した点数であり、異種事業間では比較できません。

公共事業継続評価調書(総括表)
(平成26年度実施)

部局・課名 県土整備部 道路課

番号	事業種別 (事業名)	箇所名等 (市町村名)	全体計画				当該年度 までの 進捗率	翌年度 事業費 (百万円)	B/C	評価結果		対応 方針	備考
			着手	完了 (予定)	事業費 (百万円)	事業量 (単位)				評点	順位		
1	道路改築事業 (県道改築事業)	夏泊公園線 東滝 (平内町)	H22	H27	900	計画延長L=1,200m 計画幅員W=6.0(9.0)m	93.8 %	56	1.33	87	1	○	計画変更による完了年度延伸のため追加
2	道路改築事業 (県道改築事業)	五所川原岩木線 掛落林 (板柳町)	H13	H28	1,461	計画延長L=920m 計画幅員W=6.5(14.5)m	84.4 %	180	1.84	86	2	○	計画変更による完了年度延伸のため追加
3	道路改築事業 (県道改築事業)	むつ恐山公園大畑線 葉色沢 (むつ市)	H13	H28	550	計画延長L=860m 計画幅員W=6.0(9.0)m	53.9 %	80	2.17	86	3	○	
4	道路改築事業 (県道改築事業)	相馬常盤野線 大秋 (西目屋村)	H22	H28	420	計画延長L=1,210m 計画幅員W=5.5(7.0)m	20.5 %	65	2.28	85	4	○	
5	道路改築事業 (県道改築事業)	名川階上線 剣吉踏切 (南部町)	H15	H28	1,697	計画延長L=561m 計画幅員W=6.5(14.5)m	71.9 %	100	1.16	83	5	○	
6	道路改築事業 (県道改築事業)	九艘泊脇野沢線 脇野沢 (むつ市)	H6	H28	2,070	計画延長L=1,147m 計画幅員W=6.0(16.0)m	84.6 %	100	1.10	83	6	○	
7	道路改築事業 (県道改築事業)	弘前田舎館黒石線 畑中 (田舎館村)	H14	H27	1,363	計画延長L=1,500m 計画幅員W=6.5(13.0)m	99.3 %	10	4.58	82	7	○	用地交渉難航による完了年度延伸のため追加
8	道路改築事業 (県道改築事業)	常海橋銀線 上常海橋～福館 (板柳町～藤崎町)	H11	H28	1,632	計画延長L=1,400m 計画幅員W=6.5(12.0)m	78.6 %	142	1.41	82	8	○	
9	道路改築事業 (県道改築事業)	弘前田舎館黒石線 猿賀 (平川市)	H15	H28	550	計画延長L=784m 計画幅員W=5.5(9.5)m	34.9 %	30	6.65	81	9	○	
10	道路改築事業 (県道改築事業)	水喰上北町(停)線 甲地 (東北町)	H11	H28	1,555	計画延長L=2,200m 計画幅員W=6.0(11.5)m	87.9 %	50	2.09	81	10	○	

対応方針欄 ○:継続、-:保留

※1 事業箇所及び全体計画(着手、完了予定、事業費、事業量)等は平成27年度当初予算提案時点のものであり、今後の社会情勢や県の財政状況等(補助事業にあつては、国の採択状況)により変更になる場合があります。

※2 評点は、事業種別ごとの評価基準に基づき算出した点数であり、異種事業間では比較できません。

公共事業継続評価調書(総括表)
(平成26年度実施)

部局・課名 県土整備部 道路課

番号	事業種別 (事業名)	箇所名等 (市町村名)	全体計画				当該年度 までの 進捗率	翌年度 事業費 (百万円)	B/C	評価結果		対応 方針	備考
			着手	完了 (予定)	事業費 (百万円)	事業量 (単位)				評点	順位		
11	道路改築事業 (県道改築事業)	八戸野辺地線 駒沢 (三沢市)	H11	H28	1,835	計画延長L=1,840m 計画幅員W=6.5(12.0)m	53.0 %	454	3.45	81	11	○	
12	道路改築事業 (県道改築事業)	青森環状野内線 宮田 (青森市)	H8	H28	4,919	計画延長L=3,335m 計画幅員W=13.0(30.0)m	70.9 %	50	1.49	78	12	○	
13	道路改築事業 (県道改築事業)	岩崎西目屋弘前線 川原平～田代 (西目屋村)	H15	H28	9,291	計画延長L=13,000m 計画幅員W=6.0(9.0)m	98.6 %	50	1.30	76	13	○	
14	道路改築事業 (県道改築事業)	前坂藤崎線 白子Ⅰ期 (藤崎町)	H22	H32	900	計画延長L=850m 計画幅員W=6.0(11.5)m	13.4 %	120	4.66	73	14	○	
15	道路改築事業 (県道改築事業)	櫛引上名久井三戸線 森越Ⅱ期 (南部町)	H15	H30	955	計画延長L=1,272m 計画幅員W=6.5(11.5)m	61.4 %	85	4.25	71	15	○	
16	道路改築事業 (県道改築事業)	東北横浜線 戸鎖 (六ヶ所村)	H24	H33	900	計画延長L=2,182m 計画幅員W=5.5(7.0)m	16.7 %	50	4.03	71	16	○	
17	道路改築事業 (県道改築事業)	八戸環状線 天久岱Ⅰ期 (八戸市)	H25	H32	1,200	計画延長L=1,000m 計画幅員W=13.0(24.0)m	81.7 %	400	3.61	71	17	○	
18	道路改築事業 (県道改築事業)	再賀木造線 千年～善積 (つがる市)	H5	H30	3,282	計画延長L=4,930m 計画幅員W=6.0(12.5)m	69.4 %	50	1.73	69	18	○	
19	道路改築事業 (県道改築事業)	青森五所川原線 飯詰 (五所川原市)	H14	H30	1,284	計画延長L=1,760m 計画幅員W=6.0(12.5)m	20.9 %	30	1.69	66	19	○	
20	道路改築事業 (県道改築事業)	松代町陸奥赤石(停)線 深谷町 (鱒ヶ沢町)	H10	H30	900	計画延長L=2,760m 計画幅員W=5.5(7.0)m	29.1 %	50	2.06	64	20	○	

対応方針欄 ○:継続、-:保留

※1 事業箇所及び全体計画(着手、完了予定、事業費、事業量)等は平成27年度当初予算提案時点のものであり、今後の社会情勢や県の財政状況等(補助事業にあつては、国の採択状況)により変更になる場合があります。

※2 評点は、事業種別ごとの評価基準に基づき算出した点数であり、異種事業間では比較できません。

公共事業継続評価調書(総括表)
(平成26年度実施)

部局・課名 県土整備部 道路課

番号	事業種別 (事業名)	箇所名等 (市町村名)	全体計画				当該年度 までの 進捗率	翌年度 事業費 (百万円)	B/C	評価結果		対応 方針	備考
			着手	完了 (予定)	事業費 (百万円)	事業量 (単位)				評点	順位		
21	道路改築事業 (県道改築事業)	常海橋銀線 福館～女鹿沢 (藤崎町～青森市)	H11	H30	3,000	計画延長L=5,060m 計画幅員W=6.5(12.0)m	21.3 %	120	1.81	64	21	○	
22	道路改築事業 (県道改築事業)	柵棚手倉橋線 上横沢Ⅱ期 (新郷村)	H13	H30	1,030	計画延長L=1,300m 計画幅員W=5.5(7.0)m	14.8 %	50	1.30	62	22	○	

対応方針欄 ○:継続、-:保留

※1 事業箇所及び全体計画(着手、完了予定、事業費、事業量)等は平成27年度当初予算提案時点のものであり、今後の社会情勢や県の財政状況等(補助事業にあつては、国の採択状況)により変更になる場合があります。

※2 評点は、事業種別ごとの評価基準に基づき算出した点数であり、異種事業間では比較できません。

公共事業継続評価調書(総括表)
(平成26年度実施)

部局・課名 県土整備部 道路課

番号	事業種別 (事業名)	箇所名等 (市町村名)	全体計画				当該年度 までの 進捗率	翌年度 事業費 (百万円)	B/C	評価結果		対応 方針	備考
			着手	完了 (予定)	事業費 (百万円)	事業量 (単位)				評点	順位		
1	道路改築事業 (市町村合併支援事業)	名久井岳公園線 法光寺 (南部町)	H11	H27	840	計画延長L=1,875m 計画幅員W=5.5(8.5)m	55.1 %	100	1.02	84	1	○	

対応方針欄 ○:継続、-:保留

※1 事業箇所及び全体計画(着手、完了予定、事業費、事業量)等は平成27年度当初予算提案時点のものであり、今後の社会情勢や県の財政状況等(補助事業にあっては、国の採択状況)により変更になる場合があります。

※2 評点は、事業種別ごとの評価基準に基づき算出した点数であり、異種事業間では比較できません。

公共事業継続評価調書(総括表)
(平成26年度実施)

部局・課名 県土整備部 道路課

番号	事業種別 (事業名)	箇所名等 (市町村名)	全体計画				当該年度 までの 進捗率	翌年度 事業費 (百万円)	B/C	評価結果		対応 方針	備考
			着手	完了 (予定)	事業費 (百万円)	事業量 (単位)				評点	順位		
1	道路改築事業 (道路建設整備事業)	十和田三戸線 下切田～横道 (十和田市)	H14	H28	1,400	計画延長L=2,400m 計画幅員W=6.0(11.5)m	55.1 %	10	1.47	84	1	○	
2	道路改築事業 (道路建設整備事業)	増田浅虫線 増田～浅虫 (青森市)	H10	H32	900	計画延長L=1,921m 計画幅員W=4.0(5.0)m	35.7 %	30	1.11	79	2	○	

対応方針欄 ○:継続、-:保留

※1 事業箇所及び全体計画(着手、完了予定、事業費、事業量)等は平成27年度当初予算提案時点のものであり、今後の社会情勢や県の財政状況等(補助事業にあつては、国の採択状況)により変更になる場合があります。

※2 評点は、事業種別ごとの評価基準に基づき算出した点数であり、異種事業間では比較できません。

公共事業継続評価調書(総括表)
(平成26年度実施)

部局・課名 県土整備部 道路課

番号	事業種別 (事業名)	箇所名等 (市町村名)	全体計画				当該年度 までの 進捗率	翌年度 事業費 (百万円)	B/C	評価結果		対応 方針	備考
			着手	完了 (予定)	事業費 (百万円)	事業量 (単位)				評点	順位		
1	道路改築事業 (核燃料サイクル交付金事業)	東北横浜線 室ノ久保 (六ヶ所村)	H11	H29	778	計画延長L=1,700m 計画幅員W=5.5(7.0)m	86.6 %	91	1.90	86	1	○	
2	道路改築事業 (核燃料サイクル交付金事業)	薬研佐井線 薬研～佐井 (むつ市、佐井村)	H23	H32	4,005	計画延長L=20,400m 計画幅員W=4.0(5.0)m	21.1 %	220	1.20	64	2	○	

対応方針欄 ○:継続、-:保留

※1 事業箇所及び全体計画(着手、完了予定、事業費、事業量)等は平成27年度当初予算提案時点のものであり、今後の社会情勢や県の財政状況等(補助事業にあつては、国の採択状況)により変更になる場合があります。

※2 評点は、事業種別ごとの評価基準に基づき算出した点数であり、異種事業間では比較できません。

公共事業継続評価調書(総括表)
(平成26年度実施)

部局・課名 県土整備部 道路課

番号	事業種別 (事業名)	箇所名等 (市町村名)	全体計画				当該年度 までの 進捗率	翌年度 事業費 (百万円)	B/C	評価結果		対応 方針	備考
			着手	完了 (予定)	事業費 (百万円)	事業量 (単位)				評点	順位		
1	交通安全事業 (道路交通安全施設整備事業)	差波新井田線 新井田(1) (八戸市)	H20	H27	900	全体延長 L=750m 歩道幅員 W=2.5m(両側)	84.0 %	140	—	98	1	○	
2	交通安全事業 (道路交通安全施設整備事業)	鶴ヶ坂千刈線 白旗野 (青森市)	H18	H28	960	全体延長 L=1240m 自歩道幅員 W=3.5m(両側)	46.0 %	127	—	98	2	○	
3	交通安全事業 (道路交通安全施設整備事業)	国道338号 桧川 (むつ市)	H22	H29	250	全体延長 L=200m 歩道幅員 W=2.5m(片側)	71.0 %	10	—	98	3	○	
4	交通安全事業 (道路交通安全施設整備事業)	国道454号 金ヶ沢 (新郷村)	H20	H29	725	全体延長 L=710m 歩道幅員 W=2.5m(片側)	41.0 %	72	—	98	4	○	
5	交通安全事業 (道路交通安全施設整備事業)	国道394号 乙供 (東北町)	H19	H27	400	全体延長 L=760m 自歩道幅員 W=3.5m(片側)	96.0 %	15	—	94	5	○	
6	交通安全事業 (道路交通安全施設整備事業)	国道340号 平中 (八戸市)	H25	H27	60	全体延長 L=230m 交差点改良	75.0 %	15	—	94	6	○	
7	交通安全事業 (道路交通安全施設整備事業)	国道101号 浅井 (五所川原市)	H22	H28	350	全体延長 L=900m 歩道幅員 W=3m(片側)	85.0 %	60	—	94	7	○	
8	交通安全事業 (道路交通安全施設整備事業)	三沢七戸線 春日台 (三沢市)	H21	H28	300	全体延長 L=500m 歩道幅員 W=2.5m(両側)	51.0 %	40	—	94	8	○	
9	交通安全事業 (道路交通安全施設整備事業)	国道454号 正法寺Ⅱ期 (八戸市)	H22	H28	460	全体延長 L=640m 歩道幅員 W=2.5m(片側)	31.0 %	65	—	94	9	○	
10	交通安全事業 (道路交通安全施設整備事業)	上野十和田線 上野 (東北町)	H20	H30	600	全体延長 L=1260m 歩道幅員 W=2.5m(片側)	42.0 %	15	—	94	10	○	

対応方針欄 ○:継続、—:保留

※1 事業箇所及び全体計画(着手、完了予定、事業費、事業量)等は平成27年度当初予算提案時点のものであり、今後の社会情勢や県の財政状況等(補助事業にあつては、国の採択状況)により変更になる場合があります。

※2 評点は、事業種別ごとの評価基準に基づき算出した点数であり、異種事業間では比較できません。

公共事業継続評価調書(総括表)
(平成26年度実施)

部局・課名 県土整備部 道路課

番号	事業種別 (事業名)	箇所名等 (市町村名)	全体計画				当該年度 までの 進捗率	翌年度 事業費 (百万円)	B/C	評価結果		対応 方針	備考
			着手	完了 (予定)	事業費 (百万円)	事業量 (単位)				評点	順位		
11	交通安全事業 (道路交通安全施設整備事業)	鯉ヶ沢蟹田線 中師 (青森市)	H23	H27	200	全体延長 L=560m 歩道幅員 W=2.5m(片側)	88.0 %	24	—	90	11	○	
12	交通安全事業 (道路交通安全施設整備事業)	橋向五戸線 市川町 (八戸市)	H23	H27	312	全体延長 L=260m 歩道幅員 W=2.5m(両側)	78.0 %	69	—	90	12	○	
13	交通安全事業 (道路交通安全施設整備事業)	石無坂鹿田線 鹿田 (新郷村)	H26	H27	40	全体延長 L=200m 現道拡幅	68.0 %	13	—	90	13	○	
14	交通安全事業 (道路交通安全施設整備事業)	国道339号 毘沙門 (五所川原市)	H24	H28	300	全体延長 L=700m 歩道幅員 W=2.5m(片側)	68.0 %	80	—	90	14	○	
15	交通安全事業 (道路交通安全施設整備事業)	苫米地兔内線 苫米地(1) (南部町)	H23	H29	450	全体延長 L=300m 歩道幅員 W=2.5m(片側)	80.0 %	74	—	90	15	○	
16	交通安全事業 (道路交通安全施設整備事業)	弘前鯉ヶ沢線 大森 (弘前市)	H24	H29	400	全体延長 L=1800m 歩道幅員 W=2.5m(片側)	38.0 %	60	—	90	16	○	
17	交通安全事業 (道路交通安全施設整備事業)	石川土手町線 住吉町 (弘前市)	H25	H28	680	全体延長 L=120m 交差点改良	37.0 %	36	—	89	17	○	
18	交通安全事業 (道路交通安全施設整備事業)	楯引上名久井三戸線 在府小路町 (三戸町)	H22	H27	273	全体延長 L=360m 歩道幅員 W=2.50m(両側)	89.0 %	30	—	88	18	○	
19	交通安全事業 (道路交通安全施設整備事業)	五所川原浪岡線 郷山前 (青森市)	H21	H28	600	全体延長 L=900m 歩道幅員 W=2.5m(片側)	89.0 %	125	—	88	19	○	
20	交通安全事業 (道路交通安全施設整備事業)	楯引上名久井三戸線 梅内 (三戸町)	H25	H30	300	全体延長 L=840m 歩道幅員 W=2.5m(両側)	11.0 %	20	—	88	20	○	

対応方針欄 ○:継続、—:保留

※1 事業箇所及び全体計画(着手、完了予定、事業費、事業量)等は平成27年度当初予算提案時点のものであり、今後の社会情勢や県の財政状況等(補助事業にあつては、国の採択状況)により変更になる場合があります。

※2 評点は、事業種別ごとの評価基準に基づき算出した点数であり、異種事業間では比較できません。

公共事業継続評価調書(総括表)
(平成26年度実施)

部局・課名 県土整備部 道路課

番号	事業種別 (事業名)	箇所名等 (市町村名)	全体計画				当該年度 までの 進捗率	翌年度 事業費 (百万円)	B/C	評価結果		対応 方針	備考
			着手	完了 (予定)	事業費 (百万円)	事業量 (単位)				評点	順位		
21	交通安全事業 (道路交通安全施設整備事業)	三沢十和田線 大町 (三沢市)	H24	H27	250	全体延長 L=80m 歩道幅員 W=2.5m(両側)	96.0 %	10	—	88	21	○	
22	交通安全事業 (道路交通安全施設整備事業)	国道338号 三川目 (三沢市)	H23	H29	400	全体延長 L=1200m 歩道幅員 W=2.5m(片側)	74.0 %	50	—	88	22	○	
23	交通安全事業 (道路交通安全施設整備事業)	清水川滝沢野内線 野内 (青森市)	H22	H29	260	全体延長 L=1080m 歩道幅員 W=2.5m(両側)	51.0 %	34	—	88	23	○	
24	交通安全事業 (道路交通安全施設整備事業)	国道394号 西上川原 (七戸町)	H25	H29	200	全体延長 L=400m 歩道幅員 W=2.5m(片側)	21.0 %	30	—	88	24	○	
25	交通安全事業 (道路交通安全施設整備事業)	弘前鱒ヶ沢線 鬼沢 (弘前市)	H25	H29	220	全体延長 L=1000m 歩道幅員 W=2.5m(片側)	23.0 %	25	—	88	25	○	
26	交通安全事業 (道路交通安全施設整備事業)	八戸野辺地線 上笹橋 (東北町)	H26	H29	300	全体延長 L=460m 歩道幅員 W=2.5m(片側)	3.0 %	30	—	88	26	○	
27	交通安全事業 (道路交通安全施設整備事業)	津軽新城(停)油川線 新城 (青森市)	H26	H30	600	全体延長 L=950m 歩道幅員 W=2.5m(両側)	3.0 %	130	—	88	27	○	
28	交通安全事業 (道路交通安全施設整備事業)	吹上金屋黒石線 町居 (平川市)	H26	H30	700	全体延長 L=800m 歩道幅員 W=2.5m(片側)	6.0 %	60	—	88	28	○	
29	交通安全事業 (道路交通安全施設整備事業)	国道454号 扇田 (五戸町)	H26	H31	230	全体延長 L=940m 歩道幅員 W=2.5m(片側)	15.0 %	20	—	88	29	○	
30	交通安全事業 (道路交通安全施設整備事業)	石川百田線 百田 (弘前市)	H23	H29	200	全体延長 L=340m 歩道幅員 W=2.5m(片側)	64.0 %	45	—	84	30	○	

対応方針欄 ○:継続、-:保留

※1 事業箇所及び全体計画(着手、完了予定、事業費、事業量)等は平成27年度当初予算提案時点のものであり、今後の社会情勢や県の財政状況等(補助事業にあつては、国の採択状況)により変更になる場合があります。

※2 評点は、事業種別ごとの評価基準に基づき算出した点数であり、異種事業間では比較できません。

公共事業継続評価調書(総括表)
(平成26年度実施)

部局・課名 県土整備部 道路課

番号	事業種別 (事業名)	箇所名等 (市町村名)	全体計画				当該年度 までの 進捗率	翌年度 事業費 (百万円)	B/C	評価結果		対応 方針	備考
			着手	完了 (予定)	事業費 (百万円)	事業量 (単位)				評点	順位		
31	交通安全事業 (道路交通安全施設整備事業)	稲盛千代町山田線 木造赤根 (つがる市)	H25	H27	80	全体延長 L=260m 歩道幅員 W=2.5m(片側)	69.0 %	25	—	84	31	○	
32	交通安全事業 (道路交通安全施設整備事業)	稲盛千代町山田線 木造浦船 (つがる市)	H24	H27	317	全体延長 L=1180m 歩道幅員 W=2.5m(片側)	68.0 %	100	—	84	32	○	
33	交通安全事業 (道路交通安全施設整備事業)	久渡寺新寺町線 樹木 (弘前市)	H25	H28	80	全体延長 L=130m 自歩道幅員 W=3.5m(片側)	28.0 %	60	—	84	33	○	
34	交通安全事業 (道路交通安全施設整備事業)	五所川原岩木線 宮館 (弘前市)	H25	H30	300	全体延長 L=860m 歩道幅員 W=2.5m(片側)	25.0 %	35	—	84	34	○	
35	交通安全事業 (道路交通安全施設整備事業)	五所川原黒石線 大俵 (板柳町)	H25	H29	150	全体延長 L=500m 歩道幅員 W=2.5m(片側)	40.0 %	40	—	84	35	○	
36	交通安全事業 (道路交通安全施設整備事業)	弘前鰯ヶ沢線 高杉Ⅱ (弘前市)	H23	H30	400	全体延長 L=800m 歩道幅員 W=2.5m(片側)	40.0 %	40	—	84	36	○	
37	交通安全事業 (道路交通安全施設整備事業)	国道338号 二川目(2) (おいらせ町)	H25	H30	460	全体延長 L=1600m 歩道幅員 W=2.5m(片側)	25.0 %	50	—	84	37	○	
38	交通安全事業 (道路交通安全施設整備事業)	平賀門外線 館田 (平川市)	H25	H30	270	全体延長 L=1900m 歩道幅員 W=2.5m(片側)	31.0 %	30	—	84	38	○	
39	交通安全事業 (道路交通安全施設整備事業)	国道103号 雲谷 (青森市)	H26	H31	90	全体延長 L=400m 歩道幅員 W=2.5m(片側)	22.0 %	16	—	84	39	○	
40	交通安全事業 (道路交通安全施設整備事業)	田子十和田湖線 野々上～池振 (田子町)	H25	H31	350	全体延長 L=1050m 歩道幅員 W=2.5m(片側)	16.0 %	30	—	84	40	○	

対応方針欄 ○:継続、-:保留

※1 事業箇所及び全体計画(着手、完了予定、事業費、事業量)等は平成27年度当初予算提案時点のものであり、今後の社会情勢や県の財政状況等(補助事業にあつては、国の採択状況)により変更になる場合があります。

※2 評点は、事業種別ごとの評価基準に基づき算出した点数であり、異種事業間では比較できません。

公共事業継続評価調書(総括表)
(平成26年度実施)

部局・課名 県土整備部 道路課

番号	事業種別 (事業名)	箇所名等 (市町村名)	全体計画				当該年度 までの 進捗率	翌年度 事業費 (百万円)	B/C	評価結果		対応 方針	備考
			着手	完了 (予定)	事業費 (百万円)	事業量 (単位)				評点	順位		
41	交通安全事業 (道路交通安全施設整備事業)	大鰐浪岡線 浪岡 (青森市)	H25	H29	300	全体延長 L=420m 交差点改良	43.0 %	70	-	83	41	○	
42	交通安全事業 (道路交通安全施設整備事業)	国道338号 田野沢 (むつ市)	H25	H29	500	全体延長 L=800m 歩道幅員 W=2.5m(片側)	7.0 %	10	-	80	42	○	
43	交通安全事業 (道路交通安全施設整備事業)	苦米地兎内線 苦米地(2) (南部町)	H25	H30	220	全体延長 L=800m 現道拡幅	16.0 %	20	-	77	43	○	
44	交通安全事業 (道路交通安全施設整備事業)	夏泊公園線 久慈ノ浜 (平内町)	H26	H30	484	全体延長 L=1120m 歩道幅員 W=2.5m(片側)	10.0 %	30	-	75	44	○	

対応方針欄 ○:継続、-:保留

※1 事業箇所及び全体計画(着手、完了予定、事業費、事業量)等は平成27年度当初予算提案時点のものであり、今後の社会情勢や県の財政状況等(補助事業にあつては、国の採択状況)により変更になる場合があります。

※2 評点は、事業種別ごとの評価基準に基づき算出した点数であり、異種事業間では比較できません。

公共事業継続評価調書(総括表)
(平成26年度実施)

部局・課名 県土整備部 道路課

番号	事業種別 (事業名)	箇所名等 (市町村名)	全体計画				当該年度 までの 進捗率	翌年度 事業費 (百万円)	B/C	評価結果		対応 方針	備考
			着手	完了 (予定)	事業費 (百万円)	事業量 (単位)				評点	順位		
1	防雪事業 (積寒地域道路整備事業)	弘前蓼ヶ沢線 石渡～独弧 (弘前市)	H26	H28	70	防雪柵 L=700m	28.6 %	20	—	86	1	○	
2	防雪事業 (雪寒施設道路整備事業)	国道102号 板留 (黒石市)	H24	H28	280	スノーシェルター L=50m	64.3 %	30	—	83	2	○	
3	防雪事業 (積寒地域道路整備事業)	富范薄市線 田茂木 (中泊町)	H26	H28	120	防雪柵 L=400m	18.3 %	50	—	81	3	○	
4	道路改築事業 (電源立地地域対策交付金事 業)	川内佐井線 川内～佐井 (むつ市、佐井村)	H24	H33	3,690	計画延長L=12.6km 防雪施設	21.0 %	317	—	71	4	○	

対応方針欄 ○:継続、—:保留

※1 事業箇所及び全体計画(着手、完了予定、事業費、事業量)等は平成27年度当初予算提案時点のものであり、今後の社会情勢や県の財政状況等(補助事業にあつては、国の採択状況)により変更になる場合があります。

※2 評点は、事業種別ごとの評価基準に基づき算出した点数であり、異種事業間では比較できません。

公共事業継続評価調書(総括表)
(平成26年度実施)

部局・課名 県土整備部 道路課

番号	事業種別 (事業名)	箇所名等 (市町村名)	全体計画				当該年度 までの 進捗率	翌年度 事業費 (百万円)	B/C	評価結果		対応 方針	備考
			着手	完了 (予定)	事業費 (百万円)	事業量 (単位)				評点	順位		
1	凍雪害防止事業 (積寒地域道路整備事業)	弘前鰐ヶ沢線 大森 (弘前市)	H25	H29	400	融雪溝 L=1,800m	12.5 %	37	—	88	1	○	
2	凍雪害防止事業 (積寒地域道路整備事業)	弘前岳鰐ヶ沢線 浜町～赤石町 (鰐ヶ沢町)	H25	H28	250	融雪溝 L=1,920m	29.6 %	50	—	86	2	○	
3	凍雪害防止事業 (積寒地域道路整備事業)	国道280号 阿弥陀川 (蓬田村)	H25	H27	145	融雪溝 L=1,440m	37.9 %	13	—	85	3	○	
4	凍雪害防止事業 (積寒地域道路整備事業)	国道280号 瀬辺地～広瀬 (蓬田村)	H25	H30	550	融雪溝 L=5,100m	16.4 %	116	—	85	4	○	
5	凍雪害防止事業 (積寒地域道路整備事業)	国道101号 寺町 (五所川原市)	H26	H28	70	融雪溝 L=500m	14.3 %	30	—	85	5	○	
6	凍雪害防止事業 (積寒地域道路整備事業)	弘前岳鰐ヶ沢線 中村町 (鰐ヶ沢町)	H24	H28	250	堆雪幅 L=900m	32.8 %	50	—	84	6	○	
7	凍雪害防止事業 (雪害施設道路整備事業)	国道338号 川内町松川 (むつ市)	H24	H29	380	融雪溝 L=2,400m	26.3 %	38	—	83	7	○	

対応方針欄 ○:継続、-:保留

※1 事業箇所及び全体計画(着手、完了予定、事業費、事業量)等は平成27年度当初予算提案時点のものであり、今後の社会情勢や県の財政状況等(補助事業にあつては、国の採択状況)により変更になる場合があります。

※2 評点は、事業種別ごとの評価基準に基づき算出した点数であり、異種事業間では比較できません。

公共事業継続評価調書(総括表) (平成26年度実施)

部局・課名 県土整備部 道路課

番号	事業種別 (事業名)	箇所名等 (市町村名)	全体計画				当該年度 までの 進捗率	翌年度 事業費 (百万円)	B/C	評価結果		対応 方針	備考
			着手	完了 (予定)	事業費 (百万円)	事業量 (単位)				評点	順位		
1	電線共同溝事業 (道路交通安全施設整備事業)	弘前鱒ヶ沢線 百石町～元寺町 (弘前市)	H22	H28	380	全体延長L=315m 自歩道幅員w=3.5m(両側)	63.4 %	25	-	96	1	○	
2	電線共同溝事業 (道路交通安全施設整備事業)	弘前岳鱒ヶ沢線 土手町～元長町 (弘前市)	H23	H29	300	全体延長L=300m 歩道幅員W=1.5～3.5m(両側)	18.3 %	20	-	90	2	○	
3	電線共同溝事業 (道路交通安全施設整備事業)	町居平賀(停)線 本町 (平川市)	H24	H28	130	全体延長L=153m 歩道幅員w=3.5m(両側)	37.8 %	22	-	86	3	○	

対応方針欄 ○:継続、-:保留

※1 事業箇所及び全体計画(着手、完了予定、事業費、事業量)等は平成27年度当初予算提案時点のものであり、今後の社会情勢や県の財政状況等(補助事業にあつては、国の採択状況)により変更になる場合があります。

※2 評点は、事業種別ごとの評価基準に基づき算出した点数であり、異種事業間では比較できません。

公共事業継続評価調書(総括表)
(平成26年度実施)

部局・課名 県土整備部 道路課

番号	事業種別 (事業名)	箇所名等 (市町村名)	全体計画				当該年度 までの 進捗率	翌年度 事業費 (百万円)	B/C	評価結果		対応 方針	備考
			着手	完了 (予定)	事業費 (百万円)	事業量 (単位)				評点	順位		
1	県代行事業 (交付金)	温泉線 西越 (新郷村)	H14	H28	1,807	道路改築 L=3,718m	63.4 %	89	-	76	1	○	

対応方針欄 ○:継続、-:保留

※1 事業箇所及び全体計画(着手、完了予定、事業費、事業量)等は平成27年度当初予算提案時点のものであり、今後の社会情勢や県の財政状況等(補助事業にあっては、国の採択状況)により変更になる場合があります。

※2 評点は、事業種別ごとの評価基準に基づき算出した点数であり、異種事業間では比較できません。