

公共事業継続評価調書(総括表)
(平成26年度実施)

部局・課名 県土整備部 港湾空港課

番号	事業種別 (事業名)	箇所名等 (市町村名)	全体計画				当該年度 までの 進捗率	翌年度 事業費 (百万円)	B/C	評価結果		対応 方針	備考
			着手	完了 (予定)	事業費 (百万円)	事業量 (単位)				評点	順位		
1	港湾改修事業 (大間港港整備交付金事業)	大間港 根田内地区 (大間町)	H26	H30	1,000	防波堤 L=100m	2.0 %	70	—	85	1	○	
2	港湾改修事業 (八戸港改修(統合補助)事業)	八戸港 八太郎地区 (八戸市)	H25	H28	240	防砂堤 L=100m	37.5 %	81	2.27	77	2	○	
3	港湾改修事業 (尻屋岬港港整備交付金事業)	尻屋岬港 第2ふ頭地区 (下北郡東通村)	H4	H27	3,845	防波堤(東) L=200m 防波堤(西) L=220m	91.9 %	90	2.29	76	3	○	
4	港湾改修事業 (七里長浜港港整備交付金事業)	七里長浜港 鳴沢地区 (西津軽郡鰺ヶ沢町)	H3	H29	8,401	防波堤(南) L=730m	93.0 %	90	1.02	75	4	○	
5	港湾改修事業 (小湊港改修(統合補助)事業)	小湊港 東滝地区 (平内町)	H23	H27	271	船揚場 L=100m	69.0 %	84	—	74	5	○	
6	港湾改修事業 (大間港改修(統合補助)事業)	大間港 根田内地区 (大間町)	H25	H28	240	波除堤 L=120m	21.3 %	30	—	74	6	○	

対応方針欄 ○:継続、-:保留

※1 事業箇所及び全体計画(着手、完了予定、事業費、事業量)等は平成27年度当初予算提案時点のものであり、今後の社会情勢や県の財政状況等(補助事業にあつては、国の採択状況)により変更になる場合があります。

※2 評点は、事業種別ごとの評価基準に基づき算出した点数であり、異種事業間では比較できません。

公共事業継続評価調書(総括表)
(平成26年度実施)

部局・課名 県土整備部 港湾空港課

番号	事業種別 (事業名)	箇所名等 (市町村名)	全体計画				当該年度 までの 進捗率	翌年度 事業費 (百万円)	B/C	評価結果		対応 方針	備考
			着手	完了 (予定)	事業費 (百万円)	事業量 (単位)				評点	順位		
1	港湾環境整備事業 (青森港港湾環境整備事業)	青森港 本港地区 (青森市)	H14	H28	3,000	緑地(浜町) A=26,500m2	72.0 %	71	2.28	89	1	○	
2	港湾環境整備事業 (大湊港港湾環境整備事業)	大湊港 大平地区 (むつ市)	H13	H27	930	緑地 A=55,000m2	92.7 %	107	11.50	86	2	○	
3	港湾環境整備事業 (八戸港みなと振興対策事業)	八戸港 河原木(沼館)地区 (八戸市)	H21	H28	813	緑地整備 2.9ha 休憩所整備 N=1式	21.4 %	120	—	75	3	○	

対応方針欄 ○:継続、—:保留

※1 事業箇所及び全体計画(着手、完了予定、事業費、事業量)等は平成27年度当初予算提案時点のものであり、今後の社会情勢や県の財政状況等(補助事業にあつては、国の採択状況)により変更になる場合があります。

※2 評点は、事業種別ごとの評価基準に基づき算出した点数であり、異種事業間では比較できません。