

公共事業継続評価調書(総括表)
(平成26年度実施)

部局・課名 県土整備部 都市計画課

番号	事業種別 (事業名)	箇所名等 (市町村名)	全体計画				当該年度 までの 進捗率	翌年度 事業費 (百万円)	B/C	評価結果		対応 方針	備考
			着手	完了 (予定)	事業費 (百万円)	事業量 (単位)				評点	順位		
1	下水道事業 (流域下水道事業)	岩木川流域 (弘前市外7市町村)	S54	H47	115,599	処理場=1式 幹線管渠L=51.4km	61.3 %	1,177	1.26	89	1	○	
2	下水道事業 (流域下水道事業)	馬淵川流域 (八戸市外3町)	S56	H37	49,952	処理場=1式 幹線管渠L=44.3km	78.6 %	414	1.21	89	2	○	

対応方針欄 ○:継続、-:保留

※1 事業箇所及び全体計画(着手、完了予定、事業費、事業量)等は平成27年度当初予算提案時点のものであり、今後の社会情勢や県の財政状況等(補助事業にあつては、国の採択状況)により変更になる場合があります。

※2 評点は、事業種別ごとの評価基準に基づき算出した点数であり、異種事業間では比較できません。

公共事業継続評価調書(総括表)
(平成26年度実施)

部局・課名 県土整備部 都市計画課

番号	事業種別 (事業名)	箇所名等 (市町村名)	全体計画				当該年度 までの 進捗率	翌年度 事業費 (百万円)	B/C	評価結果		対応 方針	備考
			着手	完了 (予定)	事業費 (百万円)	事業量 (単位)				評点	順位		
1	街路事業 (道路改築事業)	3・4・2号西滝新城 線(石江) (青森市)	H19	H29	3,850	全体延長L=1,355m 幅員w=6.5m(18.0~21.0)	96.4 %	280	2.83	96	1	○	
2	街路事業 (道路改築事業)	3・3・8号白銀市川 環状線(尻内) (八戸市)	H26	H35	7,200	計画延長 L=1,370m 幅員W=13.0(22.0)m 橋梁N=1箇所(266m)	2.2 %	420	7.67	96	2	○	
3	街路事業 (道路改築事業)	3・5・1号沼館三日 町線 (八戸市)	H22	H28	2,539	全体延長L=700m 幅員w=6.0m(15.0~46.0)	46.2 %	503	2.40	93	3	○	
4	街路事業 (道路改築事業)	3・4・24号筒井大 矢沢線 (青森市)	H24	H28	1,043	全体延長L=328m 幅員w=6.0m(15.0)	87.2 %	58	1.70	90	4	○	
5	街路事業 (道路改築事業)	3・4・3号蜷貝八重 田線(筒井) (青森市)	H22	H29	1,814	全体延長L=410m 幅員w=6.0m(15.0~18.0) 橋梁工N=1橋(45.9)	66.9 %	209	2.41	90	5	○	
6	街路事業 (道路改築事業)	3・3・3号下白銀町 福田線(高崎) (弘前市)	H19	H29	3,437	全体延長L=1,200m 幅員w=13.0m(20.0~25.0)	92.7 %	200	3.78	86	6	○	
7	街路事業 (道路改築事業)	3・4・3号中央町金 矢線 (三沢市)	H5	H28	11,320	全体延長L=1,564m 幅員 w=6.0m(16.0~)橋梁工N=1橋 L=408m,トンネル工2箇所	98.3 %	283	1.84	85	7	○	
8	街路事業 (道路改築事業)	3・5・4号堤町通り 浜田線 (青森市)	H24	H30	2,090	全体延長L=490m 幅員w=6.0m(15.0~18.0)	31.5 %	272	1.72	77	8	○	

対応方針欄 ○:継続、-:保留

※1 事業箇所及び全体計画(着手、完了予定、事業費、事業量)等は平成27年度当初予算提案時点のものであり、今後の社会情勢や県の財政状況等(補助事業にあつては、国の採択状況)により変更になる場合があります。

※2 評点は、事業種別ごとの評価基準に基づき算出した点数であり、異種事業間では比較できません。

公共事業継続評価調書(総括表)
(平成26年度実施)

部局・課名 県土整備部 都市計画課

番号	事業種別 (事業名)	箇所名等 (市町村名)	全体計画				当該年度 までの 進捗率	翌年度 事業費 (百万円)	B/C	評価結果		対応 方針	備考
			着手	完了 (予定)	事業費 (百万円)	事業量 (単位)				評点	順位		
1	都市公園事業 (新青森県総合運動公園整備事業)	青森市	H8	H30	65,134	公園面積 A=86.0ha	60.0 %	2,902	1.43	81	1	○	

対応方針欄 ○:継続、-:保留

※1 事業箇所及び全体計画(着手、完了予定、事業費、事業量)等は平成27年度当初予算提案時点のものであり、今後の社会情勢や県の財政状況等(補助事業にあっては、国の採択状況)により変更になる場合があります。

※2 評点は、事業種別ごとの評価基準に基づき算出した点数であり、異種事業間では比較できません。