

公共事業継続評価調書(総括表)
(平成27年度実施)

部局・課名 農林水産部 農村整備課

番号	事業種別 (事業名)	箇所名等 (市町村名)	全体計画				当該年度 までの 進捗率	翌年度 事業費 (百万 円)	B/C	評価結果		対応 方針	備考
			着手	完了 (予定)	事業費 (百万 円)	事業量 (単位)				評点	順位		
1	基幹水利施設 ストックマネジメント事業	庄司川上堰幹線 用水路 (弘前市、平川市)	H25	H29	360	用水路 L= 3,643m	54.7 %	72	2.12	97	1	○	
2	基幹水利施設 ストックマネジメント事業	川倉 (青森市)	H25	H29	468	排水路 L= 1,095m 揚水機場 N= 1式	60.3 %	80	1.20	92	2	○	
3	基幹水利施設 ストックマネジメント事業	相坂平幹線用水 路 (十和田市、六戸町)	H25	H30	599	用水路 L= 2,960m	31.1 %	60	1.90	89	3	○	

対応方針欄 ○:継続、-:保留

※1 事業箇所及び全体計画(着手、完了予定、事業費、事業量)等は平成28年度当初予算提案時点のものであり、今後の社会情勢や県の財政状況等(補助事業にあっては、国の採択状況)により変更になる場合があります。

※2 評点は、事業種別ごとの評価基準に基づき算出した点数であり、異種事業間では比較できません。

公共事業継続評価調書(総括表)
(平成27年度実施)

部局・課名 農林水産部 農村整備課

番号	事業種別 (事業名)	箇所名等 (市町村名)	全体計画				当該年度 までの 進捗率	翌年度 事業費 (百万 円)	B/C	評価結果		対応 方針	備考
			着手	完了 (予定)	事業費 (百万 円)	事業量 (単位)				評点	順位		
1	農業水利施設保全合理化事業	平川第一 (弘前市、平川市、 大鱈町、田舎館村)	H26	H30	622	用水路 L= 2,451m	13.7 %	140	1.72	97	1	○	
2	農業水利施設保全合理化事業	馬場尻・中の川 (黒石市、藤崎 町)	H27	H29	254	排水機場 N=2箇所	33.5 %	90	3.67	95	2	○	
3	農業水利施設保全合理化事業	二階堰 (弘前市)	H27	H31	566	用水路 L= 1,600m	3.5 %	100	1.49	94	3	○	
4	農業水利施設保全合理化事業	小田川南部	H27	H34	3,469	頭首工 N=1箇所 排水機場 N=3箇所 排水路 L=2,391m	1.2 %	340	1.55	93	4	○	
5	農業水利施設保全合理化事業	豊田 (弘前市)	H27	H31	217	用水路 L=1,340m	8.3 %	35	1.56	90	5	○	

対応方針欄 ○:継続、一:保留

※1 事業箇所及び全体計画(着手、完了予定、事業費、事業量)等は平成28年度当初予算提案時点のものであり、今後の社会情勢や県の財政状況等(補助事業にあっては、国の採択状況)により変更になる場合があります。

※2 評点は、事業種別ごとの評価基準に基づき算出した点数であり、異種事業間では比較できません。

公共事業継続評価調書(総括表)
(平成27年度実施)

部局・課名 農林水産部 農村整備課

番号	事業種別 (事業名)	箇所名等 (市町村名)	全体計画				当該年度 までの 進捗率	翌年度 事業費 (百万 円)	B/C	評価結果		対応 方針	備考
			着手	完了 (予定)	事業費 (百万 円)	事業量 (単位)				評点	順位		
1	畑地帯総合整備事業	野沢2期 (青森市)	H22	H29	2,687	農道 L=16,837m 営農用水 N=1式	76.3 %	360	1.13	81	1	○	

対応方針欄 ○:継続、一:保留

※1 事業箇所及び全体計画(着手、完了予定、事業費、事業量)等は平成28年度当初予算提案時点のものであり、今後の社会情勢や県の財政状況等(補助事業にあっては、国の採択状況)により変更になる場合があります。

※2 評点は、事業種別ごとの評価基準に基づき算出した点数であり、異種事業間では比較できません。

公共事業継続評価調書(総括表)
(平成27年度実施)

部局・課名 農林水産部 農村整備課

番号	事業種別 (事業名)	箇所名等 (市町村名)	全体計画				当該年度 までの 進捗率	翌年度 事業費 (百万 円)	B/C	評価結果		対応 方針	備考
			着手	完了 (予定)	事業費 (百万 円)	事業量 (単位)				評点	順位		
1	経営体育成基盤整備事業	土場川 (七戸町・東北町)	H27	H37	12,922	区画整理 A=484.0ha	5.5 %	43	1.39	95	1	○	
2	経営体育成基盤整備事業	諏訪沢 (青森市)	H25	H30	1,271	区画整理 A=58.8ha	76.8 %	10	1.24	95	2	○	
3	経営体育成基盤整備事業	荒川中部 (青森市)	H25	H30	1,247	区画整理 A=58.3ha	67.3 %	10	1.21	95	3	○	
4	経営体育成基盤整備事業	八ツ役 (青森市)	H25	H30	699	区画整理 A=36.5ha	77.3 %	10	1.20	95	4	○	
5	経営体育成基盤整備事業	阿部堰 (五所川原市)	H25	H29	1,384	用排水路 L=6.0km 暗渠排水 A=82.5ha	76.2 %	45	1.30	93	5	○	
6	経営体育成基盤整備事業	八幡 (三沢市)	H27	H31	450	区画整理 A=23.6ha	61.1 %	30	1.50	90	6	○	
7	経営体育成基盤整備事業	幸畑 (青森市)	H26	H31	733	区画整理 A=41.3ha	43.8 %	50	1.20	89	7	○	
8	経営体育成基盤整備事業	十三湖1期 (中泊町)	H27	H33	5,932	区画整理 A=417.2ha	21.5 %	310	1.19	89	8	○	
9	経営体育成基盤整備事業	地引 (南部町)	H23	H30	1,854	区画整理 A=79.5ha	71.3 %	40	1.48	88	9	○	完了年度延伸による追加
10	経営体育成基盤整備事業	小泉 (南部町)	H27	H31	634	区画整理 A=25.1ha	31.5 %	96	1.11	88	10	○	

対応方針欄 ○:継続、一:保留

※1 事業箇所及び全体計画(着手、完了予定、事業費、事業量)等は平成28年度当初予算提案時点のものであり、今後の社会情勢や県の財政状況等(補助事業にあっては、国の採択状況)により変更になる場合があります。

※2 評点は、事業種別ごとの評価基準に基づき算出した点数であり、異種事業間では比較できません。

公共事業継続評価調書(総括表)
(平成27年度実施)

部局・課名 農林水産部 農村整備課

番号	事業種別 (事業名)	箇所名等 (市町村名)	全体計画				当該年度 までの 進捗率	翌年度 事業費 (百万 円)	B/C	評価結果		対応 方針	備考
			着手	完了 (予定)	事業費 (百万 円)	事業量 (単位)				評点	順位		
11	経営体育成基盤整備事業	上野 (青森市)	H26	H31	1,013	区画整理 A=58.7ha	38.2 %	50	1.19	87	11	○	
12	経営体育成基盤整備事業	磯松 (五所川市)	H26	H31	713	区画整理 A=32.4ha	40.8 %	25	1.16	87	12	○	
13	経営体育成基盤整備事業	黒崎 (深浦町)	H25	H29	604	区画整理 A=24.2ha	65.6 %	25	1.19	86	13	○	
14	経営体育成基盤整備事業	南沢 (外ヶ浜町)	H24	H29	886	区画整理 A=34.8ha	88.9 %	5	1.21	85	14	○	
15	経営体育成基盤整備事業	大平 (外ヶ浜町)	H24	H29	1,361	区画整理 A=60.1ha	60.7 %	5	1.20	85	15	○	

対応方針欄 ○:継続、一:保留

※1 事業箇所及び全体計画(着手、完了予定、事業費、事業量)等は平成28年度当初予算提案時点のものであり、今後の社会情勢や県の財政状況等(補助事業にあっては、国の採択状況)により変更になる場合があります。

※2 評点は、事業種別ごとの評価基準に基づき算出した点数であり、異種事業間では比較できません。

公共事業継続評価調書(総括表)
(平成27年度実施)

部局・課名 農林水産部 農村整備課

番号	事業種別 (事業名)	箇所名等 (市町村名)	全体計画				当該年度 までの 進捗率	翌年度 事業費 (百万 円)	B/C	評価結果		対応 方針	備考
			着手	完了 (予定)	事業費 (百万 円)	事業量 (単位)				評点	順位		
1	農業基盤整備促進事業	中岫 (七戸町、東北町)	H27	H30	229	排水路 L=2.0km	17.0 %	45	1.31	91	1	○	

対応方針欄 ○:継続、一:保留

※1 事業箇所及び全体計画(着手、完了予定、事業費、事業量)等は平成28年度当初予算提案時点のものであり、今後の社会情勢や県の財政状況等(補助事業にあっては、国の採択状況)により変更になる場合があります。

※2 評点は、事業種別ごとの評価基準に基づき算出した点数であり、異種事業間では比較できません。

公共事業継続評価調書(総括表)
(平成27年度実施)

部局・課名 農林水産部 農村整備課

番号	事業種別 (事業名)	箇所名等 (市町村名)	全体計画				当該年度 までの 進捗率	翌年度 事業費 (百万 円)	B/C	評価結果		対応 方針	備考
			着手	完了 (予定)	事業費 (百万 円)	事業量 (単位)				評点	順位		
1	農業水利施設魚道整備促進事業	大滝堰 (大鰐町)	H27	H29	136	魚道工 N= 1 式	1.5 %	41	-	90	1	○	
2	農業水利施設魚道整備促進事業	鱒ヶ沢堰 (鱒ヶ沢町)	H26	H30	131	魚道工 N= 1 式	14.5 %	171	-	88	2	○	
3	農業水利施設魚道整備促進事業	留崎 (三戸町)	H26	H29	89	魚道工 N= 1 式	59.6 %	44	-	87	3	○	
4	農業水利施設魚道整備促進事業	上川原 (三戸町)	H26	H30	95	魚道工 N= 1 式	34.7 %	79	-	87	4	○	
5	農業水利施設魚道整備促進事業	五戸川 (八戸市、五戸 町)	H22	H30	741	魚道工 N= 1 式	80.8 %	76	-	81	5	○	
6	農業水利施設魚道整備促進事業	堅田 (田子町)	H27	H29	103	魚道工 N= 1 式	27.2 %	66	-	79	6	○	

対応方針欄 ○:継続、-:保留

※1 事業箇所及び全体計画(着手、完了予定、事業費、事業量)等は平成28年度当初予算提案時点のものであり、今後の社会情勢や県の財政状況等(補助事業にあっては、国の採択状況)により変更になる場合があります。

※2 評点は、事業種別ごとの評価基準に基づき算出した点数であり、異種事業間では比較できません。

公共事業継続評価調書(総括表)
(平成27年度実施)

部局・課名 農林水産部 農村整備課

番号	事業種別 (事業名)	箇所名等 (市町村名)	全体計画				当該年度 までの 進捗率	翌年度 事業費 (百万 円)	B/C	評価結果		対応 方針	備考
			着手	完了 (予定)	事業費 (百万 円)	事業量 (単位)				評点	順位		
1	農道整備事業 (通作条件整備)	小栗山 (弘前市)	H24	H29	1,575	路面改良 L=3,106m	64.3 %	105	3.52	90	1	○	
2	農道整備事業 (通作条件整備)	相沢 (青森市)	H24	H29	324	路面改良 L=7,007m	71.9 %	17	1.63	88	2	○	
3	農道整備事業 (通作条件整備)	上弥生 (弘前市)	H27	H30	170	道路工 L=1,030m	12.9 %	26	1.47	88	3	○	
4	農道整備事業 (通作条件整備)	下田子 (田子町)	H27	H32	201	道路工 L=1,590m	13.9 %	28	1.43	88	4	○	
5	農道整備事業 (通作条件整備)	下湯口・原ヶ平 (弘前市)	H26	H31	1,562	路面改良 L=6,000m	19.0 %	179	3.33	85	5	○	
6	農道整備事業 (通作条件整備)	沖浦 (平川市)	H24	H29	233	路面改良 L=3,433m	68.2 %	36	1.83	85	6	○	
7	農道整備事業 (通作条件整備)	外の沢 (弘前市)	H26	H30	239	道路工 L=1,650m	35.6 %	39	1.12	83	7	○	
8	農道整備事業 (通作条件整備)	馬門 (野辺地町)	H26	H31	225	路面改良 L=2,900m	32.9 %	29	2.79	82	8	○	
9	農道整備事業 (通作条件整備)	新郷 (新郷村)	H23	H29	477	路面改良 L=7,502m	75.3 %	48	1.74	82	9	○	
10	農道整備事業 (通作条件整備)	中野 (鶴田町)	H27	H31	315	路面改良 L=2,637m	11.7 %	22	1.43	82	10	○	

対応方針欄 ○:継続、一:保留

※1 事業箇所及び全体計画(着手、完了予定、事業費、事業量)等は平成28年度当初予算提案時点のものであり、今後の社会情勢や県の財政状況等(補助事業にあっては、国の採択状況)により変更になる場合があります。

※2 評点は、事業種別ごとの評価基準に基づき算出した点数であり、異種事業間では比較できません。

公共事業継続評価調書(総括表)
(平成27年度実施)

部局・課名 農林水産部 農村整備課

番号	事業種別 (事業名)	箇所名等 (市町村名)	全体計画				当該年度 までの 進捗率	翌年度 事業費 (百万 円)	B/C	評価結果		対応 方針	備考
			着手	完了 (予定)	事業費 (百万 円)	事業量 (単位)				評点	順位		
11	農道整備事業 (通作条件整備)	津軽北部 (つがる市)	H25	H29	523	路面改良 L=5,200m	60.2 %	53	1.34	82	11	○	
12	農道整備事業 (通作条件整備)	東北第1 (東北町)	H26	H30	590	路面改良 L=6,028m	28.1 %	55	2.76	81	12	○	
13	農道整備事業 (通作条件整備)	東北第2 (東北町)	H26	H30	728	路面改良 L=9,166m	29.9 %	71	1.78	81	13	○	
14	農道整備事業 (農村地域復興再生基盤総合 整備事業)	おいらせ (おいらせ町)	H27	H31	998	路面改良 L=10,789m	6.1 %	309	4.79	80	14	○	
15	農道整備事業 (通作条件整備)	五戸台地 (五戸町)	H27	H31	746	路面改良 L=12,234m	7.6 %	109	1.48	80	15	○	
16	農道整備事業 (通作条件整備)	丹内 (三戸町)	H26	H30	184	路面改良 L=1,855m	45.1 %	24	1.91	79	16	○	
17	農道整備事業 (通作条件整備)	六郷 (黒石市)	H27	H30	305	路面改良 L=4,305m	8.2 %	74	1.49	78	17	○	
18	農道整備事業 (通作条件整備)	権現沢 (六戸町)	H26	H30	210	路面改良 L=2,295m	21.9 %	29	3.21	77	18	○	
19	農道整備事業 (通作条件整備)	高杉・貝沢 (弘前市)	H27	H31	1,104	路面改良 L=10,388m	4.9 %	189	2.40	77	19	○	
20	農道整備事業 (通作条件整備)	八戸南 (八戸市)	H26	H32	767	路面改良 L=7,933m	15.8 %	85	1.59	77	20	○	

対応方針欄 ○:継続、一:保留

※1 事業箇所及び全体計画(着手、完了予定、事業費、事業量)等は平成28年度当初予算提案時点のものであり、今後の社会情勢や県の財政状況等(補助事業にあっては、国の採択状況)により変更になる場合があります。

※2 評点は、事業種別ごとの評価基準に基づき算出した点数であり、異種事業間では比較できません。

公共事業継続評価調書(総括表)
(平成27年度実施)

部局・課名 農林水産部 農村整備課

番号	事業種別 (事業名)	箇所名等 (市町村名)	全体計画				当該年度 までの 進捗率	翌年度 事業費 (百万 円)	B/C	評価結果		対応 方針	備考
			着手	完了 (予定)	事業費 (百万 円)	事業量 (単位)				評点	順位		
21	農道整備事業 (通作条件整備)	老部川 (六ヶ所村)	H27	H30	305	路面改良 L=4,072m	9.8 %	42	1.40	77	21	○	
22	農道整備事業 (通作条件整備)	南部町 (南部町)	H25	H32	596	路面改良 L=7,772m	34.4 %	55	1.14	77	22	○	
23	農道整備事業 (通作条件整備)	庄内第5 (六ヶ所村)	H27	H30	155	道路工 L=1,278m	27.7 %	16	1.40	76	23	○	
24	農道整備事業 (農村地域復興再生基盤総合 整備事業)	種差 (八戸市)	H27	H31	525	路面改良 L=6,460m	7.4 %	165	1.22	76	24	○	
25	農道整備事業 (通作条件整備)	階上 (階上町)	H26	H30	287	路面改良 L=4,399m	27.9 %	55	1.21	76	25	○	

対応方針欄 ○:継続、一:保留

※1 事業箇所及び全体計画(着手、完了予定、事業費、事業量)等は平成28年度当初予算提案時点のものであり、今後の社会情勢や県の財政状況等(補助事業にあっては、国の採択状況)により変更になる場合があります。

※2 評点は、事業種別ごとの評価基準に基づき算出した点数であり、異種事業間では比較できません。

公共事業継続評価調書(総括表)
(平成27年度実施)

部局・課名 農林水産部 農村整備課

番号	事業種別 (事業名)	箇所名等 (市町村名)	全体計画				当該年度 までの 進捗率	翌年度 事業費 (百万 円)	B/C	評価結果		対応 方針	備考
			着手	完了 (予定)	事業費 (百万 円)	事業量 (単位)				評点	順位		
1	集落基盤整備事業	みさわ (三沢市)	H26	H31	1,101	農用排 L=2,104m 農道 L=7,265m 集落道 L=591m 集落防災(防護柵) N=3箇所	19.1 %	105	2.06	86	1	○	
2	集落基盤整備事業	六戸 (六戸町)	H23	H31	1,103	農用排 L=3,249m 農道 L=3,019m 集落道 L= 233m 集落防災(防護柵) L=1,348m 集落防災(防火水槽) N=1箇所	46.4 %	74	1.41	78	2	○	

対応方針欄 ○:継続、-:保留

※1 事業箇所及び全体計画(着手、完了予定、事業費、事業量)等は平成28年度当初予算提案時点のものであり、今後の社会情勢や県の財政状況等(補助事業にあつては、国の採択状況)により変更になる場合があります。

※2 評点は、事業種別ごとの評価基準に基づき算出した点数であり、異種事業間では比較できません。

公共事業継続評価調書(総括表)
(平成27年度実施)

部局・課名 農林水産部 農村整備課

番号	事業種別 (事業名)	箇所名等 (市町村名)	全体計画				当該年度 までの 進捗率	翌年度 事業費 (百万 円)	B/C	評価結果		対応 方針	備考
			着手	完了 (予定)	事業費 (百万 円)	事業量 (単位)				評点	順位		
1	中山間地域総合整備事業	ふるさと新郷 (新郷村)	H27	H32	1,949	用排水路 L=9,426m 農道 L=3,469m 集落道 L=1,255m 集落排水 L=1,251m 集落安全施設 N=4箇所 情報基盤施設 N=1式	19.5 %	237	1.49	94	1	○	
2	中山間地域総合整備事業	三戸 (三戸町)	H26	H31	1,595	農用排 L=2,201m 農道 L=4,115m 集道 L=2,451m 営農飲雑 N=1系統 集排 L=388m 交流施設基盤 N=1箇所	6.1 %	236	1.40	94	2	○	
3	中山間地域総合整備事業	七戸 (七戸町)	H26	H31	1,489	農用排 L=7,018m 農道 L=6,864m 集道 L=668m 集落防災 L=611m	18.7 %	194	2.19	93	3	○	
4	中山間地域総合整備事業	十和田西部 (十和田市)	H22	H29	1,210	農用排 L=1,399m 農道 L=3,018m 集道 L=3,378m	67.4 %	189	1.61	91	4	○	
5	中山間地域総合整備事業	下北北部 (大間町、風間浦村、佐井 村)	H25	H31	1,598	農用排 L=1,489m 農道 L=5,420m ほ場整備 A=29.2ha 集道 L=1,093m	15.2 %	158	1.75	90	5	○	
6	中山間地域総合整備事業	北東北 (東北町)	H27	H32	1,603	用排水路 L=6,299m 農道 L=6,105m 集落道 L=745m	5.9 %	210	1.37	89	6	○	
7	中山間地域総合整備事業	南部町 (南部町)	H22	H29	2,158	農用排 L=542m 農道 L=9,703m 集道 L=3,569m 集落防災 N=30箇所	82.7 %	158	1.19	87	7	○	

対応方針欄 ○:継続、-:保留

※1 事業箇所及び全体計画(着手、完了予定、事業費、事業量)等は平成28年度当初予算提案時点のものであり、今後の社会情勢や県の財政状況等(補助事業にあっては、国の採択状況)により変更になる場合があります。

※2 評点は、事業種別ごとの評価基準に基づき算出した点数であり、異種事業間では比較できません。

公共事業継続評価調書(総括表)
(平成27年度実施)

部局・課名 農林水産部 農村整備課

番号	事業種別 (事業名)	箇所名等 (市町村名)	全体計画				当該年度 までの 進捗率	翌年度 事業費 (百万 円)	B/C	評価結果		対応 方針	備考
			着手	完了 (予定)	事業費 (百万 円)	事業量 (単位)				評点	順位		
1	湛水防除事業	花切川 (東北町)	H27	H30	1,043	排水機場 N=2箇所	4.3 %	369	1.50	86	1	○	
2	湛水防除事業	日沼 (平川市)	H27	H30	456	排水機場 N=1箇所	9.2 %	72	1.44	86	2	○	

対応方針欄 ○:継続、一:保留

※1 事業箇所及び全体計画(着手、完了予定、事業費、事業量)等は平成28年度当初予算提案時点のものであり、今後の社会情勢や県の財政状況等(補助事業にあっては、国の採択状況)により変更になる場合があります。

※2 評点は、事業種別ごとの評価基準に基づき算出した点数であり、異種事業間では比較できません。

公共事業継続評価調書(総括表)
(平成27年度実施)

部局・課名 農林水産部 農村整備課

番号	事業種別 (事業名)	箇所名等 (市町村名)	全体計画				当該年度 までの 進捗率	翌年度 事業費 (百万 円)	B/C	評価結果		対応 方針	備考
			着手	完了 (予定)	事業費 (百万 円)	事業量 (単位)				評点	順位		
1	ため池等整備事業 (ため池整備)	下小国たかのこ (外ヶ浜町)	H26	H29	248	ため池工 N=1 箇所	58.1 %	98	1.76	92	1	○	
2	ため池等整備事業 (ため池整備)	手代森 (弘前市)	H27	H30	315	ため池工 N=1 箇所	6.7 %	156	1.49	90	2	○	
3	ため池等整備事業 (ため池整備)	穴久保 (南部町)	H27	H30	123	ため池工 N=1 箇所	17.1 %	50	1.14	81	3	○	

対応方針欄 ○:継続、一:保留

※1 事業箇所及び全体計画(着手、完了予定、事業費、事業量)等は平成28年度当初予算提案時点のものであり、今後の社会情勢や県の財政状況等(補助事業にあっては、国の採択状況)により変更になる場合があります。

※2 評点は、事業種別ごとの評価基準に基づき算出した点数であり、異種事業間では比較できません。

公共事業継続評価調書(総括表)
(平成27年度実施)

部局・課名 農林水産部 農村整備課

番号	事業種別 (事業名)	箇所名等 (市町村名)	全体計画				当該年度 までの 進捗率	翌年度 事業費 (百万 円)	B/C	評価結果		対応 方針	備考
			着手	完了 (予定)	事業費 (百万 円)	事業量 (単位)				評点	順位		
1	ため池等整備事業 (用排水施設整備)	奥入瀬川南岸 (十和田市外3 市町)	H24	H30	1,641	水路工 L=7,546.0m	29.8 %	361	1.32	94	1	○	
2	ため池等整備事業 (用排水施設整備)	梅内 (三戸町)	H26	H30	99	水路工 L=150.0m	51.0 %	48	1.25	93	2	○	

対応方針欄 ○:継続、一:保留

※1 事業箇所及び全体計画(着手、完了予定、事業費、事業量)等は平成28年度当初予算提案時点のものであり、今後の社会情勢や県の財政状況等(補助事業にあっては、国の採択状況)により変更になる場合があります。

※2 評点は、事業種別ごとの評価基準に基づき算出した点数であり、異種事業間では比較できません。

公共事業継続評価調書(総括表)
(平成27年度実施)

部局・課名 農林水産部 農村整備課

番号	事業種別 (事業名)	箇所名等 (市町村名)	全体計画				当該年度 までの 進捗率	翌年度 事業費 (百万 円)	B/C	評価結果		対応 方針	備考
			着手	完了 (予定)	事業費 (百万 円)	事業量 (単位)				評点	順位		
1	農地保全整備事業	長峰駒木沢 (大鰐町)	H27	H29	286	農地保全工 N=1式	52.8 %	92	2.86	87	1	○	

対応方針欄 ○:継続、一:保留

※1 事業箇所及び全体計画(着手、完了予定、事業費、事業量)等は平成28年度当初予算提案時点のものであり、今後の社会情勢や県の財政状況等(補助事業にあっては、国の採択状況)により変更になる場合があります。

※2 評点は、事業種別ごとの評価基準に基づき算出した点数であり、異種事業間では比較できません。

公共事業継続評価調書(総括表)
(平成27年度実施)

部局・課名 農林水産部 農村整備課

番号	事業種別 (事業名)	箇所名等 (市町村名)	全体計画				当該年度 までの 進捗率	翌年度 事業費 (百万 円)	B/C	評価結果		対応 方針	備考
			着手	完了 (予定)	事業費 (百万 円)	事業量 (単位)				評点	順位		
1	農業用河川工作物 応急対策等事業	上川原 (三戸町)	H26	H29	90	頭首工改修 N=1箇所	46.7 %	41	6.92	98	1	○	
2	農業用河川工作物 応急対策等事業	留崎 (三戸町)	H26	H29	81	頭首工改修 N=1箇所	66.7 %	20	4.20	98	2	○	
3	農業用河川工作物 応急対策等事業	白山 (南部町)	H26	H29	70	頭首工改修 N=1箇所	98.6 %	1	3.32	98	3	○	
4	農業用河川工作物 応急対策等事業	鱒ヶ沢堰 (鱒ヶ沢町)	H26	H29	446	頭首工改修 N=1箇所	15.2 %	149	2.32	98	4	○	
5	農業用河川工作物 応急対策等事業	津刈1期 (平川市)	H23	H29	807	河川復旧工 1式	52.8 %	299	1.34	91	5	○	
6	農業用河川工作物 応急対策等事業	浦田堰 (五戸町)	H27	H29	77	頭首工撤去 N=1式	20.8 %	32	1.56	89	6	○	

対応方針欄 ○:継続、一:保留

※1 事業箇所及び全体計画(着手、完了予定、事業費、事業量)等は平成28年度当初予算提案時点のものであり、今後の社会情勢や県の財政状況等(補助事業にあっては、国の採択状況)により変更になる場合があります。

※2 評点は、事業種別ごとの評価基準に基づき算出した点数であり、異種事業間では比較できません。

公共事業継続評価調書(総括表)
(平成27年度実施)

部局・課名 農林水産部 農村整備課

番号	事業種別 (事業名)	箇所名等 (市町村名)	全体計画				当該年度 までの 進捗率	翌年度 事業費 (百万 円)	B/C	評価結果		対応 方針	備考
			着手	完了 (予定)	事業費 (百万 円)	事業量 (単位)				評点	順位		
1	地すべり対策事業	駒木 (大鰐町)	H22	H31	393	地すべり対策工 1式	73.0 %	10	4.97	85	1	○	
2	地すべり対策事業	長坂2期 (黒石市)	H24	H29	427	地すべり対策工 1式	53.8 %	4	1.31	85	2	○	
3	地すべり対策事業	第2園村 (弘前市)	H19	H29	711	地すべり対策工 1式	89.0 %	89	3.36	81	3	○	

対応方針欄 ○:継続、一:保留

※1 事業箇所及び全体計画(着手、完了予定、事業費、事業量)等は平成28年度当初予算提案時点のものであり、今後の社会情勢や県の財政状況等(補助事業にあっては、国の採択状況)により変更になる場合があります。

※2 評点は、事業種別ごとの評価基準に基づき算出した点数であり、異種事業間では比較できません。

公共事業継続評価調書(総括表)
(平成27年度実施)

部局・課名 農林水産部 農村整備課

番号	事業種別 (事業名)	箇所名等 (市町村名)	全体計画				当該年度 までの 進捗率	翌年度 事業費 (百万 円)	B/C	評価結果		対応 方針	備考
			着手	完了 (予定)	事業費 (百万 円)	事業量 (単位)				評点	順位		
1	海岸保全施設整備事業	大間越 (深浦町)	H24	H31	1,198	海岸保全施設 N=1式	54.8 %	8	7.81	90	1	○	

対応方針欄 ○:継続、-:保留

※1 事業箇所及び全体計画(着手、完了予定、事業費、事業量)等は平成28年度当初予算提案時点のものであり、今後の社会情勢や県の財政状況等(補助事業にあっては、国の採択状況)により変更になる場合があります。

※2 評点は、事業種別ごとの評価基準に基づき算出した点数であり、異種事業間では比較できません。

公共事業継続評価調書(総括表)
(平成27年度実施)

部局・課名 農林水産部 農村整備課

番号	事業種別 (事業名)	箇所名等 (市町村名)	全体計画				当該年度 までの 進捗率	翌年度 事業費 (百万 円)	B/C	評価結果		対応 方針	備考
			着手	完了 (予定)	事業費 (百万 円)	事業量 (単位)				評点	順位		
1	農村災害対策整備事業	西津軽 (つがる市)	H26	H30	1,034	水路工 L= 12,178.0m	22.7 %	334	1.45	90	1	○	

対応方針欄 ○:継続、一:保留

※1 事業箇所及び全体計画(着手、完了予定、事業費、事業量)等は平成28年度当初予算提案時点のものであり、今後の社会情勢や県の財政状況等(補助事業にあつては、国の採択状況)により変更になる場合があります。

※2 評点は、事業種別ごとの評価基準に基づき算出した点数であり、異種事業間では比較できません。