

公共事業継続評価調書(総括表)
(平成27年度実施)

部局・課名 県土整備部 道路課

番号	事業種別 (事業名)	箇所名等 (市町村名)	全体計画				当該年度 までの 進捗率	翌年度 事業費 (百万円)	B/C	評価結果		対応 方針	備考
			着手	完了 (予定)	事業費 (百万円)	事業量 (単位)				評点	順位		
1	道路改築事業 (高規格改築事業)	国道279号 吹越バイパス (横浜町~六ヶ所村)	H20	H29	9,300	計画延長L=5,750m 計画幅員W=7.0(13.5)m	84.9 %	1,300	1.51	88	1	○	
2	道路改築事業 (高規格改築事業)	国道279号 横浜南バイパス (横浜町)	H25	H33	9,822	計画延長L=7,000m 計画幅員W=7.0(13.5)m	9.3 %	500	1.75	73	2	○	

対応方針欄 ○:継続、-:保留

※1 事業箇所及び全体計画(着手、完了予定、事業費、事業量)等は平成28年度当初予算提案時点のものであり、今後の社会情勢や県の財政状況等(補助事業にあつては、国の採択状況)により変更になる場合があります。

※2 評点は、事業種別ごとの評価基準に基づき算出した点数であり、異種事業間では比較できません。

公共事業継続評価調書(総括表)
(平成27年度実施)

部局・課名 県土整備部 道路課

番号	事業種別 (事業名)	箇所名等 (市町村名)	全体計画				当該年度 までの 進捗率	翌年度 事業費 (百万円)	B/C	評価結果		対応 方針	備考
			着手	完了 (予定)	事業費 (百万円)	事業量 (単位)				評点	順位		
1	道路改築事業 (国道改築事業)	国道394号 榎林バイパス (七戸町)	H21	H30	2,528	計画延長L=3,400m 計画幅員W=6.5(12.0)m	28.8 %	350	2.15	92	1	○	
2	道路改築事業 (国道改築事業)	国道280号 蓬田～蟹田バイパス (蓬田村～外ヶ浜町)	H15	H29	8,100	計画延長L=7,150m 計画幅員W=6.5(14.5)m	92.5 %	616	1.89	92	2	○	
3	道路改築事業 (国道改築事業)	国道339号 五所川原北バイパス (五所川原市)	H6	H30	9,360	計画延長L=5,240m 計画幅員W=6.5@2(19.0)m	75.9 %	50	3.40	88	3	○	
4	道路改築事業 (国道改築事業)	国道339号 今泉～太田バイパス (中泊町～五所川原市)	H16	H29	1,600	計画延長L=1,880m 計画幅員W=6.5(9.0)m	53.3 %	50	1.59	83	4	○	
5	道路改築事業 (国道改築事業)	国道338号 大湊Ⅱ期バイパス (むつ市)	H20	H29	2,497	計画延長L=3,670m 計画幅員W=6.5(16.0)m	34.9 %	100	4.14	77	5	○	
6	道路改築事業 (国道改築事業)	国道338号 白糠バイパス (東通村～六ヶ所村)	H8	H32	9,072	計画延長L=6,680m 計画幅員W=6.0(11.5)m	80.0 %	20	1.61	76	6	○	
7	道路改築事業 (国道改築事業)	国道280号 砂ヶ森拡幅 (今別町)	H20	H29	1,320	計画延長L=920m 計画幅員W=6.0(8.0)m	57.2 %	130	1.56	74	7	○	
8	道路改築事業 (国道改築事業)	国道101号 追良瀬Ⅱ期バイパス (深浦町)	H20	H30	3,952	計画延長L=3,550m 計画幅員W=6.5(9.5)m	18.8 %	130	1.04	74	8	○	
9	道路改築事業 (国道改築事業)	国道338号 砂子又バイパス (むつ市)	H25	H32	240	計画延長L=900m 計画幅員W=6.0(9.0)m	41.7 %	50	1.26	72	9	○	

対応方針欄 ○:継続、-:保留

※1 事業箇所及び全体計画(着手、完了予定、事業費、事業量)等は平成28年度当初予算提案時点のものであり、今後の社会情勢や県の財政状況等(補助事業にあつては、国の採択状況)により変更になる場合があります。

※2 評点は、事業種別ごとの評価基準に基づき算出した点数であり、異種事業間では比較できません。

公共事業継続評価調書(総括表)
(平成27年度実施)

部局・課名 県土整備部 道路課

番号	事業種別 (事業名)	箇所名等 (市町村名)	全体計画				当該年度 までの 進捗率	翌年度 事業費 (百万円)	B/C	評価結果		対応 方針	備考
			着手	完了 (予定)	事業費 (百万円)	事業量 (単位)				評点	順位		
1	道路改築事業 (県道改築事業)	相馬常盤野線 大秋 (西目屋村)	H22	H31	420	計画延長L=1,210m 計画幅員W=5.5(7.0)m	36.2 %	50	2.28	85	1	○	
2	道路改築事業 (県道改築事業)	名川階上線 剣吉踏切 (南部町)	H15	H30	1,697	計画延長L=561m 計画幅員W=6.5(14.5)m	68.9 %	170	1.16	83	2	○	
3	道路改築事業 (県道改築事業)	五所川原車力線 福浦～車力 (中泊町～つがる市)	H12	H30	9,797	計画延長L=5,050m 計画幅員W=6.0(11.5)m	96.9 %	172	1.07	83	3	○	
4	道路改築事業 (県道改築事業)	常海橋銀線 上常海橋～福館 (板柳町～藤崎町)	H11	H29	1,632	計画延長L=1,400m 計画幅員W=6.5(12.0)m	86.1 %	95	1.41	82	4	○	
5	道路改築事業 (県道改築事業)	前坂藤崎線 白子Ⅰ期 (藤崎町)	H22	H32	900	計画延長L=850m 計画幅員W=6.0(11.5)m	51.9 %	75	4.66	73	5	○	
6	道路改築事業 (県道改築事業)	八戸環状線 天久岱Ⅱ期 (八戸市)	H27	H36	7,340	計画延長L=2,500m 計画幅員W=13.0(24.0)m	18.9 %	250	6.35	73	6	○	
7	道路改築事業 (県道改築事業)	楯引上名久井三戸線 森越Ⅱ期 (南部町)	H15	H32	955	計画延長L=1,272m 計画幅員W=6.5(11.5)m	71.8 %	120	4.25	71	7	○	
8	道路改築事業 (県道改築事業)	東北横浜線 戸鎖 (六ヶ所村)	H24	H33	900	計画延長L=2,182m 計画幅員W=5.5(7.0)m	21.7 %	110	4.03	71	8	○	
9	道路改築事業 (県道改築事業)	再賀木造線 千年～善積 (つがる市)	H5	H30	3,282	計画延長L=4,930m 計画幅員W=6.0(12.5)m	69.7 %	50	1.73	69	9	○	
10	道路改築事業 (県道改築事業)	神原中里線 宮川 (中泊町)	H27	H32	960	計画延長L=1,160m 計画幅員W=6.0(11.5)m	7.7 %	320	1.55	69	10	○	

対応方針欄 ○:継続、-:保留

※1 事業箇所及び全体計画(着手、完了予定、事業費、事業量)等は平成28年度当初予算提案時点のものであり、今後の社会情勢や県の財政状況等(補助事業にあっては、国の採択状況)により変更になる場合があります。

※2 評点は、事業種別ごとの評価基準に基づき算出した点数であり、異種事業間では比較できません。

公共事業継続評価調書(総括表)
(平成27年度実施)

部局・課名 県土整備部 道路課

番号	事業種別 (事業名)	箇所名等 (市町村名)	全体計画				当該年度 までの 進捗率	翌年度 事業費 (百万円)	B/C	評価結果		対応 方針	備考
			着手	完了 (予定)	事業費 (百万円)	事業量 (単位)				評点	順位		
11	道路改築事業 (県道改築事業)	青森五所川原線 飯詰 (五所川原市)	H14	H30	1,284	計画延長L=1,760m 計画幅員W=6.0(12.5)m	25.1 %	50	1.69	66	11	○	
12	道路改築事業 (県道改築事業)	水喰上北町(停)線 甲地 (東北町)	H11	H30	1,555	計画延長L=2,200m 計画幅員W=6.0(11.5)m	75.9 %	30	2.09	66	12	○	
13	道路改築事業 (県道改築事業)	松代町陸奥赤石(停)線 深谷町I (鯉ヶ沢町)	H10	H30	900	計画延長L=2,760m 計画幅員W=5.5(7.0)m	35.1 %	50	2.06	64	13	○	
14	道路改築事業 (県道改築事業)	常海橋銀線 福館～女鹿沢 (藤崎町～青森市)	H11	H30	3,000	計画延長L=5,060m 計画幅員W=6.5(12.0)m	22.3 %	120	1.81	64	14	○	
15	道路改築事業 (県道改築事業)	五所川原黒石線 梅田 (五所川原市)	H12	H30	1,950	計画延長L=1,960m 計画幅員W=6.0(12.5)m	21.4 %	134	1.72	64	15	○	

対応方針欄 ○:継続、-:保留

※1 事業箇所及び全体計画(着手、完了予定、事業費、事業量)等は平成28年度当初予算提案時点のものであり、今後の社会情勢や県の財政状況等(補助事業にあつては、国の採択状況)により変更になる場合があります。

※2 評点は、事業種別ごとの評価基準に基づき算出した点数であり、異種事業間では比較できません。

公共事業継続評価調書(総括表)
(平成27年度実施)

部局・課名 県土整備部 道路課

番号	事業種別 (事業名)	箇所名等 (市町村名)	全体計画				当該年度 までの 進捗率	翌年度 事業費 (百万円)	B/C	評価結果		対応 方針	備考
			着手	完了 (予定)	事業費 (百万円)	事業量 (単位)				評点	順位		
1	道路改築事業 (市町村合併支援事業)	名久井岳公園線 法光寺 (南部町)	H11	H30	840	計画延長L=1,875m 計画幅員W=5.5(8.5)m	58.3 %	50	1.02	84	1	○	

対応方針欄 ○:継続、-:保留

※1 事業箇所及び全体計画(着手、完了予定、事業費、事業量)等は平成28年度当初予算提案時点のものであり、今後の社会情勢や県の財政状況等(補助事業にあっては、国の採択状況)により変更になる場合があります。

※2 評点は、事業種別ごとの評価基準に基づき算出した点数であり、異種事業間では比較できません。

公共事業継続評価調書(総括表)
(平成27年度実施)

部局・課名 県土整備部 道路課

番号	事業種別 (事業名)	箇所名等 (市町村名)	全体計画				当該年度 までの 進捗率	翌年度 事業費 (百万円)	B/C	評価結果		対応 方針	備考
			着手	完了 (予定)	事業費 (百万円)	事業量 (単位)				評点	順位		
1	道路改築事業 (道路建設整備事業)	増田浅虫線 増田～浅虫 (青森市)	H10	H32	900	計画延長L=1,921m 計画幅員W=4.0(5.0)m	40.7 %	30	1.11	64	1	○	

対応方針欄 ○:継続、-:保留

※1 事業箇所及び全体計画(着手、完了予定、事業費、事業量)等は平成28年度当初予算提案時点のものであり、今後の社会情勢や県の財政状況等(補助事業にあっては、国の採択状況)により変更になる場合があります。

※2 評点は、事業種別ごとの評価基準に基づき算出した点数であり、異種事業間では比較できません。

公共事業継続評価調書(総括表)
(平成27年度実施)

部局・課名 県土整備部 道路課

番号	事業種別 (事業名)	箇所名等 (市町村名)	全体計画				当該年度 までの 進捗率	翌年度 事業費 (百万円)	B/C	評価結果		対応 方針	備考
			着手	完了 (予定)	事業費 (百万円)	事業量 (単位)				評点	順位		
1	道路改築事業 (発電用施設所在市町村等振興基金 事業・電源立地地域対策交付金事業)	薬研佐井線 薬研～佐井 (むつ市、佐井村)	H23	H32	4,005	計画延長L=20,400m 計画幅員W=4.0(5.0)m	24.8 %	460	1.20	64	1	○	

対応方針欄 ○:継続、-:保留

※1 事業箇所及び全体計画(着手、完了予定、事業費、事業量)等は平成28年度当初予算提案時点のものであり、今後の社会情勢や県の財政状況等(補助事業にあつては、国の採択状況)により変更になる場合があります。

※2 評点は、事業種別ごとの評価基準に基づき算出した点数であり、異種事業間では比較できません。

公共事業継続評価調書(総括表)
(平成27年度実施)

部局・課名 県土整備部 道路課

番号	事業種別 (事業名)	箇所名等 (市町村名)	全体計画				当該年度 までの 進捗率	翌年度 事業費 (百万円)	B/C	評価結果		対応 方針	備考
			着手	完了 (予定)	事業費 (百万円)	事業量 (単位)				評点	順位		
1	交通安全事業 (道路交通安全施設整備事業)	鶴ヶ坂千刈線 白旗野 (青森市)	H18	H29	1,040	全体延長 L=1,240m 自歩道幅員 W=3.5m(両側)	88.8 %	117	—	98	1	○	
2	交通安全事業 (道路交通安全施設整備事業)	国道338号 松川 (むつ市)	H22	H29	320	全体延長 L=200m 歩道幅員 W=2.5m(片側)	64.4 %	33	—	98	2	○	
3	交通安全事業 (道路交通安全施設整備事業)	国道454号 金ヶ沢 (新郷村)	H20	H30	810	全体延長 L=710m 歩道幅員 W=2.5m(片側)	31.8 %	70	—	98	3	○	
4	交通安全事業 (道路交通安全施設整備事業)	国道454号 正法寺Ⅱ期 (八戸市)	H22	H29	430	全体延長 L=640m 歩道幅員 W=2.5m(片側)	49.1 %	65	—	94	4	○	
5	交通安全事業 (道路交通安全施設整備事業)	三沢十和田線 高清水 (十和田市)	H27	H29	150	全体延長 L=600m 交差点改良	10.0 %	30	—	94	5	○	
6	交通安全事業 (道路交通安全施設整備事業)	国道101号 浅井 (五所川原市)	H22	H30	560	全体延長 L=900m 歩道幅員 W=3m(片側)	61.4 %	23	—	94	6	○	
7	交通安全事業 (道路交通安全施設整備事業)	上野十和田線 上野 (東北町)	H20	H30	610	全体延長 L=1,260m 歩道幅員 W=2.5m(片側)	52.4 %	30	—	94	7	○	
8	交通安全事業 (道路交通安全施設整備事業)	三沢七戸線 春日台 (三沢市)	H21	H30	390	全体延長 L=500m 歩道幅員 W=2.5m(両側)	48.6 %	50	—	94	8	○	
9	交通安全事業 (道路交通安全施設整備事業)	苦米地免内線 苦米地(1) (南部町)	H23	H29	510	全体延長 L=300m 歩道幅員 W=2.5m(片側)	80.7 %	60	—	90	9	○	
10	交通安全事業 (道路交通安全施設整備事業)	国道339号 毘沙門 (五所川原市)	H24	H29	350	全体延長 L=700m 歩道幅員 W=2.5m(片側)	66.6 %	66	—	90	10	○	

対応方針欄 ○:継続、—:保留

※1 事業箇所及び全体計画(着手、完了予定、事業費、事業量)等は平成28年度当初予算提案時点のものであり、今後の社会情勢や県の財政状況等(補助事業にあつては、国の採択状況)により変更になる場合があります。

※2 評点は、事業種別ごとの評価基準に基づき算出した点数であり、異種事業間では比較できません。

公共事業継続評価調書(総括表)
(平成27年度実施)

部局・課名 県土整備部 道路課

番号	事業種別 (事業名)	箇所名等 (市町村名)	全体計画				当該年度 までの 進捗率	翌年度 事業費 (百万円)	B/C	評価結果		対応 方針	備考
			着手	完了 (予定)	事業費 (百万円)	事業量 (単位)				評点	順位		
11	交通安全事業 (道路交通安全施設整備事業)	石無坂鹿田線 鹿田 (新郷村)	H26	H29	80	全体延長 L=200m 現道拡幅	20.0 %	30	—	90	11	○	
12	交通安全事業 (道路交通安全施設整備事業)	弘前鱒ヶ沢線 大森 (弘前市)	H24	H30	440	全体延長 L=1,800m 歩道幅員 W=2.5m(片側)	42.8 %	22	—	90	12	○	
13	交通安全事業 (道路交通安全施設整備事業)	石川土手町線 住吉町 (弘前市)	H25	H30	670	全体延長 L=120m 交差点改良	41.1 %	26	—	89	13	○	
14	交通安全事業 (道路交通安全施設整備事業)	国道338号 三川目 (三沢市)	H23	H29	430	全体延長 L=1,200m 歩道幅員 W=2.5m(片側)	68.4 %	80	—	88	14	○	
15	交通安全事業 (道路交通安全施設整備事業)	清水川滝沢野内線 野内 (青森市)	H22	H29	280	全体延長 L=1,080m 歩道幅員 W=2.5m(両側)	65.9 %	17	—	88	15	○	
16	交通安全事業 (道路交通安全施設整備事業)	国道394号 西上川原 (七戸町)	H25	H30	300	全体延長 L=400m 歩道幅員 W=2.5m(片側)	19.5 %	50	—	88	16	○	
17	交通安全事業 (道路交通安全施設整備事業)	津軽新城(停)油川線 新城 (青森市)	H26	H30	610	全体延長 L=950m 歩道幅員 W=2.5m(両側)	19.3 %	200	—	88	17	○	
18	交通安全事業 (道路交通安全施設整備事業)	楯引上名久井三戸線 梅内 (三戸町)	H25	H30	310	全体延長 L=840m 歩道幅員 W=2.5m(両側)	18.6 %	50	—	88	18	○	
19	交通安全事業 (道路交通安全施設整備事業)	八戸野辺地線 上笹橋 (東北町)	H26	H30	310	全体延長 L=460m 歩道幅員 W=2.5m(片側)	12.4 %	20	—	88	19	○	
20	交通安全事業 (道路交通安全施設整備事業)	吹上金屋黒石線 町居 (平川市)	H26	H30	700	全体延長 L=800m 歩道幅員 W=2.5m(片側)	10.7 %	36	—	88	20	○	

対応方針欄 ○:継続、—:保留

※1 事業箇所及び全体計画(着手、完了予定、事業費、事業量)等は平成28年度当初予算提案時点のものであり、今後の社会情勢や県の財政状況等(補助事業にあつては、国の採択状況)により変更になる場合があります。

※2 評点は、事業種別ごとの評価基準に基づき算出した点数であり、異種事業間では比較できません。

公共事業継続評価調書(総括表)
(平成27年度実施)

部局・課名 県土整備部 道路課

番号	事業種別 (事業名)	箇所名等 (市町村名)	全体計画				当該年度 までの 進捗率	翌年度 事業費 (百万円)	B/C	評価結果		対応 方針	備考
			着手	完了 (予定)	事業費 (百万円)	事業量 (単位)				評点	順位		
21	交通安全事業 (道路交通安全施設整備事業)	弘前鰯ヶ沢線 鬼沢 (弘前市)	H25	H31	220	全体延長 L=1,000m 歩道幅員 W=2.5m(片側)	35.9 %	27	—	88	21	○	
22	交通安全事業 (道路交通安全施設整備事業)	国道454号 扇田 (五戸町)	H26	H31	230	全体延長 L=940m 歩道幅員 W=2.5m(片側)	23.9 %	20	—	88	22	○	
23	交通安全事業 (道路交通安全施設整備事業)	久栗坂造道線 東造道二丁目 (青森市)	H27	H31	250	全体延長 L=558m 交差点改良	8.0 %	42	—	88	23	○	
24	交通安全事業 (道路交通安全施設整備事業)	弘前環状線 撫牛子 (弘前市)	H27	H31	350	全体延長 L=400m 歩道幅員 W=2.5m(片側)	4.3 %	16	—	88	24	○	
25	交通安全事業 (道路交通安全施設整備事業)	石川百田線 百田 (弘前市)	H23	H29	210	全体延長 L=340m 歩道幅員 W=2.5m(片側)	70.6 %	30	—	84	25	○	
26	交通安全事業 (道路交通安全施設整備事業)	国道103号 雲谷 (青森市)	H26	H29	90	全体延長 L=400m 歩道幅員 W=2.5m(片側)	44.4 %	50	—	84	26	○	
27	交通安全事業 (道路交通安全施設整備事業)	久渡寺新寺町線 樹木 (弘前市)	H25	H29	120	全体延長 L=130m 自歩道幅員 W=3.5m(片側)	35.2 %	50	—	84	27	○	
28	交通安全事業 (道路交通安全施設整備事業)	弘前鰯ヶ沢線 高杉Ⅱ (弘前市)	H23	H30	440	全体延長 L=800m 歩道幅員 W=2.5m(片側)	47.6 %	44	—	84	28	○	
29	交通安全事業 (道路交通安全施設整備事業)	五所川原黒石線 大俵 (板柳町)	H25	H30	210	全体延長 L=500m 歩道幅員 W=2.5m(片側)	40.8 %	67	—	84	29	○	
30	交通安全事業 (道路交通安全施設整備事業)	平賀門外線 館田 (平川市)	H25	H30	310	全体延長 L=1,900m 歩道幅員 W=2.5m(片側)	39.5 %	43	—	84	30	○	

対応方針欄 ○:継続、—:保留

※1 事業箇所及び全体計画(着手、完了予定、事業費、事業量)等は平成28年度当初予算提案時点のものであり、今後の社会情勢や県の財政状況等(補助事業にあっては、国の採択状況)により変更になる場合があります。

※2 評点は、事業種別ごとの評価基準に基づき算出した点数であり、異種事業間では比較できません。

公共事業継続評価調書(総括表)
(平成27年度実施)

部局・課名 県土整備部 道路課

番号	事業種別 (事業名)	箇所名等 (市町村名)	全体計画				当該年度 までの 進捗率	翌年度 事業費 (百万円)	B/C	評価結果		対応 方針	備考
			着手	完了 (予定)	事業費 (百万円)	事業量 (単位)				評点	順位		
31	交通安全事業 (道路交通安全施設整備事業)	五所川原岩木線 宮館 (弘前市)	H25	H30	320	全体延長 L=860m 歩道幅員 W=2.5m(片側)	33.5 %	60	—	84	31	○	
32	交通安全事業 (道路交通安全施設整備事業)	国道338号 二川目(2) (おいらせ町)	H25	H30	460	全体延長 L=1,600m 歩道幅員 W=2.5m(片側)	31.6 %	50	—	84	32	○	
33	交通安全事業 (道路交通安全施設整備事業)	十腰内陸奥森田(停)線 森田 (つがる市)	H27	H30	100	全体延長 L=400m 歩道幅員 W=2.5m(片側)	10.0 %	30	—	84	33	○	
34	交通安全事業 (道路交通安全施設整備事業)	田子十和田湖線 野々上～池振 (田子町)	H25	H31	360	全体延長 L=1050m 歩道幅員 W=2.5m(片側)	23.9 %	30	—	84	34	○	
35	交通安全事業 (道路交通安全施設整備事業)	中ノ渡十和田線 沢田 (十和田市)	H27	H32	250	全体延長 L=800m 歩道幅員 W=2.5m(片側)	4.0 %	30	—	84	35	○	
36	交通安全事業 (道路交通安全施設整備事業)	大鰐浪岡線 浪岡 (青森市)	H25	H29	360	全体延長 L=420m 交差点改良	51.0 %	123	—	83	36	○	
37	交通安全事業 (県道改築事業)	畑中竹鼻線 小屋敷～二双子Ⅰ期 (黒石市)	H27	H31	200	計画延長L=200m 交差点改良	15.0 %	20	—	81	37	○	
38	交通安全事業 (道路交通安全施設整備事業)	岩崎西目屋弘前線 暗門沢 (西目屋村)	H27	H32	360	全体延長 L=360m 視距改良	2.8 %	11	—	81	38	○	
39	交通安全事業 (道路交通安全施設整備事業)	国道338号 田野沢 (むつ市)	H25	H31	480	全体延長 L=800m 歩道幅員 W=2.5m(片側)	10.1 %	20	—	80	39	○	
40	交通安全事業 (道路交通安全施設整備事業)	苫米地免内線 苫米地(2) (南部町)	H25	H30	190	全体延長 L=800m 現道拡幅	20.2 %	50	—	77	40	○	

対応方針欄 ○:継続、—:保留

※1 事業箇所及び全体計画(着手、完了予定、事業費、事業量)等は平成28年度当初予算提案時点のものであり、今後の社会情勢や県の財政状況等(補助事業にあつては、国の採択状況)により変更になる場合があります。

※2 評点は、事業種別ごとの評価基準に基づき算出した点数であり、異種事業間では比較できません。

公共事業継続評価調書(総括表)
(平成27年度実施)

部局・課名 県土整備部 道路課

番号	事業種別 (事業名)	箇所名等 (市町村名)	全体計画				当該年度 までの 進捗率	翌年度 事業費 (百万円)	B/C	評価結果		対応 方針	備考
			着手	完了 (予定)	事業費 (百万円)	事業量 (単位)				評点	順位		
41	交通安全事業 (道路交通安全施設整備事業)	夏泊公園線 久慈ノ浜 (平内町)	H26	H30	490	全体延長 L=1,120m 歩道幅員 W=2.5m(片側)	21.6 %	30	-	75	41	○	

対応方針欄 ○:継続、-:保留

※1 事業箇所及び全体計画(着手、完了予定、事業費、事業量)等は平成28年度当初予算提案時点のものであり、今後の社会情勢や県の財政状況等(補助事業にあっては、国の採択状況)により変更になる場合があります。

※2 評点は、事業種別ごとの評価基準に基づき算出した点数であり、異種事業間では比較できません。

公共事業継続評価調書(総括表)
(平成27年度実施)

部局・課名 県土整備部 道路課

番号	事業種別 (事業名)	箇所名等 (市町村名)	全体計画				当該年度 までの 進捗率	翌年度 事業費 (百万円)	B/C	評価結果		対応 方針	備考
			着手	完了 (予定)	事業費 (百万円)	事業量 (単位)				評点	順位		
1	防雪事業 (積寒地域道路整備事業)	富范薄市線 田茂木 (中泊町)	H26	H29	160	防雪柵L=400m	45.0 %	30	-	81	1	○	
2	道路改築事業 (電源立地地域対策交付金 事業)	川内佐井線 川内~佐井 (むつ市、佐井村)	H24	H33	3,830	計画延長L=12.6km 防雪施設	28.5 %	381	-	71	2	○	

対応方針欄 ○:継続、 -:保留

※1 事業箇所及び全体計画(着手、完了予定、事業費、事業量)等は平成28年度当初予算提案時点のものであり、今後の社会情勢や県の財政状況等(補助事業にあつては、国の採択状況)により変更になる場合があります。

※2 評点は、事業種別ごとの評価基準に基づき算出した点数であり、異種事業間では比較できません。

公共事業継続評価調書(総括表)
(平成27年度実施)

部局・課名 県土整備部 道路課

番号	事業種別 (事業名)	箇所名等 (市町村名)	全体計画				当該年度 までの 進捗率	翌年度 事業費 (百万円)	B/C	評価結果		対応 方針	備考
			着手	完了 (予定)	事業費 (百万円)	事業量 (単位)				評点	順位		
1	凍雪害防止事業 (積寒地域道路整備事業)	弘前鱒ヶ沢線 大森 (弘前市)	H25	H29	420	融雪溝L=1,800m	26.2 %	30	—	88	1	○	
2	凍雪害防止事業 (積寒地域道路整備事業)	国道280号 瀬辺地～広瀬 (蓬田村)	H25	H30	550	融雪溝L=5,100m	49.1 %	102	—	85	2	○	
3	凍雪害防止事業 (積寒地域道路整備事業)	弘前岳鱒ヶ沢線 中村町 (鱒ヶ沢町)	H24	H29	250	道路拡幅(堆雪幅) L=900m	52.8 %	20	—	84	3	○	
4	凍雪害防止事業 (雪害施設道路整備事業)	国道338号 川内町松川 (むつ市)	H24	H29	431	融雪溝L=2,400m	40.0 %	70	—	83	4	○	

対応方針欄 ○:継続、—:保留

※1 事業箇所及び全体計画(着手、完了予定、事業費、事業量)等は平成28年度当初予算提案時点のものであり、今後の社会情勢や県の財政状況等(補助事業にあつては、国の採択状況)により変更になる場合があります。

※2 評点は、事業種別ごとの評価基準に基づき算出した点数であり、異種事業間では比較できません。

公共事業継続評価調書(総括表)
(平成27年度実施)

部局・課名 県土整備部 道路課

番号	事業種別 (事業名)	箇所名等 (市町村名)	全体計画				当該年度 までの 進捗率	翌年度 事業費 (百万円)	B/C	評価結果		対応 方針	備考
			着手	完了 (予定)	事業費 (百万円)	事業量 (単位)				評点	順位		
1	電線共同溝事業 (道路交通安全施設整備費)	弘前鯉ヶ沢線 百石町～元寺町 (弘前市)	H22	H30	380	全体延長L=315m 自歩道幅員W=3.5m(両側)	68.7 %	37	—	96	1	○	
2	電線共同溝事業 (道路交通安全施設整備費)	弘前岳鯉ヶ沢線 土手町～元長町 (弘前市)	H23	H30	300	全体延長L=300m 歩道幅員W=1.5～3.5m(両側)	20.6 %	20	—	90	2	○	

対応方針欄 ○:継続、-:保留

※1 事業箇所及び全体計画(着手、完了予定、事業費、事業量)等は平成28年度当初予算提案時点のものであり、今後の社会情勢や県の財政状況等(補助事業にあつては、国の採択状況)により変更になる場合があります。

※2 評点は、事業種別ごとの評価基準に基づき算出した点数であり、異種事業間では比較できません。