

公共事業継続評価調書(総括表)
(平成27年度実施)

部局・課名 県土整備部 河川砂防課

番号	事業種別 (事業名)	箇所名等 (市町村名)	全体計画				当該年度 までの 進捗率	翌年度 事業費 (百万円)	B/C	評価結果		対応 方針	備考
			着手	完了 (予定)	事業費 (百万円)	事業量 (単位)				評点	順位		
1	河川事業 (総合流域防災事業)	天田内川 (青森市)	S49	H32	7,800	築堤工 L=6,320m 掘削工 L=2,950m 護岸工 L=2,149m	76.3 %	120	4.25	98	1	○	
2	河川事業 (広域河川改修事業)	浅水川(五戸工区) (五戸町)	H16	H29	3,200	築堤工 V=111,750m ³	85.3 %	50	1.41	98	2	○	
3	河川事業 (広域河川改修事業)	中村川 (鱒ヶ沢町)	H19	H38	5,100	築堤工 L=2,800m 掘削工 L=1,400m 護岸工 L=2,800m 橋梁 N=3橋	42.0 %	100	5.14	97	3	○	
4	河川事業 (広域河川改修事業)	平川(弘前市、平川 市、大鰐町)	S21	H33	17,049	築堤工 L=15,800m 掘削工 L=8,994m	72.0 %	500	3.20	96	4	○	
5	河川事業 (広域河川改修事業)	七戸川 (七戸町、東北町)	S55	H38	16,480	築堤工 L=42,440m 掘削工 L=21,220m 護岸工 L=37,080m	49.1 %	113	3.05	96	5	○	
6	河川事業 (広域河川改修事業)	十川(五所川原市、 板柳町、青森市、 藤崎町)	S26	H38	26,000	築堤工 L=40,800m 掘削工 L=20,400m 護岸工 L=4,300m	76.5 %	140	2.79	96	6	○	
7	河川事業 (広域河川改修事業)	馬淵川 (南部町、三戸町)	H26	H35	3,230	築堤工L=3,700m 掘削工L=3,100m 護岸工L=3,200m	3.1 %	300	1.13	95	7	○	
8	河川事業 (地震・高潮対策河川事業)	奥入瀬川 (八戸市、おいらせ 町)	H23	H29	3,000	耐震対策工L=1,500m	74.5 %	724	1.12	93	8	○	
9	河川事業 (地震・高潮対策河川事業)	五戸川 (八戸市)	H23	H30	4,800	耐震対策工L=3,000m	39.8 %	1,000	1.11	93	9	○	
10	河川事業 (広域河川改修事業)	旧十川 (五所川原市)	S45	H33	20,240	築堤工 L=17,560m 掘削工 L=17,560m	86.4 %	116	1.79	86	10	○	

対応方針欄 ○:継続、-:保留

※1 事業箇所及び全体計画(着手、完了予定、事業費、事業量)等は平成28年度当初予算提案時点のものであり、今後の社会情勢や県の財政状況等(補助事業にあっては、国の採択状況)により変更になる場合があります。

※2 評点は、事業種別ごとの評価基準に基づき算出した点数であり、異種事業間では比較できません。

公共事業継続評価調書(総括表)
(平成27年度実施)

部局・課名 県土整備部 河川砂防課

番号	事業種別 (事業名)	箇所名等 (市町村名)	全体計画				当該年度 までの 進捗率	翌年度 事業費 (百万円)	B/C	評価結果		対応 方針	備考
			着手	完了 (予定)	事業費 (百万円)	事業量 (単位)				評点	順位		
11	河川事業 (広域河川改修事業)	奥戸川 (大間町)	H27	H31	900	築堤工L=1,430m 掘削工L=1,640m 護岸工L=1,050m	2.2 %	70	5.53	76	11	○	

対応方針欄 ○:継続、-:保留

※1 事業箇所及び全体計画(着手、完了予定、事業費、事業量)等は平成28年度当初予算提案時点のものであり、今後の社会情勢や県の財政状況等(補助事業にあっては、国の採択状況)により変更になる場合があります。

※2 評点は、事業種別ごとの評価基準に基づき算出した点数であり、異種事業間では比較できません。

公共事業継続評価調書(総括表)
(平成27年度実施)

部局・課名 県土整備部 河川砂防課

番号	事業種別 (事業名)	箇所名等 (市町村名)	全体計画				当該年度 までの 進捗率	翌年度 事業費 (百万円)	B/C	評価結果		対応 方針	備考
			着手	完了 (予定)	事業費 (百万円)	事業量 (単位)				評点	順位		
1	河川事業 (河川改良事業)	相内川 (五所川原市)	H21	H29	520	掘削工L=750m 樋門N=6箇所 道路橋N=1橋	75.6 %	90	—	80	1	○	県単
2	河川事業 (河川改良事業)	山田川 (つがる市)	H12	H29	350	掘削工L=24,400m	85.7 %	50	—	78	2	○	県単
3	河川事業 (河川改良事業)	天神川 (五所川原市)	H27	H34	219	掘削工L=180m 築堤工L=360m 道路橋N=1橋	6.8 %	50	—	67	3	○	県単

対応方針欄 ○:継続、—:保留

※1 事業箇所及び全体計画(着手、完了予定、事業費、事業量)等は平成28年度当初予算提案時点のものであり、今後の社会情勢や県の財政状況等(補助事業にあつては、国の採択状況)により変更になる場合があります。

※2 評点は、事業種別ごとの評価基準に基づき算出した点数であり、異種事業間では比較できません。

公共事業継続評価調書(総括表)
(平成27年度実施)

部局・課名 県土整備部 河川砂防課

番号	事業種別 (事業名)	箇所名等 (市町村名)	全体計画				当該年度 までの 進捗率	翌年度 事業費 (百万円)	B/C	評価結果		対応 方針	備考
			着手	完了 (予定)	事業費 (百万円)	事業量 (単位)				評点	順位		
1	ダム事業 (河川総合開発事業)	駒込ダム (青森市)	S57	H38	45,000	重力式コンクリートダム 堤高 84.5m 総貯水容量 7,800,000m3	20.7 %	460	1.96	96	1	○	

対応方針欄 ○:継続、-:保留

※1 事業箇所及び全体計画(着手、完了予定、事業費、事業量)等は平成28年度当初予算提案時点のものであり、今後の社会情勢や県の財政状況等(補助事業にあっては、国の採択状況)により変更になる場合があります。

※2 評点は、事業種別ごとの評価基準に基づき算出した点数であり、異種事業間では比較できません。

公共事業継続評価調書(総括表)
(平成27年度実施)

部局・課名 県土整備部 河川砂防課

番号	事業種別 (事業名)	箇所名等 (市町村名)	全体計画				当該年度 までの 進捗率	翌年度 事業費 (百万円)	B/C	評価結果		対応 方針	備考
			着手	完了 (予定)	事業費 (百万円)	事業量 (単位)				評点	順位		
1	砂防事業 (火山砂防事業)	後長根沢2号 (弘前市)	H23	H29	360	砂防えん堤N=2基 溪流保全工L=240m	55.0 %	40	7.67	95	1	○	
2	砂防事業 (火山砂防事業)	惣辺川 (十和田市)	H20	H29	700	砂防えん堤N=3基 除石工N=3基	51.0 %	30	2.94	95	2	○	
3	砂防事業 (通常砂防事業)	南大鰐沢 (大鰐町)	H22	H29	350	砂防えん堤N=1基	58.0 %	40	15.66	93	3	○	
4	砂防事業 (通常砂防事業)	北南中村沢 (鱒ヶ沢町)	H22	H29	330	砂防えん堤N=2基 溪流保全工L=650m	70.1 %	70	6.82	93	4	○	
5	砂防事業 (通常砂防事業)	中大川平沢 (今別町)	H23	H30	350	砂防えん堤N=3基 溪流保全工L=350m	62.6 %	40	4.11	93	5	○	
6	砂防事業 (通常砂防事業)	九艘泊川 (むつ市)	H14	H29	830	砂防えん堤N=7基 堆積工N=1基	86.1 %	200	3.68	93	6	○	
7	砂防事業 (火山砂防事業)	茂市沢 (田子町)	H15	H29	820	砂防えん堤N=1基 堆積工N=1基	80.5 %	60	2.10	91	7	○	
8	砂防事業 (通常砂防事業)	大山下沢 (深浦町)	H25	H29	200	砂防えん堤工1基	29.9 %	30	5.97	90	8	○	
9	砂防事業 (火山砂防事業)	目倉石沢 (青森市)	H22	H30	550	砂防えん堤N=2基 溪流保全工L=25m 堆積工N=1基	36.9 %	40	2.88	90	9	○	
10	砂防事業 (通常砂防事業)	家ノ下沢 (平内町)	H25	H29	250	砂防えん堤工1基	20.8 %	30	2.57	90	10	○	

対応方針欄 ○:継続、-:保留

※1 事業箇所及び全体計画(着手、完了予定、事業費、事業量)等は平成28年度当初予算提案時点のものであり、今後の社会情勢や県の財政状況等(補助事業にあっては、国の採択状況)により変更になる場合があります。

※2 評点は、事業種別ごとの評価基準に基づき算出した点数であり、異種事業間では比較できません。

公共事業継続評価調書(総括表)
(平成27年度実施)

部局・課名 県土整備部 河川砂防課

番号	事業種別 (事業名)	箇所名等 (市町村名)	全体計画				当該年度 までの 進捗率	翌年度 事業費 (百万円)	B/C	評価結果		対応 方針	備考
			着手	完了 (予定)	事業費 (百万円)	事業量 (単位)				評点	順位		
11	砂防事業 (通常砂防事業)	小湯ノ沢川 (外ヶ浜町)	H24	H29	290	砂防えん堤工2基	21.8 %	30	2.53	90	11	○	
12	砂防事業 (通常砂防事業)	中大沢 (弘前市)	H20	H30	380	砂防えん堤N=3基 堆積工N=1基 山腹工A=140m2 溪流保全工L=380m	84.5 %	40	2.04	90	12	○	
13	砂防事業 (火山砂防事業)	沢田沢 (三戸町)	H19	H29	700	溪流保全工L=730m	78.6 %	90	2.68	88	13	○	
14	砂防事業 (通常砂防事業)	北南熊沢 (青森市)	H24	H29	260	砂防えん堤工2基 溪流保全工L=200m	50.0 %	40	2.24	88	14	○	
15	砂防事業 (通常砂防事業)	東大沢 (弘前市)	H20	H30	550	砂防えん堤N=2基 溪流保全工L=650m	71.8 %	40	1.96	87	15	○	
16	砂防事業 (通常砂防事業)	白沢 (平川市)	H27	H34	388	砂防えん堤工1基	5.2 %	20	8.71	78	16	○	
17	砂防事業 (通常砂防事業)	蔵館沢 (大鰐町)	H25	H29	200	砂防えん堤工1基	27.4 %	40	21.03	75	17	○	
18	砂防事業 (通常砂防事業)	大荒川 (むつ市)	H27	H35	570	砂防えん堤工1基 土石流堆積工1箇所	3.5 %	20	13.93	75	18	○	
19	砂防事業 (通常砂防事業)	中白糠沢 (東通村)	H26	H30	200	砂防えん堤工1基	20.5 %	20	9.02	75	19	○	
20	砂防事業 (火山砂防事業)	下森合沢 (黒石市)	H25	H29	220	砂防えん堤工1基	26.8 %	50	8.12	75	20	○	

対応方針欄 ○:継続、-:保留

※1 事業箇所及び全体計画(着手、完了予定、事業費、事業量)等は平成28年度当初予算提案時点のものであり、今後の社会情勢や県の財政状況等(補助事業にあつては、国の採択状況)により変更になる場合があります。

※2 評点は、事業種別ごとの評価基準に基づき算出した点数であり、異種事業間では比較できません。

公共事業継続評価調書(総括表)
(平成27年度実施)

部局・課名 県土整備部 河川砂防課

番号	事業種別 (事業名)	箇所名等 (市町村名)	全体計画				当該年度 までの 進捗率	翌年度 事業費 (百万円)	B/C	評価結果		対応 方針	備考
			着手	完了 (予定)	事業費 (百万円)	事業量 (単位)				評点	順位		
21	砂防事業 (通常砂防事業)	館前沢 (八戸市)	H26	H30	160	砂防えん堤工1基	31.3 %	30	6.69	75	21	○	
22	砂防事業 (通常砂防事業)	小国沢 (黒石市)	H26	H31	255	砂防えん堤工2基	16.6 %	30	5.76	75	22	○	
23	砂防事業 (通常砂防事業)	地藏堂沢 (むつ市)	H27	H35	470	砂防えん堤工2基 溪流保全工約220m	4.3 %	20	3.41	75	23	○	
24	砂防事業 (通常砂防事業)	三ヶ沢 (鱒ヶ沢町)	H26	H30	280	砂防えん堤工1基	13.0 %	30	3.22	75	24	○	
25	砂防事業 (通常砂防事業)	泉山沢 (三戸町)	H25	H32	370	砂防えん堤工3基	16.8 %	30	2.60	75	25	○	
26	砂防事業 (火山砂防事業)	内山沢 (五戸町)	H24	H31	370	砂防えん堤工2基 溪流保全工L=280m	29.7 %	50	2.13	73	26	○	
27	砂防事業 (通常砂防事業)	蛇浦川 (風間浦村)	H25	H30	470	砂防えん堤工4基	17.4 %	20	6.28	72	27	○	
28	砂防事業 (通常砂防事業)	中村沢 (鱒ヶ沢町)	H24	H29	240	砂防えん堤工1基 溪流保全工L=150m	22.8 %	20	2.59	72	28	○	
29	砂防事業 (通常砂防事業)	郷沢川 (深浦町)	H22	H30	496	砂防えん堤N=3基	71.5 %	20	1.79	66	29	○	

対応方針欄 ○:継続、-:保留

※1 事業箇所及び全体計画(着手、完了予定、事業費、事業量)等は平成28年度当初予算提案時点のものであり、今後の社会情勢や県の財政状況等(補助事業にあっては、国の採択状況)により変更になる場合があります。

※2 評点は、事業種別ごとの評価基準に基づき算出した点数であり、異種事業間では比較できません。

公共事業継続評価調書(総括表)
(平成27年度実施)

部局・課名 県土整備部 河川砂防課

番号	事業種別 (事業名)	箇所名等 (市町村名)	全体計画				当該年度 までの 進捗率	翌年度 事業費 (百万円)	B/C	評価結果		対応 方針	備考
			着手	完了 (予定)	事業費 (百万円)	事業量 (単位)				評点	順位		
1	砂防事業 (砂防整備事業)	稲生沢 (平内町)	H25	H31	168	砂防えん堤工1基 溪流保全工1式	28.6 %	40	10.80	90	1	○	
2	砂防事業 (砂防整備事業)	沢田八幡沢 (大鰐町)	H25	H29	90	砂防えん堤工1基	19.2 %	25	6.67	85	2	○	
3	砂防事業 (砂防整備事業)	東杉ヶ沢 (西目屋村)	H25	H29	80	砂防えん堤工1基	22.3 %	20	2.18	83	3	○	

対応方針欄 ○:継続、-:保留

※1 事業箇所及び全体計画(着手、完了予定、事業費、事業量)等は平成28年度当初予算提案時点のものであり、今後の社会情勢や県の財政状況等(補助事業にあつては、国の採択状況)により変更になる場合があります。

※2 評点は、事業種別ごとの評価基準に基づき算出した点数であり、異種事業間では比較できません。

公共事業継続評価調書(総括表)
(平成27年度実施)

部局・課名 県土整備部 河川砂防課

番号	事業種別 (事業名)	箇所名等 (市町村名)	全体計画				当該年度 までの 進捗率	翌年度 事業費 (百万円)	B/C	評価結果		対応 方針	備考
			着手	完了 (予定)	事業費 (百万円)	事業量 (単位)				評点	順位		
1	砂防事業 (地すべり対策事業)	石浜3号 (外ヶ浜町)	H25	H32	260	集水井工 N=4基 横ボーリング工 L=1,130m 抑止杭工L=1,850m	30.5 %	30	3.62	98	1	○	
2	砂防事業 (地すべり対策事業)	奥平部 (今別町)	H25	H31	230	集水井工 N=1基 抑止杭工L=940m	49.2 %	30	2.33	92	2	○	
3	砂防事業 (地すべり対策事業)	温湯 (黒石市)	H12	H31	1,800	集水ボーリング工 L=11,600m 水路工 L=7,400m	76.3 %	100	7.53	80	3	○	

対応方針欄 ○:継続、-:保留

※1 事業箇所及び全体計画(着手、完了予定、事業費、事業量)等は平成28年度当初予算提案時点のものであり、今後の社会情勢や県の財政状況等(補助事業にあつては、国の採択状況)により変更になる場合があります。

※2 評点は、事業種別ごとの評価基準に基づき算出した点数であり、異種事業間では比較できません。

公共事業継続評価調書(総括表)
(平成27年度実施)

部局・課名 県土整備部 河川砂防課

番号	事業種別 (事業名)	箇所名等 (市町村名)	全体計画				当該年度 までの 進捗率	翌年度 事業費 (百万円)	B/C	評価結果		対応 方針	備考
			着手	完了 (予定)	事業費 (百万円)	事業量 (単位)				評点	順位		
1	海岸事業 (海岸侵食対策事業)	三沢海岸 (三沢市)	S54	H29	8,605	消波堤工L=688m ヘッドランド工L=2,600m	95.5 %	100	2.72	98	1	○	
2	海岸事業 (海岸高潮対策事業)	焼山崎海岸 (風間浦村)	H22	H29	1,400	人工リーフ工L=375m	82.9 %	100	1.34	92	2	○	
3	海岸事業 (海岸侵食対策事業)	烏沢海岸 (むつ市)	S60	H30	9,576	人工リーフ工L=2,330m	51.3 %	140	9.02	85	3	○	

対応方針欄 ○:継続、-:保留

※1 事業箇所及び全体計画(着手、完了予定、事業費、事業量)等は平成28年度当初予算提案時点のものであり、今後の社会情勢や県の財政状況等(補助事業にあつては、国の採択状況)により変更になる場合があります。

※2 評点は、事業種別ごとの評価基準に基づき算出した点数であり、異種事業間では比較できません。

公共事業継続評価調書(総括表)
(平成27年度実施)

部局・課名 県土整備部 河川砂防課

番号	事業種別 (事業名)	箇所名等 (市町村名)	全体計画				当該年度 までの 進捗率	翌年度 事業費 (百万円)	B/C	評価結果		対応 方針	備考
			着手	完了 (予定)	事業費 (百万円)	事業量 (単位)				評点	順位		
1	急傾斜地崩壊対策事業	釣屋浜1号区域 (むつ市)	H26	H34	196	施工延長L=130m 現場打吹付法枠工A=3,700㎡	12.8 %	15	7.42	95	1	○	
2	急傾斜地崩壊対策事業	幸神区域 (五戸町)	H25	H29	120	施工延長L=260m 補強土植生法枠工A=4,400㎡	58.3 %	30	7.04	95	2	○	
3	急傾斜地崩壊対策事業	南浮田町区域 (鱒ヶ沢町)	H26	H35	588	施工延長L=1,270m 現場打吹付法枠工A=13,500㎡ 擁壁工L=600m	9.9 %	40	4.36	93	3	○	
4	急傾斜地崩壊対策事業	九艘泊区域 (むつ市)	H24	H29	196	施工延長L=140m 現場打吹付法枠工5,000㎡	32.1 %	15	4.10	93	4	○	
5	急傾斜地崩壊対策事業	奥村元2号区域 (今別町)	H26	H30	136	施工延長L=140m 現場打吹付法枠工A=4,600㎡	36.8 %	30	3.73	93	5	○	
6	急傾斜地崩壊対策事業	浦島区域 (青森市)	H25	H29	160	施工延長L=132m 法面工A=3,400㎡	75.0 %	30	3.46	93	6	○	
7	急傾斜地崩壊対策事業	瓢2号区域 (おいらせ町)	H27	H34	140	施工延長L=225m 現場打吹付法枠工A=3,300㎡	10.7 %	20	3.97	90	7	○	
8	急傾斜地崩壊対策事業	鬢田区域 (三戸町)	H25	H32	450	施工延長L=260m 連続繊維補強土工A=20,000㎡	15.6 %	30	2.84	90	8	○	
9	急傾斜地崩壊対策事業	山田2号区域 (弘前市)	H27	H33	320	施工延長L=430m 現場打吹付法枠工A=11,000㎡	5.0 %	30	2.74	90	9	○	
10	急傾斜地崩壊対策事業	塚ノ上区域 (田子町)	H25	H33	340	施工延長L=350m 補強土植生法枠工A=20,000㎡	20.6 %	30	2.36	90	10	○	

対応方針欄 ○:継続、-:保留

※1 事業箇所及び全体計画(着手、完了予定、事業費、事業量)等は平成28年度当初予算提案時点のものであり、今後の社会情勢や県の財政状況等(補助事業にあつては、国の採択状況)により変更になる場合があります。

※2 評点は、事業種別ごとの評価基準に基づき算出した点数であり、異種事業間では比較できません。

公共事業継続評価調書(総括表)
(平成27年度実施)

部局・課名 県土整備部 河川砂防課

番号	事業種別 (事業名)	箇所名等 (市町村名)	全体計画				当該年度 までの 進捗率	翌年度 事業費 (百万円)	B/C	評価結果		対応 方針	備考
			着手	完了 (予定)	事業費 (百万円)	事業量 (単位)				評点	順位		
11	急傾斜地崩壊対策事業	川部区域 (青森市)	H24	H33	810	施工延長L=598m 現場打吹付法枠工24,200㎡ ノンフレーム工10,200㎡ 待受擁壁工L=459m	21.0 %	50	2.28	90	11	○	
12	急傾斜地崩壊対策事業	山下3号区域 (平川市)	H26	H32	280	施工延長L=180m 現場打吹付法枠工A=9,500㎡	16.4 %	30	2.16	90	12	○	
13	急傾斜地崩壊対策事業	万年坂区域 (深浦町)	H24	H29	241	施工延長L=123m 現場打吹付法枠工2,360㎡ 連続繊維補強土工2,680㎡	68.3 %	40	2.14	90	13	○	
14	急傾斜地崩壊対策事業	虹貝新田区域 (大鰐町)	H25	H33	440	施工延長L=442m 補強土植生法枠工A=9,930㎡ 待受擁壁工L=210m	21.1 %	50	2.05	90	14	○	
15	急傾斜地崩壊対策事業	遠瀬1号区域 (田子町)	H21	H31	350	施工延長L=241.7m ノンフレーム工A=3,600㎡ 現場打吹付法枠工A=1,200㎡ 待受擁壁工L=117m	46.2 %	30	1.23	88	15	○	

対応方針欄 ○:継続、-:保留

※1 事業箇所及び全体計画(着手、完了予定、事業費、事業量)等は平成28年度当初予算提案時点のものであり、今後の社会情勢や県の財政状況等(補助事業にあつては、国の採択状況)により変更になる場合があります。

※2 評点は、事業種別ごとの評価基準に基づき算出した点数であり、異種事業間では比較できません。

公共事業継続評価調書(総括表)
(平成27年度実施)

部局・課名 県土整備部 河川砂防課

番号	事業種別 (事業名)	箇所名等 (市町村名)	全体計画				当該年度 までの 進捗率	翌年度 事業費 (百万円)	B/C	評価結果		対応 方針	備考
			着手	完了 (予定)	事業費 (百万円)	事業量 (単位)				評点	順位		
1	急傾斜地対策事業	小沢7号区域 (むつ市)	H24	H30	70	施工延長L=95m 法面工A=1,000m ²	47.1 %	10	5.19	90	1	○	
2	急傾斜地対策事業	浜通区域 (東通村)	H27	H30	50	施工延長L=66.1m 法面工A=930m ²	28.0 %	18	4.70	90	2	○	
3	急傾斜地対策事業	紙漉沢区域 (弘前市)	H26	H29	70	施工延長L=150m 法面工A=1,500m ²	33.2 %	15	4.47	90	3	○	
4	急傾斜地対策事業	塔ノ沢山 3号区域 (東北町)	H27	H29	50	施工延長L=100m 法面工A=700m ²	42.0 %	21	4.60	88	4	○	
5	急傾斜地対策事業	青柳3号区域 (弘前市)	H25	H29	90	施工延長L=253m 法面工A=2,530m ²	28.5 %	15	4.59	88	5	○	
6	急傾斜地対策事業	堀合区域 (五戸町)	H27	H29	50	施工延長L=40m 法面工A=500m ²	20.0 %	20	4.58	88	6	○	
7	急傾斜地対策事業	館鼻区域 (八戸市)	H27	H29	50	施工延長L=50m 法面工A=500m ²	20.0 %	20	3.63	88	7	○	
8	急傾斜地対策事業	小金森1号区域 (平川市)	H25	H29	100	施工延長L=147m 法面工A=2,190m ²	72.3 %	20	3.21	88	8	○	
9	急傾斜地対策事業	上名久井区域 (南部町)	H20	H29	160	施工延長 L=256m 補強土植生法砕工 A=2,800m ²	63.0 %	20	2.05	87	9	○	
10	急傾斜地対策事業	桜田1号区域 (七戸町)	H24	H29	130	施工延長L=367m 法面工7,900m ²	50.3 %	21	2.99	85	10	○	

対応方針欄 ○:継続、-:保留

※1 事業箇所及び全体計画(着手、完了予定、事業費、事業量)等は平成28年度当初予算提案時点のものであり、今後の社会情勢や県の財政状況等(補助事業にあっては、国の採択状況)により変更になる場合があります。

※2 評点は、事業種別ごとの評価基準に基づき算出した点数であり、異種事業間では比較できません。

公共事業継続評価調書(総括表)
(平成27年度実施)

部局・課名 県土整備部 河川砂防課

番号	事業種別 (事業名)	箇所名等 (市町村名)	全体計画				当該年度 までの 進捗率	翌年度 事業費 (百万円)	B/C	評価結果		対応 方針	備考
			着手	完了 (予定)	事業費 (百万円)	事業量 (単位)				評点	順位		
11	急傾斜地対策事業	川守3号区域 (むつ市)	H26	H34	90	施工延長L=100m 法面工A=800㎡	22.8 %	31	2.69	85	11	○	
12	急傾斜地対策事業	本町二丁目区域 (三沢市)	H26	H30	100	施工延長L=127m 法面工A=1,900㎡	43.0 %	21	2.48	85	12	○	
13	急傾斜地対策事業	久保1号区域 (東北町)	H20	H29	210	施工延長L=222m 法面工A=3,530㎡	69.0 %	30	1.70	85	13	○	
14	急傾斜地対策事業	大沢田区域 (十和田市)	H22	H30	224	施工延長L=304m 補強土植生法枠工A=3,730 ㎡	69.8 %	21	1.80	83	14	○	

対応方針欄 ○:継続、-:保留

※1 事業箇所及び全体計画(着手、完了予定、事業費、事業量)等は平成28年度当初予算提案時点のものであり、今後の社会情勢や県の財政状況等(補助事業にあつては、国の採択状況)により変更になる場合があります。

※2 評点は、事業種別ごとの評価基準に基づき算出した点数であり、異種事業間では比較できません。