

公共事業継続評価調書(総括表)
(平成28年度実施)

部局・課名 農林水産部 農村整備課

番号	事業種別 (事業名)	箇所名等 (市町村名)	全体計画				当該年度 までの 進捗率	B/C	評価結果		備考
			着手	完了 (予定)	事業費 (百万 円)	事業量 (単位)			評点	順位	
1	基幹水利施設 ストックマネジメント事業	相坂平幹線用水路 (十和田市、六戸町)	H25	H30	605	用水路 L=2,960m	41.0 %	1.90	89	1	

※1 事業箇所及び全体計画(着手、完了予定、事業費、事業量)等は評価時点のものであり、最終的な事業箇所、全体計画等は今後の予算編成課程で決定されます。
 ※2 事業完了予定年度は、今後の社会情勢や県の財政状況等により変更になる場合があります。
 ※3 評点は、事業種別ごとの評価基準に基づき算出した点数であり、異種事業間では比較できません。

公共事業継続評価調書(総括表)
(平成28年度実施)

部局・課名 農林水産部 農村整備課

番号	事業種別 (事業名)	箇所名等 (市町村名)	全体計画				当該年度 までの 進捗率	B/C	評価結果		備考
			着手	完了 (予定)	事業費 (百万 円)	事業量 (単位)			評点	順位	
1	農業水利施設 保全合理化事業	平川第一 (弘前市、平川市、 大鱗町、田舎館村)	H26	H30	636	用水路 L=2,451m	37.1 %	1.72	97	1	
2	農業水利施設 保全合理化事業	二階堰 (弘前市)	H27	H31	564	用水路 L=1,600m	21.5 %	1.49	94	2	
3	農業水利施設 保全合理化事業	小田川南部 (五所川原市)	H27	H34	3,694	頭首工 N=1箇所 排水機場 N=3箇所 排水路 L=2,391m	10.8 %	1.55	93	3	
4	農業水利施設 保全合理化事業	豊田 (弘前市)	H27	H31	221	用水路 L=1,340m	25.2 %	1.56	90	4	
5	農業水利施設 保全合理化事業	中市筒口 (五戸町)	H28	H30	188	頭首工 N=1箇所	12.8 %	5.44	90	5	

※1 事業箇所及び全体計画(着手、完了予定、事業費、事業量)等は評価時点のものであり、最終的な事業箇所、全体計画等は今後の予算編成課程で決定されます。

※2 事業完了予定年度は、今後の社会情勢や県の財政状況等により変更になる場合があります。

※3 評点は、事業種別ごとの評価基準に基づき算出した点数であり、異種事業間では比較できません。

公共事業継続評価調書(総括表)
(平成28年度実施)

部局・課名 農林水産部 農村整備課

番号	事業種別 (事業名)	箇所名等 (市町村名)	全体計画				当該年度 までの 進捗率	B/C	評価結果		備考
			着手	完了 (予定)	事業費 (百万 円)	事業量 (単位)			評点	順位	
1	経営体育成基盤整備事業	土場川 (七戸町、東北町)	H27	H37	12,515	区画整理 A=484.0ha 用排水機 N=5ヶ所	6.0 %	1.39	95	1	
2	経営体育成基盤整備事業	諏訪沢 (青森市)	H25	H30	1,196	区画整理 A=58.8ha 用水路 L=1.8km	81.7 %	1.24	95	2	
3	経営体育成基盤整備事業	荒川中部 (青森市)	H25	H30	1,198	区画整理 A=60.6ha	70.9 %	1.21	95	3	
4	経営体育成基盤整備事業	八ツ役 (青森市)	H25	H30	674	区画整理 A=39.4ha	81.6 %	1.20	95	4	
5	経営体育成基盤整備事業	福島 (黒石市、藤崎町)	H28	H33	1,068	用排水路 L=31.6km 暗渠排水 A=153.2ha	8.4 %	1.61	93	5	
6	経営体育成基盤整備事業	八幡 (三沢市)	H27	H31	437	区画整理 A=23.6ha	74.4 %	1.50	90	6	
7	経営体育成基盤整備事業	幸畑 (青森市)	H26	H31	737	区画整理 A=42.3ha	50.3 %	1.20	89	7	
8	経営体育成基盤整備事業	十三湖1期 (中泊町)	H27	H33	5,767	区画整理 A=417.2ha	27.5 %	1.19	89	8	
9	経営体育成基盤整備事業	地引 (南部町)	H23	H30	1,793	区画整理 A=79.5ha 揚水機場 N=1ヶ所	74.5 %	1.48	88	9	
10	経営体育成基盤整備事業	小泉 (南部町)	H27	H31	639	区画整理 A=25.1ha	67.6 %	1.11	88	10	

※1 事業箇所及び全体計画(着手、完了予定、事業費、事業量)等は評価時点のものであり、最終的な事業箇所、全体計画等は今後の予算編成課程で決定されます。

※2 事業完了予定年度は、今後の社会情勢や県の財政状況等により変更になる場合があります。

※3 評点は、事業種別ごとの評価基準に基づき算出した点数であり、異種事業間では比較できません。

公共事業継続評価調書(総括表)
(平成28年度実施)

部局・課名 農林水産部 農村整備課

番号	事業種別 (事業名)	箇所名等 (市町村名)	全体計画				当該年度 までの 進捗率	B/C	評価結果		備考
			着手	完了 (予定)	事業費 (百万 円)	事業量 (単位)			評点	順位	
11	経営体育成基盤整備事業	上野 (青森市)	H26	H31	1,038	区画整理 A=58.9ha	42.1 %	1.19	87	11	
12	経営体育成基盤整備事業	磯松 (五所川原市)	H26	H31	682	区画整理 A=32.4ha	46.3 %	1.16	87	12	
13	経営体育成基盤整備事業	黒崎 (深浦町)	H25	H30	619	区画整理 A=24.2ha	67.9 %	1.19	86	13	

※1 事業箇所及び全体計画(着手、完了予定、事業費、事業量)等は評価時点のものであり、最終的な事業箇所、全体計画等は今後の予算編成課程で決定されます。

※2 事業完了予定年度は、今後の社会情勢や県の財政状況等により変更になる場合があります。

※3 評点は、事業種別ごとの評価基準に基づき算出した点数であり、異種事業間では比較できません。

公共事業継続評価調書(総括表)
(平成28年度実施)

部局・課名 農林水産部 農村整備課

番号	事業種別 (事業名)	箇所名等 (市町村名)	全体計画				当該年度 までの 進捗率	B/C	評価結果		備考
			着手	完了 (予定)	事業費 (百万 円)	事業量 (単位)			評点	順位	
1	農業基盤整備促進事業	中岫 (七戸町、東北町)	H27	H30	229	排水路 L=2.0km	19.7 %	1.31	91	1	
2	農業基盤整備促進事業	下田・種原 (十和田市、六戸町)	H28	H30	75	用排水路 L=1.76km	16.0 %	1.60	88	2	

※1 事業箇所及び全体計画(着手、完了予定、事業費、事業量)等は評価時点のものであり、最終的な事業箇所、全体計画等は今後の予算編成課程で決定されます。

※2 事業完了予定年度は、今後の社会情勢や県の財政状況等により変更になる場合があります。

※3 評点は、事業種別ごとの評価基準に基づき算出した点数であり、異種事業間では比較できません。

公共事業継続評価調書(総括表)
(平成28年度実施)

部局・課名 農林水産部 農村整備課

番号	事業種別 (事業名)	箇所名等 (市町村名)	全体計画				当該年度 までの 進捗率	B/C	評価結果		備考
			着手	完了 (予定)	事業費 (百万 円)	事業量 (単位)			評点	順位	
1	農業水利施設魚道整備 促進事業	五戸川 (八戸市、五戸町)	H22	H30	830	魚道工 N= 1 式	85.8 %	-	89	1	
2	農業水利施設魚道整備 促進事業	鱒ヶ沢堰 (鱒ヶ沢町)	H26	H30	219	魚道工 N= 1 式	95.4 %	-	88	2	
3	農業水利施設魚道整備 促進事業	大滝堰 (大鰐町)	H27	H31	143	魚道工 N= 1 式	10.5 %	-	86	3	
4	農業水利施設魚道整備 促進事業	堅田 (田子町)	H27	H30	108	魚道工 N= 1 式	21.3 %	-	79	4	

※1 事業箇所及び全体計画(着手、完了予定、事業費、事業量)等は評価時点のものであり、最終的な事業箇所、全体計画等は今後の予算編成課程で決定されます。

※2 事業完了予定年度は、今後の社会情勢や県の財政状況等により変更になる場合があります。

※3 評点は、事業種別ごとの評価基準に基づき算出した点数であり、異種事業間では比較できません。

公共事業継続評価調書(総括表)
(平成28年度実施)

部局・課名 農林水産部 農村整備課

番号	事業種別 (事業名)	箇所名等 (市町村名)	全体計画				当該年度 までの 進捗率	B/C	評価結果		備考
			着手	完了 (予定)	事業費 (百万 円)	事業量 (単位)			評点	順位	
1	農道整備事業 (広域営農団地農道整備 事業)	西海岸関 (深浦町)	H28	H32	2,625	道路工 L=1,400m	21.6 %	1.23	91	1	
2	農道整備事業 (通作条件整備)	小栗山 (弘前市)	H24	H32	2,619	路面改良 L=3,106m	47.6 %	2.99	90	2	
3	農道整備事業 (通作条件整備)	下田子 (田子町)	H27	H32	210	道路工 L=1,590m	26.0 %	1.43	89	3	
4	農道整備事業 (通作条件整備)	上弥生 (弘前市)	H27	H30	168	道路工 L=1,030m	25.6 %	1.47	88	4	
5	農道整備事業 (通作条件整備)	下湯口・原ヶ平 (弘前市)	H26	H32	1,563	路面改良 L=6,000m	34.7 %	3.33	85	5	
6	農道整備事業 (通作条件整備)	木ノ間 (新郷村)	H28	H31	93	路面改良 L=800m	22.5 %	1.57	84	6	
7	農道整備事業 (通作条件整備)	外の沢 (弘前市)	H26	H32	358	道路工 L=1,637m	34.5 %	1.01	83	7	
8	農道整備事業 (通作条件整備)	馬門 (野辺地町)	H26	H31	336	路面改良 L=2,900m	28.7 %	2.79	82	8	
9	農道整備事業 (通作条件整備)	中野 (鶴田町)	H27	H31	318	路面改良 L=2,637m	29.4 %	1.43	82	9	
10	農道整備事業 (通作条件整備)	津軽北部 (つがる市)	H25	H30	566	路面改良 L=5,200m	63.5 %	1.34	82	10	

※1 事業箇所及び全体計画(着手、完了予定、事業費、事業量)等は評価時点のものであり、最終的な事業箇所、全体計画等は今後の予算編成課程で決定されます。

※2 事業完了予定年度は、今後の社会情勢や県の財政状況等により変更になる場合があります。

※3 評点は、事業種別ごとの評価基準に基づき算出した点数であり、異種事業間では比較できません。

公共事業継続評価調書(総括表)
(平成28年度実施)

部局・課名 農林水産部 農村整備課

番号	事業種別 (事業名)	箇所名等 (市町村名)	全体計画				当該年度 までの 進捗率	B/C	評価結果		備考
			着手	完了 (予定)	事業費 (百万 円)	事業量 (単位)			評点	順位	
11	農道整備事業 (通作条件整備)	東北第1 (東北町)	H26	H30	581	路面改良 L=6,028m	35.6 %	2.76	81	11	
12	農道整備事業 (通作条件整備)	東北第2 (東北町)	H26	H30	716	路面改良 L=9,166m	38.0 %	1.78	81	12	
13	農道整備事業 (農村地域復興再生基盤 総合整備事業)	おいらせ (おいらせ町)	H27	H31	956	路面改良 L=10,789m	38.8 %	4.79	80	13	
14	農道整備事業 (通作条件整備)	五戸台地 (五戸町)	H27	H31	728	路面改良 L=12,234m	15.7 %	1.48	80	14	
15	農道整備事業 (通作条件整備)	丹内 (三戸町)	H26	H30	182	路面改良 L=1,855m	57.3 %	1.91	79	15	
16	農道整備事業 (通作条件整備)	六郷 (黒石市)	H27	H30	297	路面改良 L=4,305m	29.7 %	1.49	78	16	
17	農道整備事業 (通作条件整備)	権現沢 (六戸町)	H26	H30	207	路面改良 L=2,295m	44.5 %	3.21	77	17	
18	農道整備事業 (通作条件整備)	高杉・貝沢 (弘前市)	H27	H31	1,076	路面改良 L=10,388m	16.2 %	2.40	77	18	
19	農道整備事業 (通作条件整備)	八戸南 (八戸市)	H26	H32	751	路面改良 L=7,933m	29.4 %	1.59	77	19	
20	農道整備事業 (通作条件整備)	老部川 (六ヶ所村)	H27	H30	298	路面改良 L=4,072m	19.4 %	1.40	77	20	

※1 事業箇所及び全体計画(着手、完了予定、事業費、事業量)等は評価時点のものであり、最終的な事業箇所、全体計画等は今後の予算編成課程で決定されます。

※2 事業完了予定年度は、今後の社会情勢や県の財政状況等により変更になる場合があります。

※3 評点は、事業種別ごとの評価基準に基づき算出した点数であり、異種事業間では比較できません。

公共事業継続評価調書(総括表)
(平成28年度実施)

部局・課名 農林水産部 農村整備課

番号	事業種別 (事業名)	箇所名等 (市町村名)	全体計画				当該年度 までの 進捗率	B/C	評価結果		備考
			着手	完了 (予定)	事業費 (百万 円)	事業量 (単位)			評点	順位	
21	農道整備事業 (通作条件整備)	南部町 (南部町)	H25	H32	586	路面改良 L=7,772m	41.7 %	1.14	77	21	
22	農道整備事業 (通作条件整備)	庄内第5 (六ヶ所村)	H27	H30	153	道路工 L=1,278m	34.9 %	1.40	76	22	
23	農道整備事業 (農村地域復興再生基盤総 合整備事業)	種 差 (八戸市)	H27	H31	473	路面改良 L=5,057m	43.1 %	1.22	76	23	
24	農道整備事業 (通作条件整備)	階 上 (階上町)	H26	H30	282	路面改良 L=4,399m	57.2 %	1.21	76	24	

※1 事業箇所及び全体計画(着手、完了予定、事業費、事業量)等は評価時点のものであり、最終的な事業箇所、全体計画等は今後の予算編成課程で決定されます。

※2 事業完了予定年度は、今後の社会情勢や県の財政状況等により変更になる場合があります。

※3 評点は、事業種別ごとの評価基準に基づき算出した点数であり、異種事業間では比較できません。

公共事業継続評価調書(総括表) (平成28年度実施)

部局・課名 農林水産部 農村整備課

番号	事業種別 (事業名)	箇所名等 (市町村名)	全体計画				当該年度 までの 進捗率	B/C	評価結果		備考
			着手	完了 (予定)	事業費 (百万 円)	事業量 (単位)			評点	順位	
1	集落基盤整備事業	みさわ (三沢市)	H26	H31	1,083	農用排 L=2,104m、農道 L=7,265m、 集落道 L=591m、 集落防災(防護柵) N=3箇所	27.1 %	2.06	86	1	
2	集落基盤整備事業	六戸 (六戸町)	H23	H31	1,124	農用排 L=3,249m、農道 L=3,019m、 集落道 L= 233m、 集落防災(防護柵) L=1,348m、 集落防災(防火水槽) N=1箇所	71.9 %	1.20	75	2	

※1 事業箇所及び全体計画(着手、完了予定、事業費、事業量)等は評価時点のものであり、最終的な事業箇所、全体計画等は今後の予算編成課程で決定されます。
 ※2 事業完了予定年度は、今後の社会情勢や県の財政状況等により変更になる場合があります。
 ※3 評点は、事業種別ごとの評価基準に基づき算出した点数であり、異種事業間では比較できません。

公共事業継続評価調書(総括表)
(平成28年度実施)

部局・課名 農林水産部 農村整備課

番号	事業種別 (事業名)	箇所名等 (市町村名)	全体計画				当該年度 までの 進捗率	B/C	評価結果		備考
			着手	完了 (予定)	事業費 (百万 円)	事業量 (単位)			評点	順位	
1	中山間地域総合整備事業	ふるさと新郷 (新郷村)	H27	H32	1,992	用排水路 L=9,426m、農道 L=3,469m、 集落道 L=1,255m、集落排水 L=1,251m、 集落安全施設 N=4箇所、 情報基盤施設 N=1式	14.2 %	1.49	94	1	
2	中山間地域総合整備事業	三戸 (三戸町)	H26	H31	1,635	農用排 L=2,201m、農道 L=4,115m、 集道 L=2,451m、営農飲雑 N=1系統、 集排 L=388m、交流施設基盤 N=1箇所	35.8 %	1.40	94	2	
3	中山間地域総合整備事業	七戸 (七戸町)	H26	H31	1,504	農用排 L=7,018m、農道 L=6,864m、 集道 L=668m、集落防災 L=611m	38.0 %	2.19	93	3	
4	中山間地域総合整備事業	下北北部 (大間町、風間浦村、 佐井村)	H25	H31	1,726	農用排 L=1,489m、農道 L=5,420m、 ほ場整備 A=29.2ha、集道 L=1,093m	27.3 %	1.75	90	4	
5	中山間地域総合整備事業	北東北 (東北町)	H27	H32	1,611	用排水路 L=6,299m、 農道 L=6,105m、集落道 L=745m	11.2 %	1.37	89	5	
6	中山間地域総合整備事業	白神2期 (西目屋村)	H28	H33	987	農用排 L=1,737m、農道 L=2,018m、 集落防災 L=1,103m、 交流基盤 N=1箇所	6.9 %	1.22	86	6	

※1 事業箇所及び全体計画(着手、完了予定、事業費、事業量)等は評価時点のものであり、最終的な事業箇所、全体計画等は今後の予算編成課程で決定されます。

※2 事業完了予定年度は、今後の社会情勢や県の財政状況等により変更になる場合があります。

※3 評点は、事業種別ごとの評価基準に基づき算出した点数であり、異種事業間では比較できません。

公共事業継続評価調書(総括表)
(平成28年度実施)

部局・課名 農林水産部 農村整備課

番号	事業種別 (事業名)	箇所名等 (市町村名)	全体計画				当該年度 までの 進捗率	B/C	評価結果		備考
			着手	完了 (予定)	事業費 (百万 円)	事業量 (単位)			評点	順位	
1	湛水防除事業	花切川 (東北町)	H27	H30	997	排水機場 N=2箇所	43.5 %	1.50	86	1	
2	湛水防除事業	日沼 (平川市)	H27	H31	455	排水機場 N=1箇所	24.0 %	1.44	86	2	

※1 事業箇所及び全体計画(着手、完了予定、事業費、事業量)等は評価時点のものであり、最終的な事業箇所、全体計画等は今後の予算編成課程で決定されます。
 ※2 事業完了予定年度は、今後の社会情勢や県の財政状況等により変更になる場合があります。
 ※3 評点は、事業種別ごとの評価基準に基づき算出した点数であり、異種事業間では比較できません。

公共事業継続評価調書(総括表)
(平成28年度実施)

部局・課名 農林水産部 農村整備課

番号	事業種別 (事業名)	箇所名等 (市町村名)	全体計画				当該年度 までの 進捗率	B/C	評価結果		備考
			着手	完了 (予定)	事業費 (百万 円)	事業量 (単位)			評点	順位	
1	ため池等整備事業 (ため池整備)	太郎須田 (横浜町)	H28	H31	195	ため池工 N=1箇所	11.3 %	4.20	94	1	
2	ため池等整備事業 (ため池整備)	穴久保 (南部町)	H27	H30	117	ため池工 N=1箇所	58.1 %	1.14	76	2	

※1 事業箇所及び全体計画(着手、完了予定、事業費、事業量)等は評価時点のものであり、最終的な事業箇所、全体計画等は今後の予算編成課程で決定されます。

※2 事業完了予定年度は、今後の社会情勢や県の財政状況等により変更になる場合があります。

※3 評点は、事業種別ごとの評価基準に基づき算出した点数であり、異種事業間では比較できません。

公共事業継続評価調書(総括表)
(平成28年度実施)

部局・課名 農林水産部 農村整備課

番号	事業種別 (事業名)	箇所名等 (市町村名)	全体計画				当該年度 までの 進捗率	B/C	評価結果		備考
			着手	完了 (予定)	事業費 (百万 円)	事業量 (単位)			評点	順位	
1	ため池等整備事業 (用排水施設整備)	奥入瀬川南岸 (十和田市、八戸市、 六戸町、おいらせ町)	H24	H30	1,613	水路工 L=7,546.0m	61.0 %	1.32	94	1	
2	ため池等整備事業 (用排水施設整備)	三川目 (新郷村)	H28	H34	152	水路工 L=1,519.0m	14.5 %	2.10	91	2	

※1 事業箇所及び全体計画(着手、完了予定、事業費、事業量)等は評価時点のものであり、最終的な事業箇所、全体計画等は今後の予算編成課程で決定されます。

※2 事業完了予定年度は、今後の社会情勢や県の財政状況等により変更になる場合があります。

※3 評点は、事業種別ごとの評価基準に基づき算出した点数であり、異種事業間では比較できません。

公共事業継続評価調書(総括表)
(平成28年度実施)

部局・課名 農林水産部 農村整備課

番号	事業種別 (事業名)	箇所名等 (市町村名)	全体計画				当該年度 までの 進捗率	B/C	評価結果		備考
			着手	完了 (予定)	事業費 (百万 円)	事業量 (単位)			評点	順位	
1	ため池等整備事業 (用排水施設整備(土砂崩壊))	大和沢 (弘前市)	H27	H30	244	水路工 L=600.0m他	69.7 %	3.37	92	1	

※1 事業箇所及び全体計画(着手、完了予定、事業費、事業量)等は評価時点のものであり、最終的な事業箇所、全体計画等は今後の予算編成課程で決定されます。
※2 事業完了予定年度は、今後の社会情勢や県の財政状況等により変更になる場合があります。
※3 評点は、事業種別ごとの評価基準に基づき算出した点数であり、異種事業間では比較できません。

公共事業継続評価調書(総括表)
(平成28年度実施)

部局・課名 農林水産部 農村整備課

番号	事業種別 (事業名)	箇所名等 (市町村名)	全体計画				当該年度 までの 進捗率	B/C	評価結果		備考
			着手	完了 (予定)	事業費 (百万 円)	事業量 (単位)			評点	順位	
1	農地保全整備事業	長峰駒木沢 (大鰐町)	H27	H30	296	農地保全工 N=1式	78.3 %	2.86	84	1	

※1 事業箇所及び全体計画(着手、完了予定、事業費、事業量)等は評価時点のものであり、最終的な事業箇所、全体計画等は今後の予算編成課程で決定されます。

※2 事業完了予定年度は、今後の社会情勢や県の財政状況等により変更になる場合があります。

※3 評点は、事業種別ごとの評価基準に基づき算出した点数であり、異種事業間では比較できません。

公共事業継続評価調書(総括表)
(平成28年度実施)

部局・課名 農林水産部 農村整備課

番号	事業種別 (事業名)	箇所名等 (市町村名)	全体計画				当該年度 までの 進捗率	B/C	評価結果		備考
			着手	完了 (予定)	事業費 (百万 円)	事業量 (単位)			評点	順位	
1	農業用河川工作物 応急対策等事業	鱒ヶ沢堰 (鱒ヶ沢町)	H26	H30	405	頭首工改修 N=1箇所	65.5 %	1.81	98	1	
2	農業用河川工作物 応急対策等事業	津刈1期 (平川市)	H23	H30	746	河川復旧工 1式	92.6 %	1.34	91	2	
3	農業用河川工作物 応急対策等事業	浦田堰 (五戸町)	H27	H30	73	頭首工撤去 N=1式	20.5 %	1.11	89	3	

※1 事業箇所及び全体計画(着手、完了予定、事業費、事業量)等は評価時点のものであり、最終的な事業箇所、全体計画等は今後の予算編成課程で決定されます。

※2 事業完了予定年度は、今後の社会情勢や県の財政状況等により変更になる場合があります。

※3 評点は、事業種別ごとの評価基準に基づき算出した点数であり、異種事業間では比較できません。

公共事業継続評価調書(総括表)
(平成28年度実施)

部局・課名 農林水産部 農村整備課

番号	事業種別 (事業名)	箇所名等 (市町村名)	全体計画				当該年度 までの 進捗率	B/C	評価結果		備考
			着手	完了 (予定)	事業費 (百万 円)	事業量 (単位)			評点	順位	
1	地すべり対策事業	駒木 (大鰐町)	H22	H31	393	地すべり対策工 1式	73.0 %	4.97	85	1	

※1 事業箇所及び全体計画(着手、完了予定、事業費、事業量)等は評価時点のものであり、最終的な事業箇所、全体計画等は今後の予算編成課程で決定されます。

※2 事業完了予定年度は、今後の社会情勢や県の財政状況等により変更になる場合があります。

※3 評点は、事業種別ごとの評価基準に基づき算出した点数であり、異種事業間では比較できません。

公共事業継続評価調書(総括表)
(平成28年度実施)

部局・課名 農林水産部 農村整備課

番号	事業種別 (事業名)	箇所名等 (市町村名)	全体計画				当該年度 までの 進捗率	B/C	評価結果		備考
			着手	完了 (予定)	事業費 (百万 円)	事業量 (単位)			評点	順位	
1	海岸保全施設整備事業	大間越 (深浦町)	H24	H31	1,198	海岸保全施設 N=1式	54.8 %	7.81	90	1	

※1 事業箇所及び全体計画(着手、完了予定、事業費、事業量)等は評価時点のものであり、最終的な事業箇所、全体計画等は今後の予算編成課程で決定されます。
 ※2 事業完了予定年度は、今後の社会情勢や県の財政状況等により変更になる場合があります。
 ※3 評点は、事業種別ごとの評価基準に基づき算出した点数であり、異種事業間では比較できません。

公共事業継続評価調書(総括表)
(平成28年度実施)

部局・課名 農林水産部 農村整備課

番号	事業種別 (事業名)	箇所名等 (市町村名)	全体計画				当該年度 までの 進捗率	B/C	評価結果		備考
			着手	完了 (予定)	事業費 (百万 円)	事業量 (単位)			評点	順位	
1	農村災害対策整備事業	西津軽 (つがる市)	H26	H30	996	水路工 L= 12,178.0m	38.8 %	1.45	90	1	

※1 事業箇所及び全体計画(着手、完了予定、事業費、事業量)等は評価時点のものであり、最終的な事業箇所、全体計画等は今後の予算編成課程で決定されます。
 ※2 事業完了予定年度は、今後の社会情勢や県の財政状況等により変更になる場合があります。
 ※3 評点は、事業種別ごとの評価基準に基づき算出した点数であり、異種事業間では比較できません。