

公共事業継続評価調書(総括表)  
(平成28年度実施)

部局・課名 農林水産部 林政課

番号	事業種別 (事業名)	箇所名等 (市町村名)	全体計画				当該年度 までの 進捗率	翌年度 事業費 (百万 円)	B/C	評価結果		対応 方針	備考
			着手	完了 (予定)	事業費 (百万 円)	事業量 (単位)				評点	順位		
1	山地治山総合対策事業 (復旧治山事業)	切明山下 (平川市)	H26	H30	150	山腹工 A=2.0ha 谷止工 N=1個	82.0 %	0	3.37	91	1	—	国補正予算(県9月補正 で対応)割当地区である ため(H29年度予算を前 倒しで実施)
2	山地治山総合対策事業 (復旧治山事業)	無沢 (弘前市)	H27	H30	100	床固工 N=5個、谷止工 N=1 個、山腹工 A=0.30ha	38.0 %	0	3.05	88	2	—	国補正予算(県9月補正 で対応)割当地区である ため(H29年度予算を前 倒しで実施)
3	山地治山総合対策事業 (復旧治山事業)	黒倉沢 (平川市)	H25	H32	428	山腹工 A=1.91ha	48.8 %	50	2.01	88	3	○	
4	山地治山総合対策事業 (復旧治山事業)	鷲ノ巣 (弘前市)	H26	H30	110	床固工 N=6個 谷止工 N=1個 山腹工 A=0.02ha	38.2 %	17	3.39	88	4	○	
5	山地治山総合対策事業 (復旧治山事業)	西ノ沢 (弘前市)	H26	H30	120	床固工 N=5個、護岸工 L=270m、山腹工 A=0.02ha	39.2 %	22	5.98	85	5	○	
6	山地治山総合対策事業 (復旧治山事業)	稲刈沢川 (弘前市)	H27	H31	140	山腹工 A=0.97ha、床固工 N=5 個、谷止工 N=1個、護岸工 L=40m	12.9 %	20	1.83	84	6	○	
7	山地治山総合対策事業 (復旧治山事業)	浅瀬石山 (黒石市)	H27	H31	250	山腹工 A=1.0ha 谷止工 N=2個	52.4 %	40	1.54	84	7	○	

対応方針欄 ○:継続、—:保留

※1 事業箇所及び全体計画(着手、完了予定、事業費、事業量)等は平成29年度当初予算提案時点のものであり、今後の社会情勢や県の財政状況等(補助事業にあっては、国の採択状況)により変更になる場合があります。

※2 評点は、事業種別ごとの評価基準に基づき算出した点数であり、異種事業間では比較できません。

公共事業継続評価調書(総括表)  
(平成28年度実施)

部局・課名 農林水産部 林政課

番号	事業種別 (事業名)	箇所名等 (市町村名)	全体計画				当該年度 までの 進捗率	翌年度 事業費 (百万 円)	B/C	評価結果		対応 方針	備考
			着手	完了 (予定)	事業費 (百万 円)	事業量 (単位)				評点	順位		
1	山地治山総合対策事業 (地すべり防止事業)	唐竹石倉 (平川市)	H27	H33	444	集水井工 N=1式、ボーリング工 N=1式、アンカー工 N=1式、護 岸工 N=1式、床固工 N=1式	11.3 %	45	2.01	85	1	○	
2	山地治山総合対策事業 (地すべり防止事業)	上長慶平 (深浦町)	H27	H32	557	集水井工 N=8基、集水ボーリング 工 L=6480.0m、ボーリング暗渠工 L=2500.0m、谷止工 N=3個	10.4 %	56	1.36	85	2	○	
3	山地治山総合対策事業 (地すべり防止事業)	長後 (佐井村)	H25	H33	990	集水井工 N=11基、ボーリン グ工 N=1式、杭打工 N=1 式、山腹工 A=0.3ha	34.1 %	125	4.62	84	3	○	
4	山地治山総合対策事業 (地すべり防止事業)	立石 (弘前市)	H26	H32	432	集水井工 N=1式、ボーリン グ工 N=1式、杭打工 N=1 式、治山ダム工 N=1式	29.2 %	48	1.73	78	4	○	

対応方針欄 ○:継続、-:保留

※1 事業箇所及び全体計画(着手、完了予定、事業費、事業量)等は平成29年度当初予算提案時点のものであり、今後の社会情勢や県の財政状況等(補助事業にあっては、国の採択状況)により変更になる場合があります。

※2 評点は、事業種別ごとの評価基準に基づき算出した点数であり、異種事業間では比較できません。

公共事業継続評価調書(総括表)  
(平成28年度実施)

部局・課名 農林水産部 林政課

番号	事業種別 (事業名)	箇所名等 (市町村名)	全体計画				当該年度 までの 進捗率	翌年度 事業費 (百万 円)	B/C	評価結果		対応 方針	備考
			着手	完了 (予定)	事業費 (百万 円)	事業量 (単位)				評点	順位		
9	山地治山総合対策事業 (予防治山事業)	野沢平 (新郷村)	H28	H30	74	山腹工 A=0.23ha	12.2 %	17	8.34	91	1	○	事業計画見直しにより、完了年度延伸のため追加
8	山地治山総合対策事業 (予防治山事業)	沢田 (三戸町)	H28	H30	34	山腹工 A=0.09ha	47.1 %	10	7.48	91	2	○	事業計画見直しにより、完了年度延伸のため追加
1	山地治山総合対策事業 (予防治山事業)	天王沢 (弘前市)	H27	H30	85	山腹工 A=0.35ha 谷止工 N=4個	21.2 %	0	3.59	91	3	—	他地区優先のため (予算枠による)
2	山地治山総合対策事業 (予防治山事業)	本町 (外ヶ浜町)	H26	H30	180	山腹工 A=0.33ha	48.6 %	40	7.17	88	4	○	
3	山地治山総合対策事業 (予防治山事業)	山内 (西目屋村)	H26	H30	79	嵩上工 N=1個、流路工 L=120.0m、山腹工 A=0.20ha	20.3 %	0	1.60	81	5	—	他地区優先のため (予算枠による)
4	山地治山総合対策事業 (予防治山事業)	山田 (弘前市)	H26	H31	80	山腹工 A=0.19ha 谷止工 N=2個	18.8 %	27	1.45	77	6	○	
5	山地治山総合対策事業 (予防治山事業)	大畑沢 (弘前市)	H26	H31	94	床固工 N=6個	19.3 %	0	1.41	77	7	—	他地区優先のため (予算枠による)
6	山地治山総合対策事業 (予防治山事業)	富田 (弘前市)	H26	H31	114	谷止工 N=3個、ボーリング 暗渠工 N=1式、排土工 N=1 式アンカー工 N=1式	24.6 %	55	1.30	77	8	○	
7	山地治山総合対策事業 (予防治山事業)	高館 (黒石市)	H24	H30	200	山腹工 A=0.9ha	60.0 %	0	1.30	77	9	—	他地区優先のため (予算枠による)

対応方針欄 ○:継続、—:保留

※1 事業箇所及び全体計画(着手、完了予定、事業費、事業量)等は平成29年度当初予算提案時点のものであり、今後の社会情勢や県の財政状況等(補助事業にあっては、国の採択状況)により変更になる場合があります。

※2 評点は、事業種別ごとの評価基準に基づき算出した点数であり、異種事業間では比較できません。

公共事業継続評価調書(総括表)  
(平成28年度実施)

部局・課名 農林水産部 林政課

番号	事業種別 (事業名)	箇所名等 (市町村名)	全体計画				当該年度 までの 進捗率	翌年度 事業費 (百万 円)	B/C	評価結果		対応 方針	備考
			着手	完了 (予定)	事業費 (百万 円)	事業量 (単位)				評点	順位		
2	防災林造成事業 (海岸防災林造成事業)	塩釜 (三沢市)	H24	H30	320	植栽工A=9.09ha,静砂工L=16,545m,下 刈工A=2.12ha,整理伐A=5.78ha,樹下植 栽工A=0.33ha	53.1 %	140	9.00	91	1	○	
4	防災林造成事業 (海岸防災林造成事業)	深沢 (おいらせ町)	H24	H32	953	防風工L=3,722m,静砂工L=29,665m,植 栽工A=212.45ha,下刈工A=31.03ha,整 理伐A=7.18ha,水路工L=53m,植栽工 L=2,180m	57.0 %	160	4.24	91	2	○	
5	防災林造成事業 (海岸防災林造成事業)	淋代 (三沢市)	H24	H30	801	防潮護岸工嵩上工L=870m,防潮護岸 工L=202.4m,水路工L=53m,植栽工 A=11.12ha,静砂工L=19,783m,下刈工 A=0.21ha,整理伐A=0.51ha	16.4 %	240	2.77	91	3	○	
6	防災林造成事業 (海岸防災林造成事業)	通行道 (五所川原市)	H24	H30	766	防風工 L=2539.0m、静砂工 L=15198.0m、植栽工 A=2.32ha、防潮護岸工・消波工・人工砂丘 L=115.0m、消波工(嵩上げ)L=757.6m、覆砂工 L=947.5m	50.5 %	85	2.25	90	4	○	
7	防災林造成事業 (海岸防災林造成事業)	二川目 (おいらせ町)	H24	H32	350	植栽工A=7.24ha,静砂工L=15,512m,下 刈工A=13.16ha,整理伐A=8.65ha,樹下 植栽工A=4.82ha	37.4 %	58	13.80	86	5	○	
1	防災林造成事業 (海岸防災林造成事業)	細谷 (三沢市)	H24	H31	468	防潮護岸工L=227.0m,植栽工A=6.20ha, 静砂工L=8,737m,下刈工A=4.87ha,整理 伐A=1.52ha	36.3 %	162	3.39	86	6	○	
10	防災林造成事業 (海岸防災林造成事業)	磯野 (五所川原市)	H24	H32	205	防風工 L=846.0m、静砂工 L=3724.0m、植栽工 A=1.01ha、根固工 (嵩上げ)L=628.0m、覆砂工L=1267.0 m	17.6 %	50	2.16	85	7	○	
9	防災林造成事業 (海岸防災林造成事業)	野牛川 (東通村)	H25	H30	702	根固工 L=1,800m	32.6 %	0	2.82	86	8	—	他地区優先のため (予算枠による)
11	防災林造成事業 (海岸防災林造成事業)	神山 (つがる市)	H27	H30	141	防風工 L=638.0m 森林造成工 A=1.41ha	23.4 %	24	1.33	77	9	○	
12	防災林造成事業 (海岸防災林造成事業)	若草 (つがる市)	H28	H31	154	防風工 L=7,666.0m 植栽工 A=2.68ha	37.7 %	36	1.41	77	10	○	

対応方針欄 ○:継続、—:保留

※1 事業箇所及び全体計画(着手、完了予定、事業費、事業量)等は平成29年度当初予算提案時点のものであり、今後の社会情勢や県の財政状況等(補助事業にあっては、国の採択状況)により変更になる場合があります。

※2 評点は、事業種別ごとの評価基準に基づき算出した点数であり、異種事業間では比較できません。

公共事業継続評価調書(総括表)  
(平成28年度実施)

部局・課名 農林水産部 林政課

番号	事業種別 (事業名)	箇所名等 (市町村名)	全体計画				当該年度 までの 進捗率	翌年度 事業費 (百万 円)	B/C	評価結果		対応 方針	備考
			着手	完了 (予定)	事業費 (百万 円)	事業量 (単位)				評点	順位		
1	水源地域等保安林整備事業 (水源森林再生対策事業)	滝ノ又 (田子町)	H28	H32	274	森林整備 A=208ha 作業道 L=8,050m 溪間工 N=4基、山腹工 N=1式	19.0 %	52	6.37	95	1	○	
3	水源地域等保安林整備事業 (県営水源森林再生対策事業)	小金石 (中泊町)	H26	H32	400	森林整備工 A=185.41ha 作業道 L=2,679.4m 山腹工 N=1式	41.0 %	58	7.16	93	2	○	事業計画見直しに より、完了年度延 伸のため追加
2	水源地域等保安林整備事業 (県営水源森林再生対策事業)	影日 (五所川原市)	H24	H30	512	森林整備工 A=143.19ha 作業道 L=7,988.8m 溪間工 N=4個	74.6 %	42	3.17	88	3	○	

対応方針欄 ○:継続、-:保留

※1 事業箇所及び全体計画(着手、完了予定、事業費、事業量)等は平成29年度当初予算提案時点のものであり、今後の社会情勢や県の財政状況等(補助事業にあっては、国の採択状況)により変更になる場合があります。

※2 評点は、事業種別ごとの評価基準に基づき算出した点数であり、異種事業間では比較できません。

公共事業継続評価調書(総括表)  
(平成28年度実施)

部局・課名 農林水産部 林政課

番号	事業種別 (事業名)	箇所名等 (市町村名)	全体計画				当該年度 までの 進捗率	翌年度 事業費 (百万 円)	B/C	評価結果		対応 方針	備考
			着手	完了 (予定)	事業費 (百万 円)	事業量 (単位)				評点	順位		
1	水源地域等保安林整備事業 (奥地保安林保全緊急対策事業)	西松倉沢 (平内町)	H25	H31	196	森林整備 N=116.33ha	36.9 %	0	16.98	91	1	—	他地区優先のため (予算枠による)
2	水源地域等保安林整備事業 (奥地保安林保全緊急対策事業)	鶴ヶ坂山 (青森市)	H24	H30	286	森林整備 A=126.47ha 山腹工 A=0.27ha	77.5 %	0	4.28	86	2	—	他地区優先のため (予算枠による)
3	水源地域等保安林整備事業 (奥地保安林保全緊急対策事業)	内真部山 (青森市)	H26	H30	81	森林整備 A=50.51ha	25.3 %	0	2.81	83	3	—	他地区優先のため (予算枠による)

対応方針欄 ○:継続、—:保留

※1 事業箇所及び全体計画(着手、完了予定、事業費、事業量)等は平成29年度当初予算提案時点のものであり、今後の社会情勢や県の財政状況等(補助事業にあっては、国の採択状況)により変更になる場合があります。

※2 評点は、事業種別ごとの評価基準に基づき算出した点数であり、異種事業間では比較できません。

公共事業継続評価調書(総括表)  
(平成28年度実施)

部局・課名 農林水産部 林政課

番号	事業種別 (事業名)	箇所名等 (市町村名)	全体計画				当該年度 までの 進捗率	翌年度 事業費 (百万 円)	B/C	評価結果		対応 方針	備考
			着手	完了 (予定)	事業費 (百万 円)	事業量 (単位)				評点	順位		
1	水源地域等保安林整備事業 (保安林改良事業)	物見平 (東通村)	H26	H30	31	植栽工 N=1式、盛土工 N=1 式、整理伐 A=3.60ha、 簡易治山施設 L=564.57m	38.7 %	0	12.18	86	1	—	他地区優先のため (予算枠による)

対応方針欄 ○:継続、-:保留

※1 事業箇所及び全体計画(着手、完了予定、事業費、事業量)等は平成29年度当初予算提案時点のものであり、今後の社会情勢や県の財政状況等(補助事業にあっては、国の採択状況)により変更になる場合があります。

※2 評点は、事業種別ごとの評価基準に基づき算出した点数であり、異種事業間では比較できません。

公共事業継続評価調書(総括表)  
(平成28年度実施)

部局・課名 農林水産部 林政課

番号	事業種別 (事業名)	箇所名等 (市町村名)	全体計画				当該年度 までの 進捗率	翌年度 事業費 (百万 円)	B/C	評価結果		対応 方針	備考
			着手	完了 (予定)	事業費 (百万 円)	事業量 (単位)				評点	順位		
1	林道事業 (育成林整備事業)	黒崎大間越線 (深浦町)	H22	H31	1,300	林道開設 L=7,249.0m	52.0 %	61	1.65	86	1	○	

対応方針欄 ○:継続、-:保留

※1 事業箇所及び全体計画(着手、完了予定、事業費、事業量)等は平成29年度当初予算提案時点のものであり、今後の社会情勢や県の財政状況等(補助事業にあっては、国の採択状況)により変更になる場合があります。

※2 評点は、事業種別ごとの評価基準に基づき算出した点数であり、異種事業間では比較できません。