

公共事業継続評価調書(総括表)  
(平成28年度実施)

部局・課名 農林水産部 水産局 漁港漁場整備課

番号	事業種別 (事業名)	箇所名等 (市町村名)	全体計画				当該年度 までの 進捗率	翌年度 事業費 (百万 円)	B/C	評価結果		対応 方針	備考
			着手	完了 (予定)	事業費 (百万 円)	事業量 (単位)				評点	順位		
1	水産流通基盤整備事業	八戸地区 (八戸市)	H14	H30	17,304	八戸漁港 -6m岸壁 L=150m 外	77.4 %	596	1.39	91	1	○	
2	水産流通基盤整備事業	三沢地区 (三沢市)	H28	H32	2,600	三沢漁港 -3m岸壁 L=200m 外	15.0 %	400	1.32	89	2	○	

対応方針欄 ○:継続、-:保留

※1 事業箇所及び全体計画(着手、完了予定、事業費、事業量)等は平成29年度当初予算提案時点のものであり、今後の社会情勢や県の財政状況等(補助事業にあっては、国の採択状況)により変更になる場合があります。

※2 評点は、事業種別ごとの評価基準に基づき算出した点数であり、異種事業間では比較できません。

公共事業継続評価調書(総括表)  
(平成28年度実施)

部局・課名 農林水産部 水産局 漁港漁場整備課

番号	事業種別 (事業名)	箇所名等 (市町村名)	全体計画				当該年度 までの 進捗率	翌年度 事業費 (百万 円)	B/C	評価結果		対応 方針	備考
			着手	完了 (予定)	事業費 (百万 円)	事業量 (単位)				評点	順位		
1	水産生産基盤整備事業	尻屋地区 (東通村)	H24	H33	2,200	尻屋漁港 第2北防波堤 L=100m 外	68.2 %	300	1.37	91	1	○	
2	水産生産基盤整備事業	岩崎地区 (深浦町)	H28	H32	1,700	岩崎地区 第2南防波堤 L=192m 外	7.4 %	150	1.50	87	2	○	

対応方針欄 ○:継続、-:保留

※1 事業箇所及び全体計画(着手、完了予定、事業費、事業量)等は平成29年度当初予算提案時点のものであり、今後の社会情勢や県の財政状況等(補助事業にあっては、国の採択状況)により変更になる場合があります。

※2 評点は、事業種別ごとの評価基準に基づき算出した点数であり、異種事業間では比較できません。

公共事業継続評価調書(総括表)  
(平成28年度実施)

部局・課名 農林水産部 水産局 漁港漁場整備課

番号	事業種別 (事業名)	箇所名等 (市町村名)	全体計画				当該年度 までの 進捗率	翌年度 事業費 (百万 円)	B/C	評価結果		対応 方針	備考
			着手	完了 (予定)	事業費 (百万 円)	事業量 (単位)				評点	順位		
1	水産環境整備事業	日本海北部地区 (中泊町)	H26	H34	3,570	小泊漁場他 増殖場A=25.3ha 小泊漁場 魚礁V=30,227.55空m <sup>3</sup>	19.8 %	520	1.56	90	1	○	
2	水産環境整備事業	今別地区 (今別町、大間町)	H23	H30	2,303	今別東部漁場 増殖場A=13.56ha 大間漁場他 魚礁V=71,916.2空m <sup>3</sup>	90.7 %	164	1.82	89	2	○	
3	水産環境整備事業	赤石・風合瀬地区 (深浦町)	H23	H30	2,329	赤石漁場他 増殖場A=4.68ha 深浦漁場 魚礁V=30,227.55空m <sup>3</sup>	97.9 %	30	1.69	89	3	○	
4	水産環境整備事業	三八地区 (三沢市、八戸市)	H23	H31	1,601	八戸南浜漁場他 増殖場A=3.0ha 三沢漁場 魚礁 V=68,325.6空m <sup>3</sup>	63.0 %	287	1.37	89	4	○	
5	水産環境整備事業	太平洋北部地区 (東通村)	H26	H32	1,900	尻労漁場他 増殖場A=62.94ha 小田野沢・白糠漁場 魚礁V=30,000空m <sup>3</sup>	47.4 %	158	1.29	87	5	○	

対応方針欄 ○:継続、-:保留

※1 事業箇所及び全体計画(着手、完了予定、事業費、事業量)等は平成29年度当初予算提案時点のものであり、今後の社会情勢や県の財政状況等(補助事業にあっては、国の採択状況)により変更になる場合があります。

※2 評点は、事業種別ごとの評価基準に基づき算出した点数であり、異種事業間では比較できません。

公共事業継続評価調書(総括表)  
(平成28年度実施)

部局・課名 農林水産部 水産局 漁港漁場整備課

番号	事業種別 (事業名)	箇所名等 (市町村名)	全体計画				当該年度 までの 進捗率	翌年度 事業費 (百万 円)	B/C	評価結果		対応 方針	備考
			着手	完了 (予定)	事業費 (百万 円)	事業量 (単位)				評点	順位		
1	水産物供給基盤機能保全事業	白糠地区 (東通村・六ヶ所村)	H23	H31	1,290	白糠漁港 泊北防波堤 L=127m 外	42.5 %	85	—	89	1	○	
2	水産物供給基盤機能保全事業	三沢地区 (三沢市)	H23	H30	800	三沢漁港 護岸 L=147m 外	83.8 %	20	—	88	2	○	
3	水産物供給基盤機能保全事業	岩崎地区 (深浦町)	H24	H32	390	岩崎漁港 -4.0m岸壁 L=117m 外	76.1 %	30	—	87	3	○	
4	水産物供給基盤機能保全事業	十三地区 (五所川原市)	H24	H31	110	十三漁港 東防波堤 L=59m 外	27.3 %	20	—	87	4	○	
5	水産物供給基盤機能保全事業	小泊(下前)地区 (中泊町)	H23	H32	701	小泊(下前)漁港 第3東防波堤 L=270m 外	95.7 %	80	—	86	5	○	
6	水産物供給基盤機能保全事業	八戸地区 (八戸市)	H23	H30	1,375	八戸漁港 -4.5m岸壁L=950m 外	64.1 %	120	—	86	6	○	
7	水産物供給基盤機能保全事業	尻屋地区 (東通村)	H27	H32	300	尻屋漁港 東防波堤 L=133m 外	51.0 %	80	—	86	7	○	
8	水産物供給基盤機能保全事業	鱈ヶ沢地区 (鱈ヶ沢町)	H24	H30	185	鱈ヶ沢漁港 東突堤 L=81m 外	59.5 %	0	—	85	8	—	当漁港の他事業 (地震津波対策)を 優先
9	水産物供給基盤機能保全事業	百石地区 (おいらせ町)	H27	H31	100	百石漁港 -3.0m航路 A=13,280㎡ 外	40.0 %	50	—	85	9	○	
10	水産物供給基盤機能保全事業	北金ヶ沢地区 (深浦町)	H24	H30	232	北金ヶ沢漁港 北防波堤 L=441m 外	60.5 %	20	—	84	10	○	

対応方針欄 ○:継続、—:保留

※1 事業箇所及び全体計画(着手、完了予定、事業費、事業量)等は平成29年度当初予算提案時点のものであり、今後の社会情勢や県の財政状況等(補助事業にあっては、国の採択状況)により変更になる場合があります。

※2 評点は、事業種別ごとの評価基準に基づき算出した点数であり、異種事業間では比較できません。

公共事業継続評価調書(総括表)  
(平成28年度実施)

部局・課名 農林水産部 水産局 漁港漁場整備課

番号	事業種別 (事業名)	箇所名等 (市町村名)	全体計画				当該年度 までの 進捗率	翌年度 事業費 (百万 円)	B/C	評価結果		対応 方針	備考
			着手	完了 (予定)	事業費 (百万 円)	事業量 (単位)				評点	順位		
11	水産物供給基盤機能保全事業	小泊(小泊)地区 (中泊町)	H24	H32	1,284	小泊(小泊)漁港 -4m岸壁 L=269m 外	28.6 %	0	-	84	11	-	当漁港の他事業 (地震津波対策)を 優先
12	水産物供給基盤機能保全事業	大畑地区 (むつ市)	H24	H33	1,464	大畑漁港 北防波堤 L=123m 外	28.3 %	50	-	84	12	○	
13	水産物供給基盤機能保全事業	一本木地区 (今別町)	H26	H33	800	一本木漁港 北防波堤 L=235m 外	20.0 %	90	-	84	13	○	
14	水産物供給基盤機能保全事業	小舟渡地区 (階上町)	H27	H32	334	小舟渡地区 B護岸 L=75m 外	30.8 %	50	-	80	14	○	
15	水産物供給基盤機能保全事業	正津川地区 (むつ市)	H27	H32	640	正津川漁港 西防波堤 L=132m 外	25.5 %	190	-	80	15	○	
16	水産物供給基盤機能保全事業	下手浜地区 (大間町)	H26	H30	251	下手浜漁港 東防波堤 L=170m 外	59.6 %	80	-	79	16	○	
17	水産物供給基盤機能保全事業	牛滝地区 (佐井村)	H26	H31	277	牛滝漁港 臨港道路 L=365m 外	50.5 %	40	-	79	17	○	

対応方針欄 ○:継続、-:保留

※1 事業箇所及び全体計画(着手、完了予定、事業費、事業量)等は平成29年度当初予算提案時点のものであり、今後の社会情勢や県の財政状況等(補助事業にあっては、国の採択状況)により変更になる場合があります。

※2 評点は、事業種別ごとの評価基準に基づき算出した点数であり、異種事業間では比較できません。

公共事業継続評価調書(総括表)  
(平成28年度実施)

部局・課名 農林水産部 水産局 漁港漁場整備課

番号	事業種別 (事業名)	箇所名等 (市町村名)	全体計画				当該年度 までの 進捗率	翌年度 事業費 (百万 円)	B/C	評価結果		対応 方針	備考
			着手	完了 (予定)	事業費 (百万 円)	事業量 (単位)				評点	順位		
1	漁港施設機能強化事業	青森県地区 (三沢市ほか)	H23	H30	5,697	三沢漁港 B突堤 L=90m 外	53.2 %	450	—	84	1	○	
2	漁港施設機能強化事業	北金ヶ沢地区 (深浦町)	H28	H30	460	北金ヶ沢漁港 第2北防波堤 L=130m 外	17.4 %	100	1.74	84	2	○	
3	漁港施設機能強化事業	百石地区 (おいらせ町)	H27	H31	1,900	百石漁港 南防波堤 L=110m 外	32.1 %	400	1.26	82	3	○	
4	漁港施設機能強化事業	易国間地区 (風間浦村)	H26	H31	1,200	易国間漁港 東防波堤 L=400m	41.7 %	188	1.28	78	4	○	

対応方針欄 ○:継続、-:保留

※1 事業箇所及び全体計画(着手、完了予定、事業費、事業量)等は平成29年度当初予算提案時点のものであり、今後の社会情勢や県の財政状況等(補助事業にあっては、国の採択状況)により変更になる場合があります。

※2 評点は、事業種別ごとの評価基準に基づき算出した点数であり、異種事業間では比較できません。

公共事業継続評価調書(総括表)  
(平成28年度実施)

部局・課名 農林水産部 水産局 漁港漁場整備課

番号	事業種別 (事業名)	箇所名等 (市町村名)	全体計画				当該年度 までの 進捗率	翌年度 事業費 (百万 円)	B/C	評価結果		対応 方針	備考
			着手	完了 (予定)	事業費 (百万 円)	事業量 (単位)				評点	順位		
1	漁港関連道整備事業	野牛地区 (東通村)	H24	H30	200	野牛漁港 関連道 L=700m	98.8 %	70	—	87	1	○	
2	漁港関連道整備事業	十三地区 (五所川原市)	H27	H31	300	十三漁港 関連道 L=275m	16.7 %	20	—	82	2	○	

対応方針欄 ○:継続、—:保留

※1 事業箇所及び全体計画(着手、完了予定、事業費、事業量)等は平成29年度当初予算提案時点のものであり、今後の社会情勢や県の財政状況等(補助事業にあっては、国の採択状況)により変更になる場合があります。

※2 評点は、事業種別ごとの評価基準に基づき算出した点数であり、異種事業間では比較できません。

公共事業継続評価調書(総括表)  
(平成28年度実施)

部局・課名 農林水産部 水産局 漁港漁場整備課

番号	事業種別 (事業名)	箇所名等 (市町村名)	全体計画				当該年度 までの 進捗率	翌年度 事業費 (百万 円)	B/C	評価結果		対応 方針	備考
			着手	完了 (予定)	事業費 (百万 円)	事業量 (単位)				評点	順位		
1	港整備交付金事業	奥戸漁港 (大間町)	H26	H30	800	奥戸漁港 北防波堤 L=200m 外	51.3 %	220	-	80	1	○	

対応方針欄 ○:継続、-:保留

※1 事業箇所及び全体計画(着手、完了予定、事業費、事業量)等は平成29年度当初予算提案時点のものであり、今後の社会情勢や県の財政状況等(補助事業にあっては、国の採択状況)により変更になる場合があります。

※2 評点は、事業種別ごとの評価基準に基づき算出した点数であり、異種事業間では比較できません。



公共事業継続評価調書(総括表)  
(平成28年度実施)

部局・課名 農林水産部 水産局 漁港漁場整備課

番号	事業種別 (事業名)	箇所名等 (市町村名)	全体計画				当該年度 までの 進捗率	翌年度 事業費 (百万 円)	B/C	評価結果		対応 方針	備考
			着手	完了 (予定)	事業費 (百万 円)	事業量 (単位)				評点	順位		
1	漁村再生交付金事業	茂浦地区 (平内町)	H27	H30	200	茂浦漁港 護岸 L=110m 外	57.2 %	80	-	84	1	○	

対応方針欄 ○:継続、-:保留

※1 事業箇所及び全体計画(着手、完了予定、事業費、事業量)等は平成29年度当初予算提案時点のものであり、今後の社会情勢や県の財政状況等(補助事業にあっては、国の採択状況)により変更になる場合があります。

※2 評点は、事業種別ごとの評価基準に基づき算出した点数であり、異種事業間では比較できません。

公共事業継続評価調書(総括表)  
(平成28年度実施)

部局・課名 農林水産部 水産局 漁港漁場整備課

番号	事業種別 (事業名)	箇所名等 (市町村名)	全体計画				当該年度 までの 進捗率	翌年度 事業費 (百万 円)	B/C	評価結果		対応 方針	備考
			着手	完了 (予定)	事業費 (百万 円)	事業量 (単位)				評点	順位		
1	海岸保全施設整備事業 (高潮対策事業)	一本木漁港海岸 (今別町)	H26	H30	1,600	離岸堤 L=490m 護岸 L=942m	4.4 %	100	-	98	1	○	

対応方針欄 ○:継続、-:保留

※1 事業箇所及び全体計画(着手、完了予定、事業費、事業量)等は平成29年度当初予算提案時点のものであり、今後の社会情勢や県の財政状況等(補助事業にあっては、国の採択状況)により変更になる場合があります。

※2 評点は、事業種別ごとの評価基準に基づき算出した点数であり、異種事業間では比較できません。