

公共事業継続評価調書(総括表)
(平成28年度実施)

部局・課名 県土整備部 建築住宅課

番号	事業種別 (事業名)	箇所名等 (市町村名)	全体計画				当該年度 までの 進捗率	翌年度 事業費 (百万円)	B/C	評価結果		対応 方針	備考
			着手	完了 (予定)	事業費 (百万円)	事業量 (単位)				評点	順位		
1	公営住宅等整備事業(建替)	小柳団地 (青森市)	H24	H33	7,875	・県営住宅(304戸)、駐車場 及び附帯施設の整備 ・既存住宅の除却(288戸)	46.41 %	827	1.05	98	1	○	

対応方針欄 ○:継続、-:保留

※1 事業箇所及び全体計画(着手、完了予定、事業費、事業量)等は平成29年度当初予算提案時点のものであり、今後の社会情勢や県の財政状況等(補助事業にあっては、国の採択状況)により変更になる場合があります。

※2 評点は、事業種別ごとの評価基準に基づき算出した点数であり、異種事業間では比較できません。