

公共事業継続評価調書(総括表)  
(平成29年度実施)

部局・課名 農林水産部 水産局 漁港漁場整備課

番号	事業種別 (事業名)	箇所名等 (市町村名)	全体計画				当該年度 までの 進捗率	翌年度 事業費 (百万 円)	B/C	評価結果		対応 方針	備考
			着手	完了 (予定)	事業費 (百万 円)	事業量 (単位)				評点	順位		
1	水産流通基盤整備事業	三沢地区 (三沢市)	H28	H32	2,600	三沢漁港 -3m岸壁 L=200m 外	36.8 %	1,040	1.32	87	1	○	
2	水産流通基盤整備事業	小泊地区 (中泊町)	H29	H38	6,400	小泊漁港 北防波堤 L=624.8m 外	7.5 %	300	1.13	85	2	○	

対応方針欄 ○:継続、-:保留

※1 事業箇所及び全体計画(着手、完了予定、事業費、事業量)等は平成30年度当初予算提案時点のものであり、今後の社会情勢や県の財政状況等(補助事業にあっては、国の採択状況)により変更になる場合があります。

※2 評点は、事業種別ごとの評価基準に基づき算出した点数であり、異種事業間では比較できません。

公共事業継続評価調書(総括表)  
(平成29年度実施)

部局・課名 農林水産部 水産局 漁港漁場整備課

番号	事業種別 (事業名)	箇所名等 (市町村名)	全体計画				当該年度 までの 進捗率	翌年度 事業費 (百万 円)	B/C	評価結果		対応 方針	備考
			着手	完了 (予定)	事業費 (百万 円)	事業量 (単位)				評点	順位		
1	水産環境整備事業	日本海北部地区 (五所川原市、つ がる市、中泊町)	H26	H34	3,570	小泊漁場他 増殖場A=25.3ha 小泊漁場 魚礁V=30,227.55空m <sup>3</sup>	33.9 %	450	1.56	91	1	○	
2	水産環境整備事業	今別地区 (今別町、 大間町)	H23	H32	2,351	今別東部漁場 増殖場A=13.56ha 大間漁場他 魚礁V=71,916.2空m <sup>3</sup>	94.9 %	7	1.82	89	2	○	
3	水産環境整備事業	三八地区 (八戸市、 三沢市)	H23	H31	1,601	八戸南浜漁場他 増殖場A=3.0ha 三沢漁場 魚礁 V=68,325.6空m <sup>3</sup>	89.2 %	150	1.37	89	3	○	
4	水産環境整備事業	青森県陸奥湾 (青森市、むつ市、平 内町、蓬田村、野辺 地町、横浜町)	H29	H35	3,515	陸奥湾南部漁場他 増殖場A=77ha 陸奥湾南部漁場他 魚礁V=35,200空 m <sup>3</sup>	2.9 %	330	1.34	89	4	○	
5	水産環境整備事業	太平洋北部 地区 (東通村)	H26	H34	1,900	尻労漁場他 増殖場A=62.94ha 小田野沢・白糠漁場 魚礁V=30,000空 m <sup>3</sup>	83.1 %	220	1.29	86	5	○	

対応方針欄 ○:継続、-:保留

※1 事業箇所及び全体計画(着手、完了予定、事業費、事業量)等は平成30年度当初予算提案時点のものであり、今後の社会情勢や県の財政状況等(補助事業にあっては、国の採択状況)により変更になる場合があります。

※2 評点は、事業種別ごとの評価基準に基づき算出した点数であり、異種事業間では比較できません。

公共事業継続評価調書(総括表)  
(平成29年度実施)

部局・課名 農林水産部 水産局 漁港漁場整備課

番号	事業種別 (事業名)	箇所名等 (市町村名)	全体計画				当該年度 までの 進捗率	翌年度 事業費 (百万 円)	B/C	評価結果		対応 方針	備考
			着手	完了 (予定)	事業費 (百万 円)	事業量 (単位)				評点	順位		
1	水産生産基盤整備事業	尻屋地区 (東通村)	H24	H33	2,200	尻屋漁港 第2北防波堤 L=100m 外	61.7 %	180	1.37	91	1	○	
2	水産生産基盤整備事業	岩崎地区 (深浦町)	H28	H32	1,700	岩崎漁港 第2南防波堤 L=192m 外	13.8 %	110	1.50	87	2	○	
3	水産生産基盤整備事業	野辺地地区 (野辺地町)	H29	H33	2,450	野辺地漁港 第2北防波堤 L=215m 外	10.6 %	140	1.22	86	3	○	

対応方針欄 ○:継続、-:保留

※1 事業箇所及び全体計画(着手、完了予定、事業費、事業量)等は平成30年度当初予算提案時点のものであり、今後の社会情勢や県の財政状況等(補助事業にあっては、国の採択状況)により変更になる場合があります。

※2 評点は、事業種別ごとの評価基準に基づき算出した点数であり、異種事業間では比較できません。

公共事業継続評価調書(総括表)  
(平成29年度実施)

部局・課名 農林水産部 水産局 漁港漁場整備課

番号	事業種別 (事業名)	箇所名等 (市町村名)	全体計画				当該年度 までの 進捗率	翌年度 事業費 (百万 円)	B/C	評価結果		対応 方針	備考
			着手	完了 (予定)	事業費 (百万 円)	事業量 (単位)				評点	順位		
1	水産物供給基盤機能保全 事業	小泊(下前) 地区 (中泊町)	H23	H32	860	小泊(下前)漁港 第3東防波堤 L=278m 外	85.0 %	80	—	88	1	○	
2	水産物供給基盤機能保全 事業	三沢地区 (三沢市)	H23	H32	900	三沢漁港 護岸 L=147m	76.7 %	20	—	88	2	○	
3	水産物供給基盤機能保全 事業	岩崎地区 (深浦町)	H24	H32	670	岩崎漁港 -4.0m岸壁 L=110m 外	47.7 %	30	—	87	3	○	
4	水産物供給基盤機能保全 事業	白糠地区 (東通村、 六ヶ所村)	H23	H31	1,290	白糠漁港 泊北防波堤 L=127m 外	47.6 %	35	—	87	4	○	
5	水産物供給基盤機能保全 事業	十三地区 (五所川原市)	H24	H33	160	十三漁港 東防波堤 L=154m 外	30.4 %	60	—	87	5	○	
6	水産物供給基盤機能保全 事業	尻屋地区 (東通村)	H27	H32	300	尻屋漁港 東防波堤 L=133m 外	62.6 %	65	—	86	6	○	
7	水産物供給基盤機能保全 事業	八戸地区 (八戸市)	H23	H32	1,699	八戸漁港 -4.5m岸壁 L=950m 外	57.7 %	60	—	86	7	○	
8	水産物供給基盤機能保全 事業	小泊(小泊) 地区 (中泊町)	H24	H32	1,284	小泊(小泊)漁港 -4m岸壁 L=583m 外	55.3 %	10	—	86	8	○	
9	水産物供給基盤機能保全 事業	今別地区 (今別町)	H24	H31	312	今別漁港 北防波堤 L=339m 外	90.7 %	14	—	85	9	○	
10	水産物供給基盤機能保全 事業	鱒ヶ沢地区 (鱒ヶ沢町)	H24	H33	773	鱒ヶ沢漁港 第2東防波堤 L=874m 外	50.3 %	40	—	85	10	○	

対応方針欄 ○:継続、—:保留

※1 事業箇所及び全体計画(着手、完了予定、事業費、事業量)等は平成30年度当初予算提案時点のものであり、今後の社会情勢や県の財政状況等(補助事業にあっては、国の採択状況)により変更になる場合があります。

※2 評点は、事業種別ごとの評価基準に基づき算出した点数であり、異種事業間では比較できません。

公共事業継続評価調書(総括表)  
(平成29年度実施)

部局・課名 農林水産部 水産局 漁港漁場整備課

番号	事業種別 (事業名)	箇所名等 (市町村名)	全体計画				当該年度 までの 進捗率	翌年度 事業費 (百万 円)	B/C	評価結果		対応 方針	備考
			着手	完了 (予定)	事業費 (百万 円)	事業量 (単位)				評点	順位		
11	水産物供給基盤機能保全 事業	一本木地区 (今別町)	H26	H33	820	一本木漁港 北防波堤 L=235m 外	22.9 %	69	—	84	11	○	
12	水産物供給基盤機能保全 事業	大畑地区 (むつ市)	H24	H32	1,464	大畑漁港 北防波堤 L=123m 外	22.2 %	40	—	84	12	○	
13	水産物供給基盤機能保全 事業	野牛地区 (東通村)	H29	H33	186	野牛漁港 突堤 L=62.1m 外	16.1 %	20	—	84	13	○	
14	水産物供給基盤機能保全 事業	後潟地区 (青森市)	H26	H31	287	後潟漁港 突堤 L=20m 外	72.1 %	40	—	82	14	○	
15	水産物供給基盤機能保全 事業	百石地区 (おいらせ町)	H27	H31	220	百石漁港 -3.0m航路 A=13,280m <sup>2</sup> 外	54.5 %	50	—	82	15	○	
16	水産物供給基盤機能保全 事業	三厩地区 (外ヶ浜町)	H28	H32	300	三厩漁港 北防波堤 L=469m 外	46.0 %	75	—	82	16	○	
17	水産物供給基盤機能保全 事業	小舟渡地区 (階上町)	H27	H32	322	小舟渡漁港 B護岸 L=75.0m 外	36.3 %	40	—	80	17	○	
18	水産物供給基盤機能保全 事業	正津川地区 (むつ市)	H27	H33	840	正津川漁港 西防波堤 L=132m 外	31.6 %	80	—	80	18	○	
19	水産物供給基盤機能保全 事業	横浜地区 (横浜町)	H29	H33	320	横浜漁港 西防波堤 L=385.4m 外	9.4 %	35	—	80	19	○	
20	水産物供給基盤機能保全 事業	牛滝地区 (佐井村)	H26	H31	277	牛滝漁港 臨港道路 L=365m 外	65.0 %	30	—	79	20	○	

対応方針欄 ○:継続、—:保留

※1 事業箇所及び全体計画(着手、完了予定、事業費、事業量)等は平成30年度当初予算提案時点のものであり、今後の社会情勢や県の財政状況等(補助事業にあっては、国の採択状況)により変更になる場合があります。

※2 評点は、事業種別ごとの評価基準に基づき算出した点数であり、異種事業間では比較できません。

公共事業継続評価調書(総括表)  
(平成29年度実施)

部局・課名 農林水産部 水産局 漁港漁場整備課

番号	事業種別 (事業名)	箇所名等 (市町村名)	全体計画				当該年度 までの 進捗率	翌年度 事業費 (百万 円)	B/C	評価結果		対応 方針	備考
			着手	完了 (予定)	事業費 (百万 円)	事業量 (単位)				評点	順位		
21	水産物供給基盤機能保全 事業	下手浜地区 (大間町)	H26	H32	322	下手浜漁港 東防波堤 L=170m 外	58.7 %	55	—	79	21	○	
22	水産物供給基盤機能保全 事業	脇野沢地区 (むつ市)	H29	H33	232	脇野沢漁港 西防波堤 L=178.6m 外	7.3 %	35	—	79	22	○	
23	水産物供給基盤機能保全 事業	蟹田地区 (外ヶ浜町)	H23	H31	713	蟹田漁港 東防波堤 L=185m 外	88.6 %	40	—	76	23	○	
24	水産物供給基盤機能保全 事業	平館地区 (外ヶ浜町)	H27	H32	300	平館漁港 東防波堤 L=130m 外	62.8 %	60	—	76	24	○	

対応方針欄 ○:継続、—:保留

※1 事業箇所及び全体計画(着手、完了予定、事業費、事業量)等は平成30年度当初予算提案時点のものであり、今後の社会情勢や県の財政状況等(補助事業にあっては、国の採択状況)により変更になる場合があります。

※2 評点は、事業種別ごとの評価基準に基づき算出した点数であり、異種事業間では比較できません。

公共事業継続評価調書(総括表)  
(平成29年度実施)

部局・課名 農林水産部 水産局 漁港漁場整備課

番号	事業種別 (事業名)	箇所名等 (市町村名)	全体計画				当該年度 までの 進捗率	翌年度 事業費 (百万 円)	B/C	評価結果		対応 方針	備考
			着手	完了 (予定)	事業費 (百万 円)	事業量 (単位)				評点	順位		
1	漁港施設機能強化事業	北金ヶ沢地区 (深浦町)	H28	H31	460	北金ヶ沢漁港 第2北防波堤 L=130m 外	31.6 %	80	1.74	84	1	○	
2	漁港施設機能強化事業	易国間地区 (風間浦村)	H26	H31	1,200	易国間漁港 東防波堤 L=400m	51.9 %	120	1.28	83	2	○	
3	漁港施設機能強化事業	百石地区 (おいらせ町)	H27	H31	1,900	百石漁港 南防波堤 L=110m 外	44.3 %	290	1.26	80	3	○	

対応方針欄 ○:継続、-:保留

※1 事業箇所及び全体計画(着手、完了予定、事業費、事業量)等は平成30年度当初予算提案時点のものであり、今後の社会情勢や県の財政状況等(補助事業にあっては、国の採択状況)により変更になる場合があります。

※2 評点は、事業種別ごとの評価基準に基づき算出した点数であり、異種事業間では比較できません。

公共事業継続評価調書(総括表)  
(平成29年度実施)

部局・課名 農林水産部 水産局 漁港漁場整備課

番号	事業種別 (事業名)	箇所名等 (市町村名)	全体計画				当該年度 までの 進捗率	翌年度 事業費 (百万 円)	B/C	評価結果		対応 方針	備考
			着手	完了 (予定)	事業費 (百万 円)	事業量 (単位)				評点	順位		
1	漁港関連道整備事業	十三地区 (五所川原市)	H27	H31	300	十三漁港 関連道 L=275m	46.7 %	23	-	82	1	○	

対応方針欄 ○:継続、-:保留

※1 事業箇所及び全体計画(着手、完了予定、事業費、事業量)等は平成30年度当初予算提案時点のものであり、今後の社会情勢や県の財政状況等(補助事業にあつては、国の採択状況)により変更になる場合があります。

※2 評点は、事業種別ごとの評価基準に基づき算出した点数であり、異種事業間では比較できません。

公共事業継続評価調書(総括表)  
(平成29年度実施)

部局・課名 農林水産部 水産局 漁港漁場整備課

番号	事業種別 (事業名)	箇所名等 (市町村名)	全体計画				当該年度 までの 進捗率	翌年度 事業費 (百万 円)	B/C	評価結果		対応 方針	備考
			着手	完了 (予定)	事業費 (百万 円)	事業量 (単位)				評点	順位		
1	港整備交付金事業	奥戸漁港 (大間町)	H26	H31	800	奥戸漁港 北防波堤 L=200m 外	74.1 %	200	-	80	1	○	

対応方針欄 ○:継続、-:保留

※1 事業箇所及び全体計画(着手、完了予定、事業費、事業量)等は平成30年度当初予算提案時点のものであり、今後の社会情勢や県の財政状況等(補助事業にあつては、国の採択状況)により変更になる場合があります。

※2 評点は、事業種別ごとの評価基準に基づき算出した点数であり、異種事業間では比較できません。

公共事業継続評価調書(総括表)  
(平成29年度実施)

部局・課名 農林水産部 水産局 漁港漁場整備課

番号	事業種別 (事業名)	箇所名等 (市町村名)	全体計画				当該年度 までの 進捗率	翌年度 事業費 (百万 円)	B/C	評価結果		対応 方針	備考
			着手	完了 (予定)	事業費 (百万 円)	事業量 (単位)				評点	順位		
1	漁村再生交付金事業	茂浦地区 (平内町)	H27	H31	335	茂浦漁港 護岸 L=110m 外	80.9 %	70	-	84	1	○	

対応方針欄 ○:継続、-:保留

※1 事業箇所及び全体計画(着手、完了予定、事業費、事業量)等は平成30年度当初予算提案時点のものであり、今後の社会情勢や県の財政状況等(補助事業にあつては、国の採択状況)により変更になる場合があります。

※2 評点は、事業種別ごとの評価基準に基づき算出した点数であり、異種事業間では比較できません。

公共事業継続評価調書(総括表)  
(平成29年度実施)

部局・課名 農林水産部 水産局 漁港漁場整備課

番号	事業種別 (事業名)	箇所名等 (市町村名)	全体計画				当該年度 までの 進捗率	翌年度 事業費 (百万 円)	B/C	評価結果		対応 方針	備考
			着手	完了 (予定)	事業費 (百万 円)	事業量 (単位)				評点	順位		
1	海岸保全施設整備事業	一本木漁港 海岸 (今別町)	H26	H33	1,600	離岸堤 L=490m 護岸 L=941.5m	16.0 %	40	-	98	1	○	

対応方針欄 ○:継続、-:保留

※1 事業箇所及び全体計画(着手、完了予定、事業費、事業量)等は平成30年度当初予算提案時点のものであり、今後の社会情勢や県の財政状況等(補助事業にあっては、国の採択状況)により変更になる場合があります。

※2 評点は、事業種別ごとの評価基準に基づき算出した点数であり、異種事業間では比較できません。