

漁 港 漁 場 整 備 課 所 管 事 業

公共事業継続評価調書(総括表)
(令和3年度実施)

部局・課名 農林水産部 水産局 漁港漁場整備課

番号	事業種別 (事業名)	箇所名等 (市町村名)	全体計画				当該年度 までの 進捗率	翌年度 事業費 (百万 円)	B/C	評価結果		対応 方針	備考
			着手	完了 (予定)	事業費 (百万 円)	事業量 (単位)				評点	順位		
1	水産流通基盤整備事業	北金ヶ沢 (深浦町)	R1	R5	1,100	北防波堤 L=65m 外	52.7 %	350	1.19	90	1	○	
2	水産流通基盤整備事業	小泊 (中泊町)	H29	R8	10,692	北防波堤 L=624.8m 外	64.3 %	840	1.13	90	2	○	

対応方針欄 ○:継続、-:保留

※1 事業箇所及び全体計画(着手、完了予定、事業費、事業量)等は令和4年度当初予算提案時点のものであり、今後の社会情勢や県の財政状況等(補助事業にあつては、国の採択状況)により変更になる場合があります。

※2 評点は、事業種別ごとの評価基準に基づき算出した点数であり、異種事業間では比較できません。

公共事業継続評価調書(総括表) (令和3年度実施)

部局・課名 農林水産部 水産局 漁港漁場整備課

番号	事業種別 (事業名)	箇所名等 (市町村名)	全体計画				当該年度 までの 進捗率	翌年度 事業費 (百万 円)	B/C	評価結果		対応 方針	備考
			着手	完了 (予定)	事業費 (百万 円)	事業量 (単位)				評点	順位		
1	水産環境整備事業	青森県津軽海峡 (外ヶ浜町、今別町、佐井村、大 間町、風間浦村、むつ市、東通 村)	R2	R8	4,500	増殖場 A=16.0ha 魚礁漁場 A=4.7ha	30.4 %	771	1.25	95	1	○	
2	水産環境整備事業	青森県太平洋 (東通村、六ヶ所村、三沢市、お いらせ町、八戸市、階上町)	R3	R10	4,700	増殖場A=21.0ha 魚礁漁場A=4.7ha	17.0 %	760	1.21	95	2	○	
3	水産環境整備事業	青森県陸奥湾 (蓬田村、青森市、平内町、野辺 地町、横浜町、むつ市)	H29	R5	3,950	増殖場 A=77.0ha 魚礁漁場 A=2.9ha	95.3 %	62	1.34	90	3	○	

対応方針欄 ○:継続、-:保留

※1 事業箇所及び全体計画(着手、完了予定、事業費、事業量)等は令和4年度当初予算提案時点のものであり、今後の社会情勢や県の財政状況等(補助事業にあっては、国の採択状況)により変更になる場合があります。

※2 評点は、事業種別ごとの評価基準に基づき算出した点数であり、異種事業間では比較できません。

公共事業継続評価調書(総括表)
(令和3年度実施)

部局・課名 農林水産部 水産局 漁港漁場整備課

番号	事業種別 (事業名)	箇所名等 (市町村名)	全体計画				当該年度 までの 進捗率	翌年度 事業費 (百万 円)	B/C	評価結果		対応 方針	備考
			着手	完了 (予定)	事業費 (百万 円)	事業量 (単位)				評点	順位		
1	水産生産基盤整備事業	佐井 (佐井村)	R3	R7	4,800	沖防波堤 L=350m 外	19.7 %	840	1.37	97	1	○	
2	水産生産基盤整備事業	岩崎 (深浦町)	H28	R5	1,700	第2南防波堤 L=192m 外	70.2 %	160	1.50	87	2	○	
3	水産生産基盤整備事業	野牛 (東通村)	H30	R7	1,400	北防波堤 L=145m 外	68.9 %	250	1.24	87	3	○	
4	水産生産基盤整備事業	野辺地 (野辺地町)	H29	R7	2,450	第2北防波堤 L=215m 外	65.4 %	467	1.16	86	4	○	

対応方針欄 ○:継続、-:保留

※1 事業箇所及び全体計画(着手、完了予定、事業費、事業量)等は令和4年度当初予算提案時点のものであり、今後の社会情勢や県の財政状況等(補助事業にあっては、国の採択状況)により変更になる場合があります。

※2 評点は、事業種別ごとの評価基準に基づき算出した点数であり、異種事業間では比較できません。

公共事業継続評価調書(総括表)
(令和3年度実施)

部局・課名 農林水産部 水産局 漁港漁場整備課

番号	事業種別 (事業名)	箇所名等 (市町村名)	全体計画				当該年度 までの 進捗率	翌年度 事業費 (百万 円)	B/C	評価結果		対応 方針	備考
			着手	完了 (予定)	事業費 (百万 円)	事業量 (単位)				評点	順位		
1	漁港施設機能強化事業	小舟渡 (階上町)	R2	R6	950	外東防波堤 L=120m	68.4 %	150	1.22	87	1	○	
2	漁港施設機能強化事業	白糠 (東通村)	R3	R6	822	東防波堤 L=230m	49.3 %	80	1.38	86	2	○	
3	漁港施設機能強化事業	大畑 (むつ市)	R3	R7	420	第1東防波堤 L=228m 外	7.1 %	35	1.34	86	3	○	
4	漁港施設機能強化事業	易国間 (風間浦村)	H26	R5	1,430	東防波堤 L=400m	77.3 %	110	1.22	85	4	○	
5	漁港施設機能強化事業	横浜 (横浜町)	R3	R7	630	西防波堤 L=328m 外	11.1 %	77	1.12	83	5	○	
6	漁港施設機能強化事業	檜川 (むつ市)	R3	R7	350	沖防波堤 L=70m	8.6 %	100	1.11	83	6	○	
7	漁港施設機能強化事業	稲生 (平内町)	R3	R6	250	護岸 L=117m	24.0 %	70	1.34	78	7	○	

対応方針欄 ○:継続、-:保留

※1 事業箇所及び全体計画(着手、完了予定、事業費、事業量)等は令和4年度当初予算提案時点のものであり、今後の社会情勢や県の財政状況等(補助事業にあっては、国の採択状況)により変更になる場合があります。

※2 評点は、事業種別ごとの評価基準に基づき算出した点数であり、異種事業間では比較できません。

公共事業継続評価調書(総括表)
(令和3年度実施)

部局・課名 農林水産部 水産局 漁港漁場整備課

番号	事業種別 (事業名)	箇所名等 (市町村名)	全体計画				当該年度 までの 進捗率	翌年度 事業費 (百万 円)	B/C	評価結果		対応 方針	備考
			着手	完了 (予定)	事業費 (百万 円)	事業量 (単位)				評点	順位		
1	港整備交付金事業	陸奥湾 (青森市、平内 町、横浜町)	R3	R7	740	南防波堤 L=105m 外	18.9 %	170	-	88	1	○	
2	港整備交付金事業	大間 (大間町)	R3	R5	100	-3.0m岸壁 L=70m 外	60.0 %	20	-	83	2	○	

対応方針欄 ○:継続、-:保留

※1 事業箇所及び全体計画(着手、完了予定、事業費、事業量)等は令和4年度当初予算提案時点のものであり、今後の社会情勢や県の財政状況等(補助事業にあっては、国の採択状況)により変更になる場合があります。

※2 評点は、事業種別ごとの評価基準に基づき算出した点数であり、異種事業間では比較できません。

公共事業継続評価調書(総括表)
(令和3年度実施)

部局・課名 農林水産部 水産局 漁港漁場整備課

番号	事業種別 (事業名)	箇所名等 (市町村名)	全体計画				当該年度 までの 進捗率	翌年度 事業費 (百万 円)	B/C	評価結果		対応 方針	備考
			着手	完了 (予定)	事業費 (百万 円)	事業量 (単位)				評点	順位		
1	海岸保全施設整備事業	一本木 (今別町)	R3	R7	980	離岸堤 L=240.5m	20.4 %	200	-	94	1	○	
2	海岸保全施設整備事業	青森県沿岸 (深浦町、外ヶ浜町、今 別町、青森市、平内町、 六ヶ所村)	R3	R5	374	3号護岸1式 外	22.7 %	100	-	88	2	○	

対応方針欄 ○:継続、 -:保留

※1 事業箇所及び全体計画(着手、完了予定、事業費、事業量)等は令和4年度当初予算提案時点のものであり、今後の社会情勢や県の財政状況等(補助事業にあつては、国の採択状況)により変更になる場合があります。

※2 評点は、事業種別ごとの評価基準に基づき算出した点数であり、異種事業間では比較できません。