

河川砂防課 所管事業

公共事業継続評価調書(総括表)
(令和3年度実施)

部局・課名 県土整備部 河川砂防課

番号	事業種別 (事業名)	箇所名等 (市町村名)	全体計画				当該年度 までの 進捗率	翌年度 事業費 (百万 円)	B/C	評価結果		対応 方針	備考
			着手	完了 (予定)	事業費 (百万 円)	事業量 (単位)				評点	順位		
1	河川事業 (総合流域防災事業)	天田内川 (青森市)	S49	R10	7,800	築堤工 L=6,320m 掘削工 L=2,950m 護岸工 L=2,149m	85 %	120	3.18	98	1	○	
2	河川事業 (広域河川改修事業) (大規模特定河川事業)	七戸川 (七戸町、東北 町)	S55	R13	16,480	築堤工 L=42,440m 掘削工 L=21,220m 護岸工 L=37,080m	56.1 %	220	2.58	96	2	○	
3	河川事業 (広域河川改修事業)	平川 (弘前市、平川 市、大鱒町)	S21	R13	17,049	築堤工 L=15,800m 掘削工 L=8,994m 堰 N=2基	59.6 %	180	2.14	96	3	○	
4	河川事業 (広域河川改修事業)	馬淵川 (南部町、三戸 町)	H26	R5	3,740	築堤工L=3,700m 掘削工L=3,100m 護岸工L=3,200m	86 %	240	1.01	95	4	○	
5	河川事業 (広域河川改修事業)	浅水川 (五戸工区) (五戸町)	H16	R5	3,800	掘削工 V=111,750m ³ 樋門 N=26基 堰 N=1基	96.5 %	90	1.22	93	5	○	
6	河川事業 (広域河川改修事業) (大規模特定河川事業)	十川 (五所川原市、板柳 町、青森市、藤崎町)	S26	R10	26,394	築堤工 L=40,800m 掘削工 L=20,400m 護岸工 L=4,300m	82.5 %	220	1.86	91	6	○	
7	河川事業 (総合流域防災事業)	奥戸川 (大間町)	H27	R5	900	築堤工L=1430m 掘削工L=1640m 護岸工L=1050m	33.9 %	60	5.42	91	7	○	
8	河川事業 (広域河川改修事業) (大規模特定河川事業)	旧十川 (五所川原市)	S45	R8	20,040	築堤工 L=17,560m 掘削工 L=17,560m	89.7 %	300	1.21	86	8	○	
9	河川事業 (総合流域防災事業)	明神川 (おいらせ町)	H18	R7	3,287	築堤工 L=7,340m 掘削工 L=3,670m 護岸工 L=2,500m	64.3 %	200	1.92	79	9	○	

対応方針欄 ○:継続、-:保留

※1 事業箇所及び全体計画(着手、完了予定、事業費、事業量)等は令和4年度当初予算提案時点のものであり、今後の社会情勢や県の財政状況等(補助事業にあっては、国の採択状況)により変更になる場合があります。

※2 評点は、事業種別ごとの評価基準に基づき算出した点数であり、異種事業間では比較できません。

公共事業継続評価調書(総括表)
(令和3年度実施)

部局・課名 県土整備部 河川砂防課

番号	事業種別 (事業名)	箇所名等 (市町村名)	全体計画				当該年度 までの 進捗率	翌年度 事業費 (百万 円)	B/C	評価結果		対応 方針	備考
			着手	完了 (予定)	事業費 (百万 円)	事業量 (単位)				評点	順位		
1	ダム事業 (河川総合開発事業)	駒込ダム (青森市)	S57	R13	45,000	重力式コンクリートダム 堤高 84.5m 総貯水容量 7,800,000m3	31.6 %	1,000	1.67	97	1	○	

対応方針欄 ○:継続、-:保留

※1 事業箇所及び全体計画(着手、完了予定、事業費、事業量)等は令和4年度当初予算提案時点のものであり、今後の社会情勢や県の財政状況等(補助事業にあっては、国の採択状況)により変更になる場合があります。

※2 評点は、事業種別ごとの評価基準に基づき算出した点数であり、異種事業間では比較できません。

公共事業継続評価調書(総括表)
(令和3年度実施)

部局・課名 県土整備部 河川砂防課

番号	事業種別 (事業名)	箇所名等 (市町村名)	全体計画				当該年度 までの 進捗率	翌年度 事業費 (百万 円)	B/C	評価結果		対応 方針	備考
			着手	完了 (予定)	事業費 (百万 円)	事業量 (単位)				評点	順位		
1	砂防事業 (通常砂防事業)	脇野沢 (むつ市)	H28	R5	410	堆積工 1基 溪流保全工 L=20.0m	11.3 %	10	36.71	98	1	○	
2	砂防事業 (火山砂防事業)	目倉石沢 (青森市)	H22	R6	894	砂防堰堤 2基 溪流保全工 L=25m 堆積工 1基	87.3 %	160	2.45	98	2	○	
3	砂防事業 (火山砂防事業)	東湖北沢 (十和田市)	H29	R6	225	砂防堰堤 1基 溪流保全工 L=80.0m	42.2 %	10	10.20	96	3	○	
4	砂防事業 (火山砂防事業)	中村沢 (十和田市)	H29	R5	290	砂防堰堤 1基 溪流保全工 L=115.0m	32.5 %	30	2.24	96	4	○	
5	砂防事業 (通常砂防事業)	枯木平沢 (弘前市)	H29	R6	320	砂防堰堤 1基 溪流保全工 L=130.0m	50.7 %	0	5.37	95	5	○	
6	砂防事業 (通常砂防事業)	地藏堂沢 (むつ市)	H27	R5	470	砂防堰堤 2基 溪流保全工 L=220m	20.7 %	20	3.41	95	6	○	
7	砂防事業 (通常砂防事業)	勇沢 (今別町)	H29	R5	200	砂防堰堤 1基 溪流保全工 L=78.0m	55.0 %	50	2.08	93	7	○	
8	砂防事業 (通常砂防事業)	館前沢 (八戸市)	H26	R5	550	砂防堰堤 1基 溪流保全工 L=68m	29.1 %	50	2.00	92	8	○	
9	砂防事業 (火山砂防事業)	大荒川 (むつ市)	H27	R6	570	砂防堰堤 1基 堆積工 1基	56.1 %	80	13.93	90	9	○	
10	砂防事業 (通常砂防事業)	小国沢 (平川市)	H26	R5	564	砂防堰堤 3基	34.2 %	50	2.97	90	10	○	

対応方針欄 ○:継続、-:保留

※1 事業箇所及び全体計画(着手、完了予定、事業費、事業量)等は令和4年度当初予算提案時点のものであり、今後の社会情勢や県の財政状況等(補助事業にあっては、国の採択状況)により変更になる場合があります。

※2 評点は、事業種別ごとの評価基準に基づき算出した点数であり、異種事業間では比較できません。

公共事業継続評価調書(総括表)
(令和3年度実施)

部局・課名 県土整備部 河川砂防課

番号	事業種別 (事業名)	箇所名等 (市町村名)	全体計画				当該年度 までの 進捗率	翌年度 事業費 (百万 円)	B/C	評価結果		対応 方針	備考
			着手	完了 (予定)	事業費 (百万 円)	事業量 (単位)				評点	順位		
11	砂防事業 (火山砂防事業)	北畑沢 (むつ市)	H29	R7	420	砂防堰堤 2基 溪流保全工 L=469.0m	26.7 %	60	2.89	83	11	○	
12	砂防事業 (通常砂防事業)	貴船沢 (大鰐町)	R3	R9	300	砂防堰堤 1基 溪流保全工 L=60.0m	3.3 %	20	2.57	82	12	○	
13	砂防事業 (通常砂防事業)	白沢 (平川市)	H27	R5	510	砂防堰堤 1基	41.9 %	80	7.10	81	13	○	
14	砂防事業 (通常砂防事業)	トモ工沢 (深浦町)	H30	R10	700	砂防堰堤 3基 溪流保全工 L=164.4m	22.7 %	70	15.32	80	14	○	
15	砂防事業 (通常砂防事業)	平沢 (八戸市)	H30	R8	450	砂防堰堤 1基 溪流保全工 L=38m	15.6 %	20	15.03	80	15	○	
16	砂防事業 (通常砂防事業)	蒼前沢 (南部町)	H30	R8	450	砂防堰堤 1基 溪流保全工 L=90m	15.6 %	20	6.84	80	16	○	
17	砂防事業 (通常砂防事業)	内童子渡沢外 (平内町)	H30	R8	850	砂防堰堤 2基 溪流保全工 L=49m	18.6 %	20	4.57	80	17	○	
18	砂防事業 (通常砂防事業)	藤川 (西目屋村)	H28	R7	175	砂防堰堤 1基 溪流保全工 L=105m	35.2 %	10	2.30	78	18	○	
19	砂防事業 (火山砂防事業)	中宇樽部沢 (十和田市)	H30	R7	400	砂防堰堤 1基 溪流保全工 L=180m	24.0 %	15	2.23	78	19	○	
20	砂防事業 (通常砂防事業)	北羽黒沢 (弘前市)	H30	R9	380	砂防堰堤 1基 溪流保全工 L=100m	20.6 %	30	2.16	78	20	○	

対応方針欄 ○:継続、-:保留

※1 事業箇所及び全体計画(着手、完了予定、事業費、事業量)等は令和4年度当初予算提案時点のものであり、今後の社会情勢や県の財政状況等(補助事業にあつては、国の採択状況)により変更になる場合があります。

※2 評点は、事業種別ごとの評価基準に基づき算出した点数であり、異種事業間では比較できません。

公共事業継続評価調書(総括表)
(令和3年度実施)

部局・課名 県土整備部 河川砂防課

番号	事業種別 (事業名)	箇所名等 (市町村名)	全体計画				当該年度 までの 進捗率	翌年度 事業費 (百万 円)	B/C	評価結果		対応 方針	備考
			着手	完了 (予定)	事業費 (百万 円)	事業量 (単位)				評点	順位		
21	砂防事業 (通常砂防事業)	中大秋沢 (西目屋村)	H30	R7	430	砂防堰堤 1基 溪流保全工 L=70m	16.7 %	10	2.13	78	21	○	
22	砂防事業 (通常砂防事業)	北久渡寺南沢 (弘前市)	H30	R9	280	砂防堰堤 1基 溪流保全工 L=185m	30.6 %	50	2.01	78	22	○	
23	砂防事業 (通常砂防事業)	六條間沢 (外ヶ浜町)	H31	R10	500	砂防堰堤 3基 溪流保全工 L=140m	19.6 %	30	1.89	78	23	○	
24	砂防事業 (通常砂防事業)	白倉沢 (中泊町)	H29	R10	900	砂防堰堤 2基 溪流保全工 L=310.0m	14.9 %	10	6.25	77	24	○	
25	砂防事業 (通常砂防事業)	菖蒲沢外 (三戸町)	H29	R9	900	砂防堰堤 2基 溪流保全工 L=210m	14.3 %	20	4.33	77	25	○	
26	砂防事業 (通常砂防事業)	上七崎沢 (八戸市)	H29	R12	960	砂防堰堤 2基 溪流保全工 L=160.0m	11.9 %	20	2.03	75	26	○	
27	砂防事業 (通常砂防事業)	嗽沢 (中泊町)	R2	R8	280	砂防堰堤 1基	14.3 %	20	1.70	75	27	○	

対応方針欄 ○:継続、-:保留

※1 事業箇所及び全体計画(着手、完了予定、事業費、事業量)等は令和4年度当初予算提案時点のものであり、今後の社会情勢や県の財政状況等(補助事業にあっては、国の採択状況)により変更になる場合があります。

※2 評点は、事業種別ごとの評価基準に基づき算出した点数であり、異種事業間では比較できません。

公共事業継続評価調書(総括表)
(令和3年度実施)

部局・課名 県土整備部 河川砂防課

番号	事業種別 (事業名)	箇所名等 (市町村名)	全体計画				当該年度 までの 進捗率	翌年度 事業費 (百万 円)	B/C	評価結果		対応 方針	備考
			着手	完了 (予定)	事業費 (百万 円)	事業量 (単位)				評点	順位		
1	砂防事業 (砂防整備事業)	東大沢 (弘前市)	H20	R6	680	砂防堰堤 1基 溪流保全工 L=160m	97.5 %	32	2.12	91	1	○	

対応方針欄 ○:継続、-:保留

※1 事業箇所及び全体計画(着手、完了予定、事業費、事業量)等は令和4年度当初予算提案時点のものであり、今後の社会情勢や県の財政状況等(補助事業にあつては、国の採択状況)により変更になる場合があります。

※2 評点は、事業種別ごとの評価基準に基づき算出した点数であり、異種事業間では比較できません。

公共事業継続評価調書(総括表)
(令和3年度実施)

部局・課名 県土整備部 河川砂防課

番号	事業種別 (事業名)	箇所名等 (市町村名)	全体計画				当該年度 までの 進捗率	翌年度 事業費 (百万 円)	B/C	評価結果		対応 方針	備考
			着手	完了 (予定)	事業費 (百万 円)	事業量 (単位)				評点	順位		
1	砂防事業 (地すべり対策事業)	石浜3号区域 (外ヶ浜町)	H24	R9	450	集水井工 N=4基 横ボーリング工 L=1130m 抑止杭工L=1850m	94.3 %	30	3.62	98	1	○	
2	砂防事業 (地すべり対策事業)	富田区域 (弘前市)	R2	R11	420	施工数量 N=1式 集水井工 N=3基 抑止杭工 N=102本	2.4 %	20	2.94	93	2	○	

対応方針欄 ○:継続、-:保留

※1 事業箇所及び全体計画(着手、完了予定、事業費、事業量)等は令和4年度当初予算提案時点のものであり、今後の社会情勢や県の財政状況等(補助事業にあつては、国の採択状況)により変更になる場合があります。

※2 評点は、事業種別ごとの評価基準に基づき算出した点数であり、異種事業間では比較できません。

公共事業継続評価調書(総括表)
(令和3年度実施)

部局・課名 県土整備部 河川砂防課

番号	事業種別 (事業名)	箇所名等 (市町村名)	全体計画				当該年度 までの 進捗率	翌年度 事業費 (百万 円)	B/C	評価結果		対応 方針	備考
			着手	完了 (予定)	事業費 (百万 円)	事業量 (単位)				評点	順位		
1	海岸事業 (海岸侵食対策事業)	烏沢海岸 (むつ市)	S60	R10	9,576	人工リーフ工L=2,330m	79.2 %	200	6.92	85	1	○	

対応方針欄 ○:継続、-:保留

※1 事業箇所及び全体計画(着手、完了予定、事業費、事業量)等は令和4年度当初予算提案時点のものであり、今後の社会情勢や県の財政状況等(補助事業にあつては、国の採択状況)により変更になる場合があります。

※2 評点は、事業種別ごとの評価基準に基づき算出した点数であり、異種事業間では比較できません。

公共事業継続評価調書(総括表)
(令和3年度実施)

部局・課名 県土整備部 河川砂防課

番号	事業種別 (事業名)	箇所名等 (市町村名)	全体計画				当該年度 までの 進捗率	翌年度 事業費 (百万 円)	B/C	評価結果		対応 方針	備考
			着手	完了 (予定)	事業費 (百万 円)	事業量 (単位)				評点	順位		
1	急傾斜地事業 (急傾斜地崩壊対策事業)	釣屋浜1号区域 (むつ市)	H26	R6	276	施工延長L=130m 現場打吹付法砕工A=3,700㎡	68.9 %	40	7.42	98	1	○	
2	急傾斜地事業 (急傾斜地崩壊対策事業)	南浮田町区域 (鯉ヶ沢町)	H26	R5	850	施工延長L=1,270m 現場打吹付法砕工A=13,500㎡ 擁壁工L=600m	35.9 %	40	4.36	96	2	○	
3	急傾斜地事業 (急傾斜地崩壊対策事業)	塚ノ上区域 (田子町)	H25	R5	794	施工延長L=350m 補強土植生法砕工A=20,000㎡	50.3 %	70	2.36	93	3	○	
4	急傾斜地事業 (急傾斜地崩壊対策事業)	虹貝新田区域 (大鰐町)	H25	R5	800	施工延長L=442m 補強土植生法砕工A=9,930㎡ 待受擁壁工L=210m	71.6 %	70	2.05	93	4	○	
5	急傾斜地事業 (急傾斜地崩壊対策事業)	大佐井川目 1号区域 (佐井村)	R2	R6	340	施工延長L=170m 簡易吹付法砕工A=7,200m ²	11.8 %	40	1.69	93	5	○	
6	急傾斜地事業 (急傾斜地崩壊対策事業)	岡崎2号区域 (深浦町)	R2	R6	150	施工延長L=160m 補強土植生法砕工 A=4,400m ²	36.0 %	27	1.46	90	6	○	
7	急傾斜地事業 (急傾斜地崩壊対策事業)	奥村元区域 (今別町)	R2	R6	220	施工延長L=293.9m 擁壁工L=293.9m	18.2 %	30	6.16	82	7	○	
8	急傾斜地事業 (急傾斜地崩壊対策事業)	桧川区域 (むつ市)	R3	R7	240	施工延長 L=200m 法面工 A=4,000m ²	6.3 %	20	5.89	82	8	○	
9	急傾斜地事業 (急傾斜地崩壊対策事業)	甲平ノ下区域 (風間浦村)	H29	R8	700	施工延長L=290m 現場打吹付法砕工A=7,000㎡	81.4 %	100	3.26	81	9	○	
10	急傾斜地事業 (急傾斜地崩壊対策事業)	内丸1丁目 (八戸市)	H31	R9	400	施工延長L=83m 法面工A=1,500㎡	14.3 %	50	3.03	80	10	○	

対応方針欄 ○:継続、-:保留

※1 事業箇所及び全体計画(着手、完了予定、事業費、事業量)等は令和4年度当初予算提案時点のものであり、今後の社会情勢や県の財政状況等(補助事業にあつては、国の採択状況)により変更になる場合があります。

※2 評点は、事業種別ごとの評価基準に基づき算出した点数であり、異種事業間では比較できません。

公共事業継続評価調書(総括表)
(令和3年度実施)

部局・課名 県土整備部 河川砂防課

番号	事業種別 (事業名)	箇所名等 (市町村名)	全体計画				当該年度 までの 進捗率	翌年度 事業費 (百万 円)	B/C	評価結果		対応 方針	備考
			着手	完了 (予定)	事業費 (百万 円)	事業量 (単位)				評点	順位		
11	急傾斜地事業 (急傾斜地崩壊対策事業)	白糠4号 (風間浦村)	H31	R8	270	施工延長L=170m 現場打吹付法砕工A=3,400 m ²	26.7 %	24	2.10	80	11	○	
12	急傾斜地事業 (急傾斜地崩壊対策事業)	道地区域 (田子町)	H29	R8	280	施工延長L=140m 現場打吹付法砕工A=3,500 m ²	39.3 %	30	8.48	80	12	○	
13	急傾斜地事業 (急傾斜地崩壊対策事業)	北浮田町 (鯉ヶ沢町)	H31	R10	400	施工延長L=247.1m 吹付法砕工A=6,782m ²	30.0 %	40	1.12	78	13	○	
14	急傾斜地事業 (急傾斜地崩壊対策事業)	山田2号区域 (弘前市)	H27	R6	320	施工延長L=430m 現場打吹付法砕工A=11,000m ²	80 %	60	2.74	78	14	○	
15	急傾斜地事業 (急傾斜地崩壊対策事業)	瓢2号区域 (おいらせ町)	H27	R7	150	施工延長L=225m 現場打吹付法砕工A=3,300m ²	96.7 %	15	3.97	76	15	○	
16	急傾斜地事業 (急傾斜地崩壊対策事業)	八太郎区域 (八戸市)	R3	R10	360	施工延長 L=83m 法面工 A=5,060m ²	5.6 %	40	1.26	73	16	○	

対応方針欄 ○:継続、-:保留

※1 事業箇所及び全体計画(着手、完了予定、事業費、事業量)等は令和4年度当初予算提案時点のものであり、今後の社会情勢や県の財政状況等(補助事業にあつては、国の採択状況)により変更になる場合があります。

※2 評点は、事業種別ごとの評価基準に基づき算出した点数であり、異種事業間では比較できません。

公共事業継続評価調書(総括表)
(令和3年度実施)

部局・課名 県土整備部 河川砂防課

番号	事業種別 (事業名)	箇所名等 (市町村名)	全体計画				当該年度 までの 進捗率	翌年度 事業費 (百万 円)	B/C	評価結果		対応 方針	備考
			着手	完了 (予定)	事業費 (百万 円)	事業量 (単位)				評点	順位		
1	急傾斜地事業 (急傾斜地対策事業)	本町4号 (三沢市)	H31	R7	140	施工延長L=90m 法面工A=700m ²	42.9 %	20	4.01	88	1	○	
2	急傾斜地事業 (急傾斜地対策事業)	赤平6号区域 (東通村)	H29	R5	200	施工延長L=450m 法面工 A=3,400m ²	39.1 %	20	2.45	86	2	○	
3	急傾斜地事業 (急傾斜地対策事業)	沢田3号 (弘前市)	H31	R6	85	施工延長L=150m 現場打吹付法枠工A=900m ²	64.7 %	20	3.42	85	3	○	
4	急傾斜地事業 (急傾斜地対策事業)	沼端1号 (東北町)	H31	R7	100	施工延長L=130m 法面工A=1,300m ²	45 %	10	2.70	85	4	○	
5	急傾斜地事業 (急傾斜地対策事業)	上小中野 2号区域 (野辺地町)	H29	R6	120	施工延長L=40m 法面工 A=1,000m ²	86.5 %	20	4.52	83	5	○	
6	急傾斜地事業 (急傾斜地対策事業)	新堤向区域 (東北町)	H30	R6	100	施工延長 L=100m 法面工 A=1,500m ²	65.0 %	10	2.86	81	6	○	
7	急傾斜地事業 (急傾斜地対策事業)	長崎区域 (黒石市)	H28	R5	232	施工延長L=130m 法面工 A=2,000m ²	78.9 %	30	1.10	79	7	○	
8	急傾斜地事業 (急傾斜地対策事業)	家ノ前区域 (六ヶ所村)	H29	R8	130	施工延長L=160m 法面工 A=2,400m ²	46 %	20	1.90	78	8	○	
9	急傾斜地事業 (急傾斜地対策事業)	井戸沢2号 (平川市)	H31	R6	232	施工延長L=250m 法面工A=3,600m ² 柵工L=80m	23.7 %	20	1.49	68	9	○	
10	急傾斜地事業 (急傾斜地対策事業)	轟木区域 (深浦町)	R3	R7	100	施工延長L=70m 法面工2,000m ²	22.0 %	35	2.58	68	10	○	

対応方針欄 ○:継続、-:保留

※1 事業箇所及び全体計画(着手、完了予定、事業費、事業量)等は令和4年度当初予算提案時点のものであり、今後の社会情勢や県の財政状況等(補助事業にあっては、国の採択状況)により変更になる場合があります。

※2 評点は、事業種別ごとの評価基準に基づき算出した点数であり、異種事業間では比較できません。

公共事業継続評価調書(総括表)
(令和3年度実施)

部局・課名 県土整備部 河川砂防課

番号	事業種別 (事業名)	箇所名等 (市町村名)	全体計画				当該年度 までの 進捗率	翌年度 事業費 (百万 円)	B/C	評価結果		対応 方針	備考
			着手	完了 (予定)	事業費 (百万 円)	事業量 (単位)				評点	順位		
11	急傾斜地事業 (急傾斜地対策事業)	狐森北区域 (五戸町)	R3	R11	200	施工延長L=180m 法面工1,440m ²	11.5 %	20	1.81	68	11	○	
12	急傾斜地事業 (急傾斜地対策事業)	鹿子石 2号区域 (鯉ヶ沢町)	R3	R9	300	施工延長L=230m 法面工6,500m ² 擁壁工230m	8.0 %	20	2.26	67	12	○	
13	急傾斜地事業 (急傾斜地対策事業)	上七崎区域 (八戸市)	R3	R11	120	施工延長L=116m 法面工835m ²	20.8 %	16	1.99	66	13	○	

対応方針欄 ○:継続、-:保留

※1 事業箇所及び全体計画(着手、完了予定、事業費、事業量)等は令和4年度当初予算提案時点のものであり、今後の社会情勢や県の財政状況等(補助事業にあつては、国の採択状況)により変更になる場合があります。

※2 評点は、事業種別ごとの評価基準に基づき算出した点数であり、異種事業間では比較できません。