

# 公共事業継続評価調書（総括表）

（令和 4 年度実施）

（令和 5 年 2 月 2 0 日公表）

農 林 水 産 部 所 管 事 業

# 林政課所管事業

公共事業継続評価調書(総括表)  
(令和4年度実施)

部局・課名 農林水産部 林政課

番号	事業種別 (事業名)	箇所名等 (市町村名)	全体計画				当該年度 までの 進捗率	翌年度 事業費 (百万 円)	B/C	評価結果		対応 方針	備考
			着手	完了 (予定)	事業費 (百万 円)	事業量 (単位)				評点	順位		
1	山地治山総合対策事業 (地すべり防止事業)	上長慶平 (深浦町)	H27	R6	720	集水井工N=8基、集水ポーリン グ工L=6,480m、谷止工N=3個	55.7 %	80	1.18	85	1	○	

対応方針欄 ○:継続、-:保留

※1 事業箇所及び全体計画(着手、完了予定、事業費、事業量)等は令和5年度当初予算提案時点のものであり、今後の社会情勢や県の財政状況等(補助事業にあっては、国の採択状況)により変更になる場合があります。

※2 評点は、事業種別ごとの評価基準に基づき算出した点数であり、異種事業間では比較できません。

公共事業継続評価調書(総括表)  
(令和4年度実施)

部局・課名 農林水産部 林政課

番号	事業種別 (事業名)	箇所名等 (市町村名)	全体計画				当該年度 までの 進捗率	翌年度 事業費 (百万 円)	B/C	評価結果		対応 方針	備考
			着手	完了 (予定)	事業費 (百万 円)	事業量 (単位)				評点	順位		
1	山地治山総合対策事業 (予防治山事業)	川原田 (平川市)	R4	R6	141	床固工 N=3個 流路工 L=96m 山腹工 A=0.40ha	36.2 %	50	1.25	74	1	○	事業計画見直しに より、完了年延伸 のため追加

対応方針欄 ○:継続、-:保留

※1 事業箇所及び全体計画(着手、完了予定、事業費、事業量)等は令和5年度当初予算提案時点のものであり、今後の社会情勢や県の財政状況等(補助事業にあっては、国の採択状況)により変更になる場合があります。

※2 評点は、事業種別ごとの評価基準に基づき算出した点数であり、異種事業間では比較できません。

公共事業継続評価調書(総括表)  
(令和4年度実施)

部局・課名 農林水産部 林政課

番号	事業種別 (事業名)	箇所名等 (市町村名)	全体計画				当該年度 までの 進捗率	翌年度 事業費 (百万 円)	B/C	評価結果		対応 方針	備考
			着手	完了 (予定)	事業費 (百万 円)	事業量 (単位)				評点	順位		
1	防災林造成事業	六川目 (三沢市)	R2	R6	140	砂丘造成工L=161.6m、静砂垣 工L=3,700m、植栽工A=2.20ha	60.0 %	15	4.19	91	1	○	
2	防災林造成事業	吹越 (横浜町)	R2	R7	350	人工砂丘補修工 L=2,500m、植 栽工A=0.01ha	20.0 %	50	2.26	86	2	○	
3	防災林造成事業	黒崎小浜 (深浦町)	R1	R7	651	防潮護岸工L=375m、護岸工 L=20m、植栽工A=0.30ha、静砂 垣工L=850m	17.8 %	100	3.51	80	3	○	
4	防災林造成事業	北向田 (野辺地町)	R3	R7	490	防風工L=1,497m、静砂垣工 L=12,496m、植栽工A=5.20ha、 防潮護岸工L=89m	30.0 %	50	1.97	79	4	○	

対応方針欄 ○:継続、-:保留

※1 事業箇所及び全体計画(着手、完了予定、事業費、事業量)等は令和5年度当初予算提案時点のものであり、今後の社会情勢や県の財政状況等(補助事業にあっては、国の採択状況)により変更になる場合があります。

※2 評点は、事業種別ごとの評価基準に基づき算出した点数であり、異種事業間では比較できません。

公共事業継続評価調書(総括表)  
(令和4年度実施)

部局・課名 農林水産部 林政課

番号	事業種別 (事業名)	箇所名等 (市町村名)	全体計画				当該年度 までの 進捗率	翌年度 事業費 (百万 円)	B/C	評価結果		対応 方針	備考
			着手	完了 (予定)	事業費 (百万 円)	事業量 (単位)				評点	順位		
1	流域保全総合治山等事業 (流域保全総合治山事業)	滝ノ又 (田子町)	R4	R8	188	森林整備 A=91.48ha 水土保全施設 1式 作業道 L=542m	37.2 %	40	5.36	95	1	○	
2	流域保全総合治山等事業 (流域保全総合治山事業)	温泉沢 (新郷村)	R4	R7	150	森林整備 A=133.80ha 水土保全施設 1式 作業道 L=1,225m	26.7 %	40	4.24	90	2	○	

対応方針欄 ○:継続、-:保留

※1 事業箇所及び全体計画(着手、完了予定、事業費、事業量)等は令和5年度当初予算提案時点のものであり、今後の社会情勢や県の財政状況等(補助事業にあつては、国の採択状況)により変更になる場合があります。

※2 評点は、事業種別ごとの評価基準に基づき算出した点数であり、異種事業間では比較できません。

公共事業継続評価調書(総括表)  
(令和4年度実施)

部局・課名 農林水産部 林政課

番号	事業種別 (事業名)	箇所名等 (市町村名)	全体計画				当該年度 までの 進捗率	翌年度 事業費 (百万 円)	B/C	評価結果		対応 方針	備考
			着手	完了 (予定)	事業費 (百万 円)	事業量 (単位)				評点	順位		
1	林道事業 (森林資源循環利用林道整備事業)	三ツ目内・ 高野新田線 (大鰐町)	H30	R6	800	林道開設 L=9,300m	62.0 %	50	1.24	85	1	○	
2	林道事業 (森林資源循環利用林道整備事 業)	前田野目馬神線 (五所川原市)	H30	R9	1,200	林道開設 L=9,422m	37.9 %	50	1.37	81	2	○	

対応方針欄 ○:継続、-:保留

※1 事業箇所及び全体計画(着手、完了予定、事業費、事業量)等は令和5年度当初予算提案時点のものであり、今後の社会情勢や県の財政状況等(補助事業にあつては、国の採択状況)により変更になる場合があります。

※2 評点は、事業種別ごとの評価基準に基づき算出した点数であり、異種事業間では比較できません。

公共事業継続評価調書(総括表)  
(令和4年度実施)

部局・課名 農林水産部 林政課

番号	事業種別 (事業名)	箇所名等 (市町村名)	全体計画				当該年度 までの 進捗率	翌年度 事業費 (百万 円)	B/C	評価結果		対応 方針	備考
			着手	完了 (予定)	事業費 (百万 円)	事業量 (単位)				評点	順位		
1	林道事業 (山村強韌化林道整備事業)	茂浦野内畑線 (平内町)	R3	R9	549	林道開設 L=7,079m	18.9 %	50	1.18	84	1	○	

対応方針欄 ○:継続、-:保留

※1 事業箇所及び全体計画(着手、完了予定、事業費、事業量)等は令和5年度当初予算提案時点のものであり、今後の社会情勢や県の財政状況等(補助事業にあっては、国の採択状況)により変更になる場合があります。

※2 評点は、事業種別ごとの評価基準に基づき算出した点数であり、異種事業間では比較できません。



公共事業継続評価調書(総括表)  
(令和4年度実施)

部局・課名 農林水産部 林政課

番号	事業種別 (事業名)	箇所名等 (市町村名)	全体計画				当該年度 までの 進捗率	翌年度 事業費 (百万 円)	B/C	評価結果		対応 方針	備考
			着手	完了 (予定)	事業費 (百万 円)	事業量 (単位)				評点	順位		
1	林道事業 (育成林整備事業)	黒崎大間越線 (深浦町)	H22	R11	1,300	林道開設 L=7,249m	83.9 %	30	1.23	81	1	○	

対応方針欄 ○:継続、-:保留

※1 事業箇所及び全体計画(着手、完了予定、事業費、事業量)等は令和5年度当初予算提案時点のものであり、今後の社会情勢や県の財政状況等(補助事業にあっては、国の採択状況)により変更になる場合があります。

※2 評点は、事業種別ごとの評価基準に基づき算出した点数であり、異種事業間では比較できません。

# 農村整備課 所管事業

### 公共事業継続評価調書(総括表) (令和4年度実施)

部局・課名 農林水産部 農村整備課

番号	事業種別 (事業名)	箇所名等 (市町村名)	全体計画				当該年度 までの 進捗率	翌年度 事業費 (百万 円)	B/C	評価結果		対応 方針	備考
			着手	完了 (予定)	事業費 (百万 円)	事業量 (単位)				評点	順位		
1	畑地帯総合整備事業	野沢3期 (青森市)	R3	R8	1,032	農道12路線 L=4,263.0m 営農用水施設 2系統	24.1 %	126	1.17	87	1	○	

対応方針欄 ○:継続、-:保留

※1 事業箇所及び全体計画(着手、完了予定、事業費、事業量)等は令和5年度当初予算提案時点のものであり、今後の社会情勢や県の財政状況等(補助事業にあっては、国の採択状況)により変更になる場合があります。

※2 評点は、事業種別ごとの評価基準に基づき算出した点数であり、異種事業間では比較できません。

公共事業継続評価調書(総括表)  
(令和4年度実施)

部局・課名 農林水産部 農村整備課

番号	事業種別 (事業名)	箇所名等 (市町村名)	全体計画				当該年度 までの 進捗率	翌年度 事業費 (百万 円)	B/C	評価結果		対応 方針	備考
			着手	完了 (予定)	事業費 (百万 円)	事業量 (単位)				評点	順位		
1	農業水利施設保全合理化事業	名川第一工区 揚水機場 (南部町)	R3	R7	444	揚水機場改修 1箇所	14.7 %	231	2.03	96	1	○	
2	農業水利施設保全合理化事業	小田川南部 (五所川原市)	H27	R6	4,362	頭首工改修 N=1箇所 排水機場改修 N=3箇所 排水路改修 L=2,391m	81.0 %	441	1.55	93	2	○	
3	農業水利施設保全合理化事業	天間ダム (七戸町、東北町)	H29	R8	1,103	機械設備工事 1式 電気設備工事 1式 建築工事 1式	25.9 %	209	3.26	90	3	○	
4	農業水利施設保全合理化事業	松崎 (平川市、弘前市)	R4	R9	605	用水路改修 L=2236.1m	14.9 %	52	1.53	83	4	○	
5	農業水利施設保全合理化事業	早川 (弘前市)	R4	R7	319	排水路改修 L=494.7m	23.5 %	60	1.22	83	5	○	
6	農業水利施設保全合理化事業	庄司川下堰 (平川市、弘前市)	H30	R6	515	用水路改修 L=2,112m	79.5 %	59	1.11	79	6	○	

対応方針欄 ○:継続、-:保留

※1 事業箇所及び全体計画(着手、完了予定、事業費、事業量)等は令和5年度当初予算提案時点のものであり、今後の社会情勢や県の財政状況等(補助事業にあっては、国の採択状況)により変更になる場合があります。

※2 評点は、事業種別ごとの評価基準に基づき算出した点数であり、異種事業間では比較できません。

公共事業継続評価調書(総括表)  
(令和4年度実施)

部局・課名 農林水産部 農村整備課

番号	事業種別 (事業名)	箇所名等 (市町村名)	全体計画				当該年度 までの 進捗率	翌年度 事業費 (百万 円)	B/C	評価結果		対応 方針	備考
			着手	完了 (予定)	事業費 (百万 円)	事業量 (単位)				評点	順位		
1	経営体育成基盤整備事業	名川第一工区 (南部町)	R3	R8	2,011	区画整理工 A=67.8ha	32.9 %	242	2.29	97	1	○	
2	経営体育成基盤整備事業	深味長野 (板柳町)	R2	R7	1,756	区画整理工 A=74.9ha	70.0 %	91	1.43	93	2	○	
3	経営体育成基盤整備事業	十三湖2期 (中泊町)	H29	R9	7,113	区画整理工 A=310.3ha	76.6 %	122	1.19	91	3	○	
4	経営体育成基盤整備事業	十三湖3期 (五所川原市、中泊町)	H31	R11	8,001	区画整理工 A=434.2ha	49.2 %	683	1.19	91	4	○	
5	経営体育成基盤整備事業	赤石 (十和田市)	R2	R7	998	区画整理工 A=36.2ha	87.2 %	32	1.44	90	5	○	
6	経営体育成基盤整備事業	土場川 (七戸町、東北町)	H27	R7	16,695	区画整理工 A=484.0ha 揚排水機場改修 N=5ヶ所	59.9 %	298	1.39	89	6	○	
7	経営体育成基盤整備事業	狹ヶ館 (つがる市)	R3	R8	1,489	区画整理工 A=41.2ha	71.4 %	126	1.18	88	7	○	
8	経営体育成基盤整備事業	大川平 (今別町)	R2	R7	1,042	区画整理工 A=54.2ha	85.7 %	38	1.53	85	8	○	
9	経営体育成基盤整備事業	風合瀬 (深浦町)	R3	R8	2,306	区画整理工 A=76.9ha	50.9 %	179	1.12	85	9	○	

対応方針欄 ○:継続、-:保留

※1 事業箇所及び全体計画(着手、完了予定、事業費、事業量)等は令和5年度当初予算提案時点のものであり、今後の社会情勢や県の財政状況等(補助事業にあつては、国の採択状況)により変更になる場合があります。

※2 評点は、事業種別ごとの評価基準に基づき算出した点数であり、異種事業間では比較できません。

公共事業継続評価調書(総括表)  
(令和4年度実施)

部局・課名 農林水産部 農村整備課

番号	事業種別 (事業名)	箇所名等 (市町村名)	全体計画				当該年度 までの 進捗率	翌年度 事業費 (百万 円)	B/C	評価結果		対応 方針	備考
			着手	完了 (予定)	事業費 (百万 円)	事業量 (単位)				評点	順位		
1	農地中間管理機構関連農地 整備事業	今泉神山 (中泊町)	R3	R8	961	区画整理工 A=29.7ha	15.7 %	42	1.38	91	1	○	
2	農地中間管理機構関連農地 整備事業	薄市飛石 (中泊町)	R3	R8	1,602	区画整理工 A=56.5ha	19.7 %	63	1.10	89	2	○	
3	農地中間管理機構関連農地 整備事業	宮野沢浦島 (中泊町)	R3	R8	1,651	区画整理工 A=57.4ha	22.3 %	53	1.10	87	3	○	
4	農地中間管理機構関連農地 整備事業	三本木・滝沢 (青森市)	R2	R7	564	区画整理工 A=20.3ha	87.6 %	9	1.52	84	4	○	
5	農地中間管理機構関連農地 整備事業	高田 (田舎館村)	R3	R8	1,080	区画整理工 A=47.2ha	49.6 %	55	1.33	84	5	○	
6	農地中間管理機構関連農地 整備事業	猿沢 (弘前市)	R4	R9	582	区画整理工 A=12.6ha	36.5 %	66	1.17	81	6	○	
7	農地中間管理機構関連農地 整備事業	下平谷地 (五戸町)	R1	R6	672	区画整理工 A=8.2ha	62.2 %	18	1.38	80	7	○	

対応方針欄 ○:継続、-:保留

※1 事業箇所及び全体計画(着手、完了予定、事業費、事業量)等は令和5年度当初予算提案時点のものであり、今後の社会情勢や県の財政状況等(補助事業にあつては、国の採択状況)により変更になる場合があります。

※2 評点は、事業種別ごとの評価基準に基づき算出した点数であり、異種事業間では比較できません。

公共事業継続評価調書(総括表)  
(令和4年度実施)

部局・課名 農林水産部 農村整備課

番号	事業種別 (事業名)	箇所名等 (市町村名)	全体計画				当該年度 までの 進捗率	翌年度 事業費 (百万 円)	B/C	評価結果		対応 方針	備考
			着手	完了 (予定)	事業費 (百万 円)	事業量 (単位)				評点	順位		
1	防災ダム事業	天間ダム (七戸町、東北町)	H29	R8	1,575	機械設備工事 1式 電気設備工事 1式 建築工事 1式	57.2 %	89	3.26	98	1	○	
2	防災ダム事業	花木ダム (田子町、三戸町)	R4	R8	198	電気設備工 1式 建築工 1式	11.6 %	21	2.22	89	2	○	
3	防災ダム事業	四和ダム (十和田市、六戸町、 五戸町)	R2	R6	860	機械設備工事 1式 電気設備工事 1式	60.3 %	143	1.51	89	3	○	
4	防災ダム事業	清水目ダム (東北町、野辺地町)	R1	R6	639	機器設備工 1式 建築設備工 1式	74.7 %	74	1.10	89	4	○	
5	防災ダム事業	夏坂ダム (田子町、三戸町)	R3	R8	1,472	機械設備工事 1式 電気設備工事 1式 建築工事 1式	22.2 %	131	1.32	84	5	○	

対応方針欄 ○:継続、-:保留

※1 事業箇所及び全体計画(着手、完了予定、事業費、事業量)等は令和5年度当初予算提案時点のものであり、今後の社会情勢や県の財政状況等(補助事業にあつては、国の採択状況)により変更になる場合があります。

※2 評点は、事業種別ごとの評価基準に基づき算出した点数であり、異種事業間では比較できません。

公共事業継続評価調書(総括表)  
(令和4年度実施)

部局・課名 農林水産部 農村整備課

番号	事業種別 (事業名)	箇所名等 (市町村名)	全体計画				当該年度 までの 進捗率	翌年度 事業費 (百万 円)	B/C	評価結果		対応 方針	備考
			着手	完了 (予定)	事業費 (百万 円)	事業量 (単位)				評点	順位		
1	ため池等整備事業 (ため池整備)	藤枝 (五所川原市)	R4	R7	291	堤体工 1式	30.0 %	26	9.12	87	1	○	
2	ため池等整備事業 (ため池整備)	長橋 (五所川原市)	R4	R9	762	堤体工 1式 取水施設工 1式 洪水吐工 1式	7.2 %	42	3.19	87	2	○	
3	ため池等整備事業 (ため池整備)	高館新溜池 (黒石市)	R4	R6	181	堤体工 1式 取水施設工 1式	28.9 %	8	2.49	87	3	○	
4	ため池等整備事業 (ため池整備)	田ノ沢 (中泊町)	R4	R7	297	堤体工 1式 取水施設工 1式 洪水吐工 1式	33.6 %	17	2.34	87	4	○	
5	ため池等整備事業 (ため池整備)	奈良寛溜池 (弘前市)	R4	R7	196	堤体工 1式	32.1 %	5	2.18	87	5	○	
6	ため池等整備事業 (ため池整備)	二ノ沢 (五所川原市)	R4	R8	268	堤体工 1式	12.9 %	16	2.04	87	6	○	
7	ため池等整備事業 (ため池整備)	大堤 (青森市)	R1	R6	324	堤体工 1式 取水施設工 1式 洪水吐工 1式	92.6 %	7	1.05	86	7	○	
8	ため池等整備事業 (ため池整備)	切明沼 (深浦町)	R4	R7	350	堤体工 1式	14.2 %	16	2.15	85	8	○	
9	ため池等整備事業 (ため池整備)	山道 (五所川原市)	R4	R8	437	堤体工 1式 取水施設工 1式 洪水吐工 1式	10.3 %	16	1.49	85	9	○	
10	ため池等整備事業 (ため池整備)	早掛沼 (むつ市)	R3	R7	310	堤体工 1式 取水施設工 1式 洪水吐工 1式	72.5 %	55	25.10	84	10	○	

対応方針欄 ○:継続、-:保留

※1 事業箇所及び全体計画(着手、完了予定、事業費、事業量)等は令和5年度当初予算提案時点のものであり、今後の社会情勢や県の財政状況等(補助事業にあっては、国の採択状況)により変更になる場合があります。

※2 評点は、事業種別ごとの評価基準に基づき算出した点数であり、異種事業間では比較できません。



公共事業継続評価調書(総括表)  
(令和4年度実施)

部局・課名 農林水産部 農村整備課

番号	事業種別 (事業名)	箇所名等 (市町村名)	全体計画				当該年度 までの 進捗率	翌年度 事業費 (百万 円)	B/C	評価結果		対応 方針	備考
			着手	完了 (予定)	事業費 (百万 円)	事業量 (単位)				評点	順位		
11	ため池等整備事業 (ため池整備)	小三郎 (つがる市)	R4	R7	305	堤体工 1式 取水施設工 1式 洪水吐工 1式	8.6 %	33	1.05	82	11	○	
12	ため池等整備事業 (ため池整備)	唐皮 (五所川原市)	R3	R7	264	堤体工 1式 取水施設工 1式 洪水吐工 1式	23.3 %	33	1.15	78	12	○	
13	ため池等整備事業 (ため池整備)	上谷地中堤 (おいらせ町)	R3	R7	209	堤体工 1式 取水施設工 1式	42.8 %	29	1.22	77	13	○	
14	ため池等整備事業 (ため池整備)	あしげ堤 (平川市)	R4	R7	268	堤体工 1式 取水施設工 1式	11.8 %	11	1.10	76	14	○	
15	ため池等整備事業 (ため池整備)	長科上 (蓬田村)	H29	R6	374	ため池工 1式 ため池浚渫工 1式	82.2 %	14	1.06	74	15	○	事業計画見直しに より、完了年延伸 のため追加

対応方針欄 ○:継続、-:保留

※1 事業箇所及び全体計画(着手、完了予定、事業費、事業量)等は令和5年度当初予算提案時点のものであり、今後の社会情勢や県の財政状況等(補助事業にあつては、国の採択状況)により変更になる場合があります。

※2 評点は、事業種別ごとの評価基準に基づき算出した点数であり、異種事業間では比較できません。

公共事業継続評価調書(総括表)  
(令和4年度実施)

部局・課名 農林水産部 農村整備課

番号	事業種別 (事業名)	箇所名等 (市町村名)	全体計画				当該年度 までの 進捗率	翌年度 事業費 (百万 円)	B/C	評価結果		対応 方針	備考
			着手	完了 (予定)	事業費 (百万 円)	事業量 (単位)				評点	順位		
1	ため池等整備事業 (用排水施設整備)	第3西津軽 (五所川原市、つがる市)	R2	R6	905	排水路工 L=5,476.3m	62.2 %	45	1.55	88	1	○	
2	ため池等整備事業 (用排水施設整備)	沢田 (十和田市)	R3	R6	519	水路トンネル工 1式	26.9 %	111	2.04	86	2	○	
3	ため池等整備事業 (用排水施設整備)	第2西津軽 (つがる市)	H30	R7	1,584	排水路工 L=11,965.6m	68.4 %	76	1.25	84	3	○	
4	ため池等整備事業 (用排水施設整備)	森山 (大鰐町)	R4	R7	234	排水路工 L=1,329.8m	9.4 %	15	1.65	82	4	○	
5	ため池等整備事業 (用排水施設整備)	妙端 (十和田市)	R4	R8	326	水路トンネル工 1式	11.3 %	3	1.34	81	5	○	

対応方針欄 ○:継続、-:保留

※1 事業箇所及び全体計画(着手、完了予定、事業費、事業量)等は令和5年度当初予算提案時点のものであり、今後の社会情勢や県の財政状況等(補助事業にあつては、国の採択状況)により変更になる場合があります。

※2 評点は、事業種別ごとの評価基準に基づき算出した点数であり、異種事業間では比較できません。

公共事業継続評価調書(総括表)  
(令和4年度実施)

部局・課名 農林水産部 農村整備課

番号	事業種別 (事業名)	箇所名等 (市町村名)	全体計画				当該年度 までの 進捗率	翌年度 事業費 (百万 円)	B/C	評価結果		対応 方針	備考
			着手	完了 (予定)	事業費 (百万 円)	事業量 (単位)				評点	順位		
1	農業用河川工作物応急対策 事業	津刈2期 (平川市、弘前市、 大鱈町)	R1	R6	903	河川復旧工 1式	84.4 %	33	1.34	88	1	○	
2	農業用河川工作物応急対策 事業	嘉沢 (田子町)	R4	R6	110	頭首工改修 1式	7.6 %	8	1.76	87	2	○	
3	農業用河川工作物応急対策 事業	沢田 (三戸町)	R4	R6	89	頭首工改修 1式	4.7 %	8	2.72	85	3	○	
4	農業用河川工作物応急対策 事業	西越 (新郷村)	R4	R6	135	頭首工改修 1式	20.2 %	3	1.97	84	4	○	

対応方針欄 ○:継続、-:保留

※1 事業箇所及び全体計画(着手、完了予定、事業費、事業量)等は令和5年度当初予算提案時点のものであり、今後の社会情勢や県の財政状況等(補助事業にあっては、国の採択状況)により変更になる場合があります。

※2 評点は、事業種別ごとの評価基準に基づき算出した点数であり、異種事業間では比較できません。

公共事業継続評価調書(総括表)  
(令和4年度実施)

部局・課名 農林水産部 農村整備課

番号	事業種別 (事業名)	箇所名等 (市町村名)	全体計画				当該年度 までの 進捗率	翌年度 事業費 (百万 円)	B/C	評価結果		対応 方針	備考
			着手	完了 (予定)	事業費 (百万 円)	事業量 (単位)				評点	順位		
1	通作条件整備事業	鬼沢 (弘前市)	R4	R8	433	農道 L=2,096.0m	3.6 %	108	1.20	82	1	○	

対応方針欄 ○:継続、-:保留

※1 事業箇所及び全体計画(着手、完了予定、事業費、事業量)等は令和5年度当初予算提案時点のものであり、今後の社会情勢や県の財政状況等(補助事業にあっては、国の採択状況)により変更になる場合があります。

※2 評点は、事業種別ごとの評価基準に基づき算出した点数であり、異種事業間では比較できません。

公共事業継続評価調書(総括表)  
(令和4年度実施)

部局・課名 農林水産部 農村整備課

番号	事業種別 (事業名)	箇所名等 (市町村名)	全体計画				当該年度 までの 進捗率	翌年度 事業費 (百万 円)	B/C	評価結果		対応 方針	備考
			着手	完了 (予定)	事業費 (百万 円)	事業量 (単位)				評点	順位		
1	中山間地域総合整備事業	北東北 (東北町)	H27	R6	2,627	農用排 L=6,750.0m、 農道 L=6,104.0m、集落道 L=745.0m	75.2 %	132	1.42	93	1	○	
2	中山間地域総合整備事業	ふるさと新郷 (新郷村)	H27	R6	2,734	農用排 L=9,679.4m、農道 L=3,628.9m、 集落道 L=1,320.0m、集落排水 L=1,402.9m、集落防災施設 N=4箇所、 情報基盤施設 1式	67.5 %	142	1.54	91	2	○	
3	中山間地域総合整備事業	下北北部 (大間町、風間浦村、 佐井村)	H25	R9	2,583	農用排 L=1,506.6m、農道 L=3,881.9m、 ほ場整備 A=14.1ha、集落道 L=2,415.4m	71.4 %	182	1.47	89	3	○	
4	中山間地域総合整備事業	三戸 (三戸町)	H26	R6	2,139	農用排 L=2,244.4m、農道 L=4,124.3m、 集落道 L=2,503.4m、営農飲雑 N=1系統、 集落排水 L=437.3m、交流基盤施設 N=1箇 所	85.5 %	45	1.23	89	4	○	
5	中山間地域総合整備事業	アグリタピア (田子町)	H30	R9	1,423	農用排 L=3,079.0m、農道 L=3,045.0m 集落道 L=1,388.0m、集落排水 L=179.0m	41.3 %	84	1.34	87	5	○	
6	中山間地域総合整備事業	五戸東 (五戸町)	H30	R9	1,627	農用排 L=673.5m、農道 L=5,654.0m 集落道 L=4,566.7m 集落排水 L=475.0m	46.2 %	87	1.42	86	6	○	
7	中山間地域総合整備事業	大鰐 (大鰐町)	R4	R9	730	農用排 L=1,830.0m、 農道 L=2,020.0m、 集落防災施設 L=933.0m	5.5 %	74	1.32	86	7	○	
8	中山間地域総合整備事業	白神2期 (西目屋村)	H28	R6	1,710	農用排 L=1,892.1m、農道 L=1,928.5m、 集落防災施設 L=827.7m、 交流基盤施設 N=1箇所	72.4 %	210	1.13	85	8	○	

対応方針欄 ○:継続、-:保留

※1 事業箇所及び全体計画(着手、完了予定、事業費、事業量)等は令和5年度当初予算提案時点のものであり、今後の社会情勢や県の財政状況等(補助事業にあっては、国の採択状況)により変更になる場合があります。

※2 評点は、事業種別ごとの評価基準に基づき算出した点数であり、異種事業間では比較できません。

公共事業継続評価調書(総括表)  
(令和4年度実施)

部局・課名 農林水産部 農村整備課

番号	事業種別 (事業名)	箇所名等 (市町村名)	全体計画				当該年度 までの 進捗率	翌年度 事業費 (百万 円)	B/C	評価結果		対応 方針	備考
			着手	完了 (予定)	事業費 (百万 円)	事業量 (単位)				評点	順位		
1	農業水利施設魚道整備促進 事業	西越 (新郷村)	R4	R8	86	魚道工 1箇所	36.6 %	5	-	84	1	○	
2	農業水利施設魚道整備促進 事業	嘉沢 (新郷村)	R4	R8	254	魚道工 1箇所	16.5 %	3	-	84	2	○	
3	農業水利施設魚道整備促進 事業	沢田 (三戸町)	R4	R8	382	魚道工 1箇所	10.7 %	3	-	84	3	○	

対応方針欄 ○:継続、-:保留

※1 事業箇所及び全体計画(着手、完了予定、事業費、事業量)等は令和5年度当初予算提案時点のものであり、今後の社会情勢や県の財政状況等(補助事業にあっては、国の採択状況)により変更になる場合があります。

※2 評点は、事業種別ごとの評価基準に基づき算出した点数であり、異種事業間では比較できません。

漁 港 漁 場 整 備 課 所 管 事 業

### 公共事業継続評価調書(総括表) (令和4年度実施)

部局・課名 農林水産部 水産局 漁港漁場整備課

番号	事業種別 (事業名)	箇所名等 (市町村名)	全体計画				当該年度 までの 進捗率	翌年度 事業費 (百万 円)	B/C	評価結果		対応 方針	備考
			着手	完了 (予定)	事業費 (百万 円)	事業量 (単位)				評点	順位		
1	水産流通基盤整備事業	北金ヶ沢 (深浦町)	R1	R7	1,100	北防波堤 L=65m 外	87.3 %	280	1.19	90	1	○	
2	水産流通基盤整備事業	小泊 (中泊町)	H29	R6	10,692	北防波堤 L=624.8m 外	76.9 %	1,070	1.19	90	2	○	

対応方針欄 ○:継続、-:保留

※1 事業箇所及び全体計画(着手、完了予定、事業費、事業量)等は令和5年度当初予算提案時点のものであり、今後の社会情勢や県の財政状況等(補助事業にあつては、国の採択状況)により変更になる場合があります。

※2 評点は、事業種別ごとの評価基準に基づき算出した点数であり、異種事業間では比較できません。



公共事業継続評価調書(総括表)  
(令和4年度実施)

部局・課名 農林水産部 水産局 漁港漁場整備課

番号	事業種別 (事業名)	箇所名等 (市町村名)	全体計画				当該年度 までの 進捗率	翌年度 事業費 (百万 円)	B/C	評価結果		対応 方針	備考
			着手	完了 (予定)	事業費 (百万 円)	事業量 (単位)				評点	順位		
1	水産環境整備事業	青森県津軽海峡 (外ヶ浜町、今別町、佐井村、大 間町、風間浦村、むつ市、東通 村)	R2	R8	4,500	増殖場 A=16.0ha 魚礁漁場 A=7.1ha	49.3 %	700	1.25	95	1	○	
2	水産環境整備事業	青森県太平洋 (東通村、六ヶ所村、三 沢市、おいらせ町、八戸 市、階上町)	R3	R10	4,700	増殖場 A=21.0ha 魚礁漁場 A=4.7ha	34.9 %	820	1.21	95	2	○	

対応方針欄 ○:継続、-:保留

※1 事業箇所及び全体計画(着手、完了予定、事業費、事業量)等は令和5年度当初予算提案時点のものであり、今後の社会情勢や県の財政状況等(補助事業にあっては、国の採択状況)により変更になる場合があります。

※2 評点は、事業種別ごとの評価基準に基づき算出した点数であり、異種事業間では比較できません。

公共事業継続評価調書(総括表)  
(令和4年度実施)

部局・課名 農林水産部 水産局 漁港漁場整備課

番号	事業種別 (事業名)	箇所名等 (市町村名)	全体計画				当該年度 までの 進捗率	翌年度 事業費 (百万 円)	B/C	評価結果		対応 方針	備考
			着手	完了 (予定)	事業費 (百万 円)	事業量 (単位)				評点	順位		
1	水産生産基盤整備事業	佐井 (佐井村)	R3	R7	4,800	沖防波堤 L=350m 外	40.3 %	884	1.53	97	1	○	
2	水産生産基盤整備事業	岩崎 (深浦町)	H28	R6	1,700	第2南防波堤 L=192m 外	71.4 %	170	1.50	87	2	○	
3	水産生産基盤整備事業	野牛 (東通村)	H30	R8	1,400	北防波堤 L=145m 外	86.7 %	600	1.24	87	3	○	
4	水産生産基盤整備事業	野辺地 (野辺地町)	H29	R7	2,450	第2北防波堤 L=215m 外	86.4 %	200	1.16	83	4	○	

対応方針欄 ○:継続、-:保留

※1 事業箇所及び全体計画(着手、完了予定、事業費、事業量)等は令和5年度当初予算提案時点のものであり、今後の社会情勢や県の財政状況等(補助事業にあっては、国の採択状況)により変更になる場合があります。

※2 評点は、事業種別ごとの評価基準に基づき算出した点数であり、異種事業間では比較できません。

公共事業継続評価調書(総括表)  
(令和4年度実施)

部局・課名 農林水産部 水産局 漁港漁場整備課

番号	事業種別 (事業名)	箇所名等 (市町村名)	全体計画				当該年度 までの 進捗率	翌年度 事業費 (百万 円)	B/C	評価結果		対応 方針	備考
			着手	完了 (予定)	事業費 (百万 円)	事業量 (単位)				評点	順位		
1	漁港施設機能強化事業	大畑 (むつ市)	R3	R7	500	第1東防波堤 L=228m 外	6.2 %	100	2.08	91	1	○	
2	漁港施設機能強化事業	奥戸 (大間町)	R4	R7	700	北防波堤 L=191.1m	10.7 %	35	1.24	87	2	○	
5	漁港施設機能強化事業	檜川 (むつ市)	R3	R7	370	沖防波堤 L=70m	38.9 %	100	1.34	85	3	○	
3	漁港施設機能強化事業	横浜 (横浜町)	R3	R7	630	西防波堤 L=328m 外	20.2 %	93	1.32	85	4	○	
4	漁港施設機能強化事業	易国間 (風間浦村)	H26	R6	1,430	東防波堤 L=400m	84.8 %	105	1.22	85	5	○	
6	漁港施設機能強化事業	蓬田 (蓬田村)	R4	R8	500	東防波堤 L=345.0m	10.0 %	100	1.46	80	6	○	

対応方針欄 ○:継続、-:保留

※1 事業箇所及び全体計画(着手、完了予定、事業費、事業量)等は令和5年度当初予算提案時点のものであり、今後の社会情勢や県の財政状況等(補助事業にあっては、国の採択状況)により変更になる場合があります。

※2 評点は、事業種別ごとの評価基準に基づき算出した点数であり、異種事業間では比較できません。

公共事業継続評価調書(総括表)  
(令和4年度実施)

部局・課名 農林水産部 水産局 漁港漁場整備課

番号	事業種別 (事業名)	箇所名等 (市町村名)	全体計画				当該年度 までの 進捗率	翌年度 事業費 (百万 円)	B/C	評価結果		対応 方針	備考
			着手	完了 (予定)	事業費 (百万 円)	事業量 (単位)				評点	順位		
1	港整備交付金事業	陸奥湾 (青森市、外ヶ浜町、 平内町、横浜町)	R3	R7	834	南防波堤 L=105m 外	37.2 %	184	-	88	1	○	

対応方針欄 ○:継続、-:保留

※1 事業箇所及び全体計画(着手、完了予定、事業費、事業量)等は令和5年度当初予算提案時点のものであり、今後の社会情勢や県の財政状況等(補助事業にあっては、国の採択状況)により変更になる場合があります。

※2 評点は、事業種別ごとの評価基準に基づき算出した点数であり、異種事業間では比較できません。

公共事業継続評価調書(総括表)  
(令和4年度実施)

部局・課名 農林水産部 水産局 漁港漁場整備課

番号	事業種別 (事業名)	箇所名等 (市町村名)	全体計画				当該年度 までの 進捗率	翌年度 事業費 (百万 円)	B/C	評価結果		対応 方針	備考
			着手	完了 (予定)	事業費 (百万 円)	事業量 (単位)				評点	順位		
1	漁村再生交付金事業	牛滝 (佐井村)	R4	R8	450	-3.0m岸壁 L=90.0m 外	8.9 %	100	-	85	1	○	

対応方針欄 ○:継続、-:保留

※1 事業箇所及び全体計画(着手、完了予定、事業費、事業量)等は令和5年度当初予算提案時点のものであり、今後の社会情勢や県の財政状況等(補助事業にあっては、国の採択状況)により変更になる場合があります。

※2 評点は、事業種別ごとの評価基準に基づき算出した点数であり、異種事業間では比較できません。

公共事業継続評価調書(総括表)  
(令和4年度実施)

部局・課名 農林水産部 水産局 漁港漁場整備課

番号	事業種別 (事業名)	箇所名等 (市町村名)	全体計画				当該年度 までの 進捗率	翌年度 事業費 (百万 円)	B/C	評価結果		対応 方針	備考
			着手	完了 (予定)	事業費 (百万 円)	事業量 (単位)				評点	順位		
1	海岸保全施設整備事業	一本木 (今別町)	R3	R7	980	離岸堤 L=240.5m	44.9 %	200	2.00	95	1	○	

対応方針欄 ○:継続、-:保留

※1 事業箇所及び全体計画(着手、完了予定、事業費、事業量)等は令和5年度当初予算提案時点のものであり、今後の社会情勢や県の財政状況等(補助事業にあっては、国の採択状況)により変更になる場合があります。

※2 評点は、事業種別ごとの評価基準に基づき算出した点数であり、異種事業間では比較できません。