

漁 港 漁 場 整 備 課 所 管 事 業

公共事業継続評価調書(総括表)
(令和5年度実施)

部局・課名 農林水産部 水産局 漁港漁場整備課

番号	事業種別 (事業名)	箇所名等 (市町村名)	全体計画				当該年度 までの 進捗率	翌年度 事業費 (百万円)	B/C	評価結果		対応 方針	備考
			着手	完了 (予定)	事業費 (百万円)	事業量 (単位)				評点	順位		
1	水産流通基盤整備事業	小泊 (中泊町)	H29	R7	12,295	北防波堤 L=624.8m 外	87.1 %	820	1.19	90	1	○	
2	水産流通基盤整備事業	北金ヶ沢 (深浦町)	R1	R7	1,820	北防波堤 L=65m 外	68.1 %	210	1.19	90	2	○	

対応方針欄 ○:継続、-:保留

※1 事業箇所及び全体計画(着手、完了予定、事業費、事業量)等は令和6年度当初予算提案時点のものであり、今後の社会情勢や県の財政状況等(補助事業にあつては、国の採択状況)により変更になる場合があります。

※2 評点は、事業種別ごとの評価基準に基づき算出した点数であり、異種事業間では比較できません。

公共事業継続評価調書(総括表) (令和5年度実施)

部局・課名 農林水産部 水産局 漁港漁場整備課

番号	事業種別 (事業名)	箇所名等 (市町村名)	全体計画				当該年度 までの 進捗率	翌年度 事業費 (百万円)	B/C	評価結果		対応 方針	備考
			着手	完了 (予定)	事業費 (百万円)	事業量 (単位)				評点	順位		
1	水産環境整備事業	青森県津軽海峡 (外ヶ浜町、今別町、佐井 村、大間町、風間浦村、むつ 市、東通村)	R2	R8	4,500	増殖場 A=16.0ha 魚礁漁場 A=7.1ha	65.1 %	623	1.25	95	1	○	
2	水産環境整備事業	青森県太平洋 (東通村、六ヶ所村、 三沢市、おいらせ町、 八戸市、階上町)	R3	R10	4,700	増殖場A=21.0ha 魚礁漁場A=4.7ha	75.2 %	900	1.21	95	2	○	
3	水産環境整備事業	青森県日本海地区 (中泊町、五所川原 市、つがる市、鱒ヶ沢 町、深浦町)	R5	R13	5,100	増殖場 A=24.0ha 魚礁漁場 V=40,000空m3	5.9 %	500	1.21	95	3	○	

対応方針欄 ○:継続、-:保留

※1 事業箇所及び全体計画(着手、完了予定、事業費、事業量)等は令和6年度当初予算提案時点のものであり、今後の社会情勢や県の財政状況等(補助事業にあつては、国の採択状況)により変更になる場合があります。

※2 評点は、事業種別ごとの評価基準に基づき算出した点数であり、異種事業間では比較できません。

公共事業継続評価調書(総括表)
(令和5年度実施)

部局・課名 農林水産部 水産局 漁港漁場整備課

番号	事業種別 (事業名)	箇所名等 (市町村名)	全体計画				当該年度 までの 進捗率	翌年度 事業費 (百万円)	B/C	評価結果		対応 方針	備考
			着手	完了 (予定)	事業費 (百万円)	事業量 (単位)				評点	順位		
1	水産生産基盤整備事業	佐井 (佐井村)	R3	R7	4,800	沖防波堤 L=350m 外	59.6 %	938	1.53	97	1	○	
2	水産生産基盤整備事業	三厩今別 (外ヶ浜町、今別町)	R5	R14	5,700	三厩漁港:北防波堤L=50m外 今別漁港:北防波堤L=150m外 -2.0m物揚場L=35m	3.5 %	570	2.85	96	2	○	
3	水産生産基盤整備事業	野牛 (東通村)	H30	R8	2,488	北防波堤 L=145m 外	72.9 %	600	1.54	90	3	○	
4	水産生産基盤整備事業	岩崎 (深浦町)	H28	R6	1,700	第2南防波堤 L=192m 外	81.4 %	140	1.50	87	4	○	
5	水産生産基盤整備事業	野辺地 (野辺地町)	H29	R8	3,400	第2北防波堤 L=235m 外	79.9 %	300	1.13	83	5	○	

対応方針欄 ○:継続、-:保留

※1 事業箇所及び全体計画(着手、完了予定、事業費、事業量)等は令和6年度当初予算提案時点のものであり、今後の社会情勢や県の財政状況等(補助事業にあつては、国の採択状況)により変更になる場合があります。

※2 評点は、事業種別ごとの評価基準に基づき算出した点数であり、異種事業間では比較できません。

公共事業継続評価調書(総括表)
(令和5年度実施)

部局・課名 農林水産部 水産局 漁港漁場整備課

番号	事業種別 (事業名)	箇所名等 (市町村名)	全体計画				当該年度 までの 進捗率	翌年度 事業費 (百万円)	B/C	評価結果		対応 方針	備考
			着手	完了 (予定)	事業費 (百万円)	事業量 (単位)				評点	順位		
1	漁港施設機能強化事業	大畑 (むつ市)	R3	R7	500	第1東防波堤 L=228m 外	46.2 %	120	2.08	91	1	○	
2	漁港施設機能強化事業	奥戸 (大間町)	R4	R7	700	北防波堤 L=191.1m	15.7 %	35	1.24	87	2	○	
3	漁港施設機能強化事業	檜川 (むつ市)	R3	R7	370	沖防波堤 L=70m	65.9 %	100	1.34	85	3	○	
4	漁港施設機能強化事業	横浜 (横浜町)	R3	R7	630	西防波堤 L=328m 外	35.2 %	100	1.32	85	4	○	
5	漁港施設機能強化事業	易国間 (風間浦村)	H26	R6	1,430	東防波堤 L=400m	92.1 %	240	1.28	85	5	○	
6	漁港施設機能強化事業	蓬田 (蓬田村)	R4	R8	500	東防波堤 L=345.0m	30.0 %	100	1.46	80	6	○	

対応方針欄 ○:継続、-:保留

※1 事業箇所及び全体計画(着手、完了予定、事業費、事業量)等は令和6年度当初予算提案時点のものであり、今後の社会情勢や県の財政状況等(補助事業にあつては、国の採択状況)により変更になる場合があります。

※2 評点は、事業種別ごとの評価基準に基づき算出した点数であり、異種事業間では比較できません。

公共事業継続評価調書(総括表) (令和5年度実施)

部局・課名 農林水産部 水産局 漁港漁場整備課

番号	事業種別 (事業名)	箇所名等 (市町村名)	全体計画				当該年度 までの 進捗率	翌年度 事業費 (百万円)	B/C	評価結果		対応 方針	備考
			着手	完了 (予定)	事業費 (百万円)	事業量 (単位)				評点	順位		
1	港整備交付金事業	陸奥湾 (青森市、外ヶ浜町、 平内町、横浜町)	R3	R7	834	第2南防波堤 L=45m 外	59.2 %	140	-	88	1	○	

対応方針欄 ○:継続、-:保留

※1 事業箇所及び全体計画(着手、完了予定、事業費、事業量)等は令和6年度当初予算提案時点のものであり、今後の社会情勢や県の財政状況等(補助事業にあつては、国の採択状況)により変更になる場合があります。

※2 評点は、事業種別ごとの評価基準に基づき算出した点数であり、異種事業間では比較できません。

公共事業継続評価調書(総括表)
(令和5年度実施)

部局・課名 農林水産部 水産局 漁港漁場整備課

番号	事業種別 (事業名)	箇所名等 (市町村名)	全体計画				当該年度 までの 進捗率	翌年度 事業費 (百万円)	B/C	評価結果		対応 方針	備考
			着手	完了 (予定)	事業費 (百万円)	事業量 (単位)				評点	順位		
1	漁村再生交付金事業	牛滝 (佐井村)	R4	R8	450	-3.0m岸壁 L=90.0m 外	44.4 %	100	-	85	1	○	
2	漁村再生交付金事業	尻屋 (東通村)	R5	R8	358	-3.0m岸壁 L=120.0m 外	27.9 %	100	-	85	2	○	

対応方針欄 ○:継続、-:保留

※1 事業箇所及び全体計画(着手、完了予定、事業費、事業量)等は令和6年度当初予算提案時点のものであり、今後の社会情勢や県の財政状況等(補助事業にあつては、国の採択状況)により変更になる場合があります。

※2 評点は、事業種別ごとの評価基準に基づき算出した点数であり、異種事業間では比較できません。

公共事業継続評価調書(総括表)
(令和5年度実施)

部局・課名 農林水産部 水産局 漁港漁場整備課

番号	事業種別 (事業名)	箇所名等 (市町村名)	全体計画				当該年度 までの 進捗率	翌年度 事業費 (百万円)	B/C	評価結果		対応 方針	備考
			着手	完了 (予定)	事業費 (百万円)	事業量 (単位)				評点	順位		
1	海岸保全施設整備事業	一本木 (今別町)	R3	R7	980	離岸堤 L=240.5m	73.5 %	200	2.00	95	1	○	

対応方針欄 ○:継続、-:保留

※1 事業箇所及び全体計画(着手、完了予定、事業費、事業量)等は令和6年度当初予算提案時点のものであり、今後の社会情勢や県の財政状況等(補助事業にあつては、国の採択状況)により変更になる場合があります。

※2 評点は、事業種別ごとの評価基準に基づき算出した点数であり、異種事業間では比較できません。