

公共事業継続評価調書（総括表）

（令和 5 年度実施）

（令和 6 年 2 月 2 0 日公表）

県 土 整 備 部 所 管 事 業

道路課 所管事業

公共事業継続評価調書(総括表)
(令和5年度実施)

部局・課名 県土整備部 道路課

番号	事業種別 (事業名)	箇所名等 (市町村名)	全体計画				当該年度 までの 進捗率	翌年度 事業費 (百万円)	B/C	評価結果		対応 方針	備考
			着手	完了 (予定)	事業費 (百万円)	事業量 (単位)				評点	順位		
1	道路改築事業 (高規格改築事業)	国道279号 横浜南バイパス (横浜町)	H25	R6	17,400	計画延長L=7,000m 計画幅員W=7.0(13.5)m	86.6 %	665	1.12	83	1	○	
2	道路改築事業 (高規格改築事業)	国道279号 横浜北バイパス (むつ市～横浜町)	H28	R7	19,600	計画延長L=10,400m 計画幅員W=7.0(13.5)m	41.3 %	337	1.12	83	2	○	
3	道路改築事業 (高規格改築事業)	国道279号 むつ南バイパス (むつ市)	H15	R7	25,000	計画延長L=8,700m 計画幅員W=7.0(13.5)m	86.3 %	1,000	1.12	83	3	○	
4	道路改築事業 (重要物流道路事業)	国道101号 追良瀬Ⅱ期 (深浦町)	H20	R7	5,046	計画延長L=3,600m 計画幅員W=6.0(9.0)m	67.3 %	600	1.28	83	4	○	
5	道路改築事業 (高規格ICアクセス事業)	国道394号 榎林バイパス (七戸町)	H21	R7	5,831	計画延長L=3,100m 計画幅員W=6.0(9.0)m	78.9 %	102	1.29	78	5	○	
6	道路改築事業 (高規格ICアクセス事業)	後平青森線 後平バイパス (七戸町)	R4	R11	4,180	計画延長L=1,600m 計画幅員W=7.0(13.5)m	2.0 %	50	2.25	71	6	○	
7	道路改築事業 (高規格改築事業)	国道279号 奥内バイパス (むつ市)	R4	R16	24,900	計画延長L=11,000m 計画幅員W=7.0(13.5)m	0.8 %	150	1.12	68	7	○	

対応方針欄 ○:継続、一:保留

※1 事業箇所及び全体計画(着手、完了予定、事業費、事業量)等は令和6年度当初予算提案時点のものであり、今後の社会情勢や県の財政状況等(補助事業にあっては、国の採択状況)により変更になる場合があります。

※2 評点は、事業種別ごとの評価基準に基づき算出した点数であり、異種事業間では比較できません。

公共事業継続評価調書(総括表)
(令和5年度実施)

部局・課名 県土整備部 道路課

番号	事業種別 (事業名)	箇所名等 (市町村名)	全体計画				当該年度 までの 進捗率	翌年度 事業費 (百万円)	B/C	評価結果		対応 方針	備考
			着手	完了 (予定)	事業費 (百万円)	事業量 (単位)				評点	順位		
1	道路改築事業 (国道改築事業)	国道279号 木野部 (むつ市)	R2	R16	10,600	計画延長L=2,200m 計画幅員W=6.0(9.0)m	2.4 %	56	1.15	87	1	○	
2	道路改築事業 (国道改築事業)	国道280号 蓬田～蟹田 (外ヶ浜町)	H15	R8	9,000	計画延長L=6,800m 計画幅員W=6.5(14.5)m	97.9 %	95	2.10	83	2	○	
3	道路改築事業 (国道改築事業)	国道454号 豊崎町 (八戸市)	H29	R8	3,300	計画延長L=2,700m 計画幅員W=6.5(9.5)m	64.5 %	489	1.62	73	3	○	
4	道路改築事業 (国道改築事業)	国道338号 大湊Ⅱ期 (むつ市)	H20	R9	4,200	計画延長L=3,670m 計画幅員W=6.5(16.0)m	66.0 %	341	3.41	71	4	○	
5	道路改築事業 (国道改築事業)	国道338号 白糠 (東通村～六ヶ所村)	S62	R8	9,717	計画延長L=6,680m 計画幅員W=6.0(11.5)m	77.6 %	302	1.17	67	5	○	

対応方針欄 ○:継続、一:保留

※1 事業箇所及び全体計画(着手、完了予定、事業費、事業量)等は令和6年度当初予算提案時点のものであり、今後の社会情勢や県の財政状況等(補助事業にあつては、国の採択状況)により変更になる場合があります。

※2 評点は、事業種別ごとの評価基準に基づき算出した点数であり、異種事業間では比較できません。

公共事業継続評価調書(総括表)
(令和5年度実施)

部局・課名 県土整備部 道路課

番号	事業種別 (事業名)	箇所名等 (市町村名)	全体計画				当該年度 までの 進捗率	翌年度 事業費 (百万円)	B/C	評価結果		対応 方針	備考
			着手	完了 (予定)	事業費 (百万円)	事業量 (単位)				評点	順位		
1	道路改築事業 (県道改築事業)	八戸環状線 天久岱Ⅱ期 (八戸市)	H27	R6	11,641	計画延長L=2,500m 計画幅員W=13.0(24.0)m	84.8 %	908	6.35	88	1	○	
2	道路改築事業 (県道改築事業)	稲盛千代町山田線 下相野 (つがる市)	R1	R10	1,100	計画延長L=1,474m 計画幅員W=6.0(11.5)m	22.4 %	116	2.65	88	2	○	
3	道路改築事業 (県道改築事業)	松代町陸奥赤石 停車場線 深谷町 (鯉ヶ沢町)	H10	R9	2,000	計画延長L=2,760m 計画幅員W=5.5(7.0)m	56.3 %	51	1.90	84	3	○	
4	道路改築事業 (県道改築事業)	東北横浜戦 戸鎖 (六ヶ所村)	H24	R8	2,040	計画延長L=2,600m 計画幅員W=6.0(14.0)m	47.4 %	75	1.88	71	4	○	
5	道路改築事業 (県道改築事業)	三沢七戸線 春日台～犬落瀬 (三沢市～六戸町)	R2	R10	1,450	計画延長L=1,012m 計画幅員W=6.0(10.5)m	15.7 %	180	4.55	71	5	○	
6	道路改築事業 (県道改築事業)	五所川原黒石線 梅田 (五所川原市)	H12	R6	2,627	計画延長L=1,960m 計画幅員W=6.0(12.5)m	79.2 %	102	1.71	69	6	○	
7	道路改築事業 (県道改築事業)	楯引上名久井三戸線 垵渡 (南部町)	R1	R7	770	計画延長L=1,240m 計画幅員W=6.0(10.0)m	87.8 %	132	2.82	69	7	○	
8	道路改築事業 (県道改築事業)	常盤新山線 前田屋敷～畑中 (田舎館村)	H30	R9	1,470	計画延長L=1,200m 計画幅員W=6.5(13.0)m	24.7 %	75	2.51	69	8	○	
9	道路改築事業 (県道改築事業)	八戸環状線 市川Ⅱ期 (八戸市)	R4	R13	4,900	計画延長L=880m 計画幅員W=13.0(24.0)m	4.1 %	100	1.50	67	9	○	
10	道路改築事業 (県道改築事業)	青森五所川原線 飯詰 (五所川原市)	H14	R8	1,280	計画延長L=1,760m 計画幅員W=6.0(12.5)m	55.0 %	50	1.23	66	10	○	

対応方針欄 ○:継続、一:保留

※1 事業箇所及び全体計画(着手、完了予定、事業費、事業量)等は令和6年度当初予算提案時点のものであり、今後の社会情勢や県の財政状況等(補助事業にあっては、国の採択状況)により変更になる場合があります。

※2 評点は、事業種別ごとの評価基準に基づき算出した点数であり、異種事業間では比較できません。

公共事業継続評価調書(総括表)
(令和5年度実施)

部局・課名 県土整備部 道路課

番号	事業種別 (事業名)	箇所名等 (市町村名)	全体計画				当該年度 までの 進捗率	翌年度 事業費 (百万円)	B/C	評価結果		対応 方針	備考
			着手	完了 (予定)	事業費 (百万円)	事業量 (単位)				評点	順位		
11	道路改築事業 (県道改築事業)	鱒ヶ沢蟹田線 牛潟 (つがる市)	R1	R10	3,800	計画延長L=5,057m 計画幅員W=6.0(11.5)m	7.8 %	50	1.31	66	11	○	
12	道路改築事業 (県道改築事業)	五所川原岩木線 高増 (板柳町)	H29	R8	1,500	計画延長L=2,890m 計画幅員W=6.5(12.0)m	52.9 %	196	1.12	64	12	○	
13	道路改築事業 (県道改築事業)	弘前柏線 中崎 (弘前市)	H28	R7	1,580	計画延長L=1,230m 計画幅員W=6.5(12.0)m	54.4 %	48	4.25	62	13	○	

対応方針欄 ○:継続、一:保留

※1 事業箇所及び全体計画(着手、完了予定、事業費、事業量)等は令和6年度当初予算提案時点のものであり、今後の社会情勢や県の財政状況等(補助事業にあっては、国の採択状況)により変更になる場合があります。

※2 評点は、事業種別ごとの評価基準に基づき算出した点数であり、異種事業間では比較できません。

河川砂防課 所管事業

公共事業継続評価調書(総括表)
(令和5年度実施)

部局・課名 県土整備部 河川砂防課

番号	事業種別 (事業名)	箇所名等 (市町村名)	全体計画				当該年度 までの 進捗率	翌年度 事業費 (百万円)	B/C	評価結果		対応 方針	備考
			着手	完了 (予定)	事業費 (百万円)	事業量 (単位)				評点	順位		
1	河川事業 (広域河川改修事業)	中村川 (鯉ヶ沢町)	H19	R8	5,100	築堤工 L=2,800m 掘削工 L=1,400m 護岸工 L=2,800m 橋梁 N=3橋	72.9 %	50	4.45	99	1	○	
2	河川事業 (広域河川改修事業)	浅水川(五戸工 区) (五戸町)	H16	R6	3,800	掘削工 V=111,750m ³ 樋門 N=26基 堰 N=1基	99.0 %	10	1.22	93	2	○	
3	河川事業 (大規模特定河川事業)	貴船川 (青森市)	R4	R13	4,500	橋梁 N=3橋	5.3 %	315	9.38	92	3	○	
4	河川事業 (総合流域防災事業)	奥戸川 (大間町)	H27	R6	900	築堤工L=1430m 掘削工L=1640m 護岸工L=1050m	40.6 %	10	5.42	91	4	○	
5	河川事業 (総合流域防災事業) (大規模特定河川改修事業)	明神川 (おいらせ町)	H18	R11	3,287	築堤工 L=7,340m 掘削工 L=3,670m 護岸工 L=2,500m	71.6 %	148	1.92	79	5	○	

対応方針欄 ○:継続、-:保留

※1 事業箇所及び全体計画(着手、完了予定、事業費、事業量)等は令和6年度当初予算提案時点のものであり、今後の社会情勢や県の財政状況等(補助事業にあっては、国の採択状況)により変更になる場合があります。

※2 評点は、事業種別ごとの評価基準に基づき算出した点数であり、異種事業間では比較できません。

公共事業継続評価調書(総括表)
(令和5年度実施)

部局・課名 県土整備部 河川砂防課

番号	事業種別 (事業名)	箇所名等 (市町村名)	全体計画				当該年度 までの 進捗率	翌年度 事業費 (百万円)	B/C	評価結果		対応 方針	備考
			着手	完了 (予定)	事業費 (百万円)	事業量 (単位)				評点	順位		
1	砂防事業 (通常砂防事業)	脇野沢 (むつ市)	H29	R5	410	堆積工 1基 溪流保全工 L=20.0m	13.7 %	10	36.71	98	1	○	
2	砂防事業 (火山砂防事業)	北畑沢 (むつ市)	H29	R7	420	砂防堰堤 2基 溪流保全工 L=469.0m	29.0 %	10	2.89	98	2	○	
3	砂防事業 (火山砂防事業)	目倉石沢 (青森市)	H22	R6	894	砂防堰堤 2基 溪流保全工 L=25m 堆積工 1基	99.6 %	10	2.45	98	3	○	
4	砂防事業 (火山砂防事業)	東湖北沢 (十和田市)	H29	R6	225	砂防堰堤 1基 溪流保全工 L=80.0m	55.6 %	10	10.20	96	4	○	
5	砂防事業 (火山砂防事業)	中村沢 (十和田市)	H29	R5	290	砂防堰堤 1基 溪流保全工 L=115.0m	39.4 %	10	2.24	96	5	○	
6	砂防事業 (通常砂防事業)	地藏堂沢 (むつ市)	H27	R5	470	砂防堰堤 2基 溪流保全工 L=220m	27.1 %	20	3.41	95	6	○	
7	砂防事業 (通常砂防事業)	平沢 (八戸市)	H30	R8	450	砂防堰堤 1基 溪流保全工 L=38m	24.4 %	20	15.03	95	7	○	
8	砂防事業 (通常砂防事業)	蒼前沢 (南部町)	H30	R8	450	砂防堰堤 1基 溪流保全工 L=90m	26.7 %	15	6.84	95	8	○	
9	砂防事業 (通常砂防事業)	内童子渡沢外 (平内町)	H30	R8	850	砂防堰堤 2基 溪流保全工 L=49m	20.9 %	35	4.57	95	9	○	
10	砂防事業 (火山砂防事業)	中宇樽部沢 (十和田市)	H30	R7	400	砂防堰堤 1基 溪流保全工 L=180m	25.3 %	10	2.23	93	10	○	

対応方針欄 ○:継続、一:保留

※1 事業箇所及び全体計画(着手、完了予定、事業費、事業量)等は令和6年度当初予算提案時点のものであり、今後の社会情勢や県の財政状況等(補助事業にあつては、国の採択状況)により変更になる場合があります。

※2 評点は、事業種別ごとの評価基準に基づき算出した点数であり、異種事業間では比較できません。

公共事業継続評価調書(総括表)
(令和5年度実施)

部局・課名 県土整備部 河川砂防課

番号	事業種別 (事業名)	箇所名等 (市町村名)	全体計画				当該年度 までの 進捗率	翌年度 事業費 (百万円)	B/C	評価結果		対応 方針	備考
			着手	完了 (予定)	事業費 (百万円)	事業量 (単位)				評点	順位		
11	砂防事業 (通常砂防事業)	勇沢 (今別町)	H29	R5	200	砂防堰堤 1基 溪流保全工 L=78.0m	72.5 %	15	2.08	93	11	○	
12	砂防事業 (通常砂防事業)	藤川 (西目屋村)	H28	R7	175	砂防堰堤 1基 溪流保全工 L=105m	46.6 %	10	2.30	93	12	○	
13	砂防事業 (通常砂防事業)	中大秋沢 (西目屋村)	H30	R7	430	砂防堰堤 1基 溪流保全工 L=70m	21.4 %	10	2.13	93	13	○	
14	砂防事業 (通常砂防事業)	南大湊上町沢 (むつ市)	R4	R13	600	砂防堰堤 1基 溪流保全工 L=520m	6.7 %	10	19.21	92	14	○	
15	砂防事業 (火山砂防事業)	大荒川 (むつ市)	H27	R6	570	砂防堰堤 1基 堆積工 1基	64.8 %	10	13.93	90	15	○	
16	砂防事業 (通常砂防事業)	小湯ノ沢川 (外ヶ浜町)	H24	R8	665	砂防堰堤 2基	70.8 %	50	2.53	90	16	○	
17	砂防事業 (通常砂防事業)	嗽沢 (中泊町)	R2	R8	280	砂防堰堤 1基	28.6 %	10	1.70	90	17	○	
18	砂防事業 (通常砂防事業)	貴船沢 (大鰐町)	R3	R9	300	砂防堰堤 1基 溪流保全工 L=60.0m	16.7 %	30	2.57	82	18	○	
19	砂防事業 (通常砂防事業)	トモエ沢 (深浦町)	H30	R10	700	砂防堰堤 3基 溪流保全工 L=164.4m	37.0 %	50	15.32	80	19	○	
20	砂防事業 (通常砂防事業)	北羽黒沢 (弘前市)	H30	R9	380	砂防堰堤 1基 溪流保全工 L=100m	36.4 %	20	2.16	78	20	○	

対応方針欄 ○:継続、一:保留

※1 事業箇所及び全体計画(着手、完了予定、事業費、事業量)等は令和6年度当初予算提案時点のものであり、今後の社会情勢や県の財政状況等(補助事業にあつては、国の採択状況)により変更になる場合があります。

※2 評点は、事業種別ごとの評価基準に基づき算出した点数であり、異種事業間では比較できません。

公共事業継続評価調書(総括表)
(令和5年度実施)

部局・課名 県土整備部 河川砂防課

番号	事業種別 (事業名)	箇所名等 (市町村名)	全体計画				当該年度 までの 進捗率	翌年度 事業費 (百万円)	B/C	評価結果		対応 方針	備考
			着手	完了 (予定)	事業費 (百万円)	事業量 (単位)				評点	順位		
21	砂防事業 (通常砂防事業)	北久渡寺南沢 (弘前市)	H30	R9	280	砂防堰堤 1基 溪流保全工 L=185m	66.3 %	20	2.01	78	21	○	
22	砂防事業 (通常砂防事業)	六條間沢 (外ヶ浜町)	H31	R10	500	砂防堰堤 3基 溪流保全工 L=140m	32.6 %	15	1.89	78	22	○	
23	砂防事業 (通常砂防事業)	白倉沢 (中泊町)	H29	R10	900	砂防堰堤 2基 溪流保全工 L=310.0m	17.0 %	10	6.25	77	23	○	
24	砂防事業 (通常砂防事業)	菖蒲沢外 (三戸町)	H29	R9	900	砂防堰堤 2基 溪流保全工 L=210m	18.8 %	20	4.33	77	24	○	
25	砂防事業 (通常砂防事業)	上七崎沢 (八戸市)	H29	R12	960	砂防堰堤 2基 溪流保全工 L=160.0m	18.1 %	20	2.03	75	25	○	
26	砂防事業 (通常砂防事業)	北大泊沢 (今別町)	R4	R13	380	砂防堰堤 1基 流木捕捉工 1基	7.9 %	10	1.67	75	26	○	

対応方針欄 ○:継続、一:保留

※1 事業箇所及び全体計画(着手、完了予定、事業費、事業量)等は令和6年度当初予算提案時点のものであり、今後の社会情勢や県の財政状況等(補助事業にあっては、国の採択状況)により変更になる場合があります。

※2 評点は、事業種別ごとの評価基準に基づき算出した点数であり、異種事業間では比較できません。

公共事業継続評価調書(総括表)
(令和5年度実施)

部局・課名 県土整備部 河川砂防課

番号	事業種別 (事業名)	箇所名等 (市町村名)	全体計画				当該年度 までの 進捗率	翌年度 事業費 (百万円)	B/C	評価結果		対応 方針	備考
			着手	完了 (予定)	事業費 (百万円)	事業量 (単位)				評点	順位		
1	砂防事業 (砂防整備事業)	東大沢 (弘前市)	H20	R6	680	砂防堰堤 1基 溪流保全工 L=160m	107.5 %	21	2.12	91	1	○	

対応方針欄 ○:継続、一:保留

※1 事業箇所及び全体計画(着手、完了予定、事業費、事業量)等は令和6年度当初予算提案時点のものであり、今後の社会情勢や県の財政状況等(補助事業にあつては、国の採択状況)により変更になる場合があります。

※2 評点は、事業種別ごとの評価基準に基づき算出した点数であり、異種事業間では比較できません。

公共事業継続評価調書(総括表)
(令和5年度実施)

部局・課名 県土整備部 河川砂防課

番号	事業種別 (事業名)	箇所名等 (市町村名)	全体計画				当該年度 までの 進捗率	翌年度 事業費 (百万円)	B/C	評価結果		対応 方針	備考
			着手	完了 (予定)	事業費 (百万円)	事業量 (単位)				評点	順位		
1	地すべり対策事業	石浜3号 (外ヶ浜町)	H24	R7	1,200	集水井工 N=4基 横ボーリング工 L=1,130m 抑止杭工 L=1,850m	39.5 %	90	2.32	95	1	○	
2	地すべり対策事業	富田 (弘前市)	R2	R11	420	施工数量 N=1式 集水井工 N=3基 抑止杭工 N=102本	7.9 %	20	2.94	93	2	○	
3	地すべり対策事業	笹内川 (深浦町)	R4	R10	440	集水井 N=2基 横ボーリング工 L=4,000m	22.7 %	80	7.06	81	3	○	

対応方針欄 ○:継続、一:保留

※1 事業箇所及び全体計画(着手、完了予定、事業費、事業量)等は令和6年度当初予算提案時点のものであり、今後の社会情勢や県の財政状況等(補助事業にあっては、国の採択状況)により変更になる場合があります。

※2 評点は、事業種別ごとの評価基準に基づき算出した点数であり、異種事業間では比較できません。

公共事業継続評価調書(総括表)
(令和5年度実施)

部局・課名 県土整備部 河川砂防課

番号	事業種別 (事業名)	箇所名等 (市町村名)	全体計画				当該年度 までの 進捗率	翌年度 事業費 (百万円)	B/C	評価結果		対応 方針	備考
			着手	完了 (予定)	事業費 (百万円)	事業量 (単位)				評点	順位		
1	急傾斜地崩壊対策事業	桧川区域 (むつ市)	R3	R7	240	施工延長 L=200m 法面工 A=4,000m ²	31.3 %	40	5.89	97	1	○	
2	急傾斜地崩壊対策事業	道地区域 (田子町)	H29	R8	280	施工延長L=140m 法面工A=3,500m ²	60.7 %	30	8.48	95	2	○	
3	急傾斜地崩壊対策事業	白糠4号区域 (風間浦村)	H31	R8	270	施工延長 L=170m 現場打吹付法砕工 A=3,400m ²	44.4 %	24	2.10	95	3	○	
4	急傾斜地崩壊対策事業	山田2号区域 (弘前市)	H27	R7	500	施工延長L=430m 現場打吹付法砕工 A=11,000m ²	75.2 %	26	2.74	93	4	○	
5	急傾斜地崩壊対策事業	川部区域 (青森市)	H24	R7	1,840	施工延長L=598m 現場打吹付法砕工24,200m ² ノンフレーム工10,200m ² 待受擁壁工L=459m	64.9 %	90	2.28	93	5	○	
6	急傾斜地崩壊対策事業	虹貝新田区域 (大鰐町)	H25	R7	800	施工延長L=442m 補強土植生法砕工A=9,930m ² 待受擁壁工L=210m	89.1 %	0	2.05	93	6	○	
7	急傾斜地崩壊対策事業	大佐井川目1号 (佐井村)	R2	R9	340	施工延長 L=170m 法砕工 A=7,200m ²	35.3 %	40	1.69	93	7	○	
8	急傾斜地崩壊対策事業	瓢2号区域 (おいらせ町)	H27	R6	200	施工延長L=225m 現場打吹付法砕工 A=3,300m ²	90.0 %	20	3.97	91	8	○	
9	急傾斜地崩壊対策事業	岡崎2号 (深浦町)	R2	R7	150	施工延長 L=270m 補強土植生法砕工 A=4,400m ²	80.7 %	40	1.46	90	9	○	
10	急傾斜地崩壊対策事業	塚ノ上区域 (田子町)	H25	R14	1,150	施工延長L=350m 補強土植生法砕工 A=20,000m ²	46.9 %	70	2.36	78	10	○	

対応方針欄 ○:継続、一:保留

※1 事業箇所及び全体計画(着手、完了予定、事業費、事業量)等は令和6年度当初予算提案時点のものであり、今後の社会情勢や県の財政状況等(補助事業にあっては、国の採択状況)により変更になる場合があります。

※2 評点は、事業種別ごとの評価基準に基づき算出した点数であり、異種事業間では比較できません。

公共事業継続評価調書(総括表)
(令和5年度実施)

部局・課名 県土整備部 河川砂防課

番号	事業種別 (事業名)	箇所名等 (市町村名)	全体計画				当該年度 までの 進捗率	翌年度 事業費 (百万円)	B/C	評価結果		対応 方針	備考
			着手	完了 (予定)	事業費 (百万円)	事業量 (単位)				評点	順位		
11	急傾斜地崩壊対策事業	北浮田町区域 (鯉ヶ沢町)	H31	R10	400	施工延長 L=247.1m 吹付法枠工 A=6,782m ²	50.0 %	40	1.12	78	11	○	
12	急傾斜地崩壊対策事業	八太郎区域 (八戸市)	R3	R10	360	施工延長 L=83m 法面工 A=5,060m ²	29.2 %	5	1.26	73	12	○	

対応方針欄 ○:継続、一:保留

※1 事業箇所及び全体計画(着手、完了予定、事業費、事業量)等は令和6年度当初予算提案時点のものであり、今後の社会情勢や県の財政状況等(補助事業にあっては、国の採択状況)により変更になる場合があります。

※2 評点は、事業種別ごとの評価基準に基づき算出した点数であり、異種事業間では比較できません。

公共事業継続評価調書(総括表)
(令和5年度実施)

部局・課名 県土整備部 河川砂防課

番号	事業種別 (事業名)	箇所名等 (市町村名)	全体計画				当該年度 までの 進捗率	翌年度 事業費 (百万円)	B/C	評価結果		対応 方針	備考
			着手	完了 (予定)	事業費 (百万円)	事業量 (単位)				評点	順位		
1	急傾斜地対策事業	本町4号区域 (三沢市)	H31	R7	140	施工延長 L=90m 法面工 A=700m ²	64.3 %	20	4.01	88	1	○	
2	急傾斜地対策事業	赤平6号区域 (東通村)	H29	R7	200	施工延長L=450m 法面工 A=3,400m ²	59.1 %	20	2.45	86	2	○	
3	急傾斜地対策事業	沼端1号区域 (東北町)	H31	R7	100	施工延長 L=130m 法面工 A=1,300m ²	45.0 %	15	2.70	85	3	○	
4	急傾斜地対策事業	上小中野2号区 域 (野辺地町)	H29	R7	170	施工延長L=40m 法面工 A=1,000m ²	72.8 %	50	4.52	83	4	○	
5	急傾斜地対策事業	轟木区域 (深浦町)	R3	R7	140	施工延長L=70m 法面工2,000m ²	64.3 %	40	2.58	83	5	○	
6	急傾斜地対策事業	井戸沢2号区域 (平川市)	H31	R8	232	施工延長 L=250m 法面工 A=3,600m ² 柵工 80m	40.9 %	30	1.49	83	6	○	
7	急傾斜地対策事業	桜田1号区域 (七戸町)	H24	R7	220	施工延長L=367m 法面工7,900m ²	92.2 %	20	2.99	81	7	○	
8	急傾斜地対策事業	新堤向区域 (東北町)	H30	R7	100	施工延長 L=100m 法面工 A=1,500m ²	80.0 %	15	2.86	81	8	○	
9	急傾斜地対策事業	家ノ前区域 (六ヶ所村)	H29	R8	130	施工延長L=160m 法面工 A=2,400m ²	76.8 %	30	1.90	78	9	○	
10	急傾斜地対策事業	狐森北区域 (五戸町)	R3	R11	200	施工延長L=180m 法面工1,440m ²	23.0 %	20	1.81	68	10	○	

対応方針欄 ○:継続、一:保留

※1 事業箇所及び全体計画(着手、完了予定、事業費、事業量)等は令和6年度当初予算提案時点のものであり、今後の社会情勢や県の財政状況等(補助事業にあつては、国の採択状況)により変更になる場合があります。

※2 評点は、事業種別ごとの評価基準に基づき算出した点数であり、異種事業間では比較できません。

公共事業継続評価調書(総括表)
(令和5年度実施)

部局・課名 県土整備部 河川砂防課

番号	事業種別 (事業名)	箇所名等 (市町村名)	全体計画				当該年度 までの 進捗率	翌年度 事業費 (百万円)	B/C	評価結果		対応 方針	備考
			着手	完了 (予定)	事業費 (百万円)	事業量 (単位)				評点	順位		
11	急傾斜地対策事業	鹿子石2号区 域 (鯉ヶ沢町)	R3	R9	300	施工延長L=230m 法面工6,500m ² 擁壁工230m	21.0 %	40	2.26	67	11	○	
12	急傾斜地対策事業	上七崎区域 (八戸市)	R3	R11	120	施工延長L=116m 法面工835m ²	30.0 %	10	1.99	66	12	○	

対応方針欄 ○:継続、一:保留

※1 事業箇所及び全体計画(着手、完了予定、事業費、事業量)等は令和6年度当初予算提案時点のものであり、今後の社会情勢や県の財政状況等(補助事業にあっては、国の採択状況)により変更になる場合があります。

※2 評点は、事業種別ごとの評価基準に基づき算出した点数であり、異種事業間では比較できません。

港 灣 空 港 課 所 管 事 業

公共事業継続評価調書(総括表)
(令和5年度実施)

部局・課名 県土整備部 港湾空港課

番号	事業種別 (事業名)	箇所名等 (市町村名)	全体計画				当該年度 までの 進捗率	翌年度 事業費 (百万円)	B/C	評価結果		対応 方針	備考
			着手	完了 (予定)	事業費 (百万円)	事業量 (単位)				評点	順位		
1	港湾改修事業 (港湾改修事業)	仏ヶ浦港 長後地区 (佐井村)	H3	R7	2,414	防波堤 L=100m、物揚場 L=90m、泊地 A=1,350m ² 、 道路(歩道) L=105m	89.2 %	138	1.21	80	1	○	

対応方針欄 ○:継続、-:保留

※1 事業箇所及び全体計画(着手、完了予定、事業費、事業量)等は令和6年度当初予算提案時点のものであり、今後の社会情勢や県の財政状況等(補助事業にあっては、国の採択状況)により変更になる場合があります。

※2 評点は、事業種別ごとの評価基準に基づき算出した点数であり、異種事業間では比較できません。

公共事業継続評価調書(総括表)
(令和5年度実施)

部局・課名 県土整備部 港湾空港課

番号	事業種別 (事業名)	箇所名等 (市町村名)	全体計画				当該年度 までの 進捗率	翌年度 事業費 (百万円)	B/C	評価結果		対応 方針	備考
			着手	完了 (予定)	事業費 (百万円)	事業量 (単位)				評点	順位		
1	海岸事業 (海岸高潮対策事業)	野辺地港海岸 馬門地区 (野辺地町)	H27	R6	1,170	離岸堤(改良)L=750m	90.5 %	0	10.12	92	1	○	R5国補正予算によ り、前倒しで実施

対応方針欄 ○:継続、-:保留

※1 事業箇所及び全体計画(着手、完了予定、事業費、事業量)等は令和6年度当初予算提案時点のものであり、今後の社会情勢や県の財政状況等(補助事業にあっては、国の採択状況)により変更になる場合があります。

※2 評点は、事業種別ごとの評価基準に基づき算出した点数であり、異種事業間では比較できません。

都市計画課 所管事業

公共事業継続評価調書(総括表)
(令和5年度実施)

部局・課名 県土整備部 都市計画課

番号	事業種別 (事業名)	箇所名等 (市町村名)	全体計画				当該年度 までの 進捗率	翌年度 事業費 (百万円)	B/C	評価結果		対応 方針	備考
			着手	完了 (予定)	事業費 (百万円)	事業量 (単位)				評点	順位		
1	街路事業 (道路改築事業)	3・5・1号沼館三 日町線 (八戸市)	H22	R8	4,110	計画延長L=700m 幅員W=6.0(15.0)m	93.1 %	20	1.32	93	1	○	
2	街路事業 (道路改築事業)	3・5・4号堤町通 り浜田線 (青森市)	H24	R6	2,500	計画延長L=490m 幅員W=6.0(15.0)m	98.6 %	60	1.13	92	2	○	
3	街路事業 (道路改築事業)	3・4・2号西滝新 城線(新城2工区) (青森市)	R5	R9	1,941	計画延長L=850m 幅員W=6.5(18.0)m	6.5 %	50	1.84	88	3	○	
4	街路事業 (道路改築事業)	3・4・2号西滝新 城線(新城1工区) (青森市)	R2	R6	2,400	計画延長L=570m 幅員W=6.5(18.0)m	18.9 %	50	2.02	86	4	○	
5	街路事業 (道路改築事業)	3・4・20号紺屋 町野田線 (弘前市)	H28	R6	5,300	計画延長L=900m 幅員W=6.0(16.0)m	79.7 %	210	4.08	85	5	○	

対応方針欄 ○:継続、一:保留

※1 事業箇所及び全体計画(着手、完了予定、事業費、事業量)等は令和6年度当初予算提案時点のものであり、今後の社会情勢や県の財政状況等(補助事業にあっては、国の採択状況)により変更になる場合があります。

※2 評点は、事業種別ごとの評価基準に基づき算出した点数であり、異種事業間では比較できません。

公共事業継続評価調書(総括表)
(令和5年度実施)

部局・課名 県土整備部 都市計画課

番号	事業種別 (事業名)	箇所名等 (市町村名)	全体計画				当該年度 までの 進捗率	翌年度 事業費 (百万円)	B/C	評価結果		対応 方針	備考
			着手	完了 (予定)	事業費 (百万円)	事業量 (単位)				評点	順位		
1	都市公園事業 (新青森県総合運動公園整備事業)	青森市	H8	R10	79,342	公園面積 A=86.0ha	83.7 %	92	1.05	85	1	○	

対応方針欄 ○:継続、-:保留

※1 事業箇所及び全体計画(着手、完了予定、事業費、事業量)等は令和6年度当初予算提案時点のものであり、今後の社会情勢や県の財政状況等(補助事業にあつては、国の採択状況)により変更になる場合があります。

※2 評点は、事業種別ごとの評価基準に基づき算出した点数であり、異種事業間では比較できません。