

公共事業継続評価調書(総括表)
(平成25年度実施)

部局・課名 農林水産部 農村整備課

| 番号 | 事業種別 (事業名) | 箇所名等 (市町村名) | 全体計画 | | | | 当該年度 までの 進捗率 | B / C | 評価結果 | | 備考 |
|----|---------------|---------------------------------|------|------------|------------------|---|--------------------|-------|------|----|----|
| | | | 着手 | 完了 (予定) | 事業費 (百万 円) | 事業量 (単位) | | | 評点 | 順位 | |
| 1 | かんがい排水事業 | 岩木川左岸3期 (五所川原市、つがる 市、鶴田町) | H20 | H27 | 4,729 | 用水路 L= 6,490m 排水路 L= 6,792m 揚水機場 N= 1ヶ所 | 76.1 % | 1.03 | 81 | 1 | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |

- 1 事業箇所及び全体計画(着手、完了予定、事業費、事業量)等は評価時点のものであり、最終的な事業箇所、全体計画等は今後の予算編成過程で決定されます。
- 2 事業完了予定年度は、今後の社会情勢や県の財政状況等により変更になる場合があります。
- 3 評点は、事業種別ごとの評価基準に基づき算出した点数であり、異種事業間では比較できません。

公共事業継続評価調書(総括表)
(平成25年度実施)

部局・課名 農林水産部 農村整備課

| 番号 | 事業種別 (事業名) | 箇所名等 (市町村名) | 全体計画 | | | | 当該年度 までの 進捗率 | B / C | 評価結果 | | 備考 |
|----|--------------------|-----------------------------|------|------------|------------------|-----------------------------|--------------------|-------|------|----|----|
| | | | 着手 | 完了 (予定) | 事業費 (百万 円) | 事業量 (単位) | | | 評点 | 順位 | |
| 1 | 基幹水利施設ストックマネジメント事業 | 庄司川上堰幹線 用水路 (弘前市、平川市) | H25 | H29 | 322 | 用水路 L= 3,643m | 24.2 % | 2.12 | 97 | 1 | |
| 2 | 基幹水利施設ストックマネジメント事業 | 川倉 (青森市) | H25 | H29 | 433 | 排水路 L= 1,095m 揚水機場 N= 1式 | 25.6 % | 1.20 | 92 | 2 | |
| 3 | 基幹水利施設ストックマネジメント事業 | 相坂平幹線用水 路 (十和田市、六戸町) | H25 | H30 | 533 | 用水路 L= 2,960m | 4.5 % | 1.90 | 89 | 3 | |
| 4 | 基幹水利施設ストックマネジメント事業 | 天満下頭首工 (五戸町) | H25 | H28 | 175 | 用水路 L= 2,961m | 16.0 % | 1.36 | 83 | 4 | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |

- 1 事業箇所及び全体計画(着手、完了予定、事業費、事業量)等は評価時点のものであり、最終的な事業箇所、全体計画等は今後の予算編成過程で決定されます。
- 2 事業完了予定年度は、今後の社会情勢や県の財政状況等により変更になる場合があります。
- 3 評点は、事業種別ごとの評価基準に基づき算出した点数であり、異種事業間では比較できません。

公共事業継続評価調書(総括表)
(平成25年度実施)

部局・課名 農林水産部 農村整備課

| 番号 | 事業種別 (事業名) | 箇所名等 (市町村名) | 全体計画 | | | | 当該年度 までの 進捗率 | B / C | 評価結果 | | 備考 |
|----|---------------|-------------------|------|------------|------------------|--|--------------------|-------|------|----|----|
| | | | 着手 | 完了 (予定) | 事業費 (百万 円) | 事業量 (単位) | | | 評点 | 順位 | |
| 1 | 畑地帯総合整備事業 | 屏風山 (つがる市) | H20 | H28 | 2,820 | 揚水機場 N= 1箇所 加圧機場 N= 3箇所 暗渠排水 A= 269 ha | 45.4 % | 1.67 | 83 | 1 | |
| 2 | 畑地帯総合整備事業 | 屏風山(二期) (つがる市) | H23 | H28 | 880 | 加圧機場 N= 2箇所 暗渠排水 A= 168 ha | 70.6 % | 1.67 | 83 | 2 | |
| 3 | 畑地帯総合整備事業 | 野沢2期 (青森市) | H22 | H27 | 2,675 | 農道 L=16,837m 営農用水 N=1式 | 57.9 % | 1.13 | 81 | 3 | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |

- 1 事業箇所及び全体計画(着手、完了予定、事業費、事業量)等は評価時点のものであり、最終的な事業箇所、全体計画等は今後の予算編成過程で決定されます。
- 2 事業完了予定年度は、今後の社会情勢や県の財政状況等により変更になる場合があります。
- 3 評点は、事業種別ごとの評価基準に基づき算出した点数であり、異種事業間では比較できません。

公共事業継続評価調書(総括表)
(平成25年度実施)

部局・課名 農林水産部 農村整備課

| 番号 | 事業種別 (事業名) | 箇所名等 (市町村名) | 全体計画 | | | | 当該年度 までの 進捗率 | B / C | 評価結果 | | 備考 |
|----|---------------|-----------------|------|------------|------------------|---------------------------------|--------------------|-------|------|----|----|
| | | | 着手 | 完了 (予定) | 事業費 (百万 円) | 事業量 (単位) | | | 評点 | 順位 | |
| 1 | 経営体育成基盤整備事業 | 勸兵衛放 (五所川原市) | 25 | 27 | 193 | 排水路 L=2.0km 暗渠排水 A=17.7ha | 16.3 % | 1.41 | 96 | 1 | |
| 2 | 経営体育成基盤整備事業 | 諏訪沢 (青森市) | 25 | 30 | 1,071 | 区画整理 A=54.0ha | 6.8 % | 1.24 | 95 | 2 | |
| 3 | 経営体育成基盤整備事業 | 荒川中部 (青森市) | 25 | 30 | 1,129 | 区画整理 A=58.4ha | 6.0 % | 1.21 | 95 | 3 | |
| 4 | 経営体育成基盤整備事業 | 八ツ役 (青森市) | 25 | 30 | 638 | 区画整理 A=36.6ha | 8.2 % | 1.20 | 95 | 4 | |
| 5 | 経営体育成基盤整備事業 | 福島徳下 (藤崎町) | 23 | 28 | 1,316 | 区画整理 A=94.9ha | 80.4 % | 1.73 | 94 | 5 | |
| 6 | 経営体育成基盤整備事業 | 阿部堰 (五所川原市) | 25 | 29 | 1,230 | 用排水路 L=6.0km 暗渠排水 A=82.5ha | 8.5 % | 1.30 | 93 | 6 | |
| 7 | 経営体育成基盤整備事業 | 北三沢 (三沢市) | 22 | 27 | 1,180 | 区画整理 A=99.6ha | 92.4 % | 1.04 | 93 | 7 | |
| 8 | 経営体育成基盤整備事業 | 福館 (藤崎町) | 23 | 28 | 759 | 用排水路 L=29.2km 暗渠排水 A=116.2ha | 60.5 % | 2.20 | 92 | 8 | |
| 9 | 経営体育成基盤整備事業 | 白山 (五所川原市) | 25 | 27 | 214 | 暗渠排水 A=73.4ha | 24.5 % | 1.23 | 92 | 9 | |
| 10 | 経営体育成基盤整備事業 | 地引 (南部町) | 23 | 28 | 1,863 | 区画整理 A=79.5ha | 55.6 % | 1.48 | 88 | 10 | |

- 1 事業箇所及び全体計画(着手、完了予定、事業費、事業量)等は評価時点のものであり、最終的な事業箇所、全体計画等は今後の予算編成過程で決定されます。
- 2 事業完了予定年度は、今後の社会情勢や県の財政状況等により変更になる場合があります。
- 3 評点は、事業種別ごとの評価基準に基づき算出した点数であり、異種事業間では比較できません。

公共事業継続評価調書(総括表)
(平成25年度実施)

部局・課名 農林水産部 農村整備課

| 番号 | 事業種別 (事業名) | 箇所名等 (市町村名) | 全体計画 | | | | 当該年度 までの 進捗率 | B / C | 評価結果 | | 備考 |
|----|---------------|----------------|------|------------|------------------|-----------------------------|--------------------|-------|------|----|----|
| | | | 着手 | 完了 (予定) | 事業費 (百万 円) | 事業量 (単位) | | | 評点 | 順位 | |
| 11 | 経営体育成基盤整備事業 | 原・飯豊 (田子町) | 23 | 28 | 894 | 区画整理 A=38.6ha | 77.9 % | 1.42 | 88 | 11 | |
| 12 | 経営体育成基盤整備事業 | 高野 (五所川原市) | 23 | 28 | 486 | 用排水路 L=24.3km 農道 L=0.9km | 48.6 % | 1.25 | 87 | 12 | |
| 13 | 経営体育成基盤整備事業 | 黒崎 (深浦町) | 25 | 29 | 543 | 区画整理 A=24.2ha | 15.5 % | 1.19 | 86 | 13 | |
| 14 | 経営体育成基盤整備事業 | 南沢 (外ヶ浜町) | 24 | 29 | 782 | 区画整理 A=32.1ha | 45.8 % | 1.21 | 85 | 14 | |
| 15 | 経営体育成基盤整備事業 | 大平 (外ヶ浜町) | 24 | 29 | 1,176 | 区画整理 A=52.4ha | 33.0 % | 1.20 | 85 | 15 | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |

- 1 事業箇所及び全体計画(着手、完了予定、事業費、事業量)等は評価時点のものであり、最終的な事業箇所、全体計画等は今後の予算編成過程で決定されます。
- 2 事業完了予定年度は、今後の社会情勢や県の財政状況等により変更になる場合があります。
- 3 評点は、事業種別ごとの評価基準に基づき算出した点数であり、異種事業間では比較できません。

公共事業継続評価調書(総括表)
(平成25年度実施)

部局・課名 農林水産部 農村整備課

| 番号 | 事業種別 (事業名) | 箇所名等 (市町村名) | 全体計画 | | | | 当該年度 までの 進捗率 | B / C | 評価結果 | | 備考 |
|----|--------------------------|----------------|------|------------|------------------|---------------------------------------|--------------------|-------|------|----|----|
| | | | 着手 | 完了 (予定) | 事業費 (百万 円) | 事業量 (単位) | | | 評点 | 順位 | |
| 1 | 経営体育成基盤整備事業 (通作条件整備型) | 小栗山 (弘前市) | H24 | H29 | 1,404 | 路面改良 L=3,106m | 41.2 % | 3.52 | 94 | 1 | |
| 2 | 経営体育成基盤整備事業 (通作条件整備型) | 鳥舌内 (南部町) | H24 | H28 | 180 | 道路工 L=1,490m | 65.8 % | 1.64 | 88 | 2 | |
| 3 | 経営体育成基盤整備事業 (通作条件整備型) | 沖浦 (黒石市) | H24 | H28 | 225 | 路面改良 L=3,433m | 34.2 % | 1.83 | 86 | 3 | |
| 4 | 経営体育成基盤整備事業 (通作条件整備型) | 沖館 (平川市) | H22 | H27 | 452 | 道路工 L=2,660m | 84.0 % | 2.16 | 85 | 4 | |
| 5 | 経営体育成基盤整備事業 (通作条件整備型) | 相沢 (青森市) | H24 | H28 | 312 | 路面改良 L=7,007m | 30.7 % | 1.63 | 84 | 5 | |
| 6 | 経営体育成基盤整備事業 (通作条件整備型) | 第2田子 (田子町) | H24 | H29 | 216 | 路面改良 L=1,000m 法面保護工1式 橋梁法面保護工1式 | 32.9 % | 1.54 | 84 | 6 | |
| 7 | 経営体育成基盤整備事業 (通作条件整備型) | 第二南津軽 (黒石市) | H23 | H27 | 240 | 路面改良 L=3,470m | 74.5 % | 1.73 | 83 | 7 | |
| 8 | 経営体育成基盤整備事業 (通作条件整備型) | 新郷 (新郷村) | H23 | H29 | 464 | 路面改良 L=7,502m | 57.0 % | 1.74 | 82 | 8 | |
| 9 | 経営体育成基盤整備事業 (通作条件整備型) | 田茂代 (新郷村) | H24 | H29 | 203 | 路面改良 L=2,819m | 31.0 % | 1.60 | 82 | 9 | |
| 10 | 経営体育成基盤整備事業 (通作条件整備型) | 津軽北部 (つがる市) | H25 | H29 | 504 | 路面改良 L=5,200m | 33.3 % | 1.34 | 82 | 10 | |

- 1 事業箇所及び全体計画(着手、完了予定、事業費、事業量)等は評価時点のものであり、最終的な事業箇所、全体計画等は今後の予算編成過程で決定されます。
- 2 事業完了予定年度は、今後の社会情勢や県の財政状況等により変更になる場合があります。
- 3 評点は、事業種別ごとの評価基準に基づき算出した点数であり、異種事業間では比較できません。

公共事業継続評価調書(総括表)
(平成25年度実施)

部局・課名 農林水産部 農村整備課

| 番号 | 事業種別 (事業名) | 箇所名等 (市町村名) | 全体計画 | | | | 当該年度 までの 進捗率 | B / C | 評価結果 | | 備考 |
|----|--------------------------|----------------|------|------------|------------------|------------------------|--------------------|-------|------|----|----|
| | | | 着手 | 完了 (予定) | 事業費 (百万 円) | 事業量 (単位) | | | 評点 | 順位 | |
| 11 | 経営体育成基盤整備事業 (通作条件整備型) | 六戸第2 (六戸町) | H24 | H28 | 130 | 路面改良 L=1,679m | 56.1 % | 2.59 | 81 | 11 | |
| 12 | 経営体育成基盤整備事業 (通作条件整備型) | 若宮 (中泊町) | H24 | H28 | 210 | 道路工 L=4,140m | 85.0 % | 1.41 | 81 | 12 | |
| 13 | 経営体育成基盤整備事業 (通作条件整備型) | 南部町 (南部町) | H24 | H29 | 267 | 路面改良 L=3,000m | 51.1 % | 1.36 | 79 | 13 | |
| 14 | 経営体育成基盤整備事業 (通作条件整備型) | 南郷 (八戸市) | H24 | H27 | 160 | 路面改良 L=200m 法面保護工1式 | 48.1 % | 1.61 | 78 | 14 | |
| 15 | 経営体育成基盤整備事業 (通作条件整備型) | 三戸 (三戸町) | H22 | H27 | 222 | 路面改良 L=3,160m | 47.3 % | 1.48 | 78 | 15 | |
| 16 | 経営体育成基盤整備事業 (通作条件整備型) | 五戸北部 (五戸町) | H24 | H27 | 172 | 路面改良 L=2,739m | 70.4 % | 2.28 | 77 | 16 | |
| 17 | 経営体育成基盤整備事業 (通作条件整備型) | 池ノ堂 (五戸町) | H24 | H27 | 151 | 路面改良 L=2,515m | 74.3 % | 1.79 | 77 | 17 | |
| 18 | 経営体育成基盤整備事業 (通作条件整備型) | 東部三沢 (三沢市) | H24 | H28 | 327 | 路面改良 L=5,816m | 48.9 % | 1.04 | 74 | 18 | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |

- 1 事業箇所及び全体計画(着手、完了予定、事業費、事業量)等は評価時点のものであり、最終的な事業箇所、全体計画等は今後の予算編成過程で決定されます。
- 2 事業完了予定年度は、今後の社会情勢や県の財政状況等により変更になる場合があります。
- 3 評点は、事業種別ごとの評価基準に基づき算出した点数であり、異種事業間では比較できません。

公共事業継続評価調書(総括表)
(平成25年度実施)

部局・課名 農林水産部 農村整備課

| 番号 | 事業種別 (事業名) | 箇所名等 (市町村名) | 全体計画 | | | | 当該年度 までの 進捗率 | B / C | 評価結果 | | 備考 |
|----|----------------|----------------------|------|------------|------------------|-------------|--------------------|-------|------|----|----|
| | | | 着手 | 完了 (予定) | 事業費 (百万 円) | 事業量 (単位) | | | 評点 | 順位 | |
| 1 | 農業水利施設魚道整備促進事業 | 五戸川 (八戸市、五戸 町) | H22 | H27 | 762 | 魚道工 N= 1式 | 66.1 % | - | 81 | 1 | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |

- 1 事業箇所及び全体計画(着手、完了予定、事業費、事業量)等は評価時点のものであり、最終的な事業箇所、全体計画等は今後の予算編成過程で決定されます。
- 2 事業完了予定年度は、今後の社会情勢や県の財政状況等により変更になる場合があります。
- 3 評点は、事業種別ごとの評価基準に基づき算出した点数であり、異種事業間では比較できません。

公共事業継続評価調書(総括表)
(平成25年度実施)

部局・課名 農林水産部 農村整備課

| 番号 | 事業種別 (事業名) | 箇所名等 (市町村名) | 全体計画 | | | | 当該年度 までの 進捗率 | B / C | 評価結果 | | 備考 |
|----|---------------|----------------|------|------------|------------------|-------------|--------------------|-------|------|----|----|
| | | | 着手 | 完了 (予定) | 事業費 (百万 円) | 事業量 (単位) | | | 評点 | 順位 | |
| 1 | 広域営農団地農道整備事業 | 西海岸2期 (深浦町) | 17 | 27 | 8,824 | L=4,166m | 74.4 % | 1.23 | 84 | 1 | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |

- 1 事業箇所及び全体計画(着手、完了予定、事業費、事業量)等は評価時点のものであり、最終的な事業箇所、全体計画等は今後の予算編成過程で決定されます。
- 2 事業完了予定年度は、今後の社会情勢や県の財政状況等により変更になる場合があります。
- 3 評点は、事業種別ごとの評価基準に基づき算出した点数であり、異種事業間では比較できません。

公共事業継続評価調書(総括表)
(平成25年度実施)

部局・課名 農林水産部 農村整備課

| 番号 | 事業種別 (事業名) | 箇所名等 (市町村名) | 全体計画 | | | | 当該年度 までの 進捗率 | B / C | 評価結果 | | 備考 |
|----|---------------|----------------|------|------------|------------------|---|--------------------|-------|------|----|----|
| | | | 着手 | 完了 (予定) | 事業費 (百万 円) | 事業量 (単位) | | | 評点 | 順位 | |
| 1 | 集落基盤整備事業 | 六戸 (六戸町) | H23 | H28 | 852 | 農用排L=2778m 農道L=3343m 集落防災安全施設N=1式 | 65.8 % | 1.49 | 75 | 1 | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |

- 1 事業箇所及び全体計画(着手、完了予定、事業費、事業量)等は評価時点のものであり、最終的な事業箇所、全体計画等は今後の予算編成過程で決定されます。
- 2 事業完了予定年度は、今後の社会情勢や県の財政状況等により変更になる場合があります。
- 3 評点は、事業種別ごとの評価基準に基づき算出した点数であり、異種事業間では比較できません。

公共事業継続評価調書(総括表)
(平成25年度実施)

部局・課名 農林水産部 農村整備課

| 番号 | 事業種別 (事業名) | 箇所名等 (市町村名) | 全体計画 | | | | 当該年度 までの 進捗率 | B / C | 評価結果 | | 備考 |
|----|---------------|----------------------------|------|------------|------------------|---|--------------------|-------|------|----|----|
| | | | 着手 | 完了 (予定) | 事業費 (百万 円) | 事業量 (単位) | | | 評点 | 順位 | |
| 1 | 中山間地域総合整備事業 | 下北北部 (大間町、風間浦村、佐井 村) | H25 | H31 | 1,331 | 農用排 L=1,489m 農道 L=5,420m ほ場整備 A=29.2ha 集道 L=1,093m | 14.0 % | 1.75 | 89 | 1 | |
| 2 | 中山間地域総合整備事業 | 十和田西部 (十和田市) | H22 | H27 | 917 | 農用排 L=1,399m 農道 L=3,018m 集道 L=3,791m | 59.4 % | 1.38 | 88 | 2 | |
| 3 | 中山間地域総合整備事業 | 南部町 (南部町) | H22 | H27 | 1,902 | 農用排 L=547m 農道 L=9,886m 集道 L=3,569m 農業集落防災安全施設整備 N=30箇所 | 63.6 % | 1.19 | 87 | 3 | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |

- 1 事業箇所及び全体計画(着手、完了予定、事業費、事業量)等は評価時点のものであり、最終的な事業箇所、全体計画等は今後の予算編成過程で決定されます。
- 2 事業完了予定年度は、今後の社会情勢や県の財政状況等により変更になる場合があります。
- 3 評点は、事業種別ごとの評価基準に基づき算出した点数であり、異種事業間では比較できません。

公共事業継続評価調書(総括表)
(平成25年度実施)

部局・課名 農林水産部 農村整備課

| 番号 | 事業種別 (事業名) | 箇所名等 (市町村名) | 全体計画 | | | | 当該年度 までの 進捗率 | B / C | 評価結果 | | 備考 |
|----|-----------------------|--------------------------|------|------------|------------------|--------------|--------------------|-------|------|----|----|
| | | | 着手 | 完了 (予定) | 事業費 (百万 円) | 事業量 (単位) | | | 評点 | 順位 | |
| 1 | ため池等整備事業 (用排水施設整備) | 奥入瀬川南岸 (十和田市外3 市町) | H25 | H30 | 1,359 | 水路工 L=7,546m | 3.6 % | 1.32 | 94 | 1 | |
| 2 | ため池等整備事業 (用排水施設整備) | 川内 (むつ市) | H24 | H27 | 132 | 水路工 L=614.8m | 42.1 % | 2.14 | 93 | 2 | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |

- 1 事業箇所及び全体計画(着手、完了予定、事業費、事業量)等は評価時点のものであり、最終的な事業箇所、全体計画等は今後の予算編成過程で決定されます。
- 2 事業完了予定年度は、今後の社会情勢や県の財政状況等により変更になる場合があります。
- 3 評点は、事業種別ごとの評価基準に基づき算出した点数であり、異種事業間では比較できません。

公共事業継続評価調書(総括表)
(平成25年度実施)

部局・課名 農林水産部 農村整備課

| 番号 | 事業種別 (事業名) | 箇所名等 (市町村名) | 全体計画 | | | | 当該年度 までの 進捗率 | B / C | 評価結果 | | 備考 |
|----|---------------------|----------------|------|------------|------------------|-------------|--------------------|-------|------|----|----|
| | | | 着手 | 完了 (予定) | 事業費 (百万 円) | 事業量 (単位) | | | 評点 | 順位 | |
| 1 | 農業用河川工作物 応急対策等事業 | 松館 (八戸市) | H25 | H28 | 165 | 河川復旧工 1式 | 11.5 % | 1.34 | 93 | 1 | |
| 2 | 農業用河川工作物 応急対策等事業 | 津刈1期 (平川市) | H23 | H28 | 747 | 河川復旧工 1式 | 20.5 % | 1.34 | 91 | 2 | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |

- 1 事業箇所及び全体計画(着手、完了予定、事業費、事業量)等は評価時点のものであり、最終的な事業箇所、全体計画等は今後の予算編成過程で決定されます。
- 2 事業完了予定年度は、今後の社会情勢や県の財政状況等により変更になる場合があります。
- 3 評点は、事業種別ごとの評価基準に基づき算出した点数であり、異種事業間では比較できません。

公共事業継続評価調書(総括表)
(平成25年度実施)

部局・課名 農林水産部 農村整備課

| 番号 | 事業種別 (事業名) | 箇所名等 (市町村名) | 全体計画 | | | | 当該年度 までの 進捗率 | B / C | 評価結果 | | 備考 |
|----|---------------|----------------|------|------------|------------------|-------------|--------------------|-------|------|----|----|
| | | | 着手 | 完了 (予定) | 事業費 (百万 円) | 事業量 (単位) | | | 評点 | 順位 | |
| 1 | 地すべり対策事業 | 長坂2期 (黒石市) | H24 | H28 | 413 | 地すべり対策工 1式 | 40.7 % | 1.31 | 85 | 1 | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |

- 1 事業箇所及び全体計画(着手、完了予定、事業費、事業量)等は評価時点のものであり、最終的な事業箇所、全体計画等は今後の予算編成過程で決定されます。
- 2 事業完了予定年度は、今後の社会情勢や県の財政状況等により変更になる場合があります。
- 3 評点は、事業種別ごとの評価基準に基づき算出した点数であり、異種事業間では比較できません。

公共事業継続評価調書(総括表)
(平成25年度実施)

部局・課名 農林水産部 農村整備課

| 番号 | 事業種別 (事業名) | 箇所名等 (市町村名) | 全体計画 | | | | 当該年度 までの 進捗率 | B / C | 評価結果 | | 備考 |
|----|---------------|----------------|------|------------|------------------|-------------|--------------------|-------|------|----|----|
| | | | 着手 | 完了 (予定) | 事業費 (百万 円) | 事業量 (単位) | | | 評点 | 順位 | |
| 1 | 海岸保全施設整備事業 | 大間越 (深浦町) | H24 | H28 | 1,119 | 海岸保全施設 N=1式 | 26.8 % | 7.81 | 90 | 1 | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |

- 1 事業箇所及び全体計画(着手、完了予定、事業費、事業量)等は評価時点のものであり、最終的な事業箇所、全体計画等は今後の予算編成過程で決定されます。
- 2 事業完了予定年度は、今後の社会情勢や県の財政状況等により変更になる場合があります。
- 3 評点は、事業種別ごとの評価基準に基づき算出した点数であり、異種事業間では比較できません。

公共事業継続評価調書(総括表)
(平成25年度実施)

部局・課名 農林水産部 農村整備課

| 番号 | 事業種別 (事業名) | 箇所名等 (市町村名) | 全体計画 | | | | 当該年度 までの 進捗率 | B/C | 評価結果 | | 備考 |
|----|---------------|----------------|------|------------|------------------|-------------|--------------------|-----|------|----|----|
| | | | 着手 | 完了 (予定) | 事業費 (百万 円) | 事業量 (単位) | | | 評点 | 順位 | |
| 1 | 水質保全対策事業 | 堤川1期 (青森市) | H22 | H27 | 186 | 水質保全施設 N=1式 | 36.1 % | なし | 80 | 1 | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |

- 1 事業箇所及び全体計画(着手、完了予定、事業費、事業量)等は評価時点のものであり、最終的な事業箇所、全体計画等は今後の予算編成過程で決定されます。
- 2 事業完了予定年度は、今後の社会情勢や県の財政状況等により変更になる場合があります。
- 3 評点は、事業種別ごとの評価基準に基づき算出した点数であり、異種事業間では比較できません。

公共事業継続評価調書(総括表)
(平成25年度実施)

部局・課名 農林水産部 農村整備課

| 番号 | 事業種別 (事業名) | 箇所名等 (市町村名) | 全体計画 | | | | 当該年度 までの 進捗率 | B / C | 評価結果 | | 備考 |
|----|---------------|----------------|------|------------|------------------|--------------|--------------------|-------|------|----|----|
| | | | 着手 | 完了 (予定) | 事業費 (百万 円) | 事業量 (単位) | | | 評点 | 順位 | |
| 1 | 防災ダム事業 | 相馬ダム (弘前市) | H25 | H27 | 292 | ダム付帯施設工 N=1式 | 10.4 % | 5.22 | 91 | 1 | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |

- 1 事業箇所及び全体計画(着手、完了予定、事業費、事業量)等は評価時点のものであり、最終的な事業箇所、全体計画等は今後の予算編成過程で決定されます。
- 2 事業完了予定年度は、今後の社会情勢や県の財政状況等により変更になる場合があります。
- 3 評点は、事業種別ごとの評価基準に基づき算出した点数であり、異種事業間では比較できません。

公共事業継続評価調書(総括表)
(平成25年度実施)

部局・課名 農林水産部 農村整備課

| 番号 | 事業種別 (事業名) | 箇所名等 (市町村名) | 全体計画 | | | | 当該年度 までの 進捗率 | B / C | 評価結果 | | 備考 |
|----|---------------|----------------|------|------------|------------------|--------------|--------------------|-------|------|----|----|
| | | | 着手 | 完了 (予定) | 事業費 (百万 円) | 事業量 (単位) | | | 評点 | 順位 | |
| 1 | 農村災害対策整備事業 | 白沢 (西目屋村) | H25 | H27 | 210 | 揚水機場設置工 N=1式 | 15.5 % | 7.86 | 92 | 1 | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |

- 1 事業箇所及び全体計画(着手、完了予定、事業費、事業量)等は評価時点のものであり、最終的な事業箇所、全体計画等は今後の予算編成過程で決定されます。
- 2 事業完了予定年度は、今後の社会情勢や県の財政状況等により変更になる場合があります。
- 3 評点は、事業種別ごとの評価基準に基づき算出した点数であり、異種事業間では比較できません。