

公共事業継続評価調書(総括表)  
(平成25年度実施)

部局・課名 農林水産部 水産局 漁港漁場整備課

番号	事業種別 (事業名)	箇所名等 (市町村名)	全体計画				当該年度 までの 進捗率	B / C	評価結果		備考
			着手	完了 (予定)	事業費 (百万 円)	事業量 (単位)			評点	順位	
1	水産流通基盤整備事業	八戸地区 (八戸市)	H14	H28	11,280	八戸漁港 -6.0m岸壁 L=150.0m 外	78.9 %	1.66	92	1	
2	水産流通基盤整備事業	白糠地区 (東通村・六ヶ所村)	H14	H28	21,800	白糠漁港 沖防波堤 L=195.0m 外	85.6 %	1.24	89	2	
3	水産流通基盤整備事業	小泊地区 (中泊町)	H14	H28	11,550	小泊漁港 第3東防波堤 L=670.0m外	92.8 %	1.22	87	3	
4	水産流通基盤整備事業	北金ヶ沢地区 (深浦町)	H14	H27	2,700	北金ヶ沢漁港 -3.0m岸壁 L=150.0m 外	96.3 %	1.12	83	4	

- 1 事業箇所及び全体計画(着手、完了予定、事業費、事業量)等は評価時点のものであり、最終的な事業箇所、全体計画等は今後の予算編成過程で決定されます。
- 2 事業完了予定年度は、今後の社会情勢や県の財政状況等により変更になる場合があります。
- 3 評点は、事業種別ごとの評価基準に基づき算出した点数であり、異種事業間では比較できません。

公共事業継続評価調書(総括表)  
(平成25年度実施)

部局・課名 農林水産部 水産局 漁港漁場整備課

番号	事業種別 (事業名)	箇所名等 (市町村名)	全体計画				当該年度 までの 進捗率	B / C	評価結果		備考
			着手	完了 (予定)	事業費 (百万 円)	事業量 (単位)			評点	順位	
1	水産生産基盤整備事業	尻屋地区 (東通村)	H24	H33	2,200	尻屋漁港 第2北防波堤 L=100.0m 外	25.0 %	1.37	91	1	
2	水産生産基盤整備事業	岩崎地区 (深浦町)	H14	H27	3,200	岩崎漁港 第4南防波堤 L=215.0m 外	99.0 %	1.12	84	2	

- 1 事業箇所及び全体計画(着手、完了予定、事業費、事業量)等は評価時点のものであり、最終的な事業箇所、全体計画等は今後の予算編成過程で決定されます。
- 2 事業完了予定年度は、今後の社会情勢や県の財政状況等により変更になる場合があります。
- 3 評点は、事業種別ごとの評価基準に基づき算出した点数であり、異種事業間では比較できません。

公共事業継続評価調書(総括表)  
(平成25年度実施)

部局・課名 農林水産部 水産局 漁港漁場整備課

番号	事業種別 (事業名)	箇所名等 (市町村名)	全体計画				当該年度 までの 進捗率	B / C	評価結果		備考
			着手	完了 (予定)	事業費 (百万 円)	事業量 (単位)			評点	順位	
1	水産環境整備事業	下北地区(大間町、 風間浦村、むつ市、 東通村)	H23	H27	990	岩屋漁場外 着定基質A=3.5ha 石持漁場外 魚礁V=42,806空m3	89.5 %	-	89	1	
2	水産環境整備事業	三八地区 (三沢市、八戸市)	H23	H27	770	八戸南浜漁場他 着定基質 A=1.5ha 三沢漁場 魚礁 V=34,163空m3	53.1 %	-	89	2	
3	水産環境整備事業	赤石・風合瀬地区 (鯺ヶ沢町、深浦町)	H23	H29	1,990	赤石漁場外 着定基質A=4.62ha 深浦漁場 魚礁 V=30,225空m3	65.6 %	1.68	87	3	
4	水産環境整備事業	陸奥湾地区 (野辺地町、外ヶ浜 町)	H25	H28	900	常夜灯漁場他 着定基質A=20.88ha	8.9 %	1.74	84	4	
5	水産環境整備事業	第2鯺ヶ沢地区 (鯺ヶ沢町)	H20	H27	200	第2鯺ヶ沢漁場 着定基質A=1.3ha	92.2 %	1.64	84	5	
6	水産環境整備事業	今別地区 (今別町、大間町)	H23	H29	1,990	今別東部漁場 着定基質A=13.56ha 大間漁場外 魚礁 V=66319.8空m3	63.6 %	1.36	81	6	

- 1 事業箇所及び全体計画(着手、完了予定、事業費、事業量)等は評価時点のものであり、最終的な事業箇所、全体計画等は今後の予算編成過程で決定されます。
- 2 事業完了予定年度は、今後の社会情勢や県の財政状況等により変更になる場合があります。
- 3 評点は、事業種別ごとの評価基準に基づき算出した点数であり、異種事業間では比較できません。

公共事業継続評価調書(総括表)  
(平成25年度実施)

部局・課名 農林水産部 水産局 漁港漁場整備課

番号	事業種別 (事業名)	箇所名等 (市町村名)	全体計画				当該年度 までの 進捗率	B / C	評価結果		備考
			着手	完了 (予定)	事業費 (百万 円)	事業量 (単位)			評点	順位	
1	水産物供給基盤機能保全事業	八戸地区 (八戸市)	H23	H28	474	八戸漁港 -4.5m岸壁L=950.0m 外	67.5 %	3.50	88	1	
2	水産物供給基盤機能保全事業	岩崎地区 (深浦町)	H24	H28	390	岩崎漁港 -4.0m岸壁 L=116.7m 外	43.6 %	3.45	87	2	
3	水産物供給基盤機能保全事業	小泊(小泊)地区 (中泊町)	H24	H29	754	小泊漁港小泊地区 -4.0m岸壁 L=268.8m 外	62.4 %	3.50	86	3	
4	水産物供給基盤機能保全事業	龍飛地区 (外ヶ浜町)	H24	H28	250	龍飛漁港 漁港護岸 L=35.0m 外	24.0 %	1.28	82	4	
5	水産物供給基盤機能保全事業	大畑地区 (むつ市)	H24	H28	330	大畑漁港 北防波堤L=123.2m 外	66.2 %	1.65	81	5	
6	水産物供給基盤機能保全事業	三沢地区 (三沢市)	H23	H27	720	三沢漁港 -3.0m岸壁L=178.0m 外	47.2 %	1.22	81	6	
7	水産物供給基盤機能保全事業	鶏沢地区 (横浜町)	H24	H27	200	鶏沢漁港 物揚場 L=40.0m 外	16.4 %	4.29	80	7	
8	水産物供給基盤機能保全事業	鯨ヶ沢地区 (鯨ヶ沢町)	H24	H29	185	鯨ヶ沢漁港 東突堤 L=80.7m 外	32.4 %	1.29	80	8	
9	水産物供給基盤機能保全事業	蟹田地区 (外ヶ浜町)	H23	H27	393	蟹田漁港 東防波堤L=185.0m 外	61.8 %	1.47	79	9	

- 1 事業箇所及び全体計画(着手、完了予定、事業費、事業量)等は評価時点のものであり、最終的な事業箇所、全体計画等は今後の予算編成過程で決定されます。
- 2 事業完了予定年度は、今後の社会情勢や県の財政状況等により変更になる場合があります。
- 3 評点は、事業種別ごとの評価基準に基づき算出した点数であり、異種事業間では比較できません。

公共事業継続評価調書(総括表)  
(平成25年度実施)

部局・課名 農林水産部 水産局 漁港漁場整備課

番号	事業種別 (事業名)	箇所名等 (市町村名)	全体計画				当該年度 までの 進捗率	B / C	評価結果		備考
			着手	完了 (予定)	事業費 (百万 円)	事業量 (単位)			評点	順位	
1	漁港施設機能強化事業	青森県地区 (三沢市ほか)	H23	H27	2,130	三沢漁港 B突堤L=90.0m 外	99.7 %	-	96	1	
2	漁港施設機能強化事業	檜川地区 (むつ市)	H24	H28	520	檜川漁港 南防波堤L=122.2m 外	73.1 %	1.62	85	2	
3	漁港施設機能強化事業	下北八戸沿岸地区 (佐井村ほか)	H24	H27	424	佐井漁港 -2m物揚場 L=50.0m 外	43.9 %	-	85	3	
4	漁港施設機能強化事業	津軽沿岸地区 (外ヶ浜町ほか)	H24	H27	247	三厩漁港 -5.0m岸壁 L=50.0m 外	56.3 %	-	85	4	
5	漁港施設機能強化事業	陸奥湾沿岸地区 (外ヶ浜町ほか)	H24	H27	437	蟹田漁港 -3.5m岸壁 L=50.0m 外	37.5 %	-	84	5	
6	漁港施設機能強化事業	久栗坂地区 (青森市)	H24	H29	500	久栗坂漁港 北護岸 L=180.0m 外	30.0 %	1.39	77	6	

- 1 事業箇所及び全体計画(着手、完了予定、事業費、事業量)等は評価時点のものであり、最終的な事業箇所、全体計画等は今後の予算編成過程で決定されます。
- 2 事業完了予定年度は、今後の社会情勢や県の財政状況等により変更になる場合があります。
- 3 評点は、事業種別ごとの評価基準に基づき算出した点数であり、異種事業間では比較できません。

公共事業継続評価調書(総括表)  
(平成25年度実施)

部局・課名 農林水産部 水産局 漁港漁場整備課

番号	事業種別 (事業名)	箇所名等 (市町村名)	全体計画				当該年度 までの 進捗率	B / C	評価結果		備考
			着手	完了 (予定)	事業費 (百万 円)	事業量 (単位)			評点	順位	
1	漁港関連道整備事業	野牛漁港 (東通村)	H24	H27	200	道路 L=700.0m	20.0 %	2.10	89	1	

- 1 事業箇所及び全体計画(着手、完了予定、事業費、事業量)等は評価時点のものであり、最終的な事業箇所、全体計画等は今後の予算編成過程で決定されます。
- 2 事業完了予定年度は、今後の社会情勢や県の財政状況等により変更になる場合があります。
- 3 評点は、事業種別ごとの評価基準に基づき算出した点数であり、異種事業間では比較できません。

公共事業継続評価調書(総括表)  
(平成25年度実施)

部局・課名 農林水産部 水産局 漁港漁場整備課

番号	事業種別 (事業名)	箇所名等 (市町村名)	全体計画				当該年度 までの 進捗率	B / C	評価結果		備考
			着手	完了 (予定)	事業費 (百万 円)	事業量 (単位)			評点	順位	
1	港整備交付金	十三漁港 (五所川原市)	H25	H28	900	十三漁港十三湊地区 北防波堤 L=370.0m 外	33.3 %	1.17	80	1	

- 1 事業箇所及び全体計画(着手、完了予定、事業費、事業量)等は評価時点のものであり、最終的な事業箇所、全体計画等は今後の予算編成過程で決定されます。
- 2 事業完了予定年度は、今後の社会情勢や県の財政状況等により変更になる場合があります。
- 3 評点は、事業種別ごとの評価基準に基づき算出した点数であり、異種事業間では比較できません。