

公共事業継続評価調書(総括表)  
(平成15年度実施)

部局・課名 県土整備部 河川砂防課

番号	事業種別 (事業名)	箇所名等 (市町村名)	全体計画				当該年度 までの 進捗率	B / C	評価結果		備考
			着手	完了 (予定)	事業費 (百万円)	事業量 (単位)			評点	順位	
1	七戸川鉄道橋・道路橋緊急対策事業	天間林村	H14	H17	5,800	鉄道橋 N = 1橋 道路橋 N = 1橋	20.7 %	5.15	94	1	十和田
2	土橋川床上浸水対策特別緊急事業	八戸市	H15	H19	5,600	本體工 L=1,280m 呑口工 L=220m 吐口工 L=180m	1.8 %	2.84	94	2	八戸
3	古間木川床上浸水対策特別緊急事業	三沢市	H13	H17	2,155	築堤工 L=1,460m 掘削工 L=730m 道路橋 N=4橋	86.0 %	2.30	94	3	十和田
4	金木川鉄道橋・道路橋緊急対策事業	金木町	H15	H17	1,200	私鉄橋 N = 1橋	33.3 %	8.80	94	4	五所川原
5	馬淵川(剣吉工区)広域基幹河川改修事業	名川町	H15	H17	658	堤防工 L=34.6m 護岸工 L=36.0m 町道橋 N=1橋	43.0 %	14.00	94	5	八戸
6	土淵川統合一級河川環境整備事業	弘前市	H7	H17	4,454	低水路工 L=1,060m 護岸工 L=1,060m	68.8 %	-	93	6	弘前
7	浅瀬石川統合一級河川環境整備事業	黒石市	H13	H16	850	低水護岸 L=1,800m 遊歩道 L=1,370m	62.8 %	-	93	7	弘前
8	堤川統合二級河川整備事業(消流雪)	青森市	H14	H16	360	取水樋管工 1式 機電設備工 1式	39.4 %	3.46	87	8	青森
9	山田川統合一級河川環境整備事業	森田村	H13	H17	660	河道整備 L=2,400m 遊歩道 L=1,700m	35.0 %	-	85	9	鯉ヶ沢

- 1 事業箇所及び全体計画(完了予定、事業費、事業量)等は、評価時点のものであり最終的な事業箇所、全体計画等は今後の予算編成過程で決定されます。
- 2 事業完了予定年度は、今後の社会情勢や県の財政状況等により変更になる場合があります。
- 3 評点は、事業種別ごとの評価基準に基づき算出した点数であり、異種事業間では比較できません。

公共事業継続評価調書(総括表)  
(平成15年度実施)

部局・課名        県土整備部 河川砂防課

番号	事業種別 (事業名)	箇所名等 (市町村名)	全体計画				当該年度 までの 進捗率	B / C	評価結果		備考
			着手	完了 (予定)	事業費 (百万円)	事業量 (単位)			評点	順位	
10	広船川統合一級河川整備事業 (消流雪)	平賀町	H14	H16	100	取水樋管工1式 取水堰工1式 導水路工1式	60.0 %	3.58	84	10	弘前
11	馬淵川水防災対策事業	名川町	H14	H18	880	護岸工 A = 3,100m <sup>2</sup> 町道嵩上げ L=320m	28.0 %	4.24	84	11	八戸
12	古間木川統合一級河川整備事業	三沢市	H13	H20	2,450	築堤工 L=740m 掘削工 L=520m 護岸工 L=100m	73.6 %	2.30	79	12	十和田
13	脇野沢川統合二級河川整備事業	脇野沢村	H3	H22	3,000	築堤工 L=1,300m 掘削工 L=97,200m 護岸工 L=1,400m	68.4 %	10.58	77	13	むつ
14	情報基盤緊急整備事業	弘前市	H8	H17	6,347	水文観測設備 1式 情報関連設備 1式	69.9 %	-	76	14	弘前
15	馬淵川(大向工区)広域基幹河川 改修事業	南部町	S62	H19	1,030	築堤工 L=63.0m 樋門工 N=3基	18.0 %	14.00	76	15	八戸
16	牛館川都市基盤河川整備事業	青森市	H4	H20	1,830	築堤工 L=3,580m 掘削工 L=1,680m 護岸工 L=557m	65.6 %	16.60	68	16	青森

- 1 事業箇所及び全体計画(完了予定、事業費、事業量)等は、評価時点のものであり最終的な事業箇所、全体計画等は今後の予算編成過程で決定されます。
- 2 事業完了予定年度は、今後の社会情勢や県の財政状況等により変更になる場合があります。
- 3 評点は、事業種別ごとの評価基準に基づき算出した点数であり、異種事業間では比較できません。

公共事業継続評価調書(総括表)  
(平成15年度実施)

部局・課名 県土整備部 河川砂防課

番号	事業種別 (事業名)	箇所名等 (市町村名)	全体計画				当該年度 までの 進捗率	B / C	評価結果		備考
			着手	完了 (予定)	事業費 (百万円)	事業量 (単位)			評点	順位	
1	田名部川河川改良事業	東通村砂子又	H8	H17	244	築堤工 L=1,400m 護岸工 L=470m	77.5 %	-	77	1	むつ
2	猿辺川河川改良事業	南部町大字門前	H14	H17	140	護岸高上工 L=200m 堤防高上工 L=250m 橋梁工 N=1橋	28.6 %	-	76	2	八戸
3	奥入瀬川河川改良事業	十和田市	H15	H18	120	築堤工 L=850m	27.5 %	-	76	3	十和田
4	馬淵川河川改良事業	南部町大字沖田面	H14	H17	100	護岸高上工L=260m 護岸工 L=260m	28.0 %	-	76	4	八戸
5	熊原川河川改良事業	三戸町大字川守田～ 関根川原	H12	H18	200	管理通路 L=1.3km 築堤工 L=1.3km 護岸工 L=260m	39.5 %	-	76	5	八戸
6	戸鎖川河川改良事業	六ヶ所村大字鷹架	H15	H19	1,000	築堤工 L=5700m 掘削工 L=2,850m 排水樋門工 N=10基	68.0 %	-	74	6	十和田
7	赤石川河川改良事業	鱒ヶ沢町大字山子	H12	H20	600	水制工 L=7.6km 落差工 2箇所 低水護岸工 L=1.5km	16.0 %	-	74	7	鱒ヶ沢
8	浅水川河川改良事業(公園)	八戸市大字尻内町	H13	H17	130	広場工 A=2,100㎡ 駐車場 1式 管理施設工 1式	40.8 %	-	74	8	八戸
9	中里川河川改良事業	中里町大字中里	S52	H17	490	築堤工 L=1,785m 掘削工 L=890m 橋梁工 N=1橋	85.7 %	-	74	9	五所川原
10	古佐井川河川改良事業	佐井村古佐井	H8	H17	227	築堤工 V=39,800m <sup>3</sup>	67.0 %	-	74	10	むつ

- 1 事業箇所及び全体計画(完了予定、事業費、事業量)等は、評価時点のものであり最終的な事業箇所、全体計画等は今後の予算編成過程で決定されます。
- 2 事業完了予定年度は、今後の社会情勢や県の財政状況等により変更になる場合があります。
- 3 評点は、事業種別ごとの評価基準に基づき算出した点数であり、異種事業間では比較できません。

公共事業継続評価調書(総括表)  
(平成15年度実施)

部局・課名 県土整備部 河川砂防課

番号	事業種別 (事業名)	箇所名等 (市町村名)	全体計画				当該年度 までの 進捗率	B / C	評価結果		備考
			着手	完了 (予定)	事業費 (百万円)	事業量 (単位)			評点	順位	
11	多沢川河川改良事業	弘前市中別所	H15	H20	652	築堤工 L=3,150m 掘削工 L=3,150m	3.4 %	-	73	11	弘前
12	蟹田川河川改良事業	蟹田町大字外黒山外	H4	H20	1,020	築堤工 L=4,000m 掘削工 L=4,000m 樋門工 N=2基	34.1 %	-	73	12	青森
13	瀬戸子川河川改良事業	青森市大字瀬戸子	S60	H19	189	築堤工 L=1,840m 護岸工 L=600m 道路・鉄道橋 N=3橋	28.8 %	-	73	13	青森
14	浅瀬石川河川改良事業	黒石市温湯	H14	H17	180	管理用通路 L=500m	48.9 %	-	71	14	弘前
15	奥入瀬川河川改良事業	下田町字彦七川原	H14	H20	160	築堤工 L=1,500m 園路広場工 N=1式	31.0 %	-	71	15	十和田
16	宿野部川河川改良事業	川内町宿野部	H9	H18	64	築堤工 L=1km 掘削工 V=7,400m <sup>3</sup> 床止工 N=60個	11.4 %	-	69	16	むつ
17	浅水川河川改良事業(現河川)	八戸市大字尻内町	H14	H25	1,000	護岸工 A=6,000m 植石工 1式 管理用通路L=8km	6.0 %	-	64	17	八戸
18	山田川河川改良事業	車力村大字富范	H12	H21	350	築堤工 L=48.7km 掘削工 L=24.4km 道路橋 N=3橋	24.8 %	-	64	18	鱒ヶ沢
19	金木川河川改良事業	金木町大字金木	H12	H19	320	護岸工 A=830m <sup>2</sup> 広場工 A=3,200m <sup>2</sup> 管理施設工 1式	8.0 %	-	64	19	五所川原
20	川去川河川改良事業	上北町大字大浦	H14	H19	340	排水樋門工 N=1基 橋梁工 N=1橋	23.5 %	-	64	20	十和田

- 1 事業箇所及び全体計画(完了予定、事業費、事業量)等は、評価時点のものであり最終的な事業箇所、全体計画等は今後の予算編成過程で決定されます。
- 2 事業完了予定年度は、今後の社会情勢や県の財政状況等により変更になる場合があります。
- 3 評点は、事業種別ごとの評価基準に基づき算出した点数であり、異種事業間では比較できません。

公共事業継続評価調書(総括表)  
(平成15年度実施)

部局・課名 県土整備部 河川砂防課

番号	事業種別 (事業名)	箇所名等 (市町村名)	全体計画				当該年度 までの 進捗率	B / C	評価結果		備考
			着手	完了 (予定)	事業費 (百万円)	事業量 (単位)			評点	順位	
21	奥内川河川改良事業	青森市大字奥内	S60	H20	580	築堤工 L=600m 掘削工 L=300m 護岸工 L=600m	66.2 %	-	63	21	青森
22	鶏川河川改良事業	弘前市宮館	H15	H20	472	築堤工 L=1,150m 掘削工 L=1,150m	51.2 %	-	63	22	弘前
23	六枚橋川河川改良事業	青森市大字六枚橋	H4	H25	434	築堤工 L=860m 掘削工 L=430m 護岸工 L=430m	63.7 %	-	63	23	青森
24	相内川河川改良事業	市浦村大字相内	H10	H20	526	築堤工 L=4,340m 掘削工 L=4,340m 護岸工 L=10m	49.9 %	-	61	24	五所川原
25	桂川河川改良事業	市浦村大字桂	H10	H19	306	築堤工 L=2,600m 掘削工 L=2,600m 護岸工 L=124m	47.5 %	-	61	25	五所川原
26	前范川河川改良事業	弘前市小友	H15	H20	2,350	築堤工 L=6,495m 掘削工 L=3,050m	75.4 %	-	60	26	弘前
27	坪川河川改良事業	天間林村大字附田	H15	H20	160	築堤工 L=580m 護岸工 L=580m 樋門工 N=2基	12.5 %	-	59	27	十和田
28	馬淵川河川改良事業	福地村大字苦米地	H13	H19	443	広場工 A=510m 管理用通路 1,360m 歩道橋 N=1橋	39.7 %	-	59	28	八戸
29	相米川河川改良事業	田子町大字田子	H2	H20	800	築堤工 L=1,150m 掘削工 L=7,000m <sup>3</sup> 護岸工 L=180m	71.8 %	-	55	29	八戸
30	徳明川河川改良事業	鱈ヶ沢町大字中村町	H15	H19	55	護岸工 L=110m 排水工 N=1箇所	18.2 %	-	40	30	鱈ヶ沢

- 1 事業箇所及び全体計画(完了予定、事業費、事業量)等は、評価時点のものであり最終的な事業箇所、全体計画等は今後の予算編成過程で決定されます。
- 2 事業完了予定年度は、今後の社会情勢や県の財政状況等により変更になる場合があります。
- 3 評点は、事業種別ごとの評価基準に基づき算出した点数であり、異種事業間では比較できません。

公共事業継続評価調書(総括表)  
(平成15年度実施)

部局・課名 県土整備部 河川砂防課

番号	事業種別 (事業名)	箇所名等 (市町村名)	全体計画				当該年度 までの 進捗率	B / C	評価結果		備考
			着手	完了 (予定)	事業費 (百万円)	事業量 (単位)			評点	順位	
31	中村川河川改良事業	鯉ヶ沢町大字中村町	H15	H18	40	親水公園 N=1式 護岸工 L=40m	25.0 %	-	40	31	鯉ヶ沢
32	堤川河川改良事業	青森市大字問屋町	H10	H22	800	築堤工 L=1,300m 掘削工 L=2,500m 樋門工N=3基	47.2 %	-	39	32	青森
33	大和沢川河川改良事業	弘前市大字堀越	H8	H21	1,200	築堤工L=1,313m 掘削工 L=1,131m	77.6 %	-	38	33	弘前
34	十川河川改良事業	板柳町大字五林平	H12	H21	186	築堤工 L=1,000m	0.2 %	-	38	34	五所川原
35	山田川河川改良事業	森田村大字大館	H15	H17	100	河川公園 N=1式	10.0 %	-	38	35	鯉ヶ沢
36	今泉川河川改良事業	むつ市奥内	H4	H22	400	築堤工 L=2,800m 掘削工 L=24,000m <sup>3</sup> 護岸工 L=860m	25.3 %	-	38	36	むつ
37	引座川河川改良事業	平賀町大字杉館	H9	H23	1,200	築堤工L=3,000m 掘削工 L=1,500m	13.0 %	-	38	37	弘前
38	金木川河川改良事業	金木町大字喜良市	H12	H24	966	築堤、掘削 L=2,500m 排水樋門工 N=4基 町道端 N=1橋	0.2 %	-	38	38	五所川原
39	腰巻川河川改良事業	弘前市大字城東	H10	H26	3,020	築堤工 L=850m	1.6 %	-	38	39	弘前
40	内真部川河川改良事業	青森市内真部	H7	H18	236	築堤工 L=28m 護岸工 L=86m	83.0 %	-	36	40	青森

- 1 事業箇所及び全体計画(完了予定、事業費、事業量)等は、評価時点のものであり最終的な事業箇所、全体計画等は今後の予算編成過程で決定されます。
- 2 事業完了予定年度は、今後の社会情勢や県の財政状況等により変更になる場合があります。
- 3 評点は、事業種別ごとの評価基準に基づき算出した点数であり、異種事業間では比較できません。

公共事業継続評価調書(総括表)  
(平成15年度実施)

部局・課名 \_\_\_\_\_ 県土整備部 河川砂防課 \_\_\_\_\_

番号	事業種別 (事業名)	箇所名等 (市町村名)	全体計画				当該年度 までの 進捗率	B / C	評価結果		備考
			着手	完了 (予定)	事業費 (百万円)	事業量 (単位)			評点	順位	
41	山王川河川改良事業	市浦村大字相内	H8	H21	192	築堤工L=1,850m 掘削工 L=1,850m	47.8 %	-	36	41	五所川原
42	天神川河川改良事業	五所川原市大字平町	H8	H21	227	築堤、掘削 L=310m 排水樋門工 N=1基 市道端 N=1橋	50.3 %	-	36	42	五所川原
43	天神川河川改良事業	五所川原市大字馬性	H7	H21	296	築堤、掘削 L=900m 排水樋門工 N=2基 市道端 N=1橋	29.0 %	-	36	43	五所川原
44	鳥谷川河川改良事業	中里町大字薄市	H7	H22	626	築堤工L=850m 掘削工 L=1,618m	65.0 %	-	36	44	五所川原
45	小泊川河川改良事業	小泊村大字小泊	H13	H21	110	築堤工 L=48.7km 掘削工 L=24.4km 道路橋 N=3橋	8.2 %	-	36	45	五所川原
46	飯詰川河川改良事業	五所川原市大字飯詰	H9	H25	2,425	築堤、掘削 L=8,700m 鉄道端外 N=9基 頭首工 N=3基	1.9 %	-	36	46	五所川原

- 1 事業箇所及び全体計画(完了予定、事業費、事業量)等は、評価時点のものであり最終的な事業箇所、全体計画等は今後の予算編成過程で決定されます。
- 2 事業完了予定年度は、今後の社会情勢や県の財政状況等により変更になる場合があります。
- 3 評点は、事業種別ごとの評価基準に基づき算出した点数であり、異種事業間では比較できません。

公共事業継続評価調書(総括表)  
(平成15年度実施)

部局・課名        県土整備部 河川砂防課       

番号	事業種別 (事業名)	箇所名等 (市町村名)	全体計画				当該年度 までの 進捗率	B / C	評価結果		備考
			着手	完了 (予定)	事業費 (百万円)	事業量 (単位)			評点	順位	
1	治水事業【砂防事業】 (砂防事業 補助通常)	中沢川 (西津軽郡深浦町)	H14	H18	150	砂防えん堤1基	20.0 %	18.18	98	1	
2	治水事業【砂防事業】 (砂防事業 補助通常)	中沢 (東津軽郡今別町)	H13	H17	123	砂防えん堤1基	39.8 %	17.00	98	2	
3	治水事業【砂防事業】 (砂防事業 補助通常)	上六ヶ所沢 (上北郡六ヶ所村)	H10	H17	210	砂防えん堤1基	89.5 %	11.18	98	3	
4	治水事業【砂防事業】 (砂防事業 補助通常)	婆沢 (東津軽郡平館村)	H12	H17	185	砂防えん堤2基	56.7 %	10.75	98	4	
5	治水事業【砂防事業】 (砂防事業 補助通常)	北大川平沢 (東津軽郡今別町)	H14	H18	150	砂防えん堤1基	18.0 %	8.98	98	5	
6	治水事業【砂防事業】 (砂防事業 補助通常)	宿合沢 (西津軽郡深浦町)	H10	H18	300	砂防えん堤2基	47.7 %	6.11	98	6	
7	治水事業【砂防事業】 (砂防事業 補助通常)	釜沢 (下北郡佐井村)	H14	H18	140	砂防えん堤1基	21.4 %	3.87	98	7	
8	治水事業【砂防事業】 (砂防事業 補助火山)	境沢 (三戸郡三戸町)	H15	H17	124	砂防えん堤1基	24.2 %	3.86	98	8	
9	治水事業【砂防事業】 (砂防事業 補助火山)	茂市沢 (三戸郡田子町)	H15	H18	218	砂防えん堤1基	13.8 %	3.50	98	9	
10	治水事業【砂防事業】 (砂防事業 補助火山)	外狐久保沢 (三戸郡倉石村)	H15	H18	352	砂防えん堤1基	8.5 %	3.13	98	10	
11	治水事業【砂防事業】 (砂防事業 補助通常)	小川代川 (下北郡大間町)	H10	H17	650	砂防えん堤1基	49.2 %	2.22	96	11	

- 1 事業箇所及び全体計画（完了予定、事業費、事業量）等は、評価時点のものであり最終的な事業箇所、全体計画等は今後の予算編成過程で決定されます。
- 2 事業完了予定年度は、今後の社会情勢や県の財政状況等により変更になる場合があります。
- 3 評点は、事業種別ごとの評価基準に基づき算出した点数であり、異種事業間では比較できません。



公共事業継続評価調書(総括表)  
(平成15年度実施)

部局・課名        県土整備部 河川砂防課       

番号	事業種別 (事業名)	箇所名等 (市町村名)	全体計画				当該年度 までの 進捗率	B / C	評価結果		備考
			着手	完了 (予定)	事業費 (百万円)	事業量 (単位)			評点	順位	
12	治水事業【砂防事業】 (砂防事業 補助通常)	頃々川 (東津軽郡平館村)	H10	H18	350	砂防えん堤1基	68.9 %	2.02	93	12	
13	治水事業【砂防事業】 (砂防事業 補助通常)	北追立沢 (西津軽郡深浦町)	H14	H17	140	砂防えん堤1基	15.7 %	30.10	88	13	
14	治水事業【砂防事業】 (砂防事業 補助火山)	西深持沢 (十和田市)	H14	H17	100	砂防えん堤1基	50.0 %	11.09	88	14	
15	治水事業【砂防事業】 (砂防事業 補助通常)	七ツ石沢 (西津軽郡鰺ヶ沢町)	H13	H18	400	砂防えん堤2基	20.3 %	6.36	88	15	
16	治水事業【砂防事業】 (砂防事業 補助火山)	南領毛沢 (むつ市)	H11	H17	810	砂防えん堤2基	58.0 %	6.28	88	16	
17	治水事業【砂防事業】 (砂防事業 補助通常)	脇ノ沢 (西津軽郡岩崎村)	H14	H18	220	砂防えん堤2基	18.6 %	5.30	88	17	
18	治水事業【砂防事業】 (砂防事業 補助通常)	吹上沢 (南津軽郡大鰐町)	H12	H18	285	砂防えん堤1基	35.8 %	2.85	88	18	
19	治水事業【砂防事業】 (砂防事業 補助火山)	野際沢 (青森市)	H13	H17	224	砂防えん堤1基	40.2 %	3.75	85	19	
20	治水事業【砂防事業】 (砂防事業 補助火山)	タカマタ沢 (上北郡十和田湖町)	H14	H17	100	砂防えん堤1基	50.0 %	2.24	83	20	
21	治水事業【砂防事業】 (砂防事業 補助火山)	西山屋沢 (上北郡十和田湖町)	H13	H17	200	砂防えん堤1基	57.5 %	2.18	83	21	
22	治水事業【砂防事業】 (砂防事業 補助通常)	南泊沢 (上北郡六ヶ所村)	H14	H19	150	砂防えん堤2基	26.7 %	55.39	83	22	

- 1 事業箇所及び全体計画(完了予定、事業費、事業量)等は、評価時点のものであり最終的な事業箇所、全体計画等は今後の予算編成過程で決定されます。
- 2 事業完了予定年度は、今後の社会情勢や県の財政状況等により変更になる場合があります。
- 3 評点は、事業種別ごとの評価基準に基づき算出した点数であり、異種事業間では比較できません。

公共事業継続評価調書(総括表)  
(平成15年度実施)

部局・課名        県土整備部 河川砂防課

番号	事業種別 (事業名)	箇所名等 (市町村名)	全体計画				当該年度 までの 進捗率	B / C	評価結果		備考
			着手	完了 (予定)	事業費 (百万円)	事業量 (単位)			評点	順位	
23	治水事業【砂防事業】 (砂防事業 補助火山)	高屋敷沢 (三戸郡南部町)	H14	H19	590	砂防えん堤2基	34.6 %	7.26	83	23	
24	治水事業【砂防事業】 (砂防事業 補助火山)	大荒川 (むつ市)	H15	H21	400	砂防えん堤1基	7.5 %	6.58	83	24	
25	治水事業【砂防事業】 (砂防事業 補助火山)	頭無沢 (中津軽郡岩木町)	H14	H20	400	砂防えん堤4基	17.5 %	4.81	83	25	
26	治水事業【砂防事業】 (砂防事業 補助通常)	九艘泊川 (下北郡脇野沢村)	H14	H22	464	砂防えん堤6基	6.5 %	4.24	83	26	
27	治水事業【砂防事業】 (砂防事業 補助通常)	塚ノ越沢 (東津軽郡平内町)	H12	H19	217	砂防えん堤2基	65.4 %	3.24	83	27	
28	治水事業【砂防事業】 (砂防事業 補助火山)	石切沢 (中津軽郡岩木町)	H13	H21	437	砂防えん堤4基	37.8 %	3.18	83	28	
29	治水事業【砂防事業】 (砂防事業 補助通常)	中六ヶ所沢 (上北郡六ヶ所村)	H14	H21	160	砂防えん堤3基	26.3 %	5.76	80	29	
30	治水事業【砂防事業】 (砂防事業 補助通常)	大平沢 (五所川原市)	H13	H19	250	砂防えん堤1基	24.0 %	2.42	78	30	
31	治水事業【砂防事業】 (砂防事業 補助通常)	笹内川 (西津軽郡岩崎村)	H15	H19	340	砂防えん堤1基	8.8 %	2.24	71	31	
32	治水事業【砂防事業】 (砂防事業 補助通常)	南間沢 (東津軽郡平舘村)	H13	H19	248	砂防えん堤1基	18.1 %	3.04	70	32	
33	治水事業【砂防事業】 (砂防事業 補助通常)	小股沢 (北津軽郡市浦村)	H13	H17	635	砂防えん堤1基 沈砂池1箇所	71.6 %	2.24	48	33	

- 1 事業箇所及び全体計画（完了予定、事業費、事業量）等は、評価時点のものであり最終的な事業箇所、全体計画等は今後の予算編成過程で決定されます。
- 2 事業完了予定年度は、今後の社会情勢や県の財政状況等により変更になる場合があります。
- 3 評点は、事業種別ごとの評価基準に基づき算出した点数であり、異種事業間では比較できません。

公共事業継続評価調書(総括表)  
(平成15年度実施)

部局・課名 県土整備部 河川砂防課

番号	事業種別 (事業名)	箇所名等 (市町村名)	全体計画				当該年度 までの 進捗率	B / C	評価結果		備考
			着手	完了 (予定)	事業費 (百万円)	事業量 (単位)			評点	順位	
1	治水事業[砂防事業] (砂防事業 砂防整備費)	新湯川 (下北郡風間浦村)	H15	H17	80	山腹工2,500m <sup>2</sup>	37.5 %	2.75	98	1	
2	治水事業[砂防事業] (砂防事業 砂防整備費)	温泉沢 (三戸郡新郷村)	H15	H17	130	護岸工147m	38.5 %	2.58	95	2	
3	治水事業[砂防事業] (砂防事業 砂防整備費)	妙返川 (三戸郡新郷村)	H14	H17	90	護岸工340m	55.6 %	1.87	90	3	
4	治水事業[砂防事業] (砂防事業 砂防整備費)	滝ノ沢 (北津軽郡中里町)	H15	H17	65	護岸工165m	23.1 %	1.63	90	4	
5	治水事業[砂防事業] (砂防事業 砂防整備費)	横沢川 (西津軽郡鯉ヶ沢町)	H15	H18	121	護岸工153m	65.5 %	1.51	90	5	
6	治水事業[砂防事業] (砂防事業 砂防整備費)	桃ヶ丘沢 (東津軽郡三厩村)	H15	H17	60	砂防えん堤1基	22.0 %	31.81	88	6	
7	治水事業[砂防事業] (砂防事業 砂防整備費)	滝ノ沢 (東津軽郡平館村)	H15	H17	50	溪流保全工200m	25.0 %	4.27	88	7	
8	治水事業[砂防事業] (砂防事業 砂防整備費)	オモ沢 (上北郡十和田湖町)	H11	H18	300	護岸工920m	60.4 %	1.24	88	8	
9	治水事業[砂防事業] (砂防事業 砂防整備費)	小荒川 (むつ市)	H13	H18	115	護岸工500m	26.1 %	2.10	86	9	
10	治水事業[砂防事業] (砂防事業 砂防整備費)	大荒川 (むつ市)	H14	H17	100	護岸工350m	40.0 %	2.09	86	10	

- 1 事業箇所及び全体計画(完了予定、事業費、事業量)等は、評価時点のものであり最終的な事業箇所、全体計画等は今後の予算編成過程で決定されます。
- 2 事業完了予定年度は、今後の社会情勢や県の財政状況等により変更になる場合があります。
- 3 評点は、事業種別ごとの評価基準に基づき算出した点数であり、異種事業間では比較できません。

公共事業継続評価調書(総括表)  
(平成15年度実施)

部局・課名 県土整備部 河川砂防課

番号	事業種別 (事業名)	箇所名等 (市町村名)	全体計画				当該年度 までの 進捗率	B / C	評価結果		備考
			着手	完了 (予定)	事業費 (百万円)	事業量 (単位)			評点	順位	
11	治水事業[砂防事業] (砂防事業 砂防整備費)	口広川 (東津軽郡平館村)	H15	H18	100	砂防えん堤1基	30.0 %	12.11	85	11	
12	治水事業[砂防事業] (砂防事業 砂防整備費)	外の沢 (弘前市)	H13	H17	150	砂防えん堤1基	54.0 %	12.10	85	12	
13	治水事業[砂防事業] (砂防事業 砂防整備費)	赤滝沢 (西津軽郡岩崎村)	H14	H18	100	砂防えん堤1基	66.0 %	1.59	83	13	
14	治水事業[砂防事業] (砂防事業 砂防整備費)	金山沢 (青森市)	H14	H17	100	砂防えん堤1基	42.3 %	2.65	81	14	
15	治水事業[砂防事業] (砂防事業 砂防整備費)	中碓ヶ関沢 (南津軽郡碓ヶ関村)	H15	H18	70	護岸工300m	14.3 %	1.69	80	15	
16	治水事業[砂防事業] (砂防事業 砂防整備費)	切明川 (南津軽郡平賀町)	H13	H18	262	護岸工644m	68.0 %	1.08	78	16	
17	治水事業[砂防事業] (砂防事業 砂防整備費)	後長根川 (中津軽郡岩木町)	H15	H23	343	溪流保全工749m	0.6 %	1.77	75	17	
18	治水事業[砂防事業] (砂防事業 砂防整備費)	脇元川 (北津軽郡市浦村)	H14	H19	137	溪流保全工380m	48.2 %	1.69	75	18	
19	治水事業[砂防事業] (砂防事業 砂防整備費)	道前沢 (三戸郡田子町)	H14	H22	300	溪流保全工780m	4.3 %	2.83	73	19	
20	治水事業[砂防事業] (砂防事業 砂防整備費)	藤島川 (十和田市)	H12	H19	300	護岸工500m	53.9 %	1.84	68	20	

- 1 事業箇所及び全体計画(完了予定、事業費、事業量)等は、評価時点のものであり最終的な事業箇所、全体計画等は今後の予算編成過程で決定されます。
- 2 事業完了予定年度は、今後の社会情勢や県の財政状況等により変更になる場合があります。
- 3 評点は、事業種別ごとの評価基準に基づき算出した点数であり、異種事業間では比較できません。

公共事業継続評価調書(総括表)  
(平成15年度実施)

部局・課名 県土整備部 河川砂防課

番号	事業種別 (事業名)	箇所名等 (市町村名)	全体計画				当該年度 までの 進捗率	B / C	評価結果		備考
			着手	完了 (予定)	事業費 (百万円)	事業量 (単位)			評点	順位	
21	治水事業【砂防事業】 (砂防事業 砂防整備費)	梨ノ木沢 (東津軽郡平館村)	H15	H19	120	砂防えん堤1基	4.2 %	3.73	67	21	
22	治水事業【砂防事業】 (砂防事業 砂防整備費)	平沢川 (西津軽郡岩崎村)	H15	H19	80	砂防えん堤1基	6.3 %	1.93	65	22	
23	治水事業【砂防事業】 (砂防事業 砂防整備費)	高瀬沢 (三戸郡名川町)	H14	H20	70	溪流保全工240m	17.1 %	1.29	63	23	
24	治水事業【砂防事業】 (砂防事業 砂防整備費)	易国間川 (下北郡風間浦村)	H12	H19	180	落差工6基 護岸工200m	55.6 %	1.10	43	24	
25	治水事業【砂防事業】 (砂防事業 砂防整備費)	前田野目川 (五所川原市)	H14	H17	115	1号砂防公園、 2号砂防公園	59.1 %	0.92	35	25	

- 1 事業箇所及び全体計画（完了予定、事業費、事業量）等は、評価時点のものであり最終的な事業箇所、全体計画等は今後の予算編成過程で決定されます。
- 2 事業完了予定年度は、今後の社会情勢や県の財政状況等により変更になる場合があります。
- 3 評点は、事業種別ごとの評価基準に基づき算出した点数であり、異種事業間では比較できません。

公共事業継続評価調書(総括表)  
(平成15年度実施)

部局・課名        県土整備部 河川砂防課       

番号	事業種別 (事業名)	箇所名等 (市町村名)	全体計画				当該年度 までの 進捗率	B / C	評価結果		備考
			着手	完了 (予定)	事業費 (百万円)	事業量 (単位)			評点	順位	
1	治水事業【砂防事業】 地すべり対策事業	関ヶ平 (相馬村)	H10	H18	369	集水ボーリングL=4410m 水路工L=1250m	68.8 %	1.1	88	1	
2	治水事業【砂防事業】 地すべり対策事業	南中野 (黒石市)	H12	H23	400	横ボーリングL=10080m 水路工L=4780m	12 %	51.81	83	2	
3	治水事業【砂防事業】 地すべり対策事業	岩崎 (岩崎村)	H12	H22	512	法面工L=1642m 水路工L=2540m	23.8 %	23.49	83	3	
4	治水事業【砂防事業】 地すべり対策事業	温湯 (黒石市)	H12	H26 以降	1,800	集水ボーリングL=11600m 水路工L=7400m	5.6 %	10.59	83	4	
5	治水事業【砂防事業】 地すべり対策事業	玉掛 (南部町)	H11	H21	395	擁壁工L=200m 水路工L=4900m2	35.2 %	9.31	83	5	
6	治水事業【砂防事業】 地すべり対策事業	三ツ目内 (大鰐町)	H11	H26 以降	1,200	集水ボーリングL=27800m 水路工L=3070m	21.9 %	6.56	83	6	

- 1 事業箇所及び全体計画(完了予定、事業費、事業量)等は、評価時点のものであり最終的な事業箇所、全体計画等は今後の予算編成過程で決定されます。
- 2 事業完了予定年度は、今後の社会情勢や県の財政状況等により変更になる場合があります。
- 3 評点は、事業種別ごとの評価基準に基づき算出した点数であり、異種事業間では比較できません。

公共事業継続評価調書(総括表)  
(平成15年度実施)

部局・課名 県土整備部 河川砂防課

番号	事業種別 (事業名)	箇所名等 (市町村名)	全体計画				当該年度 までの 進捗率	B / C	評価結果		備考
			着手	完了 (予定)	事業費 (百万円)	事業量 (単位)			評点	順位	
1	竜飛海岸公有地造成 護岸等整備事業	三厩村	H14	H19	600	護岸工450m 消波工370m	43.3 %	11.21	100	1	
2	奥戸海岸局部改良事業	大間町	H15	H18	300	離岸堤工40m 離岸堤嵩上工100m	20 %	1.6	97	2	
3	向平海岸環境整備事業	横浜町	H14	H18	310	離岸堤工200m	34.8 %	2.53	96	3	

- 1 事業箇所及び全体計画(完了予定、事業費、事業量)等は、評価時点のものであり最終的な事業箇所、全体計画等は今後の予算編成過程で決定されます。
- 2 事業完了予定年度は、今後の社会情勢や県の財政状況等により変更になる場合があります。
- 3 評点は、事業種別ごとの評価基準に基づき算出した点数であり、異種事業間では比較できません。

公共事業継続評価調書(総括表)  
(平成15年度実施)

部局・課名 県土整備部 河川砂防課

番号	事業種別 (事業名)	箇所名等 (市町村名)	全体計画			当該年度 までの 進捗率	B / C	評価結果		備考
			着手	完了 (予定)	事業費 (百万円)			事業量 (単位)	評点	
1	堤ヶ沢区域急傾斜地崩壊対策工事	平内町	H15	H17	150	施工延長126.5m 擁壁工126.5m 法覆工2,600㎡	13.0 %	5.43	85	1
2	雷平1号区域急傾斜地崩壊対策工事	三戸町	H15	H17	200	施工延長149.0m プレキャスト法枠工 2,870㎡	37.5 %	4.98	83	2
3	塚ノ上2号区域急傾斜地崩壊対策工事	田子町	H15	H17	170	施工延長167m プレキャスト法枠工 3,180㎡	29.4 %	4.34	83	3
4	浅所区域急傾斜地崩壊対策工事	平内町	H10	H18	1,068	施工延長 960m 法覆工22,770㎡	38.2 %	4.24	83	4
5	西越区域急傾斜地崩壊対策工事	新郷村	H11	H17	253	施工延長300m 現場打吹付工 6,890㎡	82.6 %	3.99	83	5
6	北山2号区域急傾斜地崩壊対策工事	大鰐町	H15	H18	210	施工延長130m 現場打吹付法枠工 3,900㎡	47.6 %	3.22	83	6
7	浜町2号区域急傾斜地崩壊対策工事	深浦町	H14	H18	800	施工延長364m 現場打吹付法枠工 13,240㎡	19.0 %	2.67	83	7
8	野統区域急傾斜地崩壊対策工事	七戸町	H13	H17	166	施工延長177.5m 現場打吹付法枠工 1,564㎡	72.3 %	2.70	80	8
9	桂沢区域急傾斜地崩壊対策工事	脇野沢村	H15	H19	100	施工延長87m 連続繊維補強土工 2,500㎡	20.0 %	4.54	68	9
10	天神林3号区域急傾斜地崩壊対策工事	七戸町	H15	H19	150	施工延長210m 場所打吹付、プレキャスト法枠工 5,000㎡	13.3 %	3.90	68	10

- 1 事業箇所及び全体計画(完了予定、事業費、事業量)等は、評価時点のものであり最終的な事業箇所、全体計画等は今後の予算編成過程で決定されます。
- 2 事業完了予定年度は、今後の社会情勢や県の財政状況等により変更になる場合があります。
- 3 評点は、事業種別ごとの評価基準に基づき算出した点数であり、異種事業間では比較できません。



公共事業継続評価調書(総括表)  
(平成15年度実施)

部局・課名 県土整備部 河川砂防課

番号	事業種別 (事業名)	箇所名等 (市町村名)	全体計画				当該年度 までの 進捗率	B / C	評価結果		備考
			着手	完了 (予定)	事業費 (百万円)	事業量 (単位)			評点	順位	
11	虎渡区域急傾斜地崩壊対策工事	名川町	H15	H24	122	施工延長65m 現場打吹付法工 4,916㎡	32.3 %	3.74	68	11	
12	明神川端1号区域急傾斜地崩壊対策工事	東通村	H14	H19	210	施工延長156m 現場打吹付法砕工 4,260㎡	38.6 %	3.69	68	12	
13	本町3号区域急傾斜地崩壊対策工事	鱒ヶ沢町	H15	H19	400	施工延長340m 現場打吹付法砕工 12,000㎡	25.0 %	3.14	68	13	
14	長崎区域急傾斜地崩壊対策工事	黒石市	H15	H22	300	施工延長300m プレキャスト法砕工 7,000㎡	10.0 %	3.50	66	14	
15	蜂ヶ峯区域急傾斜地崩壊対策工事	大鰐町	H15	H22	540	施工延長250m 現場打吹付法砕工 11,000㎡	13.0 %	3.49	66	15	
16	斗賀3号区域急傾斜地崩壊対策工事	名川町	H13	H22	700	施工延長355.1m 現場打吹付法砕工 18,835㎡	45.0 %	2.03	65	16	
17	玉清水区域急傾斜地崩壊対策工事	中里町	H13	H21	809	施工延長928m 擁壁工577.3m 現場打吹付法砕工 16,400㎡	58.1 %	1.67	63	17	
18	本町6号区域急傾斜地崩壊対策工事	三沢市	H14	H23	176	施工延長189.2m 現場打吹付法砕工 4,800㎡	57.9 %	4.90	49	18	
19	一野渡区域急傾斜地崩壊対策工事	弘前市	H12	H22	372.5	施工延長266.5m 現場打吹付法砕工 2,700㎡	62.4 %	2.52	48	19	

- 1 事業箇所及び全体計画(完了予定、事業費、事業量)等は、評価時点のものであり最終的な事業箇所、全体計画等は今後の予算編成過程で決定されます。
- 2 事業完了予定年度は、今後の社会情勢や県の財政状況等により変更になる場合があります。
- 3 評点は、事業種別ごとの評価基準に基づき算出した点数であり、異種事業間では比較できません。

公共事業継続評価調書(総括表)  
(平成15年度実施)

部局・課名 県土整備部 河川砂防課

番号	事業種別 (事業名)	箇所名等 (市町村名)	全体計画				当該年度 までの 進捗率	B / C	評価結果		備考
			着手	完了 (予定)	事業費 (百万円)	事業量 (単位)			評点	順位	
1	上野道下区域急傾斜地対策事業	八戸市	H15	H17	30	施工延長75.0m 現場打吹付法枠工 1,000㎡	50.0 %	3.63	83	1	
2	富港3号区域急傾斜地対策事業	車力村	H11	H18	130	施工延長160.0m プレキャスト法枠工 1,500㎡	61.1 %	3.32	83	2	
3	古間木山区域急傾斜地対策事業	三沢市	H13	H18	130	施工延長130.0m 現場打吹付法枠工1,500㎡	50.0 %	3.20	83	3	
4	石名坂区域急傾斜地対策事業	黒石市	H10	H18	223	施工延長117.0m アンカー付吹付法枠工 1,500㎡	83.1 %	3.19	83	4	
5	久栗坂区域急傾斜地対策事業	青森市	H14	H17	80	施工延長87.0m プレキャスト法枠工 1,400㎡	41.9 %	3.15	83	5	
6	飯詰2号区域急傾斜地対策事業	五所川原市	H13	H17	62	施工延長128.0m 繊維補強土工 1,400㎡	42.7 %	3.05	83	6	
7	南町区域急傾斜地対策事業	上北町	H15	H17	86	施工延長95.0m プレキャスト法枠工1,200㎡	58.1 %	3.00	83	7	
8	元長峰3号区域急傾斜地対策事業	大鰐町	H9	H17	114	施工延長110.0m 現場打吹付法枠工 1,400㎡	85.2 %	2.99	80	8	
9	清水川2号区域急傾斜地対策事業	平内町	H15	H18	50	施工延長60m プレキャスト法枠工1,000㎡	62.0 %	2.99	80	9	
10	桜館区域急傾斜地対策事業	田子町	H10	H17	320	施工延長350m プレキャスト法枠工4,000㎡	77.8 %	2.80	80	10	

- 1 事業箇所及び全体計画(完了予定、事業費、事業量)等は、評価時点のものであり最終的な事業箇所、全体計画等は今後の予算編成過程で決定されます。
- 2 事業完了予定年度は、今後の社会情勢や県の財政状況等により変更になる場合があります。
- 3 評点は、事業種別ごとの評価基準に基づき算出した点数であり、異種事業間では比較できません。

公共事業継続評価調書(総括表)  
(平成15年度実施)

部局・課名 県土整備部 河川砂防課

番号	事業種別 (事業名)	箇所名等 (市町村名)	全体計画				当該年度 までの 進捗率	B / C	評価結果		備考
			着手	完了 (予定)	事業費 (百万円)	事業量 (単位)			評点	順位	
11	浜崖区域急傾斜地対策事業	八戸市	H15	H17	55	施工延長90.0m プレキャスト法枠工1,100㎡	71.2 %	2.62	78	11	
12	川目区域急傾斜地対策事業	佐井村	H11	H19	65	施工延長155.2m 現場打吹付法枠工1,100㎡	30.8 %	3.98	68	12	
13	船橋区域急傾斜地対策事業	野辺地町	H15	H19	100	施工延長100.0m プレキャスト法枠工1,300㎡	20.0 %	3.86	68	13	
14	新井田区域急傾斜地対策事業	脇野沢村	H15	H23	200	施工延長200.0m プレキャスト法枠工2,300㎡	5.0 %	3.73	68	14	
15	一野渡区域急傾斜地対策事業	弘前市	H13	H21	178	施工延長224.0m 現場打吹付法枠工1,800㎡	25.6 %	3.47	68	15	
16	南浮田区域急傾斜地対策事業	鯉ヶ沢町	H13	H21	160	施工延長150m プレキャスト法枠工 1,800㎡	26.4 %	3.47	68	16	
17	桜木町区域急傾斜地対策事業	むつ市	H13	H19	100	施工延長150.0m プレキャスト法枠工1,500㎡	59.0 %	3.41	68	17	
18	袴田区域急傾斜地対策事業	三戸町	H15	H20	100	施工延長200.0m 擁壁工200m	15.0 %	3.17	68	18	
19	松原一丁目区域急傾斜地対策事業	百石町	H15	H19	100	施工延長100.0m プレキャスト法枠工1,300㎡	20.0 %	3.17	68	19	
20	飯詰1号区域急傾斜地対策事業	五所川原市	H15	H22	158	施工延長320.0m 繊維補強土工 3,600㎡	19.0 %	3.12	68	20	

- 1 事業箇所及び全体計画(完了予定、事業費、事業量)等は、評価時点のものであり最終的な事業箇所、全体計画等は今後の予算編成過程で決定されます。
- 2 事業完了予定年度は、今後の社会情勢や県の財政状況等により変更になる場合があります。
- 3 評点は、事業種別ごとの評価基準に基づき算出した点数であり、異種事業間では比較できません。

公共事業継続評価調書(総括表)  
(平成15年度実施)

部局・課名 県土整備部 河川砂防課

番号	事業種別 (事業名)	箇所名等 (市町村名)	全体計画				当該年度 までの 進捗率	B / C	評価結果		備考
			着手	完了 (予定)	事業費 (百万円)	事業量 (単位)			評点	順位	
21	風合瀬区域急傾斜地対策事業	深浦町	H15	H23	130	施工延長120.0m プレキャスト法枠工1,400m <sup>2</sup>	61.5 %	3.16	66	21	
22	小沢5号区域急傾斜地対策事業	脇野沢村	H12	H20	150	施工延長150.0m プレキャスト法枠工1,800m <sup>2</sup>	17.3 %	3.12	66	22	
23	竹田町区域急傾斜地対策事業	黒石市	H14	H19	95	施工延長80.0m 現場打吹付法枠工 1,600m <sup>2</sup>	88.4 %	2.72	65	23	
24	尾別2号区域急傾斜地対策事業	中里町	H12	H20	130	施工延長140.2m 現場打吹付法枠工1,700m <sup>2</sup>	40.8 %	2.16	65	24	
25	石浜区域急傾斜地対策事業	蟹田町	H13	H20	120	施工延長110.0m 現場打吹付法枠工 1,320m <sup>2</sup>	58.3 %	2.45	46	25	
26	亀山区域急傾斜地対策事業	中里町	H13	H19	100	施工延長100.0m プレキャスト法枠工 1,400m <sup>2</sup>	70.5 %	1.95	44	26	
27	柏木田区域急傾斜地対策事業	田子町	H15	H22	110	施工延長90.0m プレキャスト法枠工 1,500m <sup>2</sup>	16.4 %	1.93	44	27	

- 1 事業箇所及び全体計画(完了予定、事業費、事業量)等は、評価時点のものであり最終的な事業箇所、全体計画等は今後の予算編成過程で決定されます。
- 2 事業完了予定年度は、今後の社会情勢や県の財政状況等により変更になる場合があります。
- 3 評点は、事業種別ごとの評価基準に基づき算出した点数であり、異種事業間では比較できません。

公共事業継続評価調書(総括表)  
(平成15年度実施)

部局・課名 県土整備部 河川砂防課

番号	事業種別 (事業名)	箇所名等 (市町村名)	全体計画				当該年度 までの 進捗率	B / C	評価結果		備考
			着手	完了 (予定)	事業費 (百万円)	事業量 (単位)			評点	順位	
1	急傾斜地事業[砂防事業] 雪崩対策事業	館前 (鱒ヶ沢町)	H14	H17	390	雪崩防止柵 L=380m	31.4 %	3.81	91	1	
2	急傾斜地事業[砂防事業] 雪崩対策事業	牛島 (鱒ヶ沢町)	H15	H18	270	雪崩防止柵 L=640m	18.5 %	2.47	88	2	

- 1 事業箇所及び全体計画(完了予定、事業費、事業量)等は、評価時点のものであり最終的な事業箇所、全体計画等は今後の予算編成過程で決定されます。
- 2 事業完了予定年度は、今後の社会情勢や県の財政状況等により変更になる場合があります。
- 3 評点は、事業種別ごとの評価基準に基づき算出した点数であり、異種事業間では比較できません。