

公共事業継続評価調書(総括表)  
(平成15年度実施)

部局・課名 農林水産部 農村整備課

番号	事業種別 (事業名)	箇所名等 (市町村名)	全体計画				当該年度 までの 進捗率	翌年度 事業費 (百万円)	B / C	評価結果		対応 方針	備考
			着手	完了 (予定)	事業費 (百万円)	事業量 (単位)				評点	順位		
1	農業農村整備事業 かんがい排水事業	指久保 (十和田市、八戸市、下田町、六戸町、倉石村)	S60	H23	20,263	ダム 1箇所 導水路 2,964m	48.4 %	1,800	1.02	91	1		各種協議が終了したため、事業の早期完成を図る。
2	かんがい排水事業	岩木川左岸 (五所川原市、鶴田町、木造町、森田村、柏村、稲垣村、車力村)	H8	H24	4,275	用水路 4,190m 排水路 6,900m	57.3 %	300	1.03	92	2		岩木川左岸2期地区とともに国営附帯事業であるが、着工年度がより早いと優先的に事業を実施する。
3	かんがい排水事業	岩木川左岸2期 (五所川原市、鶴田町、木造町、森田村、柏村、稲垣村、車力村)	H15	H21	3,900	用水路 14,400m 排水路 4,280m	2.6 %	350	1.03	92	3		
5	かんがい排水事業	福館放 (浪岡町、常盤村、五所川原市)	H13	H18	1,200	排水路 5,000m	47.5 %	150	1.11	92	4		
4	かんがい排水事業	相坂川左岸2期 (十和田市、三沢市、七戸町、百石町、六戸町、上北町、下田町、十和田湖町)	S60	H21	7,868	用水路 46,516m	79.2 %	300	1.01	88	5		
6	かんがい排水事業	横手堰 (青森市)	H12	H17	498	用水路 3,300m	80.7 %	21	1.08	81	6		

対応方針欄 : 継続、- : 保留

- 1 事業箇所及び全体計画(完了予定、事業費、事業量)等は、平成16年度当初予算案提案時点のものであり、今後の社会情勢や県の財政状況等によって変更になる場合があります。(補助事業にあっては、国の予算配分状況により変更になる場合があります。)
- 2 評点は、事業種別ごとの評価基準に基づき算出した点数であり、異種事業間で比較するものではありません。

公共事業継続評価調書(総括表)  
(平成15年度実施)

部局・課名 農林水産部 農村整備課

番号	事業種別 (事業名)	箇所名等 (市町村名)	全体計画				当該年度 までの 進捗率	翌年度 事業費 (百万円)	B / C	評価結果		対応 方針	備考
			着手	完了 (予定)	事業費 (百万円)	事業量 (単位)				評点	順位		
1	農業農村整備事業 排水対策特別事業	姉沼川 (六戸町)	H15	H20	435	排水路 3,925m	11.5 %	100	1.38	98	1		
2	排水対策特別事業	長富 (五所川原市)	H15	H20	160	排水路 1,450m	6.9 %	30	1.38	95	2		
3	排水対策特別事業	入口 (六戸町、五戸町)	H11	H17	893	排水路 4,600m	79.6 %	130	1.23	93	3		
4	排水対策特別事業	織笠 (三沢市)	H15	H20	224	排水路 1,230m	6.7 %	25	1.43	88	4		
5	排水対策特別事業	平内 (平内町)	H14	H19	224	排水路 1,948m	25.0 %	50	1.35	88	5		

対応方針欄 : 継続、- : 保留

- 1 事業箇所及び全体計画(完了予定、事業費、事業量)等は、平成16年度当初予算案提案時点のものであり、今後の社会情勢や県の財政状況等によって変更になる場合があります。(補助事業にあっては、国の予算配分状況により変更になる場合があります。)
- 2 評点は、事業種別ごとの評価基準に基づき算出した点数であり、異種事業間で比較するものではありません。

公共事業継続評価調書(総括表)  
(平成15年度実施)

部局・課名 農林水産部 農村整備課

番号	事業種別 (事業名)	箇所名等 (市町村名)	全体計画				当該年度 までの 進捗率	翌年度 事業費 (百万円)	B / C	評価結果		対応 方針	備考
			着手	完了 (予定)	事業費 (百万円)	事業量 (単位)				評点	順位		
1	農業農村整備事業 基幹水利施設補修事業	第3西津軽 (五所川原市、鶴 田町、木造町、森 田村、柏村、稲垣 村、車力村)	H15	H20	1,100	用水施設 1式 排水施設 1式	8.5 %	200	-	90	1		
2	基幹水利施設補修事業	根 岸 (八戸市)	H13	H17	140	水路工 901m 揚水機場 1式	52.1 %	40	-	87	2		

対応方針欄 : 継続、- : 保留

- 1 事業箇所及び全体計画(完了予定、事業費、事業量)等は、平成16年度当初予算案提案時点のものであり、今後の社会情勢や県の財政状況等によって変更になる場合があります。(補助事業にあっては、国の予算配分状況により変更になる場合があります。)
- 2 評点は、事業種別ごとの評価基準に基づき算出した点数であり、異種事業間で比較するものではありません。

公共事業継続評価調書(総括表)  
(平成15年度実施)

部局・課名 農林水産部 農村整備課

番号	事業種別 (事業名)	箇所名等 (市町村名)	全体計画				当該年度 までの 進捗率	翌年度 事業費 (百万円)	B / C	評価結果		対応 方針	備考
			着手	完了 (予定)	事業費 (百万円)	事業量 (単位)				評点	順位		
1	農業農村整備事業 緊急農地集積ほ場整備事業	水木 (常盤村)	H14	H18	747	区画整理 47.6ha、暗渠排水 47.6ha、客土 15.0ha	37.3 %	160	1.72	100	1		
2	緊急農地集積ほ場整備事業	平山 (中里町)	H14	H18	486	区画整理 28.3ha 暗渠排水 28.3ha	46.3 %	110	1.30	95	2		
3	緊急農地集積ほ場整備事業	高橋 (福地村)	H14	H18	738	区画整理 36.9ha 暗渠排水 36.9ha	30.1 %	420	1.16	95	3		
4	緊急農地集積ほ場整備事業	増館 (浪岡町)	H11	H17	1,427	区画整理 74.4ha 暗渠排水 74.4ha	79.5 %	150	1.14	95	4		
5	緊急農地集積ほ場整備事業	第2鬼楯 (弘前市)	H14	H18	667	区画整理 54.9ha、暗渠排水 48.9ha 客土 48.9ha	48.6 %	200	1.05	95	5		
6	緊急農地集積ほ場整備事業	相内 (市浦村)	H11	H18	3,197	区画整理 141ha、暗渠排水 141ha 客土 141ha	43.3 %	600	1.04	95	6		地区内で実施している河川改修工事の進捗に合わせて、着実に実施する必要がある。
7	緊急農地集積ほ場整備事業	吉野田 (浪岡町)	H9	H17	4,147	区画整理 194.0ha 暗渠排水 193.6ha、客土工 193.6ha	87.9 %	350	1.04	95	7		
8	緊急農地集積ほ場整備事業	板柳中部 (板柳町)	H14	H18	961	区画整理 42.7ha 暗渠排水 42.7ha	48.9 %	270	1.09	90	8		
9	緊急農地集積ほ場整備事業	片岸 (福地村)	H14	H18	437	区画整理 23.9ha、 暗渠排水 23.9ha	84.7 %	67	1.17	88	9		
10	緊急農地集積ほ場整備事業	才市田 (上北町)	H12	H17	1,255	区画整理 48.9ha	71.4 %	200	1.02	85	10		

対応方針欄 : 継続、 - : 保留

- 1 事業箇所及び全体計画(完了予定、事業費、事業量)等は、平成16年度当初予算案提案時点のものであり、今後の社会情勢や県の財政状況等によって変更になる場合があります。(補助事業にあっては、国の予算配分状況により変更になる場合があります。)
- 2 評点は、事業種別ごとの評価基準に基づき算出した点数であり、異種事業間で比較するものではありません。

公共事業継続評価調書(総括表)  
(平成15年度実施)

部局・課名 農林水産部 農村整備課

番号	事業種別 (事業名)	箇所名等 (市町村名)	全体計画				当該年度 までの 進捗率	翌年度 事業費 (百万円)	B / C	評価結果		対応 方針	備考
			着手	完了 (予定)	事業費 (百万円)	事業量 (単位)				評点	順位		
1	農業農村整備事業 畑地帯総合整備事業	上名久井 (名川町)	H12	H20	1,722	農道 11,226m 農業用・排水路 2,193m 営農用水施設 1式	40.4 %	250	1.06	88	1		
2	畑地帯総合整備事業	野 沢 (浪岡町)	H14	H19	1,075	農道 10,402m 営農用水施設 1式	33.5 %	200	1.03	81	2		

対応方針欄 : 継続、- : 保留

- 1 事業箇所及び全体計画(完了予定、事業費、事業量)等は、平成16年度当初予算案提案時点のものであり、今後の社会情勢や県の財政状況等によって変更になる場合があります。(補助事業にあっては、国の予算配分状況により変更になる場合があります。)
- 2 評点は、事業種別ごとの評価基準に基づき算出した点数であり、異種事業間で比較するものではありません。

公共事業継続評価調書(総括表)  
(平成15年度実施)

部局・課名 農林水産部 農村整備課

番号	事業種別 (事業名)	箇所名等 (市町村名)	全体計画				当該年度 までの 進捗率	翌年度 事業費 (百万円)	B / C	評価結果		対応 方針	備考
			着手	完了 (予定)	事業費 (百万円)	事業量 (単位)				評点	順位		
1	農業農村整備事業 水環境整備事業	桜沼沢 (五戸町)	H15	H20	252	親水景観保全施設 1式 利活用保全施設 1式	15.1 %	50	1.51	95	1		
2	水環境整備事業	小国 (蟹田町)	H14	H17	200	魚道 1式	55.0 %	85	-	84	2		

対応方針欄 : 継続、- : 保留

- 1 事業箇所及び全体計画(完了予定、事業費、事業量)等は、平成16年度当初予算案提案時点のものであり、今後の社会情勢や県の財政状況等によって変更になる場合があります。(補助事業にあっては、国の予算配分状況により変更になる場合があります。)
- 2 評点は、事業種別ごとの評価基準に基づき算出した点数であり、異種事業間で比較するものではありません。

公共事業継続評価調書(総括表)  
(平成15年度実施)

部局・課名 農林水産部 農村整備課

番号	事業種別 (事業名)	箇所名等 (市町村名)	全体計画				当該年度 までの 進捗率	翌年度 事業費 (百万円)	B / C	評価結果		対応 方針	備考
			着手	完了 (予定)	事業費 (百万円)	事業量 (単位)				評点	順位		
1	農業農村整備事業 広域営農団地農道整備事業	北部上北2期 (野辺地町, 横浜 町, 東北町, 天間林 村, 六ヶ所村)	H14	H18	3,143	農道 3,500m	28.6 %	500	1.43	98	1		
2	広域営農団地農道整備事業	十和田南部 (十和田市, 六戸 町, 十和田湖町)	S59	H17	14,794	農道 30,451m	96.7 %	500	1.06	95	2		
3	広域営農団地農道整備事業	西海岸 (深浦町, 岩崎村)	H2	H17	13,792	農道 12,255m	88.6 %	400	1.02	93	3		

対応方針欄 : 継続、- : 保留

- 1 事業箇所及び全体計画(完了予定、事業費、事業量)等は、平成16年度当初予算案提案時点のものであり、今後の社会情勢や県の財政状況等によって変更になる場合があります。(補助事業にあっては、国の予算配分状況により変更になる場合があります。)
- 2 評点は、事業種別ごとの評価基準に基づき算出した点数であり、異種事業間で比較するものではありません。

公共事業継続評価調書(総括表)  
(平成15年度実施)

部局・課名 農林水産部 農村整備課

番号	事業種別 (事業名)	箇所名等 (市町村名)	全体計画				当該年度 までの 進捗率	翌年度 事業費 (百万円)	B / C	評価結果		対応 方針	備考
			着手	完了 (予定)	事業費 (百万円)	事業量 (単位)				評点	順位		
1	農業農村整備事業 農道整備事業	沖浦第2・2期 (黒石市)	H15	H19	353	農道 1,240m	19.8 %	135	1.12	100	1		
2	農道整備事業	沢田 (十和田湖町)	H9	H17	1,104	農道 2,401m	96.7 %	10	1.02	95	2		H17完了
3	農道整備事業	大銀杏 (今別町)	H12	H18	344	農道 2,080m	56.7 %	40	1.02	95	3		H18完了
4	農道整備事業	谷地頭北部 (三沢市)	H11	H19	558	農道 3,258m	64.0 %	50	1.01	95	4		

対応方針欄 : 継続、- : 保留

- 1 事業箇所及び全体計画(完了予定、事業費、事業量)等は、平成16年度当初予算案提案時点のものであり、今後の社会情勢や県の財政状況等によって変更になる場合があります。(補助事業にあっては、国の予算配分状況により変更になる場合があります。)
- 2 評点は、事業種別ごとの評価基準に基づき算出した点数であり、異種事業間で比較するものではありません。



公共事業継続評価調書(総括表)  
(平成15年度実施)

部局・課名 農林水産部 農村整備課

番号	事業種別 (事業名)	箇所名等 (市町村名)	全体計画				当該年度 までの 進捗率	翌年度 事業費 (百万円)	B / C	評価結果		対応 方針	備考
			着手	完了 (予定)	事業費 (百万円)	事業量 (単位)				評点	順位		
1	農業農村整備事業 農林漁業用揮発油税財源身替 農道整備事業	米元2期 (鶴田町)	H15	H17	150	農道 182m	36.7 %	40	1.11	100	1		
2	農林漁業用揮発油税財源身替 農道整備事業	横浜 (横浜町)	H6	H18	1,271	農道 4,195m	57.7 %	120	1.04	95	2		
3	農林漁業用揮発油税財源身替 農道整備事業	老部川 (六ヶ所村)	H8	H17	796	農道 4,072m	80.8 %	100	1.03	95	3		
4	農林漁業用揮発油税財源身替 農道整備事業	長峰3期 (大鰐町)	H15	H17	135	農道 500m	44.1 %	40	1.09	93	4		同意率 93.8%
5	農林漁業用揮発油税財源身替 農道整備事業	切谷内 (五戸町)	H11	H19	1,420	農道 5,376m	74.6 %	200	1.09	93	5		同意率 92.9%
6	農林漁業用揮発油税財源身替 農道整備事業	毛内2期 (黒石市)	H15	H19	293	農道 800m	20.5 %	60	1.01	93	6		

対応方針欄 : 継続、- : 保留

- 1 事業箇所及び全体計画(完了予定、事業費、事業量)等は、平成16年度当初予算案提案時点のものであり、今後の社会情勢や県の財政状況等によって変更になる場合があります。(補助事業にあっては、国の予算配分状況により変更になる場合があります。)
- 2 評点は、事業種別ごとの評価基準に基づき算出した点数であり、異種事業間で比較するものではありません。

公共事業継続評価調書(総括表)  
(平成15年度実施)

部局・課名 農林水産部 農村整備課

番号	事業種別 (事業名)	箇所名等 (市町村名)	全体計画				当該年度 までの 進捗率	翌年度 事業費 (百万円)	B / C	評価結果		対応 方針	備考
			着手	完了 (予定)	事業費 (百万円)	事業量 (単位)				評点	順位		
1	農業農村整備事業 農村振興総合整備事業	福地南部 (福地村)	H13	H17	1,194	農業用・排水路工 727m、農道 5,644m、農地保全(ため池) 2箇所、集落道 831m、コミュニティ施設 1棟	57.8 %	255	1.50	96	1		
2	農村振興総合整備事業	平賀西部 (平賀町)	H13	H17	700	農業用・排水路 223m、農道 2,879m、集落道 892m、集落排水 900m、集落緑化 595㎡、コミュニティ 1棟	88.3 %	50	1.25	96	2		
3	農村振興総合整備事業	浪岡 (浪岡町)	H15	H20	1,700	農業用水路 2,132m、農道 5,271m、集落道 2,165m、集落排水 1,178m、農村公園 5,600㎡、用地整備 9,200㎡、緑化施設 3,600㎡、水辺環境 7,400㎡、交流施設 400㎡、遊歩道 2,018m、情報施設 1式、施設環境 6箇所	5.9 %	240	1.16	96	3		
4	農村振興総合整備事業	弘前北部第2 (弘前市)	H12	H18	1,337	農業用・排水路 4,950m、農道 4,370m、集落道 510m、集落排水 2,420m、農村公園 4,050㎡、水辺環境 1,520㎡、集落農園 11,200㎡、景観保全 1,450㎡、住民参加促進環境整備 2箇所	63.9 %	160	1.15	96	4		
5	農村振興総合整備事業	黒石西部 (黒石市)	H8	H17	1,489	農業用・排水路 5,805m、農道 3,802m、集落道 2,743m、集落排水 1,640m、防火水槽 1箇所	72.7 %	200	1.38	94	5		
6	農村振興総合整備事業	六戸 (六戸町)	H11	H17	1,633	農業用・排水路 5,312m、農道 5,997m、集落道 2,090m、農業集落排水 410m、集落防災安全施設 10基	75.2 %	200	1.08	93	6		
7	農村振興総合整備事業	百石 (百石町)	H11	H17	1,312	農業用・排水路 3,632m、農道 5,452m、集落道 2,070m、集落水辺環境 1箇所	74.1 %	130	1.06	93	7		
8	農村振興総合整備事業	森田 (森田村)	H9	H17	1,430	農道 5,529m、農業用・排水路 3,333m、集落道 1,874m	71.9 %	210	1.07	91	8		

対応方針欄 : 継続、- : 保留

- 1 事業箇所及び全体計画(完了予定、事業費、事業量)等は、平成16年度当初予算案提案時点のものであり、今後の社会情勢や県の財政状況等によって変更になる場合があります。(補助事業にあっては、国の予算配分状況により変更になる場合があります。)
- 2 評点は、事業種別ごとの評価基準に基づき算出した点数であり、異種事業間で比較するものではありません。

公共事業継続評価調書(総括表)  
(平成15年度実施)

部局・課名 農林水産部 農村整備課

番号	事業種別 (事業名)	箇所名等 (市町村名)	全体計画				当該年度 までの 進捗率	翌年度 事業費 (百万円)	B / C	評価結果		対応 方針	備考
			着手	完了 (予定)	事業費 (百万円)	事業量 (単位)				評点	順位		
1	農業農村整備事業 中山間地域総合整備事業	平館 (平館村)	14	19	608	農業用・排水路 4,279m、農道 1,158m、農業集落道 160m、活性化施設 301m <sup>2</sup> 、情報基盤施設 1系統	35.0 %	150	1.21	98	1		
2	中山間地域総合整備事業	夢の森・倉石 (倉石村)	13	18	1,781	農業用・排水路 1,509m、農道 3,781m、農業集落道 6,664m、交流施設基盤 15,000m <sup>2</sup>	62.0 %	200	1.10	96	2		
3	中山間地域総合整備事業	アグリネット たっこ(田子町)	14	19	1,785	農業用・排水路 2,139m、農道 8,843m、農業集落道 689m、農業集落排水 59m、集落環境管理施設 9,700m <sup>2</sup> 、情報基盤施設 1箇所	31.6 %	290	1.47	91	3		
4	中山間地域総合整備事業	四和 (十和田市)	13	18	1,078	農業用・排水路 597m、農道 3,540m、農業集落道 313m、営農飲雑用水施設 1系統、交流施設基盤 5,200m <sup>2</sup>	60.5 %	180	1.29	90	4		
5	中山間地域総合整備事業	笹内 (岩崎村)	14	19	684	ほ場整備 42.4ha	7.9 %	170	1.32	88	5		

対応方針欄 : 継続、- : 保留

- 1 事業箇所及び全体計画(完了予定、事業費、事業量)等は、平成16年度当初予算案提案時点のものであり、今後の社会情勢や県の財政状況等によって変更になる場合があります。(補助事業にあっては、国の予算配分状況により変更になる場合があります。)
- 2 評点は、事業種別ごとの評価基準に基づき算出した点数であり、異種事業間で比較するものではありません。

公共事業継続評価調書(総括表)  
(平成15年度実施)

部局・課名 農林水産部 農村整備課

番号	事業種別 (事業名)	箇所名等 (市町村名)	全体計画				当該年度 までの 進捗率	翌年度 事業費 (百万円)	B / C	評価結果		対応 方針	備考
			着手	完了 (予定)	事業費 (百万円)	事業量 (単位)				評点	順位		
1	農業農村整備事業 田園空間整備事業	垂柳猿賀地区 (尾上町, 田舎 館村)	H15	H20	919	農業集落道 1,350m、農村公園緑地 16,880 m <sup>2</sup> 、集落水辺環境 400m、用地整備 35,030m <sup>2</sup> 、コミュニティ施設 547m <sup>2</sup> 、景観保全 整備 24基、集落農園 14,650m <sup>2</sup> 、遊歩道施 設 1,850m	8.7 %	160	1.18	98	1		

対応方針欄 : 継続、 - : 保留

- 1 事業箇所及び全体計画(完了予定、事業費、事業量)等は、平成16年度当初予算案提案時点のものであり、今後の社会情勢や県の財政状況等によって変更になる場合があります。(補助事業にあっては、国の予算配分状況により変更になる場合があります。)
- 2 評点は、事業種別ごとの評価基準に基づき算出した点数であり、異種事業間で比較するものではありません。

公共事業継続評価調書(総括表)  
(平成15年度実施)

部局・課名 農林水産部 農村整備課

番号	事業種別 (事業名)	箇所名等 (市町村名)	全体計画				当該年度 までの 進捗率	翌年度 事業費 (百万円)	B / C	評価結果		対応 方針	備考
			着手	完了 (予定)	事業費 (百万円)	事業量 (単位)				評点	順位		
1	農業農村整備事業 県営防災ダム事業	五戸川3期 (新郷村・倉石村・八戸市・五戸町)	H13	H17	1,000	遮水舗装改修・ゲート施設 1式	24.8%	100	1.40	98	1		ライフライン 事業である。

対応方針欄 : 継続、- : 保留

- 1 事業箇所及び全体計画(完了予定、事業費、事業量)等は、平成16年度当初予算案提案時点のものであり、今後の社会情勢や県の財政状況等によって変更になる場合があります。(補助事業にあっては、国の予算配分状況により変更になる場合があります。)
- 2 評点は、事業種別ごとの評価基準に基づき算出した点数であり、異種事業間で比較するものではありません。

公共事業継続評価調書(総括表)  
(平成15年度実施)

部局・課名 農林水産部 農村整備課

番号	事業種別 (事業名)	箇所名等 (市町村名)	全体計画				当該年度 までの 進捗率	翌年度 事業費 (百万円)	B / C	評価結果		対応 方針	備考
			着手	完了 (予定)	事業費 (百万円)	事業量 (単位)				評点	順位		
1	農業農村整備事業 ため池等整備事業 (ため池整備)	緩沢下 (木造町)	H15	H18	190	堤体工 210m、取水施設 1式、底樋工 1式	13.2 %	70	3.05	98	1		ライフライン 事業である。
2	ため池等整備事業 (ため池整備)	萩ノ沢 (七戸町)	H15	H18	141	堤体工 51m	10.6 %	50	2.15	98	2		同上
3	ため池等整備事業 (ため池整備)	大平 (鯉ヶ沢町)	H15	H19	154	堤体工 123m、取水施設 1式、底樋工 1式	11.0 %	40	1.67	98	3		同上
4	ため池等整備事業 (ため池整備)	茂内谷地 (森田村)	H14	H17	90	堤体工 157m、取水施設 1式、洪水吐施設 1式	44.4 %	30	1.12	96	4		同上
5	ため池等整備事業 (ため池整備)	白山 (五所川原市)	H14	H18	190	堤体工 106m、洪水吐工 1式、斜樋工 1式、底樋工 1式	45.8 %	40	1.23	93	5		同上
6	ため池等整備事業 (ため池整備)	大泊 (五所川原市)	H13	H17	266	堤体工 1073m、洪水吐工 1式、縦樋工 1式、底樋工 1式	82.7 %	30	1.08	91	6		同上

対応方針欄 : 継続、- : 保留

- 1 事業箇所及び全体計画(完了予定、事業費、事業量)等は、平成16年度当初予算案提案時点のものであり、今後の社会情勢や県の財政状況等によって変更になる場合があります。(補助事業にあっては、国の予算配分状況により変更になる場合があります。)
- 2 評点は、事業種別ごとの評価基準に基づき算出した点数であり、異種事業間で比較するものではありません。

公共事業継続評価調書(総括表)  
(平成15年度実施)

部局・課名 農林水産部 農村整備課

番号	事業種別 (事業名)	箇所名等 (市町村名)	全体計画				当該年度 までの 進捗率	翌年度 事業費 (百万円)	B / C	評価結果		対応 方針	備考
			着手	完了 (予定)	事業費 (百万円)	事業量 (単位)				評点	順位		
1	農業農村整備事業 ため池等整備事業 (用排水施設整備)	駒込 (青森市)	H15	H18	210	用水路 906m	7.1 %	85	1.37	98	1		ライフライン 事業である。
2	ため池等整備事業 (用排水施設整備)	小沢 (平内町)	H15	H19	134	用水路 1,684m	14.9 %	40	1.29	98	2		同上
3	ため池等整備事業 (用排水施設整備)	沢田 (十和田湖町)	H15	H19	391	水路工 1,139m	6.1 %	100	1.13	98	3		同上
4	ため池等整備事業 (用排水施設整備)	惣四郎堰2期 (青森市)	H12	H17	491	用水路 3,119m 土留 1式	56.7 %	100	1.00	95	4		同上
5	ため池等整備事業 (用排水施設整備)	七日市 (田子町)	H13	H17	289	用水路 260m	74.7 %	45	1.24	93	5		同上
6	ため池等整備事業 (用排水施設整備)	安兵衛 (今別町)	H15	H17	49	用水路 626m	65.3 %	10	1.16	93	6		同上

対応方針欄 : 継続、- : 保留

- 1 事業箇所及び全体計画(完了予定、事業費、事業量)等は、平成16年度当初予算案提案時点のものであり、今後の社会情勢や県の財政状況等によって変更になる場合があります。(補助事業にあっては、国の予算配分状況により変更になる場合があります。)
- 2 評点は、事業種別ごとの評価基準に基づき算出した点数であり、異種事業間で比較するものではありません。

公共事業継続評価調書(総括表)  
(平成15年度実施)

部局・課名 農林水産部 農村整備課

番号	事業種別 (事業名)	箇所名等 (市町村名)	全体計画				当該年度 までの 進捗率	翌年度 事業費 (百万円)	B / C	評価結果		対応 方針	備考
			着手	完了 (予定)	事業費 (百万円)	事業量 (単位)				評点	順位		
1	農業農村整備事業 鉍毒対策事業	荒川 (青森市)	S59	H19	13,976	導水路工 43,376m 注入孔工 37孔 中和処理施設 2箇所	73.6%	14	1.03	95	1		

対応方針欄 : 継続、- : 保留

- 1 事業箇所及び全体計画(完了予定、事業費、事業量)等は、平成16年度当初予算案提案時点のものであり、今後の社会情勢や県の財政状況等によって変更になる場合があります。(補助事業にあっては、国の予算配分状況により変更になる場合があります。)
- 2 評点は、事業種別ごとの評価基準に基づき算出した点数であり、異種事業間で比較するものではありません。



公共事業継続評価調書(総括表)  
(平成15年度実施)

部局・課名 農林水産部 農村整備課

番号	事業種別 (事業名)	箇所名等 (市町村名)	全体計画				当該年度 までの 進捗率	翌年度 事業費 (百万円)	B / C	評価結果		対応 方針	備考
			着手	完了 (予定)	事業費 (百万円)	事業量 (単位)				評点	順位		
1	農業農村整備事業 海岸保全施設整備事業	浜田 (横浜町)	S58	H18	862	離岸堤 750m	68.4 %	152	-	98	1		ライフライン 事業である。
2	海岸保全施設整備事業	松神 (岩崎村)	S59	H24	1,947	離岸堤 1,253m	41.7 %	77	-	98	2		同上
3	海岸保全施設整備事業	大戸瀬 (深浦町)	S61	H24	1,054	護岸工 2,741m	35.3 %	29	-	98	3		同上
4	海岸保全施設整備事業	黒崎 (岩崎村)	S61	H18	754	離岸堤 415m、離岸堤 301m	68.7 %	87	-	94	4		同上
5	海岸保全施設整備事業	奥戸 (大間町)	H8	H17	415	離岸堤 282m	76.9 %	58	-	92	5		同上

対応方針欄 : 継続、- : 保留

- 1 事業箇所及び全体計画(完了予定、事業費、事業量)等は、平成16年度当初予算案提案時点のものであり、今後の社会情勢や県の財政状況等によって変更になる場合があります。(補助事業にあっては、国の予算配分状況により変更になる場合があります。)
- 2 評点は、事業種別ごとの評価基準に基づき算出した点数であり、異種事業間で比較するものではありません。

公共事業継続評価調書(総括表)  
(平成15年度実施)

部局・課名 農林水産部 農村整備課

番号	事業種別 (事業名)	箇所名等 (市町村名)	全体計画				当該年度 までの 進捗率	翌年度 事業費 (百万円)	B / C	評価結果		対応 方針	備考
			着手	完了 (予定)	事業費 (百万円)	事業量 (単位)				評点	順位		
1	農業農村整備事業 海岸環境整備事業	十二湖 (岩崎村)	H6	H19	4,970	海浜公園 突堤工 一式、取付道路 1式	55.5 %	650	-	98	1		

対応方針欄 : 継続、- : 保留

- 1 事業箇所及び全体計画(完了予定、事業費、事業量)等は、平成16年度当初予算案提案時点のものであり、今後の社会情勢や県の財政状況等によって変更になる場合があります。(補助事業にあっては、国の予算配分状況により変更になる場合があります。)
- 2 評点は、事業種別ごとの評価基準に基づき算出した点数であり、異種事業間で比較するものではありません。

公共事業継続評価調書(総括表)  
(平成15年度実施)

部局・課名 農林水産部 農村整備課

番号	事業種別 (事業名)	箇所名等 (市町村名)	全体計画				当該年度 までの 進捗率	翌年度 事業費 (百万円)	B / C	評価結果		対応 方針	備考
			着手	完了 (予定)	事業費 (百万円)	事業量 (単位)				評点	順位		
1	農業農村整備事業 ふるさと農道緊急整備事業	下車力 (車力村)	H15	H17	129	農道 1,200m	53.0 %	48	-	93	1		
2	ふるさと農道緊急整備事業	大久保 (岩木町)	H15	H18	133	農道 1,270m	35.7 %	57	-	93	2		
3	ふるさと農道緊急整備事業	千畳敷 (深浦町)	H15	H18	238	農道 1,570m	48.0 %	19	-	93	3		
4	ふるさと農道緊急整備事業	田茂代 (新郷村)	H15	H17	143	農道 1,200m	66.7 %	29	-	93	4		
5	ふるさと農道緊急整備事業	中別所 (弘前市)	H15	H18	210	農道 1,900m	45.5 %	48	-	91	5		
6	ふるさと農道緊急整備事業	本郷 (浪岡町)	H15	H17	124	農道 900m	46.2 %	48	-	91	6		
7	ふるさと農道緊急整備事業	水沼 (藤崎町)	H15	H17	105	農道 800m	72.7 %	19	-	91	7		
8	ふるさと農道緊急整備事業	二双子 (黒石市)	H15	H19	114	農道 1,460m	16.7 %	29	-	91	8		
9	ふるさと農道緊急整備事業	今泉実取 (中里町、市浦 村)	H15	H19	286	農道 2,750m	6.7 %	76	-	88	9		
10	ふるさと農道緊急整備事業	清水崎 (鱒ヶ沢町)	H15	H19	242	農道 1,100m	11.8 %	78	-	88	10		

公共事業継続評価調書(総括表)  
(平成15年度実施)

部局・課名 農林水産部 農村整備課

番号	事業種別 (事業名)	箇所名等 (市町村名)	全体計画				当該年度 までの 進捗率	翌年度 事業費 (百万円)	B / C	評価結果		対応 方針	備考
			着手	完了 (予定)	事業費 (百万円)	事業量 (単位)				評点	順位		
11	農業農村整備事業 ふるさと農道緊急整備事業	蛇浦 (風間浦村)	H15	H19	713	農道 2,500m	39.7 %	231	-	88	11		
12	ふるさと農道緊急整備事業	金木南部 (金木町)	H15	H17	190	農道 3,610m	25.0 %	48	-	86	12		
13	ふるさと農道緊急整備事業	勝山 (森田村)	H15	H18	119	農道 900m	9.6 %	48	-	86	13		
14	ふるさと農道緊急整備事業	桜沢 (五戸町)	H15	H17	187	農道 1,500m	51.0 %	64	-	86	14		
15	ふるさと農道緊急整備事業	中泉 (五所川原市)	H15	H17	142	農道 2,500m	33.6 %	48	-	83	15		
16	ふるさと農道緊急整備事業	赤根 (木造町)	H15	H19	245	農道 1,700m	7.8 %	78	-	83	16		

対応方針欄 : 継続、- : 保留

- 1 事業箇所及び全体計画(完了予定、事業費、事業量)等は、平成16年度当初予算案提案時点のものであり、今後の社会情勢や県の財政状況等によって変更になる場合があります。(補助事業にあっては、国の予算配分状況により変更になる場合があります。)
- 2 評点は、事業種別ごとの評価基準に基づき算出した点数であり、異種事業間で比較するものではありません。