

公共事業継続評価調書(総括表)
(平成15年度実施)

部局・課名 農林水産部 林政課

番号	事業種別 (事業名)	箇所名等 (市町村名)	全体計画				当該年度 までの 進捗率	B / C	評価結果		備考
			着手	完了 (予定)	事業費 (百万円)	事業量 (単位)			評点	順位	
1	治山事業 地すべり防止事業	上高根 山(鯉ヶ沢町)	H6	H25	1,197	集水井工20個 治山ダム工4個 ボ - リング工L=14,320m 水路工L=1,866m	62.0 %	5.05	98	1	
2	地すべり防止事業	和平 (田子町)	H15	H19	346	ボ - リング工 L=1,060m	6.8 %	2.50	95	2	
3	地すべり防止事業	戸平嶽 (新郷村)	H14	H20	1,353	集水井工11個 治山ダム工5個 ボ - リング工L=12,871m 山腹工A=1.89ha	26.8 %	1.08	91	3	

- 1 事業箇所及び全体計画(完了予定、事業費、事業量)等は、評価時点のものであり最終的な事業箇所、全体計画等は今後の予算編成過程で決定されます。
- 2 事業完了予定年度は、今後の社会情勢や県の財政状況等により変更になる場合があります。
- 3 評点は、事業種別ごとの評価基準に基づき算出した点数であり、異種事業間では比較できません。

公共事業継続評価調書(総括表)
(平成15年度実施)

部局・課名 農林水産部 林政課

番号	事業種別 (事業名)	箇所名等 (市町村名)	全体計画				当該年度 までの 進捗率	B / C	評価結果		備考
			着手	完了 (予定)	事業費 (百万円)	事業量 (単位)			評点	順位	
1	治山事業 復旧治山事業	唐牛 (大鰐町)	H15	H17	91	治山ダム5個 森林整備A=10.0ha	58.3 %	6.57	95	1	N02に対してB/Cが高く、進捗率も高い。
2	復旧治山事業	滝ノ沢 (平内町)	H15	H17	72	治山ダム工4個	27.3 %	5.74	95	2	N01に対してB/Cが低く、進捗率も低い。
3	復旧治山事業	割長根 (小泊村)	H15	H17	99	山腹工A=0.19ha・	32.3 %	1.18	88	3	

- 1 事業箇所及び全体計画(完了予定、事業費、事業量)等は、評価時点のものであり最終的な事業箇所、全体計画等は今後の予算編成過程で決定されます。
- 2 事業完了予定年度は、今後の社会情勢や県の財政状況等により変更になる場合があります。
- 3 評点は、事業種別ごとの評価基準に基づき算出した点数であり、異種事業間では比較できません。

公共事業継続評価調書(総括表)
(平成15年度実施)

部局・課名 農林水産部 林政課

番号	事業種別 (事業名)	箇所名等 (市町村名)	全体計画				当該年度 までの 進捗率	B / C	評価結果		備考
			着手	完了 (予定)	事業費 (百万円)	事業量 (単位)			評点	順位	
1	治山事業 予防治山事業	易国間 (風間浦村)	H14	H17	93	治山ダム工4個 流路工L=106.8m	37.4 %	3.10	95	1	
2	予防治山事業	尻屋 (東通村)	H8	H17	251	治山ダム工12個 流路工L=124.5m	65.4 %	3.50	93	2	

- 1 事業箇所及び全体計画(完了予定、事業費、事業量)等は、評価時点のものであり最終的な事業箇所、全体計画等は今後の予算編成過程で決定されます。
- 2 事業完了予定年度は、今後の社会情勢や県の財政状況等により変更になる場合があります。
- 3 評点は、事業種別ごとの評価基準に基づき算出した点数であり、異種事業間では比較できません。

公共事業継続評価調書(総括表)
(平成15年度実施)

部局・課名 農林水産部 林政課

番号	事業種別 (事業名)	箇所名等 (市町村名)	全体計画				当該年度 までの 進捗率	B / C	評価結果		備考
			着手	完了 (予定)	事業費 (百万円)	事業量 (単位)			評点	順位	
1	治山事業 保安林改良事業	滝ノ沢 (平内町)	H14	H18	68	森林整備A=53.2ha	48.4 %	3.00	95	1	
2	保安林改良事業	上指久保 (十和田市)	H10	H17	116	森林整備A=40.0ha	60.4 %	3.61	88	2	
3	保安林改良事業	鶴ヶ坂山 (青森市)	H15	H19	99	森林整備A=42.2ha	12.9 %	2.18	86	3	
4	保安林改良事業	田の沢 (平館村)	H12	H17	48	森林整備A=3.21ha	71 %	3.72	85	4	N05に対してB/Cが高く、進捗率も高い。
5	保安林改良事業	原子 (五所川原市)	H12	H19	333	森林整備A=108.91ha	55.6 %	1.96	85	5	N04に対してB/Cが低く、進捗率も低い。

- 1 事業箇所及び全体計画(完了予定、事業費、事業量)等は、評価時点のものであり最終的な事業箇所、全体計画等は今後の予算編成過程で決定されます。
- 2 事業完了予定年度は、今後の社会情勢や県の財政状況等により変更になる場合があります。
- 3 評点は、事業種別ごとの評価基準に基づき算出した点数であり、異種事業間では比較できません。

公共事業継続評価調書(総括表)
(平成15年度実施)

部局・課名 農林水産部 林政課

番号	事業種別 (事業名)	箇所名等 (市町村名)	全体計画				当該年度 までの 進捗率	B / C	評価結果		備考
			着手	完了 (予定)	事業費 (百万円)	事業量 (単位)			評点	順位	
1	治山事業 複層林型保安林整備推進事 業	温泉沢 (新郷村)	H15	H24	90	森林整備A=84.9ha	21.7 %	5.70	90	1	

- 1 事業箇所及び全体計画(完了予定、事業費、事業量)等は、評価時点のものであり最終的な事業箇所、全体計画等は今後の予算編成過程で決定されます。
- 2 事業完了予定年度は、今後の社会情勢や県の財政状況等により変更になる場合があります。
- 3 評点は、事業種別ごとの評価基準に基づき算出した点数であり、異種事業間では比較できません。

公共事業継続評価調書(総括表)
(平成15年度実施)

部局・課名 農林水産部 林政課

番号	事業種別 (事業名)	箇所名等 (市町村名)	全体計画				当該年度 までの 進捗率	B / C	評価結果		備考
			着手	完了 (予定)	事業費 (百万円)	事業量 (単位)			評点	順位	
1	治山事業 地域防災対策総合治山事業	長後 (佐井村)	H11	H20	439	山腹工A=1.28ha	71.5 %	4.40	95	1	N02,3に対して着工年度が早く、進捗率が高いため、早期概成を図る。
2	地域防災対策総合治山事業	城ノ下 (三戸町)	H12	H20	657	山腹工A=1.60ha	36.7 %	4.60	95	2	N03に対して着工年度が早く、進捗率が高いため。
3	地域防災対策総合治山事業	築久保 (福地村)	H14	H20	498	治山ダム工10個 山腹工A=1.10ha	14.8 %	9.00	95	3	N02に対して着工年度が遅く、進捗率が低い。

- 1 事業箇所及び全体計画(完了予定、事業費、事業量)等は、評価時点のものであり最終的な事業箇所、全体計画等は今後の予算編成過程で決定されます。
- 2 事業完了予定年度は、今後の社会情勢や県の財政状況等により変更になる場合があります。
- 3 評点は、事業種別ごとの評価基準に基づき算出した点数であり、異種事業間では比較できません。

公共事業継続評価調書(総括表)
(平成15年度実施)

部局・課名 農林水産部 林政課

番号	事業種別 (事業名)	箇所名等 (市町村名)	全体計画				当該年度 までの 進捗率	B / C	評価結果		備考
			着手	完了 (予定)	事業費 (百万円)	事業量 (単位)			評点	順位	
1	治山事業 水源森林総合整備事業	蒲野沢 (東通村)	H13	H17	399	治山ダム工10個 森林整備A=161.59ha	48.3 %	3.20	95	1	
2	水源森林総合整備事業	大沢内 (中里町)	H15	H19	788	治山ダム工6個 森林整備A=139.33ha	6.7 %	1.67	90	2	

- 1 事業箇所及び全体計画(完了予定、事業費、事業量)等は、評価時点のものであり最終的な事業箇所、全体計画等は今後の予算編成過程で決定されます。
- 2 事業完了予定年度は、今後の社会情勢や県の財政状況等により変更になる場合があります。
- 3 評点は、事業種別ごとの評価基準に基づき算出した点数であり、異種事業間では比較できません。

公共事業継続評価調書(総括表)
(平成15年度実施)

部局・課名 農林水産部 林政課

番号	事業種別 (事業名)	箇所名等 (市町村名)	全体計画				当該年度 までの 進捗率	B / C	評価結果		備考
			着手	完了 (予定)	事業費 (百万円)	事業量 (単位)			評点	順位	
1	治山事業 なだれ防止林造成事業	尻屋 (東通村)	H8	H17	340	山腹工A=0.66ha 森林整備A=2.11ha	76.5 %	8.50	95	1	

- 1 事業箇所及び全体計画(完了予定、事業費、事業量)等は、評価時点のものであり最終的な事業箇所、全体計画等は今後の予算編成過程で決定されます。
- 2 事業完了予定年度は、今後の社会情勢や県の財政状況等により変更になる場合があります。
- 3 評点は、事業種別ごとの評価基準に基づき算出した点数であり、異種事業間では比較できません。

公共事業継続評価調書(総括表)
(平成15年度実施)

部局・課名 農林水産部 林政課

番号	事業種別 (事業名)	箇所名等 (市町村名)	全体計画				当該年度 までの 進捗率	B / C	評価結果		備考
			着手	完了 (予定)	事業費 (百万円)	事業量 (単位)			評点	順位	
1	治山事業 生活環境保全林整備事業	朝日田 (五所川原市)	H14	H17	486	森林整備A=7.98ha 防風柵工L=390m 管理歩道L=2,055m	35.8 %	2.70	90	1	N02に対して、着工年 度が早く、進捗率が高 いため。
2	生活環境保全林整備事業	相内 (市浦村)	H15	H17	110	森林整備A=3.07ha 管理歩道L=888m	27.3 %	4.85	90	2	N01に対して、着工年 度が遅く、進捗率が低 いため。
3	生活環境保全林整備事業	藤山 (森田村)	H14	H17	240	森林整備A=7.20ha 水路工L=297m 管理歩道L=1,045m 管理車道L=160m	46.0 %	1.70	85	3	
4	生活環境保全林整備事業	尾山頭 (天間林村)	H15	H18	178	森林整備A=13.3ha 管理車道L=382m 管理歩道L=320m	7.5 %	1.13	83	4	

- 1 事業箇所及び全体計画（完了予定、事業費、事業量）等は、評価時点のものであり最終的な事業箇所、全体計画等は今後の予算編成過程で決定されます。
- 2 事業完了予定年度は、今後の社会情勢や県の財政状況等により変更になる場合があります。
- 3 評点は、事業種別ごとの評価基準に基づき算出した点数であり、異種事業間では比較できません。

公共事業継続評価調書(総括表)
(平成15年度実施)

部局・課名 農林水産部 林政課

番号	事業種別 (事業名)	箇所名等 (市町村名)	全体計画				当該年度 までの 進捗率	B / C	評価結果		備考
			着手	完了 (予定)	事業費 (百万円)	事業量 (単位)			評点	順位	
1	治山事業 海岸防災林造成事業	五川目 (三沢市)	H15	H18	120	森林整備A=0.20ha 防潮護岸工 L=155m 静砂工L=696m	8.6 %	4.22	90	1	海岸浸食が激しく、保安林が被災を受けているため。
2	海岸防災林造成事業	家ノ前川目 (横浜町)	H12	H18	166	森林整備A=1.71ha 防風工L=15,250m	24.1 %	11.76	90	2	N03,4,5に対して、B/Cが高いため。
3	海岸防災林造成事業	雲雀平 (横浜町)	H9	H17	310	森林整備A=5.50ha 防風工L=25,076m 水路工L=700m	84.1 %	3.71	90	3	N04,5に対して、B/Cが高いため。
4	海岸防災林造成事業	平沼 (六ヶ所村)	H10	H18	605	森林整備A=35.38ha 防風工L=3,946m 静砂工L=54,400m	78.6 %	2.84	90	4	N05に対して、B/Cが高いため。
5	海岸防災林造成事業	出来島 (木造町)	H6	H17	676	森林整備A=36.20ha 静砂工L=129,313m 水路工L=6,400m	93.0 %	2.57	90	5	N03,4,5に対して、B/Cが低いため。
6	海岸防災林造成事業	尻屋 (東通村)	H8	H17	237	森林整備A=4.54ha 防風工L=11,935m 水路工L=1,935m	79.8 %	2.30	88	6	N07に対して、B/Cが高く、進捗率も高い。
7	海岸防災林造成事業	砂ヶ森 (三沢市)	H10	H17	866	森林整備A=23.8ha 人工砂丘L=1,955m 静砂工L=61,000m	70.8 %	2.09	88	7	N06に対して、B/Cが低く、進捗率も低い。
8	海岸防災林造成事業	吹原(木造町)	H6	H17	717	森林整備A=36.40ha 静砂工L=90,000m 水路工L=2,537m	87.0 %	1.80	85	8	
9	海岸防災林造成事業	中野沢 (むつ市)	H14	H19	95	森林整備A=2.25ha 水路工L=219m	42.4 %	1.40	83	9	

- 1 事業箇所及び全体計画(完了予定、事業費、事業量)等は、評価時点のものであり最終的な事業箇所、全体計画等は今後の予算編成過程で決定されます。
- 2 事業完了予定年度は、今後の社会情勢や県の財政状況等により変更になる場合があります。
- 3 評点は、事業種別ごとの評価基準に基づき算出した点数であり、異種事業間では比較できません。

公共事業継続評価調書(総括表)
(平成15年度実施)

部局・課名 農林水産部 林政課

番号	事業種別 (事業名)	箇所名等 (市町村名)	全体計画				当該年度 までの 進捗率	B / C	評価結果		備考
			着手	完了 (予定)	事業費 (百万円)	事業量 (単位)			評点	順位	
1	治山事業 国有林野内補助治山事業	下風呂 (風間浦村)	H13	H17	225	山腹工A=0.60ha	76.9 %	1.30	88	1	

- 1 事業箇所及び全体計画(完了予定、事業費、事業量)等は、評価時点のものであり最終的な事業箇所、全体計画等は今後の予算編成過程で決定されます。
- 2 事業完了予定年度は、今後の社会情勢や県の財政状況等により変更になる場合があります。
- 3 評点は、事業種別ごとの評価基準に基づき算出した点数であり、異種事業間では比較できません。

公共事業継続評価調書(総括表)
(平成15年度実施)

部局・課名 農林水産部 林政課

番号	事業種別 (事業名)	箇所名等 (市町村名)	全体計画				当該年度 までの 進捗率	B / C	評価結果		備考
			着手	完了 (予定)	事業費 (百万円)	事業量 (単位)			評点	順位	
1	森林整備事業 公的森林整備推進事業	藍内沢田線 (相馬村)	H8	H18	880	林道開設 4,700m	92.3 %	1.4	82	1	

- 1 事業箇所及び全体計画(完了予定、事業費、事業量)等は、評価時点のものであり最終的な事業箇所、全体計画等は今後の予算編成過程で決定されます。
- 2 事業完了予定年度は、今後の社会情勢や県の財政状況等により変更になる場合があります。
- 3 評点は、事業種別ごとの評価基準に基づき算出した点数であり、異種事業間では比較できません。

公共事業継続評価調書(総括表)
(平成15年度実施)

部局・課名 農林水産部 林政課

番号	事業種別 (事業名)	箇所名等 (市町村名)	全体計画				当該年度 までの 進捗率	B / C	評価結果		備考
			着手	完了 (予定)	事業費 (百万円)	事業量 (単位)			評点	順位	
1	森林整備事業 流域公益保全林整備事業	野内畑越線 (平内町)	H11	H17	595	林道開設 3,500m	68.1 %	1.96	86	1	

- 1 事業箇所及び全体計画(完了予定、事業費、事業量)等は、評価時点のものであり最終的な事業箇所、全体計画等は今後の予算編成過程で決定されます。
- 2 事業完了予定年度は、今後の社会情勢や県の財政状況等により変更になる場合があります。
- 3 評点は、事業種別ごとの評価基準に基づき算出した点数であり、異種事業間では比較できません。

公共事業継続評価調書(総括表)
(平成15年度実施)

部局・課名 農林水産部 林政課

番号	事業種別 (事業名)	箇所名等 (市町村名)	全体計画				当該年度 までの 進捗率	B / C	評価結果		備考
			着手	完了 (予定)	事業費 (百万円)	事業量 (単位)			評点	順位	
1	森林整備事業 フォレスト・コミュニティ総合整備事業	第2袴腰山線 (中里町)	H14	H23	964	林道開設 7,093m	14.2 %	1.38	89	1	

- 1 事業箇所及び全体計画(完了予定、事業費、事業量)等は、評価時点のものであり最終的な事業箇所、全体計画等は今後の予算編成過程で決定されます。
- 2 事業完了予定年度は、今後の社会情勢や県の財政状況等により変更になる場合があります。
- 3 評点は、事業種別ごとの評価基準に基づき算出した点数であり、異種事業間では比較できません。