

公共事業継続評価調書(総括表)
(平成16年度実施)

部局・課名 県土整備部 道路課

番号	事業種別 (事業名)	箇所名等 (市町村名)	全体計画				当該年度 までの 進捗率	翌年度 事業費 (百万円)	B/C	評価結果		対応 方針	備考
			着手	完了 (予定)	事業費 (百万円)	事業量 (単位)				評点	順位		
1	国道改築事業	国道101号 田野沢バイパス	H8	H18	2,879	道路延長 1.75km 橋梁1橋 99m	52.9 %	800	1.77	92	1	○	
2	国道改築事業	国道101号 追良瀬バイパス	H3	H18	3,750	道路延長 2.4km 橋梁1橋 406m	61.2 %	800	1.43	87	2	○	
3	国道改築事業	国道338号 長後バイパス	H1	H18	2,400	道路延長 2.56km 橋梁1橋 34.5m	52.2 %	640	1.10	82	3	○	
4	国道改築事業	国道279号 二枚橋バイパス	H8	H27 以降	5,330	道路延長 4.1km 橋梁3橋 441.1m	25.2 %	400	1.46	76	4	○	
5	国道改築事業	国道338号 白糠バイパス	S62	H22	9,072	道路延長 6.47km 橋梁3橋 276m トンネル 1.25km	23.5 %	220	1.12	76	5	○	
6	国道改築事業	国道339号 五所川原北バイパス	H6	H27 以降	9,360	道路延長 5.24km 橋梁2橋 138.4m	38.8 %	560	1.55	73	6	○	
7	国道改築事業	国道280号 蓬田～蟹田バイパス	H15	H27 以降	6,840	道路延長 7.15km 橋梁3橋 170.5m	2.5 %	870	1.24	72	7	○	
8	国道改築事業	国道103号 青樺山バイパス	H12	H27 以降	20,570	道路延長 5.08km トンネル 4,530m 橋梁3橋 121m	3.0 %	80	1.44	72	8	○	

対応方針欄 : 継続、- : 保留

- 1 事業箇所及び全体計画(着手、完了予定、事業費、事業量)等は平成17年度当初予算提案時点のものであり、今後の社会情勢や県の財政状況等(補助事業にあっては、国の採択状況)により変更になる場合があります。
- 2 評点は、事業種別ごとの評価基準に基づき算出した点数であり、異種事業間では比較できません。

公共事業継続評価調書(総括表)
(平成16年度実施)

部局・課名 県土整備部 道路課

番号	事業種別 (事業名)	箇所名等 (市町村名)	全体計画				当該年度 までの 進捗率	翌年度 事業費 (百万円)	B/C	評価結果		対応 方針	備考
			着手	完了 (予定)	事業費 (百万円)	事業量 (単位)				評点	順位		
1	緊急道路建設事業	青森浪岡線 高田(青森市)	H12	H18	2,486	L=4,012m W=6.5(13.0)m	68.6 %	543	2.65	92	1	○	
2	緊急道路建設事業	八戸三沢線 張田Ⅱ期(八戸市)	H15	H19	2,429	L=1,200m W=6.5(13.0)m	64.3 %	220	1.74	88	2	○	
3	緊急道路建設事業	八戸野辺地線 市川町(八戸市)	H14	H18	1,638	L=1,248m W=6.5(12.0)m	67.0 %	300	3.06	88	3	○	
4	緊急道路建設事業	大鰐浪岡線 石川大橋(弘前市～平 賀町)	H15	H19	1,200	L=694m (橋梁L=203.0m) W=6.5(12.0)m	37.5 %	150	3.56	86	4	○	
5	緊急道路建設事業	沖飯詰五所川原線 川山BP(五所川原市)	H9	H18	564	L=510m W=6.0(10.0)m	71.6 %	80	2.02	86	5	○	
6	緊急道路建設事業	弘前柏線 中畑～三和(弘前市)	H9	H18	1,580	L=2,500m W=6.5(13.0)m	83.5 %	130	1.50	83	6	○	
7	緊急道路建設事業	十和田三戸線 下切田～横道(十和田 市)	H14	H18	796	L=1,210m W=6.0(11.5)m	68.6 %	100	1.03	81	7	○	
8	緊急道路建設事業	八戸三沢線 陸橋(六戸町)	H15	H19	1,200	L=320m (橋梁L=160.0m) W=6.5(16.0)m	31.7 %	300	1.14	81	8	○	
9	緊急道路建設事業	軽米名川線 名久井橋(名川町)	H12	H18	1,903	L=580m (橋梁L=168.0m) W=6.5(12.2)m	74.3 %	290	1.05	81	9	○	
10	緊急道路建設事業	二戸田子線 七日市(田子町)	H10	H18	375	L=400m W=6.0(14.0)m	62.7 %	70	1.03	79	10	○	

対応方針欄 : 継続、- : 保留

- 1 事業箇所及び全体計画(着手、完了予定、事業費、事業量)等は平成17年度当初予算提案時点のものであり、今後の社会情勢や県の財政状況等(補助事業にあっては、国の採択状により変更になる場合があります。
- 2 評点は、事業種別ごとの評価基準に基づき算出した点数であり、異種事業間では比較できません。

公共事業継続評価調書(総括表)
(平成16年度実施)

部局・課名 県土整備部 道路課

番号	事業種別 (事業名)	箇所名等 (市町村名)	全体計画				当該年度 までの 進捗率	翌年度 事業費 (百万円)	B/C	評価結果		対応 方針	備考
			着手	完了 (予定)	事業費 (百万円)	事業量 (単位)				評点	順位		
11	緊急道路建設事業	持子沢鶴田線 五林平(板柳町)	H15	H19	640	L=800m W=6.5(11.5)m	48.8 %	140	1.24	77	11	○	
12	緊急道路建設事業	中野北高岩(停)線 杉沢(福地村)	H7	H18	584	L=1,600m W=6.0(9.0)m	76.9 %	70	1.10	74	12	○	
13	緊急道路建設事業	小友板柳(T)線 小友(弘前市)	H11	H22	1,800	L=2,360m W=6.5(12.0)m	10.0 %	200	1.50	73	13	○	
14	緊急道路建設事業	夏泊公園線 浦田～茂浦(平内町)	H14	H27 以降	2,430	L=1,000m (トンネルL=753m) W=6.0(11.5)m	3.3 %	80	1.27	72	14	○	
15	緊急道路建設事業	岩崎西目屋弘前線 藤川～田代(西目屋村)	H15	H20	3,197	L=5,100m W=6.0(11.5)m	35.5 %	760	1.21	72	15	○	
16	緊急道路建設事業	五所川原岩木線 掛落林(板柳町)	H9	H24	1,538	L=920m W=6.5(14.5)m	5.8 %	100	2.23	71	16	○	
17	緊急道路建設事業	八戸野辺地線 駒沢BP(三沢市)	H11	H21	1,200	L=1,840m W=6.5(12.0)m	4.2 %	100	2.83	69	17	○	
18	緊急道路建設事業	弘前柏線 桑野木田(つがる市)	H9	H20	2,584	L=2,640m W=6.5(9.5)m	84.7 %	100	1.50	68	18	○	
19	緊急道路建設事業	五所川原車力線 福浦～車力(中里町～つ がる市)	H12	H23	7,115	L=5,050m W=6.0(11.5)m	28.2 %	500	1.40	68	19	○	
20	緊急道路建設事業	屏風山内真部線 金木(金木町)	H10	H20	610	L=700m W=6.0(11.5)m	42.1 %	60	1.02	68	20	○	

対応方針欄 : 継続、 - : 保留

- 1 事業箇所及び全体計画(着手、完了予定、事業費、事業量)等は平成17年度当初予算提案時点のものであり、今後の社会情勢や県の財政状況等(補助事業にあっては、国の採択状
により変更になる場合があります。
- 2 評点は、事業種別ごとの評価基準に基づき算出した点数であり、異種事業間では比較できません。

公共事業継続評価調書(総括表)
(平成16年度実施)

部局・課名 県土整備部 道路課

番号	事業種別 (事業名)	箇所名等 (市町村名)	全体計画				当該年度 までの 進捗率	翌年度 事業費 (百万円)	B/C	評価結果		対応 方針	備考
			着手	完了 (予定)	事業費 (百万円)	事業量 (単位)				評点	順位		
21	緊急道路建設事業	弘前田舎館黒石線 畑中(田舎館村)	H14	H20	800	L=1,500m W=6.5(13.0)m	12.5 %	120	2.74	67	21	○	
22	緊急道路建設事業	八戸大野線 中居林(八戸市)	H15	H21	1,500	L=481m W=6.5(18.5)m	12.7 %	100	2.02	67	22	○	
23	緊急道路建設事業	五戸六戸線 八景橋(五戸町)	H16	H20	943	L=550m (橋L=35.0) W=6.0(12.5)m	4.6 %	50	2.20	67	23	○	
24	緊急道路建設事業	八戸大野線 田代(南郷村)	H14	H20	1,219	L=1,720m W=6.5(13.0)m	30.3 %	160	2.19	67	24	○	
25	緊急道路建設事業	戸来十和田線 滝沢(十和田市)	H14	H20	350	L=2,200m W=6.0(9.0)m	12.9 %	50	1.08	66	25	○	
26	緊急道路建設事業	常海橋銀線 上常海橋～福館(板柳 町～常盤村)	H11	H22	1,310	L=1,400m (橋梁L=91m) W=6.5(12.0)m	12.7 %	100	1.07	66	26	○	
27	緊急道路建設事業	水喰上北町(T)線 甲地(東北町)	H11	H20	1,000	L=2,200m W=6.0(11.5)m	5.0 %	100	1.30	64	27	○	

対応方針欄 :継続、-:保留

- 1 事業箇所及び全体計画(着手、完了予定、事業費、事業量)等は平成17年度当初予算提案時点のものであり、今後の社会情勢や県の財政状況等(補助事業にあっては、国の採択状により変更になる場合があります。
- 2 評点は、事業種別ごとの評価基準に基づき算出した点数であり、異種事業間では比較できません。

公共事業継続評価調書(総括表)
(平成16年度実施)

部局・課名 県土整備部 道路課

番号	事業種別 (事業名)	箇所名等 (市町村名)	全体計画				当該年度 までの 進捗率	翌年度 事業費 (百万円)	B/C	評価結果		対応 方針	備考
			着手	完了 (予定)	事業費 (百万円)	事業量 (単位)				評点	順位		
1	地方特定道路建設整備事業	青森環状野内線 野木(青森市)	H14	H26	1,330	L=800m W=6.5@2(27.0)m	5.3 %	80	3.29	88	1	○	
2	地方特定道路建設整備事業	櫛引上名久井三戸線 森越Ⅰ期(名川町)	H9	H19	800	L=900m W=6.0(16.0)m	81.3 %	20	1.80	86	2	○	
3	地方特定道路建設整備事業	尾駸有戸(停)線 有戸(野辺地町)	H13	H24	730	L=1,160m W=5.5(7.0)m	11.0 %	26	1.11	83	3	○	
4	地方特定道路建設整備事業	弘前岳ヶ沢線 百沢(岩木町)	H9	H19	1,690	L=2,000m W=6.0(12.5)m	76.7 %	5	1.17	81	4	○	
5	地方特定道路建設整備事業	岩崎西目屋弘前線 藤川～田代(西目屋村)	H13	H20	1,562	L=5,100m W=6.0(11.5)m	16.8 %	20	1.21	72	5	○	
6	地方特定道路建設整備事業	軽米名川線 剣吉踏切(名川町)	H15	H24	1,400	L=570m W=6.5(14.5)m	1.3 %	20	1.02	64	6	○	
7	地方特定道路建設整備事業	上野十和田線 立崎(十和田市)	H10	H23	550	L=760m W=6.0(14.0)m	7.3 %	10	1.32	64	7	○	
8	地方特定道路建設整備事業	弘前田舎館黒石線 追子野木(黒石市)	H11	H21	220	L=141m W=5.5(8.5)m	9.1 %	0	1.82	59	8	—	
9	地方特定道路建設整備事業	南部田子線 道ノ上BP(田子町)	H9	H23	1,300	L=1,200m W=6.0(12.0)m	65.5 %	0	1.19	59	9	—	
10	地方特定道路建設整備事業	大鰐浪岡線 乳井(弘前市)	H12	H23	900	L=1,900m W=6.0(9.0)m	41.7 %	0	1.84	59	10	—	

対応方針欄 : 継続、- : 保留

- 1 事業箇所及び全体計画(着手、完了予定、事業費、事業量)等は平成17年度当初予算提案時点のものであり、今後の社会情勢や県の財政状況等(補助事業にあっては、国の採択状況)により変更になる場合があります。
- 2 評点は、事業種別ごとの評価基準に基づき算出した点数であり、異種事業間では比較できません。

公共事業継続評価調書(総括表)
(平成16年度実施)

部局・課名 県土整備部 道路課

番号	事業種別 (事業名)	箇所名等 (市町村名)	全体計画				当該年度 までの 進捗率	翌年度 事業費 (百万円)	B/C	評価結果		対応 方針	備考
			着手	完了 (予定)	事業費 (百万円)	事業量 (単位)				評点	順位		
11	地方特定道路建設整備事業	弘前田舎館黒石線 猿賀(尾上町)	H15	H24	800	L=1,000m W=6.5(16.5)m	10.9 %	0	1.69	58	11	—	
12	地方特定道路建設整備事業	夏泊公園線 浦田～茂浦(平内町)	H14	H27 以降	2,737	L=1,610m W=6.0(11.5)m	4.5 %	0	1.27	57	12	—	
13	地方特定道路建設整備事業	米山菖蒲川線 廻堰(鶴田町)	H12	H22	860	L=2,660m W=6.0(11.5)m	64.5 %	0	1.96	57	13	—	
14	地方特定道路建設整備事業	弘前鱒ヶ沢線 小屋敷町(鱒ヶ沢町)	H15	H22	240	L=600m W=6.0(11.5)m	4.2 %	0	1.51	57	14	—	
15	地方特定道路建設整備事業	常海橋銀線 女鹿沢～福館(浪岡町 ～常盤村)	H11	H27 以降	3,000	L=5,060m W=6.5(12.0)m	8.1 %	0	2.30	57	15	—	
16	地方特定道路建設整備事業	青森環状野内線 宮田(青森市)	H8	H25	3,850	L=3,355m W=13.0(30.0)m	79.1 %	10	2.86	57	16	○	
17	地方特定道路建設整備事業	大俵板柳(停)線 大俵～深味(板柳町)	H14	H22	350	L=1,060m W=6.0(10.0)m	17.7 %	0	1.07	57	17	—	
18	地方特定道路建設整備事業	弘前鱒ヶ沢線 北浮田町(鱒ヶ沢町)	H9	H21	300	L=520m W=6.0(10.0)m	71.3 %	0	1.99	56	18	—	
19	地方特定道路建設整備事業	青森五所川原線 野木和(青森市)	H14	H21	180	L=900m W=6.0(11.5)m	41.7 %	0	4.73	56	19	—	
20	地方特定道路建設整備事業	名川階上線 石仏(南郷村)	H15	H21	120	L=400m W=6.0(9.0)m	10.9 %	0	2.40	56	20	—	

対応方針欄 :継続、-:保留

- 1 事業箇所及び全体計画(着手、完了予定、事業費、事業量)等は平成17年度当初予算提案時点のものであり、今後の社会情勢や県の財政状況等(補助事業にあっては、国の採択状により変更になる場合があります。
- 2 評点は、事業種別ごとの評価基準に基づき算出した点数であり、異種事業間では比較できません。

公共事業継続評価調書(総括表)
(平成16年度実施)

部局・課名 県土整備部 道路課

番号	事業種別 (事業名)	箇所名等 (市町村名)	全体計画				当該年度 までの 進捗率	翌年度 事業費 (百万円)	B/C	評価結果		対応 方針	備考
			着手	完了 (予定)	事業費 (百万円)	事業量 (単位)				評点	順位		
21	地方特定道路建設整備事業	弘前鯨ヶ沢線 南浮田BP(鯨ヶ沢町)	H12	H20	480	L=497m W=6.5(12.0)m	19.8 %	0	1.26	56	21	—	
22	地方特定道路建設整備事業	青森環状野内線 戸山(青森市)	H8	H22	1,375	L=1,365m W=6.5(16.5)m	76.9 %	0	3.80	56	22	—	
23	地方特定道路建設整備事業	五所川原黒石線 梅田BP(五所川原市)	H9	H27 以降	1,950	L=1,960m W=6.0(12.5)m	19.0 %	0	1.04	56	23	—	
24	地方特定道路建設整備事業	弘前岳鯨ヶ沢線 松代町(鯨ヶ沢町)	H13	H27 以降	2,070	L=6,400m W=6.0(9.0)m	0.8 %	0	1.49	56	24	—	
25	地方特定道路建設整備事業	五所川原車力線 車力BP(つがる市)	H13	H27 以降	807	L=900m W=6.0(11.5)m	25.9 %	0	1.40	56	25	—	
26	地方特定道路建設整備事業	軽米名川線 剣吉BP(名川町)	H12	H22	327	L=300m W=6.5(13.0)m	32.7 %	0	1.03	54	26	—	
27	地方特定道路建設整備事業	五所川原浪岡線 高野(五所川原市)	H12	H23	500	L=470m W=6.0(10.0)m	19.2 %	0	1.20	54	27	—	
28	地方特定道路建設整備事業	弘前岳鯨ヶ沢線 芦荈(鯨ヶ沢町)	H12	H23	675	L=1,030m W=6.0(9.0)m	20.6 %	0	1.09	54	28	—	
29	地方特定道路建設整備事業	相馬常盤野線 田代(西目屋村)	H14	H22	280	L=900m W=6.0(16.0)m	2.9 %	0	1.87	54	29	—	
30	地方特定道路建設整備事業	五所川原浪岡線 吉野田(浪岡町)	H13	H23	500	L=500m W=6.0(10.5)m	4.0 %	0	1.75	53	30	—	

対応方針欄 : 継続、- : 保留

- 1 事業箇所及び全体計画(着手、完了予定、事業費、事業量)等は平成17年度当初予算提案時点のものであり、今後の社会情勢や県の財政状況等(補助事業にあっては、国の採択状況)により変更になる場合があります。
- 2 評点は、事業種別ごとの評価基準に基づき算出した点数であり、異種事業間では比較できません。

公共事業継続評価調書(総括表)
(平成16年度実施)

部局・課名 県土整備部 道路課

番号	事業種別 (事業名)	箇所名等 (市町村名)	全体計画				当該年度 までの 進捗率	翌年度 事業費 (百万円)	B/C	評価結果		対応 方針	備考
			着手	完了 (予定)	事業費 (百万円)	事業量 (単位)				評点	順位		
31	地方特定道路建設整備事業	鳥谷部十日市線 鳥谷部(階上町)	H8	H22	831	L=2,000m W=6.0(11.5)m	72.3 %	0	2.17	53	31	—	
32	地方特定道路建設整備事業	松野木姥菟線 福岡BP(五所川原市)	H11	H22	450	L=1,200m W=5.5(9.5)m	12.7 %	0	2.86	53	32	—	
33	地方特定道路建設整備事業	櫛引上名久井三戸線 赤石(南部町)	H11	H24	750	L=1,140m W=6.0(11.5)m	3.4 %	0	1.03	52	33	—	
34	地方特定道路建設整備事業	青森五所川原線 飯詰BP(五所川原市)	H10	H25	900	L=1,760m W=6.5(16.5)m	10.3 %	0	1.11	52	34	—	
35	地方特定道路建設整備事業	南部田子線 小向(南部町)	H10	H21	288	L=360m W=5.5(7.0)m	41.0 %	0	1.02	51	35	—	
36	地方特定道路建設整備事業	夏泊公園線 東滝(平内町)	H10	H25	900	L=1,000m W=6.0(9.0)m	2.6 %	0	1.08	51	36	—	
37	地方特定道路建設整備事業	五所川原岩木線 常盤町(板柳町)	H13	H22	360	L=200m W=6.0(10.0)m	1.4 %	0	1.34	51	37	—	
38	地方特定道路建設整備事業	むつ尻屋崎線 尻屋(東通村)	H14	H22	260	L=500m W=6.0(11.5)m	5.0 %	0	1.21	51	38	—	
39	地方特定道路建設整備事業	浅水南部線 手倉橋(五戸町)	H9	H22	303	L=500m W=6.0(11.5)m	23.8 %	0	1.61	50	39	—	
40	地方特定道路建設整備事業	南部田子線 下平(三戸町)	H10	H22	311	L=700m W=5.5(7.0)m	13.2 %	0	1.12	50	40	—	

対応方針欄 : 継続、- : 保留

- 1 事業箇所及び全体計画(着手、完了予定、事業費、事業量)等は平成17年度当初予算提案時点のものであり、今後の社会情勢や県の財政状況等(補助事業にあっては、国の採択状況)により変更になる場合があります。
- 2 評点は、事業種別ごとの評価基準に基づき算出した点数であり、異種事業間では比較できません。

公共事業継続評価調書(総括表)
(平成16年度実施)

部局・課名 県土整備部 道路課

番号	事業種別 (事業名)	箇所名等 (市町村名)	全体計画				当該年度 までの 進捗率	翌年度 事業費 (百万円)	B/C	評価結果		対応 方針	備考
			着手	完了 (予定)	事業費 (百万円)	事業量 (単位)				評点	順位		
41	地方特定道路建設整備事業	長平町森田線 長平(鯉ヶ沢町)	H15	H24	640	L=1,500m W=6.0(9.0)m	3.1 %	0	1.58	50	41	—	
42	地方特定道路建設整備事業	夏泊公園線 久慈ノ浜(平内町)	H11	H22	480	L=780m W=6.0(11.0)m	22.3 %	0	1.14	50	42	—	
43	地方特定道路建設整備事業	むつ尻屋崎線 野牛(東通村)	H9	H24	830	L=1,800m W=6.0(11.5)m	16.9 %	0	1.58	49	43	—	
44	地方特定道路建設整備事業	持子沢鶴田線 松倉～横苞(鶴田町)	H13	H25	900	L=1,700m W=6.0(10.0)m	0.4 %	0	1.26	48	44	—	
45	地方特定道路建設整備事業	七ツ館板柳線 野中(板柳町)	H12	H22	350	L=940m W=6.0(10.0)m	42.6 %	0	1.10	48	45	—	
46	地方特定道路建設整備事業	市川下田(停)線 高屋敷(八戸市)	H12	H23	458	L=480m W=6.0(16.0)m	4.6 %	0	1.57	48	46	—	
47	地方特定道路建設整備事業	柘棚手倉橋線 上横沢Ⅱ期(新郷村)	H13	H25	1,030	L=1,300m W=5.5(7.0)m	13.0 %	0	1.04	48	47	—	
48	地方特定道路建設整備事業	酸ヶ湯黒石線 高館BP(黒石市)	H13	H22	300	L=1,305m W=5.5(7.0)m	14.7 %	0	1.90	48	48	—	
49	地方特定道路建設整備事業	大沢内(停)線 大沢内(中里町)	H13	H22	230	L=470m W=6.0(9.0)m	2.1 %	0	1.12	48	49	—	
50	地方特定道路建設整備事業	名川階上線 鳥屋部(階上町)	H9	H21	468	L=1,640m W=6.5(12.0)m	89.3 %	0	1.35	47	50	—	

対応方針欄 : 継続、- : 保留

- 1 事業箇所及び全体計画(着手、完了予定、事業費、事業量)等は平成17年度当初予算提案時点のものであり、今後の社会情勢や県の財政状況等(補助事業にあっては、国の採択状況)により変更になる場合があります。
- 2 評点は、事業種別ごとの評価基準に基づき算出した点数であり、異種事業間では比較できません。

公共事業継続評価調書(総括表)
(平成16年度実施)

部局・課名 県土整備部 道路課

番号	事業種別 (事業名)	箇所名等 (市町村名)	全体計画				当該年度 までの 進捗率	翌年度 事業費 (百万円)	B/C	評価結果		対応 方針	備考
			着手	完了 (予定)	事業費 (百万円)	事業量 (単位)				評点	順位		
51	地方特定道路建設整備事業	東北横浜線 ガス平(東北町)	H7	H23	650	L=1,300m W=6.0(12.0)m	29.5 %	0	1.02	47	51	—	
52	地方特定道路建設整備事業	東北横浜線 室の久保BP(六ヶ所村)	H11	H24	850	L=1,700m W=5.5(7.0)m	17.2 %	0	1.31	47	52	—	
53	地方特定道路建設整備事業	薬研佐井線 佐井(佐井村)	H12	H23	600	L=1,500m W=4.0(5.0)m	18.7 %	0	1.15	47	53	—	
54	地方特定道路建設整備事業	松木平撫牛子線 撫牛子(弘前市)	H13	H22	350	L=270m W=6.0(11.5)m	2.9 %	0	1.89	47	54	—	
55	地方特定道路建設整備事業	松代町陸奥赤石(停)線 深谷町(鯉ヶ沢町)	H10	H27 以降	2,500	L=3,170m W=5.5(7.0)m	11.1 %	0	1.24	47	55	—	
56	地方特定道路建設整備事業	乙供(停)中野線 石澤(天間林村)	H15	H23	420	L=1,200m W=6.0(9.0)m	1.0 %	0	2.51	47	56	—	
57	地方特定道路建設整備事業	十和田三戸線 小坂BP(新郷村)	H12	H23	1,200	L=1,542m W=6.0(9.0)m	61.0 %	0	1.01	45	57	—	
58	地方特定道路建設整備事業	増田浅虫線 浅虫～増田(青森市)	H10	H25	900	L=2,000m W=5.5(7.0)m	6.1 %	0	1.71	45	58	—	
59	地方特定道路建設整備事業	天ヶ森三沢線 天ヶ森BP(三沢市)	H14	H22	300	L=1,200m W=6.0(9.0)m	1.0 %	0	2.75	45	59	—	
60	地方特定道路建設整備事業	五林平藤崎線 館野越(板柳町)	H]12	H22	240	L=242m W=5.5(7.0)m	2.5 %	0	1.07	44	60	—	

対応方針欄 : 継続、 - : 保留

- 1 事業箇所及び全体計画(着手、完了予定、事業費、事業量)等は平成17年度当初予算提案時点のものであり、今後の社会情勢や県の財政状況等(補助事業にあっては、国の採択状況)により変更になる場合があります。
- 2 評点は、事業種別ごとの評価基準に基づき算出した点数であり、異種事業間では比較できません。

公共事業継続評価調書(総括表)
(平成16年度実施)

部局・課名 県土整備部 道路課

番号	事業種別 (事業名)	箇所名等 (市町村名)	全体計画				当該年度 までの 進捗率	翌年度 事業費 (百万円)	B/C	評価結果		対応 方針	備考
			着手	完了 (予定)	事業費 (百万円)	事業量 (単位)				評点	順位		
61	地方特定道路建設整備事業	名久井岳公園線 法光寺(名川町)	H10	H24	840	L=1,875m W=6.0(11.5)m	15.5 %	0	1.10	43	61	—	
62	地方特定道路建設整備事業	久渡寺新寺町線 小沢(弘前市)	H13	H21	100	L=150m W=6.0(12.5)m	5.0 %	0	1.48	43	62	—	
63	地方特定道路建設整備事業	清水川滝沢野内線 滝沢(青森市)	H9	H22	520	L=900m W=6.0(9.0)m	42.3 %	0	1.03	40	63	—	
64	地方特定道路建設整備事業	五戸六戸線 蛭川(五戸町)	H14	H23	600	L=800m W=6.0(11.5)m	5.8 %	0	1.05	40	64	—	
65	地方特定道路建設整備事業	軽米名川線 田中(名川町)	H15	H21	210	L=480m W=6.0(11.5)m	7.1 %	0	1.09	40	65	—	

対応方針欄 :継続、-:保留

- 1 事業箇所及び全体計画(着手、完了予定、事業費、事業量)等は平成17年度当初予算提案時点のものであり、今後の社会情勢や県の財政状況等(補助事業にあっては、国の採択状況)により変更になる場合があります。
- 2 評点は、事業種別ごとの評価基準に基づき算出した点数であり、異種事業間では比較できません。

公共事業継続評価調書(総括表)
(平成16年度実施)

部局・課名 県土整備部 道路課

番号	事業種別 (事業名)	箇所名等 (市町村名)	全体計画				当該年度 までの 進捗率	翌年度 事業費 (百万円)	B/C	評価結果		対応 方針	備考
			着手	完了 (予定)	事業費 (百万円)	事業量 (単位)				評点	順位		
1	国道特殊改良一種	国道280号 奥平部Ⅱ期バイパス	H16	H19	972	道路延長 920m トンネル 65m 橋梁1橋 16m	5.1 %	50	1.17	87	1	○	
2	国道特殊改良一種	国道338号 宇曾利バイパス	H6	H18	1,450	道路延長 1.22m 橋梁1橋 56m	70.1 %	170	1.06	87	2	○	
3	国道特殊改良一種	国道340号 泥障作Ⅱ期バイパス	H14	H19	1,450	道路延長 1.27km 橋梁1橋 121m	17.9 %	330	2.74	86	3	○	
4	国道特殊改良一種	国道339号 板柳バイパス	H15	H18	700	道路延長 512m 橋梁1橋 40.8m	18.6 %	250	1.00	83	4	○	

対応方針欄 :継続、-:保留

- 1 事業箇所及び全体計画(着手、完了予定、事業費、事業量)等は平成17年度当初予算提案時点のものであり、今後の社会情勢や県の財政状況等(補助事業にあっては、国の採択状況)により変更になる場合があります。
- 2 評点は、事業種別ごとの評価基準に基づき算出した点数であり、異種事業間では比較できません。

公共事業継続評価調書(総括表)
(平成16年度実施)

部局・課名 県土整備部 道路課

番号	事業種別 (事業名)	箇所名等 (市町村名)	全体計画				当該年度 までの 進捗率	翌年度 事業費 (百万円)	B/C	評価結果		対応 方針	備考
			着手	完了 (予定)	事業費 (百万円)	事業量 (単位)				評点	順位		
1	一般改良(県単) 国道454号道路改 良事業	扇田バイパス (五戸町)	H15	H18	175	全体延長L=975m 幅員W=6.5(12.0)m	68.6 %	50	1.30	83	1	○	
2	一般改良(県単) 国道339号道路改 良事業	七ッ滝拡幅 (小泊村)	H12	H19	100	全体延長L=240m 幅員W=6.0(7.5)m	64.0 %	49	1.01	76	2	○	
3	一般改良(県単) 国道101号道路改 良事業	北金ヶ沢バイパス (深浦町)	H12	H27 以降	300	全体延長L=570m 幅員W=6.5(12.0)m	32.0 %	40	1.35	68	3	○	
4	一般改良(県単) 国道338号道路改 良事業	南川バイパス (六ヶ所村)	H11	H27 以降	300	全体延長L=520m 幅員W=5.5(7.0)m	23.7 %	10	2.50	55	4	○	
5	一般改良(県単) 国道339号道路改 良事業	釜野沢拡幅 (三厩村)	H12	H27 以降	143	全体延長L=420m 幅員W=6.0(7.5)m	45.5 %	10	1.37	51	5	○	

対応方針欄 : 継続、- : 保留

- 1 事業箇所及び全体計画(着手、完了予定、事業費、事業量)等は平成17年度当初予算提案時点のものであり、今後の社会情勢や県の財政状況等(補助事業にあっては、国の採択状
により変更になる場合があります。
- 2 評点は、事業種別ごとの評価基準に基づき算出した点数であり、異種事業間では比較できません。

公共事業継続評価調書(総括表)
(平成16年度実施)

部局・課名 県土整備部 道路課

番号	事業種別 (事業名)	箇所名等 (市町村名)	全体計画				当該年度 までの 進捗率	翌年度 事業費 (百万円)	B/C	評価結果		対応 方針	備考
			着手	完了 (予定)	事業費 (百万円)	事業量 (単位)				評点	順位		
1	県道改築事業	八戸百石線 河原木(八戸市)	H15	H18	510	L=590.4m W=13.0(22.0)m	84.3 %	40	1.60	95	1	○	
2	県道改築事業	岩崎西目屋弘前線 川原平～藤川(西目屋 村)	H15	H25	2,628	L=7,900m W=6.0(9.0)m	5.3 %	110	2.21	77	2	○	
3	県道改築事業	八戸環状線 糠塚(八戸市)	H9	H25	9,265	L=1,950m W=13.0(24.0)m	54.0 %	1,529	4.31	75	3	○	

対応方針欄 :継続、-:保留

- 1 事業箇所及び全体計画(着手、完了予定、事業費、事業量)等は平成17年度当初予算提案時点のものであり、今後の社会情勢や県の財政状況等(補助事業にあっては、国の採択状況)により変更になる場合があります。
- 2 評点は、事業種別ごとの評価基準に基づき算出した点数であり、異種事業間では比較できません。

公共事業継続評価調書(総括表)
(平成16年度実施)

部局・課名 県土整備部 道路課

番号	事業種別 (事業名)	箇所名等 (市町村名)	全体計画				当該年度 までの 進捗率	翌年度 事業費 (百万円)	B/C	評価結果		対応 方針	備考
			着手	完了 (予定)	事業費 (百万円)	事業量 (単位)				評点	順位		
1	市町村合併支援事業	八戸三沢線 上市川(五戸町)	H5	H18	2,460	L=2,500m W=6.5(13.0)m	95.5 %	25	2.31	88	1	○	
2	市町村合併支援事業	百石下田線 新田(百石町)	H10	H18	1,035	L=1,630m W=6.5(18.0)m	96.6 %	10	1.05	79	2	○	
3	市町村合併支援事業	青森田代十和田線 法量(十和田市)	H6	H22	1,917	L=1000m W=6.5(16.0)m	76.5 %	5	3.50	59	3	○	
4	市町村合併支援事業	鶴ヶ坂千刈線 白旗野(青森市)	H9	H26	2,815	L=1,700m W=6.0(16.0)m	60.9 %	5	1.85	58	4	○	
5	市町村合併支援事業	岩崎深浦線 岩崎(岩崎村)	H15	H27 以降	2,100	L=1,120m W=6.0(9.0)m	15.5 %	5	1.19	58	5	○	
6	市町村合併支援事業	屏風山内真部線 喜良市(金木町)	H12	H22	300	L=800m W=6.0(9.0)m	30.0 %	5	1.12	58	6	○	
7	市町村合併支援事業	桑野木田南広森線 柴田(つがる市)	H8	H22	707	L=1,200m W=6.0(9.0)m	61.0 %	5	1.05	58	7	○	
8	市町村合併支援事業	五所川原金木線 飯詰(五所川原市)	H10	H27 以降	400	L=1,400m W=6.5(14.5)m	3.0 %	0	2.10	57	8	-	
9	市町村合併支援事業	九艘泊脇野沢線 脇野沢BP(脇野沢村)	H6	H24	2,000	L=1,147m W=6.0(16.0)m	66.6 %	5	1.11	56	9	○	
10	市町村合併支援事業	青森浪岡線 ハツ役(青森市)	H11	H27 以降	5,290	L=2,100m W=13.0(24.5)m	22.6 %	10	1.11	56	10	○	

対応方針欄 : 継続、- : 保留

- 1 事業箇所及び全体計画(着手、完了予定、事業費、事業量)等は平成17年度当初予算提案時点のものであり、今後の社会情勢や県の財政状況等(補助事業にあっては、国の採択状により変更になる場合があります。
- 2 評点は、事業種別ごとの評価基準に基づき算出した点数であり、異種事業間では比較できません。

公共事業継続評価調書(総括表)
(平成16年度実施)

部局・課名 県土整備部 道路課

番号	事業種別 (事業名)	箇所名等 (市町村名)	全体計画				当該年度 までの 進捗率	翌年度 事業費 (百万円)	B/C	評価結果		対応 方針	備考
			着手	完了 (予定)	事業費 (百万円)	事業量 (単位)				評点	順位		
11	市町村合併支援事業	鯉ヶ沢蟹田線 十三(市浦村)	H3	H21	600	L=2,000m W=6.0(11.5)m	80.5 %	0	1.30	56	11	—	
12	市町村合併支援事業	再賀木造線 千年～善積(つがる市)	H5	H27 以降	3,282	L=4,450m W=6.0(12.5)m	60.2 %	5	1.16	54	12	○	
13	市町村合併支援事業	差波新井田線 新井田Ⅱ期(八戸市)	H14	H25	971	L=335m W=6.0(16.0)m	3.2 %	0	1.27	52	13	—	
14	市町村合併支援事業	むつ恐山公園大畑線 葉色沢(大畑町)	H13	H24	800	L=860m W=6.0(9.0)m	3.8 %	0	1.18	52	14	—	
15	市町村合併支援事業	豊川館岡線 館岡(つがる市)	H10	H21	303	L=620m W=6.0(9.0)m	30.7 %	0	1.21	52	15	—	
16	市町村合併支援事業	薬研佐井線 薬研(大畑町)	H12	H23	550	L=1,500m W=4.0(5.0)m	20.0 %	0	1.16	52	16	—	
17	市町村合併支援事業	五所川原車力線 小曲(五所川原市)	H11	H21	173	L=280m W=5.5(9.5)m	30.1 %	0	1.15	51	17	—	
18	市町村合併支援事業	中野北高岩(停)線 上野(八戸市)	H13	H23	575	L=614m W=6.0(11.5)m	28.7 %	0	1.08	48	18	—	
19	市町村合併支援事業	柳町下田(停)線 鶴喰(六戸町)	H7	H21	350	L=540m W=5.5(9.0)m	52.0 %	0	1.09	45	19	—	

対応方針欄 : 継続、- : 保留

- 1 事業箇所及び全体計画(着手、完了予定、事業費、事業量)等は平成17年度当初予算提案時点のものであり、今後の社会情勢や県の財政状況等(補助事業にあっては、国の採択状により変更になる場合があります。
- 2 評点は、事業種別ごとの評価基準に基づき算出した点数であり、異種事業間では比較できません。

公共事業継続評価調書(総括表)
(平成16年度実施)

部局・課名 県土整備部 道路課

番号	事業種別 (事業名)	箇所名等 (市町村名)	全体計画				当該年度 までの 進捗率	翌年度 事業費 (百万円)	B/C	評価結果		対応 方針	備考
			着手	完了 (予定)	事業費 (百万円)	事業量 (単位)				評点	順位		
1	橋梁架替事業(県単)	田子十和田湖線 川向橋(田子町)	H11	H20	380	橋梁工 1橋 L=21.7m	34.9 %	90	-	84	1	○	
2	橋梁架替事業(県単)	弘前鱒ヶ沢線 上鳴沢橋(鱒ヶ沢町)	H14	H20	396	橋梁工 1橋 L=41.4m	39.5 %	62	-	75	2	○	
3	橋梁架替事業(県単)	田子十和田湖線 稲守橋(田子町)	H11	H22	600	橋梁工 1橋 L=19.7m	20.8 %	42	-	74	3	○	
4	橋梁架替事業(県単)	国道279号 武の川橋(横浜町)	H15	H20	245	橋梁工 1橋 L=16.0m	14.1 %	38	-	71	4	○	
5	橋梁架替事業(県単)	倉石五戸線 萬世橋(五戸町)	H15	H22	400	橋梁工 1橋 L=35.0m	11.2 %	50	-	69	5	○	

対応方針欄 :継続、-:保留

- 1 事業箇所及び全体計画(着手、完了予定、事業費、事業量)等は平成17年度当初予算提案時点のものであり、今後の社会情勢や県の財政状況等(補助事業にあっては、国の採択状により変更になる場合があります。
- 2 評点は、事業種別ごとの評価基準に基づき算出した点数であり、異種事業間では比較できません。

公共事業継続評価調書(総括表)
(平成16年度実施)

部局・課名 県土整備部 道路課

番号	事業種別 (事業名)	箇所名等 (市町村名)	全体計画				当該年度 までの 進捗率	翌年度 事業費 (百万円)	B/C	評価結果		対応 方針	備考
			着手	完了 (予定)	事業費 (百万円)	事業量 (単位)				評点	順位		
1	災害防除事業(通常)	国道102号 奥瀬(十和田市)	H9	H18	990	延長L=170m	66.7 %	40	-	100	1	○	
2	災害防除事業(通常)	国道102号 青ブナ(十和田市)	H16	H18	290	延長L=265m	34.5 %	100	-	100	2	○	
3	災害防除事業(通常)	国道279号 易国間(風間浦村)	H14	H18	790	延長L=640m	15.6 %	200	-	100	3	○	

対応方針欄 :継続、-:保留

- 1 事業箇所及び全体計画(着手、完了予定、事業費、事業量)等は平成17年度当初予算提案時点のものであり、今後の社会情勢や県の財政状況等(補助事業にあっては、国の採択状により変更になる場合があります。
- 2 評点は、事業種別ごとの評価基準に基づき算出した点数であり、異種事業間では比較できません。

公共事業継続評価調書(総括表)
(平成16年度実施)

部局・課名 県土整備部 道路課

番号	事業種別 (事業名)	箇所名等 (市町村名)	全体計画				当該年度 までの 進捗率	翌年度 事業費 (百万円)	B/C	評価結果		対応 方針	備考
			着手	完了 (予定)	事業費 (百万円)	事業量 (単位)				評点	順位		
1	国道101号特定交通安全施設等整備事業	五所川原市 (七ツ館)	H13	H18	371	全体延長L=924m/歩道幅員w=3.0m/歩道設置 L=924m	68.0 %	50	-	98	1	○	
2	国道394号特定交通安全施設等整備事業	東北町 (乙供)	H14	H18	560	全体延長L=1,000m/歩道幅員w=3.5m/歩道設置 L=1,000m	43.0 %	120	-	98	2	○	
3	国道279号特定交通安全施設等整備事業	むつ市 (大曲)	H14	H18	550	全体延長L=1,840m/歩道幅員w=3.5m/歩道設置 L=1,840m	49.0 %	90	-	98	3	○	
4	八戸百石線交付金(交通安全)事業	百石町 (深沢)	H14	H18	667	全体延長L=600m/歩道幅員w=3.5m/歩道設置 L=600m	56.0 %	200	-	98	4	○	
5	畑中竹鼻線交付金(交通安全)事業	田舎館村 (前田屋敷)	H16	H18	200	全体延長L=253m/歩道幅員w=3.5m/歩道設置 L=253m	30.0 %	80	-	98	5	○	
6	石川土手町線交付金(交通安全)事業	弘前市 (文京町~住吉町)	H16	H18	224	全体延長L=1,400m/歩道幅員w=2.0m/段差改善 L=2,800m	57.0 %	40	-	98	6	○	
7	五所川原車力線特定交通安全施設等整備事業	つがる市 (豊田)	H16	H18	200	全体延長L=900m/歩道幅員w=2.5m/歩道設置 L=900m	41.0 %	115	-	94	7	○	
8	国道454号特定交通安全施設等整備事業	八戸市 (正法寺~洞)	H16	H19	350	全体延長L=550m/歩道幅員w=2.5m/歩道設置 L=550m	14.0 %	80	-	94	8	○	
9	国道338号特定交通安全施設等整備事業	脇野沢村 (小沢)	H16	H18	350	全体延長L=790m/歩道幅員w=3.0m/歩道設置 L=790m	28.0 %	80	-	94	9	○	

対応方針欄 :継続、-:保留

- 1 事業箇所及び全体計画(着手、完了予定、事業費、事業量)等は平成17年度当初予算提案時点のものであり、今後の社会情勢や県の財政状況等(補助事業にあっては、国の採択状により変更になる場合があります。
- 2 評点は、事業種別ごとの評価基準に基づき算出した点数であり、異種事業間では比較できません。

公共事業継続評価調書(総括表)
(平成16年度実施)

部局・課名 県土整備部 道路課

番号	事業種別 (事業名)	箇所名等 (市町村名)	全体計画				当該年度 までの 進捗率	翌年度 事業費 (百万円)	B/C	評価結果		対応 方針	備考
			着手	完了 (予定)	事業費 (百万円)	事業量 (単位)				評点	順位		
1	雪寒道路整備事業 防雪事業(通常)	国道104号 白萩平(田子町)	H16	H18	120	防雪柵L=470m	50.0 %	30	-	88	1	○	
2	雪寒道路整備事業 防雪事業(通常)	国道338号 尾駈(六ヶ所村)	H16	H18	120	防雪柵L=1,000m	41.7 %	40	-	88	2	○	

対応方針欄 :継続、-:保留

- 1 事業箇所及び全体計画(着手、完了予定、事業費、事業量)等は平成17年度当初予算提案時点のものであり、今後の社会情勢や県の財政状況等(補助事業にあっては、国の採択状況)により変更になる場合があります。
- 2 評点は、事業種別ごとの評価基準に基づき算出した点数であり、異種事業間では比較できません。

公共事業継続評価調書(総括表)
(平成16年度実施)

部局・課名 県土整備部 道路課

番号	事業種別 (事業名)	箇所名等 (市町村名)	全体計画				当該年度 までの 進捗率	翌年度 事業費 (百万円)	B/C	評価結果		対応 方針	備考
			着手	完了 (予定)	事業費 (百万円)	事業量 (単位)				評点	順位		
1	雪寒道路整備事業 防雪事業(交付金)	むつ恐山公園大畑線 大畑(大畑町)	H16	H18	150	防雪柵L=1,230m	40.0 %	45	-	83	1	○	
2	雪寒道路整備事業 防雪事業(交付金)	岩崎西目屋弘前線 中畑～櫻庭(弘前市)	H16	H18	190	防雪柵L=1,300m	52.9 %	50	-	83	2	○	

対応方針欄 :継続、-:保留

- 1 事業箇所及び全体計画(着手、完了予定、事業費、事業量)等は平成17年度当初予算提案時点のものであり、今後の社会情勢や県の財政状況等(補助事業にあっては、国の採択状況)により変更になる場合があります。
- 2 評点は、事業種別ごとの評価基準に基づき算出した点数であり、異種事業間では比較できません。

公共事業継続評価調書(総括表)
(平成16年度実施)

部局・課名 県土整備部 道路課

番号	事業種別 (事業名)	箇所名等 (市町村名)	全体計画				当該年度 までの 進捗率	翌年度 事業費 (百万円)	B/C	評価結果		対応 方針	備考
			着手	完了 (予定)	事業費 (百万円)	事業量 (単位)				評点	順位		
1	雪寒地域道路事業 凍雪害事業(交付 金)	青森環状野内線 細越(青森市)	H16	H19	1,015	流雪溝L=1,720m	13.8 %	90	-	92	1	○	
2	雪寒地域道路事業 凍雪害事業(交付 金)	関ヶ平五代線 悪戸(弘前市)	H16	H18	210	流雪溝L=2,050m	28.6 %	50	-	87	2	○	
3	雪寒地域道路事業 凍雪害事業(交付 金)	弘前田舎館黒石線 追子野木(黒石市)	H16	H19	300	流雪溝L=2,900m	16.7 %	50	-	87	3	○	
4	雪寒地域道路事業 凍雪害事業(交付 金)	弘前環状線 館田(弘前市)	H15	H18	300	流雪溝L=2,900m	47.2 %	80	-	87	4	○	

対応方針欄 :継続、-:保留

- 1 事業箇所及び全体計画(着手、完了予定、事業費、事業量)等は平成17年度当初予算提案時点のものであり、今後の社会情勢や県の財政状況等(補助事業にあっては、国の採択状況)により変更になる場合があります。
- 2 評点は、事業種別ごとの評価基準に基づき算出した点数であり、異種事業間では比較できません。

公共事業継続評価調書(総括表)
(平成16年度実施)

部局・課名 県土整備部 道路課

番号	事業種別 (事業名)	箇所名等 (市町村名)	全体計画				当該年度 までの 進捗率	翌年度 事業費 (百万円)	B/C	評価結果		対応 方針	備考
			着手	完了 (予定)	事業費 (百万円)	事業量 (単位)				評点	順位		
1	国道340号特定交通 安全施設整備事業	八戸市 (廿三日町)	H16	H18	354	全体延長L=280m 現況歩道幅員W=2.0m 計画自歩道幅員W=4.0m 電線共同溝計画延長 L=2@280=560m	15.0 %	60	-	77	1	○	

対応方針欄 :継続、-:保留

- 1 事業箇所及び全体計画(着手、完了予定、事業費、事業量)等は平成17年度当初予算提案時点のものであり、今後の社会情勢や県の財政状況等(補助事業にあっては、国の採択状況)により変更になる場合があります。
- 2 評点は、事業種別ごとの評価基準に基づき算出した点数であり、異種事業間では比較できません。

公共事業継続評価調書(総括表)
(平成16年度実施)

部局・課名 県土整備部 道路課

番号	事業種別 (事業名)	箇所名等 (市町村名)	全体計画				当該年度 までの 進捗率	翌年度 事業費 (百万円)	B/C	評価結果		対応 方針	備考
			着手	完了 (予定)	事業費 (百万円)	事業量 (単位)				評点	順位		
1	緊急地方道整備事業 (代行)(交付金)	福浦川目線 (佐井村)	H14	H18	639	道路工 L=2, 200m	66.0 %	120	-	84	1	○	
2	緊急地方道整備事業 (代行)(交付金)	中村長平線 (鱒ヶ沢町)	H15	H21	900	道路工 L=3, 052m	29.1 %	124	-	78	2	○	
3	緊急地方道整備事業 (代行)(交付金)	温泉線 (新郷村)	H14	H20	950	道路工 L=680m	38.2 %	153	-	64	3	○	
4	緊急地方道整備事業 (代行)(交付金)	町道21号線 (平賀町)	H15	H21	725	道路工 L=1, 800m	20.7 %	120	-	64	4	○	

対応方針欄 :継続、-:保留

- 1 事業箇所及び全体計画(着手、完了予定、事業費、事業量)等は平成17年度当初予算提案時点のものであり、今後の社会情勢や県の財政状況等(補助事業にあっては、国の採択状により変更になる場合があります。
- 2 評点は、事業種別ごとの評価基準に基づき算出した点数であり、異種事業間では比較できません。