

公共事業継続評価調書(総括表)
(平成16年度実施)

部局・課名 県土整備部 河川砂防課

番号	事業種別 (事業名)	箇所名等 (市町村名)	全体計画				当該年度 までの 進捗率	翌年度 事業費 (百万円)	B / C	評価結果		対応 方針	備考
			着手	完了 (予定)	事業費 (百万円)	事業量 (単位)				評点	順位		
1	田名部川広域基幹河川改修事業	むつ市	S31	H26	15,900	築堤工 L=19,715m 掘削工 L=7,010m 護岸工 L=16,833m トンネルL=675m	72.6 %	1,300	2.00	98	1		
2	新城川広域基幹河川改修事業	青森市	S41	H20	9,970	築堤工 L=11,240m 掘削工 L=5,620m 護岸工 L=11,240m	72.5 %	263	3.20	98	2		
3	七戸川鉄道橋・道路橋緊急対策事業	天間林村	H14	H18	6,100	鉄道橋 N = 1 橋 道路橋 N = 1 橋	47.5 %	2,100	5.15	94	3		
4	後長根川広域基幹河川改修事業	弘前市、岩木町	S59	H27 以降	9,800	築堤工 L=17,500m 掘削工 L=8,750m 護岸工 L=17,500m	60.6 %	376	3.20	94	4		
5	土橋川床上浸水対策特別緊急事業	八戸市	H15	H19	5,600	本体工 L=1,280m 呑口工 L=220m 吐口工 L=180m	16.1 %	300	2.84	94	5		
6	七戸川広域基幹河川改修事業	天間林村	S55	H27 以降	16,480	築堤工 L=42,440m 掘削工 L=21,220m 護岸工 L=37,080m	28.1 %	180	2.60	94	6		
7	天田内川統合二級河川整備事業	青森市	S49	H22	3,930	築堤工 L=2,778m 掘削工 L=1,468m 護岸工 L=2,173m	79.6 %	250	7.08	94	7		
8	馬淵川(大向工区)広域基幹河川改修事業	南部町	S62	H19	1,030	築堤工 L=63.0m 護岸工 L=12m 樋門工 N=3基	65.0 %	360	14.00	91	8		
9	馬淵川水防災対策事業	名川町	H14	H18	880	護岸工 A = 3,100㎡ 補償工事1式	45.5 %	60	4.24	84	9		
10	堤川広域基幹河川改修事業	青森市	S43	H25	33,028	築堤工 L=19,905m 掘削工 L=8,994m 護岸工 L=14,356m	94.2 %	271	6.40	83	10		

対応方針欄 : 継続、- : 保留

- 1 事業箇所及び全体計画(着手、完了予定、事業費、事業量)等は平成17年度当初予算提案時点のものであり、今後の社会情勢や県の財政状況等(補助事業にあっては、国の採択状況)により変更になる場合があります。
- 2 評点は、事業種別ごとの評価基準に基づき算出した点数であり、異種事業間では比較できません。

公共事業継続評価調書(総括表)
(平成16年度実施)

部局・課名 県土整備部 河川砂防課

番号	事業種別 (事業名)	箇所名等 (市町村名)	全体計画				当該年度 までの 進捗率	翌年度 事業費 (百万円)	B / C	評価結果		対応 方針	備考
			着手	完了 (予定)	事業費 (百万円)	事業量 (単位)				評点	順位		
11	浅水川(五戸工区) 広域基幹河川改修事業	五戸町	H16	H22	2,500	掘削・護岸工4,230m 樋門・樋管26基 道路橋7橋、堰1箇所	1.2 %	30	2.30	80	11		
12	古間木川統合一級河川整備事業	三沢市	H13	H20	2,450	築堤工 L=740m 掘削工 L=520m 護岸工 L=100m	75.6 %	177	2.30	79	12		
13	十川広域基幹河川改修事業	五所川原市、 板柳町、浪岡 町、常盤村	S26	H27 以降	26,000	築堤工 L=40,800m 掘削工 L=20,400m 護岸工 L=4,300m	60.0 %	170	2.60	79	13		
14	脇野沢川統合二級河川整備事業	脇野沢村	H3	H22	3,000	築堤工 L=1,300m 掘削工 L=97,200m 護岸工 L=1,400m	76.2 %	215	10.58	77	14		
15	貴船川都市基盤河川改修事業	青森市	H16	H27 以降	4,502	河道拡幅700m、 道路橋4橋、JR橋1橋	1.5 %	60	7.08	76	15		
16	旧十川広域基幹河川改修事業	五所川原市、 金木町	S45	H27 以降	16,640	築堤工 L=29,000m 掘削工 L=14,900m 護岸工 L=6,500m	78.6 %	55	1.30	74	16		
17	平川広域基幹河川改修事業	弘前市、尾上 町、平賀町、大 鱈町	S21	H27	12,950	築堤工 L=31,600m 掘削工 L=15,800m 護岸工 L=8,930m	55.6 %	10	2.90	72	17		
18	牛館川都市基盤河川整備事業	青森市	H4	H20	1,830	築堤工 L=3,160m 掘削工 L=1,580m 護岸工 L=557m	70.3 %	105	16.60	68	18		
19	堤川統合二級河川整備事業 (消流雪)	青森市	H14	H19	470	取水樋管工 1式 機電設備工 1式	43.0 %	0	3.46	58	19	-	
20	浅瀬石川統合一級河川環境整備事業	黒石市	H13	H18	840	低水護岸 L=1,566m 遊歩道 L=1,278m	63.6 %	0	-	58	20	-	

対応方針欄 :継続、- :保留

- 1 事業箇所及び全体計画(着手、完了予定、事業費、事業量)等は平成17年度当初予算提案時点のものであり、今後の社会情勢や県の財政状況等(補助事業にあっては、国の採択状況)により変更になる場合があります。
- 2 評点は、事業種別ごとの評価基準に基づき算出した点数であり、異種事業間では比較できません。

公共事業継続評価調書(総括表)
(平成16年度実施)

部局・課名 県土整備部 河川砂防課

番号	事業種別 (事業名)	箇所名等 (市町村名)	全体計画				当該年度 までの 進捗率	翌年度 事業費 (百万円)	B / C	評価結果		対応 方針	備考
			着手	完了 (予定)	事業費 (百万円)	事業量 (単位)				評点	順位		
1	堤沢川河川改良事業	五戸町	H16	H20	300	掘削・護岸 L=450m 道路橋 2橋 用地買収A=45,000m ²	20.0 %	40	2.30	86	1		
2	鶏川河川改良事業	弘前市	H15	H19	151	築堤・掘削L=460m 排水樋門 N=2箇所	28.7 %	50	-	78	2		
3	田名部川河川改良事業	東通村	H8	H20	330	築堤工 L=1,400m 護岸工 L=470m	68.8 %	8	-	77	3		
4	熊原川河川改良事業	三戸町	H12	H19	200	管理通路 L=1.3km 築堤工 L=1.3km 護岸工 L=260m	47.0 %	25	-	76	4		
5	薄市川河川改良事業	中里町	H16	H20	250	築堤工 L = 680m 掘削工 L = 680m 樋門工 N = 3基	20.0 %	30	-	76	5		
6	猿辺川河川改良事業	南部町	H14	H19	190	護岸嵩上工 L=200m 堤防嵩上工 L=250m 橋梁工 N=1橋	38.4 %	35	-	76	6		
7	馬淵川河川改良事業	南部町	H14	H19	130	護岸嵩上工L=260m 護岸工 L=260m	46.2 %	20	-	76	7		
8	赤石川河川改良事業	鯉ヶ沢町	H12	H20	600	水制工 L=7.6km 落差工 2箇所 低水護岸工 L=1.5km	13.0 %	27	-	74	8		
9	多沢川河川改良事業	弘前市	H15	H19	139	築堤・掘削L=400m 排水樋門 N=1箇所	27.6 %	25	-	73	9		
10	瀬戸子川河川改良事業	青森市	S60	H19	189	掘削工 L = 600m 護岸工 L = 200m	18.2 %	47	-	73	10		

対応方針欄 :継続、- :保留

- 1 事業箇所及び全体計画(着手、完了予定、事業費、事業量)等は平成17年度当初予算提案時点のものであり、今後の社会情勢や県の財政状況等(補助事業にあっては、国の採択状況)により変更になる場合があります。
- 2 評点は、事業種別ごとの評価基準に基づき算出した点数であり、異種事業間では比較できません。

公共事業継続評価調書(総括表)
(平成16年度実施)

部局・課名 県土整備部 河川砂防課

番号	事業種別 (事業名)	箇所名等 (市町村名)	全体計画				当該年度 までの 進捗率	翌年度 事業費 (百万円)	B / C	評価結果		対応 方針	備考
			着手	完了 (予定)	事業費 (百万円)	事業量 (単位)				評点	順位		
11	奥入瀬川河川改良事業	下田町	H14	H19	160	築堤工 L=1,500m 園路広場工 N=1式	50.6 %	20	-	71	11		
12	浅瀬石川河川改良事業	黒石市	H14	H19	288	遊歩道工L=500m 根固工L=403m 床止工N=4箇所	48.3 %	37	-	71	12		
13	戸鎖川河川改良事業	六ヶ所村	H15	H25	1,233	築堤工 L=5700m 掘削工 L=2,850m 排水樋門工 N=10基	59.9 %	30	-	64	13		
14	金木川河川改良事業	金木町	H12	H22	320	護岸工A=830m ² 広場工A=3,200m ² 管理施設工 1式	18.1 %	20	-	64	14		
15	川去川河川改良事業	上北町	H14	H27 以降	1,296	排水樋門工 N=1基 橋梁工 N=1橋	12.3 %	35	-	64	15		
16	蟹田川河川改良事業	蟹田町	H4	H27 以降	1,020	築堤工4,000m 掘削工4,000m 樋門工2基	33.2 %	25	-	63	16		
17	奥内川河川改良事業	青森市	S60	H21	580	築堤工 L = 520m 掘削工 L = 260m 護岸工 L = 520m	78.5 %	40	-	63	17		
18	六枚橋川河川改良事業	青森市	H4	H22	434	築堤工 L = 592m 護岸工 L = 631m 樋門樋管 N = 3基	66.1 %	20	-	63	18		
19	桂川河川改良事業	市浦村	H10	H20	305	築堤工 L=2,600m 掘削工 L=2,600m 護岸工 L=124m	69.7 %	46	-	61	19		
20	相内川河川改良事業	市浦村	H10	H21	526	築堤工 L=4,340m 掘削工 L=4,340m 護岸工 L=10m	59.0 %	36	-	61	20		

対応方針欄 : 継続、- : 保留

- 1 事業箇所及び全体計画(着手、完了予定、事業費、事業量)等は平成17年度当初予算提案時点のものであり、今後の社会情勢や県の財政状況等(補助事業にあっては、国の採択状況)により変更になる場合があります。
- 2 評点は、事業種別ごとの評価基準に基づき算出した点数であり、異種事業間では比較できません。

公共事業継続評価調書(総括表)
(平成16年度実施)

部局・課名 県土整備部 河川砂防課

番号	事業種別 (事業名)	箇所名等 (市町村名)	全体計画				当該年度 までの 進捗率	翌年度 事業費 (百万円)	B / C	評価結果		対応 方針	備考
			着手	完了 (予定)	事業費 (百万円)	事業量 (単位)				評点	順位		
21	山王川河川改良事業	市浦村	H8	H21	192	築堤工 L=1,850m 掘削工 L=1,850m	47.7 %	10	-	61	21		
22	前范川河川改良事業	弘前市	H15	H21	238	築堤工 L=6,495m 掘削工 L=3,050m	37.4 %	10	-	60	22		
23	坪川河川改良事業	天間林村	H15	H21	160	築堤工 L=580m 護岸工 L=580m 樋門工 N=2基	12.5 %	0	-	59	23	-	
24	浅水川河川改良事業(現河川)	八戸市	H14	H25	1,000	護岸工 A=6,000m 植石工 1式 管理用通路L=8km	9.3 %	0	-	59	24	-	
25	馬淵川河川改良事業	福地村	H13	H25	443	広場工 A=510m 管理用通路 1,360m 歩道橋 N=1橋	29.7 %	0	-	59	25	-	
26	相米川河川改良事業	田子町	H2	H20	800	築堤工 L=1,150m 掘削工 L=7,000m ³ 護岸工 L=180m	71.8 %	0	-	55	26	-	
27	山田川河川改良事業	つがる市	H12	H21	350	築堤工 L=48.7km 掘削工 L=24.4km 道路橋 N=3橋	22.0 %	0	-	54	27	-	
28	宿野部川河川改良事業	川内町	H9	H18	64	築堤工 L=1km 掘削工 V=7,400m ³ 床止工 N=60個	42.7 %	0	-	44	28	-	
29	徳明川河川改良事業	鯉ヶ沢町	H15	H19	55	護岸工 L=110m 排水工 N=1箇所	18.2 %	0	-	40	29	-	
30	中村川河川改良事業	鯉ヶ沢町	H15	H18	40	親水公園 N=1式 護岸工 L=40m	25.0 %	0	-	40	30	-	

対応方針欄 :継続、-:保留

- 1 事業箇所及び全体計画(着手、完了予定、事業費、事業量)等は平成17年度当初予算提案時点のものであり、今後の社会情勢や県の財政状況等(補助事業にあっては、国の採択状況)により変更になる場合があります。
- 2 評点は、事業種別ごとの評価基準に基づき算出した点数であり、異種事業間では比較できません。

公共事業継続評価調書(総括表)
(平成16年度実施)

部局・課名 県土整備部 河川砂防課

番号	事業種別 (事業名)	箇所名等 (市町村名)	全体計画				当該年度 までの 進捗率	翌年度 事業費 (百万円)	B / C	評価結果		対応 方針	備考
			着手	完了 (予定)	事業費 (百万円)	事業量 (単位)				評点	順位		
31	堤川河川改好事業	青森市	H10	H22	800	築堤工 L=1,300m 掘削工 L=2,500m 樋門工N=3基	47.2 %	0	-	39	31	-	
32	大和沢川河川改好事業	弘前市	H8	H21	1,200	築堤工L=1,313m 掘削工 L=1,131m	77.6 %	0	-	38	32	-	
33	十川河川改好事業	板柳町	H12	H21	186	築堤工 L=1,000m	12.7 %	0	-	38	33	-	
34	今泉川河川改好事業	むつ市	H4	H22	400	築堤工 L=2,800m 掘削工 L=24,000m ³ 護岸工 L=860m	25.4 %	0	-	38	34	-	
35	引座川河川改好事業	平賀町	H9	H23	1,200	築堤工L=3,000m 掘削工 L=1,500m	13.0 %	0	-	38	35	-	
36	金木川河川改好事業	金木町	H12	H24	966	築堤、掘削 L=2,500m 排水樋門工 N=4基 町道端 N=1橋	0.2 %	0	-	38	36	-	
37	腰巻川河川改好事業	弘前市	H10	H26	3,020	築堤工 L=850m	1.6 %	0	-	38	37	-	
38	内真部川河川改好事業	青森市	H7	H18	236	築堤工 L=28m 護岸工 L=86m	83.1 %	0	-	36	38	-	
39	天神川河川改好事業	五所川原市	H8	H21	227	築堤、掘削 L=310m 排水樋門工 N=1基 市道端 N=1橋	50.5 %	0	-	36	39	-	
40	天神川河川改好事業	五所川原市	H7	H21	296	築堤、掘削 L=900m 排水樋門工 N=2基 市道端 N=1橋	29.0 %	0	-	36	40	-	

対応方針欄 :継続、- :保留

- 1 事業箇所及び全体計画(着手、完了予定、事業費、事業量)等は平成17年度当初予算提案時点のものであり、今後の社会情勢や県の財政状況等(補助事業にあっては、国の採択状況)により変更になる場合があります。
- 2 評点は、事業種別ごとの評価基準に基づき算出した点数であり、異種事業間では比較できません。

公共事業継続評価調書(総括表)
(平成16年度実施)

部局・課名 県土整備部 河川砂防課

番号	事業種別 (事業名)	箇所名等 (市町村名)	全体計画				当該年度 までの 進捗率	翌年度 事業費 (百万円)	B / C	評価結果		対応 方針	備考
			着手	完了 (予定)	事業費 (百万円)	事業量 (単位)				評点	順位		
41	鳥谷川河川改良事業	中里町	H7	H22	626	築堤工 L=850m 掘削工 L=1,618m	68.8 %	0	-	36	41	-	
42	小泊川河川改良事業	小泊村	H13	H21	110	築堤工 L=48.7km 掘削工 L=24.4km 道路橋 N=3橋	8.2 %	0	-	36	42	-	
43	飯詰川河川改良事業	五所川原市	H9	H25	2,425	築堤、掘削 L=8,700m 鉄道端外 N=9基 頭首工 N=3基	1.9 %	0	-	36	43	-	

対応方針欄 :継続、-:保留

- 1 事業箇所及び全体計画(着手、完了予定、事業費、事業量)等は平成17年度当初予算提案時点のものであり、今後の社会情勢や県の財政状況等(補助事業にあっては、国の採択状況)により変更になる場合があります。
- 2 評点は、事業種別ごとの評価基準に基づき算出した点数であり、異種事業間では比較できません。

公共事業継続評価調書(総括表)
(平成16年度実施)

部局・課名 県土整備部 河川砂防課

番号	事業種別 (事業名)	箇所名等 (市町村名)	全体計画				当該年度 までの 進捗率	翌年度 事業費 (百万円)	B / C	評価結果		対応 方針	備考
			着手	完了 (予定)	事業費 (百万円)	事業量 (単位)				評点	順位		
1	駒込ダム建設事業	青森市駒込山	S57	H27	45,000	重力式コンクリートダム 堤高 84.5m 総貯水容量 7,800,000m3	11.8 %	405	2.23	97	1		
2	奥戸生活貯水池建設事業	大間町奥戸	H2	H22	9,000	重力式コンクリートダム 堤高 33.0m 総貯水容量 1,590,000m3	17.2 %	90	1.15	92	2		
3	大和沢ダム建設事業	弘前市一野渡	H5	H27	28,700	重力式コンクリートダム 堤高 80.0m 総貯水容量 7,800,000m3	2.7 %	42	1.09	75	3		
4	中村ダム建設事業	鱒ヶ沢町松代 岩木町常磐野	S56	H27 以降	36,700	重力式コンクリートダム 堤高 57.5m 総貯水容量 18,000,000m3	2.9 %	12	1.47	68	4		

対応方針欄 :継続、- :保留

- 1 事業箇所及び全体計画(着手、完了予定、事業費、事業量)等は平成17年度当初予算提案時点のものであり、今後の社会情勢や県の財政状況等(補助事業にあっては、国の採択状況)により変更になる場合があります。
- 2 評点は、事業種別ごとの評価基準に基づき算出した点数であり、異種事業間では比較できません。

公共事業継続評価調書(総括表)
(平成16年度実施)

部局・課名 県土整備部 河川砂防課

番号	事業種別 (事業名)	箇所名等 (市町村名)	全体計画				当該年度 までの 進捗率	翌年度 事業費 (百万円)	B / C	評価結果		対応 方針	備考
			着手	完了 (予定)	事業費 (百万円)	事業量 (単位)				評点	順位		
1	治水事業【砂防事業】 (砂防事業 補助通常)	婆沢 (東津軽郡平館村)	H12	H18	185	砂防えん堤1基	56.7 %	30	10.75	93	1		
2	治水事業【砂防事業】 (砂防事業 補助通常)	釜沢 (下北郡佐井村)	H14	H18	140	砂防えん堤1基	28.6 %	59	3.87	93	2		
3	治水事業【砂防事業】 (砂防事業 補助火山)	境沢 (三戸郡三戸町)	H15	H19	300	砂防えん堤4基	26.6 %	60	3.86	93	3		
4	治水事業【砂防事業】 (砂防事業 補助火山)	茂市沢 (三戸郡田子町)	H15	H18	500	砂防えん堤2基	16.0 %	50	3.50	93	4		
5	治水事業【砂防事業】 (砂防事業 補助通常)	塚ノ越沢 (東津軽郡平内町)	H12	H19	232	砂防えん堤2基	69.8 %	30	3.24	93	5		
6	治水事業【砂防事業】 (砂防事業 補助火山)	外狐久保沢 (三戸郡五戸町)	H15	H18	352	砂防えん堤1基	28.4 %	60	3.13	93	6		
7	治水事業【砂防事業】 (砂防事業 補助通常)	小川代川 (下北郡大間町)	H10	H18	650	砂防えん堤1基	64.6 %	220	2.22	91	7		
8	治水事業【砂防事業】 (砂防事業 補助通常)	頃々沢 (東津軽郡平館村)	H10	H18	350	砂防えん堤1基	68.9 %	70	2.02	88	8		
9	治水事業【砂防事業】 (砂防事業 補助火山)	南領毛沢 (むつ市)	H11	H18	810	砂防えん堤6基	75.5 %	100	6.28	83	9		
10	治水事業【砂防事業】 (砂防事業 補助通常)	脇ノ沢 (西津軽郡岩崎村)	H14	H18	220	砂防えん堤2基	37.0 %	64	5.30	83	10		

対応方針欄 :継続、- :保留

- 1 事業箇所及び全体計画(着手、完了予定、事業費、事業量)等は平成17年度当初予算提案時点のものであり、今後の社会情勢や県の財政状況等(補助事業にあっては、国の採択状況)により変更になる場合があります。
- 2 評点は、事業種別ごとの評価基準に基づき算出した点数であり、異種事業間では比較できません。

公共事業継続評価調書(総括表)
(平成16年度実施)

部局・課名 県土整備部 河川砂防課

番号	事業種別 (事業名)	箇所名等 (市町村名)	全体計画				当該年度 までの 進捗率	翌年度 事業費 (百万円)	B / C	評価結果		対応 方針	備考
			着手	完了 (予定)	事業費 (百万円)	事業量 (単位)				評点	順位		
11	治水事業【砂防事業】 (砂防事業 補助通常)	吹上沢 (南津軽郡大鱒町)	H12	H18	285	山腹工A=14,000m2	35.8 %	96	2.85	83	11		
12	治水事業【砂防事業】 (砂防事業 補助通常)	南間沢 (東津軽郡平舘村)	H13	H19	248	砂防えん堤1基	15.7 %	50	3.04	80	12		
13	治水事業【砂防事業】 (砂防事業 補助通常)	南泊沢 (上北郡六ヶ所村)	H14	H20	250	砂防えん堤2基	38.8 %	65	55.39	78	13		
14	治水事業【砂防事業】 (砂防事業 補助通常)	北大川平沢 (東津軽郡今別町)	H14	H20	150	砂防えん堤1基	18.0 %	20	8.98	78	14		
15	治水事業【砂防事業】 (砂防事業 補助火山)	高屋敷沢 (三戸郡南部町)	H14	H21	590	砂防えん堤2基	56.4 %	60	7.26	78	15		
16	治水事業【砂防事業】 (砂防事業 補助火山)	大荒川 (むつ市)	H15	H21	400	砂防えん堤1基	30.3 %	78	6.58	78	16		
17	治水事業【砂防事業】 (砂防事業 補助火山)	頭無沢 (中津軽郡岩木町)	H14	H20	400	砂防えん堤4基	44.0 %	63	4.81	78	17		
18	治水事業【砂防事業】 (砂防事業 補助通常)	九艘泊川 (下北郡脇野沢村)	H14	H22	464	砂防えん堤6基	10.8 %	20	4.24	78	18		
19	治水事業【砂防事業】 (砂防事業 補助火山)	石切沢 (中津軽郡岩木町)	H13	H21	437	砂防えん堤4基	37.8 %	60	3.18	78	19		
20	治水事業【砂防事業】 (砂防事業 補助火山)	遠瀬沢 (三戸郡田子町)	H16	H24	700	砂防えん堤2基	7.1 %	150	2.54	78	20		

対応方針欄 :継続、-:保留

- 1 事業箇所及び全体計画(着手、完了予定、事業費、事業量)等は平成17年度当初予算提案時点のものであり、今後の社会情勢や県の財政状況等(補助事業にあっては、国の採択状況)により変更になる場合があります。
- 2 評点は、事業種別ごとの評価基準に基づき算出した点数であり、異種事業間では比較できません。

公共事業継続評価調書(総括表)
(平成16年度実施)

部局・課名 県土整備部 河川砂防課

番号	事業種別 (事業名)	箇所名等 (市町村名)	全体計画				当該年度 までの 進捗率	翌年度 事業費 (百万円)	B / C	評価結果		対応 方針	備考
			着手	完了 (予定)	事業費 (百万円)	事業量 (単位)				評点	順位		
21	治水事業【砂防事業】 (砂防事業 補助通常)	中六ヶ所沢 (上北郡六ヶ所村)	H14	H21	250	砂防えん堤3基	39.2 %	53	5.76	75	21		
22	治水事業【砂防事業】 (砂防事業 補助通常)	笹内川 (西津軽郡岩崎 村)	H15	H22	630	砂防えん堤1基	9.4 %	200	2.24	66	22		

対応方針欄 :継続、-:保留

- 1 事業箇所及び全体計画(着手、完了予定、事業費、事業量)等は平成17年度当初予算提案時点のものであり、今後の社会情勢や県の財政状況等(補助事業にあっては、国の採択状況)により変更になる場合があります。
- 2 評点は、事業種別ごとの評価基準に基づき算出した点数であり、異種事業間では比較できません。

公共事業継続評価調書(総括表)
(平成16年度実施)

部局・課名 県土整備部 河川砂防課

番号	事業種別 (事業名)	箇所名等 (市町村名)	全体計画				当該年度 までの 進捗率	翌年度 事業費 (百万円)	B / C	評価結果		対応 方針	備考
			着手	完了 (予定)	事業費 (百万円)	事業量 (単位)				評点	順位		
1	治水事業【砂防事業】 (砂防事業 砂防整備費)	高石股沢 (東津軽郡蟹田 町)	H16	H18	141	護岸工160m 山腹工890m2	25.3 %	18	4.23	95	1		
2	治水事業【砂防事業】 (砂防事業 砂防整備費)	滝ノ沢 (東津軽郡平館 村)	H15	H18	100	溪流保全工421.8m	8.5 %	10	2.55	92	2		
3	治水事業【砂防事業】 (砂防事業 砂防整備費)	鮫貝沢 (北津軽郡小泊 村)	H16	H18	90	砂防えん堤1基	55.5 %	40	15.80	90	3		
4	治水事業【砂防事業】 (砂防事業 砂防整備費)	脇元川 (北津軽郡市浦 村)	H14	H19	200	砂防えん堤工1基 溪流保全工380m	27.2 %	60	9.98	90	4		
5	治水事業【砂防事業】 (砂防事業 砂防整備費)	平沢川 (西津軽郡岩崎 村)	H15	H19	95	砂防えん堤1基	26.3 %	15	1.70	88	5		
6	治水事業【砂防事業】 (砂防事業 砂防整備費)	梨ノ木沢 (東津軽郡平館 村)	H15	H19	79	砂防えん堤1基	15.4 %	15	2.60	87	6		
7	治水事業【砂防事業】 (砂防事業 砂防整備費)	外の沢 (弘前市)	H13	H18	105	砂防えん堤1基	63.8 %	20	15.62	80	7		
8	治水事業【砂防事業】 (砂防事業 砂防整備費)	切明川 (南津軽郡平賀 町)	H13	H19	104	護岸工560m	62.4 %	20	3.48	80	8		
9	治水事業【砂防事業】 (砂防事業 砂防整備費)	藤島川 (十和田市)	H12	H20	430	護岸工860m 法覆工18,000m2	45.0 %	33	1.84	65	9		
10	治水事業【砂防事業】 (砂防事業 砂防整備費)	道前沢 (三戸郡田子町)	H14	H21	300	溪流保全工780m	11.0 %	0	2.25	56	10	-	
11	治水事業【砂防事業】 (砂防事業 砂防整備費)	後長根川 (中津軽郡岩木 町)	H15	H23	343	溪流保全工815m	6.4 %	0	1.72	53	11	-	

対応方針欄 : 継続、- : 保留

1 事業箇所及び全体計画(着手、完了予定、事業費、事業量)等は平成17年度当初予算提案時点のものであり、今後の社会情勢や県の財政状況等(補助事業にあっては、国の採択状況)により変更になる場合があります。

2 評点は、事業種別ごとの評価基準に基づき算出した点数であり、異種事業間では比較できません。

公共事業継続評価調書(総括表)
(平成16年度実施)

部局・課名 県土整備部 河川砂防課

番号	事業種別 (事業名)	箇所名等 (市町村名)	全体計画				当該年度 までの 進捗率	翌年度 事業費 (百万円)	B / C	評価結果		対応 方針	備考
			着手	完了 (予定)	事業費 (百万円)	事業量 (単位)				評点	順位		
1	治水事業【砂防事業】 地すべり対策事業	岩崎 (岩崎村)	H12	H22	512	横ボ-リング工L=2560m 水路工L=2540m	42.4 %	35	23.49	78	1		
2	治水事業【砂防事業】 地すべり対策事業	温湯 (黒石市)	H12	H27 以降	1,800	集水ボ-リングL=11600m 水路工L=7400m	10.6 %	52	10.59	78	2		
3	治水事業【砂防事業】 地すべり対策事業	玉掛 (南部町)	H11	H21	395	水路工L=2000m 法面工L=4900m ²	52.4 %	75	9.31	78	3		
4	治水事業【砂防事業】 地すべり対策事業	三ツ目内 (大鰐町)	H11	H26	1,200	集水ボ-リングL=27800m 水路工L=3070m	28.0 %	41	6.56	78	4		

対応方針欄 :継続、-:保留

- 1 事業箇所及び全体計画(着手、完了予定、事業費、事業量)等は平成17年度当初予算提案時点のものであり、今後の社会情勢や県の財政状況等(補助事業にあっては、国の採択状況)により変更になる場合があります。
- 2 評点は、事業種別ごとの評価基準に基づき算出した点数であり、異種事業間では比較できません。

公共事業継続評価調書(総括表)
(平成16年度実施)

部局・課名 県土整備部 河川砂防課

番号	事業種別 (事業名)	箇所名等 (市町村名)	全体計画				当該年度 までの 進捗率	翌年度 事業費 (百万円)	B / C	評価結果		対応 方針	備考
			着手	完了 (予定)	事業費 (百万円)	事業量 (単位)				評点	順位		
1	竜飛海岸公有地造成 護岸等整備事業	三厩村	H14	H18	600	護岸工450m 消波工398.6m	73.3 %	100	11.21	100	1		
2	向平海岸環境整備事業	横浜町	H14	H18	310	離岸堤工200m	58.1 %	90	2.53	98	2		
3	烏沢海岸侵食対策事業	むつ市	S60	H20	2,899	人工リーフ工1,996m	63.0 %	357	12.77	85	3		
4	三沢海岸侵食対策事業	三沢市	S54	H24	8,605	波消堤工688.3m ヘッドランド工2,600m	54.8 %	375	4.07	83	4		

対応方針欄 :継続、-:保留

- 1 事業箇所及び全体計画(着手、完了予定、事業費、事業量)等は平成17年度当初予算提案時点のものであり、今後の社会情勢や県の財政状況等(補助事業にあっては、国の採択状況)により変更になる場合があります。
- 2 評点は、事業種別ごとの評価基準に基づき算出した点数であり、異種事業間では比較できません。

公共事業継続評価調書(総括表)
(平成16年度実施)

部局・課名 県土整備部 河川砂防課

番号	事業種別 (事業名)	箇所名等 (市町村名)	全体計画				当該年度 までの 進捗率	翌年度 事業費 (百万円)	B / C	評価結果		対応 方針	備考
			着手	完了 (予定)	事業費 (百万円)	事業量 (単位)				評点	順位		
1	大沢片平区域急傾斜地崩壊対策工事	八戸市	H16	H18	290	施工延長210m 擁壁工210m 法覆工3,108㎡	26.0 %	120	3.68	93	1		
2	浅所区域急傾斜地崩壊対策工事	平内町	H10	H19	1,068	施工延長 960m 法覆工22,770㎡	48.0 %	80	4.24	90	2		
3	唐竹区域急傾斜地崩壊対策工事	平賀町	H16	H19	120	施工延長141m 現場打吹付法砕工 1,600㎡	25.0 %	30	3.73	90	3		
4	天神林3号区域急傾斜地崩壊対策工事	七戸町	H15	H19	240	施工延長210m 場所打吹付、プレキャスト法砕工 5,000㎡	33.0 %	60	2.41	90	4		
5	野統区域急傾斜地崩壊対策工事	七戸町	H13	H18	182	施工延長177.5m 現場打吹付法砕工1,564㎡	77.0 %	20	2.70	87	5		
6	虎渡区域急傾斜地崩壊対策工事	名川町	H15	H22	530	施工延長450m 現場打吹付法工 連続繊維補強土工 12,600㎡	19.0 %	50	3.72	78	6		
7	明神川端1号区域急傾斜地崩壊対策工事	東通村	H14	H20	320	施工延長170m 現場打吹付法砕工 4,885㎡	53.0 %	40	3.69	78	7		
8	蜂ヶ峰区域急傾斜地崩壊対策工事	大鰐町	H15	H20	540	施工延長250m 現場打吹付法砕工 11,407㎡	26.0 %	50	3.47	78	8		
9	堤ヶ沢区域急傾斜地崩壊対策工事	平内町	H15	H21	150	施工延長138.7m 擁壁工138.7m 法覆工3,390㎡	27.0 %	20	5.40	77	9		
10	桂沢区域急傾斜地崩壊対策工事	脇野沢村	H15	H20	130	施工延長87m 連続繊維補強土工2,420㎡	35.0 %	23	3.48	75	10		

対応方針欄 : 継続、- : 保留

- 1 事業箇所及び全体計画(着手、完了予定、事業費、事業量)等は平成17年度当初予算提案時点のものであり、今後の社会情勢や県の財政状況等(補助事業にあっては、国の採択状況)により変更になる場合があります。
- 2 評点は、事業種別ごとの評価基準に基づき算出した点数であり、異種事業間では比較できません。

公共事業継続評価調書(総括表)
(平成16年度実施)

部局・課名 県土整備部 河川砂防課

番号	事業種別 (事業名)	箇所名等 (市町村名)	全体計画				当該年度 までの 進捗率	翌年度 事業費 (百万円)	B / C	評価結果		対応 方針	備考
			着手	完了 (予定)	事業費 (百万円)	事業量 (単位)				評点	順位		
11	浜町2号区域急傾斜地崩壊対策工事	深浦町	H14	H22	800	施工延長364m 現場打吹付法砕工 13,240㎡	48.0 %	150	2.67	75	11		
12	斗賀3号区域急傾斜地崩壊対策工事	名川町	H13	H21	810	施工延長355.1m 現場打吹付法砕工 18,835㎡	50.0 %	200	2.03	75	12		
13	長崎区域急傾斜地崩壊対策工事	黒石市	H15	H22	300	施工延長300m 連続繊維補強土工 7,000㎡	20.0 %	30	3.38	73	13		
14	玉清水区域急傾斜地崩壊対策工事	中里町	H13	H21	497	施工延長389.3m 擁壁工148.3m 現場打吹付法砕工 9,810㎡	48.0 %	50	1.67	73	14		

対応方針欄 :継続、-:保留

- 1 事業箇所及び全体計画(着手、完了予定、事業費、事業量)等は平成17年度当初予算提案時点のものであり、今後の社会情勢や県の財政状況等(補助事業にあっては、国の採択状況)により変更になる場合があります。
- 2 評点は、事業種別ごとの評価基準に基づき算出した点数であり、異種事業間では比較できません。

公共事業継続評価調書(総括表)
(平成16年度実施)

部局・課名 県土整備部 河川砂防課

番号	事業種別 (事業名)	箇所名等 (市町村名)	全体計画				当該年度 までの 進捗率	翌年度 事業費 (百万円)	B/C	評価結果		対応 方針	備考
			着手	完了 (予定)	事業費 (百万円)	事業量 (単位)				評点	順位		
1	二枚橋区域急傾斜地対策事業	大畑町	H14	H19	30	施工延長30.0m 現場打吹付法砕工 210㎡	33.3 %	6	12.68	90	1		
2	銅屋町区域急傾斜地対策事業	弘前市	H16	H18	55	施工延長168.5m 連続繊維補強土工 1,390㎡	39.3 %	22	16.98	88	2		
3	古野区域急傾斜地対策事業	風間浦村	H16	H18	54	施工延長50.0m 現場打吹付法砕工 750㎡	25.9 %	17	5.25	88	3		
4	日計1号区域急傾斜地対策事業	八戸市	H15	H18	56	施工延長 80.0m 連続繊維補強土工 1,400㎡	42.0 %	15	4.60	88	4		
5	松原一丁目区域 急傾斜地対策事業	百石町	H15	H19	100	施工延長176.8m 簡易吹付法砕工 1,900㎡	40.0 %	20	3.00	88	5		
6	尾別2号区域急傾斜地対策事業	中里町	H13	H19	120	施工延長135.0m 現場打吹付法砕工 1,100㎡	45.8 %	22	2.15	87	6		
7	石名坂区域急傾斜地対策事業	黒石市	H10	H18	220	施工延長123.0m 格子法砕工 1,403㎡	82.3 %	12	2.23	83	7		
8	新井田区域急傾斜地対策事業	脇野沢村	H16	H21	90	施工延長70.0m 現場打吹付法砕工 1,320㎡	16.0 %	4	7.27	78	8		
9	小沢5号区域急傾斜地対策事業	脇野沢村	H13	H24	100	施工延長110.0m プレキャスト法砕工820㎡	25.4 %	11	6.09	73	9		
10	川目2号区域急傾斜地対策事業	佐井村	H15	H21	100	施工延長75.0m 現場打吹付法砕工1,900㎡	40.0 %	10	3.78	73	10		

対応方針欄 :継続、-:保留

- 1 事業箇所及び全体計画(着手、完了予定、事業費、事業量)等は平成17年度当初予算提案時点のものであり、今後の社会情勢や県の財政状況等(補助事業にあっては、国の採択状況)により変更になる場合があります。
- 2 評点は、事業種別ごとの評価基準に基づき算出した点数であり、異種事業間では比較できません。

公共事業継続評価調書(総括表)
(平成16年度実施)

部局・課名 県土整備部 河川砂防課

番号	事業種別 (事業名)	箇所名等 (市町村名)	全体計画				当該年度 までの 進捗率	翌年度 事業費 (百万円)	B / C	評価結果		対応 方針	備考
			着手	完了 (予定)	事業費 (百万円)	事業量 (単位)				評点	順位		
11	飯詰1号区域急傾斜地対策事業	五所川原市	H15	H22	130	施工延長297.0m 連続繊維補強土工 3,000㎡	21.7 %	15	2.67	72	11		
12	一野渡区域急傾斜地対策事業	弘前市	H16	H21	100	施工延長224.0m 現場打吹付法砕工 1,100㎡	44.4 %	25	3.22	71	12		
13	清水川2号区域急傾斜地対策事業	平内町	H14	H21	91	施工延長145.0m プレキャスト法砕工 800㎡	45.1 %	10	2.89	70	13		
14	富范3号区域急傾斜地対策事業	つがる市	H11	H19	130	施工延長160.0m プレキャスト法砕工2,200㎡	80.0 %	10	2.14	70	14		
15	風合瀬区域急傾斜地対策事業	深浦町	H15	H23	130	施工延長120.0m プレキャスト法砕工1,400㎡	15.0 %	0	2.10	55	15	-	

対応方針欄 :継続、-:保留

- 1 事業箇所及び全体計画(着手、完了予定、事業費、事業量)等は平成17年度当初予算提案時点のものであり、今後の社会情勢や県の財政状況等(補助事業にあっては、国の採択状況)により変更になる場合があります。
- 2 評点は、事業種別ごとの評価基準に基づき算出した点数であり、異種事業間では比較できません。